ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Форма №КС- 3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование работ: **Строительство автодороги №29 между 34 и 34А микрорайонами**

Основание: **Договор №69 от 08.09.2016г.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за **апрель** месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце: за **апрель**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнитель-ные затраты			
				в отчетном месяце: за **апрель**	по мон-тажу обору-дования		на приобре тение мат-ов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**44 503 881,93**		**44 503 881,93**						**5 340 465,83**	**49 844 347,76**
в том числе:										
за апрель 2017г.		**44 503 881,93**		**44 503 881,93**					**5 340 465,83**	**49 844 347,76**
-удержание по договору 5%		**207 078,81**		**207 078,81**					**24 849,46**	**2 492 217,39**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**44 296 803,12**		**44 296 803,12**					**5 315 616,37**	**47 352 130,37**
47 352 130,37 (Сорок семь миллионов триста пятьдесят две тысячи сто тридцать) тенге 37 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"

Руководитель ГУ "Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Кубашев Ж.Б.

"ПОДРЯДЧИК"

Директор ТОО "Алтынқұрық"

_____ Әбдірахман Д.Қ.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Форма №2

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование объекта: **Строительство автодороги №29 между 34 и 34А микрорайонами**

АКТ
приемки выполненных работ за апрель месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинисто	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинисто	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Дорожная одежда								
1.	Е0127-21-1	Устройство оснований из песчано-гравийных смесей толщ. 15 см м2	6000	496,86 6,41	18,19 5,15	2981145 38460	109111 30899	92248 133	0,04 0,02	438 196
2.	Е0127-21-1	Устройство оснований из щебеночно-песчано-гравийных смесей толщ. 15 см м2	143	522,74 6,41	18,19 5,15	74806 917	2602 737	2200 133	0,04 0,02	6 3
3.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	7,8952	40097,59 0,00	339,59 140,94	316578 0	2681 1113	1480 133	0,58 0,58	5 5
4.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей пористых крупноозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	9993	475,92 5,94	15,35 5,06	4755883 59358	153407 50565	146198 133	0,03 0,02	336 176
5.	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупноозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщ. 6см м2	9993	226,51 0,04	- -	2263534 400	- -	532 133	- -	3 -

		Бордюр								
8	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	1300	513,76 108,68	6,63 1,76	667882 141284	8620 2284	190945 133	0,7 0,01	907 8
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			11059828				
			Тенге			240419				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11059828				
	Накладные расходы -		Тенге			433602				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			689239				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12182669				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**тенге**			**12182669**				
	Раздел 2. Пасадочные площадки (4шт)									
1.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси м3	30	3191,02 21,38	76,04 12,19	95731 641	2281 366	1340 133	0,14 0,04	4 3
2.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком м2	300	100,61 57,38	42,08 14,85	30182 17214	12624 4455	28820 133	0,38 0,07	114 22
4.	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК8.02-03-2002, СН РК8.02-05-2002, СН РК8.02-06-2002, СН РК8.02-07-2002, РДСРК8.02-	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях сечением 100х200 мм	124	399,43 108,67	6,63 1,76	49529 13476	822 218	18213 133	0,7 0,01	87 1

	03-2002 К=0,8	м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			175441				
			Тенге			31331				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			175441				
	Накладные расходы -		Тенге			48372				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			11627				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			235441				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**тенге**			**235441**				
		Раздел 3. Тротуары								
6.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси м3	330,3	3191,02 21,38	76,04 12,192	1053995 7062	25118 4027	14749 133	0,14 0,04	48 14
7.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком м2	3303	100,61 57,38	42,08 14,85	332298 189526	138990 49050	317306 133	0,38 0,07	1258 240
4.	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК8.02-03-2002, СН РК8.02-05-2002, СН РК8.02-06-2002, СН РК8.02-07-2002, РДСРК8.02-03-2002 т.ч.п-3.8 К=0,8	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях сечением 100х200 мм м	2202	399,4305 108,68	6,63 1,76	879546 239313	14601 3868	323432 133	0,7 0,01	1537 13
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			2265839				
			Тенге			435901				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2265839				
	Накладные расходы -		Тенге			655486				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			150577				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3071902				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**тенге**			**3071902**				

	ИТОГО ПО СМЕТЕ	**тенге**			**15490012**				
	-Временные здания и сооружения, 4,6%	тенге			712541				
	ИТОГО:	тенге			16202552				
	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,155%	тенге			187139				
	-Затраты на выслугу лет, 1%	тенге			162026				
	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	тенге			64810				
	ВСЕГО:	тенге			16616528				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ценах 2001г	тенге			16616527,60				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2016 года к=2,7367742	тенге			45475684,03				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	тенге			909513,68				
	СТОИМОСТЬ РАБОТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	тенге			46385197,71				
	- НДС (12%)	тенге			5566223,72				
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ	тенге			51951421,43				
	Сметная стоимость строительства по договору с понижающим коэфициентом к-0,9594414625	**тенге**			**49844347,76**				
	Удержание по договору 5%	тенге			2492217,39				
	Итого к оплате	тенге			**47352130,37**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Кубашев Ж.Б. _____

Технадзор:
Директор ТОО "Мұнай жолдары"

Батыров Н.А. _____

Подрядчик:
Директор ТОО "Алтынқұрық"

Әбдірахман Д.Қ. _____