форма :КС 2

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙСЕМ и Ко"
Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "КДК СТРОЙ"
Объект :Реконструкция и строительство систем водоснабжения с Еркин Талгарского района Алматинской области

АКТ
выполненых работ за ноябрь 2015 год

№	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма
	Насосная 1 подъема				
1	Установка задвижек чугунная фланцевая Ø 150 FAF6100	шт	2	3500	7000
2	Установка задвижек чугунная фланцевая Ø 50 FAF6100	шт	2	700	1400
3	Монтаж обратного клапона Ø 150 мм	шт	2	3500	7000
4	Монтаж трехходовой 13х13 14МІ МРТУ 2607-625-64	шт	2	2000	4000
5	Монтаж монометр 0,6 мПа ОБМ-100-6	шт	2	1500	3000
6	Прокладка труб стальное электросварные Ø 57х3,5	п.м	30	500	15000
7	Прокладка труб асбестоцементное Ø 100 мм для ввода кабеля	п.м	2	1000	2000
8	Прокладка труб асбестоцементное Ø 100 мм для вентиляции	п.м	4	1000	4000
9	Приварка фланцев к стальным трубопроводам Р=0,1 Мпа Ø150	шт	18	2000	36000
10	Монтаж фланцы стальные приварные Р=0,1МПа Ø80	шт	4	1000	4000
11	Монтаж фланцы стальные приварные Р=0,1МПа Ø50	шт	6	500	3000
12	Установка ж/б кольцы (КЦП-1-20-2)	шт	2	25000	50000
13	Монтаж дефлектора Ø 100мм	шт	2	2000	4000
	Насосная 2 подъема				
14	Монтаж насоса горизонтальный консольный с э/двигателем Н=40,0м: Q=60м3/час N=15кВт: n=2950 об/мин КНДВ-40-250 NД-NL-S1-G-15/2	шт	6	15000	90000
15	Монтаж эл.насос для сточных вод Q=6м3/час: Н=6,5м:N=0,6кВт 220В (VXCт8/35)	шт	1	17000	17000
16	Установка задвижек чугунная фланцевая Ø 150 FAF6100	шт	4	2500	10000
17	Установка задвижек чугунная фланцевая Ø 100 FAF6101	шт	8	2000	16000
18	Установка задвижек чугунная фланцевая Ø 100 FAF6102	шт	6	1500	9000
19	Монтаж обратного клапона Ø 50 мм	шт	6	700	4200
20	Монтаж перехода стальная Ø 50х80	шт	6	500	3000

21	Монтаж монометр 0,6 мПа ОБМ-100-6	шт	8	3000	24000
22	Прокладка труб стальное электросварные Ø 159х6мм	п.м	34	2500	85000
23	Прокладка труб стальное электросварные Ø 114х5мм	п.м	6	2200	13200
24	Прокладка труб стальное электросварные Ø 89х3,5мм	п.м	21	2200	46200
25	Монтаж крана трехходовая натяжная для монометра Ø15	шт	6	500	3000
26	Монтаж фланцы стальные приварные Ø150	шт	8	2000	16000
27	Монтаж фланцы стальные приварные Ø100	шт	22	1000	22000
28	Монтаж фланцы стальные приварные Ø80	шт	36	500	18000
29	Монтаж фланцы стальные приварные Ø50	шт	12	400	4800
30	Приварка отвода Ø50	шт	8	2000	16000
31	Прокладка труб стальное водогазопроводные оцинкованные Ø15	п.м	2	1500	3000
32	Прокладка труб стальное водогазопроводные оцинкованные Ø20	п.м	8	1500	12000
33	Установка вентили муфтовые запроные Ø15	шт	1	500	500
34	Установка вентили муфтовые запроные Ø20	шт	3	500	1500
35	Установка ж/б кольцы (КЦ-20-9)	шт	3	25000	75000
36	Установка ж/б кольцы (КЦП-1-20-2)	шт	1	25000	25000
37	Установка раковин керамических	комплек	1	5000	5000
38	Установка унитаз керамический	комплек	1	6000	6000
39	Устройство напольных плиток с плинтусом	м2	2,01	2500	5025
40	Установка ж/б кольцы (КЦ-20)	шт	1	25000	25000
41	Установка ж/б кольцы (КЦП-1-20-2)	шт	1	25000	25000
42	Установка ж/б кольцы (КЦ-20-9)	шт	2	25000	50000
43	Монтаж задвижки фланцевые с обрезиненным клином Ø150мм	шт	12	2000	24000
44	Монтаж тройника Ø150х150	шт	7	2000	14000
45	Монтаж сальника набивной Ø150	шт	13	2000	26000
46	Монтаж фланцы стальные приварные Ø114	шт	19	2000	38000
47	Установка ж/б кольцы (КЦ-20)	шт	2	25000	50000
	Камера переключения				
48	Устройство круглых колодцев (КЦ10-9)	шт	1	36000	36000
49	Устройство круглых колодцев (КЦ10-1)	шт	1	30000	30000
50	Заливка бетона М-200	м3	6	12000	72000
51	Укладка стальных водопроводных труб ф159 х 6	п.м	6	2500	15000
52	Установка чугунных задвижек ф150	шт	9	1000	6000
53	Заделка сальников при проходе труб через фундаметов ф200	шт	6	3000	18000

54	Приварка фланцев к стальным трубопроводам Ø150	шт	14	500	7000
55	Установка креставины стальное ф-150х6	шт	2	1500	3000
56	Установка отводов ф150х5	шт	4	1955	7820
57	Огрунтовка металических поверхностей грунтовкой ХС-010 на 1 раз	м2	2	300	600
58	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХС-76	м2	2	300	600
59	Боковая гидроизоляция стен и фундаментов	м2	44,2	300	13260
60	Мокрые колодцы				
61	Укладка трубопроводных труб ф150	п.м	262	2000	524000
62	Укладка трубопроводных труб ф114	п.м	22	1100	24200
63	Гидроизоляция труб	м	40	500	20000
	Насосная станция 2 подъема				
64	Устройство приямка	м3	0,22	15000	3300
65	Устройство фундаментов под крыльцо бетон В-7,5	м3	2,6	15000	39000
66	Устройство покрытия крыльца из бетона В-12,5	м3	0,22	15000	3300
67	Устройство фронтонов	м2	13,8	2000	27600
68	Устройство карниза	м2	3,12	1800	5616
69	Монтаж лестницы прямолинейной пожарной с ограждением	тн	0,2285	42000	9597
70	Установка металических ограждений с деревянными поручнями	м	8,12	10000	81200
71	Огрунтовка металических поверхностей грунтовкой ПФ -020 на 1 раз	м2	7,22	500	3610
72	Окраска металических поверхностей эмалью ПФ 115	м2	7,22	500	3610
73	Устройство покрытия пола из линолеума на клей бустилат	м2	6,16	2000	12320
74	Установка деревянных плинтусов	м	6,6	240	1584
75	Окраска деревянных плинтусов	м2	0,62	300	186
76	Уплотнение грунта щебнем	м2	12,4	250	3100
77	Устройство цементных покрытий толщина 20 мм	м2	12,4	500	6200
78	Устройство цементных плинтусов	м	13,3	600	7980
79	Уплотнение грунта щебнем	м2	2	300	600
80	Устройство цеменьтных стяжек толщ.20 мм	м2	2	500	1000
81	Устройство покрытий пола из керам.многоцветной плитки на цементном растворе	м2	2	3000	6000
82	Устройство плинтусов из керамической плитки	м	2,1	540	1134
83	Гидролизоляция	м2	50	204	10200
84	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3	3,5	15000	52500
85	Стяжка пола цементно песчанная толщина 30 мм	м2	50	1500	75000
	Внутренняя отделка НС-2				

86	Затирка швов ,заделка потолков	м2	47,44	260	12334
87	Водоимульсионная покраска стен.потолков	м2	59	240	14160
88	Известковая побелка	м2	109	100	10900
	Наружные стены				
89	Фасадная окраска стен	м 2	118,9	360	42804
	Технологическое оборудование НС-2				
90	Укладка полиэтиленовых труб ф140	м	2320	1600	3712000
91	Укладка водопроводных труб ф110	м	3590	1000	3590000
92	Укладка водопроводных труб Ф-160	м	450	2000	900000
93	Монтаж футляр Ф-325	шт	4	50000	200000
	ИТОГО:				**10537140**
	НДС	12%			1 264 457
	ВСЕГО :				**11 801 597**

Заказчик :

ТОО "АЙСЕМ иКо"

Директор:

С.К.Айткожин

Подрядчик :

ТОО " КДК СТРОЙ "

Директор:

А.К.Атагелдиев