Үкіметінің
2011 жылғы «2» қарашадағы
№1277 қаулысына
2-қосымша

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

2014 жыл "05" желтоқсан Жаңаөзен қаласы
(объектінің орналасқан жері)

Жаңаөзен қаласының әкімдігі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2014 жылғы " 03 " желтоқсан №117 шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төрағаның болып тағайындалады)
Көшмағанбетов Тілек Жеткізгенұлы - Қала әкімінің орынбасары
(аты, әкесінің аты, тегі лауазымы)

төрағаның орынбасары мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)
Машырыков Эльдар Қуатұлы - Маңғыстау облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің мелекеттік сәулет-құрылыс инспекциялау бөлімінің басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер: тапсырыс беруші
Шаудирбаев Талғат Калибаевич - «Жаңаөзен қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі басшысының у.м.а.
(аты, әкесінің аты, тегі лауазымы)

Жергілікті атқарушы органның өкілі:
Максимов Убин Зинелұлы - Жаңаөзен қаласы, Тенге ауылының әкімі
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

жергілікті атқарушы мемлекеттік сәулет және қала құрылысы органдары:
Саршиев Идрис Есболдиевич - Жаңаөзен қалалық сәулет және қала құрылыс бөлімі мемлекеттік мекемесінің басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Объектінің бейіміне (мақсатына) қарай басқа да мүдделі мемлекеттік органдардың өкілдері: Сапаров Нургелді Диябекұлы - Жаңаөзен ҚПБ-ның ӘПБ-ның бастығының орынбасары, полиция капитаны
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау органдары:
Шаров Асылбек Хамзеұлы - Жаңаөзен қаласы бойынша тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасының басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі лауазымы)

бас жобалаушы (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)
Махамбетов Нұрлыбек Хамиұлы - «Гауһартас Финанс» жауапкершілігі шектеулі серіктестік директоры
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері:
Кусаинов Асылбек Кайырбекович – «DS&V» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

бас мердігер: Әбдірахман Дидар Қуанышбекұлы «Алтынқұрық» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс берші (мердігермен бірлесіп)
«Жаңаөзен қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі және «Алтынқұрық» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(ұйымның атауы)
Жаңаөзен қаласы, Теңге ауылы мекен-жайы бойынша
[облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше, үйдіннөмірі] (корпустың)
«Теңге селосының қалаішілік автоколік жолдары құрылысы» проектная көшесі №3 (участок – 2)» » пайдалануға қабылдауды ұсынды.
объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту,жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру)

2. Құрылыс «Жаңаөзен қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлім» мемлекеттік мекемесінің 2014 жылғы «27» маусым №20 келісім шарт негізінде
(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге
Маңғыстау облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті
(рұқсат берген органның атауы)

2014 жылғы « 16 » шілде №296 рұқсаты

3. Құрылысты автоколік жолдары құрылысы
(жұмыстың түрлері)
орындаған бас мердігер: «Алтынқұрық» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(ұйымның атауы)
және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар жоқ жүзеге асырды.
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

4. Құрылысқа жобалау-смета құжаттамасын:
«Гауһартас Финанс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(ұйымның атауы)
орындаған бас жобалаушы Жұмыс жобасы және сметалық құжаттамасын әзірлеген.
(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)

орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен _____жоқ_____
(үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген

_____

[ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы
(үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс « 23» қазан 2013 жылы №15-0337/13 жүзеге асты.
(жобаның нөмірі, сериясының нөмірі)
жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-смета құжаттамасын «Маңғыстаумемсараптама» РМК
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы
«23» қазан 2013 жылы №15-0337/13 бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:
жұмыстың басталуы: **06.2014ж.,** _____ жұмыстың аяқталуы: **11.2014ж.**
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы, ай: **5**
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша _____нақты _____**8**_____ ай.

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: _____Жобалық сметалық құжаттама, жұмыс комиссиясының актісі _____
(құжаттардың тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмері)
Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:_____
_____
(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер
(көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар_____

_____
(орындалғаны туралы мәліметтер)
Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі
«Теңге селосының қалаішілік автоколік жолдары құрылысы» проектная көшесі №3 (участок – 2 »	метр	2171,55	2014 жыл

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:
Барлығы **140 140 000 теңге**, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстар **140 140 000 теңге.**

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: **140 140 0000 теңге**.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:

_____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған **«Теңге селосының қалаішілік автоколік жолдары құрылысы» проектная көшесі №3 (участок – 2 »**
(обьектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы:
Көшмағанбетов Тілек Жетқұлұлы _____ (қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссия торағасының орынбасары:
Машырыков Эльдар Куатұлы _____ (қолы)

Шаудирбаев Талгат Калибаевич _____ (қолы)

Максимов Убин Зинелұлы _____ (қолы)

Саршиев Идирс Есболдиевич _____ (қолы)

Сапаров Нургелді Диябекұлы _____ (қолы)

Шаров Асылбек Хамзеұлы _____ (қолы)

Махамбетов Нұрлыбек Хамиұлы _____ (қолы)

Кусаинов Асылбек Кайырбекович _____ (қолы)

Әбдірахман Дидар Куанышбекұлы _____ (қолы)

ЗАКАЗЧИК: *Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"*

Форма №КС- 3

ПОДРЯДЧИК: *ТОО "Алтынқұрық"*

Основание: **Договор №20 от 27.06.2014г.**
Наименование работ: **Строительство внутригородских автомобильных дорог село "Тенге"**
Строительство автомобильной дороги ул.Проектная №3 (участок-2)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2014 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце: за **ноябрь**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце: за **ноябрь**	по монтажу оборудовани		на приобретение мат-ов	другие доп. расх		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**125 125 000,00**		**125 125 000,00**						**15 015 000,00**	**140 140 000,00**
в том числе:										
за ноябрь месяц 2014г.		**37 929 582,00**		**37 929 582,00**					**4 551 550,00**	**42 481 132,00**
-удержание по договору 5%		**1 896 479,00**		**1 896 479,00**					**227 578,00**	**2 124 057,00**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**36 033 103,00**		**36 033 103,00**					**4 323 972,00**	**40 357 075,00**
40 357 075,00(Сорок миллионов тристо пятьдесят семь тысяч семьдесят пять) тенге 00 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"

"ПОДРЯДЧИК"

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Форма №2

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Договор №20 от 27.06.2014г.
Наименование строительства и его адрес: **Строительство внутригордских автомобильных дорог село "Тенге" ул.Проектная №3 (участок-2)**
Наименование объекта: **Строительство внутригордских автомобильных дорог село "Тенге" ул.Проектная №3 (участок-2)**

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количест-во	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда								
1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	9,05	40097,59 -	339,59 140,94	362899 -	3073 1276	1696 133	0,58 0,58	5 5
2	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкоозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	9427	613,78 5,94	15,35 5,06	5786118 55996	144719 47701	137917 133	0,03 0,02	317 166
3	Е0127-54-1 к=8	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	9427	590,64 0,08	- -	5567963 754	- -	1003 133	0,001 -	7 -
4	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью С6 толщиной 8см м2	4342	276,17 4,79	20,37 5,40	1199137 20798	88449 23431	58825 133	0,03 0,02	138 88
		Примыкания в начале трассы								
5	Е0101-25-2	Разработка грунта 2 группы из корыта, бульдозерами мощностью 96 кВт, при пере-мещении в кавалер, на расстояние до 10м м3	64	11,19 -	11,19 3,06	716 -	716 196	190 97	- 0,01	- 1

6	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м м3	64	9,4 -	9,4 2,57	602 -	602 165	160 97	- 0,01	- 1
7	Е0101-130-1	Уплотнение грунта дна корыто в грунтах 2 группы катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20см м3	27	14,01 -	14,01 4,8	378 -	378 129	126 97	- 0,02	- -
8	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 25см м3	27	1,39 -	1,39 0,42	38 -	38 11	11 97	- 0,002	- -
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	27	14,12 1,62	12,0 2,75	381 44	324 74	114 97	0,01 0,01	- -
10	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом м2	133	14,12 10,24	3,88 0,78	1878 1362	516 103	1421 97	0,07 0,003	10 -
11	Е0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	31	8,55 4,12	4,43 0,74	265 128	137 23	146 97	0,03 0,003	1 -
12	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы из кавальера с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 м3	7	26,23 1,15	25,02 6,79	184 8	175 48	54 97	0,008 0,02	- -
13	Е010333-А1-1	Перевозка 1 группы грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км т	11,9	23,64 -	23,64 4,73	281 -	281 56	56 100	- 0,1	- 1
14	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	7	3,8 0,48	3,24 1,12	27 3	23 8	11 97	0,003 0,004	- -
15	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	7	12,51 -	12,51 4,28	88 -	88 30	29 97	- 0,01	- -
16	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т,при толщине слоя 30см м3	7	6,36 -	6,36 1,91	44 -	44 13	13 97	- 0,01	- -

17	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	7	14,12 1,62	12,0 2,75	99 11	84 19	30 97	0,01 0,01	- -
18	Е0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	31	8,55 4,12	4,43 0,74	265 128	137 23	146 97	0,03 0,003	1 -
19	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 20см м2	102	676,27 6,41	17,83 5,07	68979 654	1818 517	1557 133	0,06 0,02	4 2
20	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 (20см) см из шебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа м2	102	540,97 5	27,83 9,47	55178 510	2838 966	1963 133	0,03 0,03	3 3
21	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,082	40097,59 -	339,59 140,94	3288 -	28 12	15 133	0,58 0,58	- -
22	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкоозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	102	613,78 5,94	15,35 5,06	62606 606	1566 516	1492 133	0,03 0,02	3 2
23	Е0127-54-1 к=8	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	102	590,64 0,08	- -	60245 8	- -	11 133	0,001 -	- -
24	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью С6 толщиной 10см м2	31	276,17 4,79	20,37 5,40	8561 148	631 167	420 133	0,03 0,02	1 1
		Примыкания в конце трассы								
25	Е0101-25-2	Разработка грунта 2 группы из корыта, бульдозерами мощностью 96 кВт, при пере-мещении в кавалер, на расстояние до 10м м3	75	11,19 -	11,19 3,06	839 -	839 230	223 97	- 0,01	- 1
26	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м м3	75	9,4 -	9,4 2,57	705 -	705 193	187 97	- 0,01	- 1
27	Е0101-130-1	Уплотнение грунта дна корыто в грунтах 2 группы катками на пневмоколесном ходу, массой м3	31	14,01 -	14,01 4,8	434 -	434 149	144 97	- 0,02	- -

28	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 25см м3	31	1,39 / -	1,39 / 0,42	43 / -	43 / 13	13 / 97	-/- / 0,002	-/- / -
29	Е0101-145-9	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	157	14,12 / 10,24	3,88 / 0,78	2217 / 1608	609 / 122	1678 / 97	0,07 / 0,01	11 / -
30	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы из кавальера с погрузкой на автомобили-самосвалы м3	13	26,23 / 1,15	25,02 / 6,79	341 / 15	325 / 88	100 / 97	-/- / -	-/- / -
31	Е010333-А1-1	Перевозка 1 группы грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10км,класс груза 1 т	22,1	23,64 / -	23,64 / 4,73	522 / -	522 / 104	104 / 100	-/- / 0,1	-/- / 2
32	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	13	3,8 / 0,48	3,24 / 1,12	49 / 6	42 / 15	20 / 97	-/- / -	-/- / -
33	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	13	12,51 / -	12,51 / 4,28	163 / -	163 / 56	54 / 97	-/- / 0,01	-/- / -
34	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т,при толщине слоя 30см м3	13	6,36 / -	6,36 / 1,91	83 / -	83 / 25	24 / 97	-/- / 0,01	-/- / -
35	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	13	14,12 / 1,62	12,0 / 2,75	184 / 21	156 / 36	55 / 97	0,01 / 0,01	-/- / -
36	Е0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	60	8,55 / 4,12	4,43 / 0,74	513 / 247	266 / 45	283 / 97	0,03 / 0,003	2 / -
37	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 20см м2	97	676,27 / 6,41	17,83 / 5,07	65598 / 622	1729 / 492	1481 / 133	0,06 / 0,02	4 / 2
38	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20см см из шебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	97	540,97 / 5	27,83 / 9,47	52474 / 485	2699 / 919	1867 / 133	0,03 / 0,03	3 / 3

39	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,078	40097,59 -	339,59 140,94	3128 -	26 11	15 133	0,58 0,58	- -
40	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкоозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	97	613,78 5,94	15,35 5,06	59537 576	1489 491	1419 133	0,03 0,02	3 2
41	Е0127-54-1 к=8	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	97	590,64 0,08	- -	57292 8	- -	10 133	- -	- -
42	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью С6 толщиной 10см м2	60	276,17 4,79	20,37 5,40	16570 287	1222 324	813 133	0,03 0,02	2 1
		Дорожные знаки 9шт								
62	Е101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	9,8	32,27 1,42	30,77 8,34	316 14	302 82	93 97	0,01 0,03	- -
63	Е010333-А1-1	Перевозка 2группы грунта автомобилями -самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км т	16,66	23,64 -	23,64 4,73	396 -	396 79	79 100	- 0,1	- 2
64	Е101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	9,8	3,8 0,48	3,24 1,12	37 5	32 11	15 97	- -	- -
65	Е0101-145-6	Планировка насыпи берм вручным способом м2	22	25,65 25,65	- -	564 564	- -	547 97	0,2 -	4 -
66	Е0101-134-1 т.ч.п-3.173 к=0,6	Уплотнение грунта 2 группы вручную м3	9	10,22 10,22	- -	92 92	- -	89 97	0,06 -	1 -
67	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках шт	9	747,86 506,25	146,19 28,22	6731 4556	1316 254	6398 133	3,20 0,11	29 1
68	Спрайс	Металлические стойки высотой 3м шт	9	1374,03 -	- -	12366 -	- -	- -	- -	- -

69	Спрайс	Знак дорожных С-1 11. на опорах СМ-2: -1.11.1 шт	1	2198,45 -	- -	2198 -	- -	- -	- -	- -
70	Спрайс	Знак дорожных С-1 11. на опорах СМ-2: -1.11.2 шт	1	2198,45 -	- -	2198 -	- -	- -	- -	- -
71	Спрайс	Знак дорожных С-1 11. на опорах СМ-2: -1.31.3 шт	1	5422,85 -	- -	5423 -	- -	- -	- -	- -
72	Спрайс	Знак марки С-1 11. на опорах СМ-2: -2.3.1 шт	1	2198,45 -	- -	2198 -	- -	- -	- -	- -
73	Спрайс	Знак марки С-1 11. на опорах СМ-2: -2.4 шт	1	2198,45 -	- -	2198 -	- -	- -	- -	- -
		Информационно-указательные знаки.								
74	Спрайс	Знак марки С-1 11. на опорах СМ-2: -5.16.1 шт	2	2271,73 -	- -	4543 -	- -	- -	- -	- -
75	Спрайс	Знак марки С-1 11. на опорах СМ-2: -5.16.2 шт	2	2271,73 -	- -	4543 -	- -	- -	- -	- -
		Дорожная разметка.								
76	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1м при соотношении штриха и промежутка 1:3 км	0,987	4349,35 450,00	1692,25 632,07	4293 444	1670 624	1420 133	3,18 2,85	3 3
77	Е0127-65-2	Разметка пешеходного перехода, разметка 1:14:1 км	0,105	19799,05 450	1692,25 632,07	2079 47	178 66	151 133	3,18 2,85	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге Тенге			13444804 90757	261911 79911	- -		551 287
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13444804	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			224690	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			973090	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14642584	-	-		-
	-Временные здания и сооружения, 4,6%		Тенге			673559	-	-		-
	Итого:					15316142				-
	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,05%		Тенге			160819	-	-		-
	- Затраты на выслугу лет, 1%		Тенге			153161	-	-		-
	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		Тенге			61265	-	-		-
	ВСЕГО:		Тенге			15691388	-	-		-

	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ценах 2001г	Тенге			15691388	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2014года к=2,36982636	Тенге			37185865	-	-		-
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				743717	-	-		-
	СТОИМОСТЬ РАБОТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			37929582	-	-		-
	- НДС (12%)	Тенге			4551550	-	-		
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ	**Тенге**			**42481132**	-	-		-
	Удержание аванс 5%	Тенге			2124057				
	Итого к оплате	**Тенге**			**40357075**				

ЗАКАЗЧИК:_____

ТЕХНАДЗОР:_____

ПОДРЯДЧИК:_____

ЗАКАЗЧИК: *Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"*

Форма №КС- 3

ПОДРЯДЧИК: *ТОО "Алтынқұрық"*

Основание: **Договор №20 от 27.06.2014г.**
Наименование работ: **Строительство внутригородских автомобильных дорог село "Тенге"**
Строительство автомобильной дороги ул.Проектная №3 (участок-2)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2014 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце: за **октябрь**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце: за **октябрь**	по монтажу оборудовани		на приобретение мат-ов	другие доп. расх		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**87 195 418,00**		**87 195 418,00**						**10 463 450,00**	**97 658 868,00**
в том числе:										
за октябрь месяц 2014г.		**28 626 316,00**		**28 626 316,00**					**3 435 158,00**	**32 061 474,00**
-удержание по договору 5%		**1 431 316,00**		**1 431 316,00**					**171 758,00**	**1 603 074,00**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**27 195 000,00**		**27 195 000,00**					**3 263 400,00**	**30 458 400,00**
30 458 400,00 (Тридцать миллионов четыресто пятьдесят тысяч четыресто) тенге 00 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"

"ПОДРЯДЧИК"

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Договор №20 от 27.06.2014г.
Наименование работ: **Строительство внутригордских автомобильных дорог село "Тенге"**
Строительство автомобильной дороги ул.Проектная №3 (участок-2)

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количест-во	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда								
1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	3,456	40097,59 -	339,59 140,94	138593 -	1174 487	648 133	0,58 0,58	2 2
2	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	3600	613,78 5,94	15,35 5,06	2209614 21384	55265 18216	52668 133	0,03 0,02	121 64
3	Е0127-54-1 к=8	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	3600	590,64 0,08	- -	2126304 288	- -	383 133	0.001 -	3 -
		Транспорт материалов								
4	Е010333-А11 0-1	Перевозка асфальтобетона автомобилями -самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 110 км, кл.груза 1 т	2557,91	539,52 -	539,52 107,90	1380043 -	1380043 276009	276009 100	- 2,27	- 5796
5	Е010333-А11 0-1	Перевозка щебеня автомобилями -самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 110 км, кл.груза 1 т	6383,06	539,52 -	539,52 107,90	3443788 -	3443788 688758	688758 100	- 2,27	- 14464

6	E010333-A11	Перевозка битума автомобилями-	13,046	809,28	809,2	10558	10558	2112	-	-
	0-1	-цистернами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 110 км, кл.груза 1 т		-	161,86	-	2112	100	3,4	44
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге Тенге			9308900 21672	4890828 985581	- -		125 20370
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9308900	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1020577	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			721614	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11051090	-	-		-
	-Временные здания и сооружения, 4,6%		Тенге			508350	-	-		-
	Итого:					11559440				-
	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,05%		Тенге			121374	-	-		-
	- Затраты на выслугу лет, 1%		Тенге			115594	-	-		-
	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		Тенге			46238	-	-		-
	ВСЕГО:		Тенге			11842646	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ценах 2001г		Тенге			11842646	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2014года к=2,36982636		Тенге			28065015	-	-		-
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					561300	-	-		-
	СТОИМОСТЬ РАБОТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		Тенге			28626316	-	-		-
	- НДС (12%)		Тенге			3435158	-	-		
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ		**Тенге**			**32061474**	-	-		-
	Удержание аванс 5%		Тенге			1603074				
	Итого к оплате		**Тенге**			**30458400**				

ЗАКАЗЧИК:_____

ТЕХНАДЗОР:_____

ПОДРЯДЧИК:_____

ЗАКАЗЧИК: ***Государственное учреждеие "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"***

Форма №КС- 3

ПОДРЯДЧИК: ***ТОО "Алтынқұрық"***

Основание: **Договор №20 от 27.06.2014г.**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство внутригородских автомобильных дорог село "Тенге"**
Наименование объекта: **Строительство внутригородских автомобильных дорог село "Тенге" ул.Проектная №3 (участок-2)**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2014 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце: за **сентябрь**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце: за **сентябрь**	по монтажу оборудования		на приобретение мат-ов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**58 569 102,00**		**58 569 102,00**						**7 028 292,00**	**65 597 394,00**
в том числе:										
за сентябрь месяц 2014г.		**58 569 102,00**		**58 569 102,00**					**7 028 292,00**	**65 597 394,00**
-удержание по договору 5%		**2 928 455,00**		**2 928 455,00**					**351 415,00**	**3 279 870,00**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**55 640 647,00**		**55 640 647,00**					**6 676 877,00**	**62 317 524,00**
62 317 524,00 (Шестьдесят два миллиона триста семнадцать тысяч пятьсот двадцать четыре) тенге 00 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"

"ПОДРЯДЧИК"

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Форма №2

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Договор №20 от 27.06.2014г.

Наименование строительства и его адрес: **Строительство внутригордских автомобильных дорог село "Тенге" ул.Проектная №3 (участок-2)**

Наименование объекта: **Строительство внутригордских автомобильных дорог село "Тенге" ул.Проектная №3 (участок-2)**

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количест-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На восстановление оси трассы, отвод земель								
1.	С п1,2ст постановл.госстроя	Отвод земелли под дорогу га	0,1608	8040 -	- -	1293 -	- -	- -	- -	- -
2.	Ссб. цен на изыск.работы	Восстановление оси дороги км	2,17155	7097 -	- -	15411 -	- -	- -	- -	- -
		Земляные работы								
3.	Е0101-25-2	Разработка грунта 2 группы из корыта, бульдозерами мощностью 96 кВт, при перемещении в кавалер, на расстояние до 10м м3	1495	11,19 -	11,19 3,06	16729 -	16729 4575	4437 97	- 0,01	- 15
4.	Е0101-25-10 к=4	Разработка грунта 2 группы из корыта, бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер на расстояние до 10м м3	1495	37,6 -	37,6 10,28	56210 -	56210 15371	14910 97	- 0,03	- 50

5.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м м3	1299	12,61 -	12,61 4,38	16384 -	16384 5684	5514 97	- 0,02	- 19
6.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	1181	12,51 -	12,51 4,28	14772 -	14772 5056	4904 97	- 0,01	- 17
7.	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т,при толщине слоя 30см м3	1181	6,36 -	6,36 1,91	7505 -	7505 2259	2191 97	- 0,01	- 7
8.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	1181	14,12 1,62	12,0 2,75	16673 1913	14169 3242	5000 97	0,01 0,01	14 14
9.	Е0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м3	20865	8,55 4,12	4,43 0,74	178307 85964	92343 15498	98417 97	0,03 0,003	582 52
10.	Е0101-145-9	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м3	4466	14,12 10,24	3,88 0,78	63056 45732	17324 3471	47727 97	0,07 -	323 12
11.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы из кавальера с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вм. 0,65м3 м3	1034	26,23 1,15	25,02 6,79	27121 1189	25872 7017	7960 97	0,008 0,02	8 24
12.	Е010333-А1-1	Перевозка 1 группы грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км т	1757,8	23,64 -	23,64 4,73	41554 -	41554 8311	8311 100	- 0,1	- 175
13.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	1034	3,8 0,48	3,24 1,12	3930 496	3354 1158	1605 97	0,003 0,004	3 4
14.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	940	12,51 -	12,51 4,28	11757 -	11757 4024	3903 97	- 0,01	- 13

15.	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т,при толщине слоя 30см м3	940	6,36 -	6,36 1,91	5974 -	5974 1798	1744 97	- 0,01	- 6
16.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	940	14,12 1,62	12,0 2,75	13270 1523	11278 2580	3980 97	0,01 0,01	11 11
17.	Е0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	4342	8,55 4,12	4,43 0,74	37106 17889	19217 3225	20481 97	0,03 0,003	121 11
		Дорожная одежда								
18.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 20см м2	17369	676,27 6,41	17,83 5,07	11746108 111335	309603 88017	265139 133	0,06 0,02	723 317
19.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 м2	15632	540,97 5	27,83 9,47	8456371 78160	434967 148086	300907 133	0,03 0,03	516 522
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге Тенге			20729533 189495	744569 236104	- -		1239 838
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20729533	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			566046	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1302153	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22597730	-	-		-
	-Временные здания и сооружения, 4,6%		Тенге			1039496	-	-		-
	Итого:					23637226				-
	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,105%		Тенге			261191	-	-		-
	- Затраты на выслугу лет, 1%		Тенге			236372	-	-		-
	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		Тенге			94549	-	-		-
	ВСЕГО:		Тенге			24229338	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ценах 2001г		Тенге			24229338	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2014года к=2,36982636		Тенге			57420688	-	-		-
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					1148414	-	-		-
	СТОИМОСТЬ РАБОТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		Тенге			58569102	-	-		-

	- НДС (12%)	Тенге			7028292	-	-		
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ	**Тенге**			**65597394**	-	-		-
	Удержание аванс 5%	Тенге			3279870				
	Итого к оплате	**Тенге**			**62317524**				
	в том числе								
	НДС 12%	Тенге			6676878				
	СМР	Тенге			55640646				

ЗАКАЗЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР: _____

ПОДРЯДЧИК: _____