Форма КС3
Утверждена приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан от "19" марта 2015 г. № 229.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"**

Поставщик: **ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"**

Наименование строительства **Строительство котельной станции родильного дома расположенной по адресу пос. Казалы, ул.Колдейбекулы №92 Казалинского района Кызылординской области**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 16	05.03.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные расходы			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	27 954 767								
За отчетный период	27 954 767	24 959 613						2 995 154	27 954 767

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

_____ Жиембаев Е.М.

Координатор:
Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства

_____ Алпысбаев Е.Т.

Поставщик:
Директор ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

_____ Калдыбаева Б.Т.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "ATM-CONSULTING"

_____ Сраилов А.А.

Форма КС3
Утверждена приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан от "19" марта 2015 г. № 229.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"**

Поставщик: **ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"**

Наименование строительства **Строительство котельной станции родильного дома расположенной по адресу пос. Казалы, ул.Колдейбекулы №92 Казалиинского района Кызылординской области**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 16	05.03.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные расходы			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	27 954 767								
За отчетный период	27 954 767	24 959 613						2 995 154	27 954 767

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области

_____ Жапабаев Е.М.

Поставщик:
Директор ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

_____ Калдыбаева Б.Т.

Координатор:
Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства

_____ Алпысбаев Е.Т.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "ATM-CONSULTING"

_____ Сраилов А.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"
Наименование строительства: Строительство котельной станции родильного дома расположенной по адресу пос. Казалы, ул.Колдейбекулы №92 Казалиинского района Кызылординской области

Договор о государственных закупках работ № 16 от 05.03.2018г.

АКТ № 1
приемки выполненных работ
за Октябрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Теплоснабжение										
		Земляные работы										
1	11-010101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	184,8	100,65	100,65	18599	18599	4595	--	--		
		м3 грунта		--	33,43	--	6178	59,1	0,03	6		
		Накладные расходы -		*24,86*		*4595*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*19,76*				*3651*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,11*				*943*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,04*		*1856*						
		Сметная стоимость				*25049*						
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	5,544	1332,94	--	7390	--	4866	1,85	10		
		м3 грунта		1332,94	--	7390	--	59,1	--	--		
		Накладные расходы -		*877,69*		*4866*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*787,77*				*4367*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,92*				*499*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,85*		*980*						
		Сметная стоимость				*13236*						
3	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	108,48	13,48	13,48	1462	1462	344	--	--		
		м3 грунта		--	4,22	--	458	59,1	--	--		
		Накладные расходы -		*3,17*		*344*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,50*				*271*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,68*				*73*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,33*		*145*						
		Сметная стоимость				*1951*						
4	11-010104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	108,48	5,96	5,96	647	647	152	--	--		
		м3 грунта		--	1,87	--	202	59,1	--	--		
		Накладные расходы -		*1,40*		*152*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1,10*				*120*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,30*				*32*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,59*		*64*				
		Сметная стоимость				*863*				
5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**								
		м3 грунта	16,272	637,36	--	10371	--	6829	0,97	16
		Накладные расходы -		637,36	--	10371	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*419,67*		*6829*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*376,68*				*6129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,00*				*700*		
		Сметная стоимость		*84,56*		*1376*				
6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**								
		м3 уплотненного грунта	108,48	117,21	50,40	12715	5467	6457	0,11	12
		Накладные расходы -		66,81	21,74	7248	2359	59,1	0,03	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*59,52*		*6457*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,33*				*5677*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,19*				*780*		
		Сметная стоимость		*14,14*		*1534*				
7	41-020103-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**								
		т	137,376	282,97	--	38873	--	1648	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,00*		*1648*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,00*				*1648*		
		Сметная стоимость		*23,60*		*3242*				
8	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале 1-2 группы грунтов**								
		м3	2	12,50	10,64	25	21	7	--	--
		Накладные расходы -		1,83	3,35	4	7	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,72*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,06*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,66*				*1*		
		Сметная стоимость		*1,30*		*3*				
9	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**								
		м3 основания	10,24	4199,60	668,99	43004	6850	6153	0,78	8
		Накладные расходы -		548,14	250,26	5613	2563	50,8	0,29	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*600,84*		*6153*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*405,58*				*4153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*195,26*				*1999*		
		Сметная стоимость		*384,04*		*3933*				
		Монтаж трубопроводов				*53089*				
10	11-240101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка**								
		км трубопровода	0,193	789870,18	323710,89	152445	62476	72573	522,00	101
		Накладные расходы -		445620,96	83528,47	86005	16121	62,1	80,50	16
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*376025,01*		*72573*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*328601,80*				*63420*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47423,21*				*9153*		
		Сметная стоимость		*93271,62*		*18001*				
						243019				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	11-240101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	0,047 км трубопровода	682822,81	289925,78	32093	13627	15460	456,00	21
		Накладные расходы -		383350,08	80079,87	18017	3764	62,1	76,34	4
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*328943,99*		*15460*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*287790,00*				*13526*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41153,98*				*1934*		
		Сметная стоимость		*80941,34*		*3804*				
12	11-240101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	0,077 км трубопровода	691398,13	293629,18	53238	22609	25592	460,00	35
		Накладные расходы -		386712,80	81446,59	29777	6271	62,1	77,99	6
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*332369,08*		*25592*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*290726,98*				*22386*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41642,10*				*3206*		
		Сметная стоимость		*81901,38*		*6306*				
13	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	189,88 м	2062,29	--	391588	--	16603	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*87,44*		*16603*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,44*				*16603*		
		Сметная стоимость		*171,98*		*32655*				
14	23-010101-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	47,47 м	1412,15	--	67035	--	2842	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,88*		*2842*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,88*				*2842*		
		Сметная стоимость		*117,76*		*5590*				
15	23-010101-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	47,47 м	800,58	--	38004	--	1611	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,94*		*1611*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,94*				*1611*		
		Сметная стоимость		*66,76*		*3169*				
16	23-010103-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	4,04 м	1191,50	--	4814	--	204	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
				50,52		*204*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,52*				*204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,36*		*401*				
		Сметная стоимость				*5420*				
17	23-010103-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**								
		м	20,2	1514,21	--	30587	--	1297	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,20*		*1297*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,20*				*1297*		
		Сметная стоимость		*126,27*		*2551*				
18	23-010103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75**				*34435*				
		м	5,05	3768,92	--	19033	--	807	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*159,80*		*807*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,80*				*807*		
		Сметная стоимость		*314,30*		*1587*				
19	23-010103-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные усиленные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**				*21427*				
		м	6,06	382,68	--	2319	--	98	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,23*		*98*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,23*				*98*		
		Сметная стоимость		*31,91*		*193*				
20	23-040502-0806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**				*2611*				
		шт.	2	1898,97	--	3798	--	161	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,52*		*161*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,52*				*161*		
		Сметная стоимость		*158,36*		*317*				
21	23-040502-0803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Вентили проходные фланцевые 15кч19 п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**				*4276*				
		шт.	4	3749,34	--	14997	--	636	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158,97*		*636*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,97*				*636*		
		Сметная стоимость		*312,66*		*1251*				
22	23-041001-1704 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Клапан обратный фланцевый ART 2450, T до +100°C, PN 16, DN 100, типа Genebre ГОСТ 11823-91**				*16884*				
			1	25517,12	--	25517	--	1082	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1081,93*		*1082*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1081,93*				*1082*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2127,92*		*2128*				
		Сметная стоимость				*28727*				
23	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Опоры скользящие**	0,096	242181,31	--	23249	--	986	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10268,49*		*986*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10268,49*				*986*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20195,98*		*1939*				
		Сметная стоимость				*26174*				
24	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Опоры неподвижные**	0,00684	242181,31	--	1657	--	70	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10268,49*		*70*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10268,49*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20195,98*		*138*				
		Сметная стоимость				*1865*				
		Канал сборный ж/б непроходной КЛ								
25	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под фундаменты, толщ.100мм**	9,52	4199,60	668,99	39980	6369	5720	0,78	7
		м3		548,14	250,26	5218	2382	50,8	0,29	3
		Накладные расходы -		*600,84*		*5720*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*405,58*				*3861*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*195,26*				*1859*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*384,04*		*3656*				
		Сметная стоимость				*49356*				
26	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	27,405	7058,96	1941,82	193451	53216	64282	3,33	91
		м3		2632,63	528,55	72147	14485	62,1	0,55	15
		Накладные расходы -		*2345,63*		*64282*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1963,09*				*53799*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*382,54*				*10483*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*752,37*		*20619*				
		Сметная стоимость				*278352*				
27	21-040303-0133 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м 2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	6,48	50689,73	--	328469	--	13927	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2149,24*		*13927*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2149,24*				*13927*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4227,12*		*27392*				
		Сметная стоимость				*369788*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	21-040303-0134 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5/В25/ объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3								
		м3	9,62	55368,98	--	532650	--	22584	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2347,64*		*22584*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2347,64*				*22584*		
		Сметная стоимость		*4617,33*		*44419*				
						599653				
29	21-040302-0233 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92								
		м3	4,415	51081,50	--	225525	--	9562	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2165,86*		*9562*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2165,86*				*9562*		
		Сметная стоимость		*4259,79*		*18807*				
						253894				
30	21-040302-0234 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92								
		м3	6,89	50736,53	--	349575	--	14822	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2151,23*		*14822*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2151,23*				*14822*		
		Сметная стоимость		*4231,02*		*29152*				
						393549				
31	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры балочные и подушки. Установка								
		м3 сборных железобетонных конструкций	0,438	8892,33	4656,75	3895	2040	1694	4,93	2
		Накладные расходы -		3805,32	1588,44	1667	696	62,1	1,68	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3868,58*		*1694*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3349,52*				*1467*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*519,05*				*227*		
		Сметная стоимость		*1020,87*		*447*				
						6037				
32	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(Балки лотков каналов Б)								
		м3	0,07	32760,56	--	2293	--	97	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1389,05*		*97*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1389,05*				*97*		
		Сметная стоимость		*2731,97*		*191*				
						2581				
33	21-040305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92								
		шт.	32	917,89	--	29372	--	1245	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,92*		*1245*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,92*				*1245*		
		Сметная стоимость		*76,54*		*2449*				
						33067				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	21-040305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	48	1065,75	--	51156	--	2169	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*45,19*		*2169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,19*				*2169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,88*		*4266*				
		Сметная стоимость				*57591*				
35	11-070515-0102 РСНБ РК 2015	Устройство деформационных вертикальных швов	5,6	649,44	1,59	3637	9	1643	0,54	3
		м шва		410,02	0,75	2296	4	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*293,44*		*1643*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*255,09*				*1428*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,35*				*215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,43*		*422*				
		Сметная стоимость				*5703*				
36	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	197,3	63,46	1,04	12520	204	3562	0,03	6
		м2		27,03	0,17	5332	33	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,05*		*3562*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,74*				*2908*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,32*				*654*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,52*		*1287*				
		Сметная стоимость				*17368*				
37	11-130301-0806 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	418	162,34	2,68	67860	1122	10523	0,02	9
		м2		31,88	0,50	13325	208	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*25,17*		*10523*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*17,55*				*7335*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,63*				*3188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,00*		*6271*				
		Сметная стоимость				*84653*				
38	11-220601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Изоляция трубопроводов**								
		Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,1973	160732,11	202,23	31712	40	21854	196,00	39
		км трубопровода		160529,88	49,70	31673	10	62,1	0,06	--
		Накладные расходы -		*110763,08*		*21854*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*99719,92*				*19675*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11043,17*				*2179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21719,62*		*4285*				
		Сметная стоимость				*57851*				
39	21-100402-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изол ГОСТ 10296-79	197,3	216,27	--	42670	--	1809	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,17*		*1809*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,17*				*1809*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,04*		*3558*				
		Сметная стоимость				*48038*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	21-100501-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83								
		кг	118,3	201,96	--	23892	--	1013	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,56*		*1013*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,56*				*1013*		
		Сметная стоимость		*16,84*		*1992*				
41	21-100501-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79				*26897*				
		кг	23,7	311,97	--	7394	--	313	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,23*		*313*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,23*				*313*		
		Сметная стоимость		*26,02*		*617*				
42	21-130802-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75				*8324*				
		1000 м2	0,1183	16137,42	--	1909	--	81	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*684,23*		*81*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*684,23*				*81*		
		Сметная стоимость		*1345,73*		*159*				
43	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75				*2149*				
		м3 изоляции	4,84	19788,92	1136,27	95778	5500	49753	18,85	91
		Накладные расходы -		15846,82	530,12	76699	2566	55,3	0,64	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*10279,49*		*49753*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9056,45*				*43833*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1223,04*				*5920*		
		Сметная стоимость		*2405,47*		*11642*				
44	21-110101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012				*157173*				
		м3	4,84	24682,97	--	119466	--	5065	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1046,56*		*5065*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1046,56*				*5065*		
		Сметная стоимость		*2058,36*		*9962*				
		Угол поворота УПК70х51,УПК 126х50				*134494*				
45	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство								
		м3 сборных конструкций	2,02	7058,96	1941,82	14259	3922	4738	3,33	7
		Накладные расходы -		2632,63	528,55	5318	1068	62,1	0,55	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2345,63*		*4738*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1963,09*				*3965*		
				382,54				*773*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*752,37*		*1520*				
		Сметная стоимость				*20517*				
46	21-020401-2802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	0,04	14531,15	--	581	--	25	--	--
		Накладные расходы - м3		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*616,12*		*25*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*616,12*				*25*		
		Сметная стоимость		*1211,78*		*48*				
47	21-040303-0134 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	1,38	55368,98	--	76409	--	3240	--	--
		Накладные расходы - м3		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2347,64*		*3240*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2347,64*				*3240*		
		Сметная стоимость		*4617,33*		*6372*				
48	21-040302-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92,П5-8	0,64	42822,98	--	27407	--	1162	--	--
		Накладные расходы - м3		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1815,69*		*1162*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1815,69*				*1162*		
		Сметная стоимость		*3571,09*		*2286*				
49	11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка	0,16	18845,77	1282,14	3015	205	514	5,95	1
		Накладные расходы - м3 кладки		4254,90	298,19	681	48	50,8	0,36	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*3210,10*		*514*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2312,97*				*370*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*897,13*				*144*		
		Сметная стоимость		*1764,47*		*282*				
50	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,1186	415621,20	5342,94	49293	634	5035	42,70	5
		Накладные расходы - т стальных элементов		37508,53	853,16	4449	101	62,1	1,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*42455,03*		*5035*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23822,61*				*2825*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18632,42*				*2210*		
		Сметная стоимость		*36646,10*		*4346*				
51	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Герметичный ввод теплосети Устройство монолитной стенки из бетона В15	0,64	24325,63	773,69	15568	495	1468	3,06	2
		Накладные расходы - м3		2303,69	193,76	1474	124	48,5	0,23	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2294,03*		*1468*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1211,26*				*775*		
				1082,76				*693*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2129,57*		*1363*				
		Сметная стоимость				*18399*				
52	11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка вентиляционной трубы	0,008 км	289817,02	51534,23	2319	412	1370	254,00	2
		Накладные расходы -		226418,14	19239,85	1811	154	62,1	21,14	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*171310,12*		*1370*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*152553,61*				*1220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18756,51*				*150*		
		Сметная стоимость		*36890,17*		*295*				
53	23-010101-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	8,32 м	1670,54	--	13899	--	589	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,83*		*589*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,83*				*589*		
		Сметная стоимость		*139,31*		*1159*				
54	11-130701-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом на замазке "Арзамит-5"	8 шт	4538,16	127,99	36305	1024	9119	1,81	14
		Накладные расходы -		1613,45	63,43	12908	507	54,2	0,08	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*1139,82*		*9119*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*908,87*				*7271*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*230,95*				*1848*		
		Сметная стоимость		*454,24*		*3634*				
55	11-460303-0105 РСНБ РК 2015	Заделка штуцеров асбестоцементным и цементным раствором	0,076 м3	64787,14	714,50	4924	54	2329	75,22	6
		Накладные расходы -		52347,85	331,32	3978	25	50,8	0,40	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*30642,66*		*2329*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26761,02*				*2034*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3881,64*				*295*		
		Сметная стоимость		*7634,38*		*580*				
56	21-020401-2804 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	0,068 м3	15897,22	--	1081	--	46	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*674,04*		*46*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*674,04*				*46*		
		Сметная стоимость		*1325,70*		*90*				
57	11-061401-0203 РСНБ РК 2015	Устройство деформационных швов с применением герметика	8,48 1м шва	1225,66	4,07	10394	34	1211	0,22	2
		Накладные расходы -		177,73	1,91	1507	16	48,5	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*142,78*		*1211*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*87,12*				*739*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,66*				*472*		
		Сметная стоимость		*109,48*		*928*				
		Тепловая камера				*12533*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	12	22025,65	649,02	264308	7788	17615	1,35	16
		м3		906,11	150,17	10873	1802	48,5	0,18	2
		Накладные расходы -		*1467,90*		*17615*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,30*				*6148*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*955,61*				*11467*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1879,48*		*22554*				
		Сметная стоимость				*304477*				
59	11-061301-0101 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	36	39539,50	3508,53	1423422	126307	318174	16,06	578
		м3		12994,79	1170,97	467812	42155	48,5	1,23	44
		Накладные расходы -		*8838,17*		*318174*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6870,39*				*247334*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1967,78*				*70840*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3870,21*		*139328*				
		Сметная стоимость				*1880924*				
60	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	3,3781976	153261,74	--	517748	--	21953	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6498,30*		*21953*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6498,30*				*21953*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12780,80*		*43176*				
		Сметная стоимость				*582877*				
61	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	2,450922	147725,62	--	362064	--	15352	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6263,57*		*15352*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6263,57*				*15352*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12319,13*		*30193*				
		Сметная стоимость				*407609*				
62	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Установка концевых анкеров	0,0776756	400191,51	1432,71	31085	111	9990	289,00	22
		1т		220252,68	584,23	17108	45	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*128615,31*		*9990*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*107105,90*				*8320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21509,41*				*1671*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42304,55*		*3286*				
		Сметная стоимость				*44361*				
63	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности Технониколь №24	135,4	1376,46	12,84	186373	1739	20470	0,21	29
		м2		173,63	1,66	23510	224	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*151,19*		*20470*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*89,05*				*12057*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,14*				*8413*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,21*		*16547*				
		Сметная стоимость				*223391*				
64	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1696	309746,56	838,42	52533	142	15521	198,00	34
		1т		154697,40	340,60	26237	58	48,5	0,36	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*91514,88*		*15521*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75193,43*				*12753*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16321,46*				*2768*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32100,92*		*5444*				
		Сметная стоимость				*73498*				
65	21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Лестницы приставные и прислоненные**								
		т	0,39376	339133,03	--	133537	--	5662	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14379,24*		*5662*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14379,24*				*5662*		
		Сметная стоимость		*28280,98*		*11136*				
66	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**				*150335*				
		м2	23,35552	146,90	1,64	3431	38	589	0,04	1
		Накладные расходы -		33,28	0,33	777	8	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,22*		*589*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,22*				*426*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,00*				*164*		
		Сметная стоимость		*13,77*		*322*				
67	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**				*4342*				
		шт.	4	1224,17	123,73	4897	495	2878	1,31	5
		Накладные расходы -		973,26	57,98	3893	232	62,1	0,07	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*719,46*		*2878*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*640,40*				*2562*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,06*				*316*		
		Сметная стоимость		*155,49*		*622*				
68	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**				*8397*				
		комплект	4	10020,26	--	40081	--	1699	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*424,86*		*1699*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*424,86*				*1699*		
		Сметная стоимость		*835,61*		*3342*				
69	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**				*45123*				
		шт.	4	1398,04	--	5592	--	237	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,28*		*237*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,28*				*237*		
		Сметная стоимость		*116,59*		*466*				
70	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Бетонирование вокруг кольца**				*6295*				
		м3	1	23660,57	649,02	23661	649	1537	1,35	1
		Накладные расходы -		906,11	150,17	906	150	48,5	0,18	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1537,22*		*1537*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*512,30*				*512*		
				1024,93				*1025*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2015,82*		*2016*				
		Сметная стоимость				*27214*				
71	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**								
			2	2707,52	--	5415	--	230	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*114,80*		*230*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,80*				*230*		
		Сметная стоимость		*225,79*		*452*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				*6096*				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6466262	344309			1177
		Материалы -	Тенге			956024	105023			109
		Всего заработная плата -	Тенге			5656148				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1606274				
		Местные материалы -	Тенге				1061047			
		Транспортные расходы -	Тенге			1075143				
		Накладные расходы -	Тенге			1635526				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			38873				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			831198				
		Сметная прибыль -	Тенге					567323		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					263875		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			518988				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			7006334				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							1286
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1061047			
		Накладные расходы -	Тенге			158443				
		Сметная прибыль -	Тенге			158443				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6718				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			13213				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			178374				
		Накладные расходы -	Тенге			651671				
		Сметная прибыль -	Тенге			651671				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			27631				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			54344				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			733646				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			7918354				
			Тенге				1061047			1286

РАЗДЕЛ 2. Дренажный колодец

72	11-010101-0368 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	74,784	100,65	100,65	7527	7527	1859	--	--
		Накладные расходы -			--	33,43	--	2500	59,1	0,03	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%			*24,86*		*1859*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*19,76*				*1478*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*5,11*				*382*		
		Сметная стоимость			*10,04*		*751*				
							10137				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
		м3 грунта	2,9088	1332,94	--	3877	--	2553	1,85	5
		Накладные расходы -		1332,94	--	3877	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*877,69*		*2553*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*787,77*				*2291*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,92*				*262*		
		Сметная стоимость		*176,85*		*514*				
74	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами,уширение под колодцы				*6944*				
		м3 грунта	1,9392	1110,79	--	2154	--	1418	1,54	3
		Накладные расходы -		1110,79	--	2154	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*731,41*		*1418*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*656,47*				*1273*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,93*				*145*		
		Сметная стоимость		*147,38*		*286*				
75	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами,углубление под колодцы				*3858*				
		м3 грунта	7,7568	1110,79	--	8616	--	5673	1,54	12
		Накладные расходы -		1110,79	--	8616	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*731,41*		*5673*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*656,47*				*5092*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,93*				*581*		
		Сметная стоимость		*147,38*		*1143*				
76	41-020103-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км				*15433*				
		т	174,528	282,97	--	49386	--	2094	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,00*		*2094*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,00*				*2094*		
		Сметная стоимость		*23,60*		*4118*				
77	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1-2 группы грунтов				*55598*				
		м3	96,96	12,50	10,64	1212	1031	360	--	--
		Накладные расходы -		1,83	3,35	177	324	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,72*		*360*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,06*				*296*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,66*				*64*		
		Сметная стоимость		*1,30*		*126*				
78	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2				*1698*				
		м3 грунта	84,08443	13,48	13,48	1133	1133	267	--	--
		Накладные расходы -		--	4,22	--	355	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,17*		*267*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,50*				*210*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,68*				*57*		
		Сметная стоимость		*1,33*		*112*				
						1512				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	11-010104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	84,08443	5,96	5,96	501	501	118	--	--
		м3 грунта		--	1,87	--	157	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1,40*		*118*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1,10*				*93*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,30*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,59*		*50*				
		Сметная стоимость				*668*				
80	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	12,6126644	637,36	--	8039	--	5293	0,97	12
		м3 грунта		637,36	--	8039	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*419,67*		*5293*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*376,68*				*4751*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,00*				*542*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,56*		*1067*				
		Сметная стоимость				*14399*				
81	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	29,0091284	117,21	50,40	3400	1462	1727	0,11	3
		м3 уплотненного грунта		66,81	21,74	1938	631	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*59,52*		*1727*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*1518*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,19*				*209*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,14*		*410*				
		Сметная стоимость				*5537*				
82	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	1,8	21661,68	649,02	38991	1168	2614	1,35	2
		м3		906,11	150,17	1631	270	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1452,47*		*2614*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,30*				*922*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*940,18*				*1692*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1849,13*		*3328*				
		Сметная стоимость				*44934*				
83	11-110101-1901 РСНБ РК 2015	Покрытияасфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство	3,14	239,62	2,14	752	7	412	0,24	1
		м2 покрытия		189,86	0,83	596	3	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*131,21*		*412*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*116,13*				*365*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,08*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,67*		*93*				
		Сметная стоимость				*1257*				
84	11-110101-1902 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1901	3,14	-23,28	--	-73	--	-50	-0,03	--
		м2 покрытия		-23,28	--	-73	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*15,77*		*50*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*14,18*				*45*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,59*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,12*		*10*				
		Сметная стоимость				*-14*				
85	21-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	0,915624	17810,82	--	16308	--	691	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		755,18		691				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		755,18				691		
		Сметная стоимость		1485,28		1360				
86	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых				18359				
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,588	42820,77	5900,82	196462	27073	48014	13,90	64
		Накладные расходы -		11118,05	2243,75	51010	10294	62,1	2,23	10
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		10465,10		48014				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8297,68				38070		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2167,42				9944		
		Сметная стоимость		4262,87		19558				
87	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9				264034				
		шт.	8	11060,73	--	88486	--	3752	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		468,97		3752				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		468,97				3752		
		Сметная стоимость		922,38		7379				
88	21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6				99617				
		шт.	8	8393,82	--	67151	--	2847	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		355,90		2847				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		355,90				2847		
		Сметная стоимость		699,98		5600				
89	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10				75598				
		шт.	4	10008,83	--	40035	--	1697	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		424,37		1697				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		424,37				1697		
		Сметная стоимость		834,66		3339				
90	21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2				45071				
		шт.	4	9216,85	--	36867	--	1563	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		390,79		1563				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		390,79				1563		
		Сметная стоимость		768,61		3074				
						41505				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	8	2237,10	--	17897	--	759	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*94,85*		*759*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,85*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186,56*		*1492*		*759*		
		Сметная стоимость				*20148*				
92	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	4	1398,04	--	5592	--	237	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59,28*		*237*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,28*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,59*		*466*		*237*		
		Сметная стоимость				*6295*				
93	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	4	10020,26	--	40081	--	1699	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*424,86*		*1699*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*424,86*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*835,61*		*3342*		*1699*		
		Сметная стоимость				*45123*				
94	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных плит бетонных плоских/В15/	0,4	22119,68	704,43	8848	282	553	0,97	--
		м3		711,66	168,29	285	67	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*1382,75*		*553*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*426,78*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*955,97*				*171*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1880,19*		*752*		*382*		
		Сметная стоимость				*10153*				
95	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/МС/	0,06	415621,20	5342,94	24937	321	2547	42,70	3
		т		37508,53	853,16	2251	51	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*42455,03*		*2547*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23822,61*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18632,42*				*1429*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36646,10*		*2199*		*1118*		
		Сметная стоимость				*29683*				
96	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стоимость стремянки/скобы/	0,0416	397796,74	--	16548	--	702	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16866,58*		*702*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16866,58*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33173,07*		*1380*		*702*		
		Сметная стоимость				*18630*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	11-130301-0401 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0,52	122,69	1,21	64	1	9	0,02	--
		Накладные расходы - м2		20,53	0,25	11	--	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*16,94*		*9*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,26*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,68*				*3*		
		Сметная стоимость		*11,17*		*6*				
98	11-130301-1418 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	0,52	65,56	0,82	34	--	6	0,02	--
		Накладные расходы - м2		16,64	0,17	9	--	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*12,28*		*6*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,11*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,17*				*2*		
		Сметная стоимость		*6,23*		*3*				
99	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	70,336	725,29	12,84	51014	903	8692	0,21	15
		Накладные расходы - м2		173,63	1,66	12213	117	50,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*123,58*		*8692*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,05*				*6263*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,53*				*2429*		
		Сметная стоимость		*67,91*		*4776*				
100	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных отмосток	2,2	21661,68	649,02	47656	1428	3195	1,35	3
		Накладные расходы - м3		906,11	150,17	1993	330	48,5	0,18	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1452,47*		*3195*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*512,30*				*1127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*940,18*				*2068*		
		Сметная стоимость		*1849,13*		*4068*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			*54920*				
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			783496	42837			124
		Материалы -	Тенге			94726	15100			15
		Всего заработная плата -	Тенге			726867				
		Местные материалы -	Тенге			267582				
		Транспортные расходы -	Тенге				109826			
		Накладные расходы -	Тенге			272336				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			49386				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			98904				
		Сметная прибыль -	Тенге					65315		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					33589		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			66062				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			891832				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				109826			139
		Накладные расходы -	Тенге			16548				
		Сметная прибыль -	Тенге			16548				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			702				
			Тенге			1380				
						18630				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			40081				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			40081				
		Накладные расходы -	Тенге			1699				
		Сметная прибыль -	Тенге			3342				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			45123				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			955585				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				109826			139
		РАЗДЕЛ 3. Тепломеханика								
		Монтаж оборудование								
101	11-180101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка**								
		котел	2	49971,69	7501,64	99943	15003	47079	38,63	77
		Накладные расходы -		31253,03	2769,03	62506	5538	60,4	2,80	6
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		23539,42		47079				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		20549,32				41099		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		2990,09				5980		
		Сметная стоимость		5880,89		11762				
102	Прайс-лист	**Котель водогрейный Буран Бойлер марки ВВ-500 в комплекте**				158784				
		комплект	2	3618473,63	--	7236947	--	--	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		153423,28		306847				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		153423,28				306847		
		Сметная стоимость		301751,75		603504				
103	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**				8147297				
		насос	11	13671,38	303,82	150385	3342	81125	13,39	147
		Накладные расходы -		10710,13	82,81	117811	911	60,4	0,08	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		7375,00		81125				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6518,93				71708		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		856,07				9417		
		Сметная стоимость		1683,71		18521				
104	51-020605-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения фланцевый, модель GHN Basic 50-120 F, Q 20,0 м3/ч, H 6,5 м вод. ст., типа IMP Pumps**				250031				
		шт.	2	174962,00	--	349924	--	--	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		7418,39		14837				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		7418,39				14837		
		Сметная стоимость		14590,43		29181				
105	51-020605-0125 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения со встроенным частотным преобразователем фланцевый, модель GHN AUTO 50-120 F, Q 17,0 м3/ч, H 8,0 м вод. ст., типа IMP Pumps**				393942				
		шт.	4	218708,00	--	874832	--	--	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		9273,22		37093				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		9273,22				37093		
		Сметная стоимость		18238,50		72954				
						984879				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	23-051313-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Модуль подмешивающий с насосом, модель IsoTherm, типа Watts	2 шт.	120681,94	--	241364	--	10234	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5116,91*		*10234*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5116,91*						
		Сметная стоимость		*10063,91*		*20128*		*10234*		
107	51-020605-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 32/40-180, Q 2,0 м3/ч, H 2,5 м вод. ст., типа IMP Pumps	3 шт.	22109,00	--	66327	--	--	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*937,42*		*2812*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*937,42*						
		Сметная стоимость		*1843,71*		*5531*		*2812*		
108	11-180401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка	2 бак	30242,92	537,02	60486	1074	11368	8,93	18
		Накладные расходы -		6805,81	184,99	13612	370	60,4	0,22	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*5683,77*		*11368*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4222,44*				*8445*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1461,33*				*2923*		
		Сметная стоимость		*2874,14*		*5748*				
109	11-180401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,3 м3. Установка				*77602*				
		Накладные расходы -	2 бак	22901,72	432,12	45803	864	5706	3,74	7
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		2849,49	139,42	5699	279	60,4	0,16	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2852,88*		*5706*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1805,30*				*3611*		
		Сметная стоимость		*1047,58*		*4121*		*2095*		
110	11-180701-0106 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка				*55629*				
		Накладные расходы -	1 шт.	105181,79	483,44	105182	483	8473	7,88	8
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		6302,50	71,37	6302	71	60,4	0,07	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8472,75*		*8473*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3849,81*				*3850*		
		Сметная стоимость		*4622,94*				*4623*		
		Монтаж трубопроводов		*9092,36*		*9092*				
111	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка				*122747*				
		Накладные расходы -	16 м трубопровода	1482,98	24,98	23728	400	5780	0,55	9
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		464,90	8,98	7438	144	60,4	0,01	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*361,23*		*5780*				
				286,22				*4580*		
				75,01				*1200*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,54*		*2361*				
		Сметная стоимость				*31868*				
112	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка								
		м трубопровода	4	1927,58	29,94	7710	120	1742	0,66	3
		Накладные расходы -		551,49	10,50	2206	42	60,4	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*435,56*		*1742*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*339,44*				*1358*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,12*				*384*		
		Сметная стоимость		*189,05*		*756*				
113	11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка				*10208*				
		м трубопровода	6	2176,48	43,43	13059	261	2913	0,73	4
		Накладные расходы -		609,49	14,94	3657	90	60,4	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*485,43*		*2913*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*377,16*				*2263*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,27*				*650*		
		Сметная стоимость		*212,95*		*1278*				
114	11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка				*17249*				
		м трубопровода	32	2767,99	43,43	88576	1390	16336	0,73	23
		Накладные расходы -		609,49	14,94	19504	478	60,4	0,02	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*510,51*		*16336*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*377,16*				*12069*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,35*				*4267*		
		Сметная стоимость		*262,28*		*8393*				
115	11-160401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка				*113305*				
		м трубопровода	16	3581,15	58,48	57298	936	11199	1,04	17
		Накладные расходы -		851,79	18,73	13629	300	60,4	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*699,93*		*11199*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*525,79*				*8413*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*174,13*				*2786*		
		Сметная стоимость		*342,49*		*5480*				
116	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка				*73977*				
		м трубопровода	3	1281,67	13,04	3845	39	700	0,34	1
		Накладные расходы -		279,14	5,08	837	15	60,4	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*233,29*		*700*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*171,67*				*515*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,62*				*185*		
		Сметная стоимость		*121,20*		*364*				
117	11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка				*4908*				
		м трубопровода	11	1643,12	13,04	18074	143	2735	0,34	4
		Накладные расходы -		279,14	5,08	3071	56	60,4	0,01	--
				248,62		*2735*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*171,67*				*1888*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,95*				*846*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,34*		*1665*				
		Сметная стоимость				*22474*				
118	11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка								
		м трубопровода	20	1819,67	13,04	36393	261	5122	0,34	7
		Накладные расходы -		279,14	5,08	5583	102	60,4	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*256,10*		*5122*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*171,67*				*3433*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,43*				*1689*		
		Сметная стоимость		*166,06*		*3321*				
119	11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка				*44836*				
		м трубопровода	20	2077,25	13,04	41545	261	5341	0,34	7
		Накладные расходы -		279,14	5,08	5583	102	60,4	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*267,03*		*5341*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*171,67*				*3433*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,35*				*1907*		
		Сметная стоимость		*187,54*		*3751*				
120	11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка				*50636*				
		м трубопровода	22	2233,13	22,88	49129	503	7178	0,43	10
		Накладные расходы -		358,66	9,14	7890	201	60,4	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*326,26*		*7178*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*222,15*				*4887*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,10*				*2290*		
		Сметная стоимость		*204,75*		*4505*				
121	23-040502-0806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005				*60811*				
		шт.	15	1898,97	--	28485	--	1208	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,52*		*1208*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,52*				*1208*		
		Сметная стоимость		*158,36*		*2375*				
122	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005				*32068*				
		шт.	8	802,38	--	6419	--	272	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,02*		*272*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,02*				*272*		
		Сметная стоимость		*66,91*		*535*				
						7226				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	23-040502-0807 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005								
		шт.	13	2431,01	--	31603	--	1340	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,07*		*1340*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,07*						
		Сметная стоимость		*202,73*		*2635*		*1340*		
124	23-041001-6601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91				*35578*				
		шт.	4	6609,92	--	26440	--	1121	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*280,26*		*1121*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*280,26*						
		Сметная стоимость		*551,21*		*2205*		*1121*		
125	23-041001-6603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91				*29766*				
		шт.	7	10225,09	--	71576	--	3035	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*433,54*		*3035*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*433,54*						
		Сметная стоимость		*852,69*		*5969*		*3035*		
126	23-041001-6604 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 65 ГОСТ 11823-91				*80580*				
		шт.	2	20727,38	--	41455	--	1758	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*878,84*		*1758*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*878,84*						
		Сметная стоимость		*1728,50*		*3457*		*1758*		
		Монтаж задвижек				*46670*				
127	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка								
		задвижка или клапан	19	853,15	17,68	16210	336	9038	0,88	17
		Накладные расходы -		670,67	8,28	12743	157	62,1	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*475,68*		*9038*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*421,63*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,05*				*8011*		
		Сметная стоимость		*106,31*		*2020*		*1027*		
128	11-220901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка				*27268*				
		задвижка или клапан	19	1401,18	53,03	26622	1007	14182	1,36	26
		Накладные расходы -		1036,48	24,85	19693	472	62,1	0,03	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*746,44*		*14182*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*659,09*				*12523*		
				87,36				*1660*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*171,81*		*3264*				
		Сметная стоимость				*44069*				
129	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**								
		задвижка или клапан	4	1431,67	53,03	5727	212	3070	1,40	6
		Накладные расходы -		1066,97	24,85	4268	99	62,1	0,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*767,47*		*3070*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*678,02*				*2712*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,45*				*358*		
		Сметная стоимость		*175,93*		*704*				
130	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**				*9501*				
		задвижка или клапан	2	2078,38	123,73	4157	247	2204	1,93	4
		Накладные расходы -		1507,91	57,98	3016	116	62,1	0,07	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1101,77*		*2204*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*972,42*				*1945*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,35*				*259*		
		Сметная стоимость		*254,41*		*509*				
131	23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**				*6869*				
		шт.	19	5942,49	--	112907	--	4787	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*251,96*		*4787*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*251,96*				*4787*		
		Сметная стоимость		*495,56*		*9416*				
132	23-040101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002**				*127110*				
		шт.	19	9427,43	--	179121	--	7595	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*399,72*		*7595*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*399,72*				*7595*		
		Сметная стоимость		*786,17*		*14937*				
133	23-040101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002**				*201653*				
		шт.	4	14000,22	--	56001	--	2374	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*593,61*		*2374*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*593,61*				*2374*		
		Сметная стоимость		*1167,51*		*4670*				
134	23-040101-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002**				*63045*				
		шт.	2	33118,54	--	66237	--	2808	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1404,23*		*2808*				
				1404,23				*2808*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2761,82*		*5524*				
		Сметная стоимость				*74569*				
135	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80								
		шт.	38	1176,74	--	44716	--	1896	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,89*		*1896*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,89*				*1896*		
		Сметная стоимость		*98,13*		*3729*				
136	23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80				*50341*				
		шт.	38	1687,58	--	64128	--	2719	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,55*		*2719*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,55*				*2719*		
		Сметная стоимость		*140,73*		*5348*				
137	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80				*72195*				
		шт.	8	2107,26	--	16858	--	715	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,35*		*715*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,35*				*715*		
		Сметная стоимость		*175,73*		*1406*				
138	23-020103-0312 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80				*18979*				
		шт.	4	3521,16	--	14085	--	597	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*149,30*		*597*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*149,30*				*597*		
		Сметная стоимость		*293,64*		*1175*				
139	11-160601-0304 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные двухрычажные, диаметр 100 мм. Установка				*15857*				
		шт.	2	5072,05	140,03	10144	280	3433	2,94	6
		Накладные расходы -		2351,59	33,13	4703	66	60,4	0,04	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1716,50*		*3433*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1440,37*				*2881*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*276,13*				*552*		
		Сметная стоимость		*543,08*		*1086*				
140	23-041004-1702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан предохранительный регулируемый Ду80				*14663*				
		шт.	2	10963,40	--	21927	--	930	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*464,85*		*930*		*930*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*464,85*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*914,26*		*1829*				
		Сметная стоимость				*24685*				
141	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**								
		комплект	10	313,73	--	3137	--	1760	0,32	3
		Накладные расходы -		258,36	--	2584	--	60,4	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*175,97*		*1760*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*156,05*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,92*				*1560*		
		Сметная стоимость		*39,18*		*392*		*199*		
142	23-051501-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Термометр угловой технический жидкостный, Т от +0°С до +100°С**								
		шт.	10	452,15	--	4522	--	192	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,17*		*192*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,17*				*192*		
		Сметная стоимость		*37,71*		*377*				
143	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка**								
		комплект	10	2278,81	--	22788	--	2184	0,23	2
		Накладные расходы -		193,44	--	1934	--	60,4	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*218,42*		*2184*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116,84*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,58*				*1168*		
		Сметная стоимость		*199,78*		*1998*		*1016*		
		Изоляция трубопроводов				*26970*				
144	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**								
		м3 изоляции	1,6	26997,93	1136,27	43197	1818	16936	18,85	30
		Накладные расходы -		15846,82	530,12	25355	848	55,3	0,64	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*10585,15*		*16936*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9056,45*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1528,71*				*14490*		
		Сметная стоимость		*3006,65*		*4811*		*2446*		
145	21-110101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012**				*64944*				
		м3	1,6	24682,97	--	39493	--	1674	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1046,56*		*1674*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1046,56*				*1674*		
		Сметная стоимость		*2058,36*		*3293*				
146	11-181001-0106 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка**				*44461*				
			2	21541,56	291,88	43083	584	3347	1,42	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы - фильтр		1136,92	70,39	2274	141	60,4	0,08	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1673,50*		*3347*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*729,22*				*1458*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*944,28*				*1889*		
		Сметная стоимость		*1857,20*		*3714*				
147	11-180601-0102 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка				*50144*				
		шт.	2	16996,64	154,06	33993	308	8861	7,07	14
		Накладные расходы -		5852,67	39,95	11705	80	60,4	0,04	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*4430,71*		*8861*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3559,14*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*871,57*				*7118*		
		Сметная стоимость		*1714,19*		*3428*		*1743*		
148	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка				*46283*				
		задвижка или клапан	1	1059,51	53,03	1060	53	609	1,07	1
		Накладные расходы -		845,92	24,85	846	25	62,1	0,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*608,60*		*609*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*540,75*				*541*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,85*				*68*		
		Сметная стоимость		*133,45*		*133*				
149	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка				*1802*				
		задвижка или клапан	5	1996,44	88,38	9982	442	5752	2,03	10
		Накладные расходы -		1604,88	41,42	8024	207	62,1	0,05	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1150,34*		*5752*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1022,35*				*5112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,00*				*640*		
		Сметная стоимость		*251,74*		*1259*				
150	23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86				*16992*				
		шт.	1	28063,37	--	28063	--	1190	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1189,89*		*1190*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1189,89*				*1190*		
		Сметная стоимость		*2340,26*		*2340*				
151	23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86				*31593*				
		шт.	1	44266,27	--	44266	--	1877	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1876,89*		*1877*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1876,89*				*1877*		
		Сметная стоимость		*3691,45*		*3691*				
152	23-040201-1503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86				*49834*				
			4	62642,80	--	250571	--	10624	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы - шт.		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2656,05*		*10624*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2656,05*				*10624*		
		Сметная стоимость		*5223,91*		*20896*				
153	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**				*282091*				
			2	1176,74	--	2353	--	100	--	--
		Накладные расходы - шт.		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,89*		*100*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,89*				*100*		
		Сметная стоимость		*98,13*		*196*				
154	23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80**				*2649*				
			2	1687,58	--	3375	--	143	--	--
		Накладные расходы - шт.		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,55*		*143*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,55*				*143*		
		Сметная стоимость		*140,73*		*281*				
155	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**				*3800*				
			8	2107,26	--	16858	--	715	--	--
		Накладные расходы - шт.		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,35*		*715*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,35*				*715*		
		Сметная стоимость		*175,73*		*1406*				
156	11-170701-0103 РСНБ РК 2015	**Баки металлические для воды массой 1 т. Установка**				*18979*				
			1	21596,97	2165,89	21597	2166	12921	24,00	24
		Накладные расходы - бак		18290,88	777,08	18291	777	60,4	0,85	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*12921,08*		*12921*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11517,05*				*11517*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1404,03*				*1404*		
		Сметная стоимость		*2761,44*		*2761*				
157	23-053001-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Баки металлические для воды вместимостью до 2 м3**				*37280*				
			1	6161,27	--	6161	--	261	--	--
		Накладные расходы - шт.		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*261,24*		*261*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*261,24*				*261*		
		Сметная стоимость		*513,80*		*514*				
158	11-220901-0206 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка**				*6936*				
			2	8971,85	2579,97	17944	5160	9177	7,17	14
		Накладные расходы - задвижка или клапан		5668,46	832,08	11337	1664	62,1	0,81	2
				4588,40		*9177*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4036,83*				*8074*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*551,57*				*1103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1084,82*		*2170*				
		Сметная стоимость				*29290*				
159	23-041004-1706 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Клапан предохранительный Ду300**								
		шт.	2	38599,04	--	77198	--	3273	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1636,60*		*3273*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1636,60*				*3273*		
		Сметная стоимость		*3218,85*		*6438*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			*86909*				
		Стоимость оборудования -	**Тенге**			**11085010**	**37694**			
		Накладные расходы -	Тенге			**402101**	**13351**			**501**
		Сметная прибыль -	Тенге			**8528030**				**14**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**361588**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**711169**				
		Материалы -	Тенге			**9600788**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**164391**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**30341**				
		Накладные расходы -	Тенге				**88871**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**39493**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			**62642**				
		Сметная прибыль -	Тенге					**53407**		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					**9235**		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**18163**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			**245195**				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге				**88871**			**112**
		Всего заработная плата -	Тенге			**2392589**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**590663**				
		Сдача и испытание -	Тенге				**326582**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1456689**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**7168**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			**307065**				
		Сметная прибыль -	Тенге					**197255**		
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге					**109810**		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**215972**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			**2915626**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				**326582**			**404**
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			**12761609**				
			Тенге				**415452**			**515**
		РАЗДЕЛ 4. Топливоснабжение								
160	11-090202-0201 РСНБ РК 2015	**Резервуары сферические вместимостью 600 м3 на давление 0,8 МПа. Монтаж**								
		т конструкций	3,08	91971,35	44012,05	283272	135557	93023	34,50	106
		Накладные расходы -		32909,21	8523,86	101360	26253	60,9	8,67	27
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*30202,19*		*93023*				
				25232,73				*77717*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4969,45*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9773,88*		*30104*		*15306*		
		Сметная стоимость				*406398*				
161	21-060303-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, круглого сечения при массе изделий свыше 1,0 до 3,0 т								
		т	3,08	330504,59	--	1017954	--	43161	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14013,39*		*43161*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14013,39*						
		Сметная стоимость		*27561,44*		*84889*		*43161*		
162	11-160601-0304 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные, диаметр 100 мм. Установка				*1146004*				
		шт.	5	5072,05	140,03	25360	700	8582	2,94	15
		Накладные расходы -		2351,59	33,13	11758	166	60,4	0,04	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1716,50*		*8582*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1440,37*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*276,13*				*7202*		
		Сметная стоимость		*543,08*		*2715*		*1381*		
163	23-041001-6605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 80 ГОСТ 11823-91				*36658*				
		шт.	1	28641,08	--	28641	--	1214	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1214,38*		*1214*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1214,38*						
		Сметная стоимость		*2388,44*		*2388*		*1214*		
164	23-041004-1613 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан огневой ОП-80				*32244*				
		шт.	2	11301,26	--	22603	--	958	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*479,17*		*958*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*479,17*						
		Сметная стоимость		*942,43*		*1885*		*958*		
165	23-041005-1108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан дыхательный Ду80				*25446*				
		шт.	2	12903,60	--	25807	--	1094	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*547,11*		*1094*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*547,11*						
		Сметная стоимость		*1076,06*		*2152*		*1094*		
166	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Муфты сливные,на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка				*29053*				
		шт.	1	2734,34	206,54	2734	207	1418	2,60	3
		Накладные расходы -		2031,38	35,96	2031	36	60,4	0,04	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1417,55*		*1418*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1248,67*				*1249*		
				168,88				*169*		