Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2011 жылғы 2 қарашадағы
№1277 қаулысына
2-қосымша
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен
бекітілген

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2015 жылғы «11» қараша Ақтау қаласы

Ақтау қаласы әкімінің 2015 жылғы «11» қараша айындағы №179-Ө өкімімен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі:

Аққұлов Нұрлыбай Қаржаубайұлы – қала әкімінің орынбасары, комиссия төрағасы

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Машырықов Эльдар Қуатұлы – Маңғыстау облысы мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциялау бөлімі басшысы, комиссия төрағасының орынбасары

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер:

тапсырыс беруші - Құбашев Жетібай Болышұлы - «Ақтау қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысы

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас мердігер - Әбдірахман Дидар Қуанышбекұлы - «Алтынқұрық» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас жобалаушы - Камешев Марат Талғатұлы - «Камеш» жеке кәсіпкер

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары

Тұрғаналиева Назгүл Ермұратқызы - «Қазақстан Республикасы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау агенттігінің Маңғыстау облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Ақтау қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы» Республикалық мемлекеттік мекемесінің басшысы

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Қосбаев Қажымұқан Жарықұлы – Маңғыстау облыстық төтенше жағдайлар жөніндегі департаменті басшысының орынбасары

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Дүзмағамбетов Асқар Давлетияұлы – «Каспий жылу, су арнасы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының бас инженері

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Қабдолғалиев Әділхан Лұқпанұлы – «Ақтау электр желілері басқармасы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорынның директоры

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Виктор Максимович Нестеренко – «ҚазТрансГаз Аймақ» акционерлік қоғамының техникалық инспекция бөлімінің басшысы

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Сәрсембаев Иржан Әбенұлы – «Қазақтелеком» акционерлік қоғамының бас директоры

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Махмутов Нұржан Оразұлы – ішкі істер басқармасының «Ақтау қаласының жол полиция бөлімі» басшысының міндетін атқарушы, полиция капитаны

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Мұқан Көбейсін Көңілмқосұлы – «Қала жолдары» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

техникалық қадағалаушы – Байжанов Серік Көшербайұлы - «Байжанов Серік Көшербайұлы» жеке кәсіпкер

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) - «Ақтау қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі Ақтау қаласы бойынша **«30 ықшамаудандағы ықшамауданішілік автожолдар құрылысы» нысанын** пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. «Ақтау қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2015 жылғы « 30 » маусым айындағы №29 келісім-шарт негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге «Маңғыстау облысы бойынша мемлекеттік сәлет-құрылыс бақылау басқармасының» мемлекеттік мекемесінің №195 рұқсаты.

3. Құрылысты *«30 ықшамаудандағы ықшамауданішілік автожолдар құрылысы»* жұмыстарын орындаған бас мердігер *«Алтынқұрық» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі* жүзеге асырды және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар *жоқ*.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын «Камеш» жеке кәсіпкер орындаған бас жобалаушы Жұмыс жобасы және сметалық құжаттамасын әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген _____

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс 2014 жылғы 17/14 - АД жобасы бойынша жүзеге асырылды.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын 2014 жыл «30» қазандағы №15-00385/14 «Мемсараптама» РМК-ның Маңғыстау облысы бойынша филиалы бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы *« 30 » маусым 2015ж.* жұмыстың аяқталуы *« 26 » қазан 2015ж*
(айы және жылы) (айы және жылы)

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: 2014 жылғы 17/14 жобалық-сметалық құжаттама, орындалған жұмыстар туралы актілер, жұмыс комиссиясының қорытындысы.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объектіні (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)_____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	м2		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	м3		
Оның ішінде жер асты бөлігі	м3		
Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса салынған үй-жайлар	м2		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, м2		пәтер саны	Пәтер алаңы, м2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: *топырақ төсеу жұмыстары -304м3, қиыршық-шағыл тас төсеу жұмыстары(12см) – 7871,1м2, шағыл тас төсеу жұмыстары(15см) – 7871,1м2, асфальбетон қабатын төсеу, қалыңдығы 6см – 7871,1м2, ернеу тастарын төсеу, өлшемі 100х300мм-2264,2м, жол белгілерін орнату - 13 дана, жол белгілерін белгілеу(разметка) - 1,209 шақырым, жаяужол төсеу: кесте тас төсеу(брусчатка) – 779м2, ернеутас төсеу, тастың өлшемі 100х200х80мм-792м*

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс- шаралар

Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі нормативтік құжаттар негізінде орындалды.

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____ қосымшасында келтірілген

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің _____ қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың кәсібетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау-сметалық құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы 74 032,00 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстары 72032,00 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар ____0____ мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: *69 622 733,60 мың теңге*, соның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстары *69 622 733,60 мың теңге*, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар ____0____ мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдауды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған *«30 ықшамаудандағы ықшамауданішілік автожол құрылысы»*
(объектінің атауы)

нысаны

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы

Аққұлов Нұрлыбай Қаржаубайұлы _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Машырыков Эльдар Қуатұлы _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

Құбашев Жетібай Бопышұлы _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Тұрғаналиева Назгүл Ермұратқызы _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Қосбаев Қажымұқан Жарықұлы _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Дүзмағамбетов Асқар Давлетияруұлы _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Қабдолғалиев Әділхан Лұқпанұлы _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Виктор Максимович Нестеренко _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Сәрсембаев Иржан Әбенұлы _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Махмутов Нұржан Оразұлы _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мұқан Көбейсін Көнілмкосұлы _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Байжанов Серік Көшербайұлы _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Камешев Марат Талғатұлы _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Әбдірахман Дидар Куанышбекұлы _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Форма №КС- 3

Наименование работ: **Строительство внутримикрорайонных автомобильных дорог в 30-м микрорайоне**

Основание: **Договор №29 от 30.06.2015г.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце: за **август**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце: за **август**	по мон-тажу обору-дования		на приобретение мат-ов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**9 580 983,04**		**9 580 983,04**						**1 149 717,96**	**10 730 701,00**
в том числе:										
за август 2015г.		**9 580 983,04**		**9 580 983,04**					**1 149 717,96**	**10 730 701,00**
-удержание по договору 5%		**479 049,15**		**479 049,15**					**57 485,90**	**536 535,05**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**9 101 933,88**		**9 101 933,88**					**1 092 232,07**	**10 194 165,95**
10 194 165,95 (Десять миллионов сто девяносто четыре тысячи сто шестьдесят пять) тенге 95 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"

"ПОДРЯДЧИК"

АЛТЫНҚҰРЫҚ

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Форма №2

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтынқұрық"

Наименование объекта: Строительство внутримикрорайонных автомобильных дорог в 30-м микрорайоне

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО								
1.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м м3	304	16 0,00	16 4,38	4865 0	4865 1330	1290 97	- 0,01	- 6
2.	Е0101-35-5 К=3	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей (до 50м) м3	304	19,3 0	19,3 5,28	5868 0	5868 1605	1557 97	- 0,02	- 5
3.	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в кавальер) м3	1490	11,19 0	11,19 3,06	16673 0	16673 4559	4423 97	- 0,01	- 15
4.	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	1490	37,60 0,00	37,60 10,28	56022 0	56022 15320	14860 97	- 0,03	- 50
5.	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см м3	741	14,01 0,00	14,01 4,8	10378 0	10378 3553	3447 97	- 0,02	- 12

6.	E0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см м3	741	1,39 0	1,39 0,42	1032 0	1032 311	301 97	- -	- 1
7.	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см м3	304	12,51	12,51 4,28	3802 0	3802 1301	1262 97	- 0,01	- 4
8.	E0101-130-8-К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см м3	304	6,36 0	6,36 1,91	1932 0	1932 581	564 97	- 0,01	- 2
9.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	1045	23,62 1,62	12 2,75	24680 1693	12537 2869	4425 97	0,01 0,01	13 13
10.	C010333-A5-1	Транспортировка воды, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	431,55	70,20 14,04	0 0	30295 6059	0 0	6059 100	0,29 0	127 0
11.	E0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	4188	8,55 4,12	4,43 0,74	35790 17254	18535 3111	19754 97	0,03 0	117 10
12.	E0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом м2	3694	14,12 10,24	3,88 0,78	52156 37827	14329 2871	39477 97	0,07 -	267 10
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге			243493 62833	145974 37411	- -		524 126
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			243493	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			97418	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			20455	-		-	-
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			361366	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**361366**	-	-		-
	РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
13.	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см м2	7871,1	342,75 6,41	17,83 5,07	2697815 50454	140303 39887	120153 133	0,04 0,02	327 144
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			2697815 50454	140302 39887	- -		2447 566

	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2697815	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			120153	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			168089	-			-
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2986057	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**2986057**	-	-		-
	РАЗДЕЛ 3. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ									
35.	E0123-24-1п рим.	Поднятие люков шт	6	286,6 209,25	35,42 13,5	1720 1256	213 81	1737 130	1,31 0,07	8 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге			1720 1256	213 81	- -		919 70
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1720	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1737	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			116	-			-
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3573	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			**3573**	-	-		-
	РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДНЫХ ГИЛЬЗ									
36.	E0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0, 65 м3 м3	127,44	23,36 1,28	22,08 5,56	2977 163	2814 708	845 97	0,01 0,02	1 2
37.	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	14,16	262,72 262,72	- -	3720 3720	- -	4204 113	1,85	26
38.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	14,06	134,1 134,1	- -	1885 1885	- -	2131 113	0,97 -	14 -
39.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	126,54	6,48	6,48 2,1	820	820 266	258 97	- 0,01	- 1
40.	E0109-52-1	Резка труб м	118	134,76 56,25	5,38 2,25	15902 6638	635 266	6213 90	0,34 0,01	40 1
41.	E0109-52-1 прим.	Сварка труб м	118	134,76 56,25	15,38 2,25	15902 6638	635 266	6213 90	0,34 0,01	40 1
42.	E0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм км	0,016	115456,32 66375	31953,19 12071,25	1847 1062	511 193	1632 130	360 58,95	6 1
43.	C130806-93	Трубы стальные электросварные	16	1965	-	31440	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 44	ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм м		-	-	-	-	-	-	-
44.	E0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм км	0,043	154577,68 70200	66009,8 24936,75	6647 3019	2838 1072	5318 130	376 121,79	16 5
45.	C130806-103-доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм м	43	2868 -	: -	123324 -	: -	: -	: -	: -
46.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	52,8	21,8 5,81	0,05 0,02	1151 307	3 1	277 90	0,03 -	2 -
47.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	52,8	20,36 4,16	0,02 -	1075 220	1 -	198 90	0,02 -	1 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге			206690 23651	8257 2772	- -		146 12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20122				
	Накладные расходы -		Тенге			14862				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2099				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			37084				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			31803				
	Накладные расходы -		Тенге			12425				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2654				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46882				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			154764				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			9286				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			164050				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			**248016**	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1-4					**3599012**				
	-Временные здания и сооружения, 4,6%		тенге			165555	-	-		-
	ИТОГО:		тенге			3764566				-
	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,1114%		тенге			41839	-	-		-

	-Затраты на выслугу лет, 1%	тенге			37646	-	-		-
	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	тенге			15058	-	-		-
	ВСЕГО:	тенге			3859110	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ценах 2001г	тенге			3859110	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2014 года к=2,434012455	тенге			9393120,62	-	-		-
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	тенге			187862,41	-	-		-
	СТОИМОСТЬ РАБОТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	тенге			9580983,04	-	-		-
	- НДС (12%)	тенге			1149717,96	-	-		
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ	тенге			10730701,00	-	-		-
	Удержание аванс 5%	тенге			536535,05				
	Итого к оплате	тенге			**10194165,95**				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Форма №КС- 3

Наименование работ: **Строительство внутримикрорайонных автомобильных дорог в 30-м микрорайоне**

Основание: **Договор №29 от 30.06.2015г.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце: за **сентябрь**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнитель-ные затраты			
				в отчетном месяце: за **сентябрь**	по мон-тажу обору-дования		на приобр етение мат-ов	другие доп. расхо ды		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**37 728 871,55**		**28 147 888,51**						**3 377 746,62**	**31 525 635,13**
в том числе:										
за сентябрь 2015г.		**28 147 888,51**		**28 147 888,51**					**3 377 746,62**	**31 525 635,13**
-удержание по договору 5%		**1 407 394,43**		**1 407 394,43**					**168 887,33**	**1 576 281,76**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**26 740 494,08**		**26 740 494,08**					**3 208 859,29**	**29 949 353,37**
29 949 353,37 (Двадцать девять миллионов девятьсот сорок девять тысяч триста пятьдесят три) тенге 37 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"

"ПОДРЯДЧИК"

АЛТЫНҚҰРЫҚ

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Актауский городской отдел г сажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Форма №2

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование объекта: **Строительство внутримикрорайонных автомобильных дорог в 30-м микрорайоне**

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
14.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кге/см2) м2	7871,1	596,48 5	27,83 9,47	4694928 39356	219017 74565	151514 133	0,03 0,03	260 263
18.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	56,4	2613,51 21,38	68,13 12,76	147402 1206	3843 720	2561 133	0,14 0,04	8 2
19.	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	2264,2	549,12 108,68	6,63 1,76	1243327 246073	15013 3978	332568 133	0,7 0,01	1580 14
20.	С143003-10	Камни бетонные бортовые	97,3606	27100	-	2638472	-	-	-	-

	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	марки М-400 м3			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге				8724129 286635	237872 79262	- -		2447 566
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				8724129	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				486643	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				543561	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				9754333	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				**9754333**	-	-		-
	РАЗДЕЛ 3. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ										
	УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ										
33.	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК8.02-03-2002, СН РК8.02-05-2002, СН РК8.02-06-2002, СН РК8.02-07-2002, РДСРК8.02-03-2002 т.ч.п-3.8 К=0,8	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях м	792	409,211 108,679	6,631 1,758	324095 86074	5252 1392	116330 133	0,7 0,01	553 5
34.	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 м3	12,67	26400 -	- -	334488 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге			658583 86074	0 81	- -		919 70
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			658583	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			116330	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			44260	-			-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			819173	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**819173**	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 2-3				**10573506**				
-Временные здания и сооружения, 4,6%	тенге			486381	-	-		-
ИТОГО:	тенге			11059887				-
-Допольнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,1114%	тенге			122920	-	-		-
-Затраты на выслугу лет, 1%	тенге			110599	-	-		-
-Затраты на допольнительные отпуска, 0,4%	тенге			44240	-	-		-
ВСЕГО:	тенге			11337645	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ценах 2001г	тенге			11337645	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2014 года к=2,434012455	тенге			27595969,13	-	-		-
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	тенге			551919,38	-	-		-
СТОИМОСТЬ РАБОТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	тенге			28147888,51	-	-		-
- НДС (12%)	тенге			3377746,62	-	-		
ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ	тенге			31525635,13	-	-		-
Удержание аванс 5%	тенге			1576281,76				
Итого к оплате	тенге			**29949353,37**				

Заказчик:

Подрядчик:

Технадзор: Байжанов С.К.

БАЙЖАНОВ С.К.

АЛТЫНҚҰРЫҚ

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Форма №КС- 3

Наименование работ: **Строительство внутримикрорайонных автомобильных дорог в 30-м микрорайоне**

Основание: **Договор №29 от 30.06.2015г.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце: за **октябрь**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце: за **октябрь**	по мон-тажу обору-дования		на приобр етение мат-ов	другие доп. расхо ды		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**62 163 155,00**		**24 434 283,46**						**2 932 114,01**	**27 366 397,47**
в том числе:										
за октябрь 2015г.		**24 434 283,46**		**24 434 283,46**					**2 932 114,01**	**27 366 397,47**
-удержание по договору 5%		**1 221 714,17**		**1 221 714,17**					**146 605,70**	**1 368 319,87**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**23 212 569,28**		**23 212 569,28**					**2 785 508,31**	**25 998 077,60**
25 998 077,60 (Двадцать пять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч семьдесят семь) тенге 60 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"

"ПОДРЯДЧИК"

АЛТЫНҚҰРЫҚ

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Форма №2

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование объекта: **Строительство внутримикрорайонных автомобильных дорог в 30-м микрорайоне**

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих,	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
15.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	6,29688	40097,59 0,00	339,59 140,94	252490 0	2138 887	1180 133	0,58 0,58	4 4
16.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей пористых мелкоозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	7871,1	613,78 5,94	15,35 5,06	4831135 46754	120833 39828	115154 133	0,03 0,02	263 139
17.	E0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	7871,1	295 0,04	- -	2324493 315	- -	419 133	- -	3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге Тенге			7408118 47069	122971 40715	- -		2447 566
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7408118	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			116753	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			461564	-			-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7986435	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**7986435**	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ								
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ								
21.	E0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках шт	13	747,86 506,25	146,19 28,22	9722 6581	1900 367	9241 133	3,2 0,11	42 1

22.	Е0127-84-1	При установке дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 2 [illegible]3 шт	2	119,03 119,03	0 0	238 238	0 0	317 133	0,69 -	1 -
23.	Е0106-1-1	Замоноличивание стоек дорожных знаков м3	2,6	8320,63 195,75	66,01 24,93	21634 509	172 65	602 105	1,4 0,12	4 0
24.	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость стоек СКМ1.30 шт	13	1099,74	- -	14297 -	- -	- -	- -	- -
25.	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость дорожных знаков шт	13	2443,87	- -	31770 -	- -	- -	- -	- -
		ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА								
26.	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м /1.1/ км	0,03	10970,65 450	1692,25 632,07	329 14	51 19	43 133	3,18 2,85	- -
27.	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3 /1.5/ км	1,056	4349,35 450	1692,25 632,07	4593 475	1787 667	1520 133	3,18 2,85	3 3
28.	Е0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1 км	0,018	8763,55 450	1692,25 632,07	158 8	30 11	26 133	3,18 2,85	- -
29.	Е0127-65-3	Разметка проезжей части сплошной линией 0,4 м км	0,105	37455,85 450	1692,25 632,07	3933 47	178 66	151 133	3,18 2,85	- -
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ								
30.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	77	3188,73 21,38	73,75 11,67	245532 1646	5679 899	3385 133	0,14 0,04	11 3
31.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком м2	779	100,61 57,38	42,08 14,85	78371 44699	32780 11568	74835 133	0,38 0,07	297 57
32.	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость брусчатки м2	779	846,32	-	659283	-	-		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге			1069860 54218	0 81	- -		919 70
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1069860	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			90120	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			64192	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1224172	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			**1224172**	**-**	**-**		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 2-3					**9210606**				
	-Временные здания и сооружения, 4,6%		тенге			423688	-	-		-
	ИТОГО:		тенге			9634294				-

	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,1114%	тенге			107076	-	-		-
	-Затраты на выслугу лет, 1%	тенге			96343	-	-		-
	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	тенге			38537	-	-		-
	ВСЕГО:	тенге			9876250	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ценах 2001г	тенге			9876250	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2014 года к=2,434012455	тенге			23955179,86	-	-		-
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	тенге			479103,60	-	-		-
	СТОИМОСТЬ РАБОТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	тенге			24434283,46	-	-		-
	- НДС (12%)	тенге			2932114,01	-	-		
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ	тенге			27366397,47	-	-		-
	Удержание аванс 5%	тенге			1368319,87				
	Итого к оплате	тенге			**25998077,60**				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик: