ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"

Дополнительное соглашение № 1 от 16.09.2019г. к Договору №60 от 14.05.2019г.

А К Т № 190073/01/4 от 18 ноября 2019 года

Приемки выполненных работ по Работы по обустройству пешеходного тротуара мик-район Коныpат ул Балхашская

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе:	19 053 000,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	18 024 619,68
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	18 024 619,68
4	Виды выполняемых работ	Работы по обустройству пешеходного тротуара мик-район Коныpат ул Балхашская
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	19 053 000,00
6	Сумма выполненных работ	1 028 380,32
7	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	1 028 380,32
8	В том числе НДС-12%	110 184

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
г.Балхаш, ул.Уалиханова,3
БИН 050140011621
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

_____ Карамурзин А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "Гарант"
Карагандинская область, Балхаш Г.А., г.Балхаш, Ленина, 2, 27
БИН/ИИН 091140010613
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ576017091000006041
АО «Народный Банк Казахстана»

_____ Битусупов М.А.

Форма 2

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"**

Подрядчик **ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"**

Наименование строительства и его адрес: Работы по обустройству пешеходного тротуара мик-район Конырат ул Балхашская

Дополнительное соглашение № 1 от 16.09.2019г. к Договору №60 от 14.05.2019г.

А К Т № 190073/01/4

приемки выполненных работ
от 18 ноября 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**72,49**		**1,18**	**1,18**	**85,66**	**85,66**	**--**	**26,58**	**121,22**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**0,51**	**--**	**36,91**		**8,98**	
		Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин										
2	**Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**22,6988**		**6279,07**	**1050,88**	**142527,35**	**23853,71**	**37909,04**	**85840,37**	**246637,14**
		НР - 94%; СП - 8%				**3558,10**	**465,00**	**80764,60**	**10554,94**		**18269,42**	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	72,49	1467,34	133,92	106367,24	9707,54	519,69	93360,59	215706,06
		НР - 94%; СП - 8%			1326,25	43,87	96140,01	3179,77		15978,23	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий с заполнением швов песком									
4	С121-040509-0104 2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	м2	72,49	2711,00	--	196520,39	--	196520,39	--	212242,02
		СП - 8%			--	--	--	--		15721,63	
5	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8**	м бортового камня	70	1306,75	33,31	91472,25	2331,59	26893,02	68295,33	172548,99
		НР - 108%; СП - 8%			889,25	14,13	62247,64	988,78		12781,41	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подгеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									
6	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (поребрик 200х80) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	1,12	33095,00	--	37066,40	--	37066,40	--	40031,71
		СП - 8%			--	--	--	--		2965,31	
7	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.**	м бортового камня	7	1401,80	33,31	9812,57	233,16	3354,65	6829,53	17973,47
		НР - 108%; СП - 8%			889,25	14,13	6224,76	98,88		1331,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									
8	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (бордюр 300х150) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,315	33095,00	--	10424,92	--	10424,92	--	11258,92
		СП - 8%			--	--	--	--		833,99	
9	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Песок для подсыпки вдоль наружной стороны бордюра, поребрика. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	0,77	215,25	204,45	165,74	157,43	0,09	40,94	223,22
		НР - 72%; СП - 8%			10,69	63,17	8,23	48,64		16,54	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
10	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка песка самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	0,77	255,00	--	196,35	--		--	212,06
		СП - 8%			--	--	--	--		15,71	
11	Е11-010205-0504 1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.**	м3 грунта	0,77	2036,88	--	1568,40	--	--	1129,25	2913,46
		НР - 72%; СП - 8%			2036,88	--	1568,40	--		215,81	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Поливка водой при необходимости									
12	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	20	101,00	--	2020,00	--		--	2181,60
		СП - 8%			--	--	--	--		161,60	
13	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительного мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	20	255,00	--	5100,00	--		--	5508,00
		СП - 8%			--	--	--	--		408,00	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								918196,71
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				246953,64				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					36369,10			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14907,92			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						312688,19		
		- Перевозка грузов	Тенге				7316,35				
		- Накладные расходы	Тенге							255522,60	
		- Сметная прибыль	Тенге							68707,99	
		НДС-12%			110184						
		Итого по акту с НДС, тенге			1 028 380,32						

СДАЛ:
Директор "Производственно-строительная компания "Гарант"

_____ **Битусупов М.А.**

ПРИНЯЛ:
Заместитель Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

_____ **Болеген Н.**

Представитель технического надзора заказчика

Республика Казахстан, Алматы «СейсмоСтройЗащита» Товарищество с ограниченной ответственностью ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА № ____ от _____ 20___ г

Заведующий сектором ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

_____ **Тусупов А.К.**

ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"

Дополнительное соглашение № 1 от 16.09.2019г. к Договору №60 от 14.05.2019г.

А К Т № 190073/01/3 от 11 ноября 2019 года

Приемки выполненных работ по Работы по обустройству пешеходного тротуара мик-район Конырат ул Балхашская

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе:	19 053 000,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	11 431 800,68
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	11 431 800,68
4	Виды выполняемых работ	Работы по обустройству пешеходного тротуара мик-район Конырат ул Балхашская
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	18 024 619,68
6	Сумма выполненных работ	6 592 819,00
7	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	6 592 819,00
8	В том числе НДС-12%	706 373

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
г.Балхаш, ул.Уалиханова,3
БИН 050140011621
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

_____ Карамурзин А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "Гарант"
Карагандинская область, Балхаш Г.А., г.Балхаш, Ленина, 2, 27
БИН/ИИН 091140010613
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ576017091000006041
АО «Народный Банк Казахстана»

_____ Битусупов М.А.

Форма 2

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"**

Подрядчик **ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"**

Наименование строительства и его адрес: Работы по обустройству пешеходного тротуара мик-район Конырат ул Балхашская

Дополнительное соглашение № 1 от 16.09.2019г. к Договору №60 от 14.05.2019г.

А К Т № 190073/01/3

приемки выполненных работ

от 11 ноября 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	**Е12-180101-1402 1218-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка**	**м**	**300**		**851,09**	**202,69**	**255326,88**	**60806,40**	--	**161481,95**	**450153,53**
		НР - 72%, СП - 8%				**648,40**	**99,20**	**194520,48**	**29760,00**		**33344,71**	
		Состав работ: 1. Разборка бортовых камней 2. Стребание материала, полученного при разборке 3. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке										
2	**С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**100**		**101,00**	--	**10100,00**	--		--	**10908,00**
		СП - 8%				--	--	--	--		**808,00**	
3	**С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительного мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**100**		**255,00**	--	**25500,00**	--		--	**27540,00**
		СП - 8%				--	--	--	--		**2040,00**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**290926,88**	**60806,40**	--	**161481,95**	**488601,53**
								194520,48	**29760,00**	--	**36192,71**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**290926,88**				
		Всего заработная плата	Тенге						**224280,48**			
		Транспортные расходы	Тенге					**35600,00**				
		Накладные расходы	Тенге					**161481,95**				
		Сметная прибыль	Тенге					**36192,71**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**488601,53**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									177,09
		Сметная заработная плата	Тенге						**224280,48**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**488601,53**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177,09
		Сметная заработная плата	Тенге					224280,48			

РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы

4	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	483,18	1,18	1,18	570,99	570,99	--	177,15	808,00
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин			--	0,51	--	246,04		59,85	
5	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	57,9816	6279,07	1050,88	364070,53	60931,70	96834,49	219269,83	630007,58
		НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением			3558,10	465,00	206304,33	26961,44		46667,23	
6	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	483,18	1467,34	133,92	708987,75	64705,34	3463,97	622292,34	1437782,50
		НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий с заполнением швов песком			1326,25	43,87	640818,44	21194,69		106502,41	
7	С121-040509-0104 2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	м2	483,18	2711,00	--	1309901,00	--	1309901,00	--	1414693,06
		СП - 8%			--	--	--	--		104792,08	
8	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода: бетона В15 (М200) - 0,8**	м бортового камня	591,4	1306,75	33,31	772809,82	19698,59	227207,60	576997,99	1457792,43
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов			889,25	14,13	525903,63	8353,76		107984,62	
9	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (поребрик 2000х80) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	9,4624	33095,00	--	313158,13	--	313158,13	--	338210,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		25052,65	
10	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.**	м бортового камня	22	1401,80	33,31	30839,50	732,78	10543,17	21464,25	56488,05
		НР - 108%; СП - 8%			889,25	14,13	19563,54	310,76		4184,30	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									
11	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (бордюр 300х150) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,99	33095,00	--	32764,05	--	32764,05	--	35385,17
		СП - 8%			--	--	--	--		2621,12	
12	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Песок для подсыпки вдоль наружной стороны бордюра, поребрика. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	6,134	215,25	204,45	1320,36	1254,11	0,70	326,16	1778,25
		НР - 72%; СП - 8%			10,69	63,17	65,55	387,46		131,72	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
13	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка песка самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	6,134	255,00	--	1564,17	--		--	1689,30
		СП - 8%			--	--	--	--		125,13	
14	Е11-010205-0504 1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.**	м3 грунта	6,134	2036,88	--	12494,22	--	--	8995,84	23209,27
		НР - 72%; СП - 8%			2036,88	--	12494,22	--		1719,20	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3548480,49	147893,52	1993873,08	1449523,56	5397844,38
							1405149,72	57454,16	--	399840,32	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3548480,49				
	Материалы		Тенге				338049,92				
	Всего заработная плата		Тенге					1462603,88			
	Местные материалы		Тенге				1655823,16				
	Транспортные расходы		Тенге				1564,17				
		Накладные расходы	Тенге				1449523,56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				399840,32				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5397844,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1103,44
		Сметная заработная плата	Тенге					1462603,88			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5397844,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1103,44
		Сметная заработная плата	Тенге					1462603,88			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5886445,91**
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1599670,20				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					208699,92			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					87214,16			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1993873,08		
		- Перевозка грузов	Тенге				37164,17				
		- Накладные расходы	Тенге							1611005,51	
		- Сметная прибыль	Тенге							436033,03	
		НДС-12%			706374						
		Итого по акту с НДС, тенге			6 592 819						

СДАЛ:
Директор "Производственно-строительная компания "Гарант"

_____ **Битусупов М.А.**

ПРИНЯЛ:
Заместитель Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

_____ **Болегеи Н.**

Представитель технического надзора заказчика

Республика Казахстан г. Алматы
«СейсмоСтройЗащита»
Товарищество с ограниченной ответственностью
ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
№_____от_____20____г

Заведующий сектором ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

_____ **Тусупов А.К.**

ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"

Договор № 60 от 14.05.2019

А К Т № 190073/00/2 от 7 августа 2019 года

Приемки выполненных работ по Работы по обустройству пешеходного тротуара мик-район Конырат ул Балхашская

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе:	11 431 799,68
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	1 678 158
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	1 678 158
4	Виды выполняемых работ	Работы по обустройству пешеходного тротуара мик-район Конырат ул Балхашская
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	11 431 799,68
6	Сумма выполненных работ	9 753 641,68
7	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	9 753 641,68
8	В том числе НДС-12%	1 045 033

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
г.Балхаш, ул.Уалиханова,3
БИН 050140011621
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

_____ Асылбеков Б.С.

Подрядчик:
Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "Гарант"
Карагандинская область, Балхаш Г.А., г.Балхаш, Ленина, 2, 27
БИН/ИИН 091140010613
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ576017091000006041
АО «Народный Банк Казахстана»

_____ Битусупов М.А.

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и** Форма 2

Подрядчик **ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"**

Наименование строительства и его адрес: Работы по обустройству пешеходного тротуара мик-район Конырат ул Балхашская

Договор №60 от 14.05.2019г

А К Т № 190073/00/2

приемки выполненных работ

от 07 августа 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-010102-0305 1101-0102-0305 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**80**		**370,99**	**350,17**	**29679,59**	**28013,74**	**15,90**	**6850,14**	**39452,10**
		НР - 72%; СП - 8%				**20,62**	**98,30**	**1649,95**	**7864,13**		**2922,38**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой										
2	**С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**144**		**255,00**	**--**	**36720,00**	**--**		**--**	**39657,60**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2937,60**	
3	**Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**1158,8**		**1,18**	**1,18**	**1369,40**	**1369,40**	**--**	**424,86**	**1937,80**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**0,51**	**--**	**590,08**		**143,54**	
		Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин										
4	**Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**341,88**		**6279,07**	**1050,88**	**2146688,45**	**359274,85**	**570970,37**	**1292892,38**	**3714747,30**
		НР - 94%; СП - 8%				**3558,10**	**465,00**	**1216443,23**	**158974,20**		**275166,47**	
		Состав работ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
5	**Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**1158,8**	**1467,34**	**133,92**	**1700349,77**	**155181,40**	**8307,55**	**1492430,08**	**3448202,24**
		НР - 94%, СП - 8%			**1326,25**	**43,87**	**1536860,82**	**50830,76**		**255422,39**	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий с заполнением швов песком									
6	**С121-040509-0104 2104-0509-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**1158,8**	**2711,00**	**--**	**3141506,80**	**--**	**3141506,80**	**--**	**3392827,34**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**251320,54**	
7	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8**	**м бортового камня**	**1083,8**	**1306,75**	**33,31**	**1416251,75**	**36099,64**	**416380,79**	**1057406,86**	**2671551,30**
		НР - 108%, СП - 8%			**889,25**	**14,13**	**963771,32**	**15309,11**		**197892,69**	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									
8	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые (поребрик 200х80) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**17,3408**	**33095,00**	**--**	**573893,78**	**--**	**573893,78**	**--**	**619805,28**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**45911,50**	
9	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.**	**м бортового камня**	**49,5**	**1401,80**	**33,31**	**69388,87**	**1648,77**	**23722,13**	**48294,56**	**127098,10**
		НР - 108%, СП - 8%			**889,25**	**14,13**	**44017,97**	**699,21**		**9414,67**	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									
10	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые (бордюр 300х150) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**2,2275**	**33095,00**	**--**	**73719,11**	**--**	**73719,11**	**--**	**79616,64**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5897,53**	
11	**Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Песок для подсыпки вдоль наружной стороны бордюра, поребрика. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**11,333**	**215,25**	**204,45**	**2439,46**	**2317,06**	**1,29**	**602,61**	**3285,43**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%				10,69	63,17	121,11	715,85		243,37	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой										
12	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка песка самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	11,333		255,00	--	2889,91	--		--	3121,11
		СП - 8%				--	--	--	--		231,19	
13	Е11-010205-0504 1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.**	м3 грунта	11,333		2036,88	--	23083,96	--	--	16620,45	42880,77
		НР - 72%, СП - 8%				2036,88	--	23083,96	--		3176,35	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**14514349,23**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3785948,36				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						583904,86			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						234983,34			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							4808517,72		
		- Перевозка грузов	Тенге					39609,91				
		- Накладные расходы	Тенге								3915521,95	
		- Сметная прибыль	Тенге								1050680,22	
		С учетом скидки по договорной цене	к=	0,6000		8708610						
		НДС-12%				1045033						
		Итого по акту с НДС, тенге				9 753 641,68						

СДАЛ:
Директор "Производственно-строительная компания Гарант"

_____ **Битусупов М.А.**

ПРИНЯЛ:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,

_____ **Асылбеков Б.С.**

Представитель технического надзора заказчика

Республика Казахстан г. Алматы
«СейсмоСтройЗащита»
Товарищество с ограниченной ответственностью
ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
№ _____ от _____ 20____ г

ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"

Договор № 60 от 14.05.2019

А К Т № 190073/00/1 от 11 июля 2019 года

Приемки выполненных работ по Работы по обустройству пешеходного тротуара мик-район Конырат ул Балхашская

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе:	11 431 800,68
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	-
4	Виды выполняемых работ	Работы по обустройству пешеходного тротуара мик-район Конырат ул Балхашская
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	1 678 158
6	Сумма выполненных работ	1 678 158
7	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	1 678 158
8	В том числе НДС-12%	179 803

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
г.Балхаш, ул.Уалиханова,3
БИН 050140011621
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "Гарант"
Карагандинская область, Балхаш Г.А., г.Балхаш, Ленина, 2, 27
БИН/ИИН 091140010613
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ576017091000006041
АО «Народный Банк Казахстана»

_____ Асылбеков Б.С.

_____ Битусупов М.А.

Форма 2

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"**

Подрядчик **ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"**

Наименование строительства и его адрес: Работы по обустройству пешеходного тротуара мик-район Коныpат ул Балхашская

Договор №60 от 14.05.2019г

А К Т № 190073/00/1

приемки выполненных работ

от 11 июля 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	225		1,18	1,18	265,89	265,89	--	82,49	376,26
		НР - 72%; СП - 8%				--	0,51	--	114,57		27,87	
		Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин										
2	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	22,5		6279,07	1050,88	141279,08	23644,80	37577,03	85088,57	244477,05
		НР - 94%; СП - 8%				3558,10	465,00	80057,25	10462,50		18109,41	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										
3	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	225		1467,34	133,92	330150,76	30131,01	1613,05	289779,75	669524,94
		НР - 94%; СП - 8%				1326,25	43,87	298406,70	9869,63		49594,44	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий с заполнением швов песком										
4	С121-040509-0104 2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	225		2711,00	--	609975,00	--	609975,00	--	658773,00
		СП - 8%				--	--	--	--		48798,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8**	м бортового камня	300	1306,75	33,31	392023,92	9992,52	115255,80	292694,28	739495,65
		НР - 108%; СП - 8%			889,25	14,13	266775,60	4237,62		54777,46	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									
6	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (поребрик 200х80) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	4,8	33095,00	--	158856,00	--	158856,00	--	171564,48
		СП - 8%			--	--	--	--		12708,48	
7	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Песок для подсыпки вдоль наружной стороны бордюра, поребрика. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	3	215,25	204,45	645,76	613,36	0,34	159,52	869,70
		НР - 72%; СП - 8%			10,69	63,17	32,06	189,50		64,42	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
8	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка песка самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	3	255,00	--	765,00	--		--	826,20
		СП - 8%			--	--	--	--		61,20	
9	Е11-010205-0504 1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.**	м3 грунта	3	2036,88	--	6110,64	--	--	4399,66	11351,12
		НР - 72%; СП - 8%			2036,88	--	6110,64	--		840,82	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2497258,41
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				651382,25				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					64647,58			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					24873,82			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						923277,21		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге					765,00				
		- Накладные расходы	Тенге								672204,26	
		- Сметная прибыль	Тенге								184982,10	
		С учетом скидки по договорной цене	к=	0,6000		1498355						
		НДС-12%				179803						
		Итого по акту с НДС, тенге				**1 678 158**						

СДАЛ:
Директор "Производственно-строительная компания Гарант"

_____**Битусупов М.А.**

ПРИНЯЛ:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

_____ **Асылбеков Б.С.**