ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"

Договор № 62 от 14.05.2019

А К Т № 190071/00/1 от 11 июля 2019 года

Приемки выполненных работ по Работы по обустройству пешеходного тротуара мик-район Конырат ул Зайцева

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе:	7 637 999,04
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	-
4	Виды выполняемых работ	Работы по обустройству пешеходного тротуара мик-район Конырат ул Зайцева
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	**3 381 851**
6	Сумма выполненных работ	3 381 851
7	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	3 381 851
8	В том числе НДС-12%	362 341

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
г.Балхаш, ул.Уалиханова,3
БИН 050140011621
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "Гарант"
Карагандинская область, Балхаш Г.А., г.Балхаш, Ленина, 2, 27
БИН/ИИН 091140010613
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ576017091000006041
АО «Народный Банк Казахстана»

_____ Асылбеков Б.С.

_____ Битусупов М.А.

Форма 2

Заказчик **Государственное учреждение"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и**

Подрядчик **ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"**

Наименование строительства и его адрес: Работы по обустройству пешеходного тротуара мик-район Коныpат по ул.Зайцева

Договор №62 от 14.05.2019г

А К Т № 190071/00/2

приемки выполненных работ
от 07 августа 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**		**635,9**	**1,18**	**1,18**	**751,47**	**751,47**	**--**	**233,15**	**1063,38**
		НР - 72%, СП - 8%				--	0,51	--	323,81		78,77	
		Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин										
2	**Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**		**139,59**	**6279,07**	**1050,88**	**876495,38**	**146692,34**	**233127,86**	**527889,46**	**1516735,63**
		НР - 94%, СП - 8%				3558,10	465,00	496675,18	64909,35		112350,79	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										
3	**Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**		**635,9**	**1467,34**	**133,92**	**933079,41**	**85156,93**	**45588,83**	**818981,96**	**1892226,27**
		НР - 94%, СП - 8%				1326,25	43,87	843363,65	27893,75		140164,91	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий с заполнением швов песком										
4	**С121-040509-0104 2104-0509-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**		**635,9**	**2711,00**	**--**	**1723924,90**	**--**	**172392 4,90**	**--**	**1861838,89**
		СП - 8%				--	--	--	--		137913,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов	м бортового камня	138	1306,75 889,25	33,31 14,13	180331,00 122716,78	4596,56 1949,31	53017,67	134639,37 25197,63	340168,00
6	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (поребрик 200х80) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м3	2,208	33095,00 --	-- --	73073,76 --	-- --	73073,76	-- 5845,90	78919,66
7	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Песок для подсыпки вдоль наружной стороны поребрика. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	м3 грунта	1,38	215,25 10,69	204,45 63,17	297,05 14,75	282,14 87,17	0,16	73,38 29,63	400,06
8	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка песка самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	т	2,484	255,00 --	-- --	633,42 --	-- --		-- 50,67	684,09
9	Е11-010205-0504 1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	1,38	2036,88 2036,88	-- --	2810,89 2810,89	-- --	--	2023,84 386,78	5221,52
10	Е12-160101-2101 1216-0101-2101 РСНБ РК 2015	**Колодцы и камеры. Замена люков и кирпичных горловин** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка люков 2. Снятие крышки и крепления обоймы	люк	2	51477,40 5879,94	293,40 155,00	102954,81 11759,88	586,80 310,00	90608,13	8690,31 8931,61	120576,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Разборка кирпичной кладки горловины 4. Новая кладка горловины из кирпича 5. Выравнивание основания под обойму раствором 6. Установка и закрепление обоймы с заделкой обоймы бетоном и установкой крышки									
11	Е12-160101-2101 1216-0101-2101 РСНБ РК 2015	**Колодцы и камеры. Замена кирпичных горловин** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка люков 2. Снятие крышки и крепления обоймы 3. Разборка кирпичной кладки горловины 4. Новая кладка горловины из кирпича 5. Выравнивание основания под обойму раствором 6. Установка и закрепление обоймы с заделкой обоймы бетоном и установкой крышки	**люк**	**9**	**13308,40** **5879,94**	**293,40** **155,00**	**119775,63** **52919,46**	**2640,60** **1395,00**	**64215,57**	**39106,41** **12710,56**	**171592,60**
12	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (бордюр 150х300мм)** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов	**м бортового камня**	**29,5**	**1401,80** **889,25**	**33,31** **14,13**	**41352,96** **26232,93**	**982,60** **416,70**	**14137,43**	**28781,60** **5610,77**	**75745,33**
13	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	**м3**	**1,3275**	**33095,00** --	**--** --	**43933,61** --	**--** --	**43933,61**	**--** **3514,69**	**47448,30**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6110689,63**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1556493,52**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**241689,44**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**97285,09**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2300597,92**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**633,42**				
		- Накладные расходы	Тенге							**1560419,48**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**452786,70**	
		Ненормируемые расходы и затраты			**222864**						
		С учетом скидки по договорной цене	к=	0,6000	**3800132**						
		НДС-12%			**456016**						
		Итого по акту с НДС, тенге			**4 256 148,04**						

СДАЛ:
Директор "Производственно-строительная компания Гарант"

ПРИНЯЛ:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Битусупов М.А.

Асылбеков Б.С.

Представитель технического надзора заказчика

Республика Казахстан г. Алматы
«ДаймсмоСтройЗащита»
Товарищество с ограниченной ответственностью
ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
№_____от_____20____г

Форма 2

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и

Подрядчик ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"

Наименование строительства и его адрес: Работы по обустройству пешеходного тротуара мик-район Конырат по ул.Зайцева

Договор №62 от 14.05.2019г

А К Т № 190071/00/1
приемки выполненных работ
от 11 июля 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**382,5**		**1,18**	**1,18**	**452,02**	**452,02**	**--**	**140,24**	**639,64**
		НР - 72%; СП - 8%				--	0,51	--	194,78		47,38	
		Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин										
2	**Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**38,25**		**6279,07**	**1050,88**	**240174,43**	**40196,16**	**63880,94**	**144650,56**	**415610,99**
		НР - 94%; СП - 8%				3558,10	465,00	136097,33	17786,25		30786,00	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										
3	**Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**382,5**		**1467,34**	**133,92**	**561256,29**	**51222,72**	**2742,18**	**492625,57**	**1138192,40**
		НР - 94%; СП - 8%				1326,25	43,87	507291,39	16778,36		84310,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий с заполнением швов песком									
4	С121-040509-0104 2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	м2	382,5	2711,00	--	1036957,50	--	1036957,50	--	1119914,10
		СП - 8%			--	--	--	--		82956,60	
5	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8**	м бортового камня	765	1306,75	33,31	999661,00	25480,93	293902,29	746370,41	1885713,92
		НР - 108%; СП - 8%			889,25	14,13	680277,78	10805,93		139682,51	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									
6	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (поребрик 200х80) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	12,24	33095,00	--	405082,80	--	405082,80	--	437489,42
		СП - 8%			--	--	--	--		32406,62	
7	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Песок для подсыпки вдоль наружной стороны поребрика. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	7,65	215,25	204,45	1646,68	1564,06	0,87	406,77	2217,73
		НР - 72%; СП - 8%			10,69	63,17	81,75	483,22		164,28	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
8	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка песка самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	13,77	255,00	--	3511,35	--		--	3792,26
		СП - 8%			--	--	--	--		280,91	
9	Е11-010205-0504 1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.**	м3 грунта	7,65	2036,88	--	15582,13	--	--	11219,14	28945,37
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости			2036,88	--	15582,13	--		2144,10	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5032515,83**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1339330,38				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					118915,88			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					46048,54			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1802566,58		
		- Перевозка грузов	Тенге				3511,35				
		- Накладные расходы	Тенге							1395412,68	
		- Сметная прибыль	Тенге							372778,95	
		С учетом скидки по договорной цене	к=	0,6000	3019509						
		НДС-12%			362341						
		Итого по акту с НДС, тенге			3 381 851						

СДАЛ:

Директор "Производственно-строительная компания Гарант"

Битусупов М.А.

ПРИНЯЛ:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

Асылбеков Б.С.

Представитель технического надзора заказчика