Форма КС3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от"19"марта 2015г №229

**Заказчик** ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"
**Поставщик:** ТОО "ГЕМАКАСЕС"
**Наименование строительства** Строительство котельной станции родильного дома расположенной по адресу пос. Казалы, ул.Колдейбекулы №92 Казалиинского района Кызылординской области

# СПРАВКА №3

**о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2018 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | | республиканский бюджет | 038-431 | ТОО"Строительная компания Орда-Құрылыс" | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | |
| | | | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | Дополнительные расходы | | | |
| | | | | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 14 050 000 | | | | | | | | |
| За отчетный период | 14 050 000 | 12 544 642 | | | | | | 1 505 357 | 14 050 000 |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Директор ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"**
**Калдыбаева Б.Т.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор ТОО "ГЕМАКАСЕС"**
**Пазылов Ж.С.**

**Заказчик:** **ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"**

**Подрядчик:** **ТОО "ГЕМАКАСЕС"**

**Наименование строительства: "Строительство котельной станции родильного дома расположенной по адресу пос. Казалы, ул.Колдейбекулы №92 Казалиинского района Кызылординской области"**

# АКТ № 1
## приемки выполненных работ
## за сентябрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Тепломеханика** | | | | | | | | |
| | | Монтаж оборудование | | | | | | | | |
| 1 | 11-180501-0101 РСНБ РК 2015 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | 11 | 13671,38 | 303,82 | 150385 | 3342 | 81125 | 13,39 | 147 |
| | | насос | | 10710,13 | 82,81 | 117811 | 911 | 60,4 | 0,08 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *7375,00* | | *81125* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *6518,93* | | | | *71708* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *856,07* | | | | *9417* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1683,71* | | *18521* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *250031* | | | | |
| 2 | 51-020605-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения фланцевый, модель GHN Basic 50-120 F, Q 20,0 м3/ч, H 6,5 м вод. ст., типа IMP Pumps | 2 | 174962,00 | -- | 349924 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7418,39* | | *14837* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7418,39* | | | | *14837* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14590,43* | | *29181* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *393942* | | | | |
| 3 | 51-020605-0125 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения со встроенным частотным преобразователем фланцевый, модель GHN AUTO 50-120 F, Q 17,0 м3/ч, H 8,0 м вод. ст., типа IMP Pumps | 4 | 218708,00 | -- | 874832 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *9273,22* | | *37093* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *9273,22* | | | | *37093* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18238,50* | | *72954* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *984879* | | | | |
| 4 | 23-051313-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Модуль подмешивающий с насосом, модель IsoTherm, типа Watts | 2 | 120681,94 | -- | 241364 | -- | 10234 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5116,91* | | *10234* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *5116,91* | | | | *10234* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *10063,91* | | *20128* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *271726* | | | | |
| 5 | 51-020605-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 32/40-180, Q 2,0 м3/ч, H 2,5 м вод. ст., типа IMP Pumps | 3 | 22109,00 | -- | 66327 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *937,42* | | *2812* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *937,42* | | | | *2812* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1843,71* | | *5531* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *74670* | | | | |
| 6 | 11-180401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка | 2 | 30242,92 | 537,02 | 60486 | 1074 | 11368 | 8,93 | 18 |
| | | бак | | 6805,81 | 184,99 | 13612 | 370 | 60,4 | 0,22 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5683,77* | | *11368* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *4222,44* | | | | *8445* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1461,33* | | | | *2923* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2874,14* | | *5748* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *77602* | | | | |
| 7 | 11-180401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,3 м3. Установка | 2 | 22901,72 | 432,12 | 45803 | 864 | 5706 | 3,74 | 7 |
| | | бак | | 2849,49 | 139,42 | 5699 | 279 | 60,4 | 0,16 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2852,88* | | *5706* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *1805,30* | | | | *3611* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1047,58* | | | | *2095* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2060,37* | | *4121* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *55629* | | | | |
| 8 | 11-180701-0106 РСНБ РК 2015 | Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка | 1 | 105181,79 | 483,44 | 105182 | 483 | 8473 | 7,88 | 8 |
| | | шт. | | 6302,50 | 71,37 | 6302 | 71 | 60,4 | 0,07 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8472,75* | | *8473* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *3849,81* | | | | *3850* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *4622,94* | | | | *4623* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *9092,36* | | *9092* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *122747* | | | | |
| | | Монтаж трубопроводов | | | | | | | | |
| 9 | 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | 16 | 1482,98 | 24,98 | 23728 | 400 | 5780 | 0,55 | 9 |
| | | м трубопровода | | 464,90 | 8,98 | 7438 | 144 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *361,23* | | *5780* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *286,22* | | | | *4580* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *75,01* | | | | *1200* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *147,54* | | *2361* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *31868* | | | | |
| 10 | 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка | 4 | 1927,58 | 29,94 | 7710 | 120 | 1742 | 0,66 | 3 |
| | | м трубопровода | | 551,49 | 10,50 | 2206 | 42 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *435,56* | | *1742* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *339,44* | | | | *1358* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *96,12* | | | | *384* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *189,05* | | *756* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *10208* | | | | |
| 11 | 11-160401-0204<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка | 6 | 2176,48 | 43,43 | 13059 | 261 | 2913 | 0,73 | 4 |
| | | м трубопровода | | 609,49 | 14,94 | 3657 | 90 | 60,4 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *485,43* | | *2913* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *377,16* | | | | *2263* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *108,27* | | | | *650* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *212,95* | | *1278* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *17249* | | | | |
| 12 | 11-160401-0205<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка | 32 | 2767,99 | 43,43 | 88576 | 1390 | 16336 | 0,73 | 23 |
| | | м трубопровода | | 609,49 | 14,94 | 19504 | 478 | 60,4 | 0,02 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *510,51* | | *16336* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *377,16* | | | | *12069* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *133,35* | | | | *4267* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *262,28* | | *8393* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *113305* | | | | |
| 13 | 11-160401-0206<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка | 16 | 3581,15 | 58,48 | 57298 | 936 | 11199 | 1,04 | 17 |
| | | м трубопровода | | 851,79 | 18,73 | 13629 | 300 | 60,4 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *699,93* | | *11199* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *525,79* | | | | *8413* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *174,13* | | | | *2786* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *342,49* | | *5480* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *73977* | | | | |
| 14 | 11-160301-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | 3 | 1281,67 | 13,04 | 3845 | 39 | 700 | 0,34 | 1 |
| | | м трубопровода | | 279,14 | 5,08 | 837 | 15 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *233,29* | | *700* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *171,67* | | | | *515* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *61,62* | | | | *185* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *121,20* | | *364* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *4908* | | | | |
| 15 | 11-160301-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | 11 | 1643,12 | 13,04 | 18074 | 143 | 2735 | 0,34 | 4 |
| | | м трубопровода | | 279,14 | 5,08 | 3071 | 56 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *248,62* | | *2735* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *171,67* | | | | *1888* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *76,95* | | | | *846* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *151,34* | | *1665* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *22474* | | | | |
| 16 | 11-160301-0204<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | 20 | 1819,67 | 13,04 | 36393 | 261 | 5122 | 0,34 | 7 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м трубопровода | | 279,14 | 5,08 | 5583 | 102 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *256,10* | | *5122* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *171,67* | | | | *3433* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *84,43* | | | | *1689* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *166,06* | | *3321* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *44836* | | | | |
| 17 | 11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | 20 | 2077,25 | 13,04 | 41545 | 261 | 5341 | 0,34 | 7 |
| | | м трубопровода | | 279,14 | 5,08 | 5583 | 102 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *267,03* | | *5341* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *171,67* | | | | *3433* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *95,35* | | | | *1907* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *187,54* | | *3751* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *50636* | | | | |
| 18 | 11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | 22 | 2233,13 | 22,88 | 49129 | 503 | 7178 | 0,43 | 10 |
| | | м трубопровода | | 358,66 | 9,14 | 7890 | 201 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *326,26* | | *7178* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *222,15* | | | | *4887* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *104,10* | | | | *2290* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *204,75* | | *4505* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *60811* | | | | |
| 19 | 23-040502-0806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | 15 | 1898,97 | -- | 28485 | -- | 1208 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *80,52* | | *1208* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *80,52* | | | | *1208* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *158,36* | | *2375* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *32068* | | | | |
| 20 | 23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | 8 | 802,38 | -- | 6419 | -- | 272 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *34,02* | | *272* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *34,02* | | | | *272* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *66,91* | | *535* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *7226* | | | | |
| 21 | 23-040502-0807 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 | 13 | 2431,01 | -- | 31603 | -- | 1340 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *103,07* | | *1340* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *103,07* | | | | *1340* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *202,73* | | *2635* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *35578* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 23-041001-6601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91 | 4 | 6609,92 | -- | 26440 | -- | 1121 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *280,26* | | *1121* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *280,26* | | | | *1121* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *551,21* | | *2205* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *29766* | | | | |
| 23 | 23-041001-6603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91 | 7 | 10225,09 | -- | 71576 | -- | 3035 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *433,54* | | *3035* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *433,54* | | | | *3035* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *852,69* | | *5969* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *80580* | | | | |
| 24 | 23-041001-6604 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 65 ГОСТ 11823-91 | 2 | 20727,38 | -- | 41455 | -- | 1758 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *878,84* | | *1758* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *878,84* | | | | *1758* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1728,50* | | *3457* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *46670* | | | | |
| | | Монтаж задвижек | | | | | | | | |
| 25 | 11-220901-0101 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | 19 | 853,15 | 17,68 | 16210 | 336 | 9038 | 0,88 | 17 |
| | | задвижка или клапан | | 670,67 | 8,28 | 12743 | 157 | 62,1 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *475,68* | | *9038* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *421,63* | | | | *8011* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *54,05* | | | | *1027* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *106,31* | | *2020* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *27268* | | | | |
| 26 | 11-220901-0102 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка | 19 | 1401,18 | 53,03 | 26622 | 1007 | 14182 | 1,36 | 26 |
| | | задвижка или клапан | | 1036,48 | 24,85 | 19693 | 472 | 62,1 | 0,03 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *746,44* | | *14182* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *659,09* | | | | *12523* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *87,36* | | | | *1660* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *171,81* | | *3264* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *44069* | | | | |
| 27 | 11-220901-0103 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | 4 | 1431,67 | 53,03 | 5727 | 212 | 3070 | 1,40 | 6 |
| | | задвижка или клапан | | 1066,97 | 24,85 | 4268 | 99 | 62,1 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *767,47* | | *3070* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *678,02* | | | | *2712* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *89,45* | | | | *358* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *175,93* | | *704* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *9501* | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 11-220901-0105 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка | 2 | 2078,38 | 123,73 | 4157 | 247 | 2204 | 1,93 | 4 |
| | | задвижка или клапан | | 1507,91 | 57,98 | 3016 | 116 | 62,1 | 0,07 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1101,77* | | *2204* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *972,42* | | | | *1945* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *129,35* | | | | *259* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *254,41* | | *509* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *6869* | | | | |
| 29 | 23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 | 19 | 5942,49 | -- | 112907 | -- | 4787 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *251,96* | | *4787* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *251,96* | | | | *4787* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *495,56* | | *9416* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *127110* | | | | |
| 30 | 23-040101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002 | 19 | 9427,43 | -- | 179121 | -- | 7595 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *399,72* | | *7595* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *399,72* | | | | *7595* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *786,17* | | *14937* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *201653* | | | | |
| 31 | 23-040101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002 | 4 | 14000,22 | -- | 56001 | -- | 2374 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *593,61* | | *2374* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *593,61* | | | | *2374* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1167,51* | | *4670* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *63045* | | | | |
| 32 | 23-040101-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002 | 2 | 33118,54 | -- | 66237 | -- | 2808 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1404,23* | | *2808* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1404,23* | | | | *2808* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2761,82* | | *5524* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *74569* | | | | |
| 33 | 23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 | 38 | 1176,74 | -- | 44716 | -- | 1896 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *49,89* | | *1896* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *49,89* | | | | *1896* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *98,13* | | *3729* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *50341* | | | | |
| 34 | 23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 | 38 | 1687,58 | -- | 64128 | -- | 2719 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *71,55* | | *2719* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *71,55* | | | | *2719* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *140,73* | | *5348* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *72195* | | | | |
| 35 | 23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 | 8 | 2107,26 | -- | 16858 | -- | 715 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *89,35* | | *715* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *89,35* | | | | *715* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *175,73* | | *1406* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *18979* | | | | |
| 36 | 23-020103-0312 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80 | 4 | 3521,16 | -- | 14085 | -- | 597 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *149,30* | | *597* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *149,30* | | | | *597* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *293,64* | | *1175* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *15857* | | | | |
| 37 | 11-160601-0304 РСНБ РК 2015 | Клапаны предохранительные двухрычажные, диаметр 100 мм. Установка | 2 | 5072,05 | 140,03 | 10144 | 280 | 3433 | 2,94 | 6 |
| | | шт. | | 2351,59 | 33,13 | 4703 | 66 | 60,4 | 0,04 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1716,50* | | *3433* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *1440,37* | | | | *2881* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *276,13* | | | | *552* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *543,08* | | *1086* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *14663* | | | | |
| 38 | 23-041004-1702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Клапан предохранительный регулируемый Ду80 | 2 | 10963,40 | -- | 21927 | -- | 930 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *464,85* | | *930* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *464,85* | | | | *930* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *914,26* | | *1829* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *24685* | | | | |
| 39 | 11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | 10 | 313,73 | -- | 3137 | -- | 1760 | 0,32 | 3 |
| | | комплект | | 258,36 | -- | 2584 | -- | 60,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *175,97* | | *1760* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *156,05* | | | | *1560* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *19,92* | | | | *199* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *39,18* | | *392* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *5288* | | | | |
| 40 | 23-051501-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Термометр угловой технический жидкостный, Т от +0°С до +100°С | 10 | 452,15 | -- | 4522 | -- | 192 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *19,17* | | *192* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *19,17* | | | | *192* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *37,71* | | *377* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *5091* | | | | |
| 41 | 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Манометры с трехходовым краном. Установка | 10 | 2278,81 | -- | 22788 | -- | 2184 | 0,23 | 2 |
| | | комплект | | 193,44 | -- | 1934 | -- | 60,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *218,42* | | *2184* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *116,84* | | | | *1168* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *101,58* | | | | *1016* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *199,78* | | *1998* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *26970* | | | | |
| | | Изоляция трубопроводов | | | | | | | | |
| 42 | 11-260101-0901 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 | 1,6 | 26997,93 | 1136,27 | 43197 | 1818 | 16936 | 18,85 | 30 |
| | | м3 изоляции | | 15846,82 | 530,12 | 25355 | 848 | 55,3 | 0,64 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *10585,15* | | *16936* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 55,3%* | | *9056,45* | | | | *14490* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1528,71* | | | | *2446* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3006,65* | | *4811* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *64944* | | | | |
| 43 | 21-110101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012 | 1,6 | 24682,97 | -- | 39493 | -- | 1674 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1046,56* | | *1674* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1046,56* | | | | *1674* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2058,36* | | *3293* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *44461* | | | | |
| 44 | 11-181001-0106 РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка | 2 | 21541,56 | 291,88 | 43083 | 584 | 3347 | 1,42 | 3 |
| | | фильтр | | 1136,92 | 70,39 | 2274 | 141 | 60,4 | 0,08 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1673,50* | | *3347* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *729,22* | | | | *1458* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *944,28* | | | | *1889* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1857,20* | | *3714* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *50144* | | | | |
| 45 | 11-180601-0102 РСНБ РК 2015 | Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка | 2 | 16996,64 | 154,06 | 33993 | 308 | 8861 | 7,07 | 14 |
| | | шт. | | 5852,67 | 39,95 | 11705 | 80 | 60,4 | 0,04 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4430,71* | | *8861* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *3559,14* | | | | *7118* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *871,57* | | | | *1743* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1714,19* | | *3428* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *46283* | | | | |
| 46 | 11-220901-0201 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | 1 | 1059,51 | 53,03 | 1060 | 53 | 609 | 1,07 | 1 |
| | | задвижка или клапан | | 845,92 | 24,85 | 846 | 25 | 62,1 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *608,60* | | *609* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *540,75* | | | | *541* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *67,85* | | | | *68* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *133,45* | | *133* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1802* | | | | |
| 47 | 11-220901-0202 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка | 5 | 1996,44 | 88,38 | 9982 | 442 | 5752 | 2,03 | 10 |
| | | задвижка или клапан | | 1604,88 | 41,42 | 8024 | 207 | 62,1 | 0,05 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1150,34* | | *5752* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *1022,35* | | | | *5112* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *128,00* | | | | *640* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *251,74* | | *1259* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *16992* | | | | |
| 48 | 23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 | 1 | 28063,37 | -- | 28063 | -- | 1190 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1189,89* | | *1190* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1189,89* | | | | *1190* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2340,26* | | *2340* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *31593* | | | | |
| 49 | 23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86 | 1 | 44266,27 | -- | 44266 | -- | 1877 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1876,89* | | *1877* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1876,89* | | | | *1877* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3691,45* | | *3691* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *49834* | | | | |
| 50 | 23-040201-1503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86 | 4 | 62642,80 | -- | 250571 | -- | 10624 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2656,05* | | *10624* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *2656,05* | | | | *10624* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5223,91* | | *20896* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *282091* | | | | |
| 51 | 23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 | 2 | 1176,74 | -- | 2353 | -- | 100 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *49,89* | | *100* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *49,89* | | | | *100* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *98,13* | | *196* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *2649* | | | | |
| 52 | 23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 | 2 | 1687,58 | -- | 3375 | -- | 143 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *71,55* | | *143* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *71,55* | | | | *143* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *140,73* | | *281* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *3800* | | | | |
| 53 | 23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 | 8 | 2107,26 | -- | 16858 | -- | 715 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *89,35* | | *715* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *89,35* | | | | *715* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *175,73* | | *1406* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *18979* | | | | |
| 54 | 11-170701-0103 РСНБ РК 2015 | Баки металлические для воды массой 1 т. Установка | 1 | 21596,97 | 2165,89 | 21597 | 2166 | 12921 | 24,00 | 24 |
| | | бак | | 18290,88 | 777,08 | 18291 | 777 | 60,4 | 0,85 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *12921,08* | | *12921* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *11517,05* | | | | *11517* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1404,03* | | | | *1404* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2761,44* | | *2761* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *37280* | | | | |
| 55 | 23-053001-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Баки металлические для воды вместимостью до 2 м3 | 1 | 6161,27 | -- | 6161 | -- | 261 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *261,24* | | *261* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *261,24* | | | | *261* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *513,80* | | *514* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *6936* | | | | |
| 56 | 11-220901-0206 РСНБ РК 2015 | Клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка | 2 | 8971,85 | 2579,97 | 17944 | 5160 | 9177 | 7,17 | 14 |
| | | задвижка или клапан | | 5668,46 | 832,08 | 11337 | 1664 | 62,1 | 0,81 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *4588,40* | | *9177* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *4036,83* | | | | *8074* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *551,57* | | | | *1103* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1084,82* | | *2170* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *29290* | | | | |
| 57 | 23-041004-1706 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Клапан предохранительный Ду300 | 2 | 38599,04 | -- | 77198 | -- | 3273 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1636,60* | | *3273* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1636,60* | | | | *3273* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3218,85* | | *6438* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *86909* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Демонтажные работы | | | | | | | | |
| 58 | 11-180101-0206<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Демонтаж котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе | 2 | 21452,41 | 2700,59 | 42905 | 5401 | 26687 | 38,63 | 77 |
| | | котел | | 18751,82 | 996,85 | 37504 | 1994 | 60,4 | 2,80 | 6 |
| | | *Накладные расходы -* | | *13343,53* | | *26687* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *11928,20* | | | | *23856* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1415,34* | | | | *2831* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2783,68* | | *5567* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *75159* | | | | |
| 59 | 11-180501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Демонтаж насосы центробежные с электродвигателем | 2 | 6535,45 | 109,37 | 13071 | 219 | 8684 | 13,39 | 27 |
| | | насос | | 6426,08 | 29,81 | 12852 | 60 | 60,4 | 0,08 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4341,79* | | *8684* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *3899,36* | | | | *7799* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *442,44* | | | | *885* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *870,18* | | *1740* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *23495* | | | | |
| 60 | 11-180401-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Демонтаж баки расширительные круглые и прямоугольные | 2 | 4276,81 | 193,33 | 8554 | 387 | 5589 | 8,93 | 18 |
| | | бак | | 4083,48 | 66,60 | 8167 | 133 | 60,4 | 0,22 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2794,27* | | *5589* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *2506,65* | | | | *5013* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *287,62* | | | | *575* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *565,69* | | *1131* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *15274* | | | | |
| 61 | 11-180701-0104<br>РСНБ РК 2015 | Демонтаж грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм | 1 | 12249,61 | 339,60 | 12250 | 340 | 2402 | 3,69 | 4 |
| | | шт. | | 2949,40 | 39,95 | 2949 | 40 | 60,4 | 0,04 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2401,51* | | *2402* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *1805,57* | | | | *1806* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *595,94* | | | | *596* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1172,09* | | *1172* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *15824* | | | | |
| 62 | 11-090606-0104<br>РСНБ РК 2015 | Демонтаж стальных дымовых труб и газоходы | 0,76866 | 41232,08 | 9474,67 | 31693 | 7283 | 17637 | 63,90 | 49 |
| | | т конструкций | | 31757,41 | 1631,89 | 24411 | 1254 | 60,9 | 4,79 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | *22944,49* | | *17637* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *20334,08* | | | | *15630* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *2610,41* | | | | *2007* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5134,13* | | *3946* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *53276* | | | | |
| 63 | 11-160401-0204<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Демонтаж трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб | 28 | 381,33 | 15,63 | 10677 | 438 | 6994 | 0,73 | 20 |
| | | м трубопровода | | 365,70 | 5,38 | 10239 | 151 | 60,4 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *249,80* | | *6994* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *224,13* | | | | *6276* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *25,67* | | | | *719* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *50,49* | | *1414* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *19085* | | | | |
| 64 | 11-090202-0110<br>РСНБ РК 2015 | Резервуары стальные.Демонтаж металлических конструкций | 1,54 | 97792,85 | 25678,77 | 150601 | 39545 | 83243 | 126,00 | 194 |
| | | т конструкций | | 72114,08 | 6502,25 | 111056 | 10013 | 60,9 | 19,68 | 30 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *54053,76* | | *83243* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *47877,35* | | | | *73731* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *6176,42* | | | | *9512* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12147,73* | | *18708* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *252551* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **4017870** | **76302** | | | **813** |
| | | | **Тенге** | | | **546773** | **21458** | | | **49** |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 1291083 | | | | |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 54742 | | | | |
| | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 107666 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 1453491 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 164391 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 30341 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 88871 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 39493 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 62642 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 53407 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 9235 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 18163 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 245195 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 112 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 88871 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 182294 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 146734 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 100879 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 89361 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 11518 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 22654 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 305828 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 277 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 146734 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 2380102 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 577189 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 332626 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1456689 | | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 6885 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 310341 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 200906 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 109435 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 215235 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 2905678 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 474 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 332626 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 4910192 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 862 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 568231 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Теплоснабжения** | | | | | | | | |
| | | **Изоляция трубопроводов** | | | | | | | | |
| 65 | 11-220601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент** | 0,1973 | 160732,11 | 202,23 | 31712 | 40 | 21854 | 196,00 | 39 |
| | | км трубопровода | | 160529,88 | 49,70 | 31673 | 10 | 62,1 | 0,06 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *110763,08* | | *21854* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *99719,92* | | | | *19675* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *11043,17* | | | | *2179* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *21719,62* | | *4285* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *57851* | | | | |
| 66 | 21-100402-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Изол ГОСТ 10296-79 | 197,3 | 216,27 | -- | 42670 | -- | 1809 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *9,17* | | *1809* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *9,17* | | | | *1809* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18,04* | | *3558* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *48038* | | | | |
| 67 | 21-100501-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83 | 118,3 | 201,96 | -- | 23892 | -- | 1013 | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8,56* | | *1013* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8,56* | | | | *1013* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16,84* | | *1992* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *26897* | | | | |
| 68 | 21-100501-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79 | 23,7 | 311,97 | -- | 7394 | -- | 313 | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *13,23* | | *313* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *13,23* | | | | *313* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *26,02* | | *617* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *8324* | | | | |
| 69 | 21-130802-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75 | 0,1183 | 16137,42 | -- | 1909 | -- | 81 | -- | -- |
| | | 1000 м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *684,23* | | *81* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *684,23* | | | | *81* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1345,73* | | *159* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *2149* | | | | |
| 70 | 11-260101-0901 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 | 4,84 | 19788,92 | 1136,27 | 95778 | 5500 | 49753 | 18,85 | 91 |
| | | м3 изоляции | | 15846,82 | 530,12 | 76699 | 2566 | 55,3 | 0,64 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *10279,49* | | *49753* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 55,3%* | | *9056,45* | | | | *43833* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1223,04* | | | | *5920* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2405,47* | | *11642* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *157173* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 21-110101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012 | 4,84 | 24682,97 | -- | 119466 | -- | 5065 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1046,56* | | *5065* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1046,56* | | | | *5065* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2058,36* | | *9962* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *134494* | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 322821 | 5539 | | | 130 |
| | | | Тенге | | | 108371 | 2576 | | | 3 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 322821 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 13580 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 110947 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 195330 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 79888 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 63508 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 16380 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 32217 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 434926 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 133 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 110947 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 434926 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 133 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 110947 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Внутренние газоснабжение Монтаж трубопроводов** | | | | | | | | |
| 72 | 11-160401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка | 3,3 | 4481,02 | 58,48 | 14787 | 193 | 2436 | 1,04 | 3 |
| | | м трубопровода | | 851,79 | 18,73 | 2811 | 62 | 60,4 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *738,08* | | *2436* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *525,79* | | | | *1735* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *212,29* | | | | *701* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *417,53* | | *1378* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *18601* | | | | |
| 73 | 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | 8,7 | 512,27 | 24,98 | 4457 | 217 | 2785 | 0,55 | 5 |
| | | м трубопровода | | 464,90 | 8,98 | 4045 | 78 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *320,08* | | *2785* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *286,22* | | | | *2490* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *33,86* | | | | *295* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *66,59* | | *579* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *7821* | | | | |
| 74 | 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | 11,1 | 510,80 | 24,98 | 5670 | 277 | 3552 | 0,55 | 6 |
| | | м трубопровода | | 464,90 | 8,98 | 5160 | 100 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *320,01* | | *3552* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *286,22* | | | | *3177* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *33,79* | | | | *375* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *66,47* | | *738* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *9960* | | | | |
| 75 | 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | 8,7 | 840,44 | -- | 7312 | -- | 310 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *35,63* | | *310* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *35,63* | | | | *310* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *70,09* | | *610* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *8232* | | | | |
| 76 | 23-010201-0119 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 | 8 | 385,84 | -- | 3087 | -- | 131 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *16,36* | | *131* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *16,36* | | | | *131* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32,18* | | *257* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *3475* | | | | |
| 77 | 23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | 2,5 | 265,46 | -- | 664 | -- | 28 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *11,26* | | *28* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *11,26* | | | | *28* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *22,14* | | *55* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *747* | | | | |
| 78 | 23-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 18 мм, толщина стенки 1,8 мм ГОСТ 10705-80 | 0,6 | 236,21 | -- | 142 | -- | 6 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *10,02* | | *6* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *10,02* | | | | *6* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *19,70* | | *12* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *160* | | | | |
| 79 | 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | 0,029172 | 929894,31 | 289844,76 | 27127 | 8455 | 8476 | 312,70 | 9 |
| | | т фасонных частей | | 298281,40 | 89676,81 | 8701 | 2616 | 62,1 | 94,30 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *290564,66* | | *8476* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *240922,05* | | | | *7028* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *49642,61* | | | | *1448* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *97636,72* | | *2848* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *38452* | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 63245 | 9143 | | | 24 |
| | | | Тенге | | | 20717 | 2856 | | | 3 |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 27127 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы - | | Тенге | | | 9970 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 11318 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 8476 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 7028 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 1448 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 2848 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 38451 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 11318 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 36118 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 12211 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 12255 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 11204 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 9248 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 7402 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 1846 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 3629 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 48995 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 15 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 12255 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 87446 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 27 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 23573 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Монтаж задвижек** | | | | | | | | |
| 80 | 11-160601-0102 РСНБ РК 2015 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** | 1 | 1525,43 | 93,37 | 1525 | 93 | 798 | 1,47 | 1 |
| | | шт. | | 1148,51 | 16,57 | 1149 | 17 | 60,4 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *798,22* | | *798* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *703,71* | | | | *704* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *94,52* | | | | *95* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *185,89* | | *186* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *2509* | | | | |
| 81 | 23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86** | 1 | 28063,37 | -- | 28063 | -- | 1190 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1189,89* | | *1190* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1189,89* | | | | *1190* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2340,26* | | *2340* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *31593* | | | | |
| 82 | 23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80** | 2 | 1176,74 | -- | 2353 | -- | 100 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *49,89* | | *100* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *49,89* | | | | *100* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *98,13* | | *196* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *2649* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | 6 | 1507,75 | 75,69 | 9047 | 454 | 4754 | 1,47 | 9 |
| | | шт. | | 1148,51 | 8,28 | 6891 | 50 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *792,26* | | *4754* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *698,70* | | | | *4192* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *93,55* | | | | *561* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *184,00* | | *1104* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *14905* | | | | |
| 84 | 23-040909-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | 3 | 7277,09 | -- | 21831 | -- | 926 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *308,55* | | *926* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *308,55* | | | | *926* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *606,85* | | *1821* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *24577* | | | | |
| 85 | 23-040909-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | 3 | 7833,16 | -- | 23499 | -- | 996 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *332,13* | | *996* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *332,13* | | | | *996* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *653,22* | | *1960* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *26455* | | | | |
| 86 | 11-160601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | 4 | 1525,43 | 93,37 | 6102 | 373 | 3193 | 1,47 | 6 |
| | | шт. | | 1148,51 | 16,57 | 4594 | 66 | 60,4 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *798,22* | | *3193* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *703,71* | | | | *2815* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *94,52* | | | | *378* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *185,89* | | *744* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *10038* | | | | |
| 87 | 23-040909-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005 | 4 | 15348,06 | -- | 61392 | -- | 2603 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *650,76* | | *2603* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *650,76* | | | | *2603* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1279,91* | | *5120* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *69115* | | | | |
| 88 | 11-160601-0401 РСНБ РК 2015 | Клапаны термозапорные и отсечные, диаметр до 50 мм. Установка | 2 | 2014,61 | 45,85 | 4029 | 92 | 1360 | 1,17 | 2 |
| | | шт. | | 935,84 | 8,28 | 1872 | 17 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *679,85* | | *1360* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *570,25* | | | | *1140* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *109,60* | | | | *219* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *215,56* | | *431* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *5820* | | | | |
| 89 | 23-041009-0506<br>РСНБ РК 2015<br>прим | Быстродействующий отсечный клапан, САКЗ МК-2-1, КЗГМ 050 НД | 1 | 95778,13 | -- | 95778 | -- | 4061 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4060,99* | | *4061* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *4060,99* | | | | *4061* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7987,13* | | *7987* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *107826* | | | | |
| 90 | 23-041006-2006<br>РСНБ РК 2015<br>прим | Клапан термозапорный, КТЗ-001-050-02 Ду50 | 1 | 65458,38 | -- | 65458 | -- | 2775 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2775,44* | | *2775* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *2775,44* | | | | *2775* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5458,71* | | *5459* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *73692* | | | | |
| 91 | 11-160601-0306<br>РСНБ РК 2015 | Клапаны предохранительные, диаметр 150 (100х2) мм. Установка | 1 | 11517,19 | 275,51 | 11517 | 276 | 4865 | 8,60 | 9 |
| | | шт. | | 6878,80 | 71,92 | 6879 | 72 | 60,4 | 0,08 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4864,57* | | *4865* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *4198,23* | | | | *4198* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *666,33* | | | | *666* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1310,54* | | *1311* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *17692* | | | | |
| 92 | 51-011007-0101<br>РСНБ РК 2015 | Клапаны взрывные, ОСТ 108.812.03-82 | 1 | 26712,00 | -- | 26712 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1132,59* | | *1133* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1132,59* | | | | *1133* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2227,57* | | *2228* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *30072* | | | | |
| 93 | 11-181101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Манометры с трехходовым краном. Установка | 3 | 2278,81 | -- | 6836 | -- | 655 | 0,23 | 1 |
| | | комплект | | 193,44 | -- | 580 | -- | 60,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *218,42* | | *655* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *116,84* | | | | *351* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *101,58* | | | | *305* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *199,78* | | *599* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *8091* | | | | |
| 94 | 11-180501-0203<br>РСНБ РК 2015 | Гибкое соединение, давление 1,6 Мпа, диаметр 20 мм. Установка | 2 | 2355,17 | 66,42 | 4710 | 133 | 1287 | 1,07 | 2 |
| | | вставка | | 856,81 | 6,85 | 1714 | 14 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *643,63* | | *1287* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *521,65* | | | | *1043* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *121,98* | | | | *244* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *239,90* | | *480* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *6477* | | | | |
| 95 | 23-010605-0102<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III<br>квартала 2017<br>года | Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм | 0,6 | 120,58 | -- | 72 | -- | 3 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5,11* | | *3* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *5,11* | | | | *3* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *10,06* | | *6* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *81* | | | | |
| 96 | 23-021104-9901<br>РСНБ РК 2015 | Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 Мпа | 1 | 8628,00 | -- | 8628 | -- | 366 | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *365,83* | | *366* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *365,83* | | | | *366* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *719,51* | | *720* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *9713* | | | | |
| | | Футляр | | | | | | | | |
| 97 | 11-220801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка футляра | 0,0198 | 605871,93 | 289844,76 | 11996 | 5739 | 5481 | 312,70 | 6 |
| | | т фасонных частей | | 298281,40 | 89676,81 | 5906 | 1776 | 62,1 | 94,30 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *276826,11* | | *5481* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *240922,05* | | | | *4770* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *35904,06* | | | | *711* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *70615,84* | | *1398* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *18875* | | | | |
| 98 | 23-011306-0212<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 150 мм | 0,5 | 4931,03 | -- | 2466 | -- | 105 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *209,08* | | *105* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *209,08* | | | | *105* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *411,21* | | *206* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *2776* | | | | |
| 99 | 23-010201-0229<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | 0,5 | 4069,64 | -- | 2035 | -- | 86 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *172,55* | | *86* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *172,55* | | | | *86* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *339,38* | | *170* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *2291* | | | | |
| 100 | 11-221401-0301<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | 1 | 856,26 | 13,13 | 856 | 13 | 490 | 0,84 | 1 |
| | | м трубы, уложенной в футляре | | 699,09 | 1,41 | 699 | 1 | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *489,76* | | *490* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *435,01* | | | | *435* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *54,75* | | | | *55* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *107,68* | | *108* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1453* | | | | |
| 101 | 11-221401-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.<br>1к=0,25 | Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью | 2 | 5662,63 | 548,33 | 11325 | 1097 | 2489 | 7,99 | 16 |
| | | футляр | | 1540,87 | 10,35 | 3082 | 21 | 62,1 | 0,05 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1244,25* | | *2489* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *963,31* | | | | *1927* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *280,94* | | | | *562* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *552,55* | | *1105* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *14919* | | | | |
| | | ОПОРЫ | | | | | | | | |
| | | Крепление горизонтального газопровода на отдельно стоящей опоре | | | | | | | | |
| 102 | 11-090305-0304 РСНБ РК 2015 | Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений | 0,064 | 88191,26 | 1559,13 | 5644 | 100 | 3382 | 99,90 | 6 |
| | | т | | 77062,86 | 290,70 | 4932 | 19 | 60,9 | 0,31 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *52845,02* | | *3382* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *47108,32* | | | | *3015* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *5736,70* | | | | *367* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11282,90* | | *722* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *9748* | | | | |
| 103 | 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 64 | 511,02 | -- | 32705 | -- | 1387 | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *21,67* | | *1387* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *21,67* | | | | *1387* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *42,61* | | *2727* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *36819* | | | | |
| | | Крепление газопровода к кирпичной стене | | | | | | | | |
| 104 | 11-090305-0304 РСНБ РК 2015 | Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений | 0,0066 | 88191,26 | 1559,13 | 582 | 10 | 349 | 99,90 | 1 |
| | | т | | 77062,86 | 290,70 | 509 | 2 | 60,9 | 0,31 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *52845,02* | | *349* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *47108,32* | | | | *311* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *5736,70* | | | | *38* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11282,90* | | *74* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1005* | | | | |
| 105 | 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 6,6 | 511,02 | -- | 3373 | -- | 143 | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *21,67* | | *143* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *21,67* | | | | *143* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *42,61* | | *281* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *3797* | | | | |
| | | Окраска газопровода и опор | | | | | | | | |
| 106 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 4,5 | 63,46 | 1,04 | 286 | 5 | 81 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 27,03 | 0,17 | 122 | 1 | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *18,05* | | *81* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *14,74* | | | | *66* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *3,32* | | | | *15* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6,52* | | *29* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *397* | | | | |
| 107 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | 4,5 | 146,90 | 1,64 | 661 | 7 | 113 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 33,28 | 0,33 | 150 | 1 | 54,2 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *25,22* | | *113* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *18,22* | | | | *82* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7,00* | | | | *32* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13,77* | | *62* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *836* | | | | |
| | | Испытание | | | | | | | | |
| 108 | 11-191101-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Газопроводы. Испытание пневматическое | 23,1 | 330,51 | -- | 7635 | -- | 5018 | 0,33 | 8 |
| | | м газопровода | | 322,79 | -- | 7457 | -- | 60,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *217,25* | | *5018* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *194,97* | | | | *4504* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *22,28* | | | | *515* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *43,82* | | *1012* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *13666* | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 457119 | 8392 | | | 68 |
| | | | Тенге | | | 46533 | 2055 | | | 2 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 26712 | | | | |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 1133 | | | | |
| | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 2228 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 30072 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 25124 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 8305 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 11758 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 8654 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 7280 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 1374 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 2702 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 36481 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 25 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 11758 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 6226 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 676 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 5461 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3731 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 3326 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 405 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 797 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 10754 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5461 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 399057 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 18846 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 31369 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 347655 | | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 71 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 36670 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 18947 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 17723 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 34858 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 470585 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 38 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 31369 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 547892 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | | 70 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 48589 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. Газопровод среднего давления** | | | | | | | | | |
| | | Земляные работы | | | | | | | | | |
| 109 | 11-010101-0402 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет | 33,46 | 87,71 | 82,85 | 2935 | 2772 | 844 | 0,01 | -- |
| | | м3 грунта | | 4,86 | 30,05 | 163 | 1005 | 59,1 | 0,03 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *25,22* | | *844* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *20,63* | | | | *690* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *4,59* | | | | *154* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *9,03* | | *302* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *4081* | | | | |
| 110 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | 1,04 | 1332,94 | -- | 1386 | -- | 913 | 1,85 | 2 |
| | | м3 грунта | | 1332,94 | -- | 1386 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *877,69* | | *913* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *787,77* | | | | *819* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *89,92* | | | | *94* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *176,85* | | *184* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *2483* | | | | |
| 111 | 11-010205-1201 РСНБ РК 2015 | Траншеи. Водоотлив | 10 | 980,95 | 980,95 | 9810 | 9810 | 3964 | -- | -- |
| | | м3 мокрого грунта | | -- | 575,89 | -- | 5759 | 59,1 | 0,86 | 9 |
| | | *Накладные расходы -* | | *396,37* | | *3964* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *340,35* | | | | *3404* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *56,02* | | | | *560* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *110,19* | | *1102* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *14876* | | | | |
| 112 | 11-010205-1101 РСНБ РК 2015 | Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты неустойчивые | 12 | 594,38 | 21,03 | 7133 | 252 | 2483 | 0,39 | 5 |
| | | м2 креплений | | 285,17 | 9,86 | 3422 | 118 | 59,1 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *206,96* | | *2483* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *174,36* | | | | *2092* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *32,59* | | | | *391* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *64,11* | | *769* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *10386* | | | | |
| 113 | 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 | 18 | 1567,72 | -- | 28219 | -- | 18581 | 2,17 | 39 |
| | | м3 грунта | | 1567,72 | -- | 28219 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1032,28* | | *18581* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *926,52* | | | | *16677* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *105,76* | | | | *1904* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *208,00* | | *3744* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *50544* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 11-010205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | 29,5 | 637,36 | -- | 18802 | -- | 12380 | 0,97 | 29 |
| | | м3 грунта | | 637,36 | -- | 18802 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *419,67* | | *12380* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *376,68* | | | | *11112* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *43,00* | | | | *1268* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *84,56* | | *2495* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *33677* | | | | |
| | | Устроиство основания под трубопроводы | | | | | | | | |
| 115 | 11-230101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство(присыпка) | 4 | 834,76 | 117,97 | 3339 | 472 | 2073 | 1,02 | 4 |
| | | м3 основания | | 716,79 | 28,99 | 2867 | 116 | 62,1 | 0,04 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *518,16* | | *2073* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *463,13* | | | | *1853* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *55,03* | | | | *220* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *108,23* | | *433* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *5845* | | | | |
| 116 | 11-010205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Подсыпка песка под трубопроводов. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | 1 | 637,36 | -- | 637 | -- | 420 | 0,97 | 1 |
| | | м3 грунта | | 637,36 | -- | 637 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *419,67* | | *420* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *376,68* | | | | *377* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *43,00* | | | | *43* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *84,56* | | *85* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1141* | | | | |
| | | Монтаж газопродов и фитингов, задвижек | | | | | | | | |
| 117 | 11-220501-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | 0,019 | 192468,60 | 48055,67 | 3657 | 913 | 2108 | 179,00 | 3 |
| | | км трубопровода | | 143174,94 | 15580,89 | 2720 | 296 | 62,1 | 21,05 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *110928,14* | | *2108* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *98587,37* | | | | *1873* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *12340,77* | | | | *234* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *24271,74* | | *461* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *6226* | | | | |
| 118 | 23-010502-0810<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | 23,23 | 749,69 | -- | 17415 | -- | 738 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *31,79* | | *738* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *31,79* | | | | *738* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *62,52* | | *1452* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *19606* | | | | |
| | | Установка фитингов | | | | | | | | |
| 119 | 11-220801-0202<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка | 1 | 1237,23 | 759,86 | 1237 | 760 | 520 | 0,61 | 1 |
| | | шт. | | 477,37 | 244,72 | 477 | 245 | 62,1 | 0,33 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *519,89* | | *520* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *448,42* | | | | *448* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *71,47* | | | | *71* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *140,57* | | *141* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1897* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | ТПРАЙС-ЛИСТ "KAzFriAPlAsT" | Тройник 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225-90 мм | 1 | 48797,04 | -- | 48797 | -- | 2069 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2068,99* | | *2069* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *2068,99* | | | | *2069* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *4069,28* | | *4069* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *54935* | | | | |
| 121 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | 1 | 839,53 | 516,07 | 840 | 516 | 353 | 0,41 | -- |
| | | шт. | | 323,46 | 166,12 | 323 | 166 | 62,1 | 0,23 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *352,52* | | *353* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *304,03* | | | | *304* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *48,49* | | | | *48* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *95,36* | | *95* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1288* | | | | |
| 122 | ТПРАЙС-ЛИСТ "GEORG FISCHER" | Переход 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90-63 мм | 1 | 2970,74 | -- | 2971 | -- | 126 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *125,96* | | *126* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *125,96* | | | | *126* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *247,74* | | *248* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *3345* | | | | |
| 123 | 11-220801-0203 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: муфт, заглушек. Установка | 5 | 1676,20 | 1029,28 | 8381 | 5146 | 3521 | 0,83 | 4 |
| | | шт. | | 646,92 | 331,29 | 3235 | 1656 | 62,1 | 0,45 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *704,30* | | *3521* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *607,47* | | | | *3037* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *96,83* | | | | *484* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *190,44* | | *952* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *12855* | | | | |
| 124 | ТПРАЙС-ЛИСТ "GEORG FISCHER" | Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм | 2 | 17467,23 | -- | 34934 | -- | 1481 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *740,61* | | *1481* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *740,61* | | | | *1481* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1456,63* | | *2913* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *39328* | | | | |
| 125 | ТПРАЙС-ЛИСТ "GEORG FISCHER" | Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90 мм | 1 | 3979,38 | -- | 3979 | -- | 169 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *168,73* | | *169* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *168,73* | | | | *169* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *331,85* | | *332* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *4480* | | | | |
| 126 | ТПРАЙС-ЛИСТ "GEORG FISCHER" | Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм | 2 | 1958,61 | -- | 3917 | -- | 166 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *83,04* | | *166* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *83,04* | | | | *166* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *163,33* | | *327* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *4410* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Шаровый кран Ду63 в подземном исполнении | | | | | | | | |
| 127 | 11-220901-0201<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | 1 | 1059,51 | 53,03 | 1060 | 53 | 609 | 1,07 | 1 |
| | | задвижка или клапан | | 845,92 | 24,85 | 846 | 25 | 62,1 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *608,60* | | *609* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *540,75* | | | | *541* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *67,85* | | | | *68* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *133,45* | | *133* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1802* | | | | |
| 128 | ТПРАЙС-ЛИСТ<br>"KAzFriAPlAsT" | Стоимость крана шарового подземной установки Ду 63 Р 1 МПа | 1 | 29119,05 | -- | 29119 | -- | 1235 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1234,65* | | *1235* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1234,65* | | | | *1235* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2428,30* | | *2428* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *32782* | | | | |
| 129 | 23-010201-0232<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III<br>квартала 2017<br>года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | 0,225 | 6945,59 | -- | 1563 | -- | 66 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *294,49* | | *66* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *294,49* | | | | *66* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *579,21* | | *130* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1760* | | | | |
| 130 | 11-080101-0201<br>РСНБ РК 2015 | Песчаная подушка | 0,033 | 4199,60 | 668,99 | 139 | 22 | 20 | 0,78 | -- |
| | | м3 | | 548,14 | 250,26 | 18 | 8 | 50,8 | 0,29 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *600,84* | | *20* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *405,58* | | | | *13* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *195,26* | | | | *6* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *384,04* | | *13* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *172* | | | | |
| 131 | 11-060101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной подготовки | 0,07 | 21661,68 | 649,02 | 1516 | 45 | 102 | 1,35 | -- |
| | | м3 | | 906,11 | 150,17 | 63 | 11 | 48,5 | 0,18 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1452,47* | | *102* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *512,30* | | | | *36* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *940,18* | | | | *66* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1849,13* | | *129* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1747* | | | | |
| 132 | 11-220501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка защитная оболочка | 0,0015 | 181738,22 | 42583,86 | 273 | 64 | 159 | 173,00 | -- |
| | | км | | 138375,78 | 13805,60 | 208 | 21 | 62,1 | 18,65 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *106217,33* | | *159* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *94504,63* | | | | *142* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *11712,70* | | | | *18* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *23036,44* | | *35* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *467* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 23-010405-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 63х3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004 | 1,515 | 943,43 | -- | 1429 | -- | 61 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *40,00* | | *61* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *40,00* | | | | *61* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *78,67* | | *119* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1609* | | | | |
| 134 | 11-220801-0203 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: муфт, заглушек. Установка | 4 | 1676,20 | 1029,28 | 6705 | 4117 | 2817 | 0,83 | 3 |
| | | шт. | | 646,92 | 331,29 | 2588 | 1325 | 62,1 | 0,45 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *704,30* | | *2817* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *607,47* | | | | *2430* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *96,83* | | | | *387* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *190,44* | | *762* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *10284* | | | | |
| 135 | ТПРАЙС-ЛИСТ "KAzFriAPlAsT" | Заглушка ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм | 1 | 737,21 | -- | 737 | -- | 31 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *31,26* | | *31* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *31,26* | | | | *31* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *61,48* | | *61* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *830* | | | | |
| 136 | ТПРАЙС-ЛИСТ "KAzFriAPlAsT" | Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм | 2 | 1958,61 | -- | 3917 | -- | 166 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *83,04* | | *166* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *83,04* | | | | *166* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *163,33* | | *327* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *4410* | | | | |
| 137 | ТПРАЙС-ЛИСТ "KAzFriAPlAsT" | Удлинитель ключа для шарового крана ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм | 1 | 27801,34 | -- | 27801 | -- | 1179 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1178,78* | | *1179* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1178,78* | | | | *1179* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2318,41* | | *2318* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *31298* | | | | |
| | | Укладка сигнальной ленты | | | | | | | | |
| 138 | 11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне | 5,4 | 18,93 | -- | 102 | -- | 69 | 0,03 | -- |
| | | м2 поверхности | | 18,93 | -- | 102 | -- | 60,3 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *12,70* | | *69* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *11,42* | | | | *62* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1,29* | | | | *7* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,53* | | *14* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *184* | | | | |
| 139 | 13-080201-0301 РСНБ РК 2015 | Кабель в траншее один. Устройство постели | 27 | 327,45 | 277,76 | 8841 | 7499 | 2139 | 0,06 | 2 |
| | | м кабеля | | 49,70 | 96,77 | 1342 | 2613 | 42,8 | 0,10 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *79,23* | | *2139* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *62,69* | | | | *1693* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *16,54* | | | | *447* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32,53* | | *878* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *11859* | | | | |
| 140 | 23-060902-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | 0,027 | 55591,02 | -- | 1501 | -- | 64 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2357,06* | | *64* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *2357,06* | | | | *64* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *4635,85* | | *125* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1690* | | | | |
| | | Футляр | | | | | | | | |
| 141 | 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка | 0,004 | 289547,57 | 87035,77 | 1158 | 348 | 629 | 247,00 | 1 |
| | | км трубопровода | | 195273,26 | 28493,72 | 781 | 114 | 62,1 | 38,24 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *157127,99* | | *629* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *138959,30* | | | | *556* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *18168,69* | | | | *73* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *35734,04* | | *143* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1929* | | | | |
| 142 | 23-010405-1206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 160х14,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4437-2004 | 4,04 | 7601,57 | -- | 30710 | -- | 1302 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *322,31* | | *1302* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *322,31* | | | | *1302* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *633,91* | | *2561* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *34573* | | | | |
| 143 | 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Ложемент из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | 0,0012 | 219119,60 | 61173,12 | 263 | 73 | 147 | 194,00 | -- |
| | | км трубопровода | | 155172,84 | 19935,60 | 186 | 24 | 62,1 | 26,83 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *122643,69* | | *147* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *108742,34* | | | | *130* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *13901,35* | | | | *17* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *27341,06* | | *33* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *443* | | | | |
| 144 | 23-010502-0607 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90х 5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | 1,212 | 856,25 | -- | 1038 | -- | 44 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *36,30* | | *44* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *36,30* | | | | *44* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *71,40* | | *87* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1169* | | | | |
| 145 | 11-221401-0301 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | 4 | 856,26 | 13,13 | 3425 | 53 | 1959 | 0,84 | 3 |
| | | м трубы, уложенной в футляре | | 699,09 | 1,41 | 2796 | 6 | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *489,76* | | *1959* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *435,01* | | | | *1740* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *54,75* | | | | *219* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *107,68* | | *431* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *5815* | | | | |
| 146 | 11-070516-0107 РСНБ РК 2015 | Устройство герметизации стыков футляра. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой | 0,32 | 262,85 | 126,12 | 84 | 40 | 43 | 0,18 | -- |
| | | м шва | | 136,73 | 55,75 | 44 | 18 | 62,1 | 0,07 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *135,74* | | *43* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *119,53* | | | | *38* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *16,21* | | | | *5* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *31,89* | | *10* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *138* | | | | |
| 147 | 21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | 1 | 982,74 | -- | 983 | -- | 42 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *41,67* | | *42* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *41,67* | | | | *42* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *81,95* | | *82* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1107* | | | | |
| | | Врезка седловым отводом | | | | | | | | |
| 148 | 11-240202-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 225 мм | 1 | 22826,53 | 4011,79 | 22827 | 4012 | 11544 | 18,60 | 19 |
| | | врезка | | 16338,61 | -- | 16339 | -- | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *11544,33* | | *11544* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *10146,28* | | | | *10146* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1398,05* | | | | *1398* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2749,67* | | *2750* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *37121* | | | | |
| | | Контроль стыков и испытание | | | | | | | | |
| 149 | 13-390201-0521 РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр 377 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | 1 | 2075,32 | 91,41 | 2075 | 91 | 874 | 2,00 | 2 |
| | | стык | | 1857,06 | -- | 1857 | -- | 40,6 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *873,93* | | *874* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 40,6%* | | *753,97* | | | | *754* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *119,96* | | | | *120* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *235,94* | | *236* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *3185* | | | | |
| 150 | 13-390201-0507 РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | 1 | 728,01 | 31,08 | 728 | 31 | 306 | 0,70 | 1 |
| | | стык | | 649,97 | -- | 650 | -- | 40,6 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *305,94* | | *306* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 40,6%* | | *263,89* | | | | *264* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *42,06* | | | | *42* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *82,72* | | *83* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1117* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 13-390201-0502 РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | 1 | 422,45 | 18,28 | 422 | 18 | 175 | 0,40 | -- |
| | | стык | | 371,41 | -- | 371 | -- | 40,6 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *175,10* | | *175* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 40,6%* | | *150,79* | | | | *151* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *24,31* | | | | *24* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *47,80* | | *48* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *645* | | | | |
| | | Балластировка труб | | | | | | | | |
| 152 | 11-250121-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопровод диаметром до 300 мм. Балластировка утяжелителями | 5 | 4248,58 | 2060,94 | 21243 | 10305 | 9401 | 2,80 | 14 |
| | | м3 груза | | 2187,64 | 590,65 | 10938 | 2953 | 58,7 | 0,61 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1880,15* | | *9401* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 58,7%* | | *1630,86* | | | | *8154* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *249,29* | | | | *1246* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *490,30* | | *2451* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *33095* | | | | |
| 153 | 21-130803-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 1,1 | 6598,38 | -- | 7258 | -- | 308 | -- | -- |
| | | 10 м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *279,77* | | *308* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *279,77* | | | | *308* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *550,25* | | *605* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *8171* | | | | |
| 154 | 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | 5 | 2707,52 | -- | 13538 | -- | 574 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *114,80* | | *574* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *114,80* | | | | *574* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *225,79* | | *1129* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *15241* | | | | |
| | | Установка опозновательных знаков | | | | | | | | |
| 155 | 11-010203-0502 РСНБ РК 2015 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 | 2 | 851,77 | 720,22 | 1704 | 1440 | 485 | 0,20 | -- |
| | | яма | | 131,55 | 203,18 | 263 | 406 | 59,1 | 0,21 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *242,33* | | *485* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *197,83* | | | | *396* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *44,50* | | | | *89* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *87,53* | | *175* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *2364* | | | | |
| 156 | 11-090601-0103 РСНБ РК 2015 | Установка опозновательных знаков. Монтаж | 0,038 | 73637,71 | 1947,91 | 2798 | 74 | 1809 | 95,00 | 4 |
| | | т конструкций | | 69698,65 | 376,56 | 2649 | 14 | 60,9 | 0,40 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *47607,49* | | *1809* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *42675,80* | | | | *1622* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *4931,69* | | | | *187* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *9699,62* | | *369* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *4976* | | | | |
| 157 | 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | 0,038 | 387497,06 | -- | 14725 | -- | 624 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *16429,88* | | *624* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *16429,88* | | | | *624* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32314,15* | | *1228* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *16577* | | | | |
| 158 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 1,026 | 63,46 | 1,04 | 65 | 1 | 19 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 27,03 | 0,17 | 28 | -- | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *18,05* | | *19* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *14,74* | | | | *15* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *3,32* | | | | *3* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6,52* | | *7* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *90* | | | | |
| 159 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза | 1,026 | 73,45 | 0,82 | 75 | 1 | 13 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 16,64 | 0,17 | 17 | -- | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *12,61* | | *13* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *9,11* | | | | *9* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *3,50* | | | | *4* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6,88* | | *7* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *95* | | | | |
| 160 | 11-061501-0313 РСНБ РК 2015 | Растворы тяжелые кладочные цементно-глиняные марки 150. Приготовление | 0,1 | 11518,70 | 839,69 | 1152 | 84 | 136 | 2,01 | -- |
| | | м3 | | 1349,09 | 369,91 | 135 | 37 | 48,5 | 0,48 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1357,46* | | *136* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *833,71* | | | | *83* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *523,74* | | | | *52* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1030,09* | | *103* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1391* | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 409364 | 49014 | | | 139 |
| | | | Тенге | | | 104473 | 16937 | | | 22 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 13568 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 207 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 6833 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1501 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3558 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 2861 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 697 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 1370 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 18496 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6833 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 218740 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 9261 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 111914 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 57038 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 13538 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 79302 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 67179 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 12123 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 23843 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 321886 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 150 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 111914 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 17523 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 76 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 2663 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 14725 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2433 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 1622 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 811 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 1597 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 21553 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2663 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 159532 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 159532 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 6764 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 13304 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 179600 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 541535 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 161 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 121410 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. Газопровод низкого давления** | | | | | | | | |
| | | Монтаж газопродов | | | | | | | | |
| 161 | 11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | 0,0192 | 445475,86 | 137558,42 | 8553 | 2641 | 4802 | 336,00 | 6 |
| | | км трубопровода | | 299513,76 | 57635,36 | 5751 | 1107 | 62,1 | 67,82 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *250081,66* | | *4802* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *221789,60* | | | | *4258* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *28292,06* | | | | *543* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *55644,60* | | *1068* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *14423* | | | | |
| 162 | 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | 19,2768 | 840,44 | -- | 16201 | -- | 687 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *35,63* | | *687* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *35,63* | | | | *687* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *70,09* | | *1351* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *18239* | | | | |
| 163 | 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | 0,0015 | 929894,31 | 289844,76 | 1395 | 435 | 436 | 312,70 | -- |
| | | т фасонных частей | | 298281,40 | 89676,81 | 447 | 135 | 62,1 | 94,30 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *290564,66* | | *436* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *240922,05* | | | | *361* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *49642,61* | | | | *74* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *97636,72* | | *146* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1977* | | | | |
| 164 | 11-220901-0201 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | 1 | 1059,51 | 53,03 | 1060 | 53 | 609 | 1,07 | 1 |
| | | задвижка или клапан | | 845,92 | 24,85 | 846 | 25 | 62,1 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *608,60* | | *609* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *540,75* | | | | *541* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *67,85* | | | | *68* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *133,45* | | *133* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1802* | | | | |
| 165 | 23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 | 1 | 28063,37 | -- | 28063 | -- | 1190 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1189,89* | | *1190* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1189,89* | | | | *1190* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2340,26* | | *2340* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *31593* | | | | |
| 166 | 23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 | 2 | 1176,74 | -- | 2353 | -- | 100 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *49,89* | | *100* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *49,89* | | | | *100* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *98,13* | | *196* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *2649* | | | | |
| | | Окраска трубопроводов | | | | | | | | |
| 167 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 3,8 | 63,46 | 1,04 | 241 | 4 | 69 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 27,03 | 0,17 | 103 | 1 | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *18,05* | | *69* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *14,74* | | | | *56* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *3,32* | | | | *13* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6,52* | | *25* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *334* | | | | |
| 168 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | 3,8 | 146,90 | 1,64 | 558 | 6 | 96 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 33,28 | 0,33 | 126 | 1 | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *25,22* | | *96* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *18,22* | | | | *69* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7,00* | | | | *27* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13,77* | | *52* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *706* | | | | |
| | | ОПОРЫ 57х3,0 ВЫСОТОЙ 5,0 м | | | | | | | | |
| 169 | 11-010205-0406 РСНБ РК 2015 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 | 1,32 | 1033,63 | -- | 1364 | -- | 898 | 1,54 | 2 |
| | | м3 грунта | | 1033,63 | -- | 1364 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *680,60* | | *898* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *610,88* | | | | *806* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *69,73* | | | | *92* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *137,14* | | *181* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *2443* | | | | |
| 170 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | 0,16 | 637,36 | -- | 102 | -- | 67 | 0,97 | -- |
| | | м3 грунта | | 637,36 | -- | 102 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *419,67* | | *67* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *376,68* | | | | *60* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *43,00* | | | | *7* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *84,56* | | *14* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *183* | | | | |
| 171 | 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | 2,56 | 3120,98 | 211,51 | 7990 | 541 | 1045 | 0,26 | 1 |
| | | м2 покрытия | | 372,89 | 61,57 | 955 | 158 | 60,9 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *408,13* | | *1045* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *264,59* | | | | *677* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *143,55* | | | | *367* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *282,33* | | *723* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *9758* | | | | |
| 172 | 11-060101-0102 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство | 0,88 | 26421,12 | 1032,68 | 23251 | 909 | 2533 | 4,41 | 4 |
| | | м3 | | 3235,48 | 241,67 | 2847 | 213 | 48,5 | 0,29 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2878,18* | | *2533* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *1686,42* | | | | *1484* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1191,76* | | | | *1049* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2343,94* | | *2063* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *27846* | | | | |
| 173 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 7,68 | 725,29 | 12,84 | 5570 | 99 | 949 | 0,21 | 2 |
| | | м2 поверхности | | 173,63 | 1,66 | 1334 | 13 | 50,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *123,58* | | *949* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *89,05* | | | | *684* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *34,53* | | | | *265* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *67,91* | | *522* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *7041* | | | | |
| 174 | 11-090305-0301 РСНБ РК 2015 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | 0,127 | 69956,19 | 6053,08 | 8884 | 769 | 5033 | 73,60 | 9 |
| | | т конструкций | | 57503,68 | 254,74 | 7303 | 32 | 60,9 | 0,27 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *39632,44* | | *5033* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *35174,88* | | | | *4467* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *4457,56* | | | | *566* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *8767,09* | | *1113* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *15031* | | | | |
| 175 | 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | 0,127 | 387497,06 | -- | 49212 | -- | 2087 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *16429,88* | | *2087* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *16429,88* | | | | *2087* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32314,15* | | *4104* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *55402* | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Окраска опор газопровода | | | | | | | | | |
| 176 | 11-130301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 3,3 | 63,46 | 1,04 | 209 | 3 | 60 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 27,03 | 0,17 | 89 | 1 | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *18,05* | | *60* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *14,74* | | | | *49* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *3,32* | | | | *11* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6,52* | | *22* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *290* | | | | |
| 177 | 11-130301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | 3,3 | 146,90 | 1,64 | 485 | 5 | 83 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 33,28 | 0,33 | 110 | 1 | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *25,22* | | *83* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *18,22* | | | | *60* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7,00* | | | | *23* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13,77* | | *45* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *614* | | | | |
| | | Заземлитель | | | | | | | | |
| 178 | 13-080208-0103<br>РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования | 1 | 1578,01 | 86,63 | 1578 | 87 | 327 | 0,70 | 1 |
| | | шт. | | 566,40 | 15,51 | 566 | 16 | 42,8 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *326,53* | | *327* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *249,06* | | | | *249* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *77,47* | | | | *77* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *152,36* | | *152* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *2057* | | | | |
| **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6** | | | **Тенге** | | | **157070** | **5552** | | | **27** |
| | | | **Тенге** | | | **21943** | **1700** | | | **2** |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | **1578** | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | **925** | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **582** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **327** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **249** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **78** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **152** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | **2057** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **582** | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **50778** | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | **32007** | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **15726** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **11645** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **9106** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **2539** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **4994** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **67417** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **19** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **15726** | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | **58097** | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | **813** | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **7335** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | **49212** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7120 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 4467 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 2653 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 5217 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 70434 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7335 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 46618 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 46618 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1977 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 3888 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 52482 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 192390 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 29 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 23644 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. Площадка ГРПШ** | | | | | | | | |
| | | **Монтаж оборудование** | | | | | | | | |
| 179 | 11-250130-0102 РСНБ РК 2015 | Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка | 0,41 | 19948,97 | 10331,47 | 8179 | 4236 | 3133 | 10,00 | 4 |
| | | т блок-боксов | | 8283,10 | 2823,75 | 3396 | 1158 | 58,7 | 3,09 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *7641,99* | | *3133* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 58,7%* | | *6519,72* | | | | *2673* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1122,27* | | | | *460* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2207,28* | | *905* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *12217* | | | | |
| 180 | Прайс-лист | Пункт газорегуляторный пункт с узлом учета расхода газа и подогревом ШГРП-У1-2а-2Н с регуляторами РДНК-400,с измерительным комплексом RVG-G25, корректором ЕК-280,с ПО SGM | 1 | 1444657,74 | -- | 1444658 | -- | -- | -- | -- |
| | | компл. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *61253,49* | | *61253* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *61253,49* | | | | *61253* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *120472,90* | | *120473* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1626384* | | | | |
| | | Монтаж трубопроводов и арматуры | | | | | | | | |
| 181 | 11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | 0,0135 | 445475,86 | 137558,42 | 6014 | 1857 | 3376 | 336,00 | 5 |
| | | км трубопровода | | 299513,76 | 57635,36 | 4043 | 778 | 62,1 | 67,82 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *250081,66* | | *3376* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *221789,60* | | | | *2994* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *28292,06* | | | | *382* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *55644,60* | | *751* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *10141* | | | | |
| 182 | 23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | 6,526 | 970,71 | -- | 6335 | -- | 269 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *41,16* | | *269* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *41,16* | | | | *269* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *80,95* | | *528* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *7132* | | | | |
| 183 | 23-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | 1,004 | 347,60 | -- | 349 | -- | 15 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *14,74* | | *15* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *14,74* | | | | *15* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *28,99* | | *29* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *393* | | | | |
| 184 | 23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | 6,024 | 265,46 | -- | 1599 | -- | 68 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *11,26* | | *68* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *11,26* | | | | *68* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *22,14* | | *133* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1800* | | | | |
| 185 | 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | 0,004 | 929894,31 | 289844,76 | 3720 | 1159 | 1162 | 312,70 | 1 |
| | | т фасонных частей | | 298281,40 | 89676,81 | 1193 | 359 | 62,1 | 94,30 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *290564,66* | | *1162* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *240922,05* | | | | *964* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *49642,61* | | | | *199* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *97636,72* | | *391* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *5273* | | | | |
| 186 | 11-220901-0201 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | 2 | 1059,51 | 53,03 | 2119 | 106 | 1217 | 1,07 | 2 |
| | | задвижка или клапан | | 845,92 | 24,85 | 1692 | 50 | 62,1 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *608,60* | | *1217* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *540,75* | | | | *1081* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *67,85* | | | | *136* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *133,45* | | *267* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *3603* | | | | |
| 187 | 23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 | 2 | 28063,37 | -- | 56127 | -- | 2380 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1189,89* | | *2380* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1189,89* | | | | *2380* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2340,26* | | *4681* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *63187* | | | | |
| 188 | 23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 | 4 | 1176,74 | -- | 4707 | -- | 200 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *49,89* | | *200* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *49,89* | | | | *200* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *98,13* | | *393* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *5299* | | | | |
| 189 | 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | 0,0025 | 192468,60 | 48055,67 | 481 | 120 | 277 | 179,00 | -- |
| | | км трубопровода | | 143174,94 | 15580,89 | 358 | 39 | 62,1 | 21,05 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *110928,14* | | *277* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *98587,37* | | | | *246* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *12340,77* | | | | *31* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *24271,74* | | *61* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *819* | | | | |
| 190 | 23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х 5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | 2,525 | 749,69 | -- | 1893 | -- | 80 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *31,79* | | *80* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *31,79* | | | | *80* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *62,52* | | *158* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *2131* | | | | |
| 191 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | 1 | 839,53 | 516,07 | 840 | 516 | 353 | 0,41 | -- |
| | | шт. | | 323,46 | 166,12 | 323 | 166 | 62,1 | 0,23 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *352,52* | | *353* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *304,03* | | | | *304* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *48,49* | | | | *48* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *95,36* | | *95* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1288* | | | | |
| 192 | ТПРАЙС-ЛИСТ "KAzFriAPlAsT" | Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам. 63 мм | 1 | 1710,82 | -- | 1711 | -- | 73 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *72,54* | | *73* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *72,54* | | | | *73* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *142,67* | | *143* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1926* | | | | |
| 193 | 11-220801-0203 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: муфт, заглушек. Установка | 3 | 1676,20 | 1029,28 | 5029 | 3088 | 2113 | 0,83 | 2 |
| | | шт. | | 646,92 | 331,29 | 1941 | 994 | 62,1 | 0,45 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *704,30* | | *2113* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *607,47* | | | | *1822* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *96,83* | | | | *290* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *190,44* | | *571* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *7713* | | | | |
| 194 | ТПРАЙС-ЛИСТ "GEORG FISCHER" | Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм | 3 | 1958,61 | -- | 5876 | -- | 249 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *83,04* | | *249* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *83,04* | | | | *249* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *163,33* | | *490* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *6615* | | | | |
| | | Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду63 из грунта с переходом ПЭ/СТ. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Монтаж узла выхода(патрубок, футляр,пластина). Установка | 0,02271 | 734680,61 | 257938,17 | 16685 | 5858 | 3854 | 147,70 | 3 |
| | | т фасонных частей | | 140889,55 | 73121,50 | 3200 | 1661 | 62,1 | 74,55 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *169686,32* | | *3854* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *132900,86* | | | | *3018* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *36785,45* | | | | *835* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *72349,35* | | *1643* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *22182* | | | | |
| 196 | 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | 0,02271 | 387497,06 | -- | 8800 | -- | 373 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *16429,88* | | *373* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *16429,88* | | | | *373* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32314,15* | | *734* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *9907* | | | | |
| 197 | 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка | 0,0011 | 192468,60 | 48055,67 | 212 | 53 | 122 | 179,00 | -- |
| | | км трубопровода | | 143174,94 | 15580,89 | 157 | 17 | 62,1 | 21,05 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *110928,14* | | *122* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *98587,37* | | | | *108* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *12340,77* | | | | *14* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *24271,74* | | *27* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *361* | | | | |
| 198 | 23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х 5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | 1,111 | 749,69 | -- | 833 | -- | 35 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *31,79* | | *35* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *31,79* | | | | *35* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *62,52* | | *69* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *938* | | | | |
| 199 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | 3 | 839,53 | 516,07 | 2519 | 1548 | 1058 | 0,41 | 1 |
| | | шт. | | 323,46 | 166,12 | 970 | 498 | 62,1 | 0,23 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *352,52* | | *1058* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *304,03* | | | | *912* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *48,49* | | | | *145* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *95,36* | | *286* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *3863* | | | | |
| 200 | ТПРАЙС-ЛИСТ "GEORG FISCHER" | Переход ПЭ/Ст d63 | 1 | 18180,80 | -- | 18181 | -- | 771 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *770,87* | | *771* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *770,87* | | | | *771* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1516,13* | | *1516* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *20468* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ТПРАЙС-ЛИСТ "KAzFriAPlAsT" | Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам. 63 мм | 1 | 1710,82 | -- | 1711 | -- | 73 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *72,54* | | *73* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *72,54* | | | | *73* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *142,67* | | *143* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1926* | | | | |
| 202 | ТПРАЙС-ЛИСТ "GEORG FISCHER" | Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.63 мм | 1 | 1958,61 | -- | 1959 | -- | 83 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *83,04* | | *83* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *83,04* | | | | *83* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *163,33* | | *163* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *2205* | | | | |
| 203 | 11-220601-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | 0,0005 | 1059999,60 | 202,23 | 530 | -- | 63 | 151,00 | -- |
| | | км трубопровода | | 123673,53 | 49,70 | 62 | -- | 62,1 | 0,06 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *125033,79* | | *63* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *76832,13* | | | | *38* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *48201,67* | | | | *24* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *94802,67* | | *47* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *640* | | | | |
| 204 | 21-100502-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Герметик марки 51-Г-10 | 0,3 | 561,22 | -- | 168 | -- | 7 | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *23,80* | | *7* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *23,80* | | | | *7* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *46,80* | | *14* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *189* | | | | |
| 205 | 21-130816-2203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Прокладки уплотнительные (паронит) | 0,005 | 22505,28 | -- | 113 | -- | 5 | -- | -- |
| | | 100 м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *954,22* | | *5* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *954,22* | | | | *5* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1876,76* | | *9* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *127* | | | | |
| 206 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Засыпка песок вручную. Группа грунтов 2 | 1,9 | 637,36 | -- | 1211 | -- | 797 | 0,97 | 2 |
| | | м3 грунта | | 637,36 | -- | 1211 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *419,67* | | *797* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *376,68* | | | | *716* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *43,00* | | | | *82* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *84,56* | | *161* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *2169* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Песок природный ГОСТ 8736-93 | 1,9 | 2707,52 | -- | 5144 | -- | 218 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *114,80* | | *218* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *114,80* | | | | *218* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *225,79* | | *429* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *5791* | | | | |
| 208 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство отмостка | 0,005 | 21661,68 | 649,02 | 108 | 3 | 7 | 1,35 | -- |
| | | м3 | | 906,11 | 150,17 | 5 | 1 | 48,5 | 0,18 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1452,47* | | *7* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *512,30* | | | | *3* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *940,18* | | | | *5* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1849,13* | | *9* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *125* | | | | |
| 209 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 0,14 | 63,46 | 1,04 | 9 | -- | 3 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 27,03 | 0,17 | 4 | -- | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *18,05* | | *3* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *14,74* | | | | *2* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *3,32* | | | | *0* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6,52* | | *1* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *12* | | | | |
| 210 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза | 0,14 | 73,45 | 0,82 | 10 | -- | 2 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 16,64 | 0,17 | 2 | -- | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *12,61* | | *2* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *9,11* | | | | *1* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *3,50* | | | | *0* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6,88* | | *1* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *13* | | | | |
| | | Контроль стыков | | | | | | | | |
| 211 | 13-390201-0502 РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | 17 | 422,45 | 18,28 | 7182 | 311 | 2977 | 0,40 | 7 |
| | | стык | | 371,41 | -- | 6314 | -- | 40,6 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *175,10* | | *2977* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 40,6%* | | *150,79* | | | | *2563* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *24,31* | | | | *413* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *47,80* | | *813* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *10971* | | | | |
| | | Фундамент Фм1 | | | | | | | | |
| 212 | 11-010205-0202 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м | 2,27 | 1680,61 | -- | 3815 | -- | 2512 | 2,33 | 5 |
| | | м3 грунта | | 1680,61 | -- | 3815 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1106,61* | | *2512* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *993,24* | | | | *2255* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *113,37* | | | | *257* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *222,98* | | *506* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *6833* | | | | |
| 213 | 11-010205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | 0,4 | 637,36 | -- | 255 | -- | 168 | 0,97 | -- |
| | | м3 грунта | | 637,36 | -- | 255 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *419,67* | | *168* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *376,68* | | | | *151* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *43,00* | | | | *17* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *84,56* | | *34* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *457* | | | | |
| 214 | 11-110101-1303<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | 4,6 | 3120,98 | 211,51 | 14357 | 973 | 1877 | 0,26 | 1 |
| | | м2 покрытия | | 372,89 | 61,57 | 1715 | 283 | 60,9 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *408,13* | | *1877* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *264,59* | | | | *1217* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *143,55* | | | | *660* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *282,33* | | *1299* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *17533* | | | | |
| 215 | 11-060101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | 0,46 | 21661,68 | 649,02 | 9964 | 299 | 668 | 1,35 | 1 |
| | | м3 | | 906,11 | 150,17 | 417 | 69 | 48,5 | 0,18 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1452,47* | | *668* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *512,30* | | | | *236* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *940,18* | | | | *432* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1849,13* | | *851* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *11483* | | | | |
| 216 | 11-060201-0104<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | 1,88 | 24585,54 | 414,47 | 46221 | 779 | 4892 | 4,05 | 8 |
| | | м3 | | 2946,29 | 138,48 | 5539 | 260 | 48,5 | 0,15 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2601,98* | | *4892* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *1496,12* | | | | *2813* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1105,86* | | | | *2079* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2175,00* | | *4089* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *55202* | | | | |
| 217 | 21-050301-3201<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0122 | 153189,91 | -- | 1869 | -- | 79 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6495,25* | | *79* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *6495,25* | | | | *79* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12774,81* | | *156* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *2104* | | | | |
| 218 | 11-060301-0408<br>РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | 0,0408 | 200364,56 | 838,42 | 8175 | 34 | 1288 | 58,00 | 2 |
| | | т | | 45315,40 | 340,60 | 1849 | 14 | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *31577,49* | | *1288* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *22143,16* | | | | *903* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *9434,33* | | | | *385* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18555,36* | | *757* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *10220* | | | | |
| 219 | 11-080101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 3,73 | 725,29 | 12,84 | 2705 | 48 | 461 | 0,21 | 1 |
| | | м2 поверхности | | 173,63 | 1,66 | 648 | 6 | 50,8 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *123,58* | | *461* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *89,05* | | | | *332* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *34,53* | | | | *129* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *67,91* | | *253* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *3419* | | | | |
| | | Опора ОП-1,2 | | | | | | | | |
| 220 | 11-010205-0406<br>РСНБ РК 2015 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 | 1,2 | 1033,63 | -- | 1240 | -- | 817 | 1,54 | 2 |
| | | м3 грунта | | 1033,63 | -- | 1240 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *680,60* | | *817* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *610,88* | | | | *733* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *69,73* | | | | *84* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *137,14* | | *165* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *2221* | | | | |
| 221 | 11-010205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | 0,4 | 637,36 | -- | 255 | -- | 168 | 0,97 | -- |
| | | м3 грунта | | 637,36 | -- | 255 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *419,67* | | *168* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *376,68* | | | | *151* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *43,00* | | | | *17* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *84,56* | | *34* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *457* | | | | |
| 222 | 11-110101-1303<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | 0,72 | 3120,98 | 211,51 | 2247 | 152 | 294 | 0,26 | -- |
| | | м2 покрытия | | 372,89 | 61,57 | 268 | 44 | 60,9 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *408,13* | | *294* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *264,59* | | | | *191* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *143,55* | | | | *103* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *282,33* | | *203* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *2744* | | | | |
| 223 | 11-060101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | 0,08 | 21661,68 | 649,02 | 1733 | 52 | 116 | 1,35 | -- |
| | | м3 | | 906,11 | 150,17 | 72 | 12 | 48,5 | 0,18 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1452,47* | | *116* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *512,30* | | | | *41* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *940,18* | | | | *75* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1849,13* | | *148* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1997* | | | | |
| 224 | 11-060101-0105<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | 0,4 | 27869,55 | 1143,25 | 11148 | 457 | 1468 | 6,34 | 3 |
| | | м3 | | 4651,47 | 269,38 | 1861 | 108 | 48,5 | 0,32 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *3669,47* | | *1468* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *2386,61* | | | | *955* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1282,86* | | | | *513* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2523,12* | | *1009* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *13625* | | | | |
| 225 | 11-060301-0408<br>РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | 0,0096 | 200364,56 | 838,42 | 1923 | 8 | 303 | 58,00 | 1 |
| | | т | | 45315,40 | 340,60 | 435 | 3 | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *31577,49* | | *303* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *22143,16* | | | | *213* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *9434,33* | | | | *91* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18555,36* | | *178* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *2404* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 3,84 | 725,29 | 12,84 | 2785 | 49 | 475 | 0,21 | 1 |
| | | м2 поверхности | | 173,63 | 1,66 | 667 | 6 | 50,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *123,58* | | *475* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *89,05* | | | | *342* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *34,53* | | | | *133* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *67,91* | | *261* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *3520* | | | | |
| 227 | 11-090601-0103 РСНБ РК 2015 | Металлические стойки. Монтаж | 0,0222306 | 73637,71 | 1947,91 | 1637 | 43 | 1058 | 95,00 | 2 |
| | | тконструкций | | 69698,65 | 376,56 | 1549 | 8 | 60,9 | 0,40 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *47607,49* | | *1058* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *42675,80* | | | | *949* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *4931,69* | | | | *110* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *9699,62* | | *216* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *2911* | | | | |
| 228 | 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочнойединицы до 0,1 т | 0,0222306 | 387497,06 | -- | 8614 | -- | 365 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *16429,88* | | *365* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *16429,88* | | | | *365* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32314,15* | | *718* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *9698* | | | | |
| 229 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 0,6446874 | 63,46 | 1,04 | 41 | 1 | 12 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 27,03 | 0,17 | 17 | -- | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *18,05* | | *12* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *14,74* | | | | *10* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *3,32* | | | | *2* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6,52* | | *4* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *57* | | | | |
| 230 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | 0,6446874 | 146,90 | 1,64 | 95 | 1 | 16 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 33,28 | 0,33 | 21 | -- | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *25,22* | | *16* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *18,22* | | | | *12* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7,00* | | | | *5* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13,77* | | *9* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *120* | | | | |
| | | Ограждение | | | | | | | | |
| 231 | 11-070111-0112 РСНБ РК 2015 | Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка | 18 | 1943,21 | 690,46 | 34978 | 12428 | 18458 | 1,49 | 27 |
| | | м оград | | 1220,35 | 236,44 | 21966 | 4256 | 62,1 | 0,21 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1025,42* | | *18458* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *904,67* | | | | *16284* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *120,75* | | | | *2174* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *237,49* | | *4275* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *57710* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сварнаярешетка ограждения | 0,35394 | 304462,43 | -- | 107761 | -- | 4569 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *12909,21* | | *4569* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *12909,21* | | | | *4569* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *25389,73* | | *8986* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *121317* | | | | |
| 233 | 21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, соединительные элементы МС | 0,00012 | 364882,72 | -- | 44 | -- | 2 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *15471,03* | | *2* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *15471,03* | | | | *2* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *30428,30* | | *4* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *50* | | | | |
| 234 | 11-070111-0208 РСНБ РК 2015 | Калитки. Устройство с установкой столбов металлических | 1 | 7748,99 | 74,86 | 7749 | 75 | 4683 | 7,85 | 8 |
| | | шт. | | 6701,39 | 25,12 | 6701 | 25 | 62,1 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4682,83* | | *4683* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *4177,16* | | | | *4177* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *505,67* | | | | *506* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *994,55* | | *995* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *13426* | | | | |
| 235 | 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сварная решетка ограждения | 0,03124 | 304462,43 | -- | 9511 | -- | 403 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *12909,21* | | *403* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *12909,21* | | | | *403* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *25389,73* | | *793* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *10707* | | | | |
| 236 | 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Петля накладная П1 ГОСТ 5088-2005 | 2 | 428,37 | -- | 857 | -- | 36 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *18,16* | | *36* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *18,16* | | | | *36* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *35,72* | | *71* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *965* | | | | |
| 237 | 23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | 17,5 | 1711,12 | -- | 29945 | -- | 1270 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *72,55* | | *1270* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *72,55* | | | | *1270* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *142,69* | | *2497* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *33712* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 11-130301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 0,90944 | 63,46 | 1,04 | 58 | 1 | 16 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 27,03 | 0,17 | 25 | -- | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *18,05* | | *16* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *14,74* | | | | *13* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *3,32* | | | | *3* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6,52* | | *6* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *80* | | | | |
| 239 | 11-130301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | 0,90944 | 146,90 | 1,64 | 134 | 1 | 23 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 33,28 | 0,33 | 30 | -- | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *25,22* | | *23* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *18,22* | | | | *17* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7,00* | | | | *6* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13,77* | | *13* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *169* | | | | |
| 240 | 11-110101-1303<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом 100 мм | 1,75 | 3120,98 | 211,51 | 5462 | 370 | 714 | 0,53 | 1 |
| | | м2 | | 372,89 | 61,57 | 653 | 108 | 60,9 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *408,13* | | *714* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *264,59* | | | | *463* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *143,55* | | | | *251* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *282,33* | | *494* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *6670* | | | | |
| 241 | 11-060201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство Фм1 | 0,53 | 26977,03 | 648,98 | 14298 | 344 | 1432 | 3,94 | 2 |
| | | м3 | | 2866,27 | 217,35 | 1519 | 115 | 48,5 | 0,23 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2702,80* | | *1432* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *1495,56* | | | | *793* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1207,24* | | | | *640* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2374,39* | | *1258* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *16989* | | | | |
| 242 | 11-080101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 5,88 | 725,29 | 12,84 | 4265 | 75 | 727 | 0,21 | 1 |
| | | м2 поверхности | | 173,63 | 1,66 | 1021 | 10 | 50,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *123,58* | | *727* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *89,05* | | | | *524* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *34,53* | | | | *203* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *67,91* | | *399* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *5391* | | | | |
| | | Монтаж заземлителя | | | | | | | | |
| 243 | 13-080208-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования | 1 | 3107,62 | 134,77 | 3108 | 135 | 473 | 0,90 | 1 |
| | | шт. | | 728,23 | 36,85 | 728 | 37 | 42,8 | 0,04 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *473,10* | | *473* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *327,45* | | | | *327* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *145,65* | | | | *146* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *286,46* | | *286* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *3868* | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 1952256 | 35182 | | | 96 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Тенге** | | | 78140 | 11086 | | | 11 |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 1444658 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 61253 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 120473 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | 1626384 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 10289 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 2801 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 7079 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3450 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 2891 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 559 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 1099 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 14838 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 8 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7079 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 346133 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 117324 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 80589 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 119423 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 5144 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 64405 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 47707 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 16698 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 32843 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 443381 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 97 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 80589 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 19952 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 44 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 1558 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 18315 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1835 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 949 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 886 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 1743 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 23530 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1558 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 131224 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 131224 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5564 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 10943 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 147731 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 2255864 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 107 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 89226 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8. Земляные работы** | | | | | | | | |
| 244 | 11-010101-0402 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет** | 207,6 | 87,71 | 82,85 | 18208 | 17199 | 5236 | 0,01 | 2 |
| | | м3 грунта | | 4,86 | 30,05 | 1009 | 6238 | 59,1 | 0,03 | 7 |
| | | *Накладные расходы -* | | *25,22* | | *5236* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *20,63* | | | | *4283* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *4,59* | | | | *954* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *9,03* | | *1876* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *25320* | | | | |
| 245 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | 14,532 | 1332,94 | -- | 19370 | -- | 12755 | 1,85 | 27 |
| | | м3 грунта | | 1332,94 | -- | 19370 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *877,69* | | *12755* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *787,77* | | | | *11448* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *89,92* | | | | *1307* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *176,85* | | *2570* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *34695* | | | | |
| 246 | 11-010104-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | 207,6 | 31,26 | 31,26 | 6491 | 6491 | 1678 | -- | -- |
| | | м3 грунта | | -- | 10,97 | -- | 2277 | 59,1 | 0,01 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *8,08* | | *1678* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *6,48* | | | | *1346* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1,60* | | | | *332* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3,15* | | *653* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *8823* | | | | |
| 247 | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | 166,08 | 21,91 | 21,91 | 3639 | 3639 | 941 | -- | -- |
| | | м3 грунта | | -- | 7,69 | -- | 1277 | 59,1 | 0,01 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *5,67* | | *941* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *4,54* | | | | *755* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1,12* | | | | *186* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,21* | | *366* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *4946* | | | | |
| 248 | 11-010104-0408 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | 166,08 | 10,82 | 10,82 | 1797 | 1797 | 465 | -- | -- |
| | | м3 грунта | | -- | 3,80 | -- | 631 | 59,1 | -- | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2,80* | | *465* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *2,24* | | | | *373* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *0,55* | | | | *92* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1,09* | | *181* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *2443* | | | | |
| 249 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | 41,52 | 637,36 | -- | 26463 | -- | 17425 | 0,97 | 40 |
| | | м3 грунта | | 637,36 | -- | 26463 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *419,67* | | *17425* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *376,68* | | | | *15640* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *43,00* | | | | *1785* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *84,56* | | *3511* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *47399* | | | | |
| 250 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | 166,08 | 117,21 | 50,40 | 19466 | 8370 | 9886 | 0,11 | 18 |
| | | м3 уплотненного грунта | | 66,81 | 21,74 | 11096 | 3611 | 59,1 | 0,03 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | *59,52* | | *9886* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *52,33* | | | | *8692* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7,19* | | | | *1194* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14,14* | | *2348* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *31700* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8** | **Тенге** | | | **95434** | **37496** | | | **87** |
| | | | **Тенге** | | | **57938** | **14034** | | | **15** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **95434** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **71972** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **48385** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 42535 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 5850 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **11506** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **155325** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **102** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **71972** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | **155325** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **102** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **71972** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **<u>РАЗДЕЛ 9. Железобетонные конструкций</u>** | | | | | | | | |
| | | **Раскладка блоков ФБС** | | | | | | | | |
| **251** | **11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2** | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** | **29,4** | **3120,98** | **211,51** | **91757** | **6218** | **11999** | **0,53** | **15** |
| | | **м2 покрытия** | | **372,89** | **61,57** | **10963** | **1810** | **60,9** | **0,03** | **1** |
| | | *Накладные расходы -* | | *408,13* | | *11999* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *264,59* | | | | *7779* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *143,55* | | | | *4220* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *282,33* | | *8300* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *112057* | | | | |
| **252** | **11-070101-0101 РСНБ РК 2015** | **Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м** | **3** | **1094,74** | **603,89** | **3284** | **1812** | **1487** | **0,65** | **2** |
| | | **шт. сборных конструкций** | | **490,85** | **203,10** | **1473** | **609** | **62,1** | **0,22** | **1** |
| | | *Накладные расходы -* | | *495,63* | | *1487* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *430,94* | | | | *1293* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *64,69* | | | | *194* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *127,23* | | *382* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *5153* | | | | |
| **253** | **11-070101-0102 РСНБ РК 2015** | **Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м** | **12** | **1450,57** | **821,82** | **17407** | **9862** | **7783** | **0,83** | **10** |
| | | **шт. сборных конструкций** | | **628,75** | **278,16** | **7545** | **3338** | **62,1** | **0,30** | **4** |
| | | *Накладные расходы -* | | *648,58* | | *7783* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *563,19* | | | | *6758* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *85,38* | | | | *1025* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *167,93* | | *2015* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *27205* | | | | |
| **254** | **21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года** | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** | **4,98** | **32760,56** | **--** | **163148** | **--** | **6917** | **--** | **--** |
| | | **м3** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *1389,05* | | *6917* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1389,05* | | | | *6917* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2731,97* | | *13605* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *183671* | | | | |
| 255 | ТТЕХНИЧЕСКАЯ часть | Надбавка на сульфатастойкость | 4,98 | 270,00 | -- | 1345 | -- | 57 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *11,45* | | *57* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *11,45* | | | | *57* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *22,52* | | *112* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1514* | | | | |
| 256 | 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 | 0,0118164 | 171631,87 | -- | 2028 | -- | 86 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7277,19* | | *86* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7277,19* | | | | *86* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14312,72* | | *169* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *2283* | | | | |
| 257 | 11-060401-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство бетон В12,5, на заделку ФЛ | 1,77 | 23012,98 | 773,69 | 40733 | 1369 | 3962 | 3,06 | 5 |
| | | м3 | | 2303,69 | 193,76 | 4078 | 343 | 48,5 | 0,23 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2238,37* | | *3962* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *1211,26* | | | | *2144* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1027,11* | | | | *1818* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2020,11* | | *3576* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *48271* | | | | |
| 258 | 11-070501-0101 РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка | 28 | 1161,16 | 531,91 | 32512 | 14893 | 11296 | 0,48 | 13 |
| | | шт. сборных конструкций | | 358,35 | 188,81 | 10034 | 5287 | 62,1 | 0,20 | 6 |
| | | *Накладные расходы -* | | *403,42* | | *11296* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *339,78* | | | | *9514* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *63,64* | | | | *1782* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *125,17* | | *3505* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *47313* | | | | |
| 259 | 11-070501-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка | 7 | 1650,41 | 746,44 | 11553 | 5225 | 3974 | 0,67 | 5 |
| | | шт. сборных конструкций | | 502,90 | 265,95 | 3520 | 1862 | 62,1 | 0,28 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *567,67* | | *3974* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *477,45* | | | | *3342* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *90,22* | | | | *632* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *177,45* | | *1242* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *16769* | | | | |
| 260 | 11-070501-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка | 11 | 1650,41 | 746,44 | 18154 | 8211 | 6244 | 0,67 | 7 |
| | | шт. сборных конструкций | | 502,90 | 265,95 | 5532 | 2925 | 62,1 | 0,28 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *567,67* | | *6244* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *477,45* | | | | *5252* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *90,22* | | | | *992* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *177,45* | | *1952* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *26350* | | | | |
| 261 | 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | 6,19 | 20225,61 | -- | 125197 | -- | 5308 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *857,57* | | *5308* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *857,57* | | | | *5308* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1686,65* | | *10440* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *140946* | | | | |
| 262 | 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | 0,41 | 19751,88 | -- | 8098 | -- | 343 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *837,48* | | *343* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *837,48* | | | | *343* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1647,15* | | *675* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *9117* | | | | |
| 263 | 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | 5,94 | 18682,60 | -- | 110975 | -- | 4705 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *792,14* | | *4705* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *792,14* | | | | *4705* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1557,98* | | *9254* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *124935* | | | | |
| 264 | ТТЕХНИЧЕСКАЯ часть | Надбавка на сульфатастойкость | 12,54 | 270,00 | -- | 3386 | -- | 144 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *11,45* | | *144* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *11,45* | | | | *144* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *22,52* | | *282* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *3812* | | | | |
| 265 | 11-060701-0201 РСНБ РК 2015 | Пояса в опалубке. Устройство бетон В7,5 | 2,37 | 33280,06 | 2912,47 | 78874 | 6903 | 11690 | 8,25 | 20 |
| | | м3 | | 6364,05 | 601,33 | 15083 | 1425 | 48,5 | 0,72 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *4932,52* | | *11690* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *3378,21* | | | | *8006* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1554,31* | | | | *3684* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3057,01* | | *7245* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *97809* | | | | |
| 266 | 11-060101-0102 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство ФОМ1-1,ФОМ-2,ФОМ-4 | 2,34 | 24786,20 | 1032,68 | 58000 | 2416 | 6573 | 4,41 | 10 |
| | | м3 | | 3235,48 | 241,67 | 7571 | 566 | 48,5 | 0,29 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2808,86* | | *6573* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *1686,42* | | | | *3946* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1122,44* | | | | *2627* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2207,60* | | *5166* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *69739* | | | | |
| 267 | 11-060301-0404 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | 0,00648 | 206193,29 | 1425,65 | 1336 | 9 | 143 | 33,10 | -- |
| | | т | | 25861,03 | 413,23 | 168 | 3 | 48,5 | 0,37 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *22025,92* | | *143* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *12743,02* | | | | *83* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *9282,90* | | | | *60* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18257,54* | | *118* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1597* | | | | |
| | | Приямок П-1 (1шт) | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 11-080101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | 0,32 | 4660,63 | 1143,24 | 1491 | 366 | 242 | 0,85 | -- |
| | | м3 основания | | 597,33 | 457,33 | 191 | 146 | 50,8 | 0,54 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *756,10* | | *242* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *535,77* | | | | *171* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *220,33* | | | | *71* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *433,34* | | *139* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1872* | | | | |
| 269 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | 3,24 | 624,38 | 18,59 | 2023 | 60 | 605 | 0,36 | 1 |
| | | м2 стяжки | | 243,35 | 9,32 | 788 | 30 | 60,9 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *186,87* | | *605* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *153,87* | | | | *499* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *33,00* | | | | *107* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *64,90* | | *210* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *2839* | | | | |
| 270 | 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | 3,24 | 193,09 | 6,34 | 626 | 21 | 45 | -- | -- |
| | | м2 стяжки | | 6,02 | 3,08 | 19 | 10 | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *13,96* | | *45* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *5,54* | | | | *18* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8,42* | | | | *27* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16,56* | | *54* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *725* | | | | |
| 271 | 11-061301-0103 РСНБ РК 2015 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство | 0,983 | 37540,32 | 3566,27 | 36902 | 3506 | 7176 | 12,49 | 12 |
| | | м3 | | 10106,16 | 1185,69 | 9934 | 1166 | 48,5 | 1,25 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *7300,46* | | *7176* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5476,55* | | | | *5383* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1823,92* | | | | *1793* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3587,26* | | *3526* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *47605* | | | | |
| 272 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,04011 | 153261,74 | -- | 6147 | -- | 261 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6498,30* | | *261* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *6498,30* | | | | *261* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12780,80* | | *513* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *6920* | | | | |
| 273 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,00106 | 153189,91 | -- | 162 | -- | 7 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6495,25* | | *7* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *6495,25* | | | | *7* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12774,81* | | *14* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *182* | | | | |
| 274 | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | 0,0279 | 309746,56 | 838,42 | 8642 | 23 | 2553 | 198,00 | 6 |
| | | т | | 154697,40 | 340,60 | 4316 | 10 | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *91514,88* | | *2553* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *75193,43* | | | | *2098* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *16321,46* | | | | *455* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32100,92* | | *896* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *12091* | | | | |
| 275 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 10,24 | 725,29 | 12,84 | 7427 | 131 | 1265 | 0,21 | 2 |
| | | м2 поверхности | | 173,63 | 1,66 | 1778 | 17 | 50,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *123,58* | | *1265* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *89,05* | | | | *912* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *34,53* | | | | *354* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *67,91* | | *695* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *9388* | | | | |
| | | Приямок П-2 (2шт) | | | | | | | | |
| 276 | 11-080101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | 0,4 | 4660,63 | 1143,24 | 1864 | 457 | 302 | 0,85 | -- |
| | | м3 основания | | 597,33 | 457,33 | 239 | 183 | 50,8 | 0,54 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *756,10* | | *302* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *535,77* | | | | *214* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *220,33* | | | | *88* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *433,34* | | *173* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *2340* | | | | |
| 277 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщ 30 мм | 3,92 | 624,38 | 18,59 | 2448 | 73 | 733 | 0,36 | 1 |
| | | м2 стяжки | | 243,35 | 9,32 | 954 | 37 | 60,9 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *186,87* | | *733* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *153,87* | | | | *603* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *33,00* | | | | *129* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *64,90* | | *254* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *3435* | | | | |
| 278 | 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | 3,92 | 193,09 | 6,34 | 757 | 25 | 55 | -- | -- |
| | | м2 стяжки | | 6,02 | 3,08 | 24 | 12 | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *13,96* | | *55* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *5,54* | | | | *22* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8,42* | | | | *33* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16,56* | | *65* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *877* | | | | |
| 279 | 11-061301-0103 РСНБ РК 2015 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство | 0,74 | 37540,32 | 3566,27 | 27780 | 2639 | 5402 | 12,49 | 9 |
| | | м3 | | 10106,16 | 1185,69 | 7479 | 877 | 48,5 | 1,25 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *7300,46* | | *5402* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5476,55* | | | | *4053* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1823,92* | | | | *1350* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3587,26* | | *2655* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *35837* | | | | |
| 280 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,05896 | 153261,74 | -- | 9036 | -- | 383 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6498,30* | | *383* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *6498,30* | | | | *383* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12780,80* | | *754* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *10173* | | | | |
| 281 | 21-050301-3201<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III<br>квартала 2017<br>года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,00212 | 153189,91 | -- | 325 | -- | 14 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6495,25* | | *14* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *6495,25* | | | | *14* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12774,81* | | *27* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *366* | | | | |
| 282 | 11-060301-0407<br>РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | 0,05328 | 309746,56 | 838,42 | 16503 | 45 | 4876 | 198,00 | 11 |
| | | т | | 154697,40 | 340,60 | 8242 | 18 | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *91514,88* | | *4876* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *75193,43* | | | | *4006* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *16321,46* | | | | *870* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32100,92* | | *1710* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *23089* | | | | |
| 283 | 11-080101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 7,68 | 725,29 | 12,84 | 5570 | 99 | 949 | 0,21 | 2 |
| | | м2 поверхности | | 173,63 | 1,66 | 1334 | 13 | 50,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *123,58* | | *949* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *89,05* | | | | *684* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *34,53* | | | | *265* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *67,91* | | *522* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *7041* | | | | |
| | | Крыльцо Кр-1,2 | | | | | | | | |
| 284 | 11-110101-1303<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | 20,6 | 3120,98 | 211,51 | 64292 | 4357 | 8408 | 0,53 | 11 |
| | | м2 покрытия | | 372,89 | 61,57 | 7682 | 1268 | 60,9 | 0,03 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *408,13* | | *8408* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *264,59* | | | | *5450* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *143,55* | | | | *2957* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *282,33* | | *5816* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *78516* | | | | |
| 285 | 11-110101-1501<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство толщ.100 мм | 20,6 | 1011,81 | 67,54 | 20843 | 1391 | 4408 | 0,36 | 7 |
| | | м2 покрытия | | 246,77 | 22,74 | 5083 | 468 | 60,9 | 0,03 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *213,99* | | *4408* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *164,13* | | | | *3381* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *49,86* | | | | *1027* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *98,06* | | *2020* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *27271* | | | | |
| 286 | 11-110101-1502<br>РСНБ РК 2015<br>К=14 | Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 | 20,6 | 1569,47 | 38,04 | 32331 | 784 | 2928 | 0,15 | 3 |
| | | м2 покрытия | | 99,53 | 19,52 | 2050 | 402 | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *142,12* | | *2928* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *72,50* | | | | *1493* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *69,62* | | | | *1434* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *136,93* | | *2821* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *38079* | | | | |
| 287 | 11-060301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | 0,01657 | 9757,82 | 887,24 | 162 | 15 | 84 | 11,60 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | 8840,59 | 359,99 | 146 | 6 | 48,5 | 0,38 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5065,22* | | *84* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *4462,28* | | | | *74* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *602,93* | | | | *10* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1185,84* | | *20* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *266* | | | | |
| 288 | 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | 0,0167 | 195897,89 | -- | 3271 | -- | 139 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8306,07* | | *139* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8306,07* | | | | *139* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16336,32* | | *273* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *3683* | | | | |
| 289 | 11-060101-0114 РСНБ РК 2015 | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство бетон В25 | 0,15 | 27845,12 | 704,43 | 4177 | 106 | 244 | 0,97 | -- |
| | | м3 | | 711,66 | 168,29 | 107 | 25 | 48,5 | 0,20 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1625,50* | | *244* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *426,78* | | | | *64* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1198,73* | | | | *180* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2357,65* | | *354* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *4774* | | | | |
| | | Узел крепления перегородок и установки стакана под дефлектора | | | | | | | | |
| 290 | 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 | Узел крепления деталей и стаканы. Монтаж | 0,07044 | 39370,40 | 2189,10 | 2773 | 154 | 1659 | 46,60 | 3 |
| | | т конструкций | | 34189,02 | 290,70 | 2408 | 20 | 60,9 | 0,31 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *23557,78* | | *1659* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *20998,15* | | | | *1479* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *2559,63* | | | | *180* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5034,25* | | *355* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *4787* | | | | |
| 291 | 21-060405-1402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Крепление кожуха к корпусу стакана.Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 | 0,02144 | 310025,35 | -- | 6647 | -- | 282 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *13145,07* | | *282* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *13145,07* | | | | *282* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *25853,63* | | *554* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *7483* | | | | |
| 292 | 21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Стаканы из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб | 0,049 | 403945,30 | -- | 19793 | -- | 839 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *17127,28* | | *839* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *17127,28* | | | | *839* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *33685,81* | | *1651* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *22283* | | | | |
| | | Перемычка | | | | | | | | |
| 293 | 11-070503-0110 РСНБ РК 2015 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | 7 | 301,08 | 149,91 | 2108 | 1049 | 756 | 0,15 | 1 |
| | | шт. сборных конструкций | | 111,42 | 35,62 | 780 | 249 | 62,1 | 0,04 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *107,95* | | *756* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *91,31* | | | | *639* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *16,64* | | | | *116* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32,72* | | *229* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *3093* | | | | |
| 294 | 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | 0,69 | 66208,64 | -- | 45684 | -- | 1937 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2807,25* | | *1937* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *2807,25* | | | | *1937* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5521,27* | | *3810* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *51431* | | | | |
| | | Стены | | | | | | | | |
| 295 | 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | 50,16 | 17723,38 | 1424,60 | 889005 | 71458 | 132729 | 4,54 | 228 |
| | | м3 кладки | | 3246,60 | 331,32 | 162849 | 16619 | 50,8 | 0,40 | 20 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2646,12* | | *132729* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *1817,59* | | | | *91170* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *828,54* | | | | *41559* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1629,56* | | *81739* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1103473* | | | | |
| 296 | 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | 6 | 17704,48 | 1424,60 | 106227 | 8548 | 15508 | 4,38 | 26 |
| | | м3 кладки | | 3132,18 | 331,32 | 18793 | 1988 | 50,8 | 0,40 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2584,73* | | *15508* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *1759,46* | | | | *10557* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *825,27* | | | | *4952* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1623,14* | | *9739* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *131474* | | | | |
| 297 | 11-070503-0110 РСНБ РК 2015 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка Пр-1 | 3 | 301,08 | 149,91 | 903 | 450 | 324 | 0,15 | -- |
| | | шт. сборных конструкций | | 111,42 | 35,62 | 334 | 107 | 62,1 | 0,04 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *107,95* | | *324* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *91,31* | | | | *274* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *16,64* | | | | *50* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32,72* | | *98* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1325* | | | | |
| 298 | 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | 0,144 | 66208,64 | -- | 9534 | -- | 404 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2807,25* | | *404* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *2807,25* | | | | *404* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5521,27* | | *795* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *10733* | | | | |
| | | Покрытия | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | 11-070105-0101 РСНБ РК 2015 | Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м | 5 | 4657,09 | 977,63 | 23285 | 4888 | 6957 | 2,06 | 10 |
| | | шт. сборных конструкций | | 1609,48 | 234,81 | 8047 | 1174 | 62,1 | 0,25 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1391,32* | | *6957* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *1145,30* | | | | *5727* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *246,02* | | | | *1230* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *483,87* | | *2419* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *32661* | | | | |
| 300 | 21-049999-0804 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий ребристые ГОСТ 21506-2013 | 88,35 | 2258,00 | -- | 199494 | -- | 8459 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *95,74* | | *8459* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *95,74* | | | | *8459* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *188,30* | | *16636* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *224589* | | | | |
| 301 | 11-070107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МН,МС | 0,05306 | 415621,20 | 5342,94 | 22053 | 283 | 2253 | 42,70 | 2 |
| | | т стальных элементов | | 37508,53 | 853,16 | 1990 | 45 | 62,1 | 1,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *42455,03* | | *2253* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *23822,61* | | | | *1264* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *18632,42* | | | | *989* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *36646,10* | | *1944* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *26250* | | | | |
| 302 | 11-060301-0408 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | 0,2577 | 200364,56 | 838,42 | 51634 | 216 | 8138 | 58,00 | 15 |
| | | т | | 45315,40 | 340,60 | 11678 | 88 | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *31577,49* | | *8138* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *22143,16* | | | | *5706* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *9434,33* | | | | *2431* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18555,36* | | *4782* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *64553* | | | | |
| | | Опорные плиты | | | | | | | | |
| 303 | 11-070105-0211 РСНБ РК 2015 | Опорные плиты ОП. Установка. Высота здания до 25 м | 14 | 2434,00 | 588,97 | 34076 | 8246 | 16015 | 1,80 | 25 |
| | | шт. сборных конструкций | | 1474,25 | 133,42 | 20640 | 1868 | 62,1 | 0,14 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1143,90* | | *16015* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *998,36* | | | | *13977* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *145,53* | | | | *2037* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *286,23* | | *4007* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *54098* | | | | |
| 304 | 21-040102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92 | 8 | 1307,26 | -- | 10458 | -- | 443 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *55,43* | | *443* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *55,43* | | | | *443* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *109,02* | | *872* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *11774* | | | | |
| 305 | 21-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92 | 6 | 1684,09 | -- | 10105 | -- | 428 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *71,41* | | *428* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *71,41* | | | | *428* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *140,44* | | *843* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *11376* | | | | |
| | | Плиты козырьков | | | | | | | | |
| 306 | 11-070512-0105 РСНБ РК 2015 | Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных | 2 | 4717,14 | 1980,14 | 9434 | 3960 | 3811 | 2,63 | 5 |
| | | шт. сборных конструкций | | 2178,46 | 456,32 | 4357 | 913 | 62,1 | 0,55 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1905,57* | | *3811* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *1636,19* | | | | *3272* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *269,38* | | | | *539* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *529,82* | | *1060* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *14305* | | | | |
| 307 | 21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 | 0,6 | 64174,80 | -- | 38505 | -- | 1633 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2721,01* | | *1633* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *2721,01* | | | | *1633* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5351,66* | | *3211* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *43349* | | | | |
| | | Монолитные участки МУ1,МУ2 | | | | | | | | |
| 308 | 11-060801-0107 РСНБ РК 2015 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство | 1,27 | 36317,19 | 1991,86 | 46123 | 2530 | 8983 | 14,20 | 18 |
| | | м3 | | 10549,89 | 394,46 | 13398 | 501 | 48,5 | 0,47 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *7072,92* | | *8983* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *5308,01* | | | | *6741* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1764,91* | | | | *2241* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3471,21* | | *4408* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *59514* | | | | |
| 309 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,016 | 153261,74 | -- | 2452 | -- | 104 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6498,30* | | *104* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *6498,30* | | | | *104* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12780,80* | | *204* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *2760* | | | | |
| 310 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0764 | 153189,91 | -- | 11704 | -- | 496 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6495,25* | | *496* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *6495,25* | | | | *496* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12774,81* | | *976* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *13176* | | | | |
| | | Покрытие кровли | | | | | | | | |
| 311 | 11-120101-1501 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой | 96 | 565,45 | 16,50 | 54284 | 1584 | 9522 | 0,16 | 15 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 изолируемой поверхности | | 125,42 | 2,52 | 12040 | 242 | 56,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *99,19* | | *9522* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%* | | *72,15* | | | | *6927* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *27,03* | | | | *2595* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *53,17* | | *5104* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *68911* | | | | |
| 312 | 11-120101-1402 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление керамзитом | 15,36 | 8818,61 | 1168,89 | 135454 | 17954 | 24712 | 2,71 | 42 |
| | | м3 утеплителя | | 1818,92 | 281,63 | 27939 | 4326 | 56,4 | 0,34 | 5 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1608,85* | | *24712* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%* | | *1184,71* | | | | *18197* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *424,14* | | | | *6515* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *834,20* | | *12813* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *172979* | | | | |
| 313 | 11-120101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | 96 | 560,15 | 70,13 | 53775 | 6733 | 12392 | 0,24 | 23 |
| | | м2 стяжки 20мм | | 163,10 | 16,07 | 15658 | 1543 | 56,4 | 0,02 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *129,09* | | *12392* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%* | | *101,05* | | | | *9701* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *28,04* | | | | *2691* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *55,14* | | *5293* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *71461* | | | | |
| 314 | 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 | 96 | 86,93 | 5,15 | 8345 | 495 | 594 | -- | -- |
| | | м2 стяжки | | 3,02 | 1,24 | 290 | 119 | 56,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6,19* | | *594* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%* | | *2,40* | | | | *231* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *3,79* | | | | *364* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7,45* | | *715* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *9655* | | | | |
| 315 | 11-270601-0301 РСНБ РК 2015 | Укладка металлической сетки | 96 | 9,28 | 0,38 | 891 | 36 | 584 | 0,01 | 1 |
| | | м2 покрытия | | 8,91 | 0,15 | 855 | 15 | 60,3 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6,09* | | *584* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *5,46* | | | | *524* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *0,63* | | | | *60* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1,23* | | *118* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1593* | | | | |
| 316 | 21-050308-0132 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80 | 96 | 508,99 | -- | 48863 | -- | 2072 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *21,58* | | *2072* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *21,58* | | | | *2072* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *42,45* | | *4075* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *55010* | | | | |
| 317 | 11-120101-0201 РСНБ РК 2015 | Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство | 96 | 2650,43 | 83,30 | 254441 | 7997 | 23390 | 0,26 | 25 |
| | | м2 кровли | | 212,80 | 10,48 | 20429 | 1006 | 56,4 | 0,01 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *243,65* | | *23390* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%* | | *125,93* | | | | *12090* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *117,72* | | | | *11301* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *231,53* | | *22227* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *300058* | | | | |
| | | Металлическая решетка МР-1,2 | | | | | | | | |
| 318 | 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж решетку МР-1,2 | 0,00607 | 39370,40 | 2189,10 | 239 | 13 | 143 | 46,60 | -- |
| | | т конструкций | | 34189,02 | 290,70 | 208 | 2 | 60,9 | 0,31 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *23557,78* | | *143* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *20998,15* | | | | *127* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *2559,63* | | | | *16* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5034,25* | | *31* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *413* | | | | |
| 319 | 21-050308-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82 | 1,8 | 1654,44 | -- | 2978 | -- | 126 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *70,15* | | *126* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *70,15* | | | | *126* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *137,97* | | *248* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *3353* | | | | |
| 320 | 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков | 0,00575 | 257854,99 | -- | 1483 | -- | 63 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *10933,05* | | *63* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *10933,05* | | | | *63* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *21503,04* | | *124* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1670* | | | | |
| 321 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 0,17603 | 63,46 | 1,04 | 11 | -- | 3 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 27,03 | 0,17 | 5 | -- | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *18,05* | | *3* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *14,74* | | | | *3* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *3,32* | | | | *1* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6,52* | | *1* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *15* | | | | |
| 322 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | 0,17603 | 146,90 | 1,64 | 26 | -- | 4 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 33,28 | 0,33 | 6 | -- | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *25,22* | | *4* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *18,22* | | | | *3* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7,00* | | | | *1* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13,77* | | *2* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *33* | | | | |
| | | Дымовая труба | | | | | | | | |
| 323 | 11-090606-0104 РСНБ РК 2015 | Дымовая труба. Монтаж | 0,76866 | 87038,93 | 26318,54 | 66903 | 20230 | 30876 | 63,90 | 49 |
| | | т конструкций | | 52929,01 | 4533,02 | 40684 | 3484 | 60,9 | 4,79 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | *40168,59* | | *30876* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *34994,38* | | | | *26899* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *5174,21* | | | | *3977* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *10176,60* | | *7822* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *105601* | | | | |
| 324 | 21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Дымовая труба, масса сборочной единицы до 0,1 т | 0,76866 | 198736,90 | -- | 152761 | -- | 6477 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8426,44* | | *6477* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8426,44* | | | | *6477* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16573,07* | | *12739* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *171977* | | | | |
| 325 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 22,29114 | 63,46 | 1,04 | 1414 | 23 | 402 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | 27,03 | 0,17 | 602 | 4 | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *18,05* | | *402* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *14,74* | | | | *329* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *3,32* | | | | *74* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6,52* | | *145* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1962* | | | | |
| 326 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | 22,29114 | 146,90 | 1,64 | 3275 | 36 | 562 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 33,28 | 0,33 | 742 | 7 | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *25,22* | | *562* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *18,22* | | | | *406* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7,00* | | | | *156* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13,77* | | *307* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *4144* | | | | |
| | | Фундамент ФОМ-2 | | | | | | | | |
| 327 | 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | 0,64 | 1560,49 | 105,75 | 999 | 68 | 131 | 0,26 | -- |
| | | м2 покрытия | | 186,45 | 30,78 | 119 | 20 | 60,9 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *204,07* | | *131* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *132,29* | | | | *85* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *71,77* | | | | *46* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *141,16* | | *90* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1220* | | | | |
| 328 | 11-060201-0101 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | 0,93 | 24803,35 | 648,98 | 23067 | 604 | 2428 | 3,94 | 4 |
| | | м3 | | 2866,27 | 217,35 | 2666 | 202 | 48,5 | 0,23 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2610,63* | | *2428* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *1495,56* | | | | *1391* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1115,07* | | | | *1037* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2193,12* | | *2040* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *27534* | | | | |
| 329 | 11-060301-0409 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка | 0,1074 | 170675,16 | 838,42 | 18331 | 90 | 1644 | 20,00 | 2 |
| | | т | | 15626,00 | 340,60 | 1678 | 37 | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *15308,76* | | *1644* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *7743,80* | | | | *832* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7564,96* | | | | *812* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14878,71* | | *1598* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *21573* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 3,68 | 725,29 | 12,84 | 2669 | 47 | 455 | 0,21 | 1 |
| | | м2 поверхности | | 173,63 | 1,66 | 639 | 6 | 50,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *123,58* | | *455* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *89,05* | | | | *328* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *34,53* | | | | *127* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *67,91* | | *250* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *3374* | | | | |
| 331 | 11-090606-0104 РСНБ РК 2015 | Газоходы. Монтаж | 0,27156 | 87038,93 | 26318,54 | 23636 | 7147 | 10908 | 63,90 | 17 |
| | | т конструкций | | 52929,01 | 4533,02 | 14373 | 1231 | 60,9 | 4,79 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *40168,59* | | *10908* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *34994,38* | | | | *9503* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *5174,21* | | | | *1405* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *10176,60* | | *2764* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *37308* | | | | |
| 332 | 21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Газоходы, масса сборочной единицы до 0,1 т | 0,27156 | 198736,90 | -- | 53969 | -- | 2288 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8426,44* | | *2288* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8426,44* | | | | *2288* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16573,07* | | *4501* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *60758* | | | | |
| 333 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 7,87524 | 63,46 | 1,04 | 500 | 8 | 142 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 27,03 | 0,17 | 213 | 1 | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *18,05* | | *142* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *14,74* | | | | *116* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *3,32* | | | | *26* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6,52* | | *51* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *694* | | | | |
| 334 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | 7,87524 | 146,90 | 1,64 | 1157 | 13 | 199 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 33,28 | 0,33 | 262 | 3 | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *25,22* | | *199* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *18,22* | | | | *143* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7,00* | | | | *55* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13,77* | | *108* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1464* | | | | |
| | | Радиомачта | | | | | | | | |
| 335 | 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | 1,96 | 1560,49 | 105,75 | 3059 | 207 | 400 | 0,26 | 1 |
| | | м2 покрытия | | 186,45 | 30,78 | 365 | 60 | 60,9 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *204,07* | | *400* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *132,29* | | | | *259* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *71,77* | | | | *141* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *141,16* | | *277* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *3736* | | | | |
| 336 | 11-060101-0201 РСНБ РК 2015 | Фундаменты под фабрично-заводские трубы бетонные объемом до 50 м3. Устройство ЯБ-1 | 1,7 | 23668,83 | 683,39 | 40237 | 1162 | 4461 | 3,90 | 7 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 2972,27 | 233,56 | 5053 | 397 | 48,5 | 0,25 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2624,31* | | *4461* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *1554,83* | | | | *2643* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1069,48* | | | | *1818* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2103,45* | | *3576* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *48274* | | | | |
| 337 | 11-060301-0409<br>РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка | 0,01198 | 170675,16 | 838,42 | 2045 | 10 | 183 | 20,00 | -- |
| | | т | | 15626,00 | 340,60 | 187 | 4 | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *15308,76* | | *183* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *7743,80* | | | | *93* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7564,96* | | | | *91* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14878,71* | | *178* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *2407* | | | | |
| 338 | 11-080101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 2,4 | 725,29 | 12,84 | 1741 | 31 | 297 | 0,21 | 1 |
| | | м2 поверхности | | 173,63 | 1,66 | 417 | 4 | 50,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *123,58* | | *297* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *89,05* | | | | *214* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *34,53* | | | | *83* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *67,91* | | *163* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *2201* | | | | |
| 339 | 11-340101-1101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | Оттяжки стальных радиомачт с втулками, стяжными муфтами, звеньями радиомачт. Установка | 0,10127 | 55431,40 | 28766,42 | 5614 | 2913 | 2761 | 32,36 | 3 |
| | | т оттяжек в сборе | | 26503,81 | 11976,79 | 2684 | 1213 | 62,1 | 12,23 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *27259,96* | | *2761* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *23896,45* | | | | *2420* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *3363,50* | | | | *341* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6615,31* | | *670* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *9045* | | | | |
| 340 | 11-340101-1502<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | Радиомачты стальные, установленные из прокатных профилей. Окраска в два слоя эмалью и лаком | 0,10127 | 18768,68 | 880,85 | 1901 | 89 | 843 | 14,61 | 1 |
| | | т металлоконструкций | | 11414,79 | 215,36 | 1156 | 22 | 62,1 | 0,26 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8324,34* | | *843* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *7222,33* | | | | *731* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1102,02* | | | | *112* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2167,44* | | *219* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *2964* | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | 3526628 | 240289 | | | 683 |
| | | | Тенге | | | 510877 | 60375 | | | 66 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3198423 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1719581 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 508841 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 86967 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 725927 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 421476 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 274236 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 147240 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 289592 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3909492 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 675 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 508841 | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 328205 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 8334 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 62411 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 234653 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 53536 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 38008 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 15528 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 30539 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 412280 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 75 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 62411 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | 4321772 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 750 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 571252 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 10. Архитектурные решения** | | | | | | | | | | |
| | | **Наружные стены** | | | | | | | | |
| 341 | 11-150201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** | 179,8 | 877,58 | 23,14 | 157788 | 4161 | 60479 | 0,61 | 110 |
| | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 506,10 | 17,61 | 90996 | 3166 | 54,8 | 0,02 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | *336,37* | | *60479* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *286,99* | | | | *51601* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *49,38* | | | | *8878* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *97,12* | | *17461* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *235728* | | | | |
| 342 | 11-150402-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая** | 179,8 | 59,51 | 0,41 | 10699 | 74 | 4841 | 0,06 | 10 |
| | | м2 фасада | | 42,55 | 0,17 | 7651 | 30 | 54,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *26,93* | | *4841* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *23,41* | | | | *4209* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *3,52* | | | | *632* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6,91* | | *1243* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *16783* | | | | |
| 343 | 11-150201-0501<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню** | 9,38 | 1661,51 | 25,56 | 15585 | 240 | 7296 | 1,43 | 13 |
| | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 1220,76 | 17,61 | 11451 | 165 | 54,8 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *777,85* | | *7296* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *678,63* | | | | *6366* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *99,22* | | | | *931* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *195,15* | | *1830* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *24712* | | | | |
| | | **Отделочные работы** | | | | | | | | |
| 344 | 11-150203-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону** | 85,65 | 762,22 | 39,45 | 65284 | 3379 | 26990 | 0,59 | 51 |
| | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 463,31 | 31,77 | 39683 | 2721 | 54,8 | 0,04 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | *315,12* | | *26990* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *271,30* | | | | *23237* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *43,82* | | | | *3753* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *86,19* | | *7382* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *99656* | | | | |
| 345 | 11-150203-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | 145,5 | 998,04 | 53,18 | 145215 | 7738 | 59301 | 0,74 | 108 |
| | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 598,76 | 40,65 | 87120 | 5914 | 54,8 | 0,06 | 8 |
| | | *Накладные расходы -* | | *407,57* | | *59301* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *350,40* | | | | *50983* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *57,17* | | | | *8319* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *112,45* | | *16361* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *220878* | | | | |
| 346 | 11-150204-0101<br>РСНБ РК 2015 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | 4,74 | 2258,16 | 28,42 | 10704 | 135 | 4371 | 1,79 | 8 |
| | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 1431,75 | 15,11 | 6786 | 72 | 54,8 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *922,25* | | *4371* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *792,88* | | | | *3758* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *129,36* | | | | *613* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *254,43* | | *1206* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *16281* | | | | |
| 347 | 11-150401-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону | 150,24 | 36,43 | 0,49 | 5473 | 74 | 2906 | 0,04 | 7 |
| | | м2 окрашиваемой поверхности | | 30,92 | 0,24 | 4646 | 36 | 54,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *19,34* | | *2906* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *17,08* | | | | *2565* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *2,27* | | | | *341* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *4,46* | | *670* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *9050* | | | | |
| 348 | 11-150106-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 7 | Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе (в помещений для хранениятоплива) | 3,66 | 4572,64 | 20,40 | 16736 | 75 | 5298 | 2,70 | 10 |
| | | м2 поверхности облицовки | | 2184,68 | 9,79 | 7996 | 36 | 54,8 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1447,44* | | *5298* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *1202,57* | | | | *4401* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *244,87* | | | | *896* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *481,61* | | *1763* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *23796* | | | | |
| | | Двери | | | | | | | | |
| 349 | 11-100107-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков | 4,2 | 1800,24 | 327,24 | 7561 | 1374 | 2409 | 0,90 | 4 |
| | | м2 проемов | | 710,73 | 87,02 | 2985 | 365 | 59,8 | 0,10 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *573,61* | | *2409* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%* | | *477,06* | | | | *2004* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *96,56* | | | | *406* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *189,91* | | *798* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *10768* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 21-090403-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Двери стальные утепленные однопольные 1ДСУ 2.02.1 ГОСТ 31173-2003 | 2 | 94565,98 | -- | 189132 | -- | 8019 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4009,60* | | *8019* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *4009,60* | | | | *8019* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7886,05* | | *15772* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *212923* | | | | |
| | | Окно | | | | | | | | |
| 351 | 11-100106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетамиспаренными | 6,75 | 2579,53 | 287,71 | 17412 | 1942 | 6393 | 1,64 | 11 |
| | | м2 проемов | | 1265,10 | 78,81 | 8539 | 532 | 59,8 | 0,09 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *947,11* | | *6393* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%* | | *803,66* | | | | *5425* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *143,45* | | | | *968* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *282,13* | | *1904* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *25709* | | | | |
| 352 | 21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 | 6,75 | 7276,39 | -- | 49116 | -- | 2083 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *308,52* | | *2083* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *308,52* | | | | *2083* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *606,79* | | *4096* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *55294* | | | | |
| 353 | 21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | 3 | 787,44 | -- | 2362 | -- | 100 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *33,39* | | *100* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *33,39* | | | | *100* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *65,67* | | *197* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *2659* | | | | |
| | | Полы 1.1 | | | | | | | | |
| 354 | 11-110101-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем | 85,65 | 162,86 | 22,11 | 13949 | 1893 | 3659 | 0,07 | 6 |
| | | м2 площади уплотнения | | 49,12 | 7,29 | 4207 | 624 | 60,9 | 0,01 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *42,71* | | *3659* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *34,35* | | | | *2942* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8,36* | | | | *716* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16,45* | | *1409* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *19016* | | | | |
| 355 | 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | 8,565 | 23720,36 | 5,65 | 203165 | 48 | 22599 | 3,66 | 31 |
| | | м3 подстилающего слоя | | 2572,03 | -- | 22029 | -- | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2638,52* | | *22599* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *1566,37* | | | | *13416* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1072,16* | | | | *9183* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2108,71* | | *18061* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *243825* | | | | |
| 356 | 11-110101-1501<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | 85,65 | 1011,81 | 67,54 | 86662 | 5785 | 18328 | 0,36 | 31 |
| | | м2 покрытия | | 246,77 | 22,74 | 21135 | 1948 | 60,9 | 0,03 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *213,99* | | *18328* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *164,13* | | | | *14058* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *49,86* | | | | *4271* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *98,06* | | *8399* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *113389* | | | | |
| | | Омосток | | | | | | | | |
| 357 | 11-110101-0204<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | 6,828 | 6134,26 | 1176,08 | 41885 | 8030 | 13620 | 3,24 | 22 |
| | | м3 подстилающего слоя | | 2276,88 | 455,57 | 15547 | 3111 | 60,9 | 0,55 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1994,71* | | *13620* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *1664,06* | | | | *11362* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *330,65* | | | | *2258* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *650,32* | | *4440* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *59945* | | | | |
| 358 | 11-110101-1903<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство | 45,52 | 1375,43 | 47,07 | 62609 | 2142 | 6144 | 0,14 | 7 |
| | | м2 покрытия | | 104,03 | 16,73 | 4735 | 762 | 60,9 | 0,02 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *134,98* | | *6144* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *73,54* | | | | *3348* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *61,44* | | | | *2797* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *120,83* | | *5500* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *74254* | | | | |
| 359 | 11-110101-1904<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903 | 45,52 | 252,84 | 2,47 | 11509 | 112 | 942 | 0,02 | 1 |
| | | м2 покрытия | | 14,62 | 1,08 | 666 | 49 | 60,9 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *20,69* | | *942* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *9,56* | | | | *435* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *11,13* | | | | *506* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *21,88* | | *996* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *13447* | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 1112845 | 37204 | | | 430 |
| | | | Тенге | | | 336173 | 19530 | | | 25 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 923713 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 498859 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 355702 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 51478 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 247760 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 200110 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 47650 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 93718 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1265191 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 455 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 355702 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 189132 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 189132 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 8019 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 15772 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 212923 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 1478114 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 455 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 355702 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 11. Отопление** | | | | | | | | |
| 360 | 11-160301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | 2 | 1010,62 | 11,41 | 2021 | 23 | 401 | 0,30 | 1 |
| | | м трубопровода | | 246,01 | 4,34 | 492 | 9 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *200,47* | | *401* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *151,21* | | | | *302* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *49,26* | | | | *99* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,89* | | *194* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *2616* | | | | |
| 361 | 11-160301-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | 6 | 1111,18 | 11,41 | 6667 | 68 | 1228 | 0,30 | 2 |
| | | м трубопровода | | 246,01 | 4,34 | 1476 | 26 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *204,74* | | *1228* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *151,21* | | | | *907* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *53,53* | | | | *321* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *105,27* | | *632* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *8527* | | | | |
| 362 | 23-040501-0227<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | 2 | 802,38 | -- | 1605 | -- | 68 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *34,02* | | *68* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *34,02* | | | | *68* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *66,91* | | *134* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1807* | | | | |
| 363 | 11-180301-0101<br>РСНБ РК 2015 | Радиаторы чугунные. Установка | 5,1 | 16870,10 | 101,99 | 86037 | 520 | 5547 | 0,70 | 4 |
| | | кВт | | 541,88 | 49,59 | 2764 | 253 | 60,4 | 0,06 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1087,69* | | *5547* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *357,25* | | | | *1822* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *730,44* | | | | *3725* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1436,62* | | *7327* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *98911* | | | | |
| 364 | 11-130301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 12 | 63,46 | 1,04 | 761 | 12 | 217 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 27,03 | 0,17 | 324 | 2 | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *18,05* | | *217* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *14,74* | | | | *177* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *3,32* | | | | *40* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6,52* | | *78* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1056* | | | | |
| 365 | 11-130301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | 12 | 146,90 | 1,64 | 1763 | 20 | 303 | 0,04 | 1 |
| | | м2 | | 33,28 | 0,33 | 399 | 4 | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *25,22* | | *303* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *18,22* | | | | *219* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7,00* | | | | *84* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13,77* | | *165* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *2231* | | | | |
| 366 | 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | 36 | 510,80 | 24,98 | 18389 | 899 | 11520 | 0,55 | 20 |
| | | м трубопровода | | 464,90 | 8,98 | 16736 | 323 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *320,01* | | *11520* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *286,22* | | | | *10304* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *33,79* | | | | *1217* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *66,47* | | *2393* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *32302* | | | | |
| 367 | 23-010201-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 27 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | 24 | 234,57 | -- | 5630 | -- | 239 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *9,95* | | *239* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *9,95* | | | | *239* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *19,56* | | *469* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *6338* | | | | |
| 368 | 23-010201-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80 | 12 | 309,74 | -- | 3717 | -- | 158 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *13,13* | | *158* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *13,13* | | | | *158* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *25,83* | | *310* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *4185* | | | | |
| 369 | 11-180701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Воздухосборники, наружный диаметр до 76 мм. Установка | 1 | 4653,34 | 160,08 | 4653 | 160 | 832 | 1,14 | 1 |
| | | шт. | | 936,40 | 71,16 | 936 | 71 | 60,4 | 0,08 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *831,67* | | *832* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *608,57* | | | | *609* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *223,10* | | | | *223* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *438,80* | | *439* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *5923* | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | 131243 | 1703 | | | 28 |
| | | | Тенге | | | 23128 | 688 | | | 1 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2524 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1768 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 730 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 519 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 395 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 124 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 243 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3287 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 730 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 128719 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 93693 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 23086 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 10951 | | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 128 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 19993 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 13944 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 6049 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 11897 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 160609 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 28 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 23086 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | 163896 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 29 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 23816 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 12. Вентиляция** | | | | | | | | |
| 370 | 11-200101-0203 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800, 1000 мм. Прокладка | 10 | 5009,26 | 27,85 | 50093 | 278 | 9205 | 1,48 | 15 |
| | | м2 поверхности воздуховодов | | 1114,58 | 10,09 | 11146 | 101 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *920,49* | | *9205* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *679,30* | | | | *6793* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *241,19* | | | | *2412* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *474,38* | | *4744* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *64042* | | | | |
| 371 | 11-200101-0310 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | 4,8 | 3464,42 | 27,85 | 16629 | 134 | 3650 | 1,28 | 6 |
| | | м2 поверхности воздуховодов | | 964,39 | 10,09 | 4629 | 48 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *760,43* | | *3650* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *588,58* | | | | *2825* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *171,85* | | | | *825* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *337,99* | | *1622* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *21901* | | | | |
| 372 | 11-200301-0207 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200 х200 мм. Установка | 3 | 1297,77 | 42,50 | 3893 | 127 | 1818 | 1,12 | 3 |
| | | решетка | | 866,67 | 8,70 | 2600 | 26 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *606,16* | | *1818* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *528,72* | | | | *1586* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *77,44* | | | | *232* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *152,31* | | *457* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *6168* | | | | |
| 373 | 11-200301-0208 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка | 2 | 3526,58 | 42,50 | 7053 | 85 | 1401 | 1,12 | 2 |
| | | решетка | | 866,67 | 8,70 | 1733 | 17 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *700,67* | | *1401* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *528,72* | | | | *1057* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *171,94* | | | | *344* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *338,18* | | *676* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *9131* | | | | |
| 374 | 11-200701-0401 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | 5 | 3673,92 | 37,26 | 18370 | 186 | 2087 | 0,51 | 3 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | зонт | | 406,75 | 8,70 | 2034 | 43 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *417,35* | | *2087* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *250,93* | | | | *1255* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *166,41* | | | | *832* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *327,30* | | *1637* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *22093* | | | | |
| 375 | 11-260301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы. Устройство каркаса изоляции из сетки | 0,5 | 1498,87 | 9,90 | 749 | 5 | 71 | 0,18 | -- |
| | | м2 изолируемой поверхности | | 132,79 | 4,64 | 66 | 2 | 55,3 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *142,77* | | *71* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 55,3%* | | *76,00* | | | | *38* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *66,77* | | | | *33* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *131,33* | | *66* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *886* | | | | |
| 376 | 11-260101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | 0,35 | 45050,03 | 1325,63 | 15768 | 464 | 7048 | 36,31 | 13 |
| | | м3 изоляции | | 30997,12 | 621,23 | 10849 | 217 | 55,3 | 0,75 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *20136,43* | | *7048* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 55,3%* | | *17484,95* | | | | *6120* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *2651,48* | | | | *928* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5214,92* | | *1825* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *24641* | | | | |
| 377 | 21-110101-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012 | 0,35 | 9207,95 | -- | 3223 | -- | 137 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *390,42* | | *137* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *390,42* | | | | *137* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *767,87* | | *269* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *3628* | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | 115778 | 1280 | | | 42 |
| | | | Тенге | | | 33057 | 456 | | | 1 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 19740 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 5133 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 11135 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 3223 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7256 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 6158 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 1098 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 2160 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 29155 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 13 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 11135 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 96038 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 73085 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 22378 | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 1093 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 18162 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 13516 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 4646 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 9136 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 123335 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 29 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 22378 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | 152491 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 42 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 33513 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 13. Электроосвещение** | | | | | | | | | | |
| | | **Монтаж оборудование** | | | | | | | | |
| 378 | 13-080205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн** | 1 | 1949,79 | 723,61 | 1950 | 724 | 631 | 1,08 | 1 |
| | | шт. | | 976,08 | 252,11 | 976 | 252 | 42,8 | 0,26 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *630,63* | | *631* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *525,67* | | | | *526* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *104,96* | | | | *105* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *206,43* | | *206* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *2787* | | | | |
| 379 | 23-070201-0943 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Щиты с монтажной панелью модели ЩШМ-600х400** | 1 | 8737,49 | -- | 8737 | -- | 370 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *370,47* | | *370* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *370,47* | | | | *370* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *728,64* | | *729* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *9836* | | | | |
| 380 | 13-080305-1002 РСНБ РК 2015 | **Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании** | 1 | 803,87 | 55,66 | 804 | 56 | 374 | 0,87 | 1 |
| | | шт. | | 742,70 | 19,39 | 743 | 19 | 42,8 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *374,09* | | *374* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *326,18* | | | | *326* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *47,91* | | | | *48* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *94,24* | | *94* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1272* | | | | |
| 381 | 23-070501-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0** | 1 | 22586,99 | -- | 22587 | -- | 958 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *957,69* | | *958* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *957,69* | | | | *958* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1883,57* | | *1884* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *25428* | | | | |
| 382 | 23-070206-0126 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | **Переключатели ПВП11-2970** | 1 | 10238,24 | -- | 10238 | -- | 434 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *434,10* | | *434* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *434,10* | | | | *434* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *853,79* | | *854* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *11526* | | | | |
| 383 | 51-080401-0726 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Пункт распределительный ПР 11-3046 ГОСТ 30011.1-2012 | 1 | 34699,00 | -- | 34699 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1471,24* | | *1471* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1471,24* | | | | *1471* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2893,62* | | *2894* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *39064* | | | | |
| 384 | 23-070204-0913 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Выключатель автоматический ВА51-31,ВА51-29 | 4 | 3983,90 | -- | 15936 | -- | 676 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *168,92* | | *676* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *168,92* | | | | *676* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *332,23* | | *1329* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *17941* | | | | |
| 385 | 13-080305-1301 РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования | 1 | 984,96 | 114,13 | 985 | 114 | 440 | 1,00 | 1 |
| | | шт. | | 853,68 | 38,79 | 854 | 39 | 42,8 | 0,04 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *439,93* | | *440* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *381,98* | | | | *382* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *57,96* | | | | *58* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *113,99* | | *114* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1539* | | | | |
| 386 | 23-070203-0605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IР30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 | 1 | 7209,60 | -- | 7210 | -- | 306 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *305,69* | | *306* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *305,69* | | | | *306* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *601,22* | | *601* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *8117* | | | | |
| 387 | 13-080303-1001 РСНБ РК 2015 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу | 13 | 2739,61 | 76,85 | 35615 | 999 | 10901 | 2,00 | 26 |
| | | шт. | | 1599,72 | 19,39 | 20796 | 252 | 42,8 | 0,02 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *838,52* | | *10901* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *692,98* | | | | *9009* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *145,54* | | | | *1892* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *286,25* | | *3721* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *50237* | | | | |
| 388 | 23-070209-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Магнитный пускатель , ПМЛ-123002 | 13 | 9107,73 | -- | 118400 | -- | 5020 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *386,17* | | *5020* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *386,17* | | | | *5020* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *759,51* | | *9874* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *133294* | | | | |
| 389 | 13-080303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | 1 | 1754,57 | 21,98 | 1755 | 22 | 440 | 1,00 | 1 |
| | | шт. | | 819,03 | -- | 819 | -- | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *439,80* | | *440* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *350,54* | | | | *351* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *89,26* | | | | *89* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *175,55* | | *176* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *2370* | | | | |
| 390 | 23-070204-2001<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Выключатель автоматический АП50Б-2 МТУ3 | 1 | 998,68 | -- | 999 | -- | 42 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *42,34* | | *42* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *42,34* | | | | *42* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *83,28* | | *83* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1125* | | | | |
| 391 | 13-080305-0306<br>РСНБ РК 2015 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами | 2 | 1260,14 | 513,02 | 2520 | 1026 | 979 | 0,75 | 2 |
| | | шт. | | 640,26 | 337,45 | 1281 | 675 | 42,8 | 0,45 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *489,63* | | *979* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *418,46* | | | | *837* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *71,17* | | | | *142* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *139,98* | | *280* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *3779* | | | | |
| 392 | 23-070101-0325<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Светильники потолочные, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82 | 2 | 1679,44 | -- | 3359 | -- | 142 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *71,21* | | *142* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *71,21* | | | | *142* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *140,05* | | *280* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *3782* | | | | |
| 393 | 13-080305-0308<br>РСНБ РК 2015 | Светильник. Монтаж с подвеской к смонтированной тросовой проводке | 9 | 692,71 | 330,15 | 6234 | 2971 | 2460 | 0,37 | 3 |
| | | шт. | | 315,86 | 231,01 | 2843 | 2079 | 42,8 | 0,31 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *273,36* | | *2460* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *234,06* | | | | *2107* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *39,30* | | | | *354* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *77,29* | | *696* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *9390* | | | | |
| 394 | 23-070101-0207<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Светильники подвесные, тип НСП11х100-434-У3 ГОСТ 17677-82 | 9 | 3818,03 | -- | 34362 | -- | 1457 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *161,88* | | *1457* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *161,88* | | | | *1457* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *318,39* | | *2866* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *38684* | | | | |
| 395 | 23-070104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Лампы компактные люминесцентные,модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 20 Вт | 11 | 1224,06 | -- | 13465 | -- | 571 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *51,90* | | *571* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *51,90* | | | | *571* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *102,08* | | *1123* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *15159* | | | | |
| | | Кабели | | | | | | | | |
| 396 | 13-080201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | 130 | 194,95 | 88,92 | 25343 | 11560 | 7594 | 0,10 | 13 |
| | | м кабеля | | 82,83 | 29,57 | 10768 | 3845 | 42,8 | 0,04 | 5 |
| | | *Накладные расходы -* | | *58,41* | | *7594* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *48,11* | | | | *6254* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *10,31* | | | | *1340* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *20,27* | | *2635* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *35572* | | | | |
| 397 | 13-080201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | 350 | 226,59 | 103,31 | 79306 | 36160 | 24268 | 0,12 | 42 |
| | | м кабеля | | 99,40 | 34,48 | 34789 | 12070 | 42,8 | 0,04 | 15 |
| | | *Накладные расходы -* | | *69,34* | | *24268* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *57,30* | | | | *20055* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *12,04* | | | | *4213* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *23,67* | | *8286* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *111860* | | | | |
| 398 | 23-060128-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,13 | 267402,99 | -- | 34762 | -- | 1474 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *11337,89* | | *1474* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *11337,89* | | | | *1474* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *22299,27* | | *2899* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *39135* | | | | |
| 399 | 23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,265 | 122520,83 | -- | 32468 | -- | 1377 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5194,88* | | *1377* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *5194,88* | | | | *1377* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *10217,26* | | *2708* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *36552* | | | | |
| 400 | 23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,055 | 192466,45 | -- | 10586 | -- | 449 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *8160,58* | | *449* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8160,58* | | | | *449* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16050,16* | | *883* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *11918* | | | | |
| 401 | 23-060201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабели контрольные КВВГ 5х2,5 ГОСТ 1508-78 | 0,03 | 334324,87 | -- | 10030 | -- | 425 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *14175,37* | | *425* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *14175,37* | | | | *425* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *27880,02* | | *836* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *11292* | | | | |
| | | Изделия и материалы | | | | | | | | |
| 402 | 13-080305-0101 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | 7 | 290,29 | 2,36 | 2032 | 17 | 968 | 0,33 | 2 |
| | | шт. | | 281,71 | 0,58 | 1972 | 4 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *138,25* | | *968* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *120,82* | | | | *846* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *17,43* | | | | *122* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *34,28* | | *240* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *3240* | | | | |
| 403 | 23-070218-1702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 6 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 | 7 | 423,36 | -- | 2964 | -- | 126 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *17,95* | | *126* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *17,95* | | | | *126* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *35,30* | | *247* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *3337* | | | | |
| 404 | 13-080206-0101 РСНБ РК 2015 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | 12 | 150,78 | 2,10 | 1809 | 25 | 791 | 0,16 | 2 |
| | | м | | 133,42 | 0,07 | 1601 | 1 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *65,95* | | *791* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *57,14* | | | | *686* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *8,82* | | | | *106* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *17,34* | | *208* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *2808* | | | | |
| 405 | 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 | 12 | 36,98 | -- | 444 | -- | 19 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1,57* | | *19* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1,57* | | | | *19* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3,08* | | *37* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *500* | | | | |
| 406 | 13-080205-0301 РСНБ РК 2015 | Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников | 11 | 7822,96 | 4732,85 | 86053 | 52061 | 24134 | 3,41 | 38 |
| | | шт. | | 2866,72 | 1307,46 | 31534 | 14382 | 42,8 | 1,37 | 15 |
| | | *Накладные расходы -* | | *2193,99* | | *24134* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *1786,55* | | | | *19652* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *407,44* | | | | *4482* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *801,36* | | *8815* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *119002* | | | | |
| 407 | 21-130816-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Комплект для простого анкерного крепления в составе: кронштейн,крюк | 11 | 3490,82 | -- | 38399 | -- | 1628 | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *148,01* | | *1628* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *148,01* | | | | *1628* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *291,11* | | *3202* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *43229* | | | | |
| 408 | 13-080206-1901 РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | 130 | 303,23 | 11,29 | 39420 | 1468 | 12120 | 0,22 | 29 |
| | | м | | 178,01 | 2,13 | 23141 | 277 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *93,23* | | *12120* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *77,10* | | | | *10023* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *16,13* | | | | *2096* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *31,72* | | *4123* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *55663* | | | | |
| 409 | 23-010801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 25,20, толщина стенки 1,8 мм | 130 | 185,95 | -- | 24174 | -- | 1025 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *7,88* | | *1025* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7,88* | | | | *1025* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15,51* | | *2016* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *27215* | | | | |
| 410 | 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | 40 | 451,35 | 17,43 | 18054 | 697 | 2863 | 0,14 | 6 |
| | | м | | 113,28 | 4,27 | 4531 | 171 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *71,58* | | *2863* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *50,31* | | | | *2012* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *21,27* | | | | *851* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *41,83* | | *1673* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *22591* | | | | |
| 411 | 13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | 85 | 302,90 | 12,98 | 25746 | 1103 | 6104 | 0,16 | 14 |
| | | м | | 129,46 | 2,72 | 11004 | 231 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *71,81* | | *6104* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *56,57* | | | | *4809* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *15,24* | | | | *1296* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *29,98* | | *2548* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *34398* | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | 751443 | 109003 | | | 179 |
| | | | Тенге | | | 147652 | 34296 | | | 40 |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 34699 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1471 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 2894 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | 39064 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 654172 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 70970 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 181948 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 326546 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 108913 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 77874 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 31039 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 61047 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 824131 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 220 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 181948 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 38399 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 38399 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1628 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 3202 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 43229 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 24174 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 24174 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1025 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 2016 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 27214 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | 933639 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 220 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 181948 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 14. Электроснабжение** | | | | | | | | |
| 412 | 13-080201-0301<br>РСНБ РК 2015 | Кабель в траншее один. Устройство постели | 23 | 327,45 | 277,76 | 7531 | 6388 | 1822 | 0,06 | 1 |
| | | м кабеля | | 49,70 | 96,77 | 1143 | 2226 | 42,8 | 0,10 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *79,23* | | *1822* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *62,69* | | | | *1442* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *16,54* | | | | *380* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32,53* | | *748* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *10102* | | | | |
| 413 | 13-080201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | 5 | 194,95 | 88,92 | 975 | 445 | 292 | 0,10 | 1 |
| | | м кабеля | | 82,83 | 29,57 | 414 | 148 | 42,8 | 0,04 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *58,41* | | *292* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *48,11* | | | | *241* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *10,31* | | | | *52* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *20,27* | | *101* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1368* | | | | |
| 414 | 13-080201-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | 85 | 226,59 | 103,31 | 19260 | 8782 | 5894 | 0,12 | 10 |
| | | м кабеля | | 99,40 | 34,48 | 8449 | 2931 | 42,8 | 0,04 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | *69,34* | | *5894* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *57,30* | | | | *4871* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *12,04* | | | | *1023* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *23,67* | | *2012* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *27166* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 | 23-060133-0903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабели силовые ВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | 0,09 | 626248,13 | -- | 56362 | -- | 2390 | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *26552,92* | | *2390* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *26552,92* | | | | *2390* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *52224,08* | | *4700* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *63452* | | | | |
| 416 | 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | 40 | 451,35 | 17,43 | 18054 | 697 | 2863 | 0,14 | 6 |
| | | м | | 113,28 | 4,27 | 4531 | 171 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *71,58* | | *2863* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *50,31* | | | | *2012* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *21,27* | | | | *851* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *41,83* | | *1673* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *22591* | | | | |
| 417 | 13-080208-0104 РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | 3 | 2170,41 | 120,03 | 6511 | 360 | 1071 | 0,70 | 2 |
| | | шт. | | 566,40 | 27,15 | 1699 | 81 | 42,8 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *356,84* | | *1071* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *254,04* | | | | *762* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *102,80* | | | | *308* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *202,18* | | *607* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *8188* | | | | |
| 418 | 13-080201-0401 РСНБ РК 2015 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель | 69 | 285,71 | 236,01 | 19714 | 16285 | 4897 | 0,06 | 4 |
| | | м кабеля | | 49,70 | 82,23 | 3429 | 5674 | 42,8 | 0,08 | 6 |
| | | *Накладные расходы -* | | *70,97* | | *4897* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *56,46* | | | | *3896* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *14,51* | | | | *1001* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *28,53* | | *1969* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *26580* | | | | |
| 419 | 21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 0,276 | 23366,16 | -- | 6449 | -- | 273 | -- | -- |
| | | 1000 шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *990,73* | | *273* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *990,73* | | | | *273* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1948,55* | | *538* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *7260* | | | | |
| 420 | 11-340201-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий | 0,005 | 990707,38 | -- | 4954 | -- | 622 | 175,00 | 1 |
| | | канало-километр трубопровода | | 127309,00 | -- | 637 | -- | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *124416,98* | | *622* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *79058,89* | | | | *395* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *45358,09* | | | | *227* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *89209,95* | | *446* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *6022* | | | | |
| | | Строительные работы | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 11-010101-0431<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 | 6,6 | 135,87 | 135,87 | 897 | 897 | 244 | -- | -- |
| | | м3 грунта | | -- | 50,65 | -- | 334 | 59,1 | 0,05 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *36,97* | | *244* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *29,94* | | | | *198* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7,03* | | | | *46* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13,83* | | *91* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1232* | | | | |
| 422 | 11-010104-0402<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | 6,6 | 21,91 | 21,91 | 145 | 145 | 37 | -- | -- |
| | | м3 грунта | | -- | 7,69 | -- | 51 | 59,1 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5,67* | | *37* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *4,54* | | | | *30* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1,12* | | | | *7* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,21* | | *15* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *197* | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | 140851 | 33998 | | | 25 |
| | | | Тенге | | | 20302 | 11616 | | | 13 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 128407 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 19423 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 30896 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 56362 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 19229 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 13224 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 6005 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 11811 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 159447 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 36 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 30896 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 12444 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 4317 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1022 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 6449 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1177 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 623 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 554 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 1090 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 14711 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1022 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | 174157 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 37 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 31918 | | | |

## РАЗДЕЛ 15.Молниезащита

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423 | 11-330109-0116<br>РСНБ РК 2015 | Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,5 т. Установка | 0,062429 | 63972,01 | 36940,72 | 3994 | 2306 | 1519 | 28,90 | 2 |
| | | т | | 25028,85 | 8593,64 | 1563 | 536 | 61,7 | 7,74 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *24337,08* | | *1519* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 61,7%* | | *20745,07* | | | | *1295* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *3592,00* | | | | *224* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7064,73* | | *441* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *5954* | | | | |
| 424 | 23-010201-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80 | 0,3 | 309,74 | -- | 93 | -- | 4 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *13,13* | | *4* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *13,13* | | | | *4* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *25,83* | | *8* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *105* | | | | |
| 425 | 23-010201-0125 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | 2,5 | 441,17 | -- | 1103 | -- | 47 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *18,71* | | *47* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *18,71* | | | | *47* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *36,79* | | *92* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1242* | | | | |
| 426 | 23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | 2,5 | 970,71 | -- | 2427 | -- | 103 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *41,16* | | *103* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *41,16* | | | | *103* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *80,95* | | *202* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *2732* | | | | |
| 427 | 23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | 5,5 | 1711,12 | -- | 9411 | -- | 399 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *72,55* | | *399* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *72,55* | | | | *399* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *142,69* | | *785* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *10595* | | | | |
| 428 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 1,810441 | 63,46 | 1,04 | 115 | 2 | 33 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 27,03 | 0,17 | 49 | -- | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *18,05* | | *33* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *14,74* | | | | *27* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *3,32* | | | | *6* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6,52* | | *12* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *159* | | | | |
| 429 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | 1,810441 | 146,90 | 1,64 | 266 | 3 | 46 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 33,28 | 0,33 | 60 | 1 | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *25,22* | | *46* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *18,22* | | | | *33* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7,00* | | | | *13* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13,77* | | *25* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *337* | | | | |
| 430 | 11-060101-0105<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | 1,28 | 27869,55 | 1143,25 | 35673 | 1463 | 4697 | 6,34 | 8 |
| | | м3 | | 4651,47 | 269,38 | 5954 | 345 | 48,5 | 0,32 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *3669,47* | | *4697* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *2386,61* | | | | *3055* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1282,86* | | | | *1642* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2523,12* | | *3230* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *43600* | | | | |
| 431 | 21-050301-3201<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,022004 | 153189,91 | -- | 3371 | -- | 143 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6495,25* | | *143* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *6495,25* | | | | *143* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12774,81* | | *281* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *3795* | | | | |
| 432 | 11-060301-0407<br>РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | 0,00152 | 309746,56 | 838,42 | 471 | 1 | 139 | 198,00 | -- |
| | | т | | 154697,40 | 340,60 | 235 | 1 | 48,5 | 0,36 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *91514,88* | | *139* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *75193,43* | | | | *114* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *16321,46* | | | | *25* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32100,92* | | *49* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *659* | | | | |
| 433 | 11-080101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 4,8 | 725,29 | 12,84 | 3481 | 62 | 593 | 0,21 | 1 |
| | | м2 | | 173,63 | 1,66 | 833 | 8 | 50,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *123,58* | | *593* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *89,05* | | | | *427* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *34,53* | | | | *166* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *67,91* | | *326* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *4400* | | | | |
| 434 | 13-080208-0104<br>РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | 5 | 2170,41 | 120,03 | 10852 | 600 | 1784 | 0,70 | 4 |
| | | шт. | | 566,40 | 27,15 | 2832 | 136 | 42,8 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *356,84* | | *1784* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *254,04* | | | | *1270* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *102,80* | | | | *514* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *202,18* | | *1011* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *13647* | | | | |
| 435 | 13-080208-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | 28 | 451,35 | 17,43 | 12638 | 488 | 2004 | 0,14 | 4 |
| | | м | | 113,28 | 4,27 | 3172 | 119 | 42,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *71,58* | | *2004* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *50,31* | | | | *1409* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *21,27* | | | | *596* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *41,83* | | *1171* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *15814* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 436 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 4,48 | 1110,79 | -- | 4976 | -- | 3277 | 1,54 | 7 |
| | | м3 грунта | | 1110,79 | -- | 4976 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *731,41* | | *3277* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *656,47* | | | | *2941* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *74,93* | | | | *336* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *147,38* | | *660* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *8913* | | | | |
| 437 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | 4,48 | 637,36 | -- | 2855 | -- | 1880 | 0,97 | 4 |
| | | м3 грунта | | 637,36 | -- | 2855 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *419,67* | | *1880* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *376,68* | | | | *1688* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *43,00* | | | | *193* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *84,56* | | *379* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *5114* | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | 91726 | 4926 | | | 30 |
| | | | Тенге | | | 22530 | 1146 | | | 1 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 23490 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 16398 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 6259 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3788 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 2679 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 1109 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 2182 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 29460 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 8 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6259 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 55202 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 31468 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 17417 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 3371 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 12327 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 9580 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 2747 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 5402 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 72931 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 23 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 17417 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 13034 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 13034 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 553 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 1087 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 14673 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | 117065 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 31 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 23676 | | | |

## РАЗДЕЛ 16. Внутренние водопровод и канализация

**Водопровод хозяйственно-питьевой В1**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438 | 11-160401-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | 10 | 1482,98 | 24,98 | 14830 | 250 | 3612 | 0,55 | 6 |
| | | м трубопровода | | 464,90 | 8,98 | 4649 | 90 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *361,23* | | *3612* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *286,22* | | | | *2862* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *75,01* | | | | *750* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *147,54* | | *1475* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *19918* | | | | |
| 439 | 11-160301-0206<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | 12 | 2233,13 | 22,88 | 26798 | 275 | 3915 | 0,43 | 5 |
| | | м трубопровода | | 358,66 | 9,14 | 4304 | 110 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *326,26* | | *3915* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *222,15* | | | | *2666* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *104,10* | | | | *1249* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *204,75* | | *2457* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *33170* | | | | |
| 440 | 11-160301-0204<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | 3 | 1819,67 | 13,04 | 5459 | 39 | 768 | 0,34 | 1 |
| | | м трубопровода | | 279,14 | 5,08 | 837 | 15 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *256,10* | | *768* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *171,67* | | | | *515* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *84,43* | | | | *253* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *166,06* | | *498* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *6725* | | | | |
| 441 | 11-160301-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | 8 | 1643,12 | 13,04 | 13145 | 104 | 1989 | 0,34 | 3 |
| | | м трубопровода | | 279,14 | 5,08 | 2233 | 41 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *248,62* | | *1989* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *171,67* | | | | *1373* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *76,95* | | | | *616* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *151,34* | | *1211* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *16345* | | | | |
| 442 | 23-040702-0506<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 | 1 | 5511,22 | -- | 5511 | -- | 234 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *233,68* | | *234* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *233,68* | | | | *234* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *459,59* | | *460* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *6204* | | | | |
| 443 | 23-040702-0505<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 | 1 | 4012,83 | -- | 4013 | -- | 170 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *170,14* | | *170* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *170,14* | | | | *170* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *334,64* | | *335* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *4518* | | | | |
| 444 | 23-040702-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | 1 | 1550,88 | -- | 1551 | -- | 66 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *65,76* | | *66* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *65,76* | | | | *66* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *129,33* | | *129* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1746* | | | | |
| 445 | 11-160701-0102 РСНБ РК 2015 | Краны поливочные диаметром 20 мм. Установка | 2 | 19943,08 | -- | 39886 | -- | 2004 | 0,30 | 1 |
| | | кран | | 248,49 | -- | 497 | -- | 60,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1002,04* | | *2004* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *150,09* | | | | *300* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *851,95* | | | | *1704* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1675,61* | | *3351* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *45241* | | | | |
| 446 | 23-021104-3303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 20 мм, длиной 1,0 м | 15 | 473,39 | -- | 7101 | -- | 301 | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *20,07* | | *301* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *20,07* | | | | *301* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *39,48* | | *592* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *7994* | | | | |
| 447 | 23-021104-3303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 32 мм, длиной 1,0 м | 35 | 473,39 | -- | 16569 | -- | 703 | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *20,07* | | *703* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *20,07* | | | | *703* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *39,48* | | *1382* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *18653* | | | | |
| 448 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 12,3 | 63,46 | 1,04 | 781 | 13 | 222 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 27,03 | 0,17 | 332 | 2 | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *18,05* | | *222* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *14,74* | | | | *181* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *3,32* | | | | *41* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6,52* | | *80* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1083* | | | | |
| 449 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | 12,3 | 146,90 | 1,64 | 1807 | 20 | 310 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 33,28 | 0,33 | 409 | 4 | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *25,22* | | *310* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *18,22* | | | | *224* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7,00* | | | | *86* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13,77* | | *169* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *2287* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 11-161101-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | 33 | 52,33 | 1,93 | 1727 | 64 | 1115 | 0,05 | 2 |
| | | м трубопровода | | 50,15 | -- | 1655 | -- | 60,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *33,79* | | *1115* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *30,29* | | | | *999* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *3,50* | | | | *116* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6,89* | | *227* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *3069* | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16 | Тенге | | | 139176 | 764 | | | 17 |
| | | | Тенге | | | 14917 | 262 | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2587 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1813 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 748 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 532 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 405 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 127 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 250 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3369 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 748 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 136589 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 86938 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 14431 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 34744 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 14877 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 8716 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 6161 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 12117 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 163583 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 17 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 14431 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | Тенге | | | 166952 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 18 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 15179 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 17. Водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3** | | | | | | | | |
| 451 | 11-160301-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводыводоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | 5 | 1281,67 | 13,04 | 6408 | 65 | 1166 | 0,34 | 2 |
| | | м трубопровода | | 279,14 | 5,08 | 1396 | 25 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *233,29* | | *1166* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *171,67* | | | | *858* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *61,62* | | | | *308* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *121,20* | | *606* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *8180* | | | | |
| 452 | 11-160601-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | 2 | 1507,75 | 75,69 | 3016 | 151 | 1585 | 1,47 | 3 |
| | | шт. | | 1148,51 | 8,28 | 2297 | 17 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *792,26* | | *1585* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *698,70* | | | | *1397* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *93,55* | | | | *187* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *184,00* | | *368* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *4969* | | | | |
| 453 | 23-040702-0501<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III<br>квартала 2017<br>года | Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | 2 | 774,31 | -- | 1549 | -- | 66 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *32,83* | | *66* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *32,83* | | | | *66* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *64,57* | | *129* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1744* | | | | |
| 454 | 11-170801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка | 2 | 6701,78 | 291,01 | 13404 | 582 | 8750 | 7,87 | 16 |
| | | комплект | | 6367,93 | 129,74 | 12736 | 259 | 60,4 | 0,15 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *4375,15* | | *8750* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *3924,59* | | | | *7849* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *450,56* | | | | *901* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *886,15* | | *1772* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *23927* | | | | |
| 455 | 51-040106-0104<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III<br>квартала 2017<br>года | Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003 | 2 | 29105,00 | -- | 58210 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1234,05* | | *2468* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1234,05* | | | | *2468* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2427,12* | | *4854* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *65532* | | | | |
| 456 | 11-130301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 0,5 | 63,46 | 1,04 | 32 | 1 | 9 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 27,03 | 0,17 | 14 | -- | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *18,05* | | *9* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *14,74* | | | | *7* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *3,32* | | | | *2* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6,52* | | *3* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *44* | | | | |
| 457 | 11-130301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | 0,5 | 146,90 | 1,64 | 73 | 1 | 13 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 33,28 | 0,33 | 17 | -- | 54,2 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *25,22* | | *13* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *18,22* | | | | *9* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *7,00* | | | | *4* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13,77* | | *7* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *92* | | | | |
| | | Канализация К1 | | | | | | | | |
| 458 | 11-160201-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях | 8 | 4663,13 | 26,83 | 37305 | 215 | 4429 | 0,70 | 6 |
| | | м трубопровода | | 553,41 | 11,80 | 4427 | 94 | 60,4 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *553,58* | | *4429* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *341,39* | | | | *2731* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *212,19* | | | | *1698* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *417,34* | | *3339* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *45072* | | | | |
| 459 | 11-160201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка в траншеях | 11 | 2612,98 | 9,61 | 28743 | 106 | 4959 | 0,67 | 7 |
| | | м трубопровода | | 535,91 | 4,12 | 5895 | 45 | 60,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *450,80* | | *4959* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *326,18* | | | | *3588* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *124,62* | | | | *1371* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *245,10* | | *2696* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *36398* | | | | |
| 460 | 11-220501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | 0,006 | 219119,60 | 61173,12 | 1315 | 367 | 736 | 194,00 | 1 |
| | | км трубопровода | | 155172,84 | 19935,60 | 931 | 120 | 62,1 | 26,83 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *122643,69* | | *736* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *108742,34* | | | | *652* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *13901,35* | | | | *83* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *27341,06* | | *164* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *2215* | | | | |
| 461 | 23-010506-0109<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110 х3,4 ГОСТ 22689-2014 | 6,06 | 802,85 | -- | 4865 | -- | 206 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *34,04* | | *206* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *34,04* | | | | *206* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *66,95* | | *406* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *5477* | | | | |
| 462 | 11-220501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | 0,015 | 181738,22 | 42583,86 | 2726 | 639 | 1593 | 173,00 | 3 |
| | | км трубопровода | | 138375,78 | 13805,60 | 2076 | 207 | 62,1 | 18,65 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *106217,33* | | *1593* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *94504,63* | | | | *1418* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *11712,70* | | | | *176* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *23036,44* | | *346* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *4665* | | | | |
| 463 | 23-010506-0103<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2017 года | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50 х3 ГОСТ 22689-2014 | 15,15 | 263,69 | -- | 3995 | -- | 169 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *11,18* | | *169* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *11,18* | | | | *169* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *21,99* | | *333* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *4498* | | | | |
| 464 | 11-170101-0112<br>РСНБ РК 2015 | Трапы диаметром 100 мм. Установка | 2 | 7815,12 | 47,38 | 15630 | 95 | 1516 | 0,79 | 2 |
| | | комплект | | 654,36 | 23,07 | 1309 | 46 | 60,4 | 0,03 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *757,88* | | *1516* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *409,17* | | | | *818* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *348,71* | | | | *697* | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *685,84* | | *1372* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *18517* | | | | |
| 465 | 11-170101-0106 РСНБ РК 2015 | Установка умывальников с подводкой холодной и горячей воды | 1 | 1885,41 | 57,04 | 1885 | 57 | 1114 | 1,95 | 2 |
| | | комплект | | 1615,20 | 27,76 | 1615 | 28 | 60,4 | 0,04 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1114,37* | | *1114* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *992,35* | | | | *992* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *122,02* | | | | *122* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *239,98* | | *240* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *3239* | | | | |
| 466 | 23-030102-0935 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Умывальник керамический с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 | 1 | 7762,59 | -- | 7763 | -- | 329 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *329,13* | | *329* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *329,13* | | | | *329* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *647,34* | | *647* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *8739* | | | | |
| 467 | 23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором | 1 | 3070,70 | -- | 3071 | -- | 130 | -- | -- |
| | | компл | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *130,20* | | *130* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *130,20* | | | | *130* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *256,07* | | *256* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *3457* | | | | |
| 468 | 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | 1 | 911,17 | -- | 911 | -- | 39 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *38,63* | | *39* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *38,63* | | | | *39* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *75,98* | | *76* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *1026* | | | | |
| 469 | 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | 5 | 52,33 | 1,93 | 262 | 10 | 169 | 0,05 | -- |
| | | м трубопровода | | 50,15 | -- | 251 | -- | 60,4 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *33,79* | | *169* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *30,29* | | | | *151* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *3,50* | | | | *18* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6,89* | | *34* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *465* | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17 | Тенге | | | 191162 | 2288 | | | 41 |
| | | | Тенге | | | 32962 | 842 | | | 1 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 58210 | | | | |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 2468 | | | | |
| | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 4854 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 65532 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 4146 | | | | |
| | Материалы - | Тенге | | | 102 | | | | |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 3364 | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 2351 | | | | |
| | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 2087 | | |
| | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 264 | | |
| | Сметная прибыль - | Тенге | | | 520 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 7016 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3364 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 128806 | | | | |
| | Материалы - | Тенге | | | 75447 | | | | |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 30441 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 22153 | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 24627 | | | | |
| | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 18386 | | |
| | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 6241 | | |
| | Сметная прибыль - | Тенге | | | 12275 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 165708 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 38 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 30441 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 | Тенге | | | 238256 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 42 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 33804 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 18. Блогоустройство и озеленение территории** | | | | | | | | |
| | **Покрытия площадок** | | | | | | | | |
| 470 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство** | 1,35 | 2729,15 | 806,44 | 3684 | 1089 | 362 | 0,14 | -- |
| | | м3 материала основания в плотном теле | | 99,32 | 142,85 | 134 | 193 | 60,3 | 0,14 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *267,94* | | *362* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *146,03* | | | | *197* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *121,91* | | | | *165* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *239,77* | | *324* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *4369* | | | | |
| | | Устройство покрытия дорог Тип IV | | | | | | | | |
| 471 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | 1,1 | 2729,15 | 806,44 | 3002 | 887 | 295 | 0,14 | -- |
| | | м3 материала основания в плотном теле | | 99,32 | 142,85 | 109 | 157 | 60,3 | 0,14 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *267,94* | | *295* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *146,03* | | | | *161* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *121,91* | | | | *134* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *239,77* | | *264* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *3560* | | | | |
| 472 | 11-270701-0301 РСНБ РК 2015 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором | 11 | 357,69 | 28,19 | 3935 | 310 | 2456 | 0,46 | 5 |
| | | м2 тротуара | | 321,85 | 9,19 | 3540 | 101 | 60,3 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *223,25* | | *2456* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *199,62* | | | | *2196* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *23,63* | | | | *260* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *46,48* | | *511* | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *6902* | | | | |
| 473 | 21-040509-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91 | 11 | 1412,53 | -- | 15538 | -- | 659 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *59,89* | | *659* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *59,89* | | | | *659* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *117,79* | | *1296* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *17493* | | | | |
| 474 | 11-270201-1001 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях | 18 | 1345,56 | 19,71 | 24220 | 355 | 6853 | 0,70 | 13 |
| | | м бортового камня | | 507,78 | 7,11 | 9140 | 128 | 60,3 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *380,69* | | *6853* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *310,48* | | | | *5589* | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *70,22* | | | | *1264* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *138,10* | | *2486* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *33558* | | | | |
| 475 | 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | 0,288 | 35700,41 | -- | 10282 | -- | 436 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1513,70* | | *436* | | | | |
| | | *в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%* | | *1513,70* | | | | *436* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2977,13* | | *857* | | | | |
| | | *Смет ная ст оимост ь* | | | | *11575* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18** | **Тенге** | | | 60661 | 2641 | | | 18 |
| | | | **Тенге** | | | 12924 | 579 | | | 1 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 60661 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 14814 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 13503 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 30282 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 11059 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 8142 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 2917 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 5738 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 77458 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 19 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 13503 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18 | Тенге | | | 77458 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 19 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 13503 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 13736693 | 660716 | | | 2876 |
| | | | **Тенге** | | | 2139412 | 202491 | | | 257 |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 2855362 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 121067 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 238114 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | 3214543 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 831504 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 110724 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 233598 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 384409 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 139264 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 99778 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 39486 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 77661 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 1048429 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 279 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 233598 | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 5568388 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 2498643 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 1415555 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 594721 | | | | |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | 781340 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1069484 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 799486 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 269998 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 531030 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 7168902 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1841 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1415555 | | | |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 801429 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 9942 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 226163 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 506037 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 177553 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 137733 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 39820 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 78319 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 1057301 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 374 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 226163 | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 3680010 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 937408 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 466587 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 2257978 | | | | |
| Сдача и испытание - | | | Тенге | | | 8177 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 449800 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 281818 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 167982 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 330385 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 4460194 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 638 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 466587 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 16949370 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3133 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2341902 | | | |
| | | **Итого по смете** | | | | 13 736 693 | | | | |
| | | **Итого строительно монтажных работ:** | Тенге | | | 13 736 693 | | | | |
| | | **Стоимость оборудования** | **Тенге** | | | 2 855 362 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | 16 592 055 | | | | |
| | | **Временные здания и сооружения (1,5%)** | **Тенге** | | | **206 050** | | | | |
| | | **Итого** | **Тенге** | | | **16 798 105** | | | | |
| | | **Зимнее удорожание ( 1,35% )** | **Тенге** | | | **226 774** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 137733 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 39820 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 78319 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 1057301 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 374 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 226163 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 3680010 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 937408 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 466587 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 2257978 | | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 8177 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 449800 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 281818 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 167982 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 330385 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 4460194 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 638 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 466587 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 16949370 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3133 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2341902 | | | |
| | | **Итого по смете** | | | | 13 736 693 | | | | |
| | | **Итого строительно монтажных работ:** | Тенге | | | 13 736 693 | | | | |
| | | **Стоимость оборудования** | **Тенге** | | | 2 855 362 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | 16 592 055 | | | | |
| | | **Временные здания и сооружения (1,5%)** | **Тенге** | | | 206 050 | | | | |
| | | **Итого** | **Тенге** | | | 16 798 105 | | | | |
| | | **Зимнее удорожание ( 1,35% )** | **Тенге** | | | 226 774 | | | | |
| | | **Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска** | | | | 898 650 | | | | |
| | | **Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г.** | **Тенге** | | | 18 129 580 | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах на 2017 год- 67%, К=1.** | **Тенге** | | | 12 146 819 | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах на 2018 год- 33%, К=1,0599383.** | | | | 6 341 358 | | | | |
| | | **ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ** | | | | 18 488 177 | | | | |
| | | **ПОНИЖАЮЩАЯ ТЕНДЕРНАЯ СКИДКА, СОГЛАСНО ДОГОВОВОРА К=0,678522419** | | | | 5 943 534 | | | | |
| | | **ИТОГО С ПОНИЖАЮЩЕЙ СКИДКОЙ** | | | | 12 544 642 | | | | |
| | | **В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%** | **Тенге** | | | 1 505 357 | | | | |
| | | **ИТОГО С НДС:** | **Тенге** | | | 14 050 000 | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Директор ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"**
**Калдыбаева Б.Т.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор ТОО "ГЕМАКАСЕС"**
**Пазылов Ж.С.**