ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"

Договор № 56 от 14.05.2019

А К Т № 190077/01/4 от 4 ноября 2019 года

Приемки выполненных работ по Работы по обустройству пешеходного тротуара станция Балхаш

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе:	15 539 399,68
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	14 336 044
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	14 336 044
4	Виды выполняемых работ	Работы по обустройству пешеходного тротуара станция Балхаш
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	14 811 394,00
6	Сумма выполненных работ	475 350,00
7	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	475 350,00
8	В том числе НДС-12%	50 930,36

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
г.Балхаш, ул.Уалиханова,3
БИН 050140011621
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

_____ Карамурзин А.

Подрядчик:
Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "Гарант"
Карагандинская область, Балхаш Г.А., г.Балхаш, Ленина, 2, 27
БИН/ИИН 091140010613
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ576017091000006041
АО «Народный Банк Казахстана»

_____ Битусупов М.А.

Форма 2

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"**

Подрядчик **ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"**

Наименование строительства и его адрес: Работы по обустройству пешеходного тротуара ст. Балхаш

Дополнительное соглашение № 1 от 09.09.2019г. к Договору № 56 от 14.05.2019г

А К Т № 190077/01/4
приемки выполненных работ
от 4 ноября 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**90,7**		**1,05**	**1,05**	**95,54**	**95,54**	**--**	**29,63**	**135,19**
		НР - 72%, СП - 8%				**--**	**0,45**	**--**	**41,16**		**10,01**	
		Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин										
2	**Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**9,07**		**6045,58**	**948,34**	**54833,41**	**8601,44**	**17485,51**	**30553,91**	**92218,31**
		НР - 94%, СП - 8%				**3169,40**	**414,30**	**28746,46**	**3757,70**		**6830,99**	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										
3	**Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**90,7**		**1318,88**	**128,54**	**119622,21**	**11658,45**	**742,21**	**104120,34**	**241641,95**
		НР - 94%, СП - 8%				**1182,16**	**39,08**	**107221,55**	**3544,76**		**17899,40**	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий с заполнением швов песком										
4	**С121-040509-0104 2104-0509-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**90,7**		**2608,00**	**--**	**236545,60**	**--**	**236545,60**	**--**	**25546,25**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**18923,65**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	**Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,8175**	**2767,68**	**--**	**2262,58**	**--**	**--**	**1629,06**	**4202,97**
		НР - 72%; СП - 8%			**2767,68**	**--**	**2262,58**	**--**		**311,33**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
6	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие скальный грунт. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,27468**	**5066,46**	**1632,06**	**1391,66**	**448,29**	**--**	**1082,87**	**2672,49**
		НР - 94%; СП - 8%			**3434,40**	**759,55**	**943,36**	**208,63**		**197,96**	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
7	**Е11-010102-0305 1101-0102-0305 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**0,27468**	**395,06**	**376,48**	**108,52**	**103,41**	**0,06**	**31,83**	**151,57**
		НР - 72%; СП - 8%			**18,38**	**142,55**	**5,05**	**39,15**		**11,23**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
8	**С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**0,54936**	**277,00**	**--**	**152,17**	**--**		**--**	**164,35**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12,17**	
9	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные 300х150. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**4**	**1851,36**	**30,07**	**7405,43**	**120,26**	**4116,25**	**3476,81**	**11752,82**
		НР - 108%; СП - 8%			**792,23**	**12,59**	**3168,92**	**50,35**		**870,58**	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									
10	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые (бордюр 300х150) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,18**	**29213,00**	**--**	**5258,34**	**--**	**5258,34**	**--**	**5679,01**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**420,67**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов	м бортового камня	28,7	1653,07 792,23	30,07 12,59	47443,13 22737,00	862,89 361,27	23843,24	24946,13 5791,14	78180,40
12	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (бордюр 200х80) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м3	0,4592	29213,00 --	-- --	13414,61 --	-- --	13414,61	-- 1073,17	14487,78
13	Е11-010102-0305 1101-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	м3 грунта	0,12	395,06 18,38	376,48 142,55	47,41 2,21	45,18 17,11	0,03	13,90 4,90	66,22
14	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	т	0,24	277,00 --	-- --	66,48 --	-- --		-- 5,32	71,80
15	Е11-010205-0504 1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	0,14	1814,70 1814,70	-- --	254,06 254,06	-- --	--	182,92 34,96	471,94
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								707366,03
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				165341,18				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21935,48			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8020,14			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						301405,83		
		- Перевозка грузов	Тенге				218,65				
		- Накладные расходы	Тенге							166067,40	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге								52397,48	
		С учетом скидки по договорной цене	**к=**	0,6000		**424420**						
		НДС-12%				**50930**						
		Итого по акту с НДС, тенге				**475 350**						

СДАЛ:
Директор "Производственно-строительная компания Гарант"

Битусупов М.А.

Представитель технического надзора заказчика

Заведующий сектором ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

Тусупов А.К.

ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"

Дополнительное соглашение № 1 от 09.09.2019г. к договору № 56 от 14.05.2019г

А К Т № 190077/01/1 от 10 сентября 2019 года

Приемки выполненных работ по Работы по обустройству пешеходного тротуара станция Балхаш

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе:	15 539 399,68
2	Ранее зааактированные суммы по выполненным работам	
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	-
4	Виды выполняемых работ	Работы по обустройству пешеходного тротуара станция Балхаш
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	5 866 127,00
6	Сумма выполненных работ	5 866 127,00
7	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	5 866 127,00
8	В том числе НДС-12%	628 514

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
г.Балхаш, ул.Уалиханова,3
БИН 050140011621
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик:
Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "Гарант"
Карагандинская область, Балхаш Г.А., г.Балхаш, Ленина, 2, 27
БИН/ИИН 091140010613
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ576017091000006041
АО «Народный Банк Казахстана»

Карамурзин А.М.

Битусупов М.А.

Форма 2

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"**

Подрядчик **ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"**

Наименование строительства и его адрес: Работы по обустройству пешеходного тротуара ст. Балхаш

Дополнительное соглашение № 1 от 09.09.2019г. к договору № 56 от 14.05.2019

А К Т № 190077/01/3

приемки выполненных работ

от 14 октября 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	341,85		1,05	1,05	360,10	360,10	--	111,69	509,54
		НР - 72%, СП - 8%				--	0,45	--	155,13		37,74	
		Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин										
2	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	94,185		6045,58	948,34	569402,95	89319,40	181573,61	317278,94	957616,44
		НР - 94%, СП - 8%				3169,40	414,30	298509,94	39020,85		70934,55	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										
3	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	341,85		1318,88	128,54	450858,34	43940,92	2797,39	392431,49	91 0753,02
		НР - 94%, СП - 8%				1182,16	39,08	404120,03	13360,28		67463,19	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий с заполнением швов песком										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С121-040509-0104 2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	м2	341,85	2608,00	--	891544,80	--	891544,80	--	962868,38
		СП - 8%			--	--	--	--		71323,58	
5	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	9,4	2767,68	--	26016,19	--	--	18731,66	48327,68
		НР - 72%; СП - 8%			2767,68	--	26016,19	--		13579,83	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
6	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие скальный грунт. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	3,1584	5066,46	1632,06	16001,91	5154,70	--	12451,40	30729,57
		НР - 94%; СП - 8%			3434,40	759,55	10847,21	2398,96		2276,26	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
7	Е11-010102-0305 1101-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	3,1584	395,06	376,48	1247,76	1189,07	0,66	365,94	1742,80
		НР - 72%; СП - 8%			18,38	142,55	58,04	450,22		129,10	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
8	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	6,3168	277,00	--	1749,75	--		--	1889,73
		СП - 8%			--	--	--	--		139,98	
9	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные 300х150. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	11	1851,36	30,07	20364,94	330,73	11319,68	9561,23	32320,27
		НР - 108%; СП - 8%			792,23	12,59	8714,53	138,46		2394,09	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (бордюр 300х150) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,495	29213,00	--	14460,43	--	14460,43	--	15617,27
		СП - 8%			--	--	--	--		1156,83	
11	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8**	м бортового камня	365	1653,07	30,07	603370,84	10974,09	303232,80	317259,14	994280,38
		НР - 108%; СП - 8%			792,23	12,59	289163,95	4594,51		73650,40	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									
12	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (бордюр 200х80) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	5,84	29213,00	--	170603,92	--	170603,92	--	184252,23
		СП - 8%			--	--	--	--		13648,31	
13	Е11-010102-0305 1101-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	0,33	395,06	376,48	130,37	124,24	0,07	38,23	182,09
		НР - 72%; СП - 8%			18,38	142,55	6,06	47,04		13,49	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
14	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	0,66	277,00	--	182,82	--		--	197,45
		СП - 8%			--	--	--	--		14,63	
15	Е11-010205-0504 1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4**	м3 грунта	0,385	1814,70	--	698,66	--	--	503,03	1297,83
		НР - 72%; СП - 8%			1814,70	--	698,66	--		986,14	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								41 142584,69
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1038134,61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					151393,25			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					60165,45			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1575533,37		
		- Перевозка грузов	Тенге				1932,57				
		- Накладные расходы	Тенге							1068732,77	
		- Сметная прибыль	Тенге							306858,13	
		С учетом скидки по договорной цене	к=	0,6000	2485551						
		НДС-12%			298266						
		Итого по акту с НДС, тенге			2 783 817						

СДАЛ:

Директор "Производственно-строительная компания Гарант"

Битусунов М.А.

ПРИНЯЛ:

Заместитель Руководителя ГУ "Отдел жилищно-

Болетен Н.

Главный специалист ГУ "Отдел жилищно-

Тусупов А.К.

Представитель технического надзора заказчика

ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"

Дополнительное соглашение № 1 от 09.09.2019г. к договору № 56 от 14.05.2019

А К Т № 190077/01/3 от 14 октября 2019 года

Приемки выполненных работ по Работы по обустройству пешеходного тротуара станция Балхаш

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе:	15 539 399,68
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	11 552 227
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	11 552 227
4	Виды выполняемых работ	Работы по обустройству пешеходного тротуара станция Балхаш
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	14 336 044,00
6	Сумма выполненных работ	2 783 817,00
7	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	2 783 817,00
8	В том числе НДС-12%	298 266,11
9	Начисленная пеня	55 820,38

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
г.Балхаш, ул.Уалиханова,3
БИН 050140011621
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик:
Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "Гарант"
Карагандинская область, Балхаш Г.А., г.Балхаш, Ленина, 2, 27
БИН/ИИН 091140010613
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ576017091000006041
АО «Народный Банк Казахстана»

Карамурзин А.

Битусупов М.А.

Форма 2

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"**

Подрядчик **ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"**

Наименование строительства и его адрес: Работы по обустройству пешеходного тротуара ст. Балхаш

Дополнительное соглашение № 1 от 09.09.2019г. к договору № 56 от 14.05.2019г

А К Т № 190077/01/1

приемки выполненных работ

от 10 сентября 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1006		1,05	1,05	1059,72	1059,72	--	328,69	1499,48
		НР - 72%; СП - 8%				--	0,45	--	456,51		111,07	
		Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин										
2	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовкам и	м3 подстилающего слоя	100,6		6045,58	948,34	608185,35	95403,00	193940,70	338889,01	1022840,30
		НР - 94%; СП - 8%				3169,40	414,30	318841,64	41678,58		75765,95	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	1006	1318,88	128,54	1326791,00	129309,83	8232,20	1154851,79	2680174,17
		НР - 94%; СП - 8%			1182,16	39,08	1189248,94	39316,79		198531,42	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий с заполнением швов песком									
4	С121-040509-0104 2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	1006	2608,00	--	2623648,00	--	2623648,00	--	2833539,84
		СП - 8%			--	--	--	--		209891,84	
5	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	14,725	2767,68	--	40754,09	--	--	29342,94	75704,79
		НР - 72%; СП - 8%			2767,68	--	40754,09	--		5607,76	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
6	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие скальный грунт. Устройство с уплотнением трамбовкам и	м3 подстилающего слоя	4,9476	5066,46	1632,06	25066,82	8074,78	--	19504,99	48137,55
		НР - 94%; СП - 8%			3434,40	759,55	16992,04	3757,95		3565,74	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
7	Е11-010102-0305 1101-0102-0305 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	4,9476	395,06	376,48	1954,61	1862,67	1,03	573,25	2730,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой			18,38	142,55	90,91	705,26		202,23	
8	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	9,8952	277,00	--	2740,97	--		--	2960,25
		СП - 8%			--	--	--	--		219,28	
9	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные 300х150. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	36	1851,36	30,07	66648,89	1082,38	37046,23	31291,31	105775,42
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов			792,23	12,59	28520,28	453,16		7835,22	
10	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые (бордюр 300х150) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,62	29213,00	--	47325,06	--	47325,06	--	511 11,06
		СП - 8%			--	--	--	--		3786,00	
11	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	553	1653,07	30,07	914148,15	16626,50	459418,46	480669,32	15064-02,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			792,23	12,59	438103,19	6961,00		111585,40	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									
12	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые (бордюр 200х80) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	8,848	29213,00	--	258476,62	--	258476,62	--	279154,75
		СП - 8%			--	--	--	--		20678,13	
13	Е11-010102-0305 1101-0102-0305 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	1,08	395,06	376,48	426,67	406,60	0,22	125,13	595,94
		НР - 72%; СП - 8%			18,38	142,55	19,85	153,95		44,14	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
14	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2,16	277,00	--	598,32	--		--	646,19
		СП - 8%			--	--	--	--		47,87	
15	Е11-010205-0504 1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	1,26	1814,70	--	2286,52	--	--	1646,30	4247,44
		НР - 72%; СП - 8%			1814,70	--	2286,52	--		314,63	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
16	Е12-160101-2101 1216-0101-2101 РСНБ РК 2015	Колодцы и камеры. Замена кирпичных горловин	люк	3	12847,31	275,80	38541,94	827,40	22004,50	11609,52	54163,58
		НР - 72%; СП - 8%			5236,68	138,10	15710,04	414,30		4012,12	
		Состав работ: 1. Очистка люков 2. Снятие крышки и крепления обоймы 3. Разборка кирпичной кладки горловины 4. Новая кладка горловины из кирпича 5. Выравнивание основания под обойму раствором 6. Установка и закрепление обоймы с заделкой обоймы бетоном и установкой крышки									
17	Е12-160101-2101 1216-0101-2101 РСНБ РК 2015	Колодцы и камеры. Замена люков и кирпичных горловин	люк	1	51381,31	275,80	51381,31	275,80	45868,83	3869,84	59671,25
		НР - 72%; СП - 8%			5236,68	138,10	5236,68	138,10		4420,09	
		Состав работ: 1. Очистка люков 2. Снятие крышки и крепления обоймы 3. Разборка кирпичной кладки горловины 4. Новая кладка горловины из кирпича 5. Выравнивание основания под обойму раствором 6. Установка и закрепление обоймы с заделкой обоймы бетоном и установкой крышки									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								87293 55,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2055804,17				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					254928,67			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					94035,60			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3695961,87		
		- Перевозка грузов	Тенге				3339,29				
		- Накладные расходы	Тенге							2072702,09	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге								646818,89	
		С учетом скидки по договорной цене	**к=**	**0,6000**		**5237613**						
		НДС-12%				**628514**						
		Итого по акту с НДС, тенге				**5 866 127**						

СДАЛ:
Директор "Производственно-строительная компания "Гарант"

_____Битусупов М.А.

ПРИНЯЛ:
Главный специалист ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

_____Тусупов А.К.

Представитель технического надзора заказчика ТОО "Қызмет-Инжиниринг"

_____Терешина И.А.

ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"

Дополнительное соглашение № 1 от 09.09.2019г. к договору № 59 от 14.05.2019

А К Т № 190077/01/2 от 27 сентября 2019 года

Приемки выполненных работ по Работы по обустройству пешеходного тротуара станция Балхаш

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе:	15 539 399,68
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	5 866 127
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	5 866 127
4	Виды выполняемых работ	Работы по обустройству пешеходного тротуара станция Балхаш
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	11 552 227,00
6	Сумма выполненных работ	5 686 100,00
7	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	5 686 100,00
8	В том числе НДС-12%	609 225

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
г.Балхаш, ул.Уалиханова,3
БИН 050140011621
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик:
Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "Гарант"
Карагандинская область, Балхаш Г.А., г.Балхаш, Ленина, 2, 27
БИН/ИИН 091140010613
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ576017091000006041
АО «Народный Банк Казахстана»

Карамурзин А.

Битусупов М.А.

Форма 2

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"**

Подрядчик **ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"**

Наименование строительства и его адрес: Работы по обустройству пешеходного тротуара ст. Балхаш

Дополнительное соглашение № 1 от 09.09.2019г. к договору № 59 от 14.05.2019

А К Т № 190077/01/2
приемки выполненных работ
от 27 сентября 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	952		1,05	1,05	1002,84	1002,84	--	311,05	1418,99
		НР - 72%; СП - 8%				--	0,45	--	432,01		105,11	
		Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин										
2	**Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	95,2		6045,58	948,34	575539,22	90281,97	183530,37	320698,15	967936,35
		НР - 94%; СП - 8%				3169,40	414,30	301726,88	39441,36		71698,99	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										
3	**Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	952		1318,88	128,54	1255571,57	122368,75	7790,31	1092861,73	2536308,00
		НР - 94%; СП - 8%				1182,16	39,08	1125412,51	37206,35		187874,66	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий с заполнением швов песком										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С121-040509-0104 2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	м2	952	2608,00	--	2482816,00	--	2482816,00	--	2681441,28
		СП - 8%			--	--	--	--		198625,28	
5	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	15,985	2767,68	--	44241,36	--	--	31853,78	82182,76
		НР - 72%; СП - 8%			2767,68	--	44241,36	--		6087,61	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
6	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие скальный грунт. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	5,37096	5066,46	1632,06	27211,75	8765,73	--	21174,01	52256,62
		НР - 94%; СП - 8%			3434,40	759,55	18446,03	4079,51		3870,86	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
7	Е11-010102-0305 1101-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	5,37096	395,06	376,48	2121,86	2022,05	1,12	622,30	2963,69
		НР - 72%; СП - 8%			18,38	142,55	98,69	765,61		219,53	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
8	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	10,74192	277,00	--	2975,51	--		--	3213,55
		СП - 8%			--	--	--	--		238,04	
9	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные 300х150. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	54	1851,36	30,07	99973,33	1623,56	55569,35	46936,97	158663,12
		НР - 108%; СП - 8%			792,23	12,59	42780,42	679,74		11752,82	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подготовкой, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (бордюр 300х150) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**2,43**	**29213,00**	--	**70987,59**	--	**70987,59**	--	**76666,60**
		СП - 8%			--	--	--	--		**5679,01**	
11	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8**	**м бортового камня**	**585,4**	**1653,07**	**30,07**	**967707,65**	**17600,64**	**486335,57**	**508831,50**	**1594662,28**
		НР - 108%; СП - 8%			**792,23**	**12,59**	**463771,44**	**7368,84**		**118123,13**	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									
12	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (бордюр 200х80) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**9,3664**	**29213,00**	--	**273620,64**	--	**273620,64**	--	**295510,29**
		СП - 8%			--	--	--	--		**21889,65**	
13	Е11-010102-0305 1101-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**1,62**	**395,06**	**376,48**	**640,00**	**609,90**	**0,34**	**187,70**	**893,92**
		НР - 72%; СП - 8%			**18,38**	**142,55**	**29,77**	**230,92**		**66,22**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
14	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**3,24**	**277,00**	--	**897,48**	--		--	**969,28**
		СП - 8%			--	--	--	--		**71,80**	
15	Е11-010205-0504 1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4**	**м3 грунта**	**1,89**	**1814,70**	--	**3429,78**	--	--	**2469,44**	**6371,16**
		НР - 72%; СП - 8%			**1814,70**	--	**3429,78**	--		**471,94**	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8461457,87**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1999936,89**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					244275,43			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					90204,34			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3560651,28		
		- Перевозка грузов	Тенге				3872,99				
		- Накладные расходы	Тенге							2025946,62	
		- Сметная прибыль	Тенге							626774,66	
		С учетом скидки по договорной цене	**к=**	0,6000	5076875						
		НДС-12%			609225						
		Итого по акту с НДС, тенге			5 686 100						

СДАЛ:
Директор "Производственно-строительная компания Гарант"

_____ **Битусупов М.А.**

ПРИНЯЛ:
Заместитель Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

_____ **Болеген Н.**

Представитель технического надзора заказчика

ЖК Терешина И. А. свидетельство 10915 №0105548 ип ИИН: 620410400968

Главный специалист ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

_____ **Тусупов А.К.**

Форма 4

Наименование стройки - Карагандинская область,город Балхаш,
Наименование объекта - Карагандинская область,

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(Локальный сметный расчет)

на **Устройство пешеходного тротуара на ст.Балхаш- исполнительная смета**
(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	21430,72	тыс.тенге
Сметная заработная плата	5296,62	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,453	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	2390,55		1,05	1,05	2518,21	2518,21	--	781,06	3563,21
		НР - 72%; СП - 8%				--	0,45	--	1084,81		263,94	
		Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин										
2	**Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные . Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	239,055		6045,58	948,34	1445226,13	226705,42	460859,79	805299, 32	2435 0567,48
		НР - 94%; СП - 8%				3169,40	414,30	757660,92	99040,49		180042, .04	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										
3	**Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	2390,55		1318,88	128,54	3152843,09	307277,95	19562,11	2744265, ,35	6368877,11
		НР - 94%; СП - 8%				1182,16	39,08	2826003,00	93428,19		471768, ,67	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий с заполнением швов песком										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С121-040509-0104 2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	м2	2390,55	2608,00	--	6234554,40	--	6234554,40	--	6733318,75
		СП - 8%			--	--	--	--		498764,35	
5	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	40,9275	2767,68	--	113274,22	--	--	81557,44	210418,20
		НР - 72%, СП - 8%			2767,68	--	113274,22	--		15586,53	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
6	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие скальный грунт. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	13,75164	5066,46	1632,06	69672,13	22443,50	--	54213,27	133796,24
		НР - 94%, СП - 8%			3434,40	759,55	47228,63	10445,06		9910,83	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
7	Е11-010102-0305 1101-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	13,75164	395,06	376,48	5432,75	5177,20	2,86	1593,31	7588,15
		НР - 72%, СП - 8%			18,38	142,55	252,69	1960,24		562,09	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
8	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	27,50328	277,00	--	7618,41	--		--	8227,88
		СП - 8%			--	--	--	--		609,47	
9	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные 300х150. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	105	1851,36	30,07	194392,59	3156,93	108051,51	91266,33	308511,63
		НР - 108%, СП - 8%			792,23	12,59	83184,15	1321,71		22852,71	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подготовкой, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (бордюр 300х150) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	4,725	29213,00	--	138031,42	--	138031,42	--	149073,94
		СП - 8%			--	--	--	--		11042,51	
11	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8**	м бортового камня	1532,1	1653,07	30,07	2532669,77	46064,12	1272830,07	1331706,09	4173525,94
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов			792,23	12,59	1213775,58	19285,62		309150,07	
12	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (бордюр 200х80) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	24,5136	29213,00	--	716115,80	--	716115,80	--	773405,06
		СП - 8%			--	--	--	--		57289,26	
13	Е11-010102-0305 1101-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	3,15	395,06	376,48	1244,45	1185,91	0,66	364,97	1738,17
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой			18,38	142,55	57,88	449,02		128,75	
14	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	6,3	277,00	--	1745,10	--		--	1884,71
		СП - 8%			--	--	--	--		139,61	
15	Е11-010205-0504 1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4**	м3 грунта	3,675	1814,70	--	6669,02	--	--	4801,70	12388,38
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости			1814,70	--	6669,02	--		917,66	
16	Е12-160101-2101 1216-0101-2101 РСНБ РК 2015	**Колодцы и камеры. Замена кирпичных горловин**	люк	3	12847,31	275,80	38541,94	827,40	22004,50	11609,52	54163,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Очистка люков 2. Снятие крышки и крепления обоймы 3. Разборка кирпичной кладки горловины 4. Новая кладка горловины из кирпича 5. Выравнивание основания под обойму раствором 6. Установка и закрепление обоймы с заделкой обоймы бетоном и установкой крышки			5236,68	138,10	15710,04	414,30		4012,12	
17	**Е12-160101-2101 1216-0101-2101 РСНБ РК 2015**	**Колодцы и камеры. Замена люков и кирпичных горловин** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка люков 2. Снятие крышки и крепления обоймы 3. Разборка кирпичной кладки горловины 4. Новая кладка горловины из кирпича 5. Выравнивание основания под обойму раствором 6. Установка и закрепление обоймы с заделкой обоймы бетоном и установкой крышки	**люк**	**1**	**51381,31** **5236,68**	**275,80** **138,10**	**51381,31** **5236,68**	**275,80** **138,10**	**45868,83**	**3869,84** **4420,09**	**59671,25**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**21430719,66**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5069052,85**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**615632,43**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**227567,53**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**9017882,00**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**9363,51**				
		- Накладные расходы	Тенге							**5131328,20**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1587460,72**	

ТОО „ПСК „Гарант"

ПСК "Гарант"