Утвержден постановлением
Правительства Республики
Казахстан от
15 октября 2001 года № 1328

АКТ
ПРИЁМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Строительство сорока Жилых домов в г.Шымкент в рамках инвесторской программы для малообеспеченных и многодетных семей 2020г.

г. Шымкент.
«29» декабря 2013 г.

Приёмочная комиссия в составе:
Представитель заказчика
- Директор ТОО «Южная строительная компания» Акжолов Н.К.
Членов комиссии:
- Главный инженер ТОО «АСК Курылыс-компаниясы» - Куприн С.Т.
- Главный инженер ТОО «Южная строительная компания»- Хван И.Н.
- Генеральный подрядчик Директор ТОО «АСК Курылыс-компаниясы» Абилов Б.Ж.

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО «АСК Курылыс-компаниясы»**
(наименование организации)

Предъявлен к приёмке законченный строительством: **Жилой дом на 7 этажей. (Очередь 2 дом 2)**

(наименование объекта)

2. Проект № **64422** разработан в рамках инвесторской программы для малообеспеченных и многодетных семей ***ТОО «Южная строительная компания»***
(наименование организации)

3. Строительство объекта осуществлялось в сроки:
Начало работ ***январь 2013 г.*** окончание работ ***декабрь 2013г.***
(месяц, год) (месяц, год)

Мощность, производи-тельность и т.д	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем
нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____ Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	М’		
Число этажей	этаж	7	7
Общий строительный объем	м’		
В том числе подземной части	М’		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенньт и пристроенных посещений	М‘		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь Квартир, М2		Число Квартир	Площадь квартир, м'	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том иисле:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительство жилого семиэтажного дома, Водоснабжение подключено к магистральной сети 550мм, газопровод отвод путем врезки в магистральный газопровод 2-го класса, Электроснабжение от городской линии электроснабжения 65 Кв.

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведет в приложении к настоящему акту).

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

Решение приемочной комиссии:
1.Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями законодательства.
2.Предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с “29” декабря 2013г.

Строительство Семиэтажного дома в г.Шымкент (Очередь 2 дом 2)
ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

Представитель заказчика
- Директор ТОО «Южная строительная компания» Акжолов Н.К.

Членов комиссии:

- Главный инженер ТОО «АСК Курылыс-компаниясы» Куприн С.Т.

- Главный инженер ТОО «Южная строительная компания» Хван И.Н.

Генеральный подрядчик
- «Директор ТОО «АСК Курылыс-компаниясы» Абилов Б.Ж.

Заказчик: ТОО «Южная строительная компания»
Подрядчик: ТОО «АСК Курылыс-компаниясы»

Наименование строительства и его адрес: "Строительство сорока Жилых домов в г.Шымкент в рамках инвесторской программы для малообеспеченных и многодетных семей 2020г"
Название объекта: Жилой дом на 7 этажей. (Очередь 2 дом 2) (Водоснабжение)

А К Т

выполненных работ за сентябрь месяц 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-17-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	651,85	64,37	61,25	41957	39929	13173	0,02	14
		м3		3,02	17,81	1969	11611	97	0,06	40
2	Е010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1499,26	45,00	45,00	67467	67467	13493	--	--
		т		--	9,00	--	13493	100	0,19	283
3	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	651,85	4,15	3,54	2703	2304	1107	--	2
		м3		0,52	1,23	339	802	97	--	3
4	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,52	659,25	--	4297	--	4856	3,56	23
		м3		659,25	--	4297	--	113	--	--
5	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	19,56	791,10	--	15470	--	17482	4,27	84
		м3		791,10	--	15470	--	113	--	--
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	328,58	39,75	37,82	13060	12426	4101	0,01	4
		м3		1,87	11,00	614	3614	97	0,04	12
7	Е010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	558,59	45,00	45,00	25136	25136	5027	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	9,00	--	5027	100	0,19	106
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	328,58	3,79	3,24	1244	1066	510	--	1
		м3		0,48	1,12	158	368	97	--	1
9	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	275,21	2,80	2,80	772	772	260	--	--
		м3		--	0,97	--	268	97	--	1
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	48,57	134,10	--	6513	--	7359	0,97	47
		м3		134,10	--	6513	--	113	--	--
11	Е0111-8-3	Устройство теплоизоляции засыпной керамзитовой	122,7	4490,36	261,86	550967	32130	90326	3,44	422
		м3		499,50	99,00	61289	12147	123	0,48	59
12	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	46,9	1811,99	169,49	84982	7949	79988	9,47	444
		м3		1642,50	63,00	77033	2955	100	0,31	15
13	СЦена фирмы	Утеплитель пеноплекс, толщ.50мм	46,9	8702,23	--	408135	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0142-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки (нетканый синтетический материал)	525,6	7,58	1,43	3984	752	2559	0,03	17
		м2		4,93	0,54	2591	284	89	--	1
15	СЦена фирмы	Геоспан ТН33	525,6	44,30	--	23285	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ВО								
16	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	6	411,46	17,71	2469	106	1860	1,40	8
		шт		231,75	6,75	1391	41	130	0,03	--
17	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	6480,00	--	38880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С130901-89	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	1530,00	--	6120	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
20	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	12	156,43	21,43	1877	257	1966	0,60	7
				126,00	--	1512	--	130	--	--
		фланец								
21	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	8	74,06	9,93	592	79	655	0,32	3
				63,00	--	504	--	130	--	--
		фланец								
22	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	12	492,00	--	5904	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
23	С130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	8	249,00	--	1992	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
24	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	0,18	309142,18	115368,43	55646	20766	50902	857,00	154
				162000,00	55530,00	29160	9995	130	271,21	49
		км								
25	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	0,1	243707,18	102058,18	24371	10206	20017	615,00	62
				115425,00	38553,75	11543	3855	130	188,29	19
		км								
26	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,2	204666,79	85907,16	40933	17181	33358	504,00	101
				95850,00	32451,75	19170	6490	130	158,50	32
		км								
27	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	0,14	174718,44	71861,81	24461	10061	20051	441,00	62
				83025,00	27146,25	11624	3800	130	132,58	19
		км								
28	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,16	70153,47	10674,97	11225	1708	10994	270,00	43
				48825,00	4032,00	7812	645	130	19,69	3
		км								
29	С130806-129 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм	180,72	8330,00	--	1505398	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С130806-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х4 мм	100,4	2630,00	--	264052	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	С130806-109 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм	200,8	2260,00	--	453808	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	С130806-104 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм	140,56	1900,00	--	267064	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	160,64	714,00	--	114697	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,038	121294,13	49389,75	4609	1877	4023	312,70	12
		т		62775,00	18657,00	2385	709	130	91,12	3
35	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 примен.	Нестандартные фасонные части Д 108х4 мм	10	714,00	--	7140	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	С130806-62 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 примен.	Нестандартные фасонные части Д 45х2 мм	1,2	190,00	--	228	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
37	С130806-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 примен.	Нестандартные фасонные части Д 325х5 мм	9,6	2840,00	--	27264	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0122-31-12	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 500 мм	180	24067,63	--	4332173	--	4133025	113,30	20394
		км		17662,50	--	3179250	--	130	--	--
39	Е0122-31-9	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 350 мм	100	16008,38	--	1600838	--	1670175	82,40	8240
		км		12847,50	--	1284750	--	130	--	--
40	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	200	13540,88	--	2708176	--	2919150	72,10	14420
		км		11227,50	--	2245500	--	130	--	--
41	Е0122-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 250 мм	140	12837,13	--	1797198	--	2043405	72,10	10094
		км		11227,50	--	1571850	--	130	--	--
42	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,16	8287,75	--	1326	--	1671	51,50	8
		км		8032,50	--	1285	--	130	--	--
43	Е0122-20-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,18	1032578,82	181364,72	185864	32646	31495	387,60	70
		км		66082,50	68512,50	11895	12332	130	334,61	60
44	Е0122-20-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,1	760158,74	138458,56	76016	13846	14902	358,00	36
		км		62325,00	52303,50	6233	5230	130	255,45	26
45	Е0122-20-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,22	554510,04	94029,64	121992	20687	26195	323,10	71
		км		56070,00	35520,75	12335	7815	130	173,48	38
46	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,154	453445,54	80944,76	69831	12465	15820	278,50	43
				48442,50	30577,50	7460	4709	130	149,34	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
47	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,012	151044,59	29540,14	1813	354	724	202,90	2
		км		35280,00	11160,00	423	134	130	54,50	1
48	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,17	228588,23	30337,38	38860	5157	10389	204,80	35
		км		35550,00	11459,25	6044	1948	130	55,97	10
49	Е0122-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,0096	647812,25	104375,72	6219	1002	1267	356,70	3
		км		62122,50	39429,00	596	379	130	192,57	2
50	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров	0,08	9008,75	95,97	721	8	68	4,90	--
		м3		771,75	36,25	62	3	105	0,18	--
		Колодец монолитный диаметром 2500х2500 мм (1 шт)								
51	Е0122-43-4	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	15,32	15016,76	482,30	230057	7389	36252	9,07	139
		м3		1638,00	182,25	25094	2792	130	0,89	14
52	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	15,32	89,00	--	1363	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	15,32	253,00	--	3876	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	4,48	23100,00	--	103488	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	4,48	-128,00	--	-573	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	4,48	-238,00	--	-1066	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	С143001-44	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	4,48	-119,00	--	-533	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	4	765,00	--	3060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	4	8060,00	--	32240	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0110-23-5	Укладка крышек деревянных	1,52	375,50	30,89	571	47	371	1,23	2
		м2		191,93	11,68	292	18	120	0,06	--
61	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1,52	12300,00	--	18696	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	43,56	132,35	0,12	5765	5	319	0,04	2
		м2		8,08	0,05	352	2	90	--	--
63	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	21,36	278,45	34,29	5948	732	421	0,04	1
		м2		6,01	8,79	128	188	133	0,03	1
64	Е0127-26-3 К=2	Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2	42,72	-41,97	-2,73	-1793	-117	-57	--	--
		м2		-0,20	-0,80	-9	-34	133	--	--
65	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	21,36	452,85	--	9673	--	703	0,14	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		24,75	--	529	--	133	--	--
66	С12021-96	Стремянка	0,0552	177400,00	--	9792	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0126-4-1	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	160	617,61	12,02	98817	1923	12600	0,44	70
		м		74,25	4,50	11880	720	100	0,02	4
68	Е0126-23-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	160	153,84	10,09	24614	1614	5618	0,20	32
		м		31,28	3,83	5005	613	100	0,02	3
69	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,1625	314500,00	--	51100	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			15646718	350089			55180
			Тенге			8627344	113016			825
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12910245				
		Материалы -	Тенге			723621				
		Всего заработная плата -	Тенге				8739281,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			501216				
		Местные материалы -	Тенге			2709148				
		Накладные расходы -	Тенге			11308580				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5654
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1696287,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1453130				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25671955				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61654
		Сметная заработная плата -	Тенге				10435568,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9792				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9792				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			588				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10380				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2726680				
		Материалы -	Тенге			720				
		Всего заработная плата -	Тенге				1080,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2724787				
		Накладные расходы -	Тенге			1382				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				207,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			163684				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2891747				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1287,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			28574081				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61660
		Сметная заработная плата -	Тенге				10436855,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**28574081**				
		Временные здания и сооружения	**1,50%**			**428611**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**29002692**				
		Зимнее удорожание	**2,72%**			**788873**				
		Дополнительные отпуска	**0,40%**			**116011**				
		Выслуга лет	**1,00%**			**290027**				
		Итого с затратами				**30197603**				
		Пересчет в текущих ценах 2013г.	**2,233548**			**67447808**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	**2%**			**1348956**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**68796764**				
		Налог на добавленную стоимость, 12%	**12%**			**8255612**				
		Итого с НДС				**77052376**				

Заказчик: ТОО «Южная строительная компания»

_____ Акжолов Н.К.

Подрядчик: ТОО «АСК Курылыс-компаниясы»

_____ Абилов Б.Ж.