Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Единая форма

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта – «Реконструкция центральной котельной с заменой водогрейного котла КВГМ-30 и вспомогательного оборудования КГП «Жанатас-Су-Жылу» г.Жанатас Сарысуского района Жамбылской области» в эксплуатацию

г. Жанатас «18» 12 2015 год.

Государственная приемочная комиссия, назначенная постановлением
№350 от «14» 12 2015 г.
Акимата Сарысуского района»

в составе:

Председателя:

Кокей Олжас Тургынович	Заместитель Акима района
Зам. председателя Ынтыкбаев Данияр Тураровича	Государственный строительный инспектор департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Жамбылской области

Членов комиссии:

Заказчика:

Аймагамбетов Мынжасар Туленович	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района

Орган государственной санитарно эпидемиологической службы:

Есиркепов Ержан Жуманович	Начальник государственной санитарно эпидемиологического надзора МЗРК по Жамбылской области по Сарысускому району

Органов государственного пожарного надзора:

Калыков Бақытжан Құрманғалиұлы	Начальник отдела ЧС Сарысуского района,

Местных исполнительных органов:

Шалбаев Дауренбек Асенбайұлы	Аким г.Жанатас Сарысуского района

Ескулов Турганбай Турсынаевич	Начальник отдела архитектуры, градостроительства и строительство акимата Сарысуского района,
Козыбаков Еримбек Ордабекович	Директор КГП «Жанатас-Су-Жылу»

Генеральный проектировщик:

Маскеев Ермек Уланович	Директор ТОО «ППК-Дала»

Генеральный подрядчик:

Абдыкаймов Сапаргали Смагулович	Директор ТОО «Темір-Байлық»

Другие заинтересованные надзорные организаций:

Бегелтаев Батырбек Орманбекович	Технадзор ИП «Бегелтаев Б.О.»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района» совместно с генеральным подрядчиком ТОО «Темір-Байлық» предоставлен к приемке в эксплуатацию объект «Реконструкция центральной котельной с заменой водогрейного котла КВГМ-30 и вспомогательного оборудования КГП «Жанатас-Су-Жылу» г.Жанатас Сарысуского района Жамбылской области»

2. Строительства осуществлялось генеральными подрядчиком выполнившим:
«Реконструкция центральной котельной с заменой водогрейного котла КВГМ-30 и вспомогательного оборудования КГП «Жанатас-Су-Жылу» г.Жанатас Сарысуского района Жамбылской области»

- Замена водогрейного котла КГВМ-30;

и его субподрядными организациями

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «Темір-Байлық» выполнившим – «Реконструкция центральной котельной с заменой водогрейного котла КВГМ-30 и вспомогательного оборудования КГП «Жанатас-Су-Жылу» г.Жанатас Сарысуского района Жамбылской области»

4. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана проектировщиком:
ТОО «ППК-Дала»

Выполнившим **Проектно-сметные документации**

5. Исходные данные для **проектирования выдано**
КГУ «Управление энергетика и ЖКХ, акимата Жамбылской области»
Выданы _____от «__»_____20___года

6. **Капитальный ремонт осуществлялось по проекту**
ТОМ I. Общая пояснительная записка; ТОМ II. Архитектурно-строительные решения. Книга 1.Сметная документация; Заключение РГП «Жамбылгосэкспертиза» №08-0311/14 от 20 декабря 2014г.

7. Проектно-сметная документация утверждается КГУ «Управление энергетика и ЖКХ, акимата Жамбылской области»

8. «Реконструкция центральной котельной с заменой водогрейного котла КВГМ-30 и вспомогательного оборудования КГП «Жанатас-Су-Жылу» г.Жанатас Сарысуского района Жамбылской области», осуществлены в сроки:

начало работы июнь м-ц 2015г.

окончание работ декабрь м-ц 2015 года.

при продолжительности строительства: - по проекту 6 месяца;

- фактически 6 месяца.

9. Государственной приемочной комиссией представлена следующая документация: **ПСД, акты на скрытие работы, ф-2, ф-3, акты испытания и заключение рабочей комиссии и приложение к акту рабочий комиссии**

Указанные документы являются обязательными приложением к настоящему акту.

10. Технологические и архитектурно – архитектурно строительные решения по зданию, сооружению характеризуются следующими данными:

Объектами рабочего проекта *1)*

1. Водогрейного котла КГВМ-30 на водогрейный котел с аналагичными характеристиками, с газо-мазутными горелками. Замена вспомогательного оборудования, в том числе электрическая часть и КИПиА, а также трубопроводов в пределах котла.
2. Насосного парка:

   -подпиточного насоса производительностю ,320 т/ч напором 50 м, электродвигателем 75 кВт, 1500 об/мин-2 шт.

   -преобразователь чистоты векторного типа для асинхронного двигателя 75 кВт -2 шт. (к подпиточному насосу) и один резервный:

   -сетевого насоса, производительностю 400 т/ч, напором 105 м, электродвигателем 250 кВт, 1500 об/мин -1шт.

   -преобразователь частоты векторного типа для асинхронного электрадвигателя 250 кВт- 2шт (1-к сетевому нассосу, 1-резервный)

   Мазутного насоса с электродвигателем 15 кВт, 1500 об/мин, ВЗГ с ответными фланцами.

   -питательного насоса производительностю 40т/ч, напором 176 м, электродвигателем 37 квт, 3000 об/мин -1шт.

   Солевого насоса с электродвигателем 18,5 кВт, 3000 об/мин, IM3001 с ответными фланцами – 1шт.
3. Сетевого атмосферного деаэратора – 1шт, (с включением в смету без разработки проекта)
4. Мягкого пускателя (устройство плавного пуска) по 3-м фазам 55 кВт – 4шт,
5. Вакуумного контактора ,4 кВ 1600 А-4шт,
6. Высоковольтного кабеля, 3-х жи ^{2} (в соответствии с проектом)
7. Низковольтного кабеля 3х240-1х75-400п.м (в соответствии с проектом)

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмическим мероприятия, предусмотренные проектом **выполнено по проекту**

12. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, препятствующие эксплуатации объекта устранены.

13 Общая стоимость работ по договору всего: **211 320 491** тенге,

Решение государственной комиссии «Реконструкция центральной котельной с заменой водогрейного котла КВГМ-30 и вспомогательного оборудования КГП «Жанатас-Су-Жылу» г.Жанатас Сарысуского района Жамбылской области»

14.На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки: прогрессивности технологических решений: (по жилым домам не заполняется)

Удовлетворительное

Качества строительно-монтажных работ

Удовлетворительное

Решение государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект: «Реконструкция центральной котельной с заменой водогрейного котла КВГМ-30 и вспомогательного оборудования КГП «Жанатас-Су-Жылу» г.Жанатас Сарысуского района Жамбылской области»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии:

_____ **О.Кокей**

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии:

_____ **Д. Ынтыкбаев**

Членов государственной комиссии

_____ **М.Аймагамбетов**

_____ **Е.Есиркепов**

_____ **Б. Калыков**

_____ **Д.Шалбаев**

_____ **Т. Ескулов**

_____ **Е.Козыбаков**

_____ **Е.Маскеев**

_____ **С.Абдыкаймов**

_____ **Б.Бегелтаев**