ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"

Дополнительное соглашение № 1 от 09.09.2019г. к договору № 58 от 14.05.2019г

А К Т № 190075/01/4 от 4 ноября 2019 года

Приемки выполненных работ по Работы по обустройству пешеходного тротуара по ул.Уалиханова (от ул.Кадыржанова до ул.Рыскулова)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе:	20 239 199,68
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	18 829 529
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	18 829 529
4	Виды выполняемых работ	Работы по обустройству пешеходного тротуара по ул.Уалиханова (от ул.Кадыржанова до ул.Рыскулова)
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	20 239 199,68
6	Сумма выполненных работ	1 409 670,68
7	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	1 409 670,68
8	В том числе НДС-12%	151 036,14

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
г.Балхаш, ул.Уалиханова,3
БИН 050140011621
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик:
Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "Гарант"
Карагандинская область, Балхаш Г.А., г.Балхаш, Ленина, 2, 27
БИН/ИИН 091140010613
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ576017091000006041
АО «Народный Банк Казахстана»

_____ Карамурзин А.

_____ Битусупов М.А.

Форма 2

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

Подрядчик ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"

Наименование строительства и его адрес: Работы по обустройству пешеходного тротуара по ул.Уалиханова (от ул.Кадыржанова до ул.Рыскулова)

Дополнительное соглашение № 1 от 09.09.2019г. к договору № 58 от 14.05.2019г

А К Т № 190075/01/4

приемки выполненных работ
от 4 ноября 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции		36,85	2859,56	1157,66	105374,91	42659,90	--	89410,50	210368,24
		НР - 108%, СП - 8%				1701,90	544,71	62715,01	20072,48		15582,83	
		Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки										
2	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т		73,7	79,00	--	5822,30	--		--	6288,08
		СП - 8%				--	--	--	--		465,78	
3	С341-020104-1005 4102-0104-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка разобранного сам-освалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т		73,7	126,00	--	9286,20	--		--	10029,10
		СП - 8%				--	--	--	--		742,90	
4	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		368,4	1,05	1,05	388,07	388,07	--	120,37	549,11
		НР - 72%, СП - 8%				--	0,45	--	167,18		40,68	
		Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин										
5	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя		36,84	6045,58	948,34	222719,17	34936,85	71021,63	124102,10	374566,97
		НР - 94%, СП - 8%				3169,40	414,30	116760,70	15262,81		27745,70	
		Состав работ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
6	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	368,4	1318,88	128,54	485874,54	47353,62	3014,65	422909,94	981487,24
		НР - 94%, СП - 8%			1182,16	39,08	435506,27	14397,92		72702,76	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий с заполнением швов песком									
7	С121-040509-0104 2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	м2	368,4	2608,00	--	960787,20	--	960787,20	--	1037650,18
		СП - 8%			--	--	--	--		76862,98	
8	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	4,675	2767,68	--	12938,90	--	--	9316,01	24035,31
		НР - 72%, СП - 8%			2767,68	--	12938,90	--		1780,39	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
9	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие скальный грунт. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1,5708	5066,46	1632,06	7958,40	2563,64	--	6192,59	15283,06
		НР - 94%, СП - 8%			3434,40	759,55	5394,76	1193,10		1132,08	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
10	Е11-010102-0305 1101-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	1,5708	395,06	376,48	620,56	591,37	0,33	182,00	866,77
		НР - 72%, СП - 8%			18,38	142,55	28,86	223,91		64,20	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
11	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	3,1416	277,00	--	870,22	--		--	939,84
		СП - 8%			--	--	--	--		69,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные 300х150. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов	м бортового камня	18	1851,36 792,23	30,07 12,59	33324,44 14260,14	541,19 226,58	18523,12	15645,66 3917,61	52887,71
13	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (бордюр 300х150) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м3	0,81	29213,00 --	-- --	23662,53 --	-- --	23662,53	-- 1893,00	25555,53
14	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов	м бортового камня	169	1653,07 792,23	30,07 12,59	279368,97 133886,87	5081,15 2127,32	140400,94	146895,33 34101,14	460365,44
15	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (бордюр 200х80) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м3	2,704	29213,00 --	-- --	78991,95 --	-- --	78991,95	-- 6319,36	85311,31
16	Е11-010102-0305 1101-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	м3 грунта	0,54	395,06 18,38	376,48 142,55	213,33 9,92	203,30 76,97	0,11	62,57 22,07	297,97
17	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	т	1,08	277,00 --	-- --	299,16 --	-- --		-- 23,93	323,09

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-010205-0504 1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4** *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	0,63		1814,70 1814,70	--	1143,26 1143,26	--	--	823,15 157,31	2123,72
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге									2097724,23
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					782644,70				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						134319,09			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						53748,28			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1296402,46		
		- Перевозка грузов	Тенге					16277,88				
		- Накладные расходы	Тенге								815660,19	
		- Сметная прибыль	Тенге								243624,35	
		С учетом скидки по договорной цене	к=	0,6000		1258635						
		НДС-12%				151036						
		Итого по акту с НДС, тенге				1 409 670,68						

СДАЛ:
Директор "Производственно-строительная компания Гарант"

Битусупов М.А.

Заведующий сектором ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

Тусупов А.К.

Представитель технического надзора заказчика

ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"

Дополнительное соглашение № 1 от 09.09.2019г. к договору № 58 от 14.05.2019г

А К Т № 190075/01/3 от 14 октября 2019 года

Приемки выполненных работ по Работы по обустройству пешеходного тротуара по ул.Уалиханова (от ул.Кадыржанова до ул.Рыскулова)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе:	20 239 199,68
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	12 960 739
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	12 960 739
4	Виды выполняемых работ	Работы по обустройству пешеходного тротуара по ул.Уалиханова (от ул.Кадыржанова до ул.Рыскулова)
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	18 829 529,00
6	Сумма выполненных работ	5 868 790,00
7	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	5 868 790,00
8	В том числе НДС-12%	628 798,93

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
г.Балхаш, ул.Уалиханова,3
БИН 050140011621
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Карамурзин А.

Подрядчик:
Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "Гарант"
Карагандинская область, Балхаш Г.А., г.Балхаш, Ленина, 2, 27
БИН/ИИН 091140010613
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ576017091000006041
АО «Народный Банк Казахстана»

Битусупов М.А.

Форма 2

Заказчик Государственное учреждение"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог городаБалхаша"

Подрядчик ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"

Наименование строительства и его адрес: Работы по обустройству пешеходного тротуара по ул.Уалиханова (от ул.Кадыржанова до ул.Рыскулова)

Дополнительное соглашение № 1 от 09.09.2019г к договору № 58 от 14.05.2019г

А К Т № 190075/01/3

приемки выполненных работ

от 14 октября 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**53,3025**		2859,56	1157,66	152421,88	61706,35	--	129329,80	304291,81
						1701,90	544,71	90715,52	29034,29		22540,13	
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки										
2	**С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**106,605**		79,00	--	8421,80	--		--	9095,54
		СП - 8%				--	--	--	--		673,74	
3	**С341-020104-1005 4102-0104-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка разобранного самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**106,605**		126,00	--	13432,23	--		--	14506,81
		СП - 8%				--	--	--	--		1074,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**1901,4436**	**1,05**	**1,05**	**2002,98**	**2002,98**	--	**621,26**	**2834,18**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**0,45**	--	**862,86**		**209,94**	
		Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин									
5	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**190,14436**	**6045,58**	**948,34**	**1149532,94**	**180321,50**	**366567,90**	**640535,12**	**1933273,51**
		НР - 94%; СП - 8%			**3169,40**	**414,30**	**602643,53**	**78776,81**		**143205,45**	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
6	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**1901,4436**	**1318,88**	**128,54**	**2507771,56**	**244408,90**	**15559,70**	**2182788,80**	**5065805,20**
		НР - 94%; СП - 8%			**1182,16**	**39,08**	**2247803,00**	**74312,79**		**375244,83**	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий с заполнением швов песком									
7	С121-040509-0104 2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**1901,4436**	**2608,00**	--	**4958964,91**	--	**4958964,91**	--	**5355682,10**
		СП - 8%			--	--	--	--		**396717,19**	
8	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**25,9275**	**2767,68**	--	**71759,02**	--	--	**51666,50**	**133299,56**
		НР - 72%; СП - 8%			**2767,68**	--	**71759,02**	--		**9874,04**	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
9	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие скальный грунт. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	8,71164	5066,46	1632,06	44137,18	14217,92	--	34344,01	84759,68
		НР - 94%; СП - 8%			3434,40	759,55	29919,26	6616,93		6278,49	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
10	Е11-010102-0305 1101-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	8,71164	395,06	376,48	3441,64	3279,75	1,81	1009,36	4807,08
		НР - 72%; СП - 8%			18,38	142,55	160,08	1241,81		356,08	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
11	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	17,42328	277,00	--	4826,25	--		--	5212,35
		СП - 8%			--	--	--	--		386,10	
12	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные 300х150. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	28	1851,36	30,07	51838,02	841,85	28813,74	24337,69	82269,77
		НР - 108%; СП - 8%			792,23	12,59	22182,44	352,46		6094,06	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Очистка бортов									
13	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (бордюр 300х150) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	1,26	29213,00	--	36808,38	--	36808,38	--	39753,05
		СП - 8%			--	--	--	--		2944,67	
14	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8**	м бортового камня	1009,1	1653,07	30,07	1668113,74	30339,60	838334,85	877112,86	2748844,74
		НР - 108%; СП - 8%			792,23	12,59	799439,29	12702,25		203618,13	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									
15	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (бордюр 200х80) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	16,1456	29213,00	--	471661,41	--	471661,41	--	509394,33
		СП - 8%			--	--	--	--		37732,91	
16	Е11-010102-0305 1101-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	0,84	395,06	376,48	331,85	316,24	0,17	97,33	463,51
		НР - 72%; СП - 8%			18,38	142,55	15,44	119,74		34,33	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	1,68	277,00	--	465,36	--		--	502,59
		СП - 8%			--	--	--	--		37,23	
18	Е11-010205-0504 1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	**Траншеи, назухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4**	м3 грунта	0,98	1814,70	--	1778,41	--	--	1280,45	3303,57
		НР - 72%; СП - 8%			1814,70	--	1778,41	--		244,71	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
19	Е12-160101-2101 1216-0101-2101 РСНБ РК 2015	**Колодцы и камеры. Замена кирпичных горловин**	люк	5	12847,31	275,80	64236,57	1379,00	36674,17	19349,21	90272,63
		НР - 72%; СП - 8%			5236,68	138,10	26183,40	690,50		5686,86	
		Состав работ: 1. Очистка люков 2. Снятие крышки и крепления обоймы 3. Разборка кирпичной кладки горловины 4. Новая кладка горловины из кирпича 5. Выравнивание основания под обойму раствором 6. Установка и закрепление обоймы с заделкой обоймы бетоном и установкой крышки									
20	Е12-160101-2101 1216-0101-2101 РСНБ РК 2015	**Колодцы и камеры. Замена люков и кирпичных горловин**	люк	1	51381,31	275,80	51381,31	275,80	45868,83	3869,84	59671,25
		НР - 72%; СП - 8%			5236,68	138,10	5236,68	138,10		4420,09	
		Состав работ: 1. Очистка люков 2. Снятие крышки и крепления обоймы 3. Разборка кирпичной кладки горловины 4. Новая кладка горловины из кирпича 5. Выравнивание основания под обойму раствором 6. Установка и закрепление обоймы с заделкой обоймы бетоном и установкой крышки									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1648043,24**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3897836,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						539089,89			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						204848,52			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							6799255,88		
		- Перевозка грузов	Тенге					27145,64				
		- Накладные расходы	Тенге								3966342,23	
		- Сметная прибыль	Тенге								1218373,57	
		С учетом скидки по договорной цене	**к=**	0,6000		9868826						
		Скидка по акту №1				4628835						
		НДС-12%				628799						
		Итого по акту с НДС, тенге				5 868 790						

СДАЛ:
Директор "Производственно-строительная компания Гарант"

Ситусупов М.А.

ПРИНЯЛ:
Заместитель Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

Болеген Н.

Представитель технического надзора заказчика

Заведующий сектором ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

Тусупов А.К.

ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"

Дополнительное соглашение № 1 от 09.09.2019 к договору № 58 от 14.05.2019

А К Т № 190075/01/2 от 9 сентября 2019 года

Приемки выполненных работ по Работы по обустройству пешеходного тротуара по ул.Уалиханова (от ул.Кадыржанова до ул.Рыскулова)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе:	20 239 199,68
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	-
4	Виды выполняемых работ	Работы по обустройству пешеходного тротуара по ул.Уалиханова (от ул.Кадыржанова до ул.Рыскулова)
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	12 960 739,00
6	Сумма выполненных работ	12 960 739,00
7	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	12 960 739,00
8	В том числе НДС-12%	1 388 651

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
г.Балхаш, ул.Уалиханова,3
БИН 050140011621
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик:
Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "Гарант"
Карагандинская область, Балхаш Г.А., г.Балхаш, Ленина, 2, 27
БИН/ИИН 091140010613
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ576017091000006041
АО «Народный Банк Казахстана»

Карамурзин А.М.

Битусупов М.А.

Форма 2

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"**

Подрядчик **ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"**

Наименование строительства и его адрес: Работы по обустройству пешеходного тротуара по ул.Уалиханова (от ул.Кадыржанова до ул.Рыскулова)

Дополнительное соглашение № 1 от 09.09.2019 к договору № 58 от 14.05.2019

А К Т № 190075/01/2

приемки выполненных работ
от 9 сентября 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	80,5		2859,56	1157,66	230194,85	93191,90	--	195320,08	459556,13
		НР - 108%; СП - 8%				1701,90	544,71	137002,95	43848,98		34041,19	
		Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки										
2	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	161		79,00	--	12719,00	--		--	13 736,52
		СП - 8%				--	--	--	--		1017,52	
3	С341-020104-1005 4102-0104-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка разобранного самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. IXкласс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	161		126,00	--	20286,00	--		--	21 908,88
		СП - 8%				--	--	--	--		1622,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1187	1,05	1,05	1250,39	1250,39	--	387,83	1769,27
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,45	--	538,65		131,06	
		Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин									
5	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	118,7	6045,58	948,34	717610,35	112567,96	228834,61	399862,08	1206870,22
		НР - 94%; СП - 8%			3169,40	414,30	376207,78	49177,41		89397,79	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
6	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	1187	1318,88	128,54	1565507,83	152575,32	9713,34	1362633,27	3162392,39
		НР - 94%; СП - 8%			1182,16	39,08	1403219,17	46390,69		234251,29	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий с заполнением швов песком									
7	С121-040509-0104 2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	1187	2608,00	--	3095696,00	--	3095696,00	--	3343351,68
		СП - 8%			--	--	--	--		247655,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	23,9	2767,68	--	66147,55	--	--	47626,24	122875,69
		НР - 72%; СП - 8%			2767,68	--	66147,55	--		9101,90	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
9	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие скальный грунт. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	8,0304	5066,46	1632,06	40685,70	13106,09	--	31658,35	78131,57
		НР - 94%; СП - 8%			3434,40	759,55	27579,61	6099,49		5787,52	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
10	Е11-010102-0305 1101-0102-0305 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	8,0304	395,06	376,48	3172,51	3023,27	1,67	930,43	4431,17
		НР - 72%; СП - 8%			18,38	142,55	147,56	1144,70		328,24	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
11	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 т км	т	16,0608	277,00	--	4448,84	--		--	4804,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		355,91	
12	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные 300х150. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	37	1851,36	30,07	68500,25	1112,44	38075,29	32160,52	108713,62
		НР - 108%; СП - 8%			792,23	12,59	29312,51	465,74		8052,86	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									
13	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые (бордюр 300х150) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,665	29213,00	--	48639,64	--	48639,64	--	52530,82
		СП - 8%			--	--	--	--		3891,17	
14	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	919	1653,07	30,07	1519172,07	27630,65	763482,04	798797,66	2503407,31
		НР - 108%; СП - 8%			792,23	12,59	728059,37	11568,10		185437,58	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									
15	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые (бордюр 200х80) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	14,704	29213,00	--	429547,95	--	429547,95	--	463911,79
		СП - 8%			--	--	--	--		34363,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-010102-0305 1101-0102-0305 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	1,11	395,06	376,48	438,52	417,89	0,23	128,61	612,50
		НР - 72%; СП - 8%			18,38	142,55	20,40	158,23		45,37	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
17	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2,22	277,00	--	614,94	--		--	664,14
		СП - 8%			--	--	--	--		49,20	
18	Е11-010205-0504 1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	1,295	1814,70	--	2350,04	--	--	1692,03	4 365,43
		НР - 72%; СП - 8%			1814,70	--	2350,04	--		323,37	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
19	Е12-160101-2101 1216-0101-2101 РСНБ РК 2015	Колодцы и камеры. Замена кирпичных горловин	люк	1	12847,31	275,80	12847,31	275,80	7334,83	3869,84	18 054,53
		НР - 72%; СП - 8%			5236,68	138,10	5236,68	138,10		1337,37	
		Состав работ: 1. Очистка люков 2. Снятие крышки и креплений обоймы 3. Разборка кирпичной кладки горловины									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Новая кладка горловины из кирпича 5. Выравнивание основания под обойму раствором 6. Установка и закрепление обоймы с заделкой обоймы бетоном и установкой крышки									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								11572088,40
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2775283,61				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					405151,72			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					159530,09			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4621325,62		
		- Перевозка грузов	Тенге				38068,78				
		- Накладные расходы	Тенге							2875066,93	
		- Сметная прибыль	Тенге							857191,73	
		С учетом скидки по договорной цене	**к=**	**0,6000**		**11572088**					
		НДС-12%				**1388651**					
		Итого по акту с НДС, тенге				**12 960 739**					

СДАЛ:
Директор "Производственно-строительная компания "Гарант"

_____Битусупов М.А.

ПРИНЯЛ:
Главный специалист ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

_____Тусупов А.К.

Представитель технического надзора заказчика ТОО "Қызмет-Инжиниринг"

_____Терешина И.А.