Утвержден
Приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 г.
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«14» декабря 2017 года

Заказчик: ТОО «Южная Строительная Компания», Директор: Иримжанов Е.П. Республика Казахстан, ЮКО, Аль-фарабийский район, улица Майлы кожа, дом № 84/2

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «14» декабря 2017г. ТОО «АСК Курылыс- компаниясы» в лице директора Дуйсенова М.К. Республика Казахстан Город Алматы, Алмалинский район, улица Муленова дом 85.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «14» декабря 2017г. ТОО «УКС» Тех. надзора Сарбасова Д.Б

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «14» декабря 2017г. ТОО «Нұр-Шапағат-Проект», авторский надзор Мухамет Л.Ж

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство шестиэтажного жилого дома в рамках инвесторской программы «Строительство сорока жилых домов для малоимущих и малообеспеченных семей 2020г» очередь 4 дом 5»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **г.Шымкент**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о представлении соответствующего права на землю от «**09**» **января** 2017 г. № **18-642 Акимат г.Шымкент**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20__года

№_____

_____

_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля г.Шымкент» №634567522 от 18.01.2016 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Нұр-Шапағат-Проект»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного **Акиматом г.Шымкент**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **01.2017 г ;**

месяц, год

окончание работ **12.2017 г ;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **12,0 ;**

фактически, месяц: **12 мес.**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения:

Строительство шестиэтажного жилого дома, внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения от городской магистрали 500мм и канализации 600мм, отвод газовой магистрали 2-го класса, электроснабжение 80кВт. Наружные инженерные коммуникации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационными организациями..

по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания комплексного опробования;

6.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) – и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **150** млн тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **150** млн тенге

9.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: **«Строительство шестиэтажного жилого дома в рамках инвесторской программы «Строительство сорока жилых домов для малоимущих и малообеспеченных семей 2020г» очередь 4 дом 5»** **принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **ТОО «Южная Строительная Компания»**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя _____ М.П.

Технический надзор **ТОО «УКС»**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта _____ М.П.

Авторский надзор **ТОО «Нұр-Шапағат-Проект»**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АСК Курылыс- компаниясы»**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя _____ М.П.

Форма 2-в

Заказчик: ТОО «Южная Строительная Компания»

Подрядчик: ТОО «АСК Курылыс- компаниясы»

Наименование объекта и его адрес: «Строительство шестиэтажного жилого дома в рамках инвесторской программы «Строительство сорока жилых домов для малоимущих и малообеспеченных семей 2020г» очередь 4 дом 5»

Наименование объекта и его адрес: «Строительство шестиэтажного жилого дома в рамках инвесторской программы «Строительство сорока жилых домов для малоимущих и малообеспеченных семей 2020г» очередь 4 дом 5» инженерные сети вода

А К Т

выполненных работ за август месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е11-010102-0313 11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1925,3	89,42	83,88	172155	161489	47653	0,01	20
		м3 грунта		5,54	28,91	10666	55661	59,1	0,03	59
2	С341-020101-1001 41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	3369,275	69,98	--	235782	--	9431	--	--
		тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
3	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 В ОТВАЛ	22026,83	70,02	64,99	1542354	1431440	375128	0,01	196
		м3 грунта		5,04	18,12	110914	399033	59,1	0,02	425
4	Е11-010205-0301 11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	654,02	862,90	--	564351	--	369447	1,42	926
		м3 грунта		862,90	--	564351	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	26066,05	20,90	20,90	544751	544751	148839	--	--
		м3 грунта		--	7,93	--	206705	59,1	0,01	256
6	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	370,1135	490,28	--	181460	--	118791	0,89	328
		м3 грунта		490,28	--	181460	--	59,1	--	--
7	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	2332,32	14,68	14,68	34229	34229	9352	--	--
		м3 грунта		--	5,57	--	12988	59,1	0,01	16
8	Е11-010104-0407 11-010104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	2452,7	8,22	8,22	20160	20160	5508	--	--
		м3 грунта		--	3,12	--	7650	59,1	--	9
9	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	2452,7	106,92	50,48	262254	123814	123274	0,11	265
		м3 уплотненного грунта		56,44	18,37	138440	45055	59,1	0,03	64
10	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	22572,81	17,12	17,12	386410	386410	105577	--	--
		м3 грунта		--	6,50	--	146623	59,1	0,01	182
11	Е11-010104-0408 11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м (10м) перемещения грунта. Группа грунтов 2	22572,81	8,45	8,45	190808	190808	52133	--	--
		м3 грунта		--	3,21	--	72402	59,1	--	90
12	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	22572,81	106,92	50,48	2413589	1139489	1134521	0,11	2438
		м3 уплотненного грунта		56,44	18,37	1274101	414657	59,1	0,03	593
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6548303	4032590			4172
			Тенге			2279932	1360773			1695
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6548303				
	Всего заработная плата -		Тенге				3640705			
	Транспортные расходы -		Тенге			235782				
		Накладные расходы -	Тенге			2499655				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2151657		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					347998		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			723837				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9771795				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5868
		Сметная заработная плата -	Тенге				3640705			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9771795				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5868
		Сметная заработная плата -	Тенге				3640705			
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД								
13	Е11-221401-0205 11-221401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м**	54	6117,88	4293,07	330366	231826	151626	2,49	134
		м продавливания		1768,52	2200,21	95500	118811	62,1	2,70	146
14	С123-010201-0252 23-010201-0252 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	54,216	9925,96	--	538146	--	21526	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е11-221401-0302 11-221401-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	54	838,08	10,95	45256	591	23749	0,90	48
		м трубы, уложенной в футляре		627,72	1,33	33897	72	62,1	--	--
16	Е11-220301-0108 11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	0,0075	738507,75	313793,08	5539	2353	2620	504,00	4
		км трубопровода		379567,44	115655,79	2847	867	62,1	145,33	1
17	Е11-220301-0105 11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	0,0095	410457,39	109191,76	3899	1037	2073	360,00	3
		км трубопровода		271119,60	41315,65	2576	392	62,1	51,53	--
18	С123-010201-0246 23-010201-0246 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	7,53	10857,00	--	81753	--	3270	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С123-010201-0221 23-010201-0221 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	9,538	2385,00	--	22748	--	910	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е11-220501-0111 11-220501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	0,65	592205,15	208151,15	384933	135298	205631	575,00	374
		км трубопровода		384054,00	69104,25	249635	44918	62,1	109,70	71
21	Е11-220501-0108 11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	0,0015	324709,57	119587,85	487	179	256	306,00	--
		км трубопровода		204383,52	40075,28	307	60	62,1	63,40	--
22	Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	5,269	237849,42	72778,48	1253229	383470	693450	247,00	1301
		км трубопровода		164976,24	24072,90	869260	126840	62,1	38,24	201
23	Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,0035	161138,03	40129,64	564	140	326	179,00	1
		км трубопровода		120961,04	13163,50	423	46	62,1	21,05	--
24	С123-010501-1526 23-010501-1526 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 500x45,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	0,6565	27320,34	--	17936	--	717	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	С123-010501-1522 23-010501-1522 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315x28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,515	10828,77	--	16406	--	656	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С123-010501-1516 23-010501-1516 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	5373,2	2806,36	--	15079134	--	603165	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	С123-010501-1316 23-010501-1316 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	3,03	1748,00	--	5296	--	212	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	С123-010501-1310 23-010501-1310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	3,535	311,79	--	1102	--	44	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Е11-220901-0108 11-220901-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	3	7291,71	3027,10	21875	9081	9773	5,29	16
		задвижка или клапан		3533,30	1059,16	10600	3177	62,1	1,22	4
30	Е11-220901-0105 11-220901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	14	1822,67	103,61	25517	1451	12982	1,93	27
		задвижка или клапан		1273,95	48,99	17835	686	62,1	0,07	1
31	Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	6	745,63	14,80	4474	89	2402	0,88	5
		задвижка или клапан		566,61	7,00	3400	42	62,1	0,01	--
32	51-010102-0101 51-010102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002	3	161742,00	--	485226	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С123-040102-0107 23-040102-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	14	35541,32	--	497578	--	19903	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	С123-040102-0102 23-040102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	6	10661,68	--	63970	--	2559	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	Е11-221001-0101 11-221001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	4	54685,92	29,60	218744	118	11548	1,62	6
		шт.		1069,33	14,00	4277	56	62,1	0,02	--
36	С123-040501-0103 23-040501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	2	584,08	--	1168	--	47	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /КРЕСТ СОБСТВЕННОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ/	0,02886	814555,38	220782,30	23508	6372	7050	312,70	9
		т фасонных частей		252004,93	75764,01	7273	2187	62,1	94,30	3
38	Е11-220801-0106 11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка /ТРОЙНИКИ/	0,1434	329924,32	199062,38	47311	28546	18638	147,70	21
		т фасонных частей		119031,43	61776,98	17069	8859	62,1	74,55	11
39	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ТРОЙНИКИ/	0,1543	490533,00	220782,30	75689	34067	35691	312,70	48
		т фасонных частей		252004,93	75764,01	38884	11690	62,1	94,30	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С123-020101-0645 23-020101-0645 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	1	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	С123-020101-0819 23-020101-0819 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 219 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	2	53851,25	--	107703	--	4308	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	С123-020101-0632 23-020101-0632 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	7	4560,64	--	31924	--	1277	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	С123-020101-0751 23-020101-0751 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 8 мм - 108 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	5	12589,89	--	62949	--	2518	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	Е11-220801-0106 11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка /ПЕРЕХОДЫ/	0,0624	329924,32	199062,38	20587	12421	8110	147,70	9
		т фасонных частей		119031,43	61776,98	7428	3855	62,1	74,55	5
45	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ПЕРЕХОДЫ/	0,0204	490533,00	220782,30	10007	4504	4719	312,70	6
		т фасонных частей		252004,93	75764,01	5141	1546	62,1	94,30	2
46	С123-020101-1137 23-020101-1137 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 7 мм - 159 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	4	7657,10	--	30628	--	1225	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	С123-020101-1114 23-020101-1114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	2972,22	--	5944	--	238	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	С123-020101-1031 23-020101-1031 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	5	578,91	--	2895	--	116	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	Е11-220801-0106 11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка /ОТВОДЫ/	0,1318	329924,32	199062,38	43484	26236	17130	147,70	19
		т фасонных частей		119031,43	61776,98	15688	8142	62,1	74,55	10
50	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ОТВОДЫ/	0,0175	490533,00	220782,30	8584	3864	4048	312,70	5
		т фасонных частей		252004,93	75764,01	4410	1326	62,1	94,30	2
51	С123-020101-0278 23-020101-0278 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	16423,15	--	32846	--	1314	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	С123-020101-0232 23-020101-0232 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	3303,39	--	6607	--	264	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	6	702,64	429,37	4216	2576	1771	0,41	2
		шт.		273,27	140,35	1640	842	62,1	0,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	С123-020302-2613 23-020302-2613 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2780,93	--	5562	--	222	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	С123-020302-1013 23-020302-1013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Отвод полиэтиленовый литой 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	3413,56	--	13654	--	546	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	Е11-220301-0108 11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	0,0002	738507,75	313793,08	148	63	70	504,00	--
		км трубопровода		379567,44	115655,79	76	23	62,1	145,33	--
57	Е11-220301-0105 11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	0,00225	410457,39	109191,76	924	246	491	360,00	1
		км трубопровода		271119,60	41315,65	610	93	62,1	51,53	--
58	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/	0,0006	232849,43	32973,88	140	20	84	253,00	--
		км трубопровода		190536,83	12828,67	114	8	62,1	16,57	--
59	С123-010201-0246 23-010201-0246 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	0,2008	10857,00	--	2180	--	87	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	С123-010201-0221 23-010201-0221 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	1,9578	2385,00	--	4669	--	187	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
61	С123-010201-0218 23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	0,3012	1610,00	--	485	--	19	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
62	С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	0,6	435,82	--	261	--	10	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
63	Е11-221201-0108 11-221201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	18	2501,14	254,36	45021	4578	24917	2,45	44
		фланец		1974,46	14,00	35540	252	62,1	0,02	--
64	Е11-221201-0106 11-221201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	4	1408,39	139,81	5634	559	3221	1,43	6
		фланец		1152,44	7,00	4610	28	62,1	0,01	--
65	Е11-221201-0105 11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	106	896,04	82,63	94981	8758	53932	0,90	95
		фланец		725,31	7,00	76883	742	62,1	0,01	1
66	Е11-221201-0103 11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	6	589,49	47,88	3537	287	2015	0,60	4
		фланец		483,54	--	2901	--	62,1	--	--
67	Е11-221201-0101 11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	10	301,85	23,94	3019	239	1786	0,32	3
		фланец		257,89	--	2579	--	62,1	--	--
68	С123-020103-0316 23-020103-0316 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	17	7958,96	--	135302	--	5412	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	С123-020103-0216 23-020103-0216 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	1	5862,59	--	5863	--	235	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
70	С123-020103-0313 23-020103-0313 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	4	4123,62	--	16494	--	660	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
71	С123-020103-0312 23-020103-0312 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	106	2919,47	--	309464	--	12379	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
72	С123-020103-0310 23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	6	1733,15	--	10399	--	416	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	С123-020103-0307 23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	10	912,62	--	9126	--	365	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /Втулка под фланец/	29	702,64	429,37	20377	12452	8562	0,41	12
		шт.		273,27	140,35	7925	4070	62,1	0,23	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	С123-020302-8219 23-020302-8219 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	7611,26	--	7611	--	304	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	С123-020302-8213 23-020302-8213 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	26	1731,76	--	45026	--	1801	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
77	С123-020303-7303 23-020303-7303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	775,00	--	1550	--	62	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	Е11-220501-0111 11-220501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка /ГИЛЬЗА/	0,00015	592205,15	208151,15	89	31	47	575,00	--
		км трубопровода		384054,00	69104,25	58	10	62,1	109,70	--
79	Е11-220501-0108 11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА/	0,0042	324709,57	119587,85	1364	502	718	306,00	1
		км трубопровода		204383,52	40075,28	858	168	62,1	63,40	--
80	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка /ГИЛЬЗА/	0,0012	182305,83	51113,69	219	61	123	194,00	--
		км трубопровода		131097,44	16842,57	157	20	62,1	26,83	--
81	С123-010501-1326 23-010501-1326 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 500x29,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	0,15	17016,00	--	2552	--	102	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
82	С123-010501-1322 23-010501-1322 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	4,2	6761,00	--	28396	--	1136	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
83	С123-010501-1313 23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,2	840,00	--	1008	--	40	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
84	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,2926	381819,66	--	111720	--	4469	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	С123-020101-1304 23-020101-1304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	2	95,00	--	190	--	8	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
86	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /МУФТА/	2	702,64	429,37	1405	859	590	0,41	1
		шт.		273,27	140,35	547	281	62,1	0,23	--
87	С123-020301-0309 23-020301-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 32x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	212,00	--	424	--	17	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
88	Е11-220701-0108 11-220701-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	0,018	46526,18	--	837	--	553	72,10	1
		км трубопровода		44690,46	--	804	--	62,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	Е11-220701-0105 11-220701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	10,665	38771,50	--	413498	--	280388	61,80	659
		км трубопровода		38306,11	--	408535	--	62,1	--	--
90	Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,007	31972,61	--	224	--	153	51,50	--
		км трубопровода		31921,76	--	223	--	62,1	--	--
91	Е11-220601-0308 11-220601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,015	426209,29	138677,07	6393	2080	2884	357,00	5
		км трубопровода		244045,20	27299,00	3661	409	62,1	29,21	--
92	Е11-220601-0305 11-220601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,019	295061,24	94323,78	5606	1792	2609	256,00	5
		км трубопровода		175001,60	19299,95	3325	367	62,1	20,63	--
93	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /ИЗ БЕТОНА В7,5 ПОД УПОРЫ И ПОДСТАВКИ/	2,03	23289,25	597,21	47277	1212	5144	4,90	10
		м3		3037,22	139,63	6166	283	48,5	0,20	--
94	Е11-221101-0109 11-221101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 500 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	2	22207,67	12269,61	44415	24539	16239	8,83	18
		врезка		7023,74	4172,84	14047	8346	62,1	5,05	10
95	Е11-221101-0103 11-221101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	4	3761,20	1880,95	15045	7524	6390	2,01	8
		врезка		1555,78	684,79	6223	2739	62,1	0,88	4
96	Е11-221101-0107 11-221101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	3	13901,78	7551,78	41705	22655	15328	5,59	17
		врезка		4446,51	2603,60	13340	7811	62,1	3,20	10
97	С123-010201-0256 23-010201-0256 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	1	10450,27	--	10450	--	418	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
98	С123-010201-0184 23-010201-0184 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	1,6	807,25	--	1292	--	52	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
99	С123-010201-0235 23-010201-0235 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	1,2	6539,32	--	7847	--	314	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			21103613	972680			2933
			Тенге			1977271	360065			506
	Стоимость оборудования -		Тенге			485226				
	Накладные расходы -		Тенге			19409				
	Сметная прибыль -		Тенге			40371				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			545006				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3391846				
	Материалы -		Тенге			330174				
	Всего заработная плата -		Тенге				2337337			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			111720				
		Накладные расходы -	Тенге			1644307				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1450609		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					193698		
		Сметная прибыль -	Тенге			402892				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5439045				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3439
		Сметная заработная плата -	Тенге				2337337			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17226541				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17226541				
		Накладные расходы -	Тенге			689062				
		Сметная прибыль -	Тенге			1433248				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			19348851				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			25332902				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3439
		Сметная заработная плата -	Тенге				2337337			
		РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЦЫ								
				ВОДОПРОВОДНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ 2500х2000-2шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Е11-221301-0303 11-221301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	6,45	29001,59	1570,25	187060	10128	33575	8,01	52
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		5542,60	721,06	35750	4651	62,1	0,91	6
101	С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	7	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
102	С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонны0,1е для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	1	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
103	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	5	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
104	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	2	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
105	С121-040301-0103 21-040301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	1	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
106	С121-040302-9904 21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	4,32	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
107	С121-020199-9909 21-020199-9909 РСНБ РК 2015	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	4,32	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
108	С121-020199-9908 21-020199-9908 РСНБ РК 2015	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	4,32	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	СТРЕМЯНКА	0,01708	341924,40	--	5840	--	234	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,49532	87,79	1,55	43	1	10	0,04	--
		м2		28,12	0,28	14	--	54,2	--	--
111	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	10063,17	--	20126	--	805	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
112	С121-130814-2204 21-130814-2204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Скобы металлические для крепления проводов	3,8	365,16	--	1388	--	56	--	--
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
				ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ Д=1000мм-3шт						
113	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	4,58	18827,86	4872,39	86232	22316	25698	8,86	41
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		5635,31	1886,53	25810	8640	62,1	2,22	10
114	С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	3	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
115	С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9а	9	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6а	4	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
117	С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	3	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
118	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	11	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
119	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	4	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
120	С121-040301-0103 21-040301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	3	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
121	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	3	10063,17	--	30190	--	1208	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
122	С121-130814-2204 21-130814-2204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Скобы металлические для крепления проводов	5,6	365,16	--	2045	--	82	--	--
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
				ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ Д=1500мм-11шт						
123	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	15,06	18827,86	4872,39	283548	73378	84502	8,86	133
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		5635,31	1886,53	84868	28411	62,1	2,22	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	11	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
125	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	20	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
126	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	4	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
127	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1	11	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
128	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	13	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
129	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	13	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
130	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	СТРЕМЯНКА	0,15372	341924,40	--	52561	--	2102	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
131	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	4,45788	87,79	1,55	391	7	87	0,04	--
		м2		28,12	0,28	125	1	54,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ3634-99	11	10063,17	--	110695	--	4428	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
133	С121-130814-2204 21-130814-2204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Скобы металлические для крепления проводов	2,7	365,16	--	986	--	39	--	--
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
				ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ Д=2000мм-5шт						
134	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	10,45	18827,86	4872,39	196751	50916	58635	8,86	93
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		5635,31	1886,53	58889	19714	62,1	2,22	23
135	С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	5	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
136	С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9а	10	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
137	С121-040302-0113 21-040302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	5	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
138	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	5	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
139	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	4	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	С121-040301-0103 21-040301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	1	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
141	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	11	10063,17	--	110695	--	4428	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
142	С121-130814-2204 21-130814-2204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	Скобы металлические для крепления проводов	0,7	365,16	--	256	--	10	--	--
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
143	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года	СТРЕМЯНКА	0,0854	341924,40	--	29200	--	1168	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
144	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	2,4766	87,79	1,55	217	4	48	0,04	--
		м2		28,12	0,28	70	1	54,2	--	--
145	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ИЗ БЕТОНА В7,5	16,821	21160,76	4,68	355945	79	37388	3,66	62
		м3 подстилающего слоя		2172,98	--	36552	--	60,9	--	--
146	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	271,5	686,58	10,82	186407	2937	28699	0,21	58
		м2 поверхности		146,70	1,40	39828	380	50,8	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1660576	159765			438
			Тенге			281905	61799			73
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1301269				
	Материалы -		Тенге			854925				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				343703			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4674				
		Накладные расходы -	Тенге			268830				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					208441		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					60389		
		Сметная прибыль -	Тенге			125608				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1695707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							511
		Сметная заработная плата -	Тенге				343703			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			87601				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			87601				
		Накладные расходы -	Тенге			3504				
		Сметная прибыль -	Тенге			7288				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			98393				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			271706				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			271706				
		Накладные расходы -	Тенге			10868				
		Сметная прибыль -	Тенге			22606				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			305180				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2099280				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							511
		Сметная заработная плата -	Тенге				343703			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**29312492**	**5165034**			**7544**
			Тенге			**4539108**	**1782637**			**2274**
	Стоимость оборудования -		Тенге			485226				
	Накладные расходы -		Тенге			19409				
	Сметная прибыль -		Тенге			40371				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			545006				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11241418				
	Материалы -		Тенге			1185100				
	Всего заработная плата -		Тенге				6321745			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			116394				
	Транспортные расходы -		Тенге			235782				
		Накладные расходы -	Тенге			4412792				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3810707		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					602085		
		Сметная прибыль -	Тенге			1252337				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16906547				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9818
		Сметная заработная плата -	Тенге				6321745			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			87601				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			87601				
		Накладные расходы -	Тенге			3504				
		Сметная прибыль -	Тенге			7288				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			98393				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17498247				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17498247				
		Накладные расходы -	Тенге			699930				
		Сметная прибыль -	Тенге			1455854				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			19654031				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			37203977				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9818
		Сметная заработная плата -	Тенге				6321745			
	Временные здания и сооружения				1,30%	483652				
	Итого с временными,1,3 %					37687629				
	Зимнее удорожание				0,95%	358032				
	Итого с зимними удорожаниями, 0,95 %					38045661				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %				12,00%	4565479				
	Итого с НДС					42611141				
	Итого к оплате:					42611141				

Заказчик: ТОО «Южная Строительная Компания»

Иримжанов Е.П

Подрядчик: ТОО «АСК Курылыс- компаниясы»

Дуйсенова М.К

Технический надзор ТОО «УКС».

Сарбасова Д.Б