Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Сарысусского района"

Приложения №1
Типовая межведомственная форма № КС-3

Подрядчик: ТОО "Темір-Байлык"
Договор: №75 от 22.07.2016 года.
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания сш. им. С. Сейфуллина в а.Шыганак Сарысуского района Жамбылской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат на 26 июля 2016 года

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									Всего к оплате с НДС
		С начало строительство по отчётный период включительно	За отчётный месяц без НДС	Из них				Дополнительные		НДС 12%	
				СМР в сметных базис ценах	СМР фактический в тенге	По монтажу оборудования	Стоимость оборудования	На приобретение материалов	Др. дополнительные расходы		
1	Капитальный ремонт здания сш. им. С. Сейфуллина в а.Шыганак Сарысуского района Жамбылской области	40719000,00	36356250,00							4362750,00	40719000,00
2	Удержания										1939000,00
	Итого к оплате:										**38780000,00**

Принял:
КГУ "Отдел образования акимата Сарысусского района"
Руководитель _____ Баймагамбетов И.А.

Сдал:
ТОО "Темір-Байлык"
Директор _____ С.С.Абдыкайымов

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Сарысусского района"

Подрядчик: ТОО "Темір-Байлық"

Договор: №75 от 22.07.2016 года

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания сш. им. С. Сейфуллина в а.Шыганак Сарысуского района Жамбылской области

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ на июль месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Ремонтно-строительные работы								
		1-ый этаж								
		Демонтажные работы								
1	Е0146-44-1	**Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками**								
		м2	131,1	270,90	23,78	35515	3118	33575	1,65	217
				247,12	8,98	32397	1177	100	0,04	6
2	Е0146-44-2	**Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок**								
		м2	2,16	250,04	23,78	540	51	508	1,52	3
				226,26	8,98	489	19	100	0,04	--
3	Е0146-44-3	**Разборка деревянных заполнений дверных проемов**								
		м2	174,89	158,38	23,78	27699	4159	25111	0,91	159
				134,60	8,98	23540	1571	100	0,04	8
4	Е0155-1-2	**Разборка деревянных перегородок**								
		м2	8,16	52,82	6,13	431	50	420	0,33	3
				46,69	1,01	381	8	108	0,01	--

17	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок								
			2,124	2719,44	399,69	5776	849	5375	15,88	34
		м3		2319,75	63,00	4927	134	106,2	0,54	1
18	Е0146-27-3	Пробивка дверного проема ранее заложенного								
			0,912	2975,47	1238,47	2714	1129	2011	10,60	10
		м3		1737,00	468,00	1584	427	100	2,28	2
		Окна, двери								
19	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка, с москитной сеткой ГОСТ 30674-99								
			110,4	5206,00	--	574742	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм								
			75,5	2860,00	--	215930	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные								
			10,8	12700,00	--	137160	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные огрунтованные и окрашенные, с замком								
			2	37400,00	--	74800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С12022-1	Двери стальные огрунтованные и окрашенные, с замком								
			6	25100,00	--	150600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
			2,5	4472,00	--	11180	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние								
			57,6	3760,00	--	216576	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние								
			8,82	4250,00	--	37485	--	--	--	--

36	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками									
			159	270,90	23,78	43073	3781	40720	1,65	263	
		м2		247,12	8,98	39292	1428	100	0,04	7	
37	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок									
			6,96	250,04	23,78	1740	166	1637	1,52	11	
		м2		226,26	8,98	1575	63	100	0,04	--	
38	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов									
			102,86	158,38	23,78	16291	2446	14769	0,91	94	
		м2		134,60	8,98	13845	924	100	0,04	5	
39	Е0162-36-1	Очистка вручную потолков от известковой окраски									
			1375,08	25,70	--	35340	--	33396	0,18	245	
		м2		25,70	--	35340	--	94,5	--	--	
40	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен									
			2736,41	32,87	--	89946	--	89946	0,23	624	
		м2		32,87	--	89946	--	100	--	--	
41	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов									
			1343,94	51,33	4,89	68984	6572	70326	0,34	452	
		1м2		46,44	0,83	62413	1115	110,7	0,01	12	
42	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков									
			1343,94	11,07	0,04	14877	54	16440	0,08	103	
		1м2		11,03	0,02	14824	27	110,7	--	--	
43	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных									
			880,53	5,64	0,19	4966	167	5332	0,04	33	
		1м		5,45	0,02	4799	18	110,7	--	--	
		Окна, двери									
44	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка, с москитной сеткой ГОСТ 30674-99									
			124,8	5206,00	--	649709	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
45	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм									
			92,6	2860,00	--	264836	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
46	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные огрунтованные и окрашенные, с замком									
			4	37400,00	--	149600	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	

Блок 3

78	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 650 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
			83	132,03	66,18	10958	5493	8481	0,34	28
		отверст.		63,23	38,95	5248	3233	100	0,06	5
79	Е0146-25-17 К=40	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
			83	64,36	30,42	5342	2525	3881	0,15	13
		отверст.		28,80	17,96	2390	1491	100	0,03	2
80	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов (БСР) длиной 650мм в готовые гнезда с заделкой								
			0,04731	179612,58	670,08	8497	32	2452	332,35	16
		1т		54596,25	253,12	2583	12	94,5	1,24	--
81	Е0110-14-1	Установка стропил, мауэрлата и элементов каркаса								
			14,445	21898,02	417,85	316317	6036	63411	25,42	367
		м3		3907,13	157,50	56438	2275	108	0,78	11
82	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали								
			588,67	42,53	2,55	25036	1501	18403	0,20	115
		м2		28,78	0,41	16942	241	107,1	0,01	3
83	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные из хвойных пород, 50х60мм								
			3,31	13800,00	--	45678	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	С11021-56 Изм. и доп. вып. 20	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 44 мм и более, III сорта								
			2,6	7250,00	--	18850	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
85	С12065-73 примен.	Створки решетчатые для слуховых окон								
			1	4250,00	--	4250	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				8675658		2225419		

РАЗДЕЛ 2.Отопление и вентиляция

ОТОПЛЕНИЕ

86	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
			8	521,42	49,05	4171	392	2876	1,69	14
		1шт		292,39	19,69	2339	157	115,2	0,09	1
87	С130904-70 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм								
			2	4437,00	--	8874	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

88	С130904-69 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм								
			6	3443,00	--	20658	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	С130809-8 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм								
			4	189,00	--	756	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	С130809-7 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80								
			12	171,00	--	2052	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
			6	521,42	49,05	3129	294	2157	1,69	10
		1шт		292,39	19,69	1754	118	115,2	0,09	1
92	С130904-68 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм								
			6	3074,00	--	18444	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80								
			12	139,00	--	1668	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных								
			68	66,28	--	4507	--	2088	0,14	10
		комплект		26,65	--	1812	--	115,2	--	--
95	С130801-49 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 45х2,5 мм								
			26	305,00	--	7930	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
96	С130801-48 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 38х2 мм								
			327	210,00	--	68670	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
97	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм								
			212	99,00	--	20988	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

98	С130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм								
			170	127,00	--	21590	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
99	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм								
			37	56,00	--	2072	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
100	С130904-67 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм								
			2	2596,00	--	5192	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	С130809-5 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80								
			4	128,00	--	512	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
102	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм								
			10	367,00	--	3670	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм								
			4	331,00	--	1324	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича								
			20	691,17	483,04	13823	9661	7077	1,37	27
		отверст		208,13	185,04	4163	3701	90	1,02	20
105	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах								
			20	206,22	2,32	4124	46	2947	1,09	22
		отверст		163,35	0,36	3267	7	90	--	--
106	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50								
			0,7954	6240,00	--	4963	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			27,99	22,68	0,06	635	2	152	0,03	1
		м2		6,68	0,03	187	1	81	--	--
108	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177								
			27,99	20,12	0,03	563	1	82	0,02	1

		м2		3,60	--	101	--	81	--	--
		Узел управления								
109	С130904-73 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	4	9960,00	--	39840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	С130903-34 примен.	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч21бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	1	7590,00	--	7590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	10	272,00	--	2720	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				270465		17379		
		РАЗДЕЛ 3.Электроосвещение и электрооборудование								
		Демонтажные работы								
112	Ц0108-524-1 К=0,3	Демонтаж шкафов (ВРУ)	1	133,38	11,88	133	12	117	2,00	2
		шт		121,50	2,04	122	2	95	0,01	--
113	Ц0108-599-1 К=0,3	Демонтаж осветительных щитков	4	308,72	8,48	1235	34	489	2,30	9
		шт		142,14	0,86	569	3	85,5	0,01	--
114	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	160	29,35	2,80	4696	448	4199	0,18	29
		шт		26,55	0,45	4248	72	97,2	--	1
115	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	90	9,32	0,23	839	21	800	0,06	6
		шт		9,09	0,05	818	4	97,2	--	--
116	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	160	8,42	--	1347	--	1309	0,06	9
		шт		8,42	--	1347	--	97,2	--	--
117	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	2480	3,69	--	9151	--	8895	0,03	63
		м		3,69	--	9151	--	97,2	--	--
118	Е0167-2-2	Демонтаж магистралей из труб	70	41,74	0,54	2922	38	2809	0,26	18
		м		41,20	0,09	2884	6	97,2	--	--
		Монтажные работы								
119	75-6-46 Изм. и доп. вып. 21	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60+ПН2 4х100	1	106400,00	--	106400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

120	С Прайс лист	Щиток осветительный ШРВ-18									
				4	792,51	--	3170	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
121	С Прайс лист	Щиток осветительный ШРВ-6									
				2	308,97	--	618	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
122	Цена фирмы	Вводный автомат ВА,3-х фазный, до 25 А									
				4	233,91	--	936	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
123	Цена фирмы	Вводный автомат ВА,1-но фазный, до 16 А									
				26	78,55	--	2042	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
124	Цена фирмы	Вводный автомат ВА,3-х фазный, до 16 А									
				2	233,91	--	468	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
125	Цена фирмы	Вводный автомат ВА, 1-ф, до 10 А									
				4	78,55	--	314	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
126	Цена фирмы	ИЭК УЗО АД 12 автомат, 2-ф, до 16 А									
				8	630,17	--	5041	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
127	СЦена фирмы	Динрейка									
				12	29,68	--	356	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
128	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25									
				2	4720,00	--	9440	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
129	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3									
				7	871,00	--	6097	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
130	С151701-82 прим.	Светильники тип НП022Х60									
				6	365,00	--	2190	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
131	С151701-31 прим.	Светильник подвесной, тип НСП02Х100-001-У3									
				4	338,00	--	1352	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
132	С Прайс лист	Энергосберегающая лампа 18W									
				12	137,90	--	1655	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
133	С Прайс лист	Энергосберегающая лампа 20W									
				5	176,31	--	882	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
134	С Прайс лист	Светильники ЛП0 46-2х36-701/702									
				17	1084,03	--	18429	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
135	С Прайс лист	Светильники тип AOT.OPL-236									
				250	2852,34	--	713086	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

152	С151801-12 прим.	Выключатель одноклавишный, тип С16-067	68	156,00	--	10608	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
153	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С56-052	43	182,00	--	7826	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
154	С151801-18 прим.	Выключатель герметическая	9	215,00	--	1935	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
155	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,3	26100,00	--	7830	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
156	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,22	16300,00	--	3586	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
157	С240529-1759-1	Скоба К142У3	1,2	3069,12	--	3683	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
158	ЦО108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	4460	47,20	14,80	210512	66008	129652	0,16	714
		м		26,30	4,30	117298	19178	95	0,02	111
159	С151607-168 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	1,6	32528,00	--	52045	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
160	С151607-176 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	2,86	47878,00	--	136931	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
161	ЦО108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	266	27,70	2,10	7368	559	5105	0,10	27
		м		19,70	0,50	5240	133	95	--	1
162	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,1	60500,00	--	60500	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

163	С151601-587 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2								
		1000м	0,04	125400,00	--	5016			--	--
				--	--	--	--	--	--	--
164	С151601-592 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2								
		1000м	0,053	159700,00	--	8464	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
165	С151601-594 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2								
		1000м	0,017	360600,00	--	6130	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
166	С151601-595 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2								
		1000м	0,056	593100,00	--	33214	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
167	С Прайс лист	трубки диам. 16мм (Гофро)								
		м	4400	7,43	--	32678	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
168	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм								
		м	137	104,00	--	14248	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
169	Прайс лист	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм								
		10м	5,2	777,00	--	4040	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
170	Прайс лист	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм								
		10м	7,1	999,00	--	7093	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
171	Е0146-28-1	Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 12 см								
		м2	0,3536	640,45	292,60	226	103	162	2,10	1
				347,85	110,48	123	39	100	0,54	--
		Пожарная - сигнализация								
172	Ц0110-667-2 К=0,3	Демонтаж: Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный Гранит -16								
		шт	1	2252,88	0,48	2253	--	1932	38,00	38
				2146,50	--	2147	--	90	--	--
173	Ц0110-668-1 К=0,3	Демонтаж:Извещатель пожарный тепловой								
			115	46,05	--	5296	--	4471	1,00	115

174	Ц0110-668-2 К=0,3	Демонтаж:Извещатель пожарный дымовой	шт		43,20	--	4968	--	90	--	--
				44	110,97	0,48	4883	21	4122	2,00	88
175	Ц0110-668-2 К=0,3	Демонтаж:Извещатель пожарный ручной	шт		104,10	--	4500	--	90	--	--
				21	110,97	0,48	2330	10	1967	2,00	42
176	Ц0108-81-1 К=0,3	Демонтаж оповещателя звукового "LD-96 RED"-17шт и 1шт Маяк	шт		104,10	--	2186	--	90	--	--
				18	29,31	0,48	528	9	439	1,00	18
177	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля КСПВ -2030м и 45 КСПВ 10х0,5	шт		25,65	--	462	--	95	--	--
				2075	13,94	0,06	28926	125	27995	0,10	200
178	Ц110-698-1 К=0,3	Демонтаж коробки универсальный ответвительной	м		13,88	--	28801	--	97,2	--	--
				13	27,72	--	360	--	316	0,50	7
179	Ц0108-121-4 К=0,3	Демонтаж Аккумулятора гелевого	шт		27,00	--	351	--	90	--	--
				1	178,92	--	179	--	145	3,00	3
180	Ц0108-80-1 К=0,3	Демонтаж резисторов	шт		152,70	--	153	--	95	--	--
				184	32,55	0,48	5989	88	5296	1,00	184
181	Ц0108-410-1 К=0,3	Демонтаж :Кабельный канал	шт		30,30	--	5575	--	95	--	--
				1984	10,26	0,36	20356	714	13231	0,14	278
182	Ц0110-668-1 К=0,3	Демонтаж :Извещатель пожарный тепловой	м		6,96	0,06	13809	119	95	--	1
				4	46,05	--	184	--	156	1,00	4
			шт		43,20	--	173	--	90	--	--

Итого по разделу	1972231
Всего по смете	10918354
Всего по смете с накладными расходами	13374759
Ненормируемые и непредвиденные затраты	781412
С ненормируемыми и непредвиденными затратами	14156171
Оборудование	106400
Временные здания и сооружения 2,72%	385048
С временными зданиями и сооружениями	14541219
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%	130871
Затрат на выслугу лет 1%	145412
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	58165
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	14982067
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 года	38315438
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	766309

Итого по разделу	213607
Всего по смете	2456405

Сметная стоимость в текущем уровне цен	**39081747**
Решение правительства НДС (12%)	**4689810**
Стоимость строительство	**43771557**
Всего с понижающим коэффициентом 0,930261648	**40719000**

Принял:

КГУ "Отдел образования акимата Сарысусского района"

Руководитель: _____ **Баймагамбетов И.А.**

ТОО "КДК Инжиниринг"

Технадзор: _____ **Бегелтаев Б.О.**

Сдал:

ТОО "Темір-Байлык"

Директор: _____ **Абдыкайымов С.С.**

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Сарысусского района"

Приложения №1
Типовая межведомственная форма № КС-3

Подрядчик: ТОО "Темір-Байлык"
Договор: №75 от 22.07.2016 года.
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания сш. им. С. Сейфуллина в а.Шыганак Сарысуского района Жамбылской области

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат на 24 августа 2016 года

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									Всего к оплате с НДС
		С начало строительство по отчётный период включительно	За отчётный месяц без НДС	Из них				Дополнительные		НДС 12%	
				СМР в сметных базис ценах	СМР фактический в тенге	По монтажу оборудования	Стоимость оборудования	На приобретение материалов	Др. дополнительные расходы		
1	Капитальный ремонт здания сш. им. С. Сейфуллина в а.Шыганак Сарысуского района Жамбылской области	64523580,00	21275782,61							2528797,39	23804580,00
2	Удержания 5%										1304580,00
	Итого к оплате:										**22500000,00**

Принял:
КГУ "Отдел образования акимата Сарысусского района"
Руководитель _____ Баймагамбетов И.А.

Сдал:
ТОО "Темір-Байлык"
Директор _____ С.С.Абдыкайымов

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Сарысусского района"

Подрядчик: ТОО "Темір-Байлык"

Договор: №75 от 22.07.2016 года.

Наименование стройки. Капитальный ремонт здания сш им. С. Сейфуллина в а.Шыганак Сарысуского района Жамбылской области

АКТ №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Ремонтно-строительные работы								
		1-ый этаж								
		Полы								
1	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	351,26	241,09	12,44	84684	4369	25160	0,41	144
		м2		60,03	4,67	21086	1642	110,7	0,02	8
2	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	32,95	340,19	18,45	11209	608	2452	0,42	14
		м2		60,29	6,93	1987	228	110,7	0,03	1
3	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	32,68	33,18	0,28	1084	9	774	0,12	4
		м		21,28	0,11	695	4	110,7	--	--
4	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	349,45	1978,48	37,95	691379	13261	62707	0,92	322
		м2		152,78	9,32	53388	3258	110,7	0,05	17
5	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	330,1	960,82	1,62	317167	535	16531	0,26	87
		м		44,40	0,84	14657	276	110,7	--	1
6	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	931,32	274,46	3,23	255616	3002	59144	0,37	345
		м2		59,26	1,21	55189	1130	110,7	0,01	5

7	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм								
			730,8	1922,08	13,79	1404657	10075	93068	0,69	506
		м2		109,46	5,18	79990	3780	110,7	0,03	14
8	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных								
			757,75	111,76	0,58	84687	436	11803	0,09	67
		м		13,85	0,22	10492	170	110,7	--	1
		Отделочные работы								
9	Е0110-83-7	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гисокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 106 мм								
			17,7	2909,36	31,61	51496	560	11555	3,68	65
		м2		592,54	11,95	10488	212	108	0,06	1
10	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
			3755,64	332,87	5,08	1250153	19085	558073	0,85	3196
		м2		156,03	1,21	586000	4554	94,5	0,06	243
11	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
			200,92	316,78	2,63	63647	527	14387	0,45	90
		м2		74,78	0,99	15026	198	94,5	--	1
12	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм стен								
			3755,64	227,64	2,14	854946	8051	303831	0,52	1966
		м2		84,79	0,82	318439	3075	94,5	0,01	30
13	Е0115-169-6	Вычитается позиция: Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску								
			1713,72	-51,10	-0,06	-87563	-107	-49487	-0,17	-296
		м2		-30,53	-0,03	-52324	-43	94,5	--	--
14	Е0115-169-5	Вычитается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску								
			3755,64	-40,75	-0,06	-153035	-235	-78330	-0,13	-471
		м2		-22,05	-0,03	-82795	-94	94,5	--	--
15	С010333-А10-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2								
			165,230787	95,50	--	15780	--	3156	0,40	66
		т		19,10	--	3156	--	100	--	--
		Итого по разделу				4845907		1034824		

26	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
			23,1635	27,10	--	628	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С010333-А19-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояниеперевозки 10 км, класс груза 2								
			23,1635	95,50	--	2212	--	442	0,40	9
		т		19,10	--	442	--	100	--	--

Итого по разделу	**1537894**
Всего по смете	**6383801**
Всего по смете с накладными расходами	**7874893**
Ненормируемые и непредвиденные затраты	**460086**
С ненормируемыми и непредвиденными затратами	**8334979**
Оборудование	**0**
Временные здания и сооружения 2,72%	**226711**
С временными зданиями и сооружениями	**8561690**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%	**77055**
Затрат на выслугу лет 1%	**85617**
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**34247**
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	**8758609**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 года	**22399442**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**447989**
Сметная стоимость в текущем уровне цен	**22847431**
Решение правительства НДС (12%)	**2741692**
Стоимость строительство	**25589123**
Итого к оплате с понижающим коэффициентом 0,930261648	**23804580**

Принял:	**Сдал:**
КГУ "Отдел образования акимата Сарысусского района"	**ТОО "Темір-Байлық"**
Руководитель _____ **Баймагамбетов И.А.**	**Директор** _____ **Абдыкайымов С.С.**
ТОО "КДК Инжиниринг"	
Технадзор: _____ **Бегельтаев Б.О.**	

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Сарысусского района"

Приложения №1
Типовая межведомственная форма № КС-3

Подрядчик: ТОО "Темір-Байлык"
Договор: №75 от 22.07.2016 года.
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания сш. им. С. Сейфуллина в а.Шыганак Сарысуского района Жамбылской области

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат на 20 сентября 2016 года

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									Всего к оплате с НДС
		С начало строительство по отчётный период включительно	За отчётный месяц без НДС	Из них				Дополнительные		НДС 12%	
				СМР в сметных базис ценах	СМР фактический в тенге	По монтажу оборудования	Стоимость оборудования	На приобретение материалов	Др. дополнительные расходы		
1	Капитальный ремонт здания сш. им. С. Сейфуллина в а.Шыганак Сарысуского района Жамбылской области	72911896,00	7489567,86							898748,14	8388316,00
2	Удержания 5%										434316,00
	Итого к оплате:										**7954000,00**

Принял:
КГУ "Отдел образования акимата Сарысусского района"
Руководитель _____ Баймагамбетов И.А.

Сдал:
ТОО "Темір-Байлык"
Директор _____ С.С.Абдыкайымов

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Сарысусского района"

Подрядчик: ТОО "Темір-Байлык"

Договор №75 от 22.07.2016 года

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания сш им С Сейфуллина в а.Шыганак Сарысуского района Жамбылской области

АКТ №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Ремонтно-строительные работы								
		2-ой этаж								
		Кровля								
		Блок 1								
140	Е0115-165-1	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен**								
			61,68	179,35	2,01	11062	124	5987	0,61	38
		м2		101,95	0,76	6288	47	94,5	--	--
141	Е0110-15-1	**Устройство слуховых окон**								
			2	3246,04	102,01	6492	204	2477	6,99	14
		шт		1107,45	39,37	2215	79	108	0,19	--
142	С12065-73 примен.	**Створки решетчатые для слуховых окон**								
			1	4250,00	--	4250	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
143	Е0110-13-1	**Укладка ходовых досок**								
			45,7	25,79	1,13	1179	51	329	0,04	2
		м		6,23	0,43	285	19	108	--	--
144	Е0109-29-1	**Монтаж лестниц**								
			0,03696	15836,43	6844,83	585	253	232	33,24	1
		т		5796,00	1941,09	214	72	81	6,83	--
145	С12021-96	**Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**								
			0,03696	177400,00	--	6557	--	--	--	--

146	Е0115-172-4	Окраска стремянок			--	--	--	--	--	--
			0,4235	164,61	0,09	70	--	50	0,74	--
			м2	124,20	0,02	53	--	94,5	--	--
147	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкции - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов								
			21,362	599,34	35,14	12803	751	3588	0,90	19
			м3	142,31	13,23	3040	283	108	0,07	1
148	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам								
			461,564	21,41	1,14	9883	525	2895	0,03	15
			м2	5,38	0,42	2484	196	108	--	1
149	Е0112-10-1	Устройство снегозадержателя из оцинкованного стального листа толщиной 0,5мм								
			27,05	609,03	1,55	16474	42	5122	1,12	30
			м2	176,21	0,59	4767	16	107,1	--	--
		Блок 2								
150	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 650 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
			87	132,03	66,18	11486	5758	8890	0,34	29
			отверст.	63,23	38,95	5501	3389	100	0,06	5
151	Е0146-25-17 К=40	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
			87	64,36	30,42	5599	2647	4068	0,15	13
			отверст.	28,80	17,96	2506	1562	100	0,03	2
152	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов (БСР) длиной 650мм в готовые гнезда с заделкой								
			0,04959	179612,58	670,08	8907	33	2570	332,35	16
			1т	54596,25	253,12	2707	13	94,5	1,24	--
154	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Скрутка В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,01874	29400,00	--	551	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
155	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали								
			609,31	42,53	2,55	25914	1554	19049	0,20	119
			м2	28,78	0,41	17536	250	107,1	0,01	3

158	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	609,31	722,08	10,38	439970	6322	71632	0,65	397
					108,31	1,46	65993	891	107,1	0,01	4
159	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	38,082	801,94	9,43	30540	359	10300	1,64	63
					246,85	3,57	9400	136	108	0,02	1
160	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	38,082	179,35	2,01	6830	77	3696	0,61	23
					101,95	0,76	3882	29	94,5	--	--
161	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	16,032	599,34	35,14	9609	563	2693	0,90	14
					142,31	13,23	2282	212	108	0,07	1
162	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	354,1054	21,41	1,14	7582	403	2221	0,03	12
					5,38	0,42	1906	150	108	--	1
		Блок 3									
167	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Скрутка В-1, ВР-1, d 5 мм	т	0,01823	29400,00	--	536	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
171	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	588,67	722,08	10,38	425066	6108	69205	0,65	383
					108,31	1,46	63757	860	107,1	0,01	4
172	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	36,792	801,94	9,43	29505	347	9951	1,64	61
					246,85	3,57	9082	132	108	0,02	1
173	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	36,792	179,35	2,01	6598	74	3571	0,61	23
					101,95	0,76	3751	28	94,5	--	--
174	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	15,515	599,34	35,14	9299	545	2606	0,90	14
					142,31	13,23	2208	205	108	0,07	1

175	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам	м2	342,1684	21,41 5,38	1,14 0,42	7326 1842	389 145	2146 108	0,03 --	11 1
176	Е0112-10-1	Устройство снеговодержателя из оцинкованного стального листа толщиной 0,5мм	м2	30,66	609,03 176,21	1,55 0,59	18673 5403	48 18	5806 107,1	1,12 --	34 --
177	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	2	3246,04 1107,45	102,01 39,37	6492 2215	204 79	2477 108	6,99 0,19	14 --
		Блок 1 по осям "2-3" и "В-Е"									
179	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 650 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	25	132,03 63,23	66,18 38,95	3301 1581	1654 974	2555 100	0,34 0,06	8 2
180	Е0146-25-17 К=40	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	25	64,36 28,80	30,42 17,96	1609 720	761 449	1169 100	0,15 0,03	4 1
181	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов (БСР) длиной 650мм в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01425	179612,58 54596,25	670,08 253,12	2559 778	10 4	739 94,5	332,35 1,24	5 --
182	Е0110-14-1	Установка стропил, мауэрлата и элементов каркаса	м3	3,903	21898,02 3907,13	417,85 157,50	85468 15250	1631 615	17133 108	25,42 0,78	99 3
183	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Скрутка В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00717	29400,00 --	-- --	211 --	-- --	-- --	-- --	-- --
184	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	173,52	42,53 28,78	2,55 0,41	7380 4994	442 71	5425 107,1	0,20 0,01	34 1
185	С1102 1-13 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные из хвойных пород, 50х60мм	м3	0,936	13800,00 --	-- --	12917 --	-- --	-- --	-- --	-- --

186	С11021-56 Изм. и доп. вып. 20	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 44 мм и более, III сорта	м3	1,08	7250,00	--	7830	--	--	--	--
187	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	173,52	722,08	10,38	125295	1801	20399	0,65	113
					108,31	1,46	18793	254	107,1	0,01	1
188	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	14,4	801,94	9,43	11548	136	3895	1,64	24
					246,85	3,57	3555	51	108	0,02	--
189	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	14,4	179,35	2,01	2583	29	1398	0,61	9
					101,95	0,76	1468	11	94,5	--	--
190	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	4,323	599,34	35,14	2591	152	726	0,90	4
					142,31	13,23	615	57	108	0,07	--
191	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	107,52	21,41	1,14	2302	122	674	0,03	4
					5,38	0,42	579	46	108	--	--
192	Е0112-10-1	Устройство снегозадержатели из оцинкованного стального листа толщиной 0,5мм	м2	12	609,03	1,55	7308	19	2272	1,12	13
					176,21	0,59	2115	7	107,1	--	--
					Разные работы						
218	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей цоколя	м2	189,56	32,87	--	6231	--	6231	0,23	43
					32,87	--	6231	--	100	--	--
219	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором цоколя	м2	189,56	272,65	2,45	51683	464	22535	0,70	133
					125,24	0,56	23740	107	94,5	0,03	6
222	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	17,33	7516,84	82,51	130267	1430	4197	1,55	27
					225,11	31,16	3901	540	94,5	0,15	3
		Итого по разделу					1580921		330909		
		РАЗДЕЛ 2.Отопление и вентиляция									
		ОТОПЛЕНИЕ									
235	Ц0111-350-1	Установка терморегуляторов, диаметр трубопровода до 20 мм	шт	163	218,42	--	35602	--	24939	1,15	187
					188,89	--	30789	--	81	--	--

236	С130903-119 Изм. и доп.вып.18 примен.	Терморегулятор RA N 15									
237	Ц0111-350-1	Установка клапанов ручной регулировки со спускным краном	шт.	163	925,00 --	-- --	150775 --	-- --	-- --	-- --	--
238	С130903-148 Изм. и доп.вып.18 примен.	Клапан ручной регулировки USV-I	шт	120	218,42 188,89	-- --	26210 22667	-- --	18360 81	1,15 --	138 --
239	С130903-146 Изм. и доп.вып.18 примен.	Клапан ручной регулировки MSV-S	шт.	60	2542,00 --	-- --	152520 --	-- --	-- --	-- --	--
255	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	шт.	60	2456,00 --	-- --	147360 --	-- --	-- --	-- --	--
258	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м2	367,61	164,61 124,20	0,09 0,02	60514 45657	32 9	43155 94,5	0,74 --	273 --
259	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	181	12,73 12,29	-- --	2305 2225	-- --	2563 115,2	0,06 --	10 --
260	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 50 мм	м	1632	12,59 12,29	-- --	20553 20063	-- --	23113 115,2	0,06 --	94 --
261	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	62	114,93 66,24	12,41 4,79	7125 4107	770 297	3963 90	0,39 0,02	24 1
			м	50	100,31 55,89	10,59 3,94	5016 2795	529 197	2692 90	0,32 0,02	16 1

		Узел управления									
265	Е0116-16-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 80 мм	1шт	5	638,79 305,33	15,41 5,63	3194 1527	77 28	1791 115,2	1,82 0,03	9 --
269	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1шт	2	15568,39 743,57	200,32 75,32	31137 1487	401 151	1887 115,2	4,24 0,36	8 1
270	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 25 мм	шт	1	299,65 253,58	-- --	300 254	-- --	205 81	1,15 --	1 --
271	С130905-1061 Изм. и доп.вып.18 примен.	Регулятор перепада давления автоматический типа, AVP DN 25	шт.	1	16582,00 --	-- --	16582 --	-- --	-- --	-- --	-- --
272	СПрайс-лист	Импульсная трубка AV, материал медь, Ж6х1, L 1500мм, с резьбовым фитингом R	ком	2	4083,52 --	-- --	8167 --	-- --	-- --	-- --	-- --
273	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	5	866,62 47,97	2,02 --	4333 240	10 --	276 115,2	0,26 --	1 --
274	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	4	72,96 63,96	-- --	292 256	-- --	295 115,2	0,37 --	1 --
275	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	4	352,00 --	-- --	1408 --	-- --	-- --	-- --	-- --
276	Ц0112-698-1	Бобышки облегченная для манометра	шт	5	461,45 152,95	23,50 --	2307 765	118 --	619 81	0,67 --	3 --
277	Ц0112-698-1	Бобышки для термометра	шт	4	461,45 152,95	23,50 --	1846 612	94 --	496 81	0,67 --	3 --

278	E0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм								
			5,5	823,17	19,99	4527	110	893	0,75	4
		м		133,52	7,49	734	41	115,2	0,04	--
279	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32 мм								
			0,8	310,28	17,65	248	14	112	0,64	1
		м		115,40	6,61	92	5	115,2	0,03	--
280	E0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм								
			0,5	372,70	5,24	186	3	41	0,39	--
		м		68,83	1,97	34	1	115,2	0,01	--
281	C130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм								
			2	502,00	--	1004	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
282	C11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	(Крепление узла уголок 80х5мм)Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс								
			0,08	59200,00	--	4736	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Распределительная гребенка								
283	E0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм								
			1,6	2063,57	34,84	3302	56	406	1,20	2
		м		207,26	13,05	332	21	115,2	0,06	--
284	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
			8	521,42	49,05	4171	392	2876	1,69	14
		1шт		292,39	19,69	2339	157	115,2	0,09	1
285	C130904-69 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм								
			4	3443,00	--	13772	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
286	C130904-71 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм								
			4	4860,00	--	19440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

287	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80								
			8	202,00	--	1616	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
288	С130809-7 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80								
			8	171,00	--	1368	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
289	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм								
			2	642,28	17,65	1285	35	281	0,64	1
		м		115,40	6,61	231	13	115,2	0,03	--
290	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 38 мм								
			2	349,28	17,65	699	35	281	0,64	1
		м		115,40	6,61	231	13	115,2	0,03	--

Итого по разделу	733900	129244
Всего по смете	2314821	460153
Всего по смете с накладными расходами	2774974	
Ненормируемые и непредвиденные затраты	162126	
С ненормируемыми и непредвиденными затратами	2937100	
Временные здания и сооружения 2,72%	79889	
С временными зданиями и сооружениями	3016989	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%	27153	
Затрат на выслугу лет 1%	30170	
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	12068	
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	3086380	
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 года	7893170	
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	157863	
Сметная стоимость в текущем уровне цен	8051034	
Решение правительства НДС (12%)	966124	
Стоимость строительство	9017158	
Итого к оплате с понижающим коэффициентом 0,930261648	8388316	

Принял:

КГУ "Отдел образования акимата Сарысусского района"

Руководитель: _____ Баймагамбетов И.А.

ТОО "КДК Инжиниринг"

Технадзор: _____ Бегельтаев Б.О.

Сдал:

ТОО "Темір-Байлық"

Директор: _____ Абдыкайымов С.С.

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Сарысусского района"

Приложения №1
Типовая межведомственная форма № КС-3

Подрядчик: ТОО "Темір-Байлык"
Договор: №75 от 22.07.2016 года.
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания сш. им. С. Сейфуллина в а.Шыганак Сарысуского района Жамбылской области

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат на 24 октября 2016 года

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									Всего к оплате с НДС
		С начало строительство по отчётный период включительно	За отчётный месяц без НДС	Из них				Дополнительные		НДС 12%	
				СМР в сметных базис ценах	СМР фактический в тенге	По монтажу оборудования	Стоимость оборудования	На приобретение материалов	Др. дополнительные расходы		
1	Капитальный ремонт здания сш. им. С. Сейфуллина в а.Шыганак Сарысуского района Жамбылской области	95460125,00	9765742,86							1171889,14	10937632,00
2	Удержания 5%										546881,60
	Итого к оплате:										**10390750,40**

Принял:
КГУ "Отдел образования акимата Сарысусского района"

Руководитель _____ Баймагамбетов И.А.

Сдал:
ТОО "Темір-Байлык"

Директор _____ С.С.Абдыкайымов

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Сарысусского района"

Подрядчик: ТОО "Темір-Байлык"

Договор: №75 от 22.07.2016 года.

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания сш. им. С. Сейфуллина в а.Шыганак Сарысуского района Жамбылской области

АКТ №5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Ремонтно-строительные работы								
		1-ый этаж								
		Окна, двери								
1	**Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**								
			110,4	**371,23**	**23,59**	**40983**	**2604**	**19661**	**0,94**	**104**
		м2		**156,91**	**7,99**	**17322**	**882**	**108**	**0,04**	**4**
2	**Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**								
			22,86	**510,22**	**23,76**	**11664**	**543**	**6373**	**1,50**	**34**
		м2		**250,39**	**7,73**	**5724**	**177**	**108**	**0,04**	**1**

3	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка, с москитной сеткой ГОСТ 30674-99								
			20,7	5206,00	–	107764	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
4	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99, с москитной сеткой								
			2,16	5206,00	–	11245	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
5	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах из ПХВ, высота проема до 2 м								
			131,1	248,36	6,98	32560	914	15689	0,67	88
		м2		108,16	2,65	14179	347	108	0,01	2
6	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2								
			10,8	352,50	25,51	3807	276	1770	0,86	9
		м2		142,88	8,91	1543	96	108	0,04	–
7	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен								
			21,25	379,71	40,10	8069	852	7533	1,71	36
		м2		313,09	15,16	6653	322	108	0,07	2
8	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка фрамуги из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2								
			2,5	537,52	23,97	1344	60	738	1,59	4
		м2		265,62	7,73	664	19	108	0,04	–
9	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2								
			73,92	365,39	103,92	27010	7682	15657	0,92	68

		м2		159.65	36.46	11802	2695	108	0.15	11
10	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	73,92	3760,00	--	277939	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	22	1500,00	--	33000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	66,42	446,86	128,16	29680	8513	15709	1,03	69
		м2		174,40	44,59	11583	2962	108	0,17	12
		Отделочные работы								
13	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1713,72	264,27	2,91	452885	4991	83075	0,30	512
		м2		50,20	1,10	86024	1885	94,5	0,01	9
14	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	3018,09	257,97	2,35	778575	7093	130254	0,27	802
		м2		44,77	0,90	135118	2716	94,5	--	13
15	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	737,55	126,50	2,01	93300	1484	42195	0,36	263
		м2		59,78	0,76	44089	562	94,5	--	3
16	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	193,11	1067,70	5,78	206184	1115	53708	1,75	338
		м2		293,22	3,93	56623	758	93,6	0,02	4
		Дополнительные работы								

17	Е0110-01-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка перегородок из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2								
			8,16	406,32	23,17	3316	189	1650	1,07	9
		м2		179,48	7,73	1465	63	108	0,04	–
18	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 примен.	Перегородка из ПХВ с дверные блоки учтены отдельно								
			8,16	10900,00	–	88944	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
19	Е0106-1-20	Устройство крыльца бетонных(4шт)								
			6,195	8668,38	389,15	53701	2411	3830	3,24	20
		м3		507,15	147,01	3142	911	94,5	0,72	4
20	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
			11,95	93,45	3,28	1117	39	176	0,08	1
		м2		12,09	1,24	144	15	110,7	0,01	–
21	Е0106-1-15	Устройство площадок бетонных крылец (4 шт)								
			4,185	7578,32	125,81	31715	527	853	1,12	5
		м3		168,19	47,54	704	199	94,5	0,23	1
22	С11011-1577 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)								
			0,11762	57972,00	–	6819	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
23	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,00284	52400,00	–	149	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
24	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,09432	41200,00	–	3886	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
25	Е0115-13-1	Облицовка ступеней и подступенков главного входа и восстановленных четырех бетонных крыльцов плитами "Керамический гранит" 300х300мм.								
			18,225	2203,35	8,49	40156	155	21446	6,33	115

		м2		1242,00	3,21	25635	59	94,5	0,02	
26	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных (площадки крылец)								
			42,135	1978,48	37,95	83363	1599	7561	0,92	39
		м2		152,78	9,32	6437	393	110,7	0,05	2
				2-ой этаж						
		Окна, двери								
27	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2								
			124,8	371,23	23,59	46329	2944	22225	0,94	117
		м2		156,91	7,99	19582	997	108	0,04	5
28	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2								
			35,4	510,22	23,76	18062	841	9868	1,50	53
		м2		250,39	7,73	8864	274	108	0,04	1
29	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка, с москитной сеткой ГОСТ 30674-99								
			34,2	5206,00	–	178045	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
30	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99, с москитной сеткой								
			1,2	5206,00	–	6247	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–

31	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2								
			5,76	379,30	23,60	2185	136	1275	1,18	7
		м2		196,66	8,22	1133	47	108	0,04	–
32	С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99								
			5,76	5781,00	–	33299	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
33	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах из ПХВ, высота проема до 2 м								
			159	248,36	6,98	39489	1109	19028	0,67	107
		м2		108,16	2,65	17197	421	108	0,01	2
34	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен								
			10,92	379,71	40,10	4146	438	3871	1,71	19
		м2		313,09	15,16	3419	166	108	0,07	1
35	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка фрамуги из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2								
			3,62	537,52	23,97	1946	87	1069	1,59	6
		м2		265,62	7,73	962	28	108	0,04	–
36	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2								
			57,12	365,39	103,92	20781	5936	12098	0,92	53
		м2		159,65	36,46	9119	2083	108	0,15	8
37	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние								
			57,12	3760,00	–	214771	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–

38	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	17	1500,00	--	25500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	31,2	446,86	128,16	13942	3999	7379	1,03	32
		м2		174,40	44,59	5441	1391	108	0,17	5
		Разные работы								
40	Е0113-13-3	Первый слой огрунтовки лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей	189,56	24,43	0,06	4631	12	1037	0,03	6
		м2		6,73	0,03	1275	5	81	--	--
41	Е0113-13-4	Последующий слой огрунтовки лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей	189,56	18,67	0,03	3540	5	1033	0,03	6
		м2		6,73	--	1275	--	81	--	--
42	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	165,230787	27,10	--	4478	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				3046566		506761		
		РАЗДЕЛ 2.Отопление и вентиляция								
		ОТОПЛЕНИЕ								
		Вентиляция								
43	Е0160-17-2	Прочистка вентиляционных каналов из кирпича вертикального	147	17,77	0,32	2612	47	1786	0,09	14
		м		13,43	0,07	1974	10	90	--	--
44	Е0120-12-3	Демонтаж решеток жалюзийных вентиляционных	60	219,26	16,96	13156	1017	12358	1,29	78
		шт		171,71	7,09	10302	425	115,2	0,04	2
45	Е0120-12-3	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм	60	327,28	21,20	19637	1272	15448	1,29	78
		шт		214,63	8,86	12878	532	115,2	0,04	2
		Итого по разделу				35405		29592		
		Всего по смете				3081971		536353		

Всего по смете с накладными расходами	3618324
Ненормируемые и непредвиденные затраты	211398
С ненормируемыми и непредвиденными затратами	3829722
Временные здания и сооружения 2,72%	104168
С временными зданиями и сооружениями	3933891
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%	35405
Затрат на выслугу лет 1%	39339
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	15736
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	4024370

Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 года	10292005
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	205840
Сметная стоимость в текущем уровне цен	10497845
Решение правительства НДС (12%)	1259741
Стоимость строительство	11757587
Итого к оплате с понижающим коэффициентом 0,930261648	10937632

Принял:

КГУ "Отдел образования акимата Сарысусского района"

Руководитель _____ **Баймагамбетов И.А.**

ТОО "КДК Инжиниринг"

Технадзор: _____ **Бегельтаев Б.О.**

Сдал:

ТОО "Темір-Байлық"

Директор _____ **Абдыкайымов С.С.**

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Сарысусского района"

Приложения №1
Типовая межведомственная форма № КС-3

Подрядчик: ТОО "Темір-Байлык"
Договор: №75 от 22.07.2016 года.
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания сш. им. С. Сейфуллина в а.Шыганак Сарысуского района Жамбылской области

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат на 13 октября 2016 года

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									Всего к оплате с НДС
		С начало строительство по отчётный период включительно	За отчётный месяц без НДС	Из них				Дополнительные		НДС 12%	
				СМР в сметных базис ценах	СМР фактический в тенге	По монтажу оборудования	Стоимость оборудования	На приобретение материалов	Др. дополнительные расходы		
1	Капитальный ремонт здания сш. им. С. Сейфуллина в а.Шыганак Сарысуского района Жамбылской области	84522493,00	10366604,46							1243992,54	11610597,00
2	Удержания 5%										580530,00
	Итого к оплате:										**11030067,00**

Принял:
КГУ "Отдел образования акимата Сарысусского района"

Руководитель Баймагамбетов И.А.

Сдал:
ТОО "Темір-Байлык"

Директор С.С.Абдыкайымов

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Сарысусского района"

Подрядчик: ТОО "Темір-Байлык"

Договор: №75 от 22.07.2016 года.

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания сш. им. С. Сейфуллина в а.Шыганак Сарысуского района Жамбылской области

АКТ №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016 год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Ремонтно-строительные работы								
		2-ой этаж								
		Полы								
1	Е0111-12-3	**Укладка лаг по плитам перекрытий**	1143,93	274,46	3,23	313963	3695	76577	0,37	498
		м2		59,26	1,21	67789	1384	110,7	0,01	8
2	Е0111-33-2	**Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм**	1143,93	1922,08	13,79	2198725	15775	145161	0,69	929
		м2		109,46	5,18	125215	5926	110,7	0,03	34
3	Е0111-39-1	**Устройство плинтусов деревянных**	680,53	111,76	0,58	76056	395	10601	0,09	77
		м		13,85	0,22	9425	150	110,7	--	1
		Отделочные работы								
4	Е0115-65-1	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	175,42	658,14	7,91	115450	1388	60117	2,06	361
		м2		359,66	2,99	63092	524	94,5	0,01	3
5	Е0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм стен**	2736,41	227,64	2,14	622925	5866	221375	0,52	1432
		м2		84,79	0,82	232019	2240	94,5	0,01	22
		Итого по разделу				3327119		513831		
		Всего по смете				3327119		513831		

Всего по смете с накладными расходами	3840950
Ненормируемые и непредвиденные затраты	224405
С ненормируемыми и непредвиденными затратами	4065356
Временные здания и сооружения 2,72%	110578
С временными зданиями и сооружениями	4175933
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%	37583
Затрат на выслугу лет 1%	41759
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	16704
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	4271980
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 года	10925246
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	218505
Сметная стоимость в текущем уровне цен	11143751
Решение правительства НДС (12%)	1337250
Стоимость строительство	12481001
Итого к оплате с понижающим коэффициентом 0,930261648	11610597

Принял:

КГУ "Отдел образования акимата Сарысусского района"

Руководитель _____ **Баймагамбетов И.А.**

ТОО "КДК Инжиниринг"

Технадзор: _____ **Бегельтаев Б.О.**

Сдал:

ТОО "Темір-Байлык"

Директор _____ **Абдыкайымов С.С.**

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Сарысусского района"

Приложения №1
Типовая межведомственная форма № КС-3

Подрядчик: ТОО "Темір-Байлык"
Договор: №75 от 22.07.2016 года.
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания сш. им. С. Сейфуллина в а.Шыганак Сарысуского района Жамбылской области

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат на 28 ноября 2016 года

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									Всего к оплате с НДС
		С начало строительство по отчётный период включительно	За отчётный месяц без НДС	Из них				Дополнительные		НДС 12%	
				СМР в сметных базис ценах	СМР фактический в тенге	По монтажу оборудования	Стоимость оборудования	На приобретение материалов	Др. дополнительные расходы		
1	Капитальный ремонт здания сш. им. С. Сейфуллина в а.Шыганак Сарысуского района Жамбылской области	110880000,00	13767745,54							1652129,46	15419875,00
2	Удержания 5%										770993,75
	Итого к оплате:										14648881,25

Принял:
КГУ "Отдел образования акимата Сарысусского района"
Баймагамбетов И.А.

Сдал:
ТОО "Темір-Байлык"
Директор С.С.Абдыкайымов

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Сарысусского района"

Подрядчик: ТОО "Темір-Байлык"

Договор: №75 от 22.07.2016 года.

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания сш. им. С. Сейфуллина в а.Шыганак Сарысуского района Жамбылской области

АКТ №6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Ремонтно-строительные работы								
		1-ый этаж								
		Полы								
13	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 55 мм	200,52	2960,50	13,79	593639	2765	25446	0,69	139
		м2		109,46	5,18	21948	1038	110,7	0,03	5
14	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	1331,32	180,18	2,35	239876	3129	114418	0,54	715
		м2		90,05	0,90	119879	1198	94,5	--	6
		2-ой этаж								
		Полы								
42	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	200	274,46	3,23	54898	639	13389	0,37	498
		м2		59,26	1,21	11852	246	110,7	0,01	8
43	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	200	1922,08	13,79	384417	2754	25381	0,69	929
		м2		109,46	5,18	21888	1029	110,7	0,03	34
44	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	200	111,76	0,58	22353	111	3115	0,09	77
		м		13,85	0,22	2767	93	110,7	--	1
45	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	1343,93	180,18	2,35	242148	3158	115501	0,54	722
		м2		90,05	0,90	121014	1210	94,5	--	6

		Отделочные работы								
46	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	175,42	316,78	2,63	55569	460	12561	0,45	79
		м2		74,78	0,99	13119	173	94,5	--	1
47	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1375,08	264,27	2,91	363392	4005	66659	0,30	411
		м2		50,20	1,10	69026	1513	94,5	0,01	7
48	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	2254,01	257,97	2,35	581466	5297	97278	0,27	599
		м2		44,77	0,90	100911	2029	94,5	--	10
49	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	482,4	126,50	2,01	61023	971	27598	0,36	172
		м2		59,78	0,76	28836	368	94,5	--	2
50	Е0115-169-6	Вычитается позиция: Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	1375,08	-51,10	-0,06	-70260	-86	-39708	-0,17	-237
		м2		-30,53	-0,03	-41985	-34	94,5	--	--
51	Е0115-169-5	Вычитается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	2736,41	-40,75	-0,06	-111503	-171	-57072	-0,13	-343
		м2		-22,05	-0,03	-60326	-68	94,5	--	--
				Кровля						
		Дополнительные работы								
52	Е0146-25-1	Сверление ж/б плит покрытия вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ (для дополнительных скруток)	75	132,03	66,18	9902	4963	7664	0,34	25
		отверст.		63,23	38,95	4742	2921	100	0,06	5

53	Е0146-25-17 К=2	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	75	3,22	1,52	241	114	175	0,01	1
		отверст.		1,44	0,90	108	67	100	--	--
54	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	75	175,98	88,16	13199	6612	10282	0,45	34
		отверст.		85,05	52,04	6379	3903	100	0,08	6
55	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ (для дополнительных скруток)	75	175,98	88,16	13199	6612	10282	0,45	34
		отверст.		85,05	52,04	6379	3903	100	0,08	6
56	Е0146-26-17 К=31	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	75	89,26	43,43	6695	3257	5062	0,22	17
		отверст.		41,85	25,64	3139	1923	100	0,04	3
57	Е0107-15-4	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий по ригелям с полками межколонных шириной 1,5 м при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	4	4728,35	359,65	18913	1439	4440	4,44	18
		шт		752,96	128,02	3012	512	126	0,55	2
58	С143017-18	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 601-800 кг/м2	36	1080,00	--	38880	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0112-4-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа	198,48	111,73	9,64	22176	1914	16557	0,46	92
		м		77,41	0,48	15364	96	107,1	--	--
60	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,31672	72495,00	--	22961	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

61	С11021-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, III сорта	0,69	12700,00	--	8763	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	С143002-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-100	1,39	7060,00	--	9813	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0108-15-1	Кладка парапета из кирпича с облицовкой силикатным лицевым кирпичом толщиной 380 мм	63,58	5321,51	382,25	338341	24303	90403	7,37	469
		м3		1195,43	143,44	76005	9120	106,2	0,70	45
64	Е0108-6-1	Кладка парапета под центральный лежень	0,46	6909,16	419,80	3178	193	470	5,22	2
		м3		804,71	157,50	370	72	106,2	0,76	--
65	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича размером 200х200мм для вентиляции	0,1216	2975,47	1238,47	362	151	268	10,60	1
		м3		1737,00	468,00	211	57	100	2,28	--
66	Е0120-12-3	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм	8	327,28	21,20	2618	170	2060	1,29	10
		шт		214,63	8,86	1717	71	115,2	0,04	--
67	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	69,08	598,35	1,55	41334	107	13081	1,12	77
		м2		176,21	0,59	12173	41	107,1	--	--
68	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную для устройства подпольных каналов	19,028	251,77	--	4791	--	4872	1,77	34
		м3		251,77	--	4791	--	101,7	--	--
69	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазухкотлованов и ям в грунтах 2 группы	7,608	154,22	--	1173	--	1193	1,12	9
		м3		154,22	--	1173	--	101,7	--	--
70	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7,608	25,23	5,65	192	43	130	0,12	1
		м3		19,58	--	149	--	87,3	--	--
71	Е0101-174-5 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 4р и 5р	11,42	210,50	--	2404	--	2445	1,30	15
		м3		210,50	--	2404	--	101,7	--	--

72	С010333-А10-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2	19,985	95,50	--	1909	--	382	0,40	8
		т		19,10	--	382	--	100	--	--
73	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине 100 мм(подпольный канал)	11,42	12492,49	1658,79	142664	18943	32682	14,36	164
		м3		2458,13	570,30	28072	6513	94,5	2,15	25
74	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий	1,554	2949,70	1550,77	4584	2410	1127	2,45	4
		м3		416,59	158,85	647	247	126	0,52	1
75	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные(П4-15)	1,554	17800,00	--	27661	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 6 мм	0,00807	73000,00	--	589	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу				3153560		608141		

РАЗДЕЛ 3. Электроосвещение и электрооборудование

Монтажные работы

83	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2252,25	--	2252	--	1358	8,03	8
		шкаф		1397,25	--	1397	--	97,2	--	--
84	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	6	961,60	22,60	5770	136	2362	2,00	12
		шт		412,00	2,30	2472	14	95	0,01	--
85	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	44	501,20	13,20	22053	581	9585	1,00	44
		шт		227,00	2,30	9988	101	95	0,01	1
86	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	2	228,80	13,20	458	26	394	1,00	2
		шт		205,00	2,30	410	5	95	0,01	--
87	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	13	313,00	131,00	4069	1703	1925	0,75	10
		шт		119,00	36,90	1547	480	95	0,21	3

88	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды									
			4	216,30	120,00	865	480	378	0,41	2
		шт		65,00	34,40	260	138	95	0,20	1
89	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике								
			306	342,80	134,00	104897	41004	56919	0,99	303
		шт		158,00	37,80	48348	11567	95	0,22	67
90	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике								
			84	269,90	98,00	22672	8232	12050	0,76	64
		шт		122,00	29,00	10248	2436	95	0,17	14
91	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4								
			25	467,80	183,00	11695	4575	6788	1,46	37
		шт		234,00	51,80	5850	1295	95	0,30	8
92	Ц0108-594-9	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах								
			50	413,60	158,00	20680	7900	13917	1,50	75
		шт		248,00	45,00	12400	2250	95	0,26	13
93	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели "Выход" с компактной лампой 8 Вт и аккумуляторной батареи ЛВО "Контур"								
			23	241,70	91,00	5559	2093	3424	0,82	19
		шт		131,00	25,70	3013	591	95	0,15	3
94	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке								
			100	62,70	0,20	6270	20	5501	0,34	34
		шт		57,80	0,10	5780	10	95	--	--
95	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке								
			68	47,00	0,20	3196	14	2946	0,29	20
		шт		45,50	0,10	3094	7	95	--	--
96	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке								
			43	48,50	0,20	2086	9	1924	0,29	12
		шт		47,00	0,10	2021	4	95	--	--
97	Ц0108-591-3	Выключатель наружной установки								
			9	134,80	3,60	1213	32	985	0,68	6
		шт		115,00	0,20	1035	2	95	--	--
98	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2								
			4653	14,60	0,20	67934	931	52602	0,07	326
		м		11,80	0,10	54905	465	95	--	3

99	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	17	19,60	0,50	333	9	266	0,10	2
		м		16,40	0,10	279	2	95	--	--
100	Ц0108-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	56	27,00	0,80	1512	45	1123	0,13	7
		м		20,90	0,20	1170	11	95	--	--
101	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	2500	113,54	73,85	283850	184625	152528	0,26	656
		м		39,69	28,10	99225	70250	90	0,15	385
		Пожарная - сигнализация								
102	Ц0110-667-2	Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный Гранит - 16	1	7509,60	1,60	7510	2	6440	38,00	38
		шт		7155,00	--	7155	--	90	--	--
103	С Прайс лист	Гранит 16	1	8654,79	--	8655	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	Ц0110-668-1	Извещатель пожарный тепловой	127	153,50	--	19495	--	16459	1,00	127
		шт		144,00	--	18288	--	90	--	--
105	С Прайс лист	ИП-103-5/1-А3	127	83,79	--	10641	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	Ц0110-668-2	Извещатель пожарный дымовой	33	369,90	1,60	12207	53	10306	2,00	66
		шт		347,00	--	11451	--	90	--	--
107	С Прайс лист	ИП212-41м	33	293,26	--	9678	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	Ц0110-668-2	Извещатель пожарный ручной	21	369,90	1,60	7768	34	6558	2,00	42
		шт		347,00	--	7287	--	90	--	--
109	С Прайс лист	ИПР-513-10	21	261,84	--	5499	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	Ц0108-81-1	Монтаж оповещателя звукового "LD-96 RED"	18	97,70	1,60	1759	29	1462	1,00	18
		шт		85,50	--	1539	--	95	--	--
111	С Прайс лист	LD-96 RED	17	322,59	--	5484	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

112	С Прайс лист	Маяк 12К									
			1	846,28	--	846	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	Ц0108-148-1	Монтаж кабелей КСПВ и ШВВП 2х0,75мм2									
			2030	27,70	2,10	56231	4263	38956	0,10	203
		м		19,70	0,50	39991	1015	95	--	6
114	СПрайс лист	Кабель КСПВ 2х0,5									
			1800	6,63	--	11940	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
115	С Прайс лист	Кабель ШВВП 2х0,75									
			185	27,23	--	5038	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
116	СПрайс лист	Кабель КСПВ 10х0,5									
			45	31,77	--	1430	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
117	Прайс лист	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Дн 20 мм									
			2,5	664,00	--	1660	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
118	Ц110-698-1	Установка коробки универсальный ответвительной									
			13	92,40	--	1201	--	1053	0,50	7
		шт		90,00	--	1170	--	90	--	--
119	С Прайс лист	Коробка универсальная ответвительная УК-2П									
			12	22,34	--	268	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	С151802-14 примен.	Коробка телефонная распределительная КРТ-М-10-2									
			1	463,00	--	463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	Ц0108-121-4	Аккумулятор гелевый									
			1	596,40	--	596	--	484	3,00	3
		шт		509,00	--	509	--	95	--	--
122	С Прайс лист	Аккумулятор ТР 12-7									
			1	1309,22	--	1309	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	Ц0108-80-1	Резистор									
			184	108,50	1,60	19964	294	17655	1,00	184
		шт		101,00	--	18584	--	95	--	--
124	3609-10128	Резистор МЛТ-0,25, 820 ОМ									
			18,4	170,17	--	3131	--	--	--	--
		10ШТ		--	--	--	--	--	--	--
125	Ц0108-410-1	Кабельный канал									
			1984	34,20	1,20	67853	2381	44104	0,14	278
		м		23,20	0,20	46029	397	95	--	2
126	СЦена фирмы	Кабельный канал 15х10 мм									
			1940	17,46	--	33865	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
127	СЦена фирмы	Кабельный канал25х25 мм									
			44	47,13	--	2074	--	--	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--
128	Ц0110-668-1	Извещатель пожарный тепловой								
			4	153,50	--	614	--	518	1,00	4
		шт		144,00	--	576	--	90	--	--
129	СЦена фирмы	Извещатель тепловой ND 988"								
			4	498,55	--	1994	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
130	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
			14,4188	27,10	--	391	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
131	С010333-А10-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояниеперевозки 10 км, класс груза 2								
			14,4188	95,50	--	1377	--	275	0,40	6
		т		19,10	--	275	--	100	--	--

Итого по разделу	865174	471245
Всего по смете	4018734	1079386
Всего по смете с накладными расходами	5098120	
Ненормируемые и непредвиденные затраты	297855	
С ненормируемыми и непредвиденными затратами	5395975	
Оборудование	3330	
Временные здания и сооружения 2,72%	146771	
С временными зданиями и сооружениями	5542745	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%	49885	
Затрат на выслугу лет 1%	55427	
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	22171	
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	5673558	
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 года	14509671	
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	290193	
Сметная стоимость в текущем уровне цен	14799865	
Решение правительства НДС (12%)	1775984	
Стоимость строительство	16575849	
К оплате с понижающим коэффициентом 0,930261648	15419875	

Принял:

КГУ "Отдел образования акимата Сарысусского района"

Руководитель Баймагамбетов И.А.

ТОО "КДК Инжиниринг"

Технадзор: Бегельтаев Б.О.

Сдал:

ТОО "Темір-Байлық"

Директор Абдыкайымов С.С.