ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"

Договор № 40 от 15.04.2019

А К Т № 190051/00/2 от 24 октября 2019 года

Приемки выполненных работ по Обустройство дворовых территории м-он Шашубая, д.16

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе:	12 208 000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	5 468 692
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	5 468 692
4	Виды выполняемых работ	Обустройство дворовых территории м-он Шашубая, д.16
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	12 208 000
6	Сумма выполненных работ	6 739 308
7	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	6 739 308
8	В том числе НДС-12%	722 069

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
г.Балхаш, ул.Уалиханова,3
БИН 050140011621
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

_____ Карамурзин А.М.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "Гарант"
Карагандинская область, Балхаш Г.А., г.Балхаш, Ленина, 2, 27
БИН/ИИН 091140010613
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ576017091000006041
АО "Народный Банк Казахстана"

_____ Битусупов М.А.

Форма 2

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

Подрядчик ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"

Наименование строительства и его адрес: Обустройство дворовых территории микрорайон Шашубая, д.16

Договор №40 от 15.04.2019г

А К Т № 190051/00/2

приемки выполненных работ

от 24 октября 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство асфальтобетонного покрытия дорог										
1	**Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	250		2859,56	1157,66	714890,85	289415,85	--	606584,11	1427193,00
		НР - 108%; СП - 8%				1701,90	544,71	425475,00	136176,95		105718,00	
		Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Стребание материала, полученного от разборки										
2	**С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	500		79,00	--	39500,00	--		--	42660,00
		СП - 8%				--	--	--	--		3160,00	
3	**С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительного мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	500		277,00	--	138500,00	--		--	149580,00
		СП - 8%				--	--	--	--		11080,00	
4	**Е11-010102-0305 1101-0102-0305 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	39,9		395,06	376,48	15762,98	15021,50	8,31	4622,95	22016,81
		НР - 72%; СП - 8%				18,38	142,55	733,17	5687,59		1630,87	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
5	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	79,8	277,00	--	22104,60	--		--	23872,97
		СП - 8%			--	--	--	--		1768,37	
6	Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Основания грунтовые. Исправление профиля с добавлением нового материала**	м2 площади основания	300	279,49	221,55	83845,85	66465,29	--	42045,83	135963,01
		НР - 108%; СП - 8%			57,94	71,84	17380,56	21550,76		10071,33	
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов									
7	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня фракции 20-40. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	15,025	1741,87	1516,80	26171,66	22789,96	--	9642,04	38678,80
		НР - 108%; СП - 8%			225,07	369,13	3381,71	5546,11		2865,10	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
8	С121-010201-0303 2101-0201-0303 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	15,025	2727,00	--	40973,18	--	40973,18	--	44251,03
		СП - 8%			--	--	--	--		3277,85	
9	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,фракция 0-5. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	3	1187,95	1040,63	3563,84	3121,90	--	1282,67	5234,22
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	248,57	441,94	745,72		387,72	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
10	С121-010201-0609 2101-0201-0609 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 0-5 мм СТ РК 1284-2004**	м3	3	2398,00	--	7194,00	--	7194,00	--	7769,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		575,52	
11	**Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	657,02	1518,83	97,19	997900,34	63854,35	903559,21	55511,86	1137685,18
		НР - 108%, СП - 8%			46,40	31,83	30486,78	20913,09		84272,98	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
12	**Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 к=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**	**м2 покрытия**	657,02	342,96	0,04	225334,63	26,81	225144,50	176,39	243551,90
		НР - 108%, СП - 8%			0,25	--	163,32	--		18040,88	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2315741,93	460695,66	1176879,19	719865,84	3278456,39
							478062,48	190620,22	--	242848,62	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2315741,93				
	Материалы		Тенге				1128712,00				
	Всего заработная плата		Тенге					668682,70			
	Местные материалы		Тенге				48167,18				
	Транспортные расходы		Тенге				200104,60				
		Накладные расходы	Тенге				719865,84				
		Сметная прибыль	Тенге				242848,62				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3278456,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								557,38
		Сметная заработная плата	Тенге					668682,70			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3278456,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								557,38
		Сметная заработная плата	Тенге					668682,70			
		РАЗДЕЛ 2.Площадка для мусора-1шт и хозплощадка-1шт									
13	**Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции решетчатые (стойки для сушки белья - 4шт, стойка для выбивания ковров-1шт). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	0,1	169148,10	38277,14	16914,81	3827,71	520,00	9615,81	28653,07
		НР - 69%, СП - 8%			125671,00	13688,54	12567,10	1368,85		2122,45	
14	**86-010602-0601**	**Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м- для мусорных контейнеров**	**секция**	6	53605,00	307,00	321630,00	1842,00	247944,00	65853,06	418481,70
					11974,00	87,00	71844,00	522,00		30998,64	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				338544,81	5669,71	248464,00	75468,87	447134,77
							84411,10	1890,85	--	33121,09	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				321630,00				
	Материалы		Тенге				247944,00				
	Всего заработная плата		Тенге					72366,00			
		Накладные расходы	Тенге				65853,06				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				30998,64				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				418481,70				
		Сметная заработная плата	Тенге					72366,00			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				16914,81				
	Материалы		Тенге				520,00				
	Всего заработная плата		Тенге					13935,95			
		Накладные расходы	Тенге				9615,81				
		Сметная прибыль	Тенге				2122,45				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				28653,07				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9,83
		Сметная заработная плата	Тенге					13935,95			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				447134,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9,83
		Сметная заработная плата	Тенге					86301,95			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство бортовых камней									
15	**Е12-180101-1401 1218-0101-1401 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	40	1064,88	260,10	42595,34	10403,92	--	26916,46	75072,74
		НР - 72%; СП - 8%			804,79	129,81	32191,42	5192,56		5560,94	
		Состав работ: 1. Разборка бортовых камней 2. Стребание материала, полученного при разборке 3. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке									
16	**С341-010305-1015 4101-0305-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов (мусора) бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	3,6	405,00	--	1458,00	--		--	1574,64
		СП - 8%			--	--	--	--		116,64	
17	**Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	1	2767,68	--	2767,68	--	--	1992,73	5141,24
		НР - 72%; СП - 8%			2767,68	--	2767,68	--		380,83	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
18	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие скальный грунт. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,336	5066,46	1632,06	1702,33	548,37	--	1324,62	3269,10
		НР - 94%; СП - 8%			3434,40	759,55	1153,96	255,21		242,16	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-010102-0305 1101-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	0,336	395,06	376,48	132,74	126,50	0,07	38,93	185,40
		НР - 72%, СП - 8%			18,38	142,55	6,17	47,90		13,73	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
20	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	0,672	277,00	--	186,14	--		--	201,04
		СП - 8%			--	--	--	--		14,89	
21	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные 300х150. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	40	1851,36	30,07	74054,32	1202,64	41162,48	34768,12	117528,24
		НР - 108%, СП - 8%			792,23	12,59	31689,20	503,51		8705,80	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									
22	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (бордюр 300х150) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	1,8	29213,00	--	52583,40	--	52583,40	--	56790,07
		СП - 8%			--	--	--	--		4206,67	
23	Е11-010102-0305 1101-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	1,2	395,06	376,48	474,07	451,77	0,25	139,04	662,16
		НР - 72%, СП - 8%			18,38	142,55	22,05	171,06		49,05	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	2,4	277,00	--	664,80	--		--	717,98
		СП - 8%			--	--	--	--		53,18	
25	Е11-010205-0504 1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4**	м3 грунта	1,4	1814,70	--	2540,58	--	--	1829,22	4719,38
		НР - 72%; СП - 8%			1814,70	--	2540,58	--		349,58	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				179159,41	12733,20	93746,20	67009,12	265862,01
							70371,06	6170,23	--	19693,48	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				179159,41				
	Материалы		Тенге				41162,80				
	Всего заработная плата		Тенге					76541,29			
	Местные материалы		Тенге				52583,40				
	Транспортные расходы		Тенге				2308,94				
		Накладные расходы	Тенге				67009,12				
		Сметная прибыль	Тенге				19693,48				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				265862,01				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65,07
		Сметная заработная плата	Тенге					76541,29			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				265862,01				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65,07
		Сметная заработная плата	Тенге					76541,29			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство дворового освещения									
26	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	светильник	2	5065,74	2588,18	10131,48	5176,36	34,64	5726,16	17126,25
		НР - 80%; СП - 8%			2460,24	1118,61	4920,48	2237,22		1268,61	
		Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Сборка светильников 3. Подъем кронштейна и светильника на опору 4. Крепление кронштейна и светильника 5. Присоединение проводов светильника к линиям уличного освещения									
27	С123-070106-0312 2307-0106-0312 РСНБ РК 2015	**Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-72, мощность 92 Вт, световой поток 11430 лм СТ РК 2595-2014**	шт.	2	97328,00	--	194656,00	--	194656,00	--	210228,48
		СП - 8%			--	--	--	--		15572,48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				204787,48	5176,36	194690,64	5726,16	227354,73
							4920,48	2237,22	--	16841,09	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				194656,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				194656,00				
		Сметная прибыль	Тенге				15572,48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				210228,48				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10131,48				
	Материалы		Тенге				34,64				
	Всего заработная плата		Тенге					7157,70			
		Накладные расходы	Тенге				5726,16				
		Сметная прибыль	Тенге				1268,61				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17126,25				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,64
		Сметная заработная плата	Тенге					7157,70			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				227354,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,64
		Сметная заработная плата	Тенге					7157,70			
					РАЗДЕЛ 5.Прочие						
28	**Е12-160101-2101 1216-0101-2101 РСНБ РК 2015**	**Колодцы и камеры. Замена люков и кирпичных горловин- исключить из акта 1 (ошибочно включено)**	**люк**	**2**	**-12847,31**	**-275,80**	**-25694,63**	**-551,60**	**-14669,67**	**-7739,68**	**-36109,05**
		НР - 72%, СП - 8%			-5236,68	-138,10	-10473,36	-276,20		-2674,74	
		Состав работ: 1. Очистка люков 2. Снятие крышки и крепления обоймы 3. Разборка кирпичной кладки горловины 4. Новая кладка горловины из кирпича 5. Выравнивание основания под обойму раствором 6. Установка и закрепление обоймы с заделкой обоймы бетоном и установкой крышки									
29	**Е12-160101-2101 1216-0101-2101 РСНБ РК 2015**	**Колодцы и камеры. Замена люков и кирпичных горловин**	**люк**	**1**	**51381,31**	**275,80**	**51381,31**	**275,80**	**45868,83**	**3869,84**	**59671,25**
		НР - 72%, СП - 8%			5236,68	138,10	5236,68	138,10		4420,09	
		Состав работ: 1. Очистка люков 2. Снятие крышки и крепления обоймы 3. Разборка кирпичной кладки горловины 4. Новая кладка горловины из кирпича 5. Выравнивание основания под обойму раствором 6. Установка и закрепление обоймы с заделкой обоймы бетоном и установкой крышки									
30	**С СТ Наружная реклама**	**Адресная табличка с учетом установки**	**шт**	**2**	**1500,00**	**--**	**3000,00**	**--**	**3000,00**	**--**	**3240,00**
		СП - 8%			--	--	--	--		240,00	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**				**28686,69**	**-275,80**	**34199,17**	**-3869,84**	**26802,19**
							-5236,68	-138,10	--	1985,35	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3000,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3000,00				
		Сметная прибыль	Тенге				240,00				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3240,00				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25686,69				
	Материалы		Тенге				31199,17				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					-5374,78			
		Накладные расходы	Тенге				-3869,84				
		Сметная прибыль	Тенге				1745,35				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23562,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-4,63
		Сметная заработная плата	Тенге					-5374,78			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				26802,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-4,63
		Сметная заработная плата	Тенге					-5374,78			
					РАЗДЕЛ 6.Малые архитектурные формы						
31	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	14,4	9458,94	1632,06	136208,74	23501,66	63251,71	56769,31	208416,29
		НР - 94%; СП - 8%			3434,40	759,55	49455,36	10937,52		15438,24	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
32	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	4,8	6045,58	948,34	29018,78	4552,03	9253,63	16169,65	48803,51
		НР - 94%; СП - 8%			3169,40	414,30	15213,12	1988,64		3615,08	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
33	86-010703-0101	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)**	м2	96	4884,00	176,00	468864,00	16896,00	379200,00	84913,92	598080,15
					758,00	61,00	72768,00	5856,00		44302,23	
34	С СТ Цена поставщика	**Детский игровой комплекс (пластик) Ертегы 6х3,4м с учетом доставки и установки**	шт	1	1074926,00	--	1074926,00	--	1074926,00	--	1160920,08
		СП - 8%			--	--	--	--		85994,08	
35	Е11-110101-0303 1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные- вокруг площадки. Устройство с уплотнением самоходными катками**	м3 подстилающего слоя	15	9420,88	1780,40	141313,20	26706,00	59752,20	61213,74	218729,10
		НР - 94%; СП - 8%			3657,00	684,40	54855,00	10266,00		16202,16	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием 3. Уплотнение подстилающего слоя самоходными катками									
36	86-010302-0303	**Скамья со спинкой**	шт.	2	72122,00	132,00	144244,00	264,00	132134,00	10859,94	167512,26
					5923,00	44,00	11846,00	88,00		12408,32	
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов 9. Устройство бетонных фундаментов - столбов 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11									
37	86-010303-0202	**Урна на двух стойках** Состав работ: 2. Выгрузка конструкции на установленное место	**шт.**	2	24432,00 1486,00	51,00 15,00	48864,00 2972,00	102,00 30,00	45790,00	2731,82 4127,67	55723,49
38	86-010104-0206	**Качели подвесные двойные, сиденья без спинки** Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов 9. Заливка бетонных фундаментов - столбов 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов	**комплект**	1	151192,00 13053,00	239,00 77,00	151192,00 13053,00	239,00 77,00	137900,00	11948,30 13051,22	176191,52
39	86-010104-0109	**Качалка "Балансир"** Состав работ: 1. Разметка очертания балансира 2.Разработка грунта ручным способом 3. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 4. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 5. Работа на отвале 6.Обратная засыпка 7. Установка сборных железобетонных элементов балансира 8. Сплошное выравнивание железобетонных поверхностей	**комплект**	1	88630,00 7557,00	148,00 51,00	88630,00 7557,00	148,00 51,00	80925,00	6923,28 7644,26	103197,54
40	86-010102-0108	**Горка**	**комплект**	1	350973,00 6900,00	190,00 62,00	350973,00 6900,00	190,00 62,00	343883,00	6335,42 28584,67	385893,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка опорных стоек конструкции в углублениях для фундаментов 9. Устройство бетонных фундаментов - столбов 10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)									
41	86-010202-0102	**Разновысокие перекладины** Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5.Обратная засыпка 6. Устройство песчаной подготовки под фундаменты 7. Устройство сборного железобетонного фундамента 8.Установка металлической конструкции 9. Окраска конструкции	**шт.**	**1**	**53085,00** 19249,00	**1785,00** 663,00	**53085,00** 19249,00	**1785,00** 663,00	**32051,00**	**17920,80** 5680,46	**76686,26**
42	86-010202-0101	**Турник**	**шт.**	**1**	**32396,00** 8454,00	**3892,00** 1483,00	**32396,00** 8454,00	**3892,00** 1483,00	**20050,00**	**11725,66** 3529,73	**47651,39**
43	**С СТ Карагандинский завод металлоизделий**	**Евроконтейнер для мусора 1,1м3** *СП - 8%*	**шт**	**4**	**143750,00** --	**--** --	**575000,00** --	**--** --	**575000,00**	**--** **46000,00**	**621000,00**
44	**Е11-270903-0602 1127-0903-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 2 ИДН-500. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Предварительная установка элементов ИДДН для разметки мест сверления 3. Сверление отверстий для анкерных болтов 4. Монтаж элементов ИДН	**м2 горизонтальной проекции ИДН**	**5**	**60884,46** 2629,80	**912,16** 638,02	**304422,30** 13149,00	**4560,80** 3190,11	**286712,50**	**17646,24** 25765,48	**347834,02**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Затяжка анкерных болтов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				3599137,00	82836,50	3240829,00	305158,08	4216638,71
							275471,48	34692,27	--	312343,61	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1649926,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1649926,00				
		Сметная прибыль	Тенге				131994,08				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1781920,08				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1949211,00				
	Материалы		Тенге				1590903,00				
	Всего заработная плата		Тенге					310163,75			
		Накладные расходы	Тенге				305158,08				
		Сметная прибыль	Тенге				180349,53				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2434718,63				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140,63
		Сметная заработная плата	Тенге					310163,75			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4216638,71				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140,63
		Сметная заработная плата	Тенге					310163,75			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8394820,29
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				907999,92				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					566835,63			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					235472,69			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4988808,23		
		- Перевозка грузов	Тенге				202413,54				
		- Накладные расходы	Тенге							1169358,22	
		- Сметная прибыль	Тенге							626833,24	
		С учетом скидки по договорной цене	к=	0,7168		6017239					
		НДС-12%				722069					
		Итого по акту с НДС, тенге				6 739 308					

Директор "Производственно-строительная компания Гарант"

Битусупов М.А.

Представитель технического надзора заказчика

Заведующий сектором ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

Тусупов А.К.

ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"

Договор № 40 от 15.04.2019

А К Т № 190051/00/1 от 11 июля 2019 года

Приемки выполненных работ по Обустройство дворовых территории м-он Шашубая, д.16

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе:	12 208 000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	-
4	Виды выполняемых работ	Обустройство дворовых территории м-он Шашубая, д.16
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	5 468 692
6	Сумма выполненных работ	5 468 692
7	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	5 468 692
8	В том числе НДС-12%	585 931

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
г.Балхаш, ул.Уалиханова,3
БИН 050140011621
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

_____ Асылбеков Б.С.

Подрядчик:
Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная компания "Гарант"
Карагандинская область, Балхаш Г.А., г.Балхаш, Ленина, 2, 27
БИН/ИИН 091140010613
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ37926120218A412004
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

_____ Битусупов М.А.

Форма 2

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"**

Подрядчик **ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"**

Наименование строительства и его адрес: Обустройство дворовых территории микрорайон Шашубая, д.16

Договор №40 от 15.04.2019г

А К Т № 190051/00/1

приемки выполненных работ

от 11 июля 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство асфальтобетонного покрытия дорог										
1	**Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**16,828**		**2859,56**	**1157,66**	**48120,73**	**19481,16**	**--**	**40830,39**	**96067,21**
		НР - 108%; СП - 8%				**1701,90**	**544,71**	**28639,57**	**9166,34**		**7116,09**	
		Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки										
2	**С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**33,656**		**79,00**	**--**	**2658,82**	**--**		**--**	**2871,53**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**212,71**	
3	**С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительного мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**33,656**		**277,00**	**--**	**9322,71**	**--**		**--**	**10068,53**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**745,82**	
4	**Е11-010102-0305 1101-0102-0305 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**60,1**		**395,06**	**376,48**	**23743,24**	**22626,37**	**12,51**	**6963,40**	**33163,16**
		НР - 72%; СП - 8%				**18,38**	**142,55**	**1104,36**	**8567,03**		**2456,53**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
5	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	120,2	277,00	--	33295,40	--		--	35959,03
		СП - 8%			--	--	--	--		2663,63	
6	Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Основания грунтовые. Исправление профиля с добавлением нового материала**	м2 площади основания	601	279,49	221,55	167971,19	133152,13	--	84231,81	272379,23
		НР - 108%; СП - 8%			57,94	71,84	34819,06	43173,36		20176,24	
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов									
7	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня фракции 20-40. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	15,025	1741,87	1516,80	26171,66	22789,96	--	9642,04	38678,80
		НР - 108%; СП - 8%			225,07	369,13	3381,71	5546,11		2865,10	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
8	С121-010201-0303 2101-0201-0303 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	15,025	2727,00	--	40973,18	--	40973,18	--	44251,03
		СП - 8%			--	--	--	--		3277,85	
9	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,фракция 0-5. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	15,025	1187,95	1040,63	17848,88	15635,52	--	6424,02	26214,73
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	248,57	2213,36	3734,80		1941,83	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
10	С121-010201-0609 2101-0201-0609 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 0-5 мм СТ РК 11284-2004**	м3	15,025	2398,00	--	36029,95	--	36029,95	--	38912,35
		СП - 8%			--	--	--	--		2882,40	
11	Е11-271001-0101 1127-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Битум вязкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	т битума	0,4808	6614,77	5430,12	3180,38	2610,80	--	1373,28	4917,96
		НР - 108%; СП - 8%			1184,65	1460,02	569,58	701,98		364,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Предварительный подогрев битума в битумохранилище 2. Перекачивание подогретого битума из битумохранилища в битумоплавильные котлы 3. Выпаривание обводненного вязкого битума 4. Перекачивание разогретого битума в автораспределитель или автобитумовоз 5. Очистка битумных котлов 6. Очистка приямка битумохранилища									
12	С121-130104-0202 2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	т	0,490416	86880,00	--	42607,34	--	42607,34	--	46015,93
		СП - 8%			--	--	--	--		3408,59	
13	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,4808	1819,75	1819,75	874,94	874,94	--	496,94	1481,62
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов			--	957,00	--	460,13		109,75	
14	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	601	1518,83	97,19	912815,60	58409,89	826518,35	50778,71	1040681,85
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок			46,40	31,83	27887,36	19129,96		77087,54	
15	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**	м2 покрытия	601	342,96	0,04	206121,75	24,52	205947,83	161,35	222785,75
		НР - 108%; СП - 8%			0,25	--	149,40	--		16502,65	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1571735,77	275605,29	1152089,16	200901,92	1914448,71
							98764,39	90479,70	--	141811,02	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1571735,77				
	Материалы		Тенге				1032478,69				
	Всего заработная плата		Тенге					189244,09			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42607,34				
	Местные материалы		Тенге				77003,13				
	Транспортные расходы		Тенге				45276,94				
		Накладные расходы	Тенге				200901,92				
		Сметная прибыль	Тенге				141811,02				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1914448,71				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137,73
		Сметная заработная плата	Тенге					189244,09			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1914448,71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137,73
		Сметная заработная плата	Тенге					189244,09			
		РАЗДЕЛ 2.Площадка для мусора-1шт и хозплощадка-1шт									
16	**Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня фракции 20-40. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**0,8425**	**1741,87**	**1516,80**	**1467,53**	**1277,91**	--	**540,66**	**2168,84**
		НР - 108%; СП - 8%			**225,07**	**369,13**	**189,62**	**310,99**		**160,66**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
17	**С121-010201-0303 2101-0201-0303 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,8425**	**2727,00**	--	**2297,50**	--	**2297,50**	--	**2481,30**
		СП - 8%			--	--	--	--		**183,80**	
18	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,фракция 0-5. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**0,8425**	**1187,95**	**1040,63**	**1000,84**	**876,73**	--	**360,22**	**1469,94**
		НР - 108%; СП - 8%			**147,31**	**248,57**	**124,11**	**209,42**		**108,88**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
19	**С121-010201-0609 2101-0201-0609 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 0-5 мм СТ РК 1 284-2004**	**м3**	**0,8425**	**2398,00**	--	**2020,32**	--	**2020,32**	--	**2181,94**
		СП - 8%			--	--	--	--		**161,63**	
20	**Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**33,7**	**1518,83**	**97,19**	**51184,50**	**3275,23**	**46345,54**	**2847,33**	**58354,37**
		НР - 108%; СП - 8%			**46,40**	**31,83**	**1563,73**	**1072,68**		**4322,55**	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка выруbок									
21	**Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции решетчатые (стойки для сушки белья - 2 шт, стойка для выбивания ковров-1 шт). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,05**	**169148,10**	**38277,14**	**8457,41**	**1913,86**	**260,00**	**4807,90**	**14326,53**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			125671,00	13688,54	6283,55	684,43		1061,22	
22	С121-060405-1201 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	**Стоимость конструкций**	т	0,15	504817,00	--	75722,55	--	75722,55	--	81780,35
		СП - 8%			--	--	--	--		6057,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				142150,64	7343,73	126645,90	8556,10	162763,29
							8161,02	2277,52	--	12056,54	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				57970,69				
	Материалы		Тенге				46345,54				
	Всего заработная плата		Тенге					3470,56			
	Местные материалы		Тенге				4317,81				
		Накладные расходы	Тенге				3748,20				
		Сметная прибыль	Тенге				4937,51				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				66656,40				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,29
		Сметная заработная плата	Тенге					3470,56			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				84179,96				
	Материалы		Тенге				260,00				
	Всего заработная плата		Тенге					6967,98			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				75722,55				
		Накладные расходы	Тенге				4807,90				
		Сметная прибыль	Тенге				7119,03				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				96106,89				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,92
		Сметная заработная плата	Тенге					6967,98			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				162763,29				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7,21
		Сметная заработная плата	Тенге					10438,53			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство бортовых камней									
23	Е12-180101-1401 1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	248	1064,88	260,10	264091,08	64504,30	--	166882,07	465451,00
		НР - 72%; СП - 8%			804,79	129,81	199586,78	32193,87		34477,85	
		Состав работ: 1. Разборка бортовых камней 2. Сгребание материала, полученного при разборке 3. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке									
24	С341-010305-1015 4101-0305-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (мусора) бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	22,32	405,00	--	9039,60	--		--	9762,77
		СП - 8%			--	--	--	--		723,17	
25	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	8,275	2767,68	--	22902,55	--	--	16489,84	42543,78
		НР - 72%; СП - 8%			2767,68	--	22902,55	--		3151,39	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
26	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие скальный грунт. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением	м3 подстилающего слоя	2,7804	5066,46 3434,40	1632,06 759,55	14086,79 9549,01	4537,78 2111,85	-- 	10961,21 2003,84	27051,83
27	Е11-010102-0305 1101-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	м3 грунта	2,7804	395,06 18,38	376,48 142,55	1098,43 51,09	1046,76 396,34	0,58 	322,15 113,65	1534,22
28	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	т	5,5608	277,00 --	-- --	1540,34 --	-- --	 	-- 123,23	1663,57
29	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные 300х150. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов	м бортового камня	248	1851,36 792,23	30,07 12,59	459136,78 196473,04	7456,37 3121,75	255207,38 	215562,37 53975,93	728675,09
30	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (бордюр 300х150) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м3	11,16	29213,00 --	-- --	326017,08 --	-- --	326017,08 	-- 26081,37	352098,45
31	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8** *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	83	1653,07 792,23	30,07 12,59	137204,88 65755,09	2495,48 1044,78	68954,31 	72143,86 16747,90	226096,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									
32	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые (бордюр 200х80) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	1,328	29213,00	--	38794,86	--	38794,86	--	41898,45
		СП - 8%			--	--	--	--		3103,59	
33	Е11-010102-0305 1101-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	7,44	395,06	376,48	2939,26	2801,00	1,55	862,02	4105,39
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой			18,38	142,55	136,71	1060,54		304,10	
34	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	14,88	277,00	--	4121,76	--		--	4451,50
		СП - 8%			--	--	--	--		329,74	
35	Е11-010205-0504 1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4**	м3 грунта	8,68	1814,70	--	15751,60	--	--	11341,15	29260,16
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости			1814,70	--	15751,60	--		2167,42	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1296725,00	82841,69	688975,76	494564,67	1934592,86
							510205,87	39929,13	--	143303,17	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1296725,00				
	Материалы		Тенге				324163,81				
	Всего заработная плата		Тенге					550135,00			
	Местные материалы		Тенге				364811,94				
	Транспортные расходы		Тенге				14701,70				
		Накладные расходы	Тенге				494564,66				
		Сметная прибыль	Тенге				143303,17				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1934592,86				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								469,77
		Сметная заработная плата	Тенге					550135,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1934592,86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								469,77
		Сметная заработная плата	Тенге					550135,00			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство дворового освещения									
36	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах**	опора	4	26584,96	9119,20	106339,83	36476,80	7847,03	61392,99	181151,45
		НР - 80%; СП - 8%			15504,00	3681,31	62016,00	14725,24		13418,63	
		Состав работ: 1. Планировка площадки 2. Устройство щебеночного основания 3. Установка фундамента 4. Установка опор с выверкой 5. Погрузка конструкций и материалов									
37	С СТ ТОО"ПРом Азия"	**Опора 10м ОГК-10 (коническая, восьмигранная, оцинкованная с кронштейном 1,5х1,5) в комплекте с анкером**	шт	4	118485,71	--	473942,86	--	473942,86	--	511858,29
		СП - 8%			--	--	--	--		37915,43	
38	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	опора	4	27527,44	--	110109,77	--	99890,73	8175,23	127747,80
		НР - 80%; СП - 8%			2554,76	--	10219,04	--		9462,80	
		Состав работ: 1. Установка каркасов 2. Укладка бетонной смеси 3. Уход за бетоном									
39	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	светильник	4	5065,74	2588,18	20262,95	10352,72	69,27	11452,32	34252,49
		НР - 80%; СП - 8%			2460,24	1118,61	9840,96	4474,44		2537,22	
		Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Сборка светильников 3. Подъем кронштейна и светильника на опору 4. Крепление кронштейна и светильника 5. Присоединение проводов светильника к линиям уличного освещения									
40	С123-070106-0312 2307-0106-0312 РСНБ РК 2015	**Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-72, мощность 92 Вт, световой поток 11430 лм СТ РК 2595-2014**	шт.	4	97328,00	--	389312,00	--	38931 2,00	--	420456,96
		СП - 8%			--	--	--	--		31144,96	
41	Ц13-080303-0410 1308-0303-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	5478,22	116,58	5478,22	116,58	2493,64	2089,11	8172,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2868,00	33,54	2868,00	33,54		605,39	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка ящиков 3. Заземление 4. Присоединение									
42	С123-070203-0802 2307-0203-0802 РСНБ РК 2015	**Ящик силовой с контакторами, фотореле, автоматами**	шт.	1	19604,00	--	19604,00	--	19604,00	--	21172,32
		СП - 8%			--	--	--	--		1568,32	
43	С123-070501-0101 2307-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Сайман 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	шт.	1	7820,00	--	7820,00	--	7820,00	--	8445,60
		СП - 8%			--	--	--	--		625,60	
44	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	49	2767,68	--	135616,32	--	--	97643,75	251920,88
		НР - 72%; СП - 8%			2767,68	--	135616,32	--		18660,81	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
45	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	49	1282,60	--	62847,40	--	--	45250,13	116745,33
		НР - 72%; СП - 8%			1282,60	--	62847,40	--		8647,80	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
46	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,1	152487,80	--	15248,78	--	153,28	11472,58	28859,07
		НР - 76%; СП - 8%			150955,00	--	15095,50	--		2137,71	
		Состав работ: 1. Выравнивание основания траншеи 2. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи 3. Укладка труб в траншее 4. Заделка стыков труб 5. Засыпка мягким грунтом промежутков между трубами 6. Насыпка слоя мягкого грунта над готовым блоком труб 7. Проверка каналов и заделка отверстий пробками на замазке									
47	С123-010506-0203 2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые 50х3 ГОСТ 22689-2014**	м	100	261,00	--	26100,00	--	26100,00	--	28188,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2088,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**100**	**324,04**	**155,10**	**32404,00**	**15510,05**	**1702,95**	**14559,39**	**50720,47**
		НР - 72%; СП - 8%			**151,91**	**50,30**	**15191,00**	**5030,38**		**3757,07**	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
49	С123-060137-0302 2306-0137-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,101**	**231912,00**	**--**	**23423,11**	**--**	**23423,11**	**--**	**25296,96**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1873,85**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1428509,25**	**62456,15**	**1052358,88**	**252035,50**	**1814988,33**
							313694,22	**24263,60**	**--**	**134443,58**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**951984,20**				
	Материалы		Тенге				**4196,60**				
	Всего заработная плата		Тенге					**23122,92**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**914101,97**				
		Накладные расходы	Тенге				**16648,50**				
		Сметная прибыль	Тенге				**77490,62**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1046123,31**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17,02**
		Сметная заработная плата	Тенге					**23122,92**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**450425,05**				
	Материалы		Тенге				**107960,31**				
	Всего заработная плата		Тенге					**314834,90**			
		Накладные расходы	Тенге				**235387,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**54864,96**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**740677,02**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**271,59**
		Сметная заработная плата	Тенге					**314834,90**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**26100,00**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**26100,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2088,00**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**28188,00**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1814988,33**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**288,61**
		Сметная заработная плата	Тенге					**337957,82**			

РАЗДЕЛ 5.Прочие

50	Е12-160101-2101 1216-0101-2101 РСНБ РК 2015	**Колодцы и камеры. Замена люков и кирпичных горловин**	**люк**	**9**	**12847,31**	**275,80**	**115625,82**	**2482,20**	**6601,50**	**34828,57**	**162490,74**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Очистка люков 2. Снятие крышки и крепления обоймы 3. Разборка кирпичной кладки горловины 4. Новая кладка горловины из кирпича 5. Выравнивание основания под обойму раствором 6. Установка и закрепление обоймы с заделкой обоймы бетоном и установкой крышки			**5236,68**	**138,10**	**47130,12**	**1242,90**		**12036,35**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**115625,82**	**2482,20**	**66013,50**	**34828,57**	**162490,74**
							47130,12	**1242,90**	**--**	**12036,35**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**115625,82**				
	Материалы		Тенге				**66013,50**				
	Всего заработная плата		Тенге					**48373,02**			
		Накладные расходы	Тенге				**34828,57**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12036,35**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**162490,74**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**41,67**
		Сметная заработная плата	Тенге					**48373,02**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**162490,74**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**41,67**
		Сметная заработная плата	Тенге					**48373,02**			
		РАЗДЕЛ 6.Малые архитектурные формы									
51	**86-010602-0401**	**Ограждение детской площадки "Элегант" с 1 столбом**	**секция**	**19**	**17159,00**	**54,00**	**326021,00**	**1026,00**	**300884,00**	**22425,13**	**376321,82**
					1269,00	**28,00**	**24111,00**	**532,00**		**27875,69**	
52	**86-010302-0303**	**Скамья со спинкой** Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов 9. Устройство бетонных фундаментов - столбов 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11	**шт.**	**4**	**72122,00**	**132,00**	**288488,00**	**528,00**	**264268,00**	**21719,88**	**335024,51**
					5923,00	**44,00**	**23692,00**	**176,00**		**24816,63**	
53	**86-010303-0202**	**Урна на двух стойках** Состав работ: 2. Выгрузка конструкции на установленное место	**шт.**	**4**	**24432,00**	**51,00**	**97728,00**	**204,00**	**91580,00**	**5463,64**	**111446,97**
					1486,00	**15,00**	**5944,00**	**60,00**		**8255,33**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**712237,00**	**1758,00**	**656732,00**	**49608,65**	**822793,30**
							53747,00	**768,00**	**--**	**60947,65**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**712237,00**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				656732,00				
	Всего заработная плата		Тенге					54515,00			
		Накладные расходы	Тенге				49608,65				
		Сметная прибыль	Тенге				60947,65				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				822793,30				
		Сметная заработная плата	Тенге					54515,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				822793,30				
		Сметная заработная плата	Тенге					54515,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6812077,23**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1031702,61				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					432487,06			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					158960,85			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3742815,19		
		- Перевозка грузов	Тенге				59978,63				
		- Накладные расходы	Тенге							1040495,42	
		- Сметная прибыль	Тенге							504598,31	
		С учетом скидки по договорной цене	к=	0,7168		4882761					
		НДС-12%				585931					
		Итого по акту с НДС, тенге				5 468 692					

СДАЛ:
Директор "Производственно-строительная компания Гарант"

Битусупов М.А.

ПРИНЯЛ:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

Асылбеков Б.С.

Представитель технического надзора заказчика