Форма N 2в

Заказчик ГУ"Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"

Подрядчик ТОО "КДК-СТРОЙ"
Субподрядчик
Договор №22 от 2016-10-06

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт дорог улКенесары хана мкрАйсулуТуздыбасауского с/о

Наименование обьекта: Текущий ремонт дорог мкрАйсулус.Туздыбастау Туздыбастауского сельского округа

А К Т N 1

приемки выполненных ~~строительно-монтажных~~ работ за октябрь

Наименование N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: вт.ч. з/п	Затратытруда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. E0147-205-3	Раскорчевка деревьев диаметром до 32 см	шт	3,00	40,95	40,95	123	123	--	--
				--	11,88	--	36	0,05	0
2. E0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	м2	1694,00	23,27	18,70	39423	31671	0,01	19
				1,24	6,60	2094	11180	0,03	55
3. E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	169,40	14,01	14,01	2373	2373	--	--
				--	4,80	--	812	0,02	3
4. E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из балласта	м3	423,50	107,41	81,76	45490	34624	0,17	73
				25,66	15,31	10865	6485	0,05	22
5. C143008-122	Балласт гравийный	м3	423,50	335,00	--	141872	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
6. E0101-145	Планировка площадей из грунтов 2	м2	5194,00	1,41	1,41	7328	7328	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	группы механизированным способом			--	0,30	--	1560	0,00	5
7.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	2344,00	14,01	14,01	32829	32829	--	--
					--	4,80	--	11240	0,02	37
8.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	м3	380,00	740,02	88,50	281208	33632	0,17	66
					25,66	14,00	9749	5321	0,05	19
9.	С143101-1	Вода	м3	26,60	116,42	--	3097	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	380,00	14,01	14,01	5322	5322	--	--
					--	4,80	--	1822	0,02	6
11.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	17,18	40097,59	339,59	688977	5835	0,58	10
					--	140,94	--	2422	0,58	10
12.	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной до 10 см	м2	1064,00	88,77	20,37	94454	21674	0,03	34
					4,79	5,40	5097	5742	0,02	22
13.	С143101-1	Вода	м3	7,45	116,42	--	867	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е01031-А7 -1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	3049,20	30,00	30,00	91476	91476	--	--
					--	21,00	--	64033	0,44	1342
15.	С010333-А 20-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 2	т	3049,20	174,90	--	533305	--	0,73	2240
					34,98	--	106661	--	--	--

ИТОГО: 1968144 266888 2441

134466 110653 1519

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы						264121		
		Всего накладных расходов:						264121		
		Итого с накладными						2232265		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						133936		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2366201		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2375666		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2399328		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						6566419		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						131328		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						6697747		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						803730		
		Итого с НДС						7501477		

Принял: Сдал:

ГУ"Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"

ТОО «КДК-СТРОЙ»