ФОРМА №КС-3

ЗАКАЗЧИК – ГУ «Аппарат Акима Талгарского района»
ПОДРЯДЧИК – ТОО «КДК СТРОЙ»
Договор № 36 от « 26» августа 2014г.

Наименование объекта: Восстановление магистрального водовода от правого Талгара до селезащитной дамбы.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2014 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, тыс. тенге							
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в том числе без НДС					Налог на добавленную стоимость 12%	ИТОГО С НДС 12%
		СМР в сметных базисных ценах 2001г	из графы 2 СМР (в текущих ценах)	из графы 2 стоимость оборудования	из графы 2 прочие	из них прочие (ПИР)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
С начала года ВСЕГО:	**12 678 570**		**12 678 570**				**1 521 430**	**14 200 000**
в том числе:								
За отчетный месяц: сентябрь	**12 678 570**		**12 678 570**				**1 521 430**	**14 200 000**

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Форма 2В

АКТ
Приемки выполненных работ за сентябрь 2014 года
На объекте: Восстановление магистрального водовода от правого Талгара до селезащитной дамбы.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е0101-12-16 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	741	52,89	49,75	39188	36867	12088	0,02	16		
				3,13	13,69	2321	10141	97	0,05	35		
2	Е0101-12-16 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	431	58,17	54,73	25073	23588	7734	0,02	10		
				3,45	15,05	1485	6488	97	0,05	23		
3	Е0101-170-1	Дробление валунов отбойными молотками м3	541	875,25	369	473510	199629	309486	3,5	1894		
				506,25	-	273881	-	113	-	-		
4	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную после разработки их механизированным способом м3	22	791,1	-	17404	-	19667	4,27	94		
				791,1	-	17404	-	113	-	-		
5	Е0101-164-4 т.ч. п-3.179 К=1,25 т.ч. п-1.55 п-3.180 доп. изм. № 1 К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную сильно налипающего на инструмент после разработки их механизированным способом м3	13	988,88	-	12855	-	14527	5,34	69		
				988,88	-	12855	-	113	-	-		

6	Е0101-17-8 Кпотери=1,01	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратной засыпки и устройства дамбы м3	151,5	32,24	30,77	4884	4662	1435	0,01	1
				1,42	8,34	215	1264	97	0,03	4
7	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	265,125	196	196	51964	51964	10393	-	-
				-	39,2	-	10393	100	0,82	218
8	Е0101-24-4	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м (устройство съездов с перемещением грунтов до 50м) м3	200	29,26	29,26	5852	5852	1843	-	-
				-	9,5	-	1900	97	0,04	7
9	Е0101-24-12-К=4	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	200	51,13	51,13	10226	10226	3220	-	-
				-	16,6	-	3320	97	0,06	13

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 — 640956

Накладные расходы - 308161

Ненормируемые и непредвиденные затраты - 448467

74399

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 — **1163822**

РАЗДЕЛ 2. Обводной канал

10	Е0101-73-14	-Устройство каналов одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 4 группы м3	1500	76,26	73,2	114390	109800	25066	0,02	32
				3,06	14,17	4590	21252	97	0,05	69

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 — 114390

Накладные расходы - 4590

Ненормируемые и непредвиденные затраты - 25066

8367

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 — **147824**

РАЗДЕЛ 3. Временная перемычка

11	E0101-156-1-Устройство временной перемычки из мешков с песком прим м3	57,882	432,86 432	0,86 0,32	25055 25005	50 19	24273 97	2,81 -	163 -
12	E0101-166-1-Засыпка песка в мешки вручную прим м3	57,882	122,18 122,18	- -	7072 7072	- -	7991 113	0,89 -	51 -
13	C11011-1101-Мешки открытые сшитые Изм. и доп.вып.1 СН РК 8. 02-04-2002 изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002 прим 1000шт	1,754	23800 -	- -	41745 -	- -	- -	- -	- -
14	C143008-92 -Песок природный м3	58,46082	757 -	- -	44255 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 — 118127

Накладные расходы - 92007

Ненормируемые и непредвиденные затраты - 124767

21090

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 — **263984**

РАЗДЕЛ 4. Трубопроводы

15	C130806-128-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426x10 мм Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 м	336	8172 -	- -	2745792 -	- -	- -	- -	- -
16	СКоммерческое Предложение ТОО Альпин Пром 2014г. Внутренняя изоляция стальных труб Д-400мм и Д-500мм покрытием из АФП /Фанкор/ м2	151	1715,43 -	- -	259030 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 — 3004822

Накладные расходы - -

Ненормируемые и непредвиденные затраты - 78538

246440

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 — **3329800**

	ИТОГО прямых затрат по смете тыс. тенге	**4905,43**
СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 3,1.0,8%	121,65
СН РК 8.02-09-2002	возврат от временных зданий и сооружений 15%	18,25
	Итого:	5027,08
СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,3.0,9%	104,06
СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет 1,0%	50,27
СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	20,11
	Итого строительно-монтажных работ	5201,52
СН РК 8.02-02-2002 К- 2,38968	ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2014г.	12429,97
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	248,6
	Итого:	12678,57
	Решение правительства НДС - 12%	**1521,43**
	СТОИМОСТЬ РАБОТ	**14200,00**

Сдал:

Директор ТОО «КДК СТРОЙ» **Атагельдиев А.К.**

Проверил:

Директор
ГКП «Су кубыры Талгарского района» **Абдыкалыков Е.А.**

Принял:

Руководитель аппарата акима
Талгарского района **Толеген Б.К.**

Руководитель
ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района» **Усманбаев Е.А.**