КӨШІРМЕСІ
КОПИЯ

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ
САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ
АКТІСІ

Акт
государственной приёмочной комиссии о приёмке построенного объекта в эксплуатацию.

2013 ж «28» 12 №

«Реконструкция насосных станций (2-ой подъем г. Актобе и 2-ой подъем Тамды), г. Актобе»
(объектінің орналаскан жері) (местонахождение объекта)
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
Государственная приёмочная комиссия, назначенная: распоряжением акима г. Актобе от 06.09.2012г., № 191р

В составе:
Төраға:
Председателя: **Заместителя Акима г. Актобе – Дудакова Геннадия Алексеевича**
Төраға орынбасары - мемлекеттік сәулет құрылыс инспекциясының өкілі:
Заместителя председателя:
Начальника **ГУ « Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Актюбинской области» - Примбетова Б.А.**

Комиссия мүшелері - өкілдер:
Членов комиссии - представителей:

Тапсырыс беруші:
Заказчика: **И.О. руководителя ГУ «Отдел строительства г. Актобе» - Алимбаев А.С.**
(*Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы*) (фамилия, имя, отчество - должность)

Пайдаланушы ұйым:
Эксплуатационная организация: **АО «Акбулак» - Буранкулов А.К.**
(*Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы*) (фамилия, имя, отчество - должность)

Бас жобалаушы:
Генерального проектировщика: **ТОО «ПроектСтройДиалог Актобе» - Голубничий А.**
(*Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы*) (фамилия, имя, отчество - должность)

Мемлекеттік санитарлық - эпидемиологиялық қызмет органдары:
Органов государственной санитарно- эпидемиологической службы: **Руководитель ГОДГСЭН - Беркимбаева Нурсулу Алтынбековна**
(*Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы*) (фамилия, имя, отчество - должность)

Мемлекеттік өрт қадағалау органдары:
Органов государственного пожарного надзора:
Заместитель начальника ДЧС по Актюбинской области - Утегенов Е.С.
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

Жергілікті атқарушы органның өкілі:
Представителей городской архитектуры:
Руководитель ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г. Актобе» - Жубекешов Т.А.
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

бас мердігер
генерального подрядчика **ТОО «Дамак Курылыс» - Кожамуратова А.К.**
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері:
представителей других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:

Иманкулов Ж. И. – Руководитель ГУ «Департамент экологий по Актюбинской области».
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

Жолдыбаев К.А. – Руководитель ГУ «Отдел земельных отношении г. Актобе».
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

Жанбаров Ж. – Директор ТОО «АктобеСтройЭксперт».
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:

1. *тапсырысшы / мердігер тапсырысшымен бірге/* _____
(ұйымнын атауы)

_____ *мекен – жайы бойынша* _____
/облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше,ұйдің /корпустың/ нөмірі/

_____
(объектінін атауы және курылыстын түрі / жанадан салу, кенейту, кайта жанғырту, техникалык кайта жарактандыру/)

пайдалануға қабылдауды ұсынды.

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **ГУ «Отдел строительства г. Актобе»**
(наименование организации, наименование объекта и вид строительства (новое расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

предъявлен к приёмке в эксплуатацию:

«Реконструкция насосных станций (2-ой подъем г. Актобе и 2-ой подъем Тамды), г. Актобе»

по адресу: _____
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. *Құрылыс* _____
/шешім шыгарган органнын атауы/

200 ж. «_____» _____ № _____ шешімнің / бұйрығының, қаулысының және т.б.) негізінде және

_____

құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 200 ж. «_____» № _____ рұқсатына сәйкес салынған.

Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) от
«____» _____ 200_ г. № _____
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «06» 06 2013 г. за № ___
ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензированияпо Актюбинской области»
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. *Құрылысты* _____
(жұмыстың түрлері)

орындаған бас мердігер _____
(ұйымнын атауы)

және _____
(жұмыстын түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____
/ұйымдардың атауы және олардын ведомствалык бағыныстылығы, әрбір ұйым / үштен артык ұйым болганда олардын тізбесі актінін косымшасында көрсетіледі/ орындаған жұмыстың түрлері/

Жасалған

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «Дамак Курылыс» - Кожамуратова А.К.**
(наименование организации)

Выполнившим _____
«Реконструкция насосных станций (2-ой подъем г. Актобе и 2-ой подъем Тамды), г. Актобе»
(виды работ)

и субподрядными организациями: _____
(наименование организаций и их ведомственная подчинённость, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трёх, перечень их указывается в приложении ____ к акту))

3. *Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер* _____

_____
/ұйымнын атауы және онын ведомствалык бағыныстылығы/

және _____
(құжаттамалардын болімдерінін немесе тарауларынын атау)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____
/ұйымдардын атауы және олардын ведомствалык бағыныстылығы, әрбір ұйым / үштен артык ұйым болганда олардын тізбесі актінін косымшасында көрсетіледі/

әзірлеген.

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком _____
ТОО «ПроектСтройДиалог Актобе» - Голубничий А.
(наименование организации и её ведомственная подчинённость)

выполнившим **Разработку проекта**
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями _____
(наименование организаций и их ведомственная подчинённость, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трёх, перечень их указывается в приложении ____ к акту))

4. *Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген* _____
ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарынын атауы, бастапкы деректердін такырыбы / үштен артык ұйым болганда олардын тізбесі актінін косымшасында көрсетіледі/ /

Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчинённость, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трёх, перечень их указывается в приложении _____ к акту))

5. *Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша*

_____

(жобаның нөмері, сериянын (үлгі жоба бойынша) нөмірі: тұрғын үй-азаматтық максаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға руксат берген органнын атауы корсетеледі)

жүзеге асты.

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

Индивидуальному

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

Жобалау – смета құжаттамасын _____ 200__ ж. «___» ____ № ____ бекіткен.

(объектіге (кезегі,іске косу кешені) арналған кужаттаманы бекетуші (кайта бекетуші) органнын атауы)

ПСД утверждена **ГУ «Отдел строительства г. Актобе»** от «**18**» **03** 2013 г. за № **03-8/41**

(наименование органа утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

6. *Құрылыс-монтаж жумыстары мына мерзімде жүзеге асты:*

Жумыстың басталуы _____ *жумыстың аяқталуы* _____.

(айы және жылы) (айы және жылы)

құрылыстың узақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша _____ *ай;*

іс жүзінде _____

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **Июнь 2013 года**; окончание работ **Декабрь 2013 года**

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС _____ ; фактически _____

7. *Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:* _____

_____

(кужаттардын тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

Государственной приёмочной комиссии представлена следующая документация: _____

Рабочий проект, гос .экспертиза по проекту, исполнительная документация

(наименование документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. *Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, жумыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар / мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызметкөрсету түрлері сәйкес барлық объекті / тұрғын үйлерді қаспағанда/ бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады/.*

Предъявленный к приёмке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объёма, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг.):

Қуаттылық, өнімділік және т.б. Мощность, производительность и т.д.	Өлшем бірлігі Единица изм.	Жоба бойынша По проекту		Фактически Іс жүзінде	
		Жалпы /бұрын кабылданғандарды ескере отырып / Общая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде іске косу кешені немесе кезектегі В том числе пускового комплекса или очереди	Жалпы /бұрын кабылданғандарды ескере отырып / Общая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде іске косу кешені немесе кезектегі В том числе пускового комплекса или очереди
S насосной ст. 2-го подъема г. Актобе S насосной ст. 2-го подъема Тамды	М2.	**533,61**	---	**533,61**	---

Ағашқы кезенде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару / қызмет көрсету/ _____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы/

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай корсеткіштері бар.

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объёме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала выпуска продукциис указанием объекта)

Предъявленный к приёмке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Олшем бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту	Фактически Іс жүзінде
Жалпы аланы / Общая площадь	м²		
Кабаттар саны / Число этажей	кабат этаж:		
Құрылыстың жалпы колемі / Общий строительный объём	м²		
Оның ішінде жер асты болегі / В тои числе подземной части	м²		
Жансарлас салынған, жансарлас ө жанаса салынған және жанаса салынган ұй-жайлар Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша По проекту			Фактически Іс жүзінде		
Барлық пәтер оның ішінде: бір болмелі Всего квартир, в том числе: однокомнатных.	Пәтер саны Число квартир	Пәтер аланы, м² Площадь квартир, м²		Пәтер саны Число квартир жалпы общая	Пәтер аланы, м² Площадь квартир, м²	
		жалпы общая	түрғын жилая			
Екі болмелі / 2-х комнатных						
Үш болмелі / 3-х комнатных						
Төрт болмелі / 4-х комнатных						
Тағы басқа / и более						

9. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады:

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, кабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және технікалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің..... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование, в количестве согласно актам о его приёмке, после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении __ к акту).

11. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар _____

(орындалуы туралы мәліметтер)

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

12. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің _____ қосымшасында берілген.

Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень городских эксплуатационных организаций приведен в приложении _____ к акту.

13. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

14. Көгалдандыру, гимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ гимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Жұмыстың түрлері Виды работ	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жұмыстың көлемі Объём работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

15. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Барлығы _____ *мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары* _____ *мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал* _____ *мың теңге.*

Всего: **92 636 300** ___тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **85 739 147** ___тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

16. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: _____ *мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары* _____ *мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал* _____ *мың теңге.*

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **92 636 300** ___ тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге.

17. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен тынысу негізінде: технологиялық _____

(түрғын ұйлер толтырылмайды)

[illegible]стык /көлем-жоспарлық және материалдармен құрастырмаларды колдану жөніндегі коса алғанда/ [illegible]ктығына баға берілді.

[illegible] осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности [illegible]технологических _____
(по жилым домам не заполняется)
[illegible]строительных (включая объёмно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ:
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ:

[illegible] *ұсынылған:*
[illegible]ъявленный к приемке

«Реконструкция насосных станций (2-ой подъем г. Актобе и 2-ой подъем Тамды), г. Актобе»

[illegible]ТАНУҒА ҚАБЫЛДАСЫН:
[illegible] в эксплуатацию:

[illegible]ттік қабылдау комиссиясының төрағасы:
[illegible]дседатель Государственной приёмочной комиссии _____ **Кудаков Г.А.**

[illegible]ттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары:
[illegible]итель председателя Государственной приёмочной комиссии: _____ **Примбетов Б.А.**

[illegible]ттік кабылдау комиссиясының мүшелері:
[illegible] Государственной приёмочной комиссии _____ **Алимбаев А.С.**

_____ **Жолдыбаев К.А.**

_____ **Жубекешов Т.А.**

_____ **Беркимбаева Н.**

_____ **Утегенов Е.С.**

_____ **Иманкулов Ж.**

_____ **Буранкулов А.К.**

_____ **Жанбауов Ж.**

_____ **Голубничий А.**

_____ **Кожамуратова А.К.**

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

20___ жылдың _____ мен, ЕРНАЗАРОВ АЗАМАТ КАЛЫБЕКОВИЧ, Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігімен Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитеті 2013 жылы 17 мамырда берілген №13007891 мемлекеттік лицензиясы бойынша іс-әрекет етуші Ақтөбе нотариалдық округінің нотариусы, осы көшірменің құжаттың түпнұсқасымен дұрыстығын куәландырамын. Соңғысында тазартылып өшірілген, қосылып жазылған, сызылған сөздер мен өзгеде келісілмеген түзетулер немесе қандай да бір ерекшеліктер болған жоқ.

_____ тізілімде тіркелді.

Өндіріп алынды _____

Нотариус _____

10 ЯНВ 2014

«___» _____ 20___ года, Я, ЕРНАЗАРОВ АЗАМАТ КАЛЫБЕКОВИЧ, нотариус Актюбинского нотариального округа действующий на основании Государственной лицензии №13007891 выданной 17 мая 2013 г. Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчистек, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за № _____

Взыскано _____

Нотариус _____

Тігілген және нөмірленген
Прошито и пронумеровано
_____ парақ
Нотариус

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СМР НА РЕКОНСТРУКЦИЮ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ (2-ой подъем г.Актобе и 2-ой подъем Тамды)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СМР НА РЕКОНСТРУКЦИЮ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ (2-ой подъем г.Актобе и 2-ой подъем Тамды)

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 (Насосная станция 2-го подъема г.Актобе)								
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ								
		ДЕМОНТАЖ								
1	Е0146-24-[illegible]	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	69,1	32,87	-	2248	-	2023	0,23	16
		м2		32,87	-	2248	-	90	-	-
2	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей цоколя	21,4	32,87	-	703	-	633	0,23	5
		м2		32,87	-	703	-	90	-	-
3	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов (с утеплителем и стяжкой)	161,6	29,02	2,02	4690	326	4728	0,17	28
		м2		27	0,32	4363	52	107,1	-	-
4	Е0157-2-9	Разборка асфальтобетонной отмостки	14,48	92,21	41,18	1335	596	1056	0,38	6
		1м2		51,03	14,88	739	215	110,7	0,09	1
5	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	5,55	27,1	27,1	150	150	105	-	-
		т		-	18,97	-	105	100	0,4	2
6	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	4,84	108,2	108,2	524	524	105	-	-
		т		-	21,64	-	105	100	0,45	2

КРОВЛЯ

7	E0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	161,6	133,23	1,24	21529	200	2389	0,08	13
		м2		13,33	0,47	2154	77	107,1	-	-
8	E0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	16,16	2493,43	413,08	40294	6675	32506	12,17	197
		м3		2080,35	154,69	33618	2500	90	0,75	12
9	C11031-96	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 200	16,48	8650	-	142580	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
10	E0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	161,6	165,89	19,93	26807	3220	8186	0,28	45
		м2		39,85	7,45	6439	1204	107,1	0,04	6
11	E0112-17-2 К=15	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	161,6	89,59	2,63	14478	424	491	0,02	3
		м2		1,9	0,94	307	152	107,1	0,01	1
12	E0110-14-1	-Установка стропил, кобылок, стоек, подкосов, мауэрлатов,прогонов и пр.	5,84	21917,89	417,85	128088	2442	25654	25,42	149
		м3		3907,13	157,5	22833	920	108	0,78	5
13	E0110-15-1	-Устройство слуховых окон	1	3246,04	102,01	3246	102	1239	6,99	7
		шт		1107,45	39,37	1107	39	108	0,19	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			493736	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 1		Тенге			493736	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1 (Насосная станция 2-го подъема Тамды)

ДЕМОНТАЖ

14	E0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	83,74	133,16	23,58	11151	1975	9001	0,74	62
		м2		109,58	4,16	9176	348	94,5	0,02	2
15	E0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума	12,66	17,38	0,93	220	12	233	0,11	1
		1м2		16,45	0,14	208	2	110,7	-	-
16	E0157-2-8	-Разборка бетонного покрытия полов	39,5	358,97	192,06	14179	7586	10453	1,11	44
		1м2		166,91	72,15	6593	2850	110,7	0,4	16
17	E0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	347,5	32,87	-	11422	-	10280	0,23	79
		м2		32,87	-	11422	-	90	-	-
18	E0120-11-4	-Демонтаж решеток	3	183,52	23,09	551	69	586	0,98	3
		шт		160,43	9	481	27	115,2	0,04	-
19	E0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	49,47	74,9	6,81	3705	337	3696	0,46	23
		м2		68,09	1,08	3368	53	108	0,01	-

20	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	16	215,57 194,33	21,24 3,31	3449 3109	340 53	3415 108	1,29 0,03	21 -
		МОНТАЖ								
21	Е0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	3,08	460,21 213,7	24,15 7,99	1417 658	74 25	737 108	1,28 0,04	4 -
22	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка м2	3,08	8050 -	- -	24794 -	- -	- -	- -	- -
23	Е0110-91-6	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	44,85	371,23 156,91	23,59 7,99	16649 7037	1058 358	7987 108	0,94 0,04	42 2
24	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка м2	44,85	8050 -	- -	361043 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			524667	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-2-1 (Проходная - Насосная станция 2-го подъема Тамды)

РАЗДЕЛ 2. ДЕМОНТАЖ

25	Е0146-59-5	-Разборка надземной части здания "Проходной" м3	52,2	263,03 169,88	93,15 34,79	13730 8868	4862 1816	9615 90	1,07 0,17	56 9
26	Е0152-1-3	-Разборка фундаментов бетонных монолитных м3	2,94	3714,23 1275,75	2438,48 950,21	10920 3751	7169 2794	6184 94,5	7,78 5,22	23 15
27	Е01031-А37-1	--Погрузка материалов от разборки при автомобильных перевозках т	101,02	122,8 -	122,8 85,96	12405 -	12405 8684	8684 100	- 1,81	- 183
28	Е010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км,	101,02	108,2 -	108,2 21,64	10930 -	10930 2186	2186 100	- 0,45	- 46

	класс груза 1								
		т							
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			79134	-	-		-
	РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
29	E0101-164-2- Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	30,23	251,77	-	7611	-	7740	1,77	54
			251,77	-	7611	-	101,7	-	-
		м3							
30	E0101-166-2- Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	19,03	154,22	-	2935	-	2985	1,12	21
			154,22	-	2935	-	101,7	-	-
		м3							
31	E0151-6-1 - Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	11,2	112,5	-	1260	-	1100	0,83	9
			112,5	-	1260	-	87,3	-	-
		м3							
32	E010333-A15-1 - Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	20,16	108,2	108,2	2181	2181	436	-	-
			-	21,64	-	436	100	0,45	9
33	E0101-19-2 - Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	11,2	54,81	51,38	614	575	187	-	-
			-	19,13	-	214	87,3	-	1
		м3							
34	E0101-20-2 - Работа на отвале 2-3 группы грунтов	11,2	4,65	4,06	52	45	19	-	-
		м3	0,55	1,4	6	16	87,3	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			28747	-	-		-
	РАЗДЕЛ 4. ФУНДАМЕНТЫ								
35	E0111-2-4 - Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,3	1945,45	-	2519	-	875	3,73	5
			610,65	-	791	-	110,7	-	-
		м3							
36	E0107-42-2 - Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	8	558,05	304,22	4464	2434	2311	0,77	6
		шт	122,91	106,35	983	851	126	0,42	3
37	E0107-42-4 - Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	10	1232,05	748	12320	7480	6206	1,36	14
		шт	224,86	267,7	2249	2677	126	1,14	11
38	C143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 - Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	1,02	10900	-	11118	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
39	C143003-17 Изм. и - Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/	1,37	10500	-	14385	-	-	-	-

доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3		-	-	-	-	-	-	-
40 С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	6,9	10000 -	- -	69000 -	- -	- -	- -	- -
41 Е0106-13-1	-Устройство монолитных участков из сульфатостойкого бетона В15 W4 м3	0,2	8309,3 564,08	108,25 40,9	1662 113	22 8	114 94,5	3,52 0,2	1 -
42 С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	9,49	106 -	- -	1006 -	- -	- -	- -	- -
43 С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	9,49	302 -	- -	2866 -	- -	- -	- -	- -
44 Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	39,5	252 42,95	4,77 1,8	9954 1697	189 71	1877 106,2	0,24 0,01	10 -
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			149123	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			257005	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-3-1 (Склад хлора - Насосная станция 2-го подъема Тамды)

РАЗДЕЛ 5. ДЕМОНТАЖ

45 Е0157-2-8	-Разборка бетонного покрытия полов 1м2	33,1	358,97 166,91	192,06 72,15	11882 5525	6357 2388	8760 110,7	1,11 0,4	37 13
46 Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен м2	138,5	32,87 32,87	- -	4552 4552	- -	4097 90	0,23 -	32 -
47 Е0146-34-4	-Разборка кирпичного основания трубы м3	0,5	1795,5 1167,75	627,75 236,25	898 584	314 118	632 90	7,1 1,16	4 1
48 Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных м2	5,4	74,9 68,09	6,81 1,08	404 368	37 6	403 108	0,46 0,01	2 -
49 Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	3	215,57 194,33	21,24 3,31	647 583	64 10	640 108	1,29 0,03	4 -

		шт							
50	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	4	320,85	30,15	1283	121	1268	1,96	8
				290,7	2,9	1163	12	108	0,19	1
		шт								
51	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	7,8	59,88	6,55	467	51	458	0,36	3
		м2		53,33	1,04	416	8	108	0,01	-
52	Е0109-53-2	-Демонтаж металлического листа(пл.50,4м2)	0,785	6759,27	1017,58	5306	799	3288	32,15	25
		м3		5076,68	94,5	3985	74	81	0,46	-
53	Е0109-17-12	-Демонтаж несущих балок	0,292	6520,24	4443,66	1904	1298	656	11,24	3
		м3		2040,08	734,22	596	214	81	2,15	1
54	Е0165-2-3	-Демонтаж металлической трубы диаметром 159 мм	3,8	189,48	5,18	720	20	810	1,12	4
		м		184,3	0,81	700	3	115,2	0,01	-
55	Е0165-2-3	-Демонтаж металлической трубы диаметром с растяжками	10	189,48	5,18	1895	52	2132	1,12	11
		м		184,3	0,81	1843	8	115,2	0,01	-
56	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	50	24,15	2,64	1208	132	1176	0,15	8
		м2		21,51	0,45	1076	23	107,1	-	-
57	Е0112-14-1	-Демонтаж основания кровли из легкого бетона	7,5	1216,11	207,16	9121	1554	4390	3,34	25
		м3		467,82	78,75	3509	591	107,1	0,38	3
58	Е01031-А18-1	--Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	1,65	247,1	247,1	409	409	286	-	-
		т		-	172,97	-	286	100	3,63	6
59	Е01031-А18-2	--Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	1,65	234,3	234,3	388	388	271	-	-
		т		-	164,01	-	271	100	3,44	6
60	Е01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	4,8	27,1	27,1	130	130	91	-	-
		т		-	18,97	-	91	100	0,4	2
61	Е010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	6,45	108,2	108,2	698	698	140	-	-
		т		-	21,64	-	140	100	0,45	3

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 Тенге 75692 - - -

РАЗДЕЛ 6. ФУНДАМЕНТ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ

62	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,13	463,16	-	523	-	532	3,22	4
		м3		463,16	-	523	-	101,7	-	-

63	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,74	154,22	-	114	-	116	1,12	1
				154,22	-	114	-	101,7	-	-
		м3								
64	Е0127-49-6	-Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	0,95	442,8	17,7	421	17	16	0,05	-
				7,88	4,86	7	5	133	0,02	-
		м2								
65	Е0127-49-7	-Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлятьисключать	0,95	101,01	0,77	96	1	1	-	-
				0,1	0,32	-	-	133	-	-
		м2								
66	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов ФМ-1 под оборудование	0,42	8619,91	260,48	3620	109	310	3,94	2
				614,25	89,46	258	38	105	0,35	-
		м3								
67	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,4284	106	-	45	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
68	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,4284	302	-	129	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
69	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,55	252	4,77	391	7	74	0,24	-
				42,95	1,8	67	3	106,2	0,01	-
		м2								

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	6772	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	82465	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	1 357 872	-	-	-
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ-1,92%	Тенге	26 071			
ИТОГО:	Тенге	1 383 943			
ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ-4,16%	Тенге	57 572			
ВЫСЛУГА ЛЕТ: -1%	Тенге	13 839			
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА-0,4%	Тенге	5 536			
ИТОГО В ЦЕНАХ 2001Г.	Тенге	1 460 890			
ИТОГО В ЦЕНАХ 2012г. К=1,95097	Тенге	2 850 153			
НАЛОГИ СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ-2%	Тенге	57 003			

ИТОГО:	Тенге	2 907 156
НДС-12%	Тенге	348 859
ВСЕГО:	**Тенге**	**3 256 015**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АКТОБЕ» _____ УАЛИ А.З

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ДАМАК-КУРЫЛЫС» _____ КОЖАМУРАТОВА А.К.

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО «ДАМАК-КУРЫЛЫС» _____ КОЖАМУРАТОВ А.К.

ТЕХНАДЗОР: ТОО «АктобеСтройЭксперт» _____ ЖАНБАУОВ Ж.К.

Сметные расчеты проверены:
- Айжанбетов К.Б.