НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СМР НА РЕКОНСТРУКЦИЮ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ (2-ой подъем г.Актобе и 2-ой подъем Тамды)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СМР НА РЕКОНСТРУКЦИЮ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ (2-ой подъем г.Актобе и 2-ой подъем Тамды)

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 на Общестроительные работы(Насосная станция 2-го подъема г.Актобе								
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ								
1	Е0112-7-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	203,3	1833,02	10,25	372653	2084	69183	1,97	400
				313,89	3,85	63814	783	107,1	0,02	4
2	Е0110-54-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Антисептирование пастами обрешетки м2	183,8	103,31	0,44	18988	80	2573	0,07	14
				12,79	0,18	2350	32	108	-	-
3	С131312-62	-Решетки жалюзийные м2	0,5	1310	-	655	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			491895	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (ОБЩИЕ)								
4	Е0115-61-3 общ.полож. на рем.раб.техн.ч.п.1,12	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	190,5	311,18	5,08	59280	968	28308	0,85	162
				156,03	1,21	29724	231	94,5	0,06	12
5	Е0115-18-3 т.ч. п-1.25	-Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в	17	2167,93	2,63	36855	45	7041	2,59	44
				437,29	0,99	7434	17	94,5	-	-

	К=1,15 и К=1,25	общественных зданиях по кирпичу и бетону м2							
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		139372	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге		631268	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 на Отопление (Насосная станция 2-го подъема г.Актобе)

РАЗДЕЛ 3. ДЕМОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ

6	Е0165-18-2	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм м	1	100,07	1	100	1	103	0,64	1
				99,07	0,16	99	-	103,68	-	-
7	Е0165-18-1	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм м	3	67,96	0,5	204	2	210	0,44	1
				67,46	0,09	202	-	103,68	-	-
8	Е0165-20-3	-Демонтаж расширительных баков вместимостью 15л прибор	1	852,04	41,07	852	41	848	5,39	5
				810,97	6,48	811	6	103,68	0,06	-
9	Ц0112-2-13 К=0,4 техн..ч.об щ.полож.на монтаж оборуд.	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 273-325 мм т	0,0472	6406	726	302	34	221	32,4	2
				5680	99,2	268	5	81	0,58	-
10	Е0118-9-5 общее полож.СНРК К=0,4	-Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 50 мм м	3	11,65	1,72	35	5	37	0,06	-
				9,94	0,64	30	2	115,2	-	-
11	Е0118-9-8 общее полож.СНРК К=0,4	-Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм м	4	18,17	3,14	73	13	75	0,1	-
				15,03	1,18	60	5	115,2	0,01	-
12	Е01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	0,2722	27,1	27,1	7	7	5	-	-
				-	18,97	-	5	90	0,4	-
13	Е01031-А26-2	-Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	0,2722	38,6	38,6	11	11	7	-	-
				-	27,02	-	7	90	0,57	-
14	Е010332-А15-1	-Перевозка строительных грузов от разборки /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	0,2722	108,9	108,9	30	30	5	-	-
				-	21,78	-	6	90	0,46	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		3310	-	-		-	

15	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	14
16	Е0118-9-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм м	20
17	Е0116-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 57х3 мм(гильзы) м	1
18	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	6
19	С130901-38	-Кран шаровой "Standart М-М" D 20мм шт	5
20	Ц0108-602-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Электропечь ПЭТ-4,N 1,6квт шт	2
21	ТОО"Динар электромаш "2011г.с пересч.на 2001г.	-Печь электронагревательная ПЭТ-4,N 1,6квт шт	2
22	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	15
23	Е0116-29-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	20
24	Е0118-3-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка настенного котла Протерм "Скат" шт	1
25	СПрайс лист-11г с	-Электрический настенный котел Протерм "Скат" N 6квт шт	1

273,3	4,95	3826	69	998	0,34	5
60,03	1,86	840	26	115,2	0,01	-
968,01	9,81	19360	196	1081	0,27	5
43,22	3,69	864	74	115,2	0,02	-
418,28	17,65	418	18	141	0,64	1
115,4	6,61	115	7	115,2	0,03	-
200	-	1200	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
483	-	2415	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
858,65	6,75	1717	14	1236	2,3	5
719,9	2,88	1440	6	85,5	0,02	-
1480,68	-	2961	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
12,59	-	189	-	212	0,06	1
12,29	-	184	-	115,2	-	-
12,73	-	255	-	283	0,06	1
12,29	-	246	-	115,2	-	-
9470,24	1239,24	9470	1239	4350	18,86	19
3312	464,06	3312	464	115,2	2,26	2
52223,36	-	52223	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

	пересч.на 01г		
26	Е0118-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка насосов, массой агрегата до 0,1 т 1насос	1
27	СТОО"Динар электромаш "г.Актобе" 2011г с персч.на 2001	-Насос циркуляционный WILO RS25/6 шт	1
28	Е0118-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,10 м3 1бак	1
29	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	1
30	СПрайс лист ТОО"Аквато рия Актобе"201 1г с пересч.на2 001г	-Клапан обратный "Bugatti" д20мм шт	1
31	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	5
32	СПрайс лист ТОО"Аквато рия Актобе"201 1г с пересч.на2 001г	-Кран "Bugatti" д15мм шт	1
33	СПрайс лист ТОО"Аквато рия Актобе"201 1г с пересч.на2 001г	-Кран "Bugatti" д20мм шт	4
34	Е0118-21-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20-25 мм 1фильтр	1
35	СПрайс лист ТОО"Аквато	-Фильтр "Bugatti"д20мм шт	1

3586,49	150,21	3586	150	3004	14,95	15
2551,28	56,25	2551	56	115,2	0,28	-
4376,42	-	4376	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4668,28	85,75	4668	86	858	4,17	4
714,15	30,94	714	31	115,2	0,16	-
883,42	49,05	883	49	360	1,69	2
292,39	19,69	292	20	115,2	0,09	-
389,43	-	389	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
883,42	49,05	4417	245	1798	1,69	8
292,39	19,69	1462	98	115,2	0,09	-
296,3	-	296	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
507,95	-	2032	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
219,32	63,61	219	64	199	0,86	1
150,08	22,5	150	22	115,2	0,11	-
499,49	-	499	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

	рия Актобе"2011г с пересч.на2001г								
36	Е0118-22-2 -Установка манометров т.ч.	комплект	1	865,17	1,96	865	2	54	0,25	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			46,58	-	47	-	115,2	-	-
37	Е0118-22-4 -Установка термометров т.ч.	комплект	1	71,1	-	71	-	72	0,36	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			62,1	-	62	-	115,2	-	-
38	С131205-4 -Термометры прямые в оправе	шт	1	352	-	352	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	Е0115-172-4-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, т.ч. диаметром менее 50 мм и т.п. п-1.25 белилами с добавлением К=1,15 и колера, количество окрасок 2 К=1,25	м2	2,08	167,01	0,09	347	-	244	0,74	2
				124,2	0,02	258	-	94,5	-	-
40	Е0115-172-3-Масляная окраска стальных балок, труб,реистров т.ч. диаметром более 50 мм и т.п п-1.25 белилами с добавлением К=1,15 и колера, количество окрасок 2 К=1,25	м2	9,6	112,15	0,09	1077	1	629	0,42	4
				69,35	0,02	666	-	94,5	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			141474	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			144784	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5 на Электрооборудование и электросвещение(Насосная станция 2-го подъема г.Актобе)

РАЗДЕЛ 5. ДЕМОНТАЖ

41	У65-30-31 -Панель вводная СКЦЭ	устр-во	2	1034,34	126,69	2069	253	1602	5,6	11
	К=0,4 на демонтаж			907,64	29,35	1815	59	85,5	0,16	-
42	Ц0108-62-2 -Трансформатор силовой, К=0,4 автотрансформатор или техн..ч.об масляный реактор, масса до 3 щ.полож.на т монтаж оборуд.	шт	3	3316,8	1516,8	9950	4550	5450	10,8	32
				1800	324,81	5400	974	85,5	1,88	6
43	Ц0108-521-1-Рубильник на ток до 250 А	шт	6	71,48	4,68	429	28	347	0,4	2
	К=0,4 тоже.			66,8	0,92	401	6	85,5	0,01	-
44	Ц0108-521-2-Рубильник на ток до 400 А	шт	6	111,04	7,44	666	45	541	0,4	2
	К=0,4 тоже.			103,6	1,8	622	11	85,5	0,01	-
45	У65-8-1 -Щитки осветительные на 6 СКЦЭ однофидерных групптипа ОПВ-6		2	168,49	9,87	337	20	275	1,2	2
	К=0,4	устр-во		158,62	2,12	317	4	85,5	0,01	-

	тоже								
46	Ц0108-572-4-	Демонтаж станции управления агрегатами	4	265,6	71,2	1062	285	720	1,2	5
	К=0,4	шт		194,4	16,2	778	65	85,5	0,09	-
	тоже.									
47	Ц0108-603-1-	Ящик с понижающим трансформатором	1	87,28	5,28	87	5	71	0,4	-
	К=0,4	шт		82	0,92	82	1	85,5	0,01	-
	тоже									
48	Ц0108-545-1-	Коробки ответвительные,клеммные	34	199,4	7,8	6780	265	5597	1,2	41
	К=0,4	шт		191,6	0,92	6514	31	85,5	0,01	-
	тоже									
49	Ц0108-591-4-	Выключатель открытой установки	8	21,28	0,4	170	3	143	0,15	1
	К=0,4	шт		20,88	0,08	167	1	85,5	-	-
	тоже									
50	Ц0108-591-8-	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	2	23,8	0,4	48	1	40	0,14	-
	К=0,4			23,4	0,08	47	-	85,5	-	-
	тоже	шт								
51	Ц0108-592-1-	Патрон стенной	7	31,56	0,76	221	5	185	0,2	1
		шт								
	К=0,4			30,8	0,16	216	1	85,5	-	-
	тоже									
52	Ц0108-593-5-	Светильник	3	100,8	48	302	144	170	0,32	1
		шт								
	К=0,4			52,8	13,6	158	41	85,5	0,08	-
	тоже									
53	Ц0108-594-2-	Светильник с люминесцентными лампами, с 2 лампами в светильнике	6	116,8	53,6	701	322	402	0,4	2
	К=0,4			63,2	15,12	379	91	85,5	0,09	1
	тоже	шт								
54	Ц0108-147-1-0	Демонтаж кабелей	375	11,08	1,08	4155	405	3258	0,06	23
		м								
	К=0,4			10	0,16	3750	60	85,5	-	-
	тоже									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			48526	-	-		-

РАЗДЕЛ 6. п.1 КОМПЛЕТАКЦИЯ ВВОДНОЙ ПАНЕЛИ ЩО70 С УСТАНОВКОЙ В НЕЙ:

55	1517-1466-1-	ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОК СВ.200 ДО 400А	3	2,38	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
	тоже									
56	1517-1354-2-	УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮ4АТЕЛЯ АВТОМАТИ4ЕСКОГО СВ.250А ДО 400А ВА99-400	1	2774,36	-	2774	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	тоже	ШТ								
57	ТОО"ТД ЭЛЕКТРОЦЕНТР"2011г с пересч. на 2001г	-Выключатель ВА99-400 1р 400А	1	14686,74	-	14687	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
58	ТОО"ТД ЭЛЕКТРОЦЕНТР"2011г с пересч. на 2001г	-Трансформатор ТТЭ60-400/5А	3	923,64	-	2771	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

п.2 КОМПЛЕТАКЦИЯ ЛИНЕЙНОЙ ПАНЕЛИ ЩО70 С УСТАНОВКОЙ В НЕЙ:

59	1517-1365-2	-РУБИЛЬНИКИ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ СВ.250-400А	12	731,7	-	8780	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
60	тоже ТОО"AlfgEu M ElECTriC" г.Актобе 2011г с пересч. на 2001г	-Рубильник 400А ВР32-37	6	3095,96	-	18576	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
61	ТОО"AlfgEu M ElECTriC" г.Актобе 2011г с пересч. на 2001г	-Рубильник 250А ВР32-35	6	3095,96	-	18576	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
62	С151607-136	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 1,5 мм2	0,005	9960	-	50	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
63	Ц0108-574-3	-Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 35 мм2	0,12	118	2,9	14	-	6	0,33	-
		100жил		58,7	0,5	7	-	85,5	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			66245	-	-		-

РАЗДЕЛ 7. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВЗАМЕН ДЕМОНТИРУЕМЫХ

64	У65-8-1 СКЦЭ т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Щитки осветительные на 6 однофидерных группти́па ОПВ-6	2	11819,19	30,85	23638	62	791	3,45	7
		устр-во		456,02	6,64	912	13	85,5	0,04	-
65	У65-33-14 СКЦЭ т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерные нереверсивные Я5111-4174, 4274	4	3818,63	405,16	15275	1621	6522	11,5	46
				1818,47	88,55	7274	354	85,5	0,5	2
		устр-во								
66	75-6-3	-Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5110-4174 УХЛ 4, номинальный ток 125 А, предел регулирования тока теплового реле 106,0-143,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 160 А	4	48500	-	194000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
67	Ц0108-530-4	-Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий,	1	845,43	22,38	845	22	383	3,45	3

	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А шт	
68	ТОО"Динар-Электромаш "2011г с пересч. на 2001г	Пускатель магнитный КМЭ-1810-1210 шт	1
69	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором шт	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		
70	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	1
71	Ц0108-524-1-0	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		
72	С151803-180	Ящик однофидерный серии ЯВЗ, тип ЯВЗ-31-1, трехполюсный на 100 А шт	1
73	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А шт	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		
74	ТОО"Динар-Электромаш "2011г с пересч. на 2001г	Пускатель магнитный 220в 1р 6А ПМЛ12202 шт	1
75	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		
76	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		
77	ТОО"Динар-Электромаш "2011г с пересч. на 2001г	Автомат двухполюсный, на ток до 25 А (16А)АП50Б-2МТ шт	2

445,05	2,87	445	3	85,5	0,02	-
505,67	-	506	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
262,85	16,5	263	17	204	1,15	1
235,75	2,87	236	3	85,5	0,02	-
4720	-	4720	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1126,9	49,5	1127	50	416	2,3	2
478,4	8,5	478	9	85,5	0,05	-
6510	-	6510	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
845,43	22,38	845	22	383	3,45	3
445,05	2,87	445	3	85,5	0,02	-
1839,63	-	1840	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
538,55	16,5	1077	33	451	1,15	2
261,05	2,87	522	6	85,5	0,02	-
920	35	920	35	339	2,3	2
391	5,62	391	6	85,5	0,03	-
942,25	-	1884	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

78	ТОО"Динар-Электромаш "2011г с пересч. на 2001г	-Автомат трехполюсный, на ток 32 А АП50Б-2МТ	шт	1
79	Ц0108-545-1	-Коробки ответвительные, клеммные	шт	36
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			
80	С151803-45	-Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт	4
81	СТОО"Динар-Электромаш "2011г с пересч. на 2001г	--Коробка КОР-73	шт	32
82	Ц0108-591-4	-Выключатель открытой установки	шт	14
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			
83	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	14
84	Ц0108-591-8	-Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	6
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			
85	С151801-146	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	6
86	Ц0108-591-3	-Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			
87	С151801-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	2
88	Ц0108-591-1-0	-Розетки штепсельные полугерметические и герметические		4
	т.ч.			

1328,12	-	1328	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
920,23	24,38	33128	878	17044	3,45	124
550,85	2,88	19831	104	85,5	0,02	1
1660	-	6640	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
30,48	-	975	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
65,28	1,25	914	18	722	0,43	6
60,03	0,25	840	4	85,5	-	-
134	-	1876	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
73,03	1,25	438	8	346	0,41	2
67,28	0,25	404	2	85,5	-	-
195	-	1170	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
152,95	4,5	306	9	227	0,78	2
132,25	0,25	265	1	85,5	-	-
215	-	430	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
151,55	4,5	606	18	454	0,78	3
132,25	0,37	529	1	85,5	-	-

	п-1.25	шт	
	К=1,15 и К=1,25		
89	С151801-142-	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 /42У2/ шт	4
90	Ц0108-592-1-	Патрон стенной шт	4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		
91	СТОО"Динар-- Электромаш "	Патрон настенный шт	4
	г.Актобе 2011г с пересч. на 2001г		
92	Ц0108-593-5-	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды шт	4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		
93	Ц0108-594-7-	Светильник с люминесцентными лампами шт	16
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		
94	СТОО"Динар-- Электромаш "2011г с пересч. на 2001г	Светильник потолочный НПО22-100 шт	2
95	С151701-14 -	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 шт	2
96	СТОО"Динар-- Электромаш "2011г с пересч. на 2001г	Светильники тип ЛСП01-2х36 шт	12
97	СТОО"Динар-- Электромаш "2011г с пересч. на 2001г	Светильники тип ЛП009-2х36 шт	4

90	-	360	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
96,23	2,38	385	10	305	0,56	2
88,55	0,5	354	2	85,5	-	-
48,68	-	195	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
364,1	150	1456	600	665	0,91	4
151,8	42,5	607	170	85,5	0,25	1
520,2	227,5	8323	3640	4083	1,46	23
234,6	63,88	3754	1022	85,5	0,37	6
480,44	-	961	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
871	-	1742	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1142,89	-	13715	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
783,09	-	3132	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

98	СТОО"Динар-Электромаш" г.Актобе 2011г с пересч. на 2001г	Лампы накаливания 220В 100Вт Е27 шт	8
99	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 шт	32
100	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп , тип СК-220 шт	32
101	С151706-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-40 шт	1
102	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м шт	1
103	СТОО"Динар-Электромаш"2011г с пересч. на 2001г примен.	Фонарь аккумуляторный переносной АН-0-001-"Балхаш" шт	1
104	Ц0111-350-2-т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Приборы и средства автоматизации - расходометр,регистратор давления,электронный регулятор-сигнализатор уровня, шт	4
105	АКВА -КИП г.Москва 2011г с пересч. на 2001г	Электронный регулятор-сигнализатор уровня ЭРСУ4-1ур шт	2
106	ООО"ВзлетЭнергоСервис"г.Москва -2011г с пересч. на 2001г	Расходомер УРСВ 510ц шт	1
107	ЗАО"ВЗЛЕТ" -2011г с пересч. на 2001г	Регистратор "Взлет РТ" шт	1

14,82	-	119	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
101	-	3232	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
14	-	448	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
19	-	19	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
561	-	561	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3174,7	-	3175	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
299,65	-	1199	-	822	1,15	5
253,58	-	1014	-	81	-	-
19562,94	-	39126	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
96538,73	-	96539	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
24361,04	-	24361	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

108	Ц0111-32-2	-Уровнемер для резервуаров		1
	т.ч.		комплект	
	п-1.25			
	К=1,15 и			
	К=1,25			
109	АКВА -КИП	-Уровнемер ДУЕ-1-ИСБ		3
	г.Москва		шт	
	2011г с			
	пересч.			
	на 2001г			
110	СТОО"Динар--	Наконечники кабельные М-35		8
	Электромаш		шт	
	"2011г с			
	пересч.			
	на 2001г			
111	Ц0108-152-2-	Конструкции металлические кабельные: скоба		0,002
	т.ч.		т	
	п-1.25			
	К=1,15 и			
	К=1,25			
112	Ц0108-147-1-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг		760
	т.ч.			
	п-1.25			
	К=1,15 и			
	К=1,25			
			м	
113	С"WATT-ЭНЕР-	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5Х35мм2		0,1
	ГО"			
	г.Алматы			
	2011г с		1000м	
	пересч.			
	на 2001г			
114	С"WATT-ЭНЕР-	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5Х4мм2		50
	ГО"			
	г.Алматы			
	2011г с		м	
	пересч.			
	на 2001г			
115	С"WATT-ЭНЕР-	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5Х2,5мм2		30
	ГО"			
	г.Алматы			
	2011г с		м	
	пересч.			
	на 2001г			
116	С151601-341-	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2		0,16
			1000м	
117	С151601-342-	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2		0,08
			1000м	
118	С151601-332-	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2		0,13
			1000м	
119	С151601-343-	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2		0,03

2659,05	95,23	2659	95	1149	8,05	8
1405,01	14,06	1405	14	81	0,08	-
10875,47	-	32626	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
57,14	-	457	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
90484,25	1721,25	181	3	22	65,55	-
12213	537,49	24	1	85,5	3,12	-
26,2	2,63	19912	1995	12574	0,12	87
18,98	0,38	14421	285	85,5	-	2
1685,26	-	169	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
219,82	-	10991	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
136,77	-	4103	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
52100	-	8336	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
60500	-	4840	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
28900	-	3757	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
79100	-	2373	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

		1000м							
120	С151602-62	-Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,02	118900	-	2378	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
121	С151603-34	-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х2,5 мм2	0,08	179100	-	14328	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
122	С151604-291	-Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП сеч 10х2х0,7мм2	0,08	101100	-	8088	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			679679	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			794450	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-7 на Технологическое оборудование(Насосная станция 2-го подъема г.Актобе)

РАЗДЕЛ 8. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

123	Ц0107-218-5	-Демонтаж насосного агрегата СД320/50 N 75квт т	3	2758,8	517,6	8276	1553	5687	13,2	40
	К=0,4 тоже	шт		2241,2	99,2	6724	298	81	0,58	2
124	Е01031-А27-1	--Погрузка оборудования санитарно-технического от разборки /воздуховоды/ при автомобильных перевозках	0,6	134,3	134,3	81	81	51	-	-
		т		-	94,01	-	56	90	1,97	1
125	Е01031-А27-2	--Разгрузка оборудования санитарно-технического от разборки/агрегаты отопительные, вентиляторы, калориферы, котлы, насосы и т.п./ при автомобильных перевозках	0,6	104,3	104,3	63	63	39	-	-
		т		-	73,01	-	44	90	1,53	1
126	Е010332-А15-1	-Перевозка строительных грузов от разборки /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	0,6	108,9	108,9	65	65	12	-	-
		т		-	21,78	-	13	90	0,46	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			15130	-	-		-

РАЗДЕЛ 9. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

127	Ц0107-218-8	-Монтаж насоса Grunfos	1	18954,25	3867,5	18954	3868	9879	66,7	67
		шт								
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			11436,75	760	11437	760	81	4,41	4
128	Прайс листТОО"Аватория	-Насос GrunfOs NK 125-200/196-166 N 45квт	1	910644,42	-	910644	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

Актобе"201
1с
пересч.
на 2001г

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			941208	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			956339	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1 на Общестроительные работы (Насосная станция 2-го подъема Тамды)

РАЗДЕЛ 10. МОНТАЖ

129	E0115-18-3 -Облицовка поверхностей с	99,7	2167,93	2,63	216143	262	41293	2,59	258
т.ч.	карнизными, плинтусными и								
п-1.25	угловыми плитками стен в		437,29	0,99	43598	98	94,5	-	-
К=1,15 и	общественных зданиях по								
К=1,25	кирпичу и бетону								
	м2								
130	E0115-61-3 -Оштукатуривание улучшенное	347,5	311,18	5,08	108136	1766	51637	0,85	296
общ.полож.	поверхностей								
на	цементно-известковым или		156,03	1,21	54221	421	94,5	0,06	22
рем.раб.те	цементным раствором по камню								
хн.ч.п.1,1	и бетону стен								
2	м2								
131	E0115-65-1 -Штукатурка плоских	74,4	667,35	7,91	49650	589	25497	2,06	153
т.ч.	поверхностей оконных и								
п-1.25	дверных откосов по бетону и		359,66	2,99	26759	222	94,5	0,01	1
К=1,15 и	камню								
К=1,25	м2								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			521897	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			521897	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-3 на Отопление (Насосная станция 2-го подъема Тамды)

РАЗДЕЛ 11. ДЕМОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ

132	Ц0108-602-2-Демонтаж электропечи ПЭТ 4	9	252,56	2,16	2273	19	1934	0,8	7
	шт								
К=0,4			250,4	0,92	2254	8	85,5	0,01	-
техн..ч.об									
щ.полож.на									
монтаж									
оборуд.									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			4459	-	-		-

РАЗДЕЛ 12. МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ 1

133	E0116-6-2 -Прокладка трубопроводов	54	273,3	4,95	14758	267	3850	0,34	18
т.ч.	отопления из стальных								
п-1.25	водогазопроводных		60,03	1,86	3242	101	115,2	0,01	-
К=1,15 и	неоцинкованных труб диам. 20								
К=1,25	мм								

			м	
134	Е0118-9-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	м	27
135	Е0116-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 57х3 мм(гильзы)	м	1
136	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	22
137	Е0116-15-1	-Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	4
138	С130901-38	-Кран шаровой "Standart М-М" D 20мм	шт	4
139	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	55
140	Е0116-29-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	27
141	Е0118-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка чугунных радиаторов	1кВт	5,03
142	Е0118-22-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка кранов воздушных	комплект	2
143	Е0116-15-1	-Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1
144	С130904-59	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	шт	1
145	Е0118-3-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка настенного котла Протерм "Скат"	шт	1
146	СПрайс лист на котлы-2011г с пересч.на 2001г	-Электрический настенный котел Протерм "Скат" N 12квт	шт	1

968,01	9,81	26136	265	1459	0,27	7
43,22	3,69	1167	100	115,2	0,02	-
418,28	17,65	418	18	141	0,64	1
115,4	6,61	115	7	115,2	0,03	-
200	-	4400	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
811,47	39,24	3246	157	1244	1,47	6
254,25	15,75	1017	63	115,2	0,07	-
483	-	1932	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
12,59	-	693	-	779	0,06	3
12,29	-	676	-	115,2	-	-
12,73	-	344	-	382	0,06	2
12,29	-	332	-	115,2	-	-
3692,1	43,41	18571	218	817	0,78	4
124,72	16,26	627	82	115,2	0,08	-
65,51	-	131	-	60	0,14	-
25,88	-	52	-	115,2	-	-
811,47	39,24	811	39	311	1,47	1
254,25	15,75	254	16	115,2	0,07	-
377	-	377	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
9470,24	1239,24	9470	1239	4350	18,86	19
3312	464,06	3312	464	115,2	2,26	2
54886,59	-	54887	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

147	Е0118-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка насосов, массой агрегата до 0,1 т 1насос	1
148	СТОО"Динар электромаш "г.Актобе" 2011г с персч.на 2001	-Насос циркуляционный WILO RS25/6 шт	1
149	Е0118-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,10 м3 1бак	1
150	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	1
151	СПрайс лист ТОО"Аквато рия Актобе"201 1г с пересч.на2 001г	-Клапан обратный "Bugatti" д25мм шт	1
152	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	5
153	СПрайс лист ТОО"Аквато рия Актобе"201 1г с пересч.на2 001г	-Кран "Bugatti" д15мм шт	4
154	СПрайс лист ТОО"Аквато рия Актобе"201 1г с пересч.на2 001г	-Кран "Bugatti" д20мм шт	1
155	Е0118-21-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20-25 мм 1фильтр	1
156	СПрайс лист ТОО"Аквато рия Актобе"201	-Фильтр "Bugatti"д20мм шт	1

3586,49	150,21	3586	150	3004	14,95	15
2551,28	56,25	2551	56	115,2	0,28	-
4376,42	-	4376	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4668,28	85,75	4668	86	858	4,17	4
714,15	30,94	714	31	115,2	0,16	-
883,42	49,05	883	49	360	1,69	2
292,39	19,69	292	20	115,2	0,09	-
507,95	-	508	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
883,42	49,05	4417	245	1798	1,69	8
292,39	19,69	1462	98	115,2	0,09	-
732,3	-	2929	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
507,95	-	508	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
219,32	63,61	219	64	199	0,86	1
150,08	22,5	150	22	115,2	0,11	-
825,42	-	825	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

	1г с пересч.на2 001г								
157	E0118-22-2	-Установка манометров	1	865,17	1,96	865	2	54	0,25	-
	т.ч.	комплект		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			46,58	-	47	-	115,2	-	-
	К=1,15 и К=1,25									
158	E0118-22-4	-Установка термометров	1	71,1	-	71	-	72	0,36	-
	т.ч.	комплект		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			62,1	-	62	-	115,2	-	-
	К=1,15 и К=1,25									
159	C131205-4	-Термометры прямые в оправе	1	352	-	352	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
160	E0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб,	14,36	167,01	0,09	2398	1	1685	0,74	11
	т.ч.	диаметром менее 50 мм и т.п.		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	белилами с добавлением		124,2	0,02	1783	-	94,5	-	-
	К=1,15 и К=1,25	колера, количество окрасок 2								
		м2								
161	E0115-172-3	-Масляная окраска стальных балок, труб,реистров	12,96	112,15	0,09	1453	1	850	0,42	5
	т.ч.	диаметром более 50 мм и т.п		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	белилами с добавлением		69,35	0,02	899	-	94,5	-	-
	К=1,15 и К=1,25	колера, количество окрасок 2								
		м2								
162	E0126-9-1	-Изоляция трубопроводов	6	100,78	10,59	605	64	323	0,32	2
	т.ч.	диаметром до 76 мм матами из		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	стеклянного штапельного		55,89	3,94	335	24	90	0,02	-
	К=1,15 и К=1,25	волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм								
		м								
163	C11031-83	-Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 40 мм	0,048	18400	-	883	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
164	E0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции	6	120,4	7,99	722	48	203	0,22	1
	т.ч.	трубопроводов диаметром 76 мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	рулонными материалами при		34,42	3,1	207	19	90	0,02	-
	К=1,15 и К=1,25	толщине изоляционного слоя 40 мм								
		М								
165	C11011-969	-Ткань стеклянная конструкционная /ГОСТ 19170-73 с изм. N5/ Т-11, Т-11П	0,0024	363600	-	877	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			201527	-	-		-

РАЗДЕЛ 13. МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ 2

166	E0116-6-2	-Прокладка трубопроводов	78	273,3	4,95	21317	386	5561	0,34	27
	т.ч.	отопления из стальных		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	водогазопроводных		60,03	1,86	4682	145	115,2	0,01	1
	К=1,15 и	неоцинкованных труб диам. 20								

	К=1,25	мм	
		м	
167	Е0116-6-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	4
		м	
168	Е0118-9-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	30
		м	
169	Е0116-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 57х3 мм(гильзы)	2
		м	
170	С130901-114	-Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	4
		шт	
171	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	50
		кг	
172	Е0116-15-1	-Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	5
		1шт	
173	С130901-38	-Кран шаровой "Standart М-М" D 20мм	5
		шт	
174	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	84
		м	
175	Е0116-29-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	30
		м	
176	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	7,12
		1кВт	
177	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных Маевкского	6
		комплект	
178	Е0116-15-1	-Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	5
		1шт	
179	С130904-59	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	5
		шт	
180	Е0118-3-3 т.ч.	-Установка настенного котла Протерм "Скат"	1

352,3	4,95	1409	20	285	0,34	1
60,03	1,86	240	7	115,2	0,01	-
968,01	9,81	29040	294	1621	0,27	8
43,22	3,69	1297	111	115,2	0,02	1
418,28	17,65	837	35	281	0,64	1
115,4	6,61	231	13	115,2	0,03	-
316	-	1264	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
200	-	10000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
811,47	39,24	4057	196	1555	1,47	7
254,25	15,75	1271	79	115,2	0,07	-
483	-	2415	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
12,59	-	1058	-	1190	0,06	5
12,29	-	1033	-	115,2	-	-
12,73	-	382	-	425	0,06	2
12,29	-	369	-	115,2	-	-
3667,15	34,73	26110	247	996	0,68	5
108,45	13,01	772	93	115,2	0,06	-
62,13	-	373	-	156	0,12	1
22,5	-	135	-	115,2	-	-
811,47	39,24	4057	196	1555	1,47	7
254,25	15,75	1271	79	115,2	0,07	-
377	-	1885	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
9470,24	1239,24	9470	1239	4350	18,86	19

	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт	
181	СПрайс лист на котлы 2011г с пересч.на 2001г	-Электрический настенный котел Протерм "Скат" N 9квт шт	1
182	Е0118-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка насосов, массой агрегата до 0,1 т 1насос	1
183	СТОО"Динар электромаш "г.Актобе" 2011г с персч.на 2001	-Насос циркуляционный WILO RS25/6 шт	1
184	Е0118-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3 1бак	1
185	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	1
186	СПрайс лист ТОО"Аквато рия Актобе"201 1г с пересч.на2 001г	-Клапан обратный "Bugatti" д20мм шт	1
187	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	4
188	СПрайс лист ТОО"Аквато рия Актобе"201 1г с пересч.на2 001г	-Кран "Bugatti" д20мм шт	4
189	Е0118-21-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм 1фильтр	1
190	СПрайс лист ТОО"Аквато рия Актобе"201	-Фильтр "Bugatti"д20мм шт	1

3312	464,06	3312	464	115,2	2,26	2
53748,66	-	53749	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3586,49	150,21	3586	150	3004	14,95	15
2551,28	56,25	2551	56	115,2	0,28	-
4376,42	-	4376	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4668,28	85,75	4668	86	858	4,17	4
714,15	30,94	714	31	115,2	0,16	-
883,42	49,05	883	49	360	1,69	2
292,39	19,69	292	20	115,2	0,09	-
389,43	-	389	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
883,42	49,05	3534	196	1438	1,69	7
292,39	19,69	1170	79	115,2	0,09	-
507,95	-	2032	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
219,32	63,61	219	64	199	0,86	1
150,08	22,5	150	22	115,2	0,11	-
499,49	-	499	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

	1г с пересч.на2 001г								
191	Е0118-22-2 -Установка манометров	комплект	1	865,17	1,96	865	2	54	0,25	-
	т.ч.			46,58	-	47	-	115,2	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
192	Е0118-22-4 -Установка термометров	комплект	1	71,1	-	71	-	72	0,36	-
	т.ч.			62,1	-	62	-	115,2	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
193	С131205-4 -Термометры прямые в оправе	шт	1	352	-	352	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
194	Е0115-172-4-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	21,3	167,01	0,09	3558	2	2501	0,74	16
	т.ч.			124,2	0,02	2646	1	94,5	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
195	Е0115-172-3-Масляная окраска стальных балок, труб,реистров диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	14,4	112,15	0,09	1615	1	944	0,42	6
	т.ч.			69,35	0,02	999	-	94,5	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
196	Е0126-9-1 -Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	2	100,78	10,59	202	21	108	0,32	1
	т.ч.			55,89	3,94	112	8	90	0,02	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
197	С11031-83 -Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 40 мм	м3	0,016	18400	-	294	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
198	Е0126-23-1 -Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	2	120,4	7,99	241	16	68	0,22	-
	т.ч.			34,42	3,1	69	6	90	0,02	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
199	С11011-969 -Ткань стеклянная конструкционная /ГОСТ 19170-73 с изм. N5/ Т-11, Т-11П	1000м2	0,0008	363600	-	292	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			236043	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			442029	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-5 на Электрооборудование и электросвещение(Насосная станция 2-го подъема Тамды)

РАЗДЕЛ 14. ДЕМОНТАЖ

200	Ц0108-84-2	-Демонтаж камеры одностороннего обсуживания серии КСО	2
	К=0,4 техн..ч.об щ.полож.на монтаж оборуд.	шт	
201	Ц0108-529-4	-Демонтаж: Контактор , на ток до 630 А	4
	К=0,4 техн..ч.об щ.полож.на монтаж оборуд.	шт	
202	Ц0108-526-5	-Демонтаж:Автоматический выключатель на ток до 630 А	4
	К=0,4 техн..ч.об щ.полож.на монтаж оборуд.	шт	
203	У65-33-8 СКЦЭ	-Демонтаж:Ящики управления Я5111	3
	К=0,4 тоже	устр-во	
204	У65-8-1 СКЦЭ	-Демонтаж:Щитки осветительные на 6 однофидерных групптипа ОПВ-6	2
	К=0,4 тоже	устр-во	
205	Ц0108-603-1	-Демонтаж:Ящик с понижающим трансформатором	2
	К=0,4 тоже	шт	
206	Ц0108-545-1	-Демонтаж:Коробки ответвительные,клеммные	34
	К=0,4 тоже	шт	
207	Ц0108-532-1	-Демонтаж:Пост управления кнопочный общего назначения	7
	К=0,4 тоже	шт	
208	Ц0108-591-4	-Демонтаж:Выключатель открытой установки	20
	К=0,4 тоже	шт	
209	Ц0108-591-8	-Демонтаж: Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	5
	К=0,4 тоже	шт	
210	Ц0108-592-1	-Демонтаж: Патрон стенной	7
	К=0,4 тоже	шт	
211	Ц0108-593-5	-Демонтаж: Светильник	3
	К=0,4 тоже	шт	
212	Ц0108-594-2	-Демонтаж: Светильник с люминесцентными лампами,	6
	К=0,4	отдельно устанавливаемый на	

1511,2	170	3022	340	2366	7,2	14
1341,2	42,4	2682	85	85,5	0,25	–
369,32	27,32	1477	109	1188	2	8
342	5,4	1368	22	85,5	0,03	–
323,84	23,04	1295	92	1041	1,6	6
300,8	3,6	1203	14	85,5	0,02	–
748,46	129,65	2245	389	1660	4	12
618,8	28,34	1856	85	85,5	0,16	–
168,49	9,87	337	20	275	1,2	2
158,62	2,12	317	4	85,5	0,01	–
87,28	5,28	175	11	142	0,4	1
82	0,92	164	2	85,5	0,01	–
199,4	7,8	6780	265	5597	1,2	41
191,6	0,92	6514	31	85,5	0,01	–
114,08	5,28	799	37	657	0,8	6
108,8	0,92	762	6	85,5	0,01	–
21,28	0,4	426	8	358	0,15	3
20,88	0,08	418	2	85,5	–	–
23,8	0,4	119	2	100	0,14	1
23,4	0,08	117	–	85,5	–	–
31,56	0,76	221	5	185	0,2	1
30,8	0,16	216	1	85,5	–	–
100,8	48	302	144	170	0,32	1
52,8	13,6	158	41	85,5	0,08	–
116,8	53,6	701	322	402	0,4	2
63,2	15,12	379	91	85,5	0,09	1

	тоже	штырях, с 2 лампами в светильнике								
			шт							
213	Ц0108-596-3-	Демонтаж: Прожектор с лампой мощностью 400 Вт	8	215,36	14,56	1723	116	1385	1,2	10
	К=0,4		шт	200,8	1,68	1606	13	85,5	0,01	-
	тоже									
214	Ц0108-147-1-0	Демонтаж: Демонтаж кабелей	675	11,08	1,08	7479	729	5864	0,06	41
	К=0,4		м	10	0,16	6750	108	85,5	-	1
	тоже									
215	Ц0111-350-2-	Демонтаж:Приборы и средства автоматизации -	10	88,2	-	882	-	714	0,4	4
	К=0,4 тоже.	расходометр,регистратор давления,электронный регулятор-сигнализатор уровня,	шт	88,2	-	882	-	81	-	-
216	Ц0111-32-2 -	Демонтаж:Уровнемер для	3	519,17	30,47	1558	91	1198	2,8	8
	К=0,4	резервуаров								
	тоже.		комплект	488,7	4,5	1466	14	81	0,03	-
217	Ц0108-572-4-	Демонтаж: Станция управления РОС-1	1	265,6	71,2	266	71	180	1,2	1
	К=0,4		устр-во	194,4	16,2	194	16	85,5	0,09	-
	тоже.									
218	Ц0108-604-1-	Демонтаж: Звонок электрический с кнопкой	1	41,92	1,12	42	1	35	0,26	-
	К=0,4		компл	40,8	0,2	41	-	85,5	-	-
	тоже									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			56567	-	-		-

РАЗДЕЛ 15. п.1КОМПЛЕТАКЦИЯ ВВОДНОЙ ПАНЕЛИ ЩО70 С УСТАНОВКОЙ В НЕЙ:

219	1517-1410-2-	КОНТАКТОРЫ СВ.400-630А	4	5263,36	-	21053	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
220	1517-1356-2-	УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮ4АТЕЛЯ АВТОМАТИ4ЕСКОГО ДО 800А	4	5243,85	-	20975	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
221	ООО"ЭЛПРО" г.Екатеринбург"2011г с пересч. на 2001г	-Выключатель ВА99-800 1р 800А	4	17676,43	-	70706	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
222	ТОО"Динар-Электромаш" г.Актобе 2011г с пересч. на 2001г	-Контакторы КТ6053 220в	4	48339,4	-	193358	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге			306092	-	-		-

РАЗДЕЛ 16. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВЗАМЕН ДЕМОНТИРУЕМЫХ

223	У65-33-8 СКЦЭ т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерные нереверсивные Я5111-1874...3074 устр-во	3
224	75-6-7	-Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-2874 УХЛ 4, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле 3,8-6,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 8 А шт	1
225	75-6-9	-Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-3074 УХЛ 4, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле 7,0-10,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 12,5 А шт	2
226	У65-30-2 СКЦЭ т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Панели распределительных щитов линейные с рубильниками ЩО70-1 с измерительными приборами устр-во	2
227	75-6-93	-Линейная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-10, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток линейных панелей- 100; 200; 400; 600; 1000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомог шт	2
228	У65-8-1 СКЦЭ т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Щитки осветительные на 6 однофидерных групптипа ОПВ-6 устр-во	2
229	Ц0108-603-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Ящик с понижающим трансформатором шт	2
230	С151803-192	-Ящик с понижающим	2

3612,02	405,16	10836	1215	4790	11,5	35
1779,06	88,55	5337	266	85,5	0,5	2
38265,2	-	38265	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
34362,8	-	68726	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
5527,88	395,91	11056	792	5163	16,1	32
2927,57	91,71	5855	183	85,5	0,5	1
177234	-	354468	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
11819,19	30,85	23638	62	791	3,45	7
456,02	6,64	912	13	85,5	0,04	-
262,85	16,5	526	33	408	1,15	2
235,75	2,87	472	6	85,5	0,02	-
4720	-	9440	-	-	-	-

		трансформатором ЯТП-0,25	
		шт	
231	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	3
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		шт	
232	ТОО"Динар-Электромаш" г.Актобе 2011г с пересч. на 2001г	Пост управления кнопочный ПКЕ 212-У3	3
		шт	
233	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	2
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		шт	
234	ТОО"Динар-Электромаш"2011г с пересч. на 2001г	Пускатель магнитный 380в 1р 6А ПМЛ12202	2
		шт	
235	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		шт	
236	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		шт	
237	ТОО"Динар-Электромаш" г.Актобе 2011г с пересч. на 2001г	Автоматический выключатель АП50Б-3МТ 25А	1
		шт	
238	ТОО"Динар-Электромаш" г.Актобе 2011г с пересч. на 2001г	Автоматический выключатель АП50Б-3МТ 50А (32А)	1
		шт	
239	ТОО"Динар-Электромаш"2011г с пересч. на 2001г	Автомат двухполюсный, на ток до 25 А (20А)АП50Б-2МТ	1
		шт	
240	Ц0108-524-10	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с	1
т.ч. п-1.25			

-	-	-	-	-	-	-
509,2	11,75	1528	35	776	2,3	7
302,45	-	907	-	85,5	-	-
413,42	-	1240	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
845,43	22,38	1691	45	766	3,45	7
445,05	2,87	890	6	85,5	0,02	-
1994,16	-	3988	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
538,55	16,5	539	17	226	1,15	1
261,05	2,87	261	3	85,5	0,02	-
920	35	1840	70	678	2,3	5
391	5,62	782	11	85,5	0,03	-
1290,85	-	1291	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1994,16	-	1994	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1021,4	-	1021	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1126,9	49,5	1127	50	416	2,3	2
478,4	8,5	478	9	85,5	0,05	-

	К=1,15 и К=1,25	тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	
241	С151803-180-	Ящик однофидерный серии ЯВЗ, тип ЯВЗ-31-1, трехполюсный на 100 А	шт	1
242	Ц0111-350-2- т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Приборы и средства автоматизации - расходометр,регистратор давления,электронный регулятор-сигнализатор уровня,	шт	10
243	АКВА -КИП г.Москва 2011г с пересч. на 2001г	-Электронный регулятор-сигнализатор уровня ЭРСУ4-1ур	шт	6
244	ООО"ВзлетЭнергоСервис"г.Москва -2011г с пересч. на 2001г	-Расходомер УРСВ 510ц	шт	2
245	ЗАО"ВЗЛЕТ" -2011г с пересч. на 2001г	-Регистратор "Взлет РТ"	шт	2
246	Ц0111-32-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Уровнемер для резервуаров	комплект	3
247	АКВА -КИП г.Москва 2011г с пересч. на 2001г	-Уровнемер ДУЕ-1-ИСБ	шт	3
248	Ц0108-572-4- т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Станция управления(РОС-1)	шт	1
249	АКВА -КИП г.Москва 2011г с пересч. на 2001г	-Станция управления РОС-1	шт	1
250	Ц0108-604-1- т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Звонок электрический с кнопкой	компл	1
251	ТОО"Динар-Электромаш	-Звонок	шт	1

6510	-	6510	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
299,65	-	2996	-	2054	1,15	12
253,58	-	2536	-	81	-	-
19562,94	-	117378	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
96538,73	-	193077	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
24361,04	-	48722	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2659,05	95,23	7977	286	3448	8,05	24
1405,01	14,06	4215	42	81	0,08	-
10875,47	-	32626	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2966,4	222,5	2966	223	521	3,45	3
558,9	50,63	559	51	85,5	0,29	-
28256,59	-	28257	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
131,1	3,5	131	4	101	0,74	1
117,3	0,62	117	1	85,5	-	-
1346,07	-	1346	-	-	-	-

"2011г с
пересч.
на 2001г
252 Ц0108-545-1-Коробки ответвительные,клеммные 33
т.ч. шт
п-1.25
К=1,15 и
К=1,25
253 С151803-45 -Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2 3
шт
254 СТОО"Динар--Коробка КОР-73 30
Электромаш шт
"2011г с
пересч.
на 2001г
255 Ц0108-591-4-Выключатель открытой установки 18
т.ч. шт
п-1.25
К=1,15 и
К=1,25
256 С151801-11 -Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 18
шт
257 Ц0108-591-8-Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке 6
т.ч. шт
п-1.25
К=1,15 и
К=1,25
258 С151801-146-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220 6
шт
259 Ц0108-591-3-Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический 7
т.ч. шт
п-1.25
К=1,15 и
К=1,25
260 С151801-18 -Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 7
шт
261 Ц0108-591-1-Розетки штепсельные полугерметические и герметические 7
0
т.ч. шт
п-1.25
К=1,15 и
К=1,25
262 С151801-142-Розетка штепсельная с 7

-	-	-	-	-	-	-
920,23	24,38	30367	804	15623	3,45	114
550,85	2,88	18178	95	85,5	0,02	1
1660	-	4980	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
30,48	-	914	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
65,28	1,25	1175	23	928	0,43	8
60,03	0,25	1081	5	85,5	-	-
134	-	2412	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
73,03	1,25	438	8	346	0,41	2
67,28	0,25	404	2	85,5	-	-
195	-	1170	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
152,95	4,5	1071	32	793	0,78	5
132,25	0,25	926	2	85,5	-	-
215	-	1505	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
151,55	4,5	1061	32	794	0,78	5
132,25	0,37	926	3	85,5	-	-
90	-	630	-	-	-	-

		плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 /42У2/	шт	
263	Ц0108-592-1-	Патрон стенной	шт	7
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			
264	СТОО"Динар-Электромаш " г.Актобе 2011г с пересч. на 2001г	Патрон настенный	шт	7
265	Ц0108-593-5-	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	шт	26
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			
266	Ц0108-594-7-	Светильник с люминесцентными лампами	шт	30
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			
267	СТОО"Динар-Электромаш "2011г с пересч. на 2001г	Светильник потолочный НПО22-100	шт	2
268	С151701-14 -	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	16
269	С151701-17 -	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-231-У3	шт	8
270	СТОО"Динар-Электромаш "2011г с пересч. на 2001г	Светильники тип ЛСП01-2х36	шт	24
271	СТОО"Динар-Электромаш "2011г с пересч. на 2001г	Светильники тип ЛП009-2х36	шт	6
272	СТОО"Динар-Электромаш " г.Актобе 2011г с пересч. на 2001г	Лампы накаливания 220В 100Вт Е27	шт	33
273	С151706-80 -	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/,		60

-	-	-	-	-	-	-
96,23	2,38	674	17	533	0,56	4
88,55	0,5	620	4	85,5	-	-
48,68	-	341	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
364,1	150	9467	3900	4319	0,91	24
151,8	42,5	3947	1105	85,5	0,25	6
520,2	227,5	15606	6825	7656	1,46	44
234,6	63,88	7038	1916	85,5	0,37	11
480,44	-	961	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
871	-	13936	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
757	-	6056	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1142,89	-	27429	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
783,09	-	4699	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
14,82	-	489	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
101	-	6060	-	-	-	-

		тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	
274	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп , тип СК-220	шт	60
275	С151706-53	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-40	шт	2
276	С151701-90	-Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт	2
277	СТОО"Динар-Электромаш "2011г с пересч. на 2001г	--Наконечники кабельные медный М -1,5-5	шт	18
278	Ц0108-152-2	-Конструкции металлические кабельные: скоба	т	0,005
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			
279	Ц0110-38-8	-Кабель канал	м	45
280	СТОО"Динар-Электромаш " г.Актобе 2011г с пересч. на 2001г	--Кабель канал16х16	м	45
281	Ц0108-411-1	-Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	10
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			
282	СТОО"Динар-Электромаш " г.Актобе 2011г с пересч. на 2001г	--Металлорукав д20мм	м	10
283	Ц0108-412-1	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	10
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			
284	Ц0108-147-1	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на		1390
	т.ч. п-1.25			

-	-	-	-	-	-	-
14	-	840	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
19	-	38	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
561	-	1122	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4,23	-	76	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
90484,25	1721,25	452	9	55	65,55	-
12213	537,49	61	3	85,5	3,12	-
111,2	-	5004	-	4010	0,7	32
110	-	4950	-	81	-	-
21,16	-	952	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
123,67	9,75	1237	98	485	0,33	3
56,12	0,62	561	6	85,5	-	-
57,57	-	576	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
9,62	0,13	96	1	72	0,06	1
8,4	-	84	-	85,5	-	-
26,2	2,63	36418	3649	22997	0,12	160
18,98	0,38	26375	521	85,5	-	3

	К=1,15 и К=1,25	поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг м	
285	С"WATT-ЭНЕР-ГО" г.Алматы 2011г с пересч. на 2001г	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5Х4мм2 м	15
286	С"WATT-ЭНЕР-ГО" г.Алматы 2011г с пересч. на 2001г	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5Х2,5мм2 м	110
287	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,6
288	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,13
289	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 1000м	0,12
290	С151603-32	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2 1000м	0,4
291	С151602-62	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 4х4 мм2 1000м	0,025
292	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м м3	19,2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		
293	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	19,2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		
294	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	80
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		
295	С143008-92	Песок природный м3	6,6
296	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	100
	т.ч. п-1.25		

219,82	-	3297	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
136,77	-	15045	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
52100	-	31260	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
60500	-	7865	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
28900	-	3468	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
108100	-	43240	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
118900	-	2973	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
338,96	-	6508	-	6619	2,17	42
338,96	-	6508	-	101,7	-	-
154,22	-	2961	-	3011	1,12	21
154,22	-	2961	-	101,7	-	-
44,97	34,75	3598	2780	1282	0,07	6
10,12	8,62	810	690	85,5	0,05	4
593	-	3914	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
30,04	3,88	3004	388	1931	0,13	13
21,97	0,62	2197	62	85,5	-	-

	К=1,15 и К=1,25		м							
297	С151601-696 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060Б-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВбШв, число жил и сечение 4х6 мм2	1000м	0,1	350500	-	35050	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
298	Ц0108-143-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	80	39,62	29,63	3169	2370	1181	0,07	6
					9,89	7,38	791	590	85,5	0,04	3
299	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	1000шт	0,6	12100	-	7260	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге				1450424	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге				1813083	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-3-1 на Общестроительные работы (Склад хлора - Насосная станция 2-го подъема Тамды)

РАЗДЕЛ 17. КРОВЛЯ

300	Е0112-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	38,5	240,46	1,49	9258	57	1303	0,18	7
					31,05	0,56	1195	22	107,1	-	-
301	Е0112-14-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	4,81	3558,93	307,15	17127	1478	2862	3,12	15
					439,88	115,31	2117	555	107,1	0,56	3
302	Е0112-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	38,5	148,29	19,93	5709	767	1950	0,28	11
					39,85	7,45	1534	287	107,1	0,04	1
303	Е0112-17-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	38,5	48	1,75	1848	67	78	0,01	-
					1,27	0,63	49	24	107,1	-	-
304	Е0110-14-1 т.ч.	Установка стропил,мауэрлатов.		1,13	21917,89	417,85	24767	472	4960	25,42	29

	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		3907,13	157,5	4415	178	108	0,78	1
305	Е0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	50,4	164,33	2,55	8282	129	1576	0,2	10
		м2		28,78	0,41	1451	21	107,1	0,01	-
306	Е0110-54-3	-Антисептирование пастами обрешетки	50,4	103,31	0,44	5207	22	706	0,07	4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		12,79	0,18	645	9	108	-	-
307	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия профлистом по деревянной обрешетке	55,5	447,11	10,25	24815	569	18887	1,97	109
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		313,89	3,85	17421	214	107,1	0,02	1
308	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н57-750-0,8	61,38	1190	-	73046	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
309	Е0107-14-11	-Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	1	771,97	248,72	772	249	546	2,07	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт		362,25	70,94	362	71	126	0,27	-
310	С143017-2	-Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0.1 м3	0,06	18900	-	1134	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге			217122	-	-		-

РАЗДЕЛ 18. ПОЛЫ

311	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	33,1	305,4	18,45	10109	611	2463	0,42	14
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		60,29	6,93	1996	229	110,7	0,03	1
312	Е0111-15-2	-Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	33,1	-37,36	-0,84	-1237	-28	-83	-0,01	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		-1,94	-0,31	-64	-10	110,7	-	-
		ПРОЕМЫ								
313	Е0126-34-2	-Установка наружных металлических дверей в кирпичных стенах	4,2	3553,33	83,94	14924	353	2263	3,61	15
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 общ.полож. на рем.раб.техн.ч.п.1,12	м2		567,13	31,44	2382	132	90	0,15	1
314	С12022-1	-Двери входные металлические 1х2.1	2	25100	-	50200	-	-	-	-
		огрунтованные,окрашенные и		-	-	-	-	-	-	-

		утепленные шт	
315	Е0126-34-2 общ.полож. на рем.раб.тех.ч.п.1,12	-Установка наружных ворот в кирпичных стенах м2	6,9
316	С12022-3 Примен	-Ворота 1,5х2,3 огрунтованные и окрашенные шт	2
317	Е0110-91-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	5,4
318	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка м2	5,4
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	
319	Е0115-61-3 общ.полож. на рем.раб.тех.ч.п.1,12	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	138,5
320	Е0115-64-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /Затирка швов/ цементно-известковым раствором стен м2	138,5
321	Е0115-64-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /затирка/ цементно-известковым раствором потолка м2	33,1
322	Е0115-180-3 К=2 общ.полож. на рем.раб.тех.ч.п.1,12	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2раза м2	138,5
323	Е0115-180-4 К=2 общ.полож. на рем.раб.тех.ч.п.1,12	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2раза м2	33,1
324	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских	12,8

1686,57	67,15	11637	463	3219	3,14	22
493,15	25,15	3403	174	90	0,12	1
40600	-	81200	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
460,21	24,15	2485	130	1293	1,28	7
213,7	7,99	1154	43	108	0,04	-
8050	-	43470	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
311,18	5,08	43099	704	20581	0,85	118
156,03	1,21	21610	168	94,5	0,06	9
109,89	1,49	15220	206	9150	0,43	59
69,35	0,56	9604	78	94,5	-	-
129,37	1,78	4282	59	2587	0,52	17
82,03	0,68	2715	22	94,5	-	-
662,49	5,25	91755	727	19834	0,9	124
149,57	1,97	20715	274	94,5	0,01	1
705,28	5,83	23345	193	5913	1,13	37
186,83	2,2	6184	73	94,5	0,01	-
667,35	7,91	8542	101	4387	2,06	26

	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2		359,66	2,99	4604	38	94,5	0,01	-
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
325	E0115-38-1	-Облицовка стен сайдингом м2	102	1782,98	4,99	181864	509	51930	3,11	317
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			537,22	1,52	54797	156	94,5	0,01	1
326	C11011-426	-Сайдинг м2	102	1180	-	120360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге			874278	-	-		-

РАЗДЕЛ 19. ОТМОСТКА

327	E0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	2,68	1945,45	-	5214	-	1812	3,73	10
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			610,65	-	1637	-	110,7	-	-
328	E0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	26,8	291,32	18,45	7807	494	1994	0,42	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			60,29	6,93	1616	186	110,7	0,03	1
329	E0111-15-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	26,8	350,13	8,38	9383	224	669	0,12	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=10			19,44	3,12	521	84	110,7	0,02	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге			28493	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			1119892	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-3-3 на Вентиляцию (Склад хлора- Насосная станция 2-го подъема Тамды)

МОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦИИ ВЕ1

330	E0120-31-1	-Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т шт	1	1368,23	46,24	1368	46	1382	6,9	7
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			1182,49	16,88	1182	17	115,2	0,09	-
331	C131301-91	-Вентиляторы радиальные В-Ц4-70(75): из алюминиевых сплавов с повышенной защитой от искрообразования: N2,5 с электродвигателем В63А4 компл	1	35400	-	35400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
332	E0120-29-1	-Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам м2	0,19	1402,9	8,69	267	2	233	6,61	1
	т.ч. п-1.25			1063,46	2,81	202	1	115,2	0,01	-

	К=1,15 и К=1,25		
333	Е0120-41-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка виброизоляторов номер 33 шт	5
334	С131312-2	-Виброизоляторы пружинные ДО N38(33) шт	5
335	Е0120-1-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка переходов (200х200)хд250,(175х175)хд250 из стали толщиной 0,5 мм м2	0,44
336	С131312-11	-Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали м2	0,19
337	С131312-16	-Лючки для замера параметров воздуха,для чистки воздуховодов шт	4
338	Е0120-1-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм м2	6,28
339	Е0120-1-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм м2	4,8
340	Е0120-1-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм м2	6
341	Е0120-1-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Переход д250хд(200х200),д(200х200)хд(250х250),д(200х200)хд(200х100) из листовой стали толщиной 0,5 мм м2	0,8
342	Е0120-12-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм шт	5
343	Е0120-18-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 250 мм шт	1
344	Е0120-14-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка клапанов обратных периметром до 1000 мм шт	1

113,96	0,68	570	3	449	0,43	2
77,63	0,29	388	1	115,2	-	-
100	-	500	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1830,35	13,23	805	6	135	1,62	1
261,34	4,95	115	2	115,2	0,02	-
2070	-	393	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
39	-	156	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1658,3	16,45	10414	103	2104	1,77	11
284,63	6,16	1787	39	115,2	0,03	-
1830,35	13,23	8786	63	1472	1,62	8
261,34	4,95	1254	24	115,2	0,02	-
1858,3	16,45	11150	99	2010	1,77	11
284,63	6,16	1708	37	115,2	0,03	-
1830,35	13,23	1464	11	245	1,62	1
261,34	4,95	209	4	115,2	0,02	-
341,85	20,19	1709	101	1226	1,23	6
204,41	8,44	1022	42	115,2	0,04	-
971,34	6,73	971	7	84	0,41	-
69,86	2,81	70	3	115,2	0,01	-
273,8	6,73	274	7	236	1,22	1
201,83	2,81	202	3	115,2	0,01	-

345	С131306-47	-Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде, сечением 250х250 мм шт	1
		МОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦИИ: ВЕ1,2	
346	Е0120-23-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм шт	1
347	Е0120-24-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм шт	1
348	Е0120-1-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм м2	1,26
349	Е0120-1-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из тонколистовой стали толщиной 0,5 мм м2	4
350	Е0120-1-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка переходов д(200х200)хд200 из листовой стали толщиной 0,5 мм м2	0,14
351	Е0120-12-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм шт	2
352	Е0120-18-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм шт	1
353	Е0113-16-12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей компаундом ЭД-20 м2	23,77
354	Е0113-16-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз м2	23,77
355	Е0113-26-8 к=2 т.ч. п-1.25	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 за 2 раза м2	47,53

6330	-	6330	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3408,44	15,41	3408	15	680	3,61	4
584,78	5,63	585	6	115,2	0,03	-
744,02	66,43	744	66	718	3,84	4
597,71	25,31	598	25	115,2	0,13	-
1591,25	11,44	1999	14	334	1,4	2
226,41	4,27	284	5	115,2	0,02	-
1830,35	13,23	7321	53	1227	1,62	6
261,34	4,95	1045	20	115,2	0,02	-
1830,35	13,23	256	2	43	1,62	-
261,34	4,95	37	1	115,2	0,02	-
341,85	20,19	684	40	490	1,23	2
204,41	8,44	409	17	115,2	0,04	-
896,88	5,38	897	5	73	0,36	-
60,75	2,25	61	2	115,2	0,01	-
179,62	0,17	4269	4	175	0,05	1
9,03	0,06	215	1	81	-	-
36,77	0,11	874	3	98	0,03	1
5,05	0,06	120	1	81	-	-
74,42	0,15	3537	7	125	0,02	1
3,19	0,06	151	3	81	-	-

	К=1,15 и К=1,25									
356	Е0113-26-18-	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	47,53	18,4	0,03	874	1	183	0,02	1
	к=2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		4,76	-	226	-	81	-	-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			126292	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-3-2 на Электрооборудование и электросвещение(Склад хлора - Насосная станция 2-го подъема Тамды)

РАЗДЕЛ 20. ДЕМОНТАЖ В СКЛАДЕ ХЛОРА

357	Ц0108-526-1-	Демонтаж :Автомат одно-, двух-, трехполюсный,	1	96,08	5,28	96	5	78	0,4	-
	К=0,4 техн..ч.об щ.полож.на монтаж оборуд.	устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт		90,8	0,92	91	1	85,5	0,01	-
358	Ц0108-593-5-	Демонтаж :Светильник настенный герметичный	3	100,8	48	302	144	170	0,32	1
	К=0,4, тоже	шт		52,8	13,6	158	41	85,5	0,08	-
359	Ц0108-147-1-	Демонтаж кабеля сеч 3х2,5мм2 м	10	7,44	0,84	74	8	57	0,04	-
	К=0,4, тоже			6,6	0,12	66	1	85,5	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге			826	-	-		-

РАЗДЕЛ 21. МОНТАЖ В СКЛАДЕ ХЛОРА

360	Ц0108-524-7-	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с	1	1708,98	62,13	1709	62	461	3,45	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А шт		527,85	11,25	528	11	85,5	0,07	-
361	С151803-172-	Ящик однолинейный серии ЯВП, тип ЯВП3-60	1	4280	-	4280	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
362	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-,	1	538,55	16,5	539	17	226	1,15	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт		261,05	2,87	261	3	85,5	0,02	-
363	ТОО"Динар-Электромаш "	-Автоматический выключатель АП50Б-3МТ 25А(16А)	1	1190,82	-	1191	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

	г.Актобе 2011г с пересч. на 2001г		
364	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт	
365	ТОО"Динар-Электромаш "2011г с пересч. на 2001г	Пускатель магнитный 380в 1р 6А ПМЛ12202	1
		шт	
366	Ц0108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт	
367	СТОО"Динар-Электромаш " г.Актобе 2011г с пересч. на 2001г	Лампы накаливания 220В 100Вт Е27	2
		шт	
368	С151701-38	Светильники взрывозащищенные, тип Н4Б-150	2
		шт	
369	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт	
370	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	4
		шт	
371	Ц0108-408-3	Трубы стальные во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр до 50 мм	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м	
372	С130806-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	3
		м	
373	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или	3
	т.ч. п-1.25		

845,43	22,38	845	22	383	3,45	3
445,05	2,87	445	3	85,5	0,02	-
1839,63	-	1840	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
364,1	150	728	300	332	0,91	2
151,8	42,5	304	85	85,5	0,25	-
14,82	-	30	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3550	-	7100	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
152,95	4,5	612	18	453	0,78	3
132,25	0,25	529	1	85,5	-	-
215	-	860	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
417,2	223,75	1252	671	596	0,93	3
178,25	54	535	162	85,5	0,31	1
306	-	918	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
9,62	0,13	29	-	22	0,06	-
8,4	-	25	-	85,5	-	-

	К=1,15 и К=1,25	многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	
374	Ц0108-147-1- т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	37
375	С"WATT-ЭНЕРГО" г.Алматы 2011г с пересч. на 2001г	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5Х1,5м2	м	10
376	С151601-341-	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,02
377	С151601-332-	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,01
378	Е0101-162-2- т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	9,6
379	Е0101-166-2- т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	9,6
380	Ц0108-142-1- т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	60
381	С143008-92 -	Песок природный	м3	1
382	Ц0108-141-1- т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	60
383	С151601-709- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 5х4 мм2	1000м	0,06

26,2	2,63	969	97	612	0,12	4
18,98	0,38	702	14	85,5	-	-
85,97	-	860	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
52100	-	1042	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
28900	-	289	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
338,96	-	3254	-	3309	2,17	21
338,96	-	3254	-	101,7	-	-
154,22	-	1480	-	1506	1,12	11
154,22	-	1480	-	101,7	-	-
44,97	34,75	2698	2085	962	0,07	4
10,12	8,62	607	517	85,5	0,05	3
593	-	593	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
30,04	3,88	1802	233	1159	0,13	8
21,97	0,62	1318	37	85,5	-	-
336900	-	20214	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

2002

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			68881	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			69707	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-4-1 на на Общестроительные работы (Водомерный узел - Насосная станция 2-го подъема Тамды)

РАЗДЕЛ 22. ДЕМОНТАЖ

384	Е0156-11-1	-Демонтаж наружных дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
				290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
		шт								
385	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	1,89	59,88	6,55	113	12	111	0,36	1
		м2		53,33	1,04	101	2	108	0,01	-
386	Е01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,127	27,1	27,1	3	3	2	-	-
				-	18,97	-	2	100	0,4	-
		т								
387	Е010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	0,127	108,2	108,2	14	14	3	-	-
				-	21,64	-	3	100	0,45	-
		т								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			937	-	-		-

РАЗДЕЛ 23. СТЕНЫ

388	Е0153-21-2	-Кладка отдельных участков наружних стен средней сложности из кирпича(Парапет)	0,6	7760,56	300,96	4656	181	719	6,28	4
				1026	101,79	616	61	106,2	0,39	-
		м3								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			5697	-	-		-

РАЗДЕЛ 24. КРОВЛЯ

389	Е0112-14-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	1,02	3558,93	307,15	3630	313	606	3,12	3
				439,88	115,31	449	118	107,1	0,56	1
		м3								
390	Е0112-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	0,765	11244,06	258,95	8602	198	560	4,17	3
				584,78	98,44	447	75	107,1	0,48	-
		м3								
391	Е0112-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	10,2	665,52	5,68	6788	58	348	0,17	2
				29,76	2,14	304	22	107,1	0,01	-
		м2								

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24		Тенге			21767	-	-		-
	РАЗДЕЛ 25. ПРОЕМЫ									
392	Е0126-34-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 общ.полож. на рем.раб.техн.ч.п.1,12	-Установка наружных металлических дверей в кирпичных стенах м2	1,89	3553,33	83,94	6716	159	1018	3,61	7
				567,13	31,44	1072	59	90	0,15	-
393	С12022-1	-Двери входные металлические 0,9х2.1 огрунтованные,окрашенные и утепленные шт	1	25100	-	25100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25		Тенге			34804	-	-		-
	РАЗДЕЛ 26. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
394	Е0115-61-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	30,8	251,15	4,23	7735	130	3942	0,75	23
				134,55	0,9	4144	28	94,5	0,06	2
395	Е0115-64-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /Затирка/ цементно-известковым раствором потолка м2	5,6	129,37	1,78	724	10	438	0,52	3
				82,03	0,68	459	4	94,5	-	-
396	Е0115-152-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	36,4	19,53	0,15	711	5	545	0,11	4
				15,79	0,06	575	2	94,5	-	-
397	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	31	1005,61	6,15	31174	191	6572	1,32	41
				222,01	2,34	6882	72	94,5	0,01	-
398	Е0115-65-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Штукатурка плоских поверхностей дверных откосов по бетону и камню м2	1,1	667,35	7,91	734	9	377	2,06	2
				359,66	2,99	396	3	94,5	0,01	-
399	Е0115-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен(Цоколя) м2	3,5	250,72	2,45	878	9	416	0,7	2
				125,24	0,56	438	2	94,5	0,03	-
400	Е0115-156-1	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	31	144,16	2,06	4469	64	849	0,15	5

т.ч.	перхлорвиниловая			28,21	0,79	874	24	94,5	-	-
п-1.25		м2								
К=1,15 и										
К=1,25										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	26		Тенге			63139	-	-		-

РАЗДЕЛ 27. ОТМОСТКА

401 Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых		1,16	1945,45	-	2257	-	784	3,73	4
т.ч.	трамбовками подстилающих									
п-1.25	слоев щебеночных			610,65	-	708	-	110,7	-	-
К=1,15 и		м3								
К=1,25										
402 Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий		11,6	291,32	18,45	3379	214	863	0,42	5
т.ч.	толщиной 30 мм									
п-1.25		м2		60,29	6,93	699	80	110,7	0,03	-
К=1,15 и										
К=1,25										
403 Е0111-15-2	-добавлять на каждые 5 мм		11,6	350,13	8,38	4062	97	290	0,12	1
т.ч.	изменения толщины бетонных									
п-1.25	покрытий			19,44	3,12	225	36	110,7	0,02	-
К=1,15 и		м2								
К=1,25										
К=10										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	27		Тенге			12333	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге			138678	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-4-2 на Электрооборудование и электросвещение (Водомерный узел - Насосная станция 2-го подъема Тамды)

РАЗДЕЛ 28. ДЕМОНТАЖ В ВОДОМЕРНОМ УЗЛЕ

404 Ц0108-526-1	-Демонтаж :Автомат одно-,		1	96,08	5,28	96	5	78	0,4	-
	двух-, трехполюсный,									
К=0,4	устанавливаемый на			90,8	0,92	91	1	85,5	0,01	-
техн..ч.об	конструкции, на стене или									
щ.полож.на	колонне, на ток до 25 А									
монтаж		шт								
оборуд.										
405 Ц0108-593-5	-Демонтаж :Светильник		1	100,8	48	101	48	57	0,32	-
	настенный герметичный									
К=0,4,		шт		52,8	13,6	53	14	85,5	0,08	-
тоже										
406 Ц0108-147-1	-Демонтаж кабеля сеч 3х2,5мм2		10	7,44	0,84	74	8	57	0,04	-
		м								
К=0,4,				6,6	0,12	66	1	85,5	-	-
тоже										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	28		Тенге			492	-	-		-

РАЗДЕЛ 29. МОНТАЖ В ВОДОМЕРНОМ УЗЛЕ

407 Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-,		1	538,55	16,5	539	17	226	1,15	1
	трехполюсный, устанавливаемый									
т.ч.	на конструкции, на стене или			261,05	2,87	261	3	85,5	0,02	-
п-1.25	колонне, на ток до 25 А									

	К=1,15 и К=1,25		шт	
408	ТОО"Динар-Электромаш "2011г с пересч. на 2001г	-Автомат двухполюсный, на ток до 16А АП50Б-2МТ	шт	1
409	Ц0108-593-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	шт	2
410	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	2
411	С151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	2
412	Ц0108-408-3	-Трубы стальные во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр до 50 мм	м	3
413	С130806-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	м	3
414	Ц0108-412-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	3
415	Ц0108-147-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	7
416	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,005
417	С151601-332	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,005
418	Е0101-162-2 т.ч. п-1.25	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		6

942,25	-	942	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
364,1	150	728	300	332	0,91	2
151,8	42,5	304	85	85,5	0,25	-
871	-	1742	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
101	-	202	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
349,2	179	1048	537	508	0,81	2
155	43,2	465	130	85,5	0,25	1
306	-	918	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
9,62	0,13	29	-	22	0,06	-
8,4	-	25	-	85,5	-	-
26,2	2,63	183	18	116	0,12	1
18,98	0,38	133	3	85,5	-	-
52100	-	261	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
28900	-	145	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
338,96	-	2034	-	2068	2,17	13
338,96	-	2034	-	101,7	-	-

	К=1,15 и К=1,25	м3							
419	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6	154,22	-	925	-	941	1,12	7
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		154,22	-	925	-	101,7	-	-
420	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	25	44,97	34,75	1124	869	401	0,07	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м		10,12	8,62	253	216	85,5	0,05	1
421	С143008-92 -	Песок природный	0,7	593	-	415	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
422	Ц0108-141-1-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	50	30,04	3,88	1502	194	966	0,13	6
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м		21,97	0,62	1098	31	85,5	-	-
423	С151601-658- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х4 мм2	0,05	229900	-	11495	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29		Тенге			31543	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			32035	-	-		-

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	6 790 453
В Т.Ч.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	Тенге	2 574 452
ИТОГО ПО АКТУ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ	Тенге	4 216 001
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ-1,92%	Тенге	80 947
ИТОГО:	Тенге	4 296 948
ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ-4,16%	Тенге	178 753
ВЫСЛУГА ЛЕТ: -1%	Тенге	42 969
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА-0,4%	Тенге	17 188
ИТОГО В ЦЕНАХ 2001Г.	Тенге	4 535 858
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЦЕНАХ 2001Г.	Тенге	2 574 452

ВСЕГО В ЦЕНАХ 2001Г.	Тенге
ИТОГО В ЦЕНАХ 2011г. К=1,95097	Тенге
НАЛОГИ СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ-2%	Тенге
ИТОГО:	Тенге
НДС-12%	Тенге
ВСЕГО:	**Тенге**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АКТОБЕ»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ДАМАК-КУРЫЛЫС»

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО «ДАМАК-КУРЫЛЫС»

ТЕХНАДЗОР: ТОО «АктобеСтройЭксперт»

7 110 310

13 871 985

277 440

14 149 425

1 697 931

15 847 356

УАЛИ А.З

КОЖАМУРАТОВА А.К.

КОЖАМУРАТОВ А.К.

ЖАНБАУОВ А.К.

Заказчик : ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АКТОБЕ"
Подрядчик: ТОО "ДАМАК-КУРЫЛЫС"

Форма 3
Утверждена Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Наименование строительства: СМР на реконструкцию насосных станций (2-ой подъем г.Актобе и 2-ой подъем Тамды)
Наименование строительства: СМР на реконструкцию насосных станций (2-ой подъем г.Актобе и 2-ой подъем Тамды)

С П Р А В К А

стоимости выполненных строительных работ за **АВГУСТ** месяц 2013 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирова			Организац.правовая форма		
		№	дата	Наименование		код	Наименование	код	
		03-3/104	03.06.13г						

Наименование пусковых комплексов, объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	ВСЕГО к оплате гр.2+гр.7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2011г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЕГО по объекту :								
Всего по стройке	35 394 115	31 601 888	15 880 447	30 982 243		619 645	3 792 227	35 394 115
В т.ч. за отчетный месяц		14 149 425	7 110 310	13 871 985		277 440	1 697 931	15 847 356

ЗАКАЗЧИК : _____
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

ПОДРЯДЧИК : _____
ТОО "Дамак-Курылыс""