2

Заказчик : ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АКТОБЕ"
Подрядчик: ТОО "ДАМАК-КУРЫЛЫС"

Форма 3
Утверждена Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Наименование строительства: СМР на реконструкцию насосных станций (2-ой подъем г.Актобе и 2-ой подъем Тамды)
Наименование строительства: СМР на реконструкцию насосных станций (2-ой подъем г.Актобе и 2-ой подъем Тамды)

С П Р А В К А

стоимости выполненных строительных работ за **СЕНТЯБРЬ** месяц 2013 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирова			Организац.правовая форма		
		№	дата	Наименоване		код	Наименование	код	
		03-3/104	03.06.13г						

Наименование пусковых комплексов, объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	ВСЕГО к оплате гр.2+гр.7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2011г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЕГО по объекту :								
Всего по стройке	**44 579 680**	**39 803 285**	**20 001 779**	**39 022 828**		**780 457**	**4 776 395**	**44 579 680**
В т.ч. за отчетный месяц		**8 201 397**	**4 121 332**	**8 040 585**		**160 812**	**984 168**	**9 185 565**

ЗАКАЗЧИК : _____
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

ПОДРЯДЧИК : _____
ТОО " Дамак-Курылыс""

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СМР НА РЕКОНСТРУКЦИЮ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ (2-ой подъем г.Актобе и 2-ой подъем Тамды)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СМР НА РЕКОНСТРУКЦИЮ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ (2-ой подъем г.Актобе и 2-ой подъем Тамды)

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 на Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1. РУ-0,4КВ,ТР1,ТР-2,РУ-10КВ										
					ДЕМОНТАЖ							
1	Е0109-53-1 общ.полож. на рем.раб.техн.ч.п.1,12 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	-Демонтаж металлических дверей	0,07	10277,51	991,51	719	69	524	56,65		4	
		т		8895,83	348,47	623	24	81	1,71		-	
2	Е0109-53-1 общ.полож. на рем.раб.техн.ч.п.1,12 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	-Демонтаж металлических ворот	0,18	10277,51	991,51	1850	178	1348	56,65		10	
		т		8895,83	348,47	1601	63	81	1,71		-	
3	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	56,4	32,87	-	1854	-	1668	0,23		13	
		м2		32,87	-	1854	-	90	-		-	

4	E01031-A18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках т	0,25	247,1	247,1	62	62	43	-	-
				-	172,97	-	43	100	3,63	1
5	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	1,91	27,1	27,1	52	52	36	-	-
				-	18,97	-	36	100	0,4	1
6	E010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	2,16	108,2	108,2	234	234	47	-	-
				-	21,64	-	47	100	0,45	1
					МОНТАЖ					
7	E0110-30-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка ворот м2	10,08	5733,91	175,31	57798	1767	5139	2,37	24
				408,83	63,2	4121	637	108	0,27	3
8	C12022-3	-Металлические ворота 2.1х2.4 огрунтованные и окрашенные шт	2	40600	-	81200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	E0110-30-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка металлических дверей м2	1,89	5733,91	175,31	10837	331	963	2,37	4
				408,83	63,2	773	119	108	0,27	1
10	C12022-1	-Двери металлические 0.9х2.1 огрунтованные и окрашенные шт	1	25100	-	25100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			200843	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. ПОМЕЩЕНИЕ ОХРАНЫ

					ФУНДАМЕНТЫ					
11	E0101-164-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	4,4	251,77	-	1108	-	1127	1,77	8
				251,77	-	1108	-	101,7	-	-
12	E0101-166-2 общ.полож. на рем.раб.техн.ч.п.1,12	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	5,23	154,22	-	807	-	820	1,12	6
				154,22	-	807	-	101,7	-	-
13	E0127-49-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума м2	3,32	448,41	22,13	1489	73	60	0,06	-
				9,06	6,07	30	20	119,7	0,02	-
14	E0127-49-7 К=2 общ.полож. на рем.раб.техн.ч.п.1,12	-Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять м2	3,32	101,22	0,97	336	3	2	-	-
				0,12	0,4	-	1	119,7	-	-

15	Е0106-1-20 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство ленточных фундаментов бетонных из сульфатостойкого бетона В15 W4 м3	1,8
16	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,84
17	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	1,84
18	Е0108-4-7 общ.полож. на рем.раб.те хн.ч.п.1,1 2	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	8,62
19	Е0106-11-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка закладных деталей ЗД-1,ЗД-2 1т	0,0334
20	Е0109-62-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изготовление каркаса в построечных условиях и на производственных базах т	0,407
21	Е0109-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж каркасов одноэтажных зданий т	0,4702
22	С130806-226 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные, 100х60х4 мм м	24,8
23	С130806-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные, 60х4 мм м	29,91
24	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	12,7
25	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	12,7

8394,33	389,15	15110	700	1113	3,24	6
507,15	147,01	913	265	94,5	0,72	1
106	-	195	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
302	-	554	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
252	4,77	2172	41	410	0,24	2
42,95	1,8	370	16	106,2	0,01	-
71965,18	380,3	2402	13	355	66,7	2
11126,25	143,44	371	5	94,5	0,7	-
	КАРКАС И СТЕНЫ					
32735,87	11718,89	13324	4770	7079	104,65	43
18837	2634,16	7667	1072	81	9,2	4
9884,43	4187,55	4648	1969	2012	23	11
4243,5	1038,55	1995	488	81	3,65	2
734	-	18203	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
419	-	12532	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
22,68	0,06	288	1	69	0,03	-
6,68	0,03	85	-	81	-	-
53,77	0,05	683	1	98	0,05	1
9,57	-	121	-	81	-	-

	К=1,25 К=2		
26	Е0126-30-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен(с устройством обрешетки) м3	1,21
27	С11031-163 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 15-100 м3	1,17
28	Е0109-42-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Облицовка стен из профилированного листа м2	24,2
29	С11011-427	-Профлист с полимерным покрытием м2	24,2
30	Е0126-31-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Теплоизоляция покрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо м3	0,69
31	С11031-163 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 15-100 м3	0,6693
32	Е0115-37-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе м2	5,7
33	Е0110-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка стропил,вертикального каркаса,черепного бруса,наката и пр. м3	0,444
34	Е0112-7-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	6,9
35	Е0110-54-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Антисептирование пастами обрешетки м2	6,9
36	Е0110-91-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,	3,12

5964,76	472,78	7217	572	4659	23,05	28
4101,19	177,19	4962	214	90	0,86	1
2630	-	3087	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
128,68	42,8	3114	1036	1359	0,36	9
58,74	10,56	1422	256	81	0,04	1
1340	-	32428	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
КРОВЛЯ						
2493,43	413,08	1720	285	1388	12,17	8
2080,35	154,69	1435	107	90	0,75	1
2630	-	1760	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1049,89	3,58	5984	20	1753	1,87	11
324,35	1,17	1849	7	94,5	0,01	-
21917,89	417,85	9732	186	1949	25,42	11
3907,13	157,5	1735	70	108	0,78	-
1833,02	10,25	12648	71	2348	1,97	14
313,89	3,85	2166	27	107,1	0,02	-
103,31	0,44	713	3	97	0,07	1
12,79	0,18	88	1	108	-	-
ПРОЕМЫ						
460,21	24,15	1436	75	747	1,28	4
213,7	7,99	667	25	108	0,04	-

	К=1,25	двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2							
37	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка м2	3,12	8050	-	25116	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	Е0110-92-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	1,68	392,85	24,17	660	41	306	0,96	2
				160,3	8,22	269	14	108	0,04	-
39	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	1,68	13000	-	21840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					ПОЛЫ ТИП3					
40	Е0111-1-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Уплотнение грунта щебнем м2	4,74	64,13	3,28	304	16	70	0,08	-
				12,09	1,24	57	6	110,7	0,01	-
41	Е0111-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	0,3792	7339,66	-	2783	-	274	4,21	2
				652,05	-	247	-	110,7	-	-
42	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	4,74	1445,95	14,65	6854	69	1065	1,22	6
				197,43	5,49	936	26	110,7	0,03	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			254830	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			455672	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6 на Охранное видеонаблюдение
(Насосная станция 2-го подъема г.Актобе)

43	Ц0111-91-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Аппаратура настольная, массой до 0,06 т(видеорегистратор,жесткие диски,панель управления, ,монитор,бесперебойный источник питания) шт	1	2563,5	1053,36	2564	1053	1392	9,2	9
				1459,35	258,75	1459	259	81	1,5	2
44	Ц0110-938-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	-Монтаж камер камера	5	4036,08	1170,66	20180	5853	14926	13,8	69
				2865,42	149,85	14327	749	99	0,87	4

	К=1,25			
45	Ц0108-603-1	-Ящик с понижающим трансформатором		1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		шт	
46	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1
47	Ц0111-107-1	-Включение в аппаратуру штепсельных разъемов, количество контактов в разъеме до 14		9
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		шт	
48	Ц0111-169-2	-Электрические соединительные проводки		75
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		м	
49	Ц0110-53-1	-Прокладка наружных проводов сечением до 6 мм2		610
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		м	
50	Ц0110-635-2	-Настройка аппаратуры: проверка и настройка аппаратуры		1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		компл	
51	ТОО"АйКо"г .Актобе 2011г. с пересч.на 2001г	-Видеорегистратор 9 канальный Ai-D185S	шт	1
52	ТОО"АйКо"г .Актобе 2011г. с пересч.на 2001г	-Жесткий диск для хранения видеозаписи ТВ SATA 1 Тб	шт	1
53	ТОО"АйКо"г .Актобе 2011г. с пересч.на 2001г	-Скоростная купольная камера Ai-SD33Ю ,без Б/П	шт	1
54	ТОО"АйКо"г .Актобе 2011г. с пересч.на 2001г	-Всепогодные камеры с ИК подсветкой Ai-IR93	шт	2
55	ТОО"АйКо"г .Актобе 2011г. с пересч.на 2001г	-Всепогодные камеры с ИК подсветкой Ai-IR97N	шт	2
56	ТОО"АйКо"г .Актобе 2011г. с пересч.на	-Панель управления Ai-CO97	шт	1

262,85	16,5	263	17	204	1,15	1
235,75	2,87	236	3	85,5	0,02	-
4720	-	4720	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
38,81	-	349	-	283	0,24	2
38,81	-	349	-	81	-	-
28,79	0,09	2159	7	1699	0,14	10
27,95	0,02	2096	2	81	-	-
21,58	-	13161	-	10512	0,13	77
21,28	-	12978	-	81	-	-
19509,5	2	19510	2	17572	82,8	83
19331,5	-	19332	-	90,9	-	-
56063,87	-	56064	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
5606,39	-	5606	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
83106,44	-	83106	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
18204,27	-	36409	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
36936,2	-	73872	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
28361,72	-	28362	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

	2001г								
57	ТОО"АйКо"г .Актобе 2011г. с пересч.на 2001г	-Монитор LCD AOC 19 дюймовый(1280x1024) 919V2 шт	1	9893,62	-	9894	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	ТОО"АйКо"г .Актобе 2011г. с пересч.на 2001г	-Провод для наружной прокладки КВК 2П-2Х0,75 шт	610	52,05	-	31749	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	ТОО"Дозор" 2011г. с пересч.на 2001г	-Бесперебойный источник питания ИБП SBC 600VA шт	1	4024,75	-	4025	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	С151607-136	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 1,5 мм2 1000м	0,075	9960	-	747	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			445942	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-6 на Охранное видеонаблюдение
(Насосная станция 2-го подъема Тамды)

61	Ц0111-91-3	-Аппаратура настольная, массой до 0,06 т(видеорегистратор,жесткие диски,панель управления, ,монитор,бесперебойный источник питания) шт	1	2563,5	1053,36	2564	1053	1392	9,2	9
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			1459,35	258,75	1459	259	81	1,5	2
62	Ц0110-938-2	-Монтаж камер камера	8	4036,08	1170,66	32289	9365	23881	13,8	110
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			2865,42	149,85	22923	1199	99	0,87	7
63	Ц0108-603-1	-Ящик с понижающим трансформатором шт	1	262,85	16,5	263	17	204	1,15	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			235,75	2,87	236	3	85,5	0,02	-
64	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	1	4720	-	4720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	Ц0111-107-1	-Включение в аппаратуру штепсельных разъемов, количество контактов в разъеме до 14 шт	9	38,81	-	349	-	283	0,24	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			38,81	-	349	-	81	-	-
66	Ц0111-169-2	-Электрические соединительные проводки м	75	28,79	0,09	2159	7	1699	0,14	10
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			27,95	0,02	2096	2	81	-	-

67	Ц0110-53-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка наружных проводов сечением до 6 мм2	м	1410
68	Ц0110-635-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Настройка аппаратуры: проверка и настройка аппаратуры	компл	1
69	ТОО"АйКо"г .Актобе 2011г. с пересч.на 2001г	-Видеорегистратор 9 канальный Ai-D185S	шт	1
70	ТОО"АйКо"г .Актобе 2011г. с пересч.на 2001г	-Жесткий диск для хранения видеозаписи ТВ SATA 1 Тб	шт	1
71	ТОО"АйКо"г .Актобе 2011г. с пересч.на 2001г	-Скоростная купольная камера Ai-SD33Ю ,без Б/П	шт	1
72	ТОО"АйКо"г .Актобе 2011г. с пересч.на 2001г	-Всепогодные камеры с ИК подсветкой Ai-IR93	шт	1
73	ТОО"АйКо"г .Актобе 2011г. с пересч.на 2001г	-Всепогодные камеры с ИК подсветкой Ai-IR97N	шт	5
74	ТОО"АйКо"г .Актобе 2011г. с пересч.на 2001г	-Всепогодные камеры с ИК подсветкой Ai-IR59N	шт	1
75	ТОО"Дозор" 2011г. с пересч.на 2001г	-Бесперебойный источник питания ИБП SBC 600VA	шт	1
76	ТОО"АйКо"г .Актобе 2011г. с пересч.на 2001г	-Панель управления Ai-CO97	шт	1
77	ТОО"АйКо"г .Актобе 2011г. с пересч.на 2001г	-Монитор LCD AOC 19 дюймовый(1280x1024) 919V2	шт	1
78	ТОО"АйКо"г .Актобе 2011г. с пересч.на 2001г	-Провод для наружной прокладки КВК 2П-2Х0,75	м	1410

21,58	-	30421	-	24298	0,13	178
21,28	-	29998	-	81	-	-
19509,5	2	19510	2	17572	82,8	83
19331,5	-	19332	-	90,9	-	-
56063,87	-	56064	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
5606,39	-	5606	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
83106,44	-	83106	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
18204,27	-	18204	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
36936,2	-	184681	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
19325,55	-	19326	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4024,75	-	4025	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
28361,72	-	28362	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
9893,62	-	9894	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
52,05	-	73388	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

79	С151607-136	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 1,5 мм2	0,075
		1000м	
80	Ц0111-95-3	Бесперебойный источник питания 12В ИВЭПР 12	2
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		шт	
81	ТОО"АйКо" 2011г. с пересч.на 2001г	Бесперебойный источник питания 12В ИВЭПР 12/5 К1	1
		шт	
82	ТОО"АйКо" 2011г. с пересч.на 2001г	Бесперебойный источник питания 12В ИВЭПР 12/2 К1	1
		шт	
83	Ц0108-121-6	Аккумуляторная батарея ТР 12В	2
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		шт	
84	ТОО"Дозор" 2011г. с пересч.на 2001г	Аккумуляторная батарея ТР 12В 7А/Ч	2
		шт	
85	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	5
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		м	
86	СТОО"Динар-Электромаш" г.Актобе 2011г с пересч. на 2001г	Металлорукав д14мм	3
		м	
87	СТОО"Динар-Электромаш" г.Актобе 2011г с пересч. на 2001г	Металлорукав д22мм	2
		м	
88	Ц0110-898-1-2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	24
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		коробка	
89	С151803-45	Коробка распределительная на 6 выходов, степень защиты 1Р54	24
		Шт	

9960	-	747	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2607,05	1053,36	5214	2107	2846	9,2	18
1498,16	258,75	2996	518	81	1,5	3
5536,84	-	5537	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2772,91	-	2773	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1056,5	-	2113	-	1554	5,75	12
908,5	-	1817	-	85,5	-	-
969,17	-	1938	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
123,67	9,75	618	49	243	0,33	2
56,12	0,62	281	3	85,5	-	-
41,48	-	124	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
77,89	-	156	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
877,95	381,25	21071	9150	13013	2,3	55
457,7	90	10985	2160	99	0,52	13
1660	-	39840	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

90	2405-1797 -СКОБЫ К730		0,05	963,07	-	48	-	-	-	-
	К=1,55;Инд =115 пересч.на 2001г	1000ШТ		-	-	-	-	-	-	-
91	2405-1793 -СКОБЫ К252		0,03	2223,99	-	67	-	-	-	-
	К=1,55;Инд =115 пересч.на 2001г	1000ШТ		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			757116	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-7 на Охранную периметровую сигнализацию
(Насосная станция 2-го подъема Тамды)

92	Ц0110-667-1-Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей		1	5129,25	2	5129	2	3982	26,45	26
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт		4916,25	-	4916	-	81	-	-
93	"Казмонтаж автоматика " г.Актобе 2011г с пересч. на 2001г. -Прибор приемно -контрольный охранный "Гранит 12"		1	7268,78	-	7269	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
94	Ц0110-668-1-Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении		2	175,1	-	350	-	268	1,15	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт		165,6	-	331	-	81	-	-
95	"Казмонтаж автоматика " г.Актобе 2011г с пересч. на 2001г. -Извещатели инфрокрасные пассивные ИД-50		2	7291,22	-	14582	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
96	Ц0110-668-1-Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении		9	175,1	-	1576	-	1207	1,15	10
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт		165,6	-	1490	-	81	-	-
97	"Казмонтаж автоматика " г.Актобе 2011г с пересч. на 2001г. -Извещатели инфрокрасные пассивные ИД-70		9	10470,19	-	94232	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
98	Ц0110-668-2-Светозвуковой оповещатель 12В Маяк12К		2	369,9	1,6	740	3	562	2	4
		шт		347	-	694	-	81	-	-
99	Торгв.комп ."ДОЗОР"г. Павлодар -Светозвуковой оповещатель 12В Маяк12К		2	753,8	-	1508	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	

	2011г. с пересч.на 2001г			
100	Ц0110-898-1-2	Коробка ответвительная	коробка	15
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			
101	"Казмонтаж автоматика " г.Актобе 2011г с пересч. на 2001г.	-Коробка ответвительная УК-2П	шт	15
102	Ц0110-669-3-	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			
103	"Казмонтаж автоматика " г.Актобе 2011г с пересч. на 2001г.	-Блок резервного питиная БРП12/3	шт	1
104	Ц0108-121-6-	Аккумулятор АКБ 12А	шт	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			
105	ТОО"Дозор" 2011г. с пересч.на 2001г	-Аккумулятор	шт	1
106	Ц0111-350-1-	Установка считывателя, доступа	ключи	6
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		шт	
107	"Казмонтаж автоматика " г.Актобе 2011г с пересч. на 2001г.	-Ключи доступа DS 1990A	шт	5
108	"Казмонтаж автоматика " г.Актобе 2011г с пересч. на 2001г.	-Считыватель "TOuCH MEMOrУ" TR-R	шт	1
109	Ц0108-153-1-	Короб (канал) пластиковый для прокладки кабелей	м	15
	т.ч.			

877,95	381,25	13169	5719	8133	2,3	35
457,7	90	6866	1350	99	0,52	8
35,9	-	538	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1135,1	2	1135	2	872	5,75	6
1076,4	-	1076	-	81	-	-
3411,84	-	3412	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1056,5	-	1057	-	777	5,75	6
908,5	-	909	-	85,5	-	-
969,17	-	969	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
218,42	-	1311	-	918	1,15	7
188,89	-	1133	-	81	-	-
143,58	-	718	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
915,33	-	915	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
382,88	119,88	5743	1798	3221	1,39	21
230	21,13	3450	317	85,5	0,12	2

	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			
110	С"Казмонтаж-автоматика " г.Актобе 2011г с пересч. на 2001г.	Короб канал пластиковый м	15	---
111	Ц0108-147-1- т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям , лоткам и каналам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг м	15	---
112	Ц0108-146-1- т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кабели тревожной сигнализации м	1535	---
113	С"Казмонтаж-автоматика " г.Актобе 2011г с пересч. на 2001г. применит.	Кабель тревожной сигнализации Y(St)Y сеч2х2х0,5мм2 м	1100	---
114	С"Казмонтаж-автоматика " г.Актобе 2011г с пересч. на 2001г.прим енит.	Кабель тревожной сигнализации Y(St)Y сеч4х2х0,5мм2 м	450	---
115	Ц0108-411-1- т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм м	3	---
116	СТОО"Динар--Электромаш " г.Актобе 2011г с пересч. на 2001г	Металлорукав д14мм м	3	---
117	Ц0108-412-1- т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 М	3	---

89,31	-	1340	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
26,2	2,63	393	39	248	0,12	2
18,98	0,38	285	6	85,5	-	-
74,37	22,63	114158	34729	36872	0,14	212
23,35	4,75	35835	7291	85,5	0,03	42
12,28	-	13503	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
18,62	-	8381	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
123,67	9,75	371	29	146	0,33	1
56,12	0,62	168	2	85,5	-	-
41,48	-	124	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
9,62	0,13	29	-	22	0,06	-
8,4	-	25	-	85,5	-	-

118	Ц0110-671-2-	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС	27	68,62	1	1853	27	1230	0,32	9
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м		56,12	0,13	1515	3	81	-	-
119	СТОО"Динар-- Электромаш " г.Актобе 2011г с пересч. на 2001г	Провод ПУНП сеч3х1,5мм м	30	52,91	-	1587	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
120	2405-1797 К=1,55;Инд =115 пересч.на 2001г	-СКОБЫ К730 1000ШТ	0,05	963,07	-	48	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			368426	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1 на Наружное освещение
(Насосная станция 2-го подъема г.Актобе)

121	Е0133-103-1-	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	1829,61	1097,79	7318	4391	3365	3,52	14
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	опора		582,19	308,02	2329	1232	94,5	1,29	5
122	С143019-101- Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1 шт	4	11400	-	45600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
123	Е0133-103-1-	Установка угловых железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	1534,11	878,23	3068	1756	1423	3,06	6
		опора		506,25	246,42	1013	493	94,5	1,03	2
124	С143019-102- Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2 шт	2	12000	-	24000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
125	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,86	106	-	197	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
126	Е0133-108-1-	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,66	8748,86	5388,48	5774	3556	2881	18,52	12
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1км		3156,75	1461,83	2083	965	94,5	5,56	4

127	С151607-13	-Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А сечение 16 мм2 т	0,044
128	Е0113-13-13	-Грунтовочный слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20 м2	16,08
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		
129	Е0113-13-14	-Покрывной слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20 м2	16,08
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		
130	Е0133-27-1	-Погрузка и выгрузка изоляторов,штырей вручную 1т	0,2844
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		
131	Е0133-27-2	-Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную 1т	0,044
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		
132	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	4,98
133	Е0133-115-2	-Установка светильников с лампами люминесцентными шт	6
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		
134	С151703-10	-Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1 шт	6
135	С151706-85	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/ шт	6
136	С151607-281	-Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН 1000м	0,018
137	Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм м	12
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		
138	С11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20 100шт	0,36

429500	-	18898	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
176,28	0,11	2835	2	141	0,06	1
10,76	0,06	173	1	81	-	-
182,27	0,17	2931	3	152	0,06	1
11,62	0,06	187	1	81	-	-
1265,29	-	360	-	340	7,72	2
1265,29	-	360	-	94,5	-	-
972,9	-	43	-	40	5,92	-
972,9	-	43	-	94,5	-	-
76,6	76,6	381	381	69	-	-
-	15,32	-	76	90	0,32	2
2148,14	1764,06	12889	10584	3871	2,31	14
382,95	299,81	2298	1799	94,5	1,01	6
9380	-	56280	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
537	-	3222	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
25700	-	463	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
56,53	3,5	678	42	328	0,18	2
31,63	0,37	380	4	85,5	-	-
6500	-	2340	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

	2004			
139	С11071-43 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Траверсы Т-3,Т-1У	шт	6
140	С1110-0095 91г. К=115	-Крюки для крепления изоляторов КН-16	т	0,072
141	2405-1119 К=115.1,55 .1,114 пересч.на 2001г	-КОЛПАЧКИ К-5	1000ШТ	0,036
142	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Зажим ПА-1,ПА-2,ПС-1	100шт	0,48
143	2405-1788 К=115.1,55 .1,114 пересч.на 2001г.	-СЖИМ ПЛАШЕ4НЫЙ У867	1000ШТ	0,018
144	Ц0108-148-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	4
145	Ц0108-146-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	41
146	С151601-137	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	1000м	0,045
147	С130806-69 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	м	4
148	Ц0108-573-4	-Шкаф управления наружным освещением	шт	1
149	Цена ТОО"ЭЛКОМ" г.Шымкент 2011г.с	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ ШУНО	шт	1

3020	-	18120	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
48899,59	-	3521	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
18665,63	-	672	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
7100	-	3408	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
23431,32	-	422	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
31,18	2,63	125	11	80	0,12	-
22,66	0,63	91	3	85,5	-	-
81,81	26	3354	1066	1136	0,16	7
26,91	5,5	1103	226	85,5	0,03	1
122300	-	5504	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
436	-	1744	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
514	105	514	105	235	2	2
254	20,3	254	20	85,5	0,12	-
64028,12	-	64028	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

	пересч.на 2001г								
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			317072	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-2 на Наружное освещение
(Насосная станция 2-го подъема Тамды)

РАЗДЕЛ 3. ДЕМОНТАЖ

150	Е0133-101-1-	Демонтаж деревянных опор ВЛ 0,4-10 кВ из пропитанных	13	470,35	304,75	6115	3962	3035	1	13
	общее положж.СНРК К=0,4	деталей с помощью механизмов из цельных стоек ВЛ 0,3, 6-10 кВ одностоечных		165,6	81,47	2153	1059	94,5	0,33	4
		опора								
151	Е0133-109-5-	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на	0,1	13817,45	10397,45	1382	1040	534	19,2	2
	общее положж.СНРК К=0,4	1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2		3420	2228,51	342	223	94,5	7,98	1
		1км								
152	Е01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	2,62	27,1	27,1	71	71	45	-	-
		т		-	18,97	-	50	90	0,4	1
153	Е01031-А26--2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	2,62	38,6	38,6	101	101	64	-	-
		т		-	27,02	-	71	90	0,57	1
154	Е010332-А15--1	Перевозка строительных грузов от разборки /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	2,62	108,9	108,9	285	285	51	-	-
		т		-	21,78	-	57	90	0,46	1
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12384	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. МОНТАЖ

155	Е0133-103-1-	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ	4	1829,61	1097,79	7318	4391	3365	3,52	14
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		582,19	308,02	2329	1232	94,5	1,29	5
		опора								
156	С143019-101-	Стойки вибрированные для опор воздушных линий	4	11400	-	45600	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
157	Е0133-103-1-	Установка угловых железобетонных опор для ВЛ	20	1829,61	1097,79	36592	21956	16825	3,52	70
	т.ч.	0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		582,19	308,02	11644	6160	94,5	1,29	26

	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	опора	
158	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2 шт	20
159	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	7,44
160	Е0133-108-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	0,1833
161	С151607-13	-Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А сечение 16 мм2 т	0,1833
162	Е0113-13-13 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Грунтовочный слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20 м2	64,32
163	Е0113-13-14 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрывной слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20 м2	64,32
164	Е0133-27-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Погрузка и выгрузка изоляторов,штырей вручную 1т	0,2844
165	Е0133-27-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную 1т	0,1833
166	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	19,69
167	Е0133-115-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка светильников с лампами люминесцентными шт	6
168	С151703-12	-Светильники тип РКУ01-250-011-У1 шт	24

12000	-	240000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
106	-	789	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
8748,86	5388,48	1604	988	800	18,52	3
3156,75	1461,83	579	268	94,5	5,56	1
429500	-	78742	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
176,28	0,11	11338	7	564	0,06	4
10,76	0,06	692	4	81	-	-
182,27	0,17	11724	11	608	0,06	4
11,62	0,06	747	4	81	-	-
1265,29	-	360	-	340	7,72	2
1265,29	-	360	-	94,5	-	-
972,9	-	178	-	169	5,92	1
972,9	-	178	-	94,5	-	-
76,6	76,6	1508	1508	271	-	-
-	15,32	-	302	90	0,32	6
2148,14	1764,06	12889	10584	3871	2,31	14
382,95	299,81	2298	1799	94,5	1,01	6
4800	-	115200	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

169	С151706-85	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	шт	24
170	С151607-281	-Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН	1000м	0,035
171	Ц0108-472-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	36
172	У65-11-1 СКЦЭ	-Электорщит автоматического переключения ЩАП3798259-65УХЛ4/25А	устр-во	1
173	Ц0108-574-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	жил	2
174	СТОО"Динар-Электромаш "2011г с пересч. на 2001г	--Провод ШВВП сеч.2х0,5мм2	м	6
175	С11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	100шт	1,44
176	С11071-43 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Траверсы Т-3,Т-1У	шт	24
177	С1110-0095 91г. К=115	-Крюки для крепления изоляторов КН-16	т	0,192
178	2405-1119 К=115.1,55 .1,114 пересч.на 2001г	-КОЛПАЧКИ К-5	1000ШТ	0,144
179	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Зажим ПА-1,ПА-2,ПС-1	100шт	1,44

537	-	12888	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
25700	-	900	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
56,53	3,5	2035	126	985	0,18	7
31,63	0,37	1139	13	85,5	-	-
19843,71	7,5	19844	8	358	3	3
416,13	2,53	416	3	85,5	0,01	-
40,68	1,13	81	2	50	0,17	-
28,75	0,25	58	-	85,5	-	-
16,09	-	97	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
6500	-	9360	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3020	-	72480	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
48899,59	-	9389	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
18665,63	-	2688	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
7100	-	10224	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

180	2405-1788 К=115.1,55 .1,114 пересч.на 2001г.	-СЖИМ ПЛАШЕ4НЫЙ У867	1000ШТ	0,072
181	Е0101-162-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	67,5
182	Е0101-166-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	67,5
183	Ц0108-148-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг(укладка труб учтена)	м	23
184	С130802-25	-Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dу 100 мм, Dв 100 мм	м	15
185	С130806-69 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	м	8
186	Ц0108-141-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	м	153
187	Ц0108-142-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство постели	м	227
188	С143008-92	-Песок природный	м3	4,54
189	С151601-137	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	1000м	0,08
190	С"WATT-ЭНЕРГО" г.Алматы 2011г с пересч. на 2001г	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5Х4мм2	м	32

23431,32	-	1687	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
	КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ					
338,96	-	22880	-	23269	2,17	147
338,96	-	22880	-	101,7	-	-
154,22	-	10410	-	10586	1,12	75
154,22	-	10410	-	101,7	-	-
43,22	4	994	92	669	0,17	4
33,12	0,88	762	20	85,5	0,01	-
193	-	2895	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
436	-	3488	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
31,4	5	4803	765	3018	0,14	21
22,2	0,88	3396	134	85,5	0,01	1
44,97	34,75	10208	7888	3638	0,07	16
10,12	8,62	2297	1958	85,5	0,05	11
593	-	2692	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
122300	-	9784	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
219,82	-	7034	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

191	С151601-710-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 5х6 мм2 1000м	0,032	440200	-	14086	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002		-	-	-	-	-	-	-
192	С151601-635-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 5х16 мм2 1000м	0,032	926100	-	29635	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002		-	-	-	-	-	-	-
193	Ц0108-573-4-Шкаф управления наружным освещением шт	1	578,35	131,25	578	131	271	2,3	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		292,1	25,37	292	25	85,5	0,15	-
194	Цена ТОО"ЭЛКОМ" г.Шымкент 2011г.с пересч.на 2001г -ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ ШУНО шт	1	64028,12	-	64028	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
195	Ц0108-574-1-Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2 жил	1	40,68	1,13	41	1	25	0,17	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		28,75	0,25	29	-	85,5	-	-
196	С151607-117-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2 1000м	0,008	9230	-	74	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1012515	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1024899	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2 на Благоустройство (Насосная станция 2-го подъема Тамды)

РАЗДЕЛ 5. СРЕЗКА И ВОЗВРАЩЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ

197	Е0101-25-1 -Разработка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при	94,4	12,31	12,31	1162	1162	277	-	-
	т.ч. п-1.25		-	3,37	-	318	87,3	0,01	1

	К=1,15 и К=1,25	перемещении 1 группы грунтов до 10 м							
		м3							
198	Е0101-25-9	-Разработка грунта	94,4	10,35	10,35	977	977	233	-	-
	т.ч.	бульдозерами мощностью 96							
	п-1.25	(130) кВт (л.с.), при		-	2,83	-	267	87,3	0,01	1
	К=1,15 и К=1,25	перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м							
		м3							
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			2809	-	-	-
		РАЗДЕЛ 6. РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩЕГО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ							
199	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на	197	141,28	-	27832	-	33315	0,88	174
	т.ч.	бетонном основании							
	п-1.25	м		141,28	-	27832	-	119,7	-	-
	К=1,15 и К=1,25								
200	Е01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	204	27,1	27,1	5528	5528	3870	-	-
		т		-	18,97	-	3870	100	0,4	82
201	Е010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	204	108,2	108,2	22073	22073	4415	-	-
				-	21,64	-	4415	100	0,45	93
		т								
202	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных	197	537,93	8,29	105973	1633	29990	0,8	158
	т.ч.	камней сечением 180х300 мм								
	п-1.25	при других видах покрытий		124,98	2,2	24621	433	119,7	0,01	2
	К=1,15 и К=1,25	м								
203	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-300	10,64	25500	-	271269	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			534519	-	-	-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			537328	-	-	-

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	3 906 455
В Т.Ч.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	Тенге	1 074 190
ИТОГО ПО АКТУ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ	Тенге	2 832 265
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ-1,92%	Тенге	54 379
ИТОГО:	Тенге	2 886 644
ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ-4,16%	Тенге	120 084
ВЫСЛУГА ЛЕТ: -1%	Тенге	28 866

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА-0,4%	Тенге
ИТОГО В ЦЕНАХ 2001Г.	Тенге
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЦЕНАХ 2001Г.	Тенге
ВСЕГО В ЦЕНАХ 2001Г.	Тенге
ИТОГО В ЦЕНАХ 2011г. К=1,95097	Тенге
НАЛОГИ СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ-2%	Тенге
ИТОГО:	Тенге
НДС-12%	Тенге
ВСЕГО:	**Тенге**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АКТОБЕ» _____

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ДАМАК-КУРЫЛЫС» _____

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО «ДАМАК-КУРЫЛЫС» _____

ТЕХНАДЗОР: ТОО «АктобеСтройЭксперт» _____

11 547
3 047 142
1 074 190
4 121 332
8 040 585
160 812
8 201 397
984 168
9 185 565

_____ АБИЛДАЕВ А.С.

_____ КОЖАМУРАТОВА А.К.

_____ КОЖАМУРАТОВ А.К.

_____ ЖАНБАУОВ Ж.К.

Кунакбаев А.И.