Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"

Инженер: ТОО "Батыр Алем СЪ"

Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Наименование объекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Керейт-Махталы" Тюлькубасского района ЮКО

Договор: № 51 от 11.04.2019 г.

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) сначала работ 10 000 000,00 тенге

Общая стоимость работ по договору - 240 597 205.63 тенге

Стоимость работ по договору на 2019 год - 240 597 205.63 тенге

Справка
о стоимости выполненных работ
за май месяц 2019 года

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат, (тенге)			
		С начало года по отчетный месяц		Выполнено за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Керейт-Махталы" Тюлькубасского района ЮКО	8 928 571	10 000 000	8 928 571	10 000 000
2	Выплачен аванс				
3	Удержание аванса				
4	Удержание 5%				
5	Возврат удержания				
	Сумма к оплате	**8 928 571**	**10 000 000**	**8 928 571**	**10 000 000**

Заказчик:

Директор КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"

_____М.Б. Керимбеков

Инженер:

Директор ТОО "Батыр Алем СЪ"

_____С. Ералиев

Подрядчик:

Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

_____Карсыбаев С.К.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"
Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Наименование обьекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Керейт-Махталы" Тюлькубасского района ЮКО

Договор: № 51 от 11.04.2019 г.

А К Т №1
приемки выполненных работ
за май месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. (Срезка) Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 10 /20м/	м3 грунта	1456	23,18	23,18	33754	33754	--	9271	46467
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,84	--	12877		3442	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1456	20,06	20,06	29212	29212	--	8024	40215
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,65	--	11144		2979	
3	1127-0302-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	16372	142,94	139,00	2340245	2275780	860	307357	2859410
		НР - 108%; СП - 8%			3,89	13,50	63605	220984		211808	
4	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1146	20,06	20,06	22993	22993	--	6316	31653
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,65	--	8772		2345	
5	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=0,7	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж	шт.	2	2598,65	488,57	5197	977	--	4896	10901
		НР - 108%; СП - 8%			2110,08	156,77	4220	314		807	
6	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,08	424,00	--	34	--		--	37
		СП - 8%			--	--	--	--		3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	4102-0103-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км/5,2км/	т	0,08	138,00	--	11	--		--	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
8	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	1,5	29867,28	14003,32	44801	21005	3117	25358	75772
		НР - 84%; СП - 8%			13786,20	6339,38	20679	9509		5613	
9	4131-0101-0901 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка	т	3,75	336,00	--	1260	--		--	1361
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
10	4102-0103-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км/5,2км/	т	3,75	138,00	--	518	--		--	559
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
11	1130-0401-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,75 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 1,35 м. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3 железобетона звеньев	3,55	18154,94	10595,30	64450	37613	--	30115	102130
		НР - 84%; СП - 8%			7559,64	2539,36	26837	9015		7565	
12	4131-0101-0901 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка	т	8,9	336,00	--	2990	--		--	3230
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
13	4102-0103-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км/5,2км/	т	8,9	138,00	--	1228	--		--	1326
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2546693	2421334	3977	391337	3173073
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3173073				
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы									
14	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1767,5	186,01	178,16	328771	314902	164	68250	428783
		НР - 72%; СП - 8%			7,75	45,88	13705	81086		31762	
15	4102-0103-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км/5,2км/	т	3093,2	138,00	--	426862	--		--	461011
		СП - 8%			--	--	--	--		34149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1767,5	18,17	15,46	32120	27332	164	10831	46387
		НР - 72%; СП - 8%			2,62	5,89	4624	10419		3436	
17	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	6650,19	28,70	28,70	190888	190888	--	52432	262786
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,95	--	72823		19466	
18	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	490,01	40,13	40,13	19663	19663	--	5401	27068
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,31	--	7501		2005	
19	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5900,2	186,01	178,16	1097491	1051193	548	227829	1431345
		НР - 72%; СП - 8%			7,75	45,88	45750	270679		106026	
20	4102-0103-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км/5,2км/	т	10325,3	138,00	--	1424891	--		--	1538883
		СП - 8%			--	--	--	--		113991	
21	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5900,2	18,17	15,46	107222	91238	548	36156	154848
		НР - 72%; СП - 8%			2,62	5,89	15436	34781		11470	
22	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	490,01	60,27	60,27	29535	29535	--	8113	40660
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,99	--	11267		3012	
23	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	466,68	59,59	59,59	27807	27807	--	7448	38076
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,17	--	10345		2820	
24	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	466,68	29,43	29,43	13735	13735	--	2825	17884
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,41	--	3923		1325	
25	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	466,68	77,60	66,55	36216	31058	1400	7321	47020
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	3758	6411		3483	
26	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1893,3	41,32	19,98	78230	37820	--	34575	121829
		НР - 72%; СП - 8%			21,34	4,02	40410	7611		9024	
27	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	812	115,87	--	94083	--	--	67740	174769
		НР - 72%; СП - 8%			115,87	--	94083	--		12946	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом									
			м2	2705,3	215,51	154,84	583012	418892	164120	67346	702386
		НР - 72%; СП - 8%			--	34,58	--	93536		52029	
29	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/укладка ранее разработанного растительного слоя в откосы земляного полотна/									
			м3 грунта	1456	13,40	13,40	19516	19516	--	5361	26866
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,11	--	7445		1990	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4510042	2273580	166944	601628	5520601
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5520602				
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда									
30	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство(25см)	м2 основания или покрытия	457,009	327,95	248,40	149874	113520	300	73335	241066
		НР - 108%; СП - 8%			78,89	69,69	36054	31849		17857	
31	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	124,763457	1028,00	--	128257	--	128257	--	138517
		СП - 8%			--	--	--	--		10261	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				278131	113520	128557	73335	379583
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				379584				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				9073259				
		Временные здание и сооружение 1,04%	Тенге				94 362				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				9 167 621				
			Тенге								
		Доп.затраты при пройзводстве работ в зимнее время 1,05%					96 260				
		Итого с доп затратами	Тенге				9 263 881				
		Непредвиденные затраты, 2 %	Тенге				185 278				
		Всего с непредвиденными затратами	Тенге				9 449 159				
		Итого в текущих ценах 2019г. К=1.0498961	Тенге				9 920 635				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге				8 928 571				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				1 071 429				
		Итого с НДС	Тенге				**10 000 000**				

Инженер:
ТОО "Батыр Алем СБ"

Инженер-эксперт _____ Данияров Б.

Подрядчик:
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Директор _____ Карсыбаев С.