Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"
Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Наименование обьекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Керейт-Махталы" Тюлькубасского района ЮКО

Договор: № 51 от 11.04.2019 г.

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) сначала работ **82 027 173,00** тенге

Общая стоимость работ по договору - 240 597 205.63 тенге
Стоимость работ по договору на 2019 год - 240 597 205.63 тенге

Справка №4
о стоимости выполненных работ
за июль месяц 2019 года

05.06.2019г.

№ п/н	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат, (тенге)			
		С начало года по отчетный месяц		Выполнено за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Керейт-Махталы" Тюлькубасского района ЮКО	46 452 833	82 027 173	46 452 833	52 027 173
2	Выплачен аванс				
3	Удержание аванса				
4	Удержание 5%				
5	Возврат удержания				
	Сумма к оплате	**46 452 833**	**82 027 173**	**46 452 833**	**52 027 173**

Заказчик:

Начальник КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"

_____ М.Б. Керимбеков

Инженер:

Директор ТОО "Батыр Алем СБ"

_____ С. Ералиев

Подрядчик:

Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

_____ Карсыбаев С.К.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"
Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Наименование обьекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Керейт-Махталы" Тюлькубасского района ЮКО

Договор: № 51 от 11.04.2019 г.

А К Т
приемки выполненных работ
за июль месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда									
1	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство(25см)	м2 основания или покрытия	9940,97	327,95	248,40	3260105	2469317	6526	1595205	5243735
		НР - 108%; СП - 8%			78,89	69,69	784262	692780		388425	
2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2704,64	1028,00	--	2780368	--	2780368	--	3002797
		СП - 8%			--	--	--	--		222429	
3	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1146	20,06	20,06	22993	22993	--	6316	31653
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,65	--	8772		2345	
		Тротуар									
9	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство/10см/	м2 покрытия	3885	820,65	119,39	3188229	463815	1851163	1093011	4623739
		НР - 108%; СП - 8%			224,78	35,73	873251	138796		342499	
10	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция:Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	3885	-100,61	-8,57	-390885	-33310	-318764	-51365	-477630
		НР - 108%; СП - 8%			-9,99	-2,25	-38811	-8749		-35380	
13	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	3595	1679,28	27,74	6037000	99716	3616172	2546633	9270324
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	2321112	36882		686691	
14	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91БР100.30.18	м3	186,94	33503,00	--	6263051	--	6263051	--	6764095
		СП - 8%			--	--	--	--		501044	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	3789	1543,86	27,74	5849695	105097	3298230	2684059	9216454
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	2446368	38872		682700	
16	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91БР100.20.8	м3	60,62	32926,00	--	1996106	--	1996106	--	2155794
		СП - 8%			--	--	--	--		159688	
23	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	66	13216,78	5088,82	872308	335862	331580	356432	1327039
		НР - 108%; СП - 8%			3104,03	1896,42	204866	125164		98299	
24	2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные (Б-1) СТ РК 937-92	м3	66	49332,00	--	3255912	--	3255912	--	3516385
		СП - 8%			--	--	--	--		260473	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				33134881	3463490	23080344	8230291	44674385
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				44674386				
		РАЗДЕЛ 2. Перевозка строительных материалов (30 км учтено в стоимости)									
37	4102-0103-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км/ГПС/	т	5437,867	431,00	--	2343721	--		--	2531218
		СП - 8%			--	--	--	--		187498	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2343721	--	--	--	2531218
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2531218				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				47205603				
		Временные здание и сооружение 1,04%	Тенге				490 938				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				47 696 541				
			Тенге								
		Доп.затраты при пройзводстве работ в зимнее время 1,05%					500 814				
		Итого с доп затратами	Тенге				48 197 355				
		Непредвиденные затраты, 2 %	Тенге				963 947				
		Всего с непредвиденными затратами	Тенге				49 161 302				
		Итого в текущих ценах 2019г. К=1.0498961	Тенге				51 614 259				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге				46 452 833				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				5 574 340				
		Итого с НДС	Тенге				**52 027 173**				

Инженер:
ТОО "Батыр Алем СБ"
Инженер-эксперт _____ Данияров Б.

Подрядчик:
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Директор _____ Карсыбаев С.