20,0

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"
Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Наименование обьекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Керейт-Махталы" Тюлькубасского района ЮКО

Доп.соглашение: №51/2 от 29.04.2019 к договору № 51 от 11.04.2019 г.

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) сначала работ **20 000 000,00** тенге

Общая стоимость работ по договору - 240 597 205.63 тенге
Стоимость работ по договору на 2019 год - 240 597 205.63 тенге

Справка №2
о стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2019 года

№ п/н	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат, (тенге)			
		С начало года по отчетный месяц		Выполнено за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Керейт-Махталы" Тюлькубасского района ЮКО	17 857 143	20 000 000	8 928 571	10 000 000
2	Выплачен аванс				
3	Удержание аванса				
4	Удержание 5%				
5	Возврат удержания				
	Сумма к оплате	**17 857 143**	**20 000 000**	**8 928 571**	**10 000 000**

Заказчик:

Начальник КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"

М.Б. Керимбеков

Инженер:

Директор ТОО "Батыр Алем СБ"

С. Ералиев

Подрядчик:

Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Карсыбаев С.К.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"
Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Наименование обьекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Керейт-Махталы" Тюлькубасского района ЮКО

Доп.соглашение: № 51/2 от 29.04.2019 к договору № 51 от 11.04.2019 г.

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) сначала работ **30 000 000,00** тенге

Общая стоимость работ по договору - 240 597 205.63 тенге
Стоимость работ по договору на 2019 год - 240 597 205.63 тенге

Справка №3
о стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2019 года

№ п/н	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат, (тенге)			
		С начало года по отчетный месяц		Выполнено за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения	26 785 714	30 000 000	8 928 571	10 000 000
2	Выплачен аванс				
3	Удержание аванса				
4	Удержание 5%				
5	Возврат удержания				
	Сумма к оплате	**26 785 714**	**30 000 000**	**8 928 571**	**10 000 000**

Заказчик:

Начальник КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"

М.Б. Керимбеков

Инженер:

Директор ТОО "Батыр Алем СБ"

С. Ералиев

Подрядчик:

Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Карсыбаев С.К.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"
Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Наименование обьекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Керейт-Махталы" Тюлькубасского района ЮКО

Доп.соглашение: №51/2 от 29.04.2019 к договору № 51 от 11.04.2019 г.

А К Т №2
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
8	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	1,5	29867,28	14003,32	44801	21005	3117	25358	75772
		НР - 84%; СП - 8%			13786,20	6339,38	20679	9509		5613	
9	4131-0101-0901 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка	т	3,75	336,00	--	1260	--		--	1361
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
10	4102-0103-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км/5,2км/	т	3,75	138,00	--	518	--		--	559
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
11	1130-0401-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,75 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 1,35 м. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3 железобетона звеньев	3,55	18154,94	10595,30	64450	37613	--	30115	102130
		НР - 84%; СП - 8%			7559,64	2539,36	26837	9015		7565	
12	4131-0101-0901 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка	т	8,9	336,00	--	2990	--		--	3230
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
13	4102-0103-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км/5,2км/	т	8,9	138,00	--	1228	--		--	1326
		СП - 8%			--	--	--	--		98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10К=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400. Демонтаж	км трубопровода	0,0324	1003296,85	512754,85	32507	16613	--	20736	57502
		НР - 99%; СП - 8%			490542,00	155912,59	15894	5052		4259	
15	4131-0101-0901 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка	т	0,75	336,00	--	252	--		--	272
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
16	4102-0103-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км/5,2км/	т	0,75	138,00	--	104	--		--	112
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
17	1122-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,6	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300. Демонтаж	км трубопровода	0,0053	322978,57	71522,17	1712	379	--	1421	3384
		НР - 99%; СП - 8%			251456,40	19409,09	1333	103		251	
18	4131-0101-0901 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка	т	0,14	336,00	--	47	--		--	51
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
19	4102-0103-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км/5,2км/	т	0,14	138,00	--	19	--		--	21
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				149888	75611	3117	77630	245720
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				245719				
		РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы по съездам									
20	1127-0302-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	480	142,94	139,00	68612	66722	25	9011	83833
		НР - 108%; СП - 8%			3,89	13,50	1865	6479		6210	
21	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	33,6	20,06	20,06	674	674	--	185	928
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,65	--	257		69	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				69286	67396	25	9196	84761
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				84761				
		РАЗДЕЛ 3. Земляные работы. Съезды									
17	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/20м/	м3 грунта	90	23,18	23,18	2086	2086	--	573	2872
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,84	--	796		213	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	90	20,06	20,06	1806	1806	--	496	2486
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,65	--	689		184	
19	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1212	28,70	28,70	34789	34789	--	9556	47893
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,95	--	13272		3548	
20	1101-0102-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	1212	199,01	185,04	241203	224270	84	60370	325699
		НР - 72%; СП - 8%			13,90	55,28	16849	66999		24126	
21	4102-0103-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км/5,2км/	т	2121	138,00	--	292698	--		--	316114
		СП - 8%			--	--	--	--		23416	
22	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1212	18,17	15,46	22025	18742	112	7427	31808
		НР - 72%; СП - 8%			2,62	5,89	3171	7145		2356	
23	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	830	41,32	19,98	34295	16580	--	15157	53408
		НР - 72%; СП - 8%			21,34	4,02	17715	3337		3956	
24	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	355	115,87	--	41132	--	--	29615	76408
		НР - 72%; СП - 8%			115,87	--	41132	--		5660	
25	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/укладка ранее разработанного растительного слоя в откосы земляного полотна/	м3 грунта	90	13,40	13,40	1206	1206	--	331	1661
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,11	--	460		123	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				671242	299479	196	123525	858349
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				858350				
		РАЗДЕЛ 4. Дорожная одежда									
1	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство(25см)	м2 основания или покрытия	16201,02	327,95	248,40	5313064	4024300	10635	2599741	3973359
		НР - 108%; СП - 8%			78,89	69,69	1278129	1129038		633024	
2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4422,88	1028,00	--	4546718	--	4546718	--	4910455
		СП - 8%			--	--	--	--		363738	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9859783	4024300	4557353	2599741	13456284
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				13456284				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. Перевозка строительных материалов (30 км учтено в стоимости)									
1	4102-0103-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км/ГПС/	т	7522,132	431,00	--	3242039	--		--	3501402
		СН - 8%			--	--	--	--		259363	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3242039	--	--	--	3501402
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3501402				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				18146518				
		Временные здание и сооружение 1,04%	Тенге				188 724				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				18 335 242				
			Тенге								
		Доп.затраты при пройзводстве работ в зимнее время 1,05%					192 520				
		Итого с доп затратами	Тенге				18 527 762				
		Непредвиденные затраты, 2 %	Тенге				370 555				
		Всего с непредвиденными затратами	Тенге				18 898 317				
		Итого в текущих ценах 2019г. К=1.0498961	Тенге				19 841 269				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге				17 857 142				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				2 142 857				
		Итого с НДС	Тенге				**20 000 000**				

Инженер:
ТОО "Батыр Алем СБ"
Инженер-эксперт _____ Данияров Б.

Подрядчик:
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Директор _____ Карсыбаев С.