Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГККП "Ясли-сад "Айгөлек" государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" акимата города Петропавловска СКО
Подрядчик: ТОО «ГОЛД КОМПАНИ».

Наименование строительства: Текущий ремонт ГККП ясли-сад Айголек

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, обектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	880 476	880 476	576 303	576 303					
НДС 12%	105 657	105 657							
Итого	986 133	**986 133**							105 657

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик — Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Айгөлек" государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" акимата города Петропавловска Северо-Казахстанской области

Подрядчик — ТОО «ГОЛД КОМПАНИ»

Наименование стройки: Текущий ремонт ГККП ясли-сад Айголек

Наименование объекта: Текущий ремонт ГККП ясли-сад Айголек

Акт N 1

выполненных работ за июнь 2013 года

по текущему ремонту ГККП"Ясли-сад "Айгөлек"

№ № п/п 1	Шифр и номер позиции норматива 2	Наименование работ и затрат / Единица измерения 3	Кол-во 4	Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей 5	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов 6	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей 7	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов 8	Накладные расходы, тенге / % 9	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу 10	всего 11
Раздел 1. Кабинет директора										
1	Е56-15-7	Укрепление и ремонт дверных коробок	1	186,46	0,16	186	–	201	1,184	1
		коробка		186,3	–	186	–	108	–	–

2	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленным К= 2,400; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 окрашиваемой	4,5144	229,5	0,23	1036	1	705	0,96945	4
				164,31	0,09	742	–	95	0,00038	–
3	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 окрашиваемой поверхности	9,65	338,17	2,91	3263	28	866	0,5635	5
				93,41	1,1	901	11	95	0,00538	–
4	Е61-25-1	Очистка гладкой поверхности стен м2	35,12	64,12	36,82	2252	1293	1362	0,158	6
				26,42	14,4	928	506	95	0,079	3
5	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм м2	35,12	177,96	1,83	6250	64	1860	0,3573	13
				55,46	0,29	1948	10	95	0,0029	–
6	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 окрашиваемой поверхности	35,12	316,78	2,63	11125	92	2528	0,4485	16
				74,78	0,99	2626	35	95	0,00488	–

7	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	12,94	5,64	0,19	73	2	79	0,0377	–
		м		5,45	0,02	71	–	111	0,0003	–
8	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	9,65	17,38	0,93	168	9	178	0,1139	1
		м2		16,45	0,14	159	1	111	0,0013	–
9	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	9,65	935,07	6,13	9023	59	745	0,4393	4
		м2 покрытия		67,28	2,31	649	22	111	0,01125	–
10	Е11-40-1	Устройство плинтусов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	12,94	125,78	0,2	1628	3	269	0,10339	1
		м плинтусов		18,61	0,09	241	1	111	0,00038	–
11	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	1,2	1956,39	2,63	2348	3	438	2,3	3
		м2 поверхности облицовки		382,95	0,99	460	1	95	0,00488	–

Раздел 2. Туалет

12	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов м2	1,75	158,38	23,78	277	42	227	0,9115	2
				134,6	8,98	236	16	90	0,0439	–
13	Е65-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм м	3,58	653,46	0,37	2339	1	577	0,73	3
				140,18	0,07	502	–	115	0,0005	–
14	Е65-12-3	Установка унитазов с бачком комплект	1	8474,53	6,67	8475	7	757	3,77	4
				657	1,13	657	1	115	0,011	–
15	Е65-12-1	Установка раковины (умывальника) комплект	1	5744,91	3,81	5745	4	562	2,89	3
				488,25	0,59	488	1	115	0,0064	–
16	Е65-12-1	Установка раковины (умывальника) детских комплект	3	6184,91	3,81	18555	11	1687	2,89	9
				488,25	0,59	1465	2	115	0,0064	–
17	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 проемов	1,75	446,86	128,16	782	224	414	1,03385	2
				174,4	44,59	305	78	108	0,17413	–

18	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленным К= 2,400; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 окрашиваемой поверхности	4,2	229,5	0,23	964	1	656	0,96945	4
				164,31	0,09	690	–	95	0,00038	–
19	Е61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	8	208,69	2,39	1670	19	607	0,51072	4
				79,47	0,36	636	3	95	0,00375	–
20	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 окрашиваемой поверхности	8	338,17	2,91	2705	23	718	0,5635	5
				93,41	1,1	747	9	95	0,00538	–
21	Е61-25-1	Очистка гладкой поверхности стен и потолка м2	28,75	64,12	36,82	1843	1059	1115	0,158	5
				26,42	14,4	760	414	95	0,079	2
22	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм м2	18,69	177,96	1,83	3326	34	990	0,3573	7
				55,46	0,29	1037	5	95	0,0029	–

23	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 окрашиваемой поверхности	18,69	316,78	2,63	5921	49	1346	0,4485	8
				74,78	0,99	1398	19	95	0,00488	–
24	Е10-92-1	Установка перегородки из ПХВ профилей ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 проемов	1,08	392,85	24,17	424	26	197	0,95933	1
				160,3	8,22	173	9	108	0,04013	–
25	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м трубопровода	12	546,4	15,24	6557	183	4722	1,886	23
				336,38	5,71	4037	69	115	0,02788	1
26	9-1-114	Вентили ПВХ для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм шт	5	316		1580				
Раздел 3. Игровая										
27	Е56-15-7	Укрепление и ремонт дверных коробок коробка	1	186,46	0,16	186	–	201	1,184	1
				186,3	–	186	–	108	–	–

28	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленным К= 2,400; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 окрашиваемой	12	229,5	0,23	2754	3	1873	0,96945	12
				164,31	0,09	1972	1	95	0,00038	–
29	Е61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2	45	208,69	2,39	9391	108	3412	0,51072	23
				79,47	0,36	3576	16	95	0,00375	–
30	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 окрашиваемой поверхности	45	338,17	2,91	15218	131	4040	0,5635	25
				93,41	1,1	4203	50	95	0,00538	–
31	Е61-25-1	Очистка гладкой поверхности стен и потолков м2	59,52	64,12	36,82	3816	2192	2309	0,158	9
				26,42	14,4	1573	857	95	0,079	5
32	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм м2	9	177,96	1,83	1602	16	477	0,3573	4
				55,46	0,29	499	3	95	0,0029	–

33	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 окрашиваемой поверхности	61,05	316,78	2,63	19339	161	4394	0,4485	27
				74,78	0,99	4565	60	95	0,00488	–
34	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов м	29,56	5,64	0,19	167	6	180	0,0377	1
				5,45	0,02	161	1	111	0,0003	–
35	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина м2	49,52	17,38	0,93	861	46	912	0,1139	6
				16,45	0,14	815	7	111	0,0013	–
36	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 покрытия	49,52	935,07	6,13	46305	304	3825	0,4393	22
				67,28	2,31	3332	114	111	0,01125	1
37	Е11-40-1	Устройство плинтусов м	29,56	125,78 18,61	0,2 0,09	3718 550	6 3	614 111	0,10339 0,00038	3 -
Раздел 4. Спальная комната										
38	Е56-15-7	Укрепление и ремонт дверных коробок коробка	1	186,46	0,16	186	–	201	1,184	1
				186,3	–	186	–	108	–	–

39	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленным К= 2,400; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 окрашиваемой	4,128	229,5	0,23	947	1	644	0,96945	4
				164,31	0,09	678	–	95	0,00038	–
40	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 окрашиваемой поверхности	32,7	338,17	2,91	11058	95	2936	0,5635	18
				93,41	1,1	3055	36	95	0,00538	–
41	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных	51,39	316,78	2,63	16279	135	3699	0,4485	23
42	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов м	22,88	5,64	0,19	129	4	139	0,0377	1
				5,45	0,02	125	–	111	0,0003	–
43	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина м2	32,7	17,38	0,93	568	30	603	0,1139	4
				16,45	0,14	538	5	111	0,0013	–
44	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 покрытия	32,7	935,07	6,13	30577	200	2526	0,4393	14
				67,28	2,31	2200	76	111	0,01125	–

Раздел 5. Приемная и тамбур

45	Е56-15-7	Укрепление и ремонт дверных коробок	4	186,46	0,16	746	1	805	1,184	5
		коробка		186,3	–	745	–	108	–	–
46	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленным К= 2,400; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	15,744	229,5	0,23	3613	4	2459	0,96945	15
		м2 окрашиваемой поверхности		164,31	0,09	2587	1	95	0,00038	–
47	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	28,38	338,17	2,91	9597	83	2548	0,5635	16
		м2 окрашиваемой поверхности		93,41	1,1	2651	31	95	0,00538	–
48	Е61-25-1	Очистка гладкой поверхности стен и потолков	17,77	64,12	36,82	1139	654	689	0,158	3
		м2		26,42	14,4	469	256	95	0,079	1
49	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	15,17	177,96	1,83	2700	28	803	0,3573	6
		м2		55,46	0,29	841	4	95	0,0029	–

50	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 окрашиваемой поверхности	15,17	185,33	2,35	2811	36	1311	0,5382	8
				90,05	0,9	1366	14	95	0,00438	–
51	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 окрашиваемой поверхности	72,16	316,78	2,63	22859	190	5194	0,4485	32
				74,78	0,99	5396	71	95	0,00488	–
52	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов м	36,7	5,64	0,19	207	7	223	0,0377	1
				5,45	0,02	200	1	111	0,0003	–

Раздел 6. Кабинет психолога и лагопеда

53	Е56-15-7	Укрепление и ремонт дверных коробок коробка	1	186,46	0,16	186	–	201	1,184	1
				186,3	–	186	–	108	–	–
54	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленным К= 2,400; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 окрашиваемой	3,936	229,5	0,23	903	1	615	0,96945	4
				164,31	0,09	647	–	95	0,00038	–

55	Е61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2	8,63	208,69	2,39	1801	21	655	0,51072	4
				79,47	0,36	686	3	95	0,00375	–
56	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 окрашиваемой поверхности	8,63	338,17	2,91	2918	25	774	0,5635	5
				93,41	1,1	806	9	95	0,00538	–
57	Е61-25-1	Очистка гладкой поверхности стен и потолков м2	46,68	64,12	36,82	2993	1719	1810	0,158	7
				26,42	14,4	1233	672	95	0,079	4
58	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм м2	38,05	177,96	1,83	6771	70	2015	0,3573	14
				55,46	0,29	2110	11	95	0,0029	–

59	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 окрашиваемой поверхности	62,05	316,78	2,63	19656	163	4466	0,4485	28
				74,78	0,99	4640	61	95	0,00488	–
60	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов м	15,8	5,64	0,19	89	3	95	0,0377	1
				5,45	0,02	86	–	111	0,0003	–
61	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина м2	8,63	17,38	0,93	150	8	159	0,1139	1
				16,45	0,14	142	1	111	0,0013	–
62	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 покрытия	8,63	935,07	6,13	8070	53	667	0,4393	4
				67,28	2,31	581	20	111	0,01125	–
63	Е11-40-1	Устройство плинтусов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м плинтусов	15,8	125,78	0,2	1987	3	327	0,10339	2
				18,61	0,09	294	1	111	0,00038	–

64	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	3,225	1956,39	2,63	6309	8	1176	2,3	7
				382,95	0,99	1235	3	95	0,00488	–
65	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	1	9,32	0,23	9	–	9	0,0632	–
		шт		9,09	0,05	9	–	97	0,0003	–
	Раздел 7. метод. кабинет									
66	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	15,77	133,16	23,58	2100	372	1704	0,743	12
		м2		109,58	4,16	1728	66	95	0,0234	–
67	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	14,12	5,64	0,19	80	3	85	0,0377	1
		м		5,45	0,02	77	–	111	0,0003	–
	Раздел 10. Кабинет делопроизводства									
68	Е10-92-2	Установка перегородки из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	5,27	10352,51	25,52	54558	134	864	0,85503	5
		м2 проемов		142,88	8,91	753	47	108	0,0435	–
	Раздел 11. Кабинет самопознания									

69	Е56-15-7	Укрепление и ремонт дверных коробок	1	186,46	0,16	186	–	201	1,184	1
		коробка		186,3	–	186	–	108	–	–
70	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленным К= 2,400; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 окрашиваемой поверхности	3,936	229,5	0,23	903	1	615	0,96945	4
				164,31	0,09	647	–	95	0,00038	–
71	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 окрашиваемой поверхности	17,04	338,17	2,91	5762	50	1530	0,5635	10
				93,41	1,1	1592	19	95	0,00538	–
72	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 окрашиваемой поверхности	6,38	316,78	2,63	2021	17	459	0,4485	3
				74,78	0,99	477	6	95	0,00488	–
73	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	17,44	5,64	0,19	98	3	105	0,0377	1
		м		5,45	0,02	95	–	111	0,0003	–

Раздел 13. Веранда

74	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов м2	30,25	51,33 46,44	4,89 0,83	1553 1405	148 25	1587 111	0,336 0,0086	10 –
75	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков м2	30,25	11,07 11,03	0,04 0,02	335 334	1 1	372 111	0,0767 0,0001	2 –
76	Е7-25-11 (ДМ)	Демонтаж стоек качели kмат1=0; шт	4	1746,96 668,25	1078,71 302,27	6988 2673	4315 1209	4891 126	3,95 1,1275	16 5
77	Е7-25-11	Установка стоек при переносе качели kтрр1=1,15; kтрм1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25; шт	4	2241,37 768,49	1348,39 377,84	8965 3074	5394 1511	5777 126	4,5425 1,40938	18 6
78	Е7-60-4 (ДМ)	Разборка каркаса стен веранды kтрр1=1,15; kтрм1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25; kмат1=0; м ограждений	16,5	89,91 82,55	7,36 — 2,79	1484 1362	121 46	1774 126	0,47725 0,01363	8 –
					441816	**20312**				
		Всего прямые затраты			**96743**	**6581**				
		Накладные расходы, тенге			101866					

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	32621
Итого	**576303**
Итого в текущих ценах 2013года (коэф. 1,5278)	880476
НДС 12%	105657

Всего по акту 986133 тенге.

Заказчик _____

Технадзор _____

Подрядчик _____

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГККП "Ясли-сад "Айгөлек" государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" акимата города Петропавловска СКО
Подрядчик: ТОО «ГОЛД КОМПАНИ».

Наименование строительства: Текущий ремонт ГККП ясли-сад Айголек

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, обектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	1 740 146	859 671	1 138 956	562 686					
НДС 12%	208 818	103 160							
Итого	1 948 964	**962 831**							208 818

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Айгөлек" государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" акимата города Петропавловска Северо-Казахстанской области
Подрядчик ТОО «ГОЛД КОМПАНИ»

Наименование стройки: Текущий ремонт ГККП ясли-сад Айголек
Наименование объекта: Текущий ремонт ГККП ясли-сад Айголек

Акт N2 выполненных работ за июль 2013 года по текущему ремонту ГККП"Ясли-сад "Айгөлек"

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2. Туалет											
1	Е65-12-5	Установка поддонов душевых комплект		1	5105,4 / 544,5	2,03 / 0,45	5105 / 545	2 / –	627 / 115	3,14 / 0,004	3 / –

2	Е61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	2,06	208,69	2,39	430	5	157	0,51072	1
				79,47	0,36	164	1	95	0,00375	–
3	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 окрашиваемой	2,06	338,17	2,91	697	6	184	0,5635	1
				93,41	1,1	192	2	95	0,00538	
4	9-1-114	Вентили ПВХ для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм шт	6	316		1896				
5	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания шт	2	9,32	0,23	19	–	17	0,0632	–
				9,09	0,05	18	–	97	0,0003	–
6	Е67-15-6	Монтаж светильника с лампой накаливания шт	2	1760,16	1,42	3520	3	269	0,8863	2
				138,74	0,23	277	–	97	0,0022	–
7	Е65-29-1	Смена радиаторных решеток шт	2	647,19	0,3	1294	1	167	0,4619	1
				72,63	0,05	145	–	115	0,0005	–

Раздел 3. Игровая

8	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленным К= 2,400; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 окрашиваемой	4,992	229,5	0,23	1146	1	779	0,96945	5
				164,31	0,09	820	-	95	0,00038	–
9	Е61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2	4,52	208,69	2,39	943	11	343	0,51072	2
				79,47	0,36	359	2	95	0,00375	–
10	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 окрашиваемой	4,52	338,17	2,91	1529	13	406	0,5635	3
				93,41	1,1	422	5	95	0,00538	–
11	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм м2	1	177,96	1,83	178	2	52	0,3573	-
				55,46	0,29	55	-	95	0,0029	–
12	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 окрашиваемой	1	316,78	2,63	317	3	72	0,4485	-
				74,78	0,99	75	1	95	0,00488	–
13	Е65-29-1	Смена радиаторных решеток шт	5	647,19	0,3	3236	2	417	0,4619	2
				72,63	0,05	363	–	115	0,0005	–

Раздел 4. Спальная комната

14	Е11-40-1	Устройство плинтусов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м плинтусов	22,88	125,78	0,2	2878	5	475	0,10339	2
				18,61	0,09	426	2	111	0,00038	–
15	Е65-29-1	Смена радиаторных решеток шт	8	647,19	0,3	5178	2	668	0,4619	4
				72,63	0,05	581	–	115	0,0005	–

Раздел 5. Приемная и тамбур

16	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм м2	2,6	177,96	1,83	463	5	138	0,3573	1
				55,46	0,29	144	1	95	0,0029	–
17	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 окрашиваемой	2,6	185,33	2,35	482	6	224	0,5382	1
				90,05	0,9	234	2	95	0,00438	–
18	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина м2	25,23	17,38	0,93	438	23	465	0,1139	3
				16,45	0,14	415	4	111	0,0013	–
19	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 покрытия	25,23	935,07	6,13	23592	155	1948	0,4393	11
				67,28	2,31	1697	58	111	0,01125	–

20	Е11-40-1	Устройство плинтусов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м плинтусов	36,7	125,78	0,2	4616	7	761	0,10339	4
				18,61	0,09	683	3	111	0,00038	–

Раздел 6. Кабинет психолога и лагопеда

21	Е67-15-6	Монтаж светильника с лампой накаливания шт	1	1760,16	1,42	1760	1	135	0,8863	1
				138,74	0,23	139	–	97	0,0022	–

Раздел 7. метод. кабинет

22	Е56-15-7	Укрепление и ремонт дверных коробок коробка	1	186,46	0,16	186	–	201	1,184	1
				186,3	–	186	–	108	–	–
23	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленным К= 2,400; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 окрашиваемой	3,936	229,5	0,23	903	1	615	0,96945	4
				164,31	0,09	647	–	95	0,00038	–
24	Е61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	13,17	208,69	2,39	2748	31	999	0,51072	7
				79,47	0,36	1047	5	95	0,00375	–

25	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 окрашиваемой	13,17	338,17	2,91	4454	38	1182	0,5635	7
				93,41	1,1	1230	14	95	0,00538	–
26	Е61-25-1	Очистка гладкой поверхности стен и потолков м2	48,77	64,12	36,82	3127	1796	1891	0,158	8
				26,42	14,4	1289	702	95	0,079	4
27	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм м2	35,6	177,96	1,83	6335	65	1885	0,3573	13
				55,46	0,29	1974	10	95	0,0029	–
28	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 окрашиваемой	39	316,78	2,63	12354	103	2807	0,4485	17
				74,78	0,99	2916	39	95	0,00488	–
29	Е11-35-3	Устройство покрытий из древесноволокнистых плит ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 покрытия	13,17	491,91	6,08	6478	80	1361	0,57155	8
				90,83	2,28	1196	30	111	0,01113	–
30	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 покрытия	13,17	935,07	6,13	12315	81	1017	0,4393	6
				67,28	2,31	886	30	111	0,01125	–
31	Е11-40-1	Устройство плинтусов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м плинтусов	14,12	125,78	0,2	1776	3	293	0,10339	1
				18,61	0,09	263	1	111	0,00038	–

Раздел 8. спорт зал

32	Е56-15-7	Укрепление и ремонт дверных коробок	1	186,46	0,16	186	–	201	1,184	1
		коробка		186,3	–	186	–	108	–	–
33	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленным К= 2,400; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 окрашиваемой	3,936	229,5	0,23	903	1	615	0,96945	4
				164,31	0,09	647	–	95	0,00038	–
34	Е61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	49,58	208,69	2,39	10347	118	3760	0,51072	25
				79,47	0,36	3940	18	95	0,00375	–
35	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 окрашиваемой	49,58	338,17	2,91	16766	144	4452	0,5635	28
				93,41	1,1	4631	55	95	0,00538	–
36	Е61-25-1	Очистка гладкой поверхности стен и потолков м2	49,58	64,12	36,82	3179	1826	1923	0,158	8
				26,42	14,4	1310	714	95	0,079	4
37	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 окрашиваемой	78,9	316,78	2,63	24994	208	5679	0,4485	35
				74,78	0,99	5900	78	95	0,00488	–

38	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	29,86	5,64	0,19	168	6	182	0,0377	1
		м		5,45	0,02	163	1	111	0,0003	–
39	Е11-40-1	Устройство плинтусов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	29,86	125,78	0,2	3756	6	620	0,10339	3
		м плинтусов		18,61	0,09	556	3	111	0,00038	–
40	Е65-29-1	Смена радиаторных решеток	8	647,19	0,3	5178	2	668	0,4619	4
		шт		72,63	0,05	581	–	115	0,0005	–

Раздел 9. Кабинет языков

41	Е56-15-7	Укрепление и ремонт дверных коробок	1	186,46	0,16	186	–	201	1,184	1
		коробка		186,3	–	186	–	108	–	–
42	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленным К= 2,400; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	3,936	229,5	0,23	903	1	615	0,96945	4
		м2 окрашиваемой		164,31	0,09	647	–	95	0,00038	–
43	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	32,75	338,17	2,91	11075	95	2940	0,5635	18
		м2 окрашиваемой		93,41	1,1	3059	36	95	0,00538	–
44	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	61,375	316,78	2,63	19442	161	4418	0,4485	28
		м2 окрашиваемой		74,78	0,99	4590	61	95	0,00488	–

45	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	22,9	5,64	0,19	129	4	139	0,0377	1
		м		5,45	0,02	125	–	111	0,0003	–
46	Е11-40-1	Устройство плинтусов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	22,9	125,78	0,2	2880	5	475	0,10339	2
		м плинтусов		18,61	0,09	426	2	111	0,00038	–
Раздел 10.	Кабинет делопроизводства									
47	Е56-15-7	Укрепление и ремонт дверных коробок	2	186,46	0,16	373	–	403	1,184	2
		коробка		186,3	–	373	–	108	–	–
48	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленным К= 2,400; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	7,872	229,5	0,23	1807	2	1229	0,96945	8
		м2 окрашиваемой поверхности		164,31	0,09	1293	1	95	0,00038	–
49	Е61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	14,08	208,69	2,39	2938	34	1068	0,51072	7
				79,47	0,36	1119	5	95	0,00375	–
50	Е61-25-1	Очистка гладкой поверхности стен и потолков	55,68	64,12	36,82	3570	2050	2159	0,158	9
		м2		26,42	14,4	1471	802	95	0,079	4
51	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	41,6	177,96	1,83	7403	76	2203	0,3573	15
				55,46	0,29	2307	12	95	0,0029	–

52	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 окрашиваемой	14,08	338,17	2,91	4761	41	1264	0,5635	8
				93,41	1,1	1315	15	95	0,00538	–
53	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м2 окрашиваемой поверхности	41,6	316,78	2,63	13178	109	2994	0,4485	19
				74,78	0,99	3111	41	95	0,00488	–
54	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов м	17,46	5,64	0,19	98	3	105	0,0377	1
				5,45	0,02	95	–	111	0,0003	–
55	Е11-40-1	Устройство плинтусов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м плинтусов	17,46	125,78	0,2	2196	3	363	0,10339	2
				18,61	0,09	325	2	111	0,00038	–
Раздел 11. Кабинет самопознания										
56	Е11-40-1	Устройство плинтусов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; м плинтусов	17,44	125,78	0,2	2194	3	363	0,10339	2
				18,61	0,09	325	2	111	0,00038	–
Раздел 12. Крыльцо										
57	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток м2	5,07	116,63	10,56	591	54	606	0,6987	4
				106,07	1,67	538	8	111	0,0144	–

58	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	5,07	1633,99	14,85	8284	75	1386	1,5362	8
		м2		243,95	2,32	1237	12	111	0,0237	–
59	Е30-75-2	Установка перил с укладкой дополнительных поперечин ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	5,33	4948,7	1,81	26377	10	3626	4,048	22
				693,45	0,68	3696	4	98	0,00325	–
Раздел 13. Веранда										
60	Е11-12-2	Укладка лаг по кирпичным подкладкам ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	30,25	445,47	6,74	13475	204	2431	0,44505	13
				69,86	2,54	2113	77	111	0,01238	–
61	Е7-60-4	Установка каркаса стен веранды ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	16,5	3813,47	7,36	62922	121	1774	0,47725	8
				82,55	2,79	1362	46	126	0,0136	–
62	Е34-60-5	Облицовка каркасов стен сайдингом ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25;	24,75	803,31	5,51	19882	136	3736	1,02005	25
				163,79	2,11	4054	52	91	0,01025	–
63	Е10-11-4	Устройство перекрытий с укладкой	20,7	1536,29	48,2	31801	999	5431	1,4415	30
64	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия из сайдинга ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	20,7	1169,63	53,51	24211	1108	1354	0,41923	9
				67,55	13,21	1398	273	81	0,04719	1
		м2				**436546**	**10075**			**482**
		Итого				**87128**	**3610**			**15**
		Накладные расходы, тенге				94290				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6 %)	31850
Итого	**562686**
Итого в текущих ценах: к=1,5278	859671
НДС 12%	103160
Всего по акту:	962831 тенге.

Заказчик _____

Технадзор _____

Подрядчик _____