Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"

Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ"

Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Наименование обьекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Керейт-Махталы" Тюлькубасского района ЮКО

Договор: №51/2 от 29.04.2019г. к договору № 51 от 11.04.2019 г.

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) сначала работ **198 106 724,00** тенге

Общая стоимость работ по договору - 240 597 205.63 тенге
Стоимость работ по договору на 2019 год - 240 597 205.63 тенге

Справка №6
о стоимости выполненных работ
за сентябрь месяц 2019 года

27.08.2019г.

№ п/н	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат, (тенге)			
		С начало года по отчетный месяц		Выполнено за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Керейт-Махталы" Тюлькубасского района ЮКО	176 881 004	198 106 724	58 684 575	65 726 724
2	Выплачен аванс				
3	Удержание аванса				
4	Удержание 5%				
5	Возврат удержания				
	Сумма к оплате	**176 881 004**	**198 106 724**	**58 684 575**	**65 726 724**

Заказчик:

И.о руководителя КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"

_____ С.Кулжабаев

Инженер:

Директор ТОО "Батыр Алем СБ"

_____ С. Ералиев

Подрядчик:

Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

_____ Карсыбаев С.К.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"
Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Наименование обьекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Керейт-Махталы" Тюлькубасского района ЮКО

Договор: №51/2 от 29.04.2019г. К договору № 51 от 11.04.2019 г.

А К Т №6
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда									
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,9695392	93047,11	1642,85	276307	4879	271428	2502	301114
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	2317		22305	
2	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство/10см/	м2	3182,267	1710,48	152,50	5443212	485311	4741431	363518	6271269
		НР - 108%; СП - 8%			68,02	37,75	216470	120121		464538	
3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	4,1793294	93047,11	1642,85	388875	6866	382009	3521	423787
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	3260		31392	
4	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/5см/	м2 покрытия	11940,941	1286,57	91,30	15362804	1090213	13820822	822474	17480100
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	451769	309781		1294822	
5	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	11940,941	288,35	0,04	3443210	516	3440274	2614	3721490
		НР - 108%; СП - 8%			0,20	--	2420	--		275666	
		Тротуар									
6	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство/5см/	м2 покрытия	3885	1015,69	2,66	3945953	10347	3335886	651409	4965151
		НР - 108%; СП - 8%			154,37	0,88	599720	3437		367789	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	3885	675,20	--	2623150	--	2236664	417405	3283800
		НР - 108%; СП - 8%			99,48	--	386486	--		243244	
8	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	10,32928	524569,65	8539,14	5418427	88203	4894169	432464	6318962
		НР - 93%; СП - 8%			42215,40	2803,74	436055	28961		468071	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				36901938	1686334	33122683	2695907	42765673
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				42765673				
		РАЗДЕЛ 2. Съезды									
9	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство(25см)	м2 основания или покрытия	1313	327,95	248,40	430594	326147	862	210694	692591
		НР - 106%; СП - 8%			78,89	69,69	103585	91502		51303	
10	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	382	1028,00	--	392696	--	392696	--	424112
		СП - 8%			--	--	--	--		31416	
11	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	33,9	20,06	20,06	680	680	--	187	936
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,65	--	259		69	
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,1	93047,11	1642,85	102352	1807	100545	927	111541
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	858		8262	
13	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	1027	114,64	82,27	117739	84495	246	60083	192048
		НР - 108%; СП - 8%			32,13	22,04	32998	22635		14226	
14	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	130,429	1028,00	--	134081	--	134081	--	144807
		СП - 8%			--	--	--	--		10726	
15	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3	93047,11	1642,85	27914	493	27421	253	30420
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	234		2253	
16	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/6см/	м2 покрытия	821,3	1273,61	91,09	1046019	74815	940131	56497	1190717
		НР - 106%; СП - 8%			37,83	25,86	31073	21239		88201	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	821,3	574,02	0,08	471446	67	471046	360	509550
		НР - 108%; СП - 8%			0,41	--	333	--		37744	
18	1127-0602-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия усовершенствованные. Поверхностная обработка одиночная битумом с применением щебня	м2 покрытия	821,3	202,77	34,25	166536	28128	126958	20232	201710
		НР - 108%; СП - 8%			13,94	8,87	11450	7283		14941	
19	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2/присыпных обочин/	м3 грунта	144	60,27	60,27	8680	8680	--	2384	11949
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,99	--	3311		885	
20	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см/7см/	м2 покрытия обочин	450	880,74	133,54	396334	60094	323915	31596	462164
		НР - 108%; СП - 8%			27,39	37,62	12325	16930		34234	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3295070	585405	2517901	383213	3972545
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3972546				
		РАЗДЕЛ 3. Перевозка строительных материалов (30 км учтено в стоимости)									
21	4102-0103-1029 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 29 км/ЧЕРНЫЙ ЩЕБЕНЬ/	т	769,986	487,00	--	374983	--		--	404982
		СП - 8%			--	--	--	--		29999	
22	4102-0103-1029 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 29 км/АСФАЛЬТОБЕТОН/	т	3027,635	487,00	--	1474458	--		--	1592415
		СП - 8%			--	--	--	--		117957	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1849441	--	--	--	1997397
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1997397				
		РАЗДЕЛ 4. Водопропускные трубы (диаметром 750 мм)									
		Земляные работы									
23	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1260	140,57	133,58	177122	168305	--	34502	228554
		НР - 72%; СП - 8%			7,00	31,03	8817	39103		16930	
24	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	63	1681,68	--	105946	--	--	76281	196805

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	105946	--		14578	
25	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/корыто/	м3 грунта	434,7	28,70	28,70	12478	12478	--	3427	17177
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,95	--	4760		1272	
		Прочие работы									
26	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты	м3 подушки	14	2976,68	169,72	41674	2376	15832	20647	67306
		НР - 84%; СП - 8%			1676,16	79,50	23466	1113		4986	
		Монолитные ж/б лекальные блоки (лист 9)-3шт									
27	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	26,88	26204,10	3220,71	704366	86573	544314	77503	844419
		НР - 84%; СП - 8%			2733,60	698,92	73479	18787		62550	
28	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	1,08675	49516,40	--	53812	--	372	44890	106598
		НР - 84%; СП - 8%			49174,40	--	53440	--		7896	
29	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,56322	209243,00	--	117850	--	117850	--	127278
		СП - 8%			--	--	--	--		9428	
30	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,52353	222949,00	--	116720	--	116720	--	126058
		СП - 8%			--	--	--	--		9338	
31	1130-0405-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка	м3 сборных конструкций	17,22	13908,84	2890,77	239510	49779	129490	60524	324037
		НР - 84%; СП - 8%			3498,30	685,95	60241	11812		24003	
32	2104-0803-0102 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 31 (СТ 9) СТ РК 937-92	шт.	14	73019,00	--	1022266	--	1022266	--	1104047
		СП - 8%			--	--	--	--		81781	
		Облицовка дна и откосов									
33	1137-0401-0102 РСНБ РК 2015	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	4,48	24416,68	668,73	109387	2996	87488	18344	137949
		НР - 91%; СП - 8%			4219,49	280,00	18903	1254		10218	
34	1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,175	25776,08	9265,61	4511	1621	131	2957	8066
		НР - 91%; СП - 8%			15764,00	2806,98	2759	491		597	
35	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,175	209243,00	--	36618	--	36618	--	39547
		СП - 8%			--	--	--	--		2929	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	7,21	4235,43	212,15	30537	1530	21439	5493	38912
		НР - 68%; СП - 8%			1049,67	70,61	7568	509		2882	
37	1141-0103-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	283,5	580,39	21,23	164542	6017	58343	79144	263181
		НР - 79%; СП - 8%			353,38	--	100182	--		19495	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2937338	331675	2150863	423712	3629934
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3629934				
		РАЗДЕЛ 5. Водопропускные трубы (диаметром 500 мм)									
		Земляные работы									
38	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	1476	154,45	148,74	227965	219545	--	51088	301377
		НР - 72%; СП - 8%			5,71	42,37	8421	62534		22324	
39	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	72	2708,16	--	194988	--	--	140391	362209
		НР - 72%; СП - 8%			2708,16	--	194988	--		26830	
40	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийно-песчаная под ж/б трубы и сооружения.Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	9	2587,43	275,78	23287	2482	12484	8472	34299
		НР - 91%; СП - 8%			924,56	109,83	8321	988		2541	
		Монолитные ж/б лекальные блоки									
41	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	19,8	26614,14	3220,71	526960	63770	409065	57090	630774
		НР - 84%; СП - 8%			2733,60	698,92	54125	13839		46724	
42	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	2,97	49516,40	--	147064	--	1016	122680	291324
		НР - 84%; СП - 8%			49174,40	--	146048	--		21580	
43	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,43	209243,00	--	508460	--	508460	--	549137
		СП - 8%			--	--	--	--		40677	
44	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,54	222949,00	--	120392	--	120392	--	130024
		СП - 8%			--	--	--	--		9631	
		Монолитные ж/б диафрагмы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1130-0503-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	м3	29,7	77778,57	31017,10	2310023	921208	947170	592102	3134296
		НР - 84%; СП - 8%			14870,20	8863,25	441645	263239		232170	
46	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,36	209243,00	--	75327	--	75327	--	81354
		СП - 8%			--	--	--	--		6026	
		Облицовка дна и откосов из бетона В20 F200 W4									
47	1137-0401-0102 РСНБ РК 2015	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	39,6	24824,71	668,73	983059	26482	789485	162144	1236818
		НР - 91%; СП - 8%			4219,49	280,00	167092	11088		91616	
48	1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,00153	25776,08	9265,61	39	14	1	26	71
		НР - 91%; СП - 8%			15764,00	2806,98	24	4		5	
49	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00153	209243,00	--	320	--	320	--	346
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
50	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство ЗУБА	м3 бетона в деле	8,1	26614,14	3220,71	215575	26088	167345	23355	258044
		НР - 84%; СП - 8%			2733,60	698,92	22142	5661		19114	
51	1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	19,8	4235,43	212,15	83862	4201	58878	15083	106861
		НР - 68%; СП - 8%			1049,67	70,61	20783	1398		7916	
52	1141-0102-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в два слоя	м2	10,8	4159,91	54,74	44927	591	35170	7277	56381
		НР - 79%; СП - 8%			848,70	4,23	9166	46		4176	
53	1141-0102-0104 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная асфальтовыми матами в два слоя	м2	59,6	1058,62	49,42	63094	2945	27387	26442	96698
		НР - 79%; СП - 8%			549,69	11,90	32762	709		7163	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5525342	1267326	3152500	1206150	7270013
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7270011				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				59635560				
		Временные здание и сооружение 1,04%	Тенге				620 210				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				60 255 770				
			Тенге								
		Доп.затраты при пройзводстве работ в зимнее время 1,05%					632 686				
		Итого с доп затратами	Тенге				60 888 455				
		Непредвиденные затраты, 2 %	Тенге				1 217 769				
		Всего с непредвиденными затратами	Тенге				62 106 225				
		Итого в текущих ценах 2019г. К=1.0498961	Тенге				65 205 083				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге				58 684 575				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				7 042 149				
		Итого с НДС	Тенге				**65 726 724**				

Инженер:
ТОО "Батыр Алем СБ"

Инженер-эксперт _____ Данияров Б.

Подрядчик:
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Директор _____ Карыбаев С.