Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"
Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Наименование обьекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Керейт-Махталы" Тюлькубасского района ЮКО

Договор: №51/2 от 29.04.2019г. к договору № 51 от 11.04.2019 г.

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) сначала работ **240 597 205,63** тенге

Общая стоимость работ по договору - 240 597 205.63 тенге
Стоимость работ по договору на 2019 год - 240 597 205.63 тенге

Справка №7
о стоимости выполненных работ
за октябрь месяц 2019 года

29.10.2019г.

№ п/н	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат, (тенге)			
		С начало года по отчетный месяц		Выполнено за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Керейт-Махталы" Тюлькубасского района ЮКО	214 818 934	240 597 205,63	37 937 930	42 490 481,63
2	Выплачен аванс				
3	Удержание аванса				
4	Удержание 5%				
5	Возврат удержания				
	Сумма к оплате	**214 818 934**	**240 597 205,63**	**37 937 930**	**42 490 481,63**

Заказчик:

И.о.руководителя КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"

_____С.Кулжабаев

Инженер:

Директор ТОО "Батыр Алем СБ"

_____С. Ералиев

Подрядчик:

Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

_____Карсыбаев С.К.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"
Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Наименование обьекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Керейт-Махталы" Тюлькубасского района ЮКО

Договор: №51/2 от 29.04.2019г. К договору № 51 от 11.04.2019 г.

А К Т №7
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда									
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,8206707	93047,11	1642,85	262455	4634	257821	2376	286018
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	2200		21187	
2	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/5см/	м2 покрытия	8325,059	1286,57	91,30	10710735	760081	9635687	573417	12186884
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	314967	215975		902732	
3	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	8325,059	288,35	0,04	2400559	360	2398512	1822	2594572
		НР - 108%; СП - 8%			0,20	--	1687	--		192190	
		Тротуар									
4	8601-0303-0101	Урна, тип 1	шт.	91	9879,00	653,00	898989	59423	312676	626240	1647247
		НР - 108%; СП - 8%			5790,00	42,00	526890	3822		122018	
5	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Дождеприемники. Установка	шт.	20	1562,18	175,21	31244	3504	2562	26487	62349
		НР - 99%; СП - 8%			1258,91	78,82	25178	1576		4618	
6	2303-0101-0403 РСНБ РК 2015	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	20	30985,00	--	619700	--	619700	--	669276
		СП - 8%			--	--	--	--		49576	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14923681	828002	13226958	1230342	17446346
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17446347				
		РАЗДЕЛ 2. Обустройство автомобильной дороги									
7	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,2	24946,11	1114,41	54881	2452	42274	9692	69739
		НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	10155	496		5166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка ЗП - 16%; СП - 5%	шт.	44	4153,60 3014,40	697,95 223,95	182759 132634	30710 9854	19415	153887 26932	363577
9	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 СП - 8%	шт.	44	6477,00 --	-- --	284988 --	-- --	284988	-- 22799	307787
10	2401-0201-0304 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А/УСТУПИТЕ ДОРОГУ/ 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	10	13564,00 --	-- --	135640 --	-- --	135640	-- 10851	146491
11	2401-0201-0315 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В/ГЛАВНАЯ ДОРОГА/ 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	16	19965,00 --	-- --	319440 --	-- --	319440	-- 25555	344995
12	2401-0201-0322 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002/НАПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТА/ СП - 8%	шт.	7	31716,00 --	-- --	222012 --	-- --	222012	-- 17761	239773
13	2401-0201-0304 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А/ОПАСНЫЕ ПОВОРОТЫ/ 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	13564,00 --	-- --	54256 --	-- --	54256	-- 4340	58596
		Устройство присыпных берм									
14	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 ЗП - 72%; СП - 8%	м3 грунта	209	60,27 --	60,27 22,99	12597 --	12597 4806	--	3460 1285	17342
15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками ЗП - 72%; СП - 8%	уплотненного грунта	209	135,12 71,28	63,84 29,56	28240 14898	13343 6178	--	15174 3473	46887
16	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой ЗП - 72%; СП - 8%	уплотненного грунта	209	77,60 8,05	66,55 13,74	16219 1683	13909 2871	627	3279 1560	21058
17	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 ЗП - 72%; СП - 8%	м3 грунта	51	730,94 730,94	-- --	37278 37278	-- --	--	26840 5129	69248
18	1101-0107-1806 РСНБ РК 2015	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2 ЗП - 72%; СП - 8%	спланированной поверхности	117	61,23 61,23	-- --	7164 7164	-- --	--	5158 986	13308
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1355474	73011	1078652	217490	1698801
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1698802				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Перевозка элементов обустройства (30 км учтено в стоимости)									
19	4101-0105-1011 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км/ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА/	т	0,629	344,00	--	216	--		–	234
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
20	4101-0205-1018 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 18 км/ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА/	т	0,629	416,00	--	262	--		–	283
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				478	--	--	--	517
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				516				
		РАЗДЕЛ 4. Водопропускные трубы (диаметром 750 мм)									
		Земляные работы									
21	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	273	16,02	16,02	4373	4373	--	1201	6020
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,11	--	1668		446	
22	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного грунта	273	135,12	63,84	36888	17428	--	19821	61245
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	19459	8069		4537	
23	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	уплотненного грунта	273	77,60	66,55	21186	18168	820	4283	27506
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	2198	3750		2037	
24	1136-0101-0103 РСНБ РК 2015	Качественная засыпка грунта 2 группы с уплотнением и увлажнением	м3 грунта	252	184,52	161,11	46499	40599	757	12075	63260
		НР - 72%; СП - 8%			20,41	46,14	5143	11628		4686	
25	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	спланированной площади	1057	6,16	6,16	6515	6515	--	1212	8345
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,59	--	1683		618	
26	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	спланированной площади	63,7	115,87	--	7381	--	--	5314	13710
		НР - 72%; СП - 8%			115,87	--	7381	--		1016	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				122840	87084	1577	43906	180086
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				180085				
		РАЗДЕЛ 5.Водопропускные трубы 500 мм -9шт									
		Земляные работы									
27	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	738	16,02	16,02	11821	11821	--	3247	16273
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,11	--	4509		1205	
28	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного грунта	738	135,12	63,84	99719	47114	--	53581	165564
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	52605	21813		12264	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	уплотненного грунта	738	77,60	66,55	57271	49115	2214	11578	74357
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	5942	10138		5508	
30	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	спланированной площади	207	6,16	6,16	1276	1276	--	237	1634
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,59	--	330		121	
31	1101-0203-0106 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3	спланированной площади	207	153,55	--	31784	--	--	22884	59042
		НР - 72%; СП - 8%			153,55	--	31784	--		4373	
32	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	4,18	38785,29	18428,87	162123	77033	34040	58420	238185
		НР - 84%; СП - 8%			12213,00	4425,05	51050	18497		17643	
33	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	20	20296,00	--	405920	--	405920	--	438394
		СП - 8%			--	--	--	--		32474	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				769913	186358	442174	149947	993449
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				993448				
		РАЗДЕЛ 6. Перевозка ж/б элементов по всему объекту (30 км учтено в стоимости)									
34	4101-0105-1011 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км/Ж/Б ЭЛЕМЕНТЫ/	т	32,2	344,00	--	11077	--		--	11963
		СП - 8%			--	--	--	--		886	
35	4101-0205-1018 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 18 км/Ж/Б ЭЛЕМЕНТЫ/	т	32,2	416,00	--	13395	--		--	14467
		СП - 8%			--	--	--	--		1072	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				24472	--	--	--	26430
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				26430				
		РАЗДЕЛ 7. РАБОТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ВКЛЮЧЕНИЮ									
		Подготовительные работы									
36	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/20м/	м3 грунта	2184	23,18	23,18	50631	50631	--	13907	69701
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,84	--	19315		5163	
37	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2184	20,06	20,06	43818	43818	--	12036	60323
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,65	--	16717		4468	
		Земляные работы									
38	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	9099,475	66,73	66,73	607170	607170	--	162723	831484
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,84	--	226004		61591	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	9099,475	32,26	32,26	293519	293519	--	60362	382191
		ПР - 72%; СП - 8%			--	9,21	--	83836		28310	
40	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	уплотненного грунта	9099,475	77,60	66,55	706147	605579	27299	142755	916813
		ПР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	73269	125001		67912	
41	1101-0107-1502 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 сплан.поверх.	36397,9	4,02	4,02	146442	146442	--	46624	208512
		ПР - 72%; СП - 8%			--	1,78	--	64756		15445	
		Дорожная одежда									
42	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	620,584195	1028,00	--	637961	--	637961	--	688997
		СП - 8%			--	--	--	--		51037	
		Водопропускные трубы									
43	1101-0203-0106 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	34,8	153,55	--	5343	--	--	3847	9926
		ПР - 72%; СП - 8%			153,55	--	5343	--		735	
44	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	3,48	4589,78	275,78	15972	960	11795	3276	20788
		ПР - 91%; СП - 8%			924,56	109,83	3217	382		1540	
45	1137-0103-0102 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси кранами	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	2,175	3626,61	297,70	7888	647	2379	4658	13550
		ПР - 91%; СП - 8%			2235,20	118,44	4862	258		1004	
46	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,087	994283,06	466496,55	86503	40585	5519	52290	149896
		ПР - 99%; СП - 8%			464360,00	142743,50	40399	12419		11103	
47	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	87	7933,00	--	690171	--	690171	--	745385
		СП - 8%			--	--	--	--		55214	
48	1122-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,087	1613544,02	111254,88	140378	9679	116474	15701	168566
		ПР - 91%; СП - 8%			163500,00	18798,74	14225	1635		12486	
		Обочина									
49	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	5384,685	160,93	133,54	866566	719086	--	378073	1344210
		ПР - 100%; СП - 8%			27,39	37,62	147480	202587		99571	
50	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	667,70094	1028,00	--	686397	--	686397	--	741308
		СП - 8%			--	--	--	--		54912	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перевозка строительных материалов (30 км учтено в стоимости)									
51	4101-0103-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км/ТПС/	т	1930,9696	431,00	--	832248	--		--	898828
		СП - 8%			--	--	--	--		66580	
		Водопропускные трубы (диаметром 750 мм-2шт)									
		Земляные работы									
52	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	360	140,57	133,58	50606	48087	--	9858	65301
		НР - 72%, СП - 8%			7,00	31,03	2519	11172		4837	
53	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	18	1681,68	--	30270	--	--	21795	56230
		НР - 72%, СП - 8%			1681,68	--	30270	--		4165	
54	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/корыто/	м3 грунта	124,2	28,70	28,70	3565	3565	--	979	4908
		НР - 72%, СП - 8%			--	10,95	--	1360		364	
55	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	78	16,02	16,02	1249	1249	--	343	1720
		НР - 72%, СП - 8%			--	6,11	--	477		127	
56	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	78	135,12	63,84	10539	4980	--	5663	17499
		НР - 72%, СП - 8%			71,28	29,56	5560	2305		1296	
57	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	78	77,60	66,55	6053	5191	234	1224	7859
		НР - 72%, СП - 8%			8,05	13,74	628	1072		582	
58	1136-0101-0103 РСНБ РК 2015	Качественная засыпка грунта 2 группы с уплотнением и увлажнением	м3 грунта	72	184,52	161,11	13285	11600	216	3450	18074
		НР - 72%, СП - 8%			20,41	46,14	1469	3322		1339	
59	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	302	6,16	6,16	1861	1861	--	346	2384
		НР - 72%, СП - 8%			--	1,59	--	481		177	
60	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	18,2	115,87	--	2109	--	--	1518	3917

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			115,87	--	2109	--		290	
		Прочие работы									
61	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты	м3 подушки	4	2976,68	169,72	11907	679	4523	5899	19230
		НР - 84%; СП - 8%			1676,16	79,50	6705	318		1424	
62	1122-0301-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,024	3295947,26	1737235,42	79103	41567	2264	46943	136129
		НР - 99%; СП - 8%			1469650,00	506054,44	35272	12145		10084	
63	2301-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76	м	24	46425,00	--	1114200	--	1114200	--	1203336
		СП - 8%			--	--	--	--		89136	
		Монолитные ж/б лекальные блоки (лист 9)-3шт									
64	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	7,68	26204,10	3220,71	201248	24735	155519	22144	241263
		НР - 84%; СП - 8%			2733,60	698,92	20994	5368		17871	
65	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,3105	49516,40	--	15375	--	106	12826	30457
		НР - 84%; СП - 8%			49174,40	--	15269	--		2256	
66	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16092	209243,00	--	33671	--	33671	--	36465
		СП - 8%			--	--	--	--		2694	
67	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14958	222949,00	--	33349	--	33349	--	36017
		СП - 8%			--	--	--	--		2668	
68	1130-0405-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка	м3 сборных конструкций	4,92	13908,84	2890,77	68431	14223	36996	17293	92582
		НР - 84%; СП - 8%			3498,30	685,95	17212	3375		6858	
69	2104-0803-0102 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 31 (СТ 9) СТ РК 937-92	шт.	4	73019,00	--	292076	--	292076	--	315442
		СП - 8%			--	--	--	--		23366	
		Облицовка дна и откосов									
70	1137-0401-0102 РСНБ РК 2015	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	1,28	24416,68	668,73	31253	856	24996	5241	39414
		НР - 91%; СП - 8%			4219,49	280,00	5401	358		2920	
71	1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,05	25776,08	9265,61	1289	463	38	845	2304
		НР - 91%; СП - 8%			15764,00	2806,98	788	140		171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05	209243,00	--	10462	--	10462	--	11299
		СП - 8%			--	--	--	--		837	
73	1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	2,06	4235,43	212,15	8725	437	6126	1569	11118
		НР - 68%, СП - 8%			1049,67	70,61	2162	145		824	
74	1141-0103-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	81	580,39	21,23	47012	1719	16670	22613	75194
		НР - 79%, СП - 8%			353,38	--	28623	--		5570	
		Водопропускные трубы 500 мм -1шт									
		Земляные работы									
75	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	164	154,45	148,74	25329	24394	--	5676	33486
		НР - 72%, СП - 8%			5,71	42,37	936	6948		2480	
76	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8	2708,16	--	21665	--	--	15599	40245
		НР - 52%, СП - 8%			2708,16	--	21665	--		2981	
77	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	82	16,02	16,02	1313	1313	--	361	1808
		НР - 52%, СП - 8%			--	6,11	--	501		134	
78	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	82	135,12	63,84	11080	5235	--	5953	18396
		НР - 72%, СП - 8%			71,28	29,56	5845	2424		1363	
79	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	82	77,60	66,55	6363	5457	246	1286	8262
		НР - 22%, СП - 8%			8,05	13,74	660	1126		612	
80	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	23	6,16	6,16	142	142	--	26	182
		НР - 37%, СП - 8%			--	1,59	--	37		13	
81	1101-0203-0106 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	23	153,55	--	3532	--	--	2543	6560
		НР - 52%, СП - 8%			153,55	--	3532	--		486	
82	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийно-песчаная под ж/б трубы. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	1	2587,43	275,78	2587	276	1386	941	3811

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			924,56	109,83	925	110		282	
83	1122-0301-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	3295947,26	1737235,42	32959	17320	942	19559	56720
		НР - 99%; СП - 8%			1469650,00	506054,44	14697	5061		4202	
84	2301-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76	м	10	46425,00	--	464250	--	464250	--	501390
		СП - 8%			--	--	--	--		37140	
		Монолитные ж/б лекальные блоки									
85	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	2,2	26614,14	3220,71	58551	7086	45451	6343	70086
		НР - 84%; СП - 8%			2733,60	698,92	6014	1538		5192	
86	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,33	49516,40	--	16340	--	112	13631	32369
		НР - 84%; СП - 8%			49174,40	--	16228	--		2398	
87	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,27	209243,00	--	56496	--	56496	--	61015
		СП - 8%			--	--	--	--		4520	
88	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06	222949,00	--	13377	--	13377	--	14447
		СП - 8%			--	--	--	--		1070	
		Монолитные ж/б диафрагмы									
89	1130-0503-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	м3	3,3	77778,57	31017,10	256669	102356	105241	65789	348255
		НР - 84%; СП - 8%			14870,20	8863,25	49072	29249		25797	
90	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04	209243,00	--	8370	--	8370	--	9039
		СП - 8%			--	--	--	--		670	
		Облицовка дна и откосов									
91	1137-0401-0102 РСНБ РК 2015	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	4,4	24824,71	668,73	109229	2942	87721	18016	137424
		НР - 91%; СП - 8%			4219,49	280,00	18566	1232		10180	
92	1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,00017	25776,08	9265,61	4	2	1	3	8
		НР - 91%; СП - 8%			15764,00	2806,98	3	--		1	
93	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00017	209243,00	--	36	--	36	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. УстройствоЗУБА ПР - 84%; СП - 8%	м3 бетона в деле	0,9	26614,14	3220,71	23953	2899	18594	2595	28672
					2733,60	698,92	2460	629		2124	
95	1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски ПР - 85%; СП - 8%	м3	2,2	4235,43	212,15	9318	467	6542	1676	11873
					1049,67	70,61	2309	155		880	
96	1141-0103-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя ПР - 70%; СП - 8%	м2	29,8	580,39	21,23	17296	633	6132	8319	27664
					353,38	--	10531	--		2049	
		Водопропускные трубы									
97	1122-0301-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с гидравлическим испытанием ПР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,072	3295947,26	1731970,42	237308	124702	6791	140828	408387
					1469650,00	506054,44	105815	36436		30251	
98	2301-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76 СП - 8%	м	72	46425,00	--	3342600	--	3342600	--	3610008
					--	--	--	--		267408	
99	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием ПР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,08	2247559,11	1107967,34	179805	88637	6496	109597	312554
					1058395,00	325406,32	84672	26033		23152	
100	2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	80	29173,00	--	2333840	--	2333840	--	2520547
					--	--	--	--		186707	
101	1141-0103-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя ПР - 79%; СП - 8%	м2	268,2	580,39	21,23	155662	5693	55194	74873	248977
					353,38	--	94775	--		18443	
		Перевозка строительных материалов (30 км учтено в стоимости)									
102	4101-0105-1011 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км/ст.труба/ СП - 8%	т	19,908	344,00	--	6848	--		--	7396
					--	--	--	--		548	
103	4101-0205-1018 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 18 км/ст.труба/ СП - 8%	т	19,908	416,00	--	8282	--		--	8944
					--	--	--	--		663	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				15287996				18207086
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				18207086				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				38552715				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здание и сооружение 1,04%	Тенге				400 948				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				38 953 664				
			Тенге								
		Доп.затраты при пройзводстве работ в зимнее время 1,05%					409 013				
		Итого с доп затратами	Тенге				39 362 677				
		Непредвиденные затраты, 2 %	Тенге				787 254				
		Всего с непредвиденными затратами	Тенге				40 149 931				
		Итого в текущих ценах 2019г. К=1.0498961	Тенге				42 153 256				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге				37 937 930				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				4 552 552				
		Итого с НДС	Тенге				**42 490 481,63**				

Инженер:
ТОО "Батыр Алем СБ"

Инженер-эксперт _____ Данияров Б.

Подрядчик:
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Директор _____ Карсыбаев С.