Счет-фактура № 88 от 30 сентября 2010 г. (1)

Поставщик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI"** (1а)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 302000213189, БИН: 010240005128, Республика Казахстан, г.Астана, ул. Ташенова, д.8/2 кв.40 (мкр.Молодежный, д.9, кв.40),Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0001205, от 22.10.2009 (2)

БИК поставщика: р/с KZ06998BTB0000004440, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №84/10-5 АСЭ от 19 мая 2010г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Г.Астана, ул. Отырар,5 (4)
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: РНН: 302000213189, БИН: 010240005128, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI", Республика Казахстан, г.Астана, ул. Ташенова, д.8/2 кв.40 (мкр.Молодежный, д.9, кв.40) (7)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 620200246580, БИН: 041140005856, Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанастройэнерго", Республика Казахстан, Г.Астана, ул. Отырар,5 (8)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанастройэнерго" (9)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620200246580, БИН: 041140005856, Республика Казахстан, Г.Астана, ул. Отырар,5 (10)

БИК покупателя: р/с KZ949420122030000007, в банке Эксимбанк Казахстан Филиал АО, БИК EXKAKZKA (10а) (10б)

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	выполненные работы по капитальному ремонту котлоагрегата БКЗ-420-140-5, ст. №5 ТЭЦ-2 АО "Астана-Энергия" за сентябрь 2010г.	тг.	1	6 829 272,32	6 829 272,32	12%	819 512,68	7 648 785,00	0	
Всего по счету:					**6 829 272,32**		**819 512,68**	**7 648 785,00**		

Руководитель: Алелашвили Т. Я.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Генподрядчик: ТОО "Астанастройэнерго"
Субподрядчик:ТОО "Жылу XXI"
Договор №84/10-5 АСЭ от 19.05.2010 г.

А К Т

выполненных работ по капитальному ремонту котла БКЗ-420-140-5, ст. №5 ТЭЦ-2 АО "Астана-Энергия" за сентябрь месяц 2010 г.

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Цена за ед, тенге	Сумма без НДС, тенге
	3. Экраны:					
1	Замена вентилей Ду-20, Ру-230 на дренажах коллекторов	010301030304.	шт.	24	30	720
	Итого:					**720**
	С коэффициентами 1,14х1,063х35,463х1,1					**34 036**
	Материалы Генподрядчика					
1	Полоса 21,5х6, Ст. 20 (183 м.п.+20 м.п.)	1	тн.	0,012		
2	Электроды УОНИ 13/55 d 4	1	кг.	20		
4	Вентиль Ду-20, Ру-230, ВАЗ 998, ХМ	4	шт.	24		
8	Кислород	13	м3	4		
9	Пропан	13	кг.	2		
	Итого по 3 разделу					**34 036**
	4. Настенно-потолочный пароперегреватель:					
1	Замена вставки газоплотной панели, L=4000 в местах прохода через ГПП **10 %**	0103011201.	шт.	128	206	2 637
2	Установка и снятие м/к для настилов **10 %**	0803010101.	тн.	0,5	1 798	90
3	То же, изготовление **10 %**	0803020101.	тн.	0,5	2 570	129
4	Сборка и разборка деревянных лесов, высотой до 3 м **10 %**	2601010101	м2	30	12	36
5	Настройка такелажа **10 %**	0102021101.	шт.	10	244,8	245
6	Проварка плавника двойным швом **70%**	0101010601.	м.шва	512	26	9 318
7	Вырезка и установка донышек **10 %**	2601090206	шт.	4	1 200	480
8	Очистка коллекторов **10 %**	0102060101.	шт.	4	62	25
9	Изготовление и установка проволочных крючьев для нанесения теплоизоляции на вертикальные поверхности **10 %**	0101160101	1 м2	96	8	77
	Итого:					**13 036**
	С коэффициентами 1,14х1,063х35,463х1,1					**616 241**
	Материалы Генподрядчика					
	Электроды УОНИ 13/55 d 3	1	кг.	160		
	Итого по 4 разделу					**616 241**
	5. ГПП:					
1	Демонтаж и монтаж коробов: масса элемента до 0,02 тн. **10 %**	0803010101.	тн.	0,32	1 798	58
	масса элемента до 0,1 тн. **10 %**	0803010103.	тн.	1,51	791	119
2	Изготовление м/к коробов: масса элемента до 0,02 тн. **10 %**	0803020101.	тн.	0,32	2 570	82
	масса элемента до 0,1 тн. **10 %**	0803020301.	тн.	1,51	1 138	172
3	Настройка такелажа для демонтажа-монтажа пакетов ГПП **10 %**	0102021101.	шт.	124	244,8	3 036
4	Демонтаж-монтаж пакетов ГПП от комбинированных стыков - 100 % для замены креплений (124 шт., вес 1-го 205 кг.). **10 %**	0102020102.	тн.	25,42	1291	3 282
5	Замена накладок, черт.332568 (вес 1 шт. - 1,8 кг.), применительно **10 %**	0103010102.	шт.	48	7	34
6	Замена креплений пакетов ГПП - 100 %: траверсы, черт.329093 (вес 1 шт. - 0,42 кг) **10 %**	0103010101.	шт.	192	5	96
	хомут, черт.03.3607.038 (вес 1 шт. - 1,25 кг.) - 372 шт.; хомут, черт.03.3607.038-01 (вес 1 шт. - 1,58 кг.) - 372 шт.; **10 %**	0103010102.	шт.	744	7	521
7	Замена гребёнок, черт.331790 (вес 1 шт. - 0,8 кг) - 64 шт. **10 %**	0103011501.	кг.	51,2	42	215
	Проварка плавника двойным швом **40%**	0101010601.	м.шва	400	26	4 160

5	Изготовление и установка проволочных крючьев для нанесения теплоизоляции на горизонтальные поверхности	0101150101	1 м2	10	6	60
6	Изготовление и установка проволочных крючьев для нанесения теплоизоляции на вертикальные поверхности	0101160101	1 м2	38	8	304
	Итого:					**12 138**
	С коэффициентами 1,14x1,063x35,463x1,1					**573 778**
	Материалы Генподрядчика					
2	Полоса 40x6, Ст. 20	1	тн.	0,056		
3	Полоса 21,5x6, Ст. 20	1	тн.	0,003		
4	Полоса 50x10, Ст. 20	1	тн.	0,03		
5	Проволока d 6	1	тн	0,02		
8	Электроды УОНИ 13/55 d 4	1	кг	38		
	Итого по 5 разделу					**573 778**
	6. "Холодная" ступень пароперегревателя:					
1	Установка и снятие м/к для настилов **10%**	0803010101.	тн	1	1 798	180
4	Настройка такелажа для демонтажа и монтажа пакетов (для 100 % замены креплений) **10%**	0102021101.	шт.	360	244,8	8 813
7	Демонтаж и монтаж пакетов (для 100 % замены креплений и 8 пакетов) **10%**	0102020102.	тн.	24,293	1291	3 136
11	Вырезка и установка донышек **10%**	2601090204	шт.	6	872	523
12	Очистка коллекторов **10%**	0102060101.	шт.	6	62	37
	Итого:					**12 689**
	С коэффициентами 1,14x1,063x35,463x1,1					**599 848**
	Итого по 6 разделу					**599 848**
	7. Ленточный пароперегреватель:					
1	Замена креплений (траверс) - 100 % **10%**	0103010101.	шт.	192	5	96
2	Замена участков лент вставками по 2 м, в местах прохода через ГПП **10%**	0103010501.	шт.	50	67	335
3	Правка труб **10%**	0103030101.	шт.	100	22	220
	Итого:					**651**
	С коэффициентами 1,14x1,063x35,463x1,1					**30 774**
	Итого по 7 разделу					**30 774**
	8. Ширмовый пароперегреватель:					
1	Типовой ремонт: осмотр и дефектация труб. Снятие и установка обшивы для контроля креплений и опор. Проверка креплений и опор с восстановлением дефектных. Рихтовка труб. Зачистка под контроль металла. **10%**	0102010103.	тн	2,2	140	31
2	Замена участков ШПП вставками по 1 м. **10%**	0103010501.	шт.	34	67	228
3	Настройка такелажа для демонтажа, монтажа шнековой установки **10%**	0102021101.	шт.	2	244,8	49
4	Демонтаж, монтаж шнековой установки при замене пакетов ширм **80%**	0902020201.	шт.	1	1 833	1 466
5	Замена 2-х дефектных пакетов, установка новых с деталями дистанционирования, сварка. Зачистка под контроль металла.	0102020103.	тн	1,312	698	916
6	Изготовление м/к для установки настилов **10%**	0803020101.	тн	1	2 570	257
7	То же, установка и снятие **10%**	0803010101.	тн	1	1 798	180
7	Сборка и разборка деревянных лесов, высотой до 3 м **40%**	2601010102.	м2	60	12	288
8	Настройка такелажа	0102021101.	шт	4	244,8	979
9	Замена креплений (косынок № 1, Н-6368-67 (вес 1-ой - 0,06 кг.) - 640 шт., скоб, СТП 33.3610.001 (вес 1-ой - 0,085 кг.) - 640 шт. - 100 % **10%**	0103010101.	шт.	1280	5	640
	Итого:					**5 034**
	С коэффициентами 1,14x1,063x35,463x1,1					**237 956**
	Материалы Генподрядчика					
3	Электроды ЦТ-15 d 3	1	кг.	10		
4	Электроды УОНИ 13/55 d 4	1	кг.	20		
7	Кислород	13	м3	20		
8	Пропан	13	кг.	10		

	Запасные части Генподрядчика					
1	Ширма Б-19 (1 левая), черт.03.9072.041 (вес 1-ой - 656 кг.)		шт.	1		
2	Ширма Б-19 (1 правая), черт.03.9072.042 (вес 1-ой - 656 кг.)		шт.	1		
	Итого по 8 разделу					**237 956**
	9. Водяной экономайзер II-ой ступени:					
1	Настройка такелажа для демонтажа-монтажа пакетов **10%**	0102021101.	шт	248	244,8	6 071
2	Установка и снятие м/к для настилов **10%**	0803010101.	тн	1,5	1 798	270
6	Демонтаж, монтаж пакетов в/э II-ой ст. - 240 шт. (со стойками): весом до 200 кг, к=1,3 для 100 % замены креплений **10%**	0102050101.	тн.	-47,74	1 029	-4 912
6	Демонтаж, монтаж пакетов в/э II-ой ст. - 240 шт. (со стойками): весом до 200 кг, к=1,3 для 100 % замены креплений **20%**	0102050101.	тн.	47,736	1 029	12 771
11	Замена листов золозащиты **10%**	0103010801.	шт	180	5	90
12	Замена опор (косынок) золозащиты **10%**	0103010101.	шт	320	5	160
13	Замена защитных устройств калачей, черт.03.8606.006-02 (вес 1-го - 4 кг) **10%**	0103010801.	шт	496	5	248
14	Вырезка и установка донышек коллекторов d 133х13 **10%**	2601090204.	шт.	8	872	698
15	Очистка коллекторов при L до 4 м **10%**	0102060101.	шт.	8	62	50
16	Изготовление и установка проволочных крючьев для нанесения теплоизоляции на вертикальные поверхности	0101160101	1 м2	16	8	128
17	Замена дренажей: прямые участки **10%**	0502010101.	тн	0,15	3 357	50
	гибы **10%**	0503010101.	тн	0,05	7 852	39
18	Изготовление гибов **10%**	0503020101.	тн	0,05	2 798	14
	Итого:					**15 677**
	С коэффициентами 1,14х1,063х35,463х1,1					**741 078**
	Итого по 9 разделу					**741 078**
	10. Водяной экономайзер 1-ой ступени:					
1	Снятие и установка листов обшивы коробов **10%**	0801010101.	тн	1	2 149	215
3	Установка и снятие **10%**	0803010201.	тн	0,64	1 254	80
6	Установка новых коллекторов, к=0,7 **10%**	0203010101.	тн	2,68	828	155
7	Монтаж новых пакетов - 128 шт. с устройствами золозащиты, к=0,7 **10%**	0102050101.	тн.	20,52	1 029	1 478
8	Установка и снятие м/к для настилов **10%**	0803010101.	тн	1,5	1 798	270
	Сборка и разборка деревянных лесов, высотой до 3 м **10%**	2601010101	м2	100	12	120
11	Настройка такелажа для монтажа ВЭ - I ст. **10%**	0102021101.	шт	128	244,8	3 133
12	Изготовление и установка проволочных крючьев для нанесения теплоизоляции на горизонтальные поверхности **10%**	0101150101	1 м2	6	6	4
13	Изготовление и установка проволочных крючьев для нанесения теплоизоляции на вертикальные поверхности **10%**	0101160101	1 м2	26	8	21
14	Замена гребёнок **10%**	0103021101.	кг.	200,32	9	180
15	Приварка соединительных трубопроводов d 133х13 (применительно) **10%**	0504020302.	шт.	8	49	39
16	Установка донышек коллекторов d 133х13, к=0,7 **90%**	2601090204.	шт.	-8	872	-6 278
6	Установка донышек коллекторов d 133х13, к=0,7 **100%**	2601090204.	шт.	8	872	4 883
17	Очистка коллекторов при L до 4 м **10%**	0102060101.	шт.	8	62	50
	Итого:					**4 350**
	С коэффициентами 1,14х1,063х35,463х1,1					**205 633**
	Итого по 10 разделу					**205 633**
	11. Воздухоподогреватель I-ой ступени:					
7	Замена кубов: "холодная" часть (верх) - 12 шт.; "горячая" часть (низ) - 12 шт. **10%**	1202020201.	тн.	225,2	485	10 922