СЧЕТ ФАКТУРА № 75 10.07.2013

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью « Строительное Управление КВП»

Свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001№ 0000654

РНН и адрес поставщика: 091200002080, БИН 041140005896 Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район г. Есик ул. Алтын Адам аллеясы 119 тел/факс 8(72775)75048

Расчетный счет поставщика: ИИК KZ339262301159214000 в АО "Казкоммерцбанк" БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № _27_ от _05.07.2013г____

Условия оплаты по договору: Перечисление

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):_Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, с. Байсеит

Поставка товаров осуществлена по доверенности: № _____от _____

Способ отправления: _____

Товаротранспортная накладная: № _____

Грузоотправитель: РНН 091200002080, БИН 041140005896 Товарищество с ограниченной ответственностью «Строительное управление КВП» Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, г. Есик ул. Алтын Адам аллеясы 119 тел/факс 8(72775) 75048

Грузополучатель: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962

Покупатель (Заказчик) ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"

БИН 060140010962 и адрес покупателя Республика Казахстан ,Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик пр.Жамыбла 21 тел: +77277572011

Расчетный счет покупателя: ИИК KZ90070103KSN0912000 в ГУ "Комитет казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС без акциза по подакцизным товарам	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						ставка %	сумма		ставка	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение текущего ремонта здания Рахатской врачебной амбулатории в с.Рахат Енбекшиказахскиго района	работа	1	747 107,14	747 107,14	0,12	89 652,86	836 760,00		
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
Итого							89 652,86	836 760,00	0,00	0,00

Сумма прописью: Восемьсот тридцать шесть тысяч семьсот шестьдесят тенге

Руководитель _____ Кулеш Виктор Павлович

Выдал

(должность)

Гл. бухгалтер _____ Не предусмортен

_____

Ф.И.О. получателя

Форма 3

Заказчик: ГУ « Отдел строительства Енбекшиказахского района»
Подрядчик: ТОО «Строительное управление КВП»

Типовая межведомственная форма № КС 3
Утвержденная постановлением госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1994г. №72

Объект: Выполнение работ по текущему ремонту здании Рахатской врачебной амбулатории в с. Рахат Енбекшиказахского района
Постановление Акима района 630 от 27.06.2013

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат
За июль 2013г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
4671007	16809	27	05.07.2013				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС	Всего с учетом НДС, тенге
	С начало года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по объекту	747107,14	327936						89652,86	836760
Раннее оплаченная сумма без аванса									
В т.ч. за текущий месяц	747107,14	327936						89652,86	836760
Погашение аванса									
Тендерная скидка									
Итого к оплате								89652,86	836760

Заказчик **Подрядчик**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Текущий ремонт кровли средней школы имени И.Таирова в с.Байсеит ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Текущий ремонт кровли средней школы имени И.Таирова в с.Байсеит

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-1

Заказчик: Отдел строительства Енбекшиказахского района
Подрядчик: ТОО «Строительное управление КВП»
Объект: Проведение мероприятия за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуации природного техногенного характера.
Выполнение текущего ремонта кровли средней школы имени И.Таирова в с.Байсеит Енбекшиказахского района.
Постановление Акима района 628 **от 27.06.2013.**
Договор №28 от 05.07.2013

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
					Блок Б1							
1	ЕО158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов с сохранением до 30%	906,3	48,37	4,36	43838	3951	43378	0,29	261		
				44,01	0,68	39886	616	107,1	0,01	5		
		м2										
2	ЕО158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами с сохранением до 30%	906,3	24,15	2,64	21887	2393	21315	0,15	137		
				21,51	0,45	19495	408	107,1	-	4		
		м2										
3	ЕО146-38-3	-Разборка фронтонов	36	65,98	21,02	2375	757	1904	0,32	12		
				44,96	7,94	1619	286	100	0,04	1		
		м2										
4	ЕО146-39-2	-Разборка деревянных карнизов	100	178,29	30,01	17829	3001	15962	1,02	102		
				148,28	11,34	14828	1134	100	0,06	6		
		м2										
5	ЕО110-14-1	-Установка стропил с заменой до 70%	2,04	5935,82	334,28	12109	682	8626	22,1	45		
				3397,5	126	6931	257	120	0,62	1		
		м3										
6	С11021-75	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта	1,4688	12200	-	17919	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0110-11-8	-Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленым с несущей подшивкой из досок	3	967,31	29,97	2902	90	3482	1,63	5
				256,5	11,32	770	34	120	0,06	-
		м2								
7	Е0110-24-2	-Заполнение наружных и внутренних стенах Плитанми теплоизоляционными из минеральной ваты	2,5	915,97	34,89	2290	87	2748	3,34	8
				598,5	13,19	1496	33	120	0,06	-
		м2								
8	Е0161-1-4	-Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 10 мм	72	310,34	3,63	22344	261	21115	0,5	36
				77,74	0,56	5597	40	94,5	0,01	-
		м2								
9	Е0162-17-2	-Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски до 35 процентов	72	309,49	0,09	22283	6	21057	0,26	19
				42,04	0,02	3027	1	94,5	-	-
		м2								
10	Е0161-1-7	-Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	27,5	191,38	1,91	5263	53	4973	0,44	12
				69,1	0,29	1900	8	94,5	-	-
		м2								
11	Е0162-18-2	-Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски до 35 процентов	27,5	321,75	0,09	8848	2	8361	0,32	9
				51,82	0,02	1425	1	94,5	-	-
		м2								
12	Е0110-3-5	-Устройство карнизов	6	228,96	7,54	1374	45	1649	1,43	9
				214,65	2,86	1288	17	120	0,01	-
		м2								
13	С11011-585	-Плиты древесноволокнистые для обшивки карнизов толщина 5 мм	0,006	345200	-	2071	-	249	-	-
				-	-	-	-	12	-	-
		1000м2								
					Печной колодец					
14	Е0160-18-1	-Устройство оснований под печи и очаги	1	5501,72	82,3	5502	82	4952	5,89	6
				886,32	13,14	886	13	90	0,11	-
		шт								
15	Е0160-21-1	-Кладка дымовых труб без оштукатуривания, один канал	0,48	10403,42	365,54	4994	175	4494	24,13	12
				3660,75	63	1757	30	90	0,37	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0160-21-2	м3 -Кладка дымовых труб без оштукатуривания, добавлять на каждый следующий канал	0,96	6767,24 1966,5	272,17 47,25	6497 1888	261 45	5847 90	13,42 0,26	13 -
17	Е0161-1-1	м3 -Сплошное выравнивание штукатурки наружных стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	6	83,36 45,36	3,78 0,59	500 272	23 4	473 94,5	0,3 -	2 -
18	Е0160-7-1	м2 -Перекладка дымовых труб под крышей, один канал	1,2	2276,41 1100,48	67,46 11,61	2732 1321	81 14	2459 90	7,19 0,07	9 -
19	Е0161-1-1	м -Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	2,5	83,36 45,36	3,78 0,59	208 113	9 1	197 94,5	0,3 -	1 -
20	С130806-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2 -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм для дымовой трцбы	3	889 -	- -	2667 -	- -	320 12	- -	- -
21	Е0118-2-2	м -Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,31 МВт /0,27 Гкал/ч/	1	12678,55 9180	2224,67 832,5	12679 9180	2225 833	11750 128	53,4 4,07	53 4
22	Е0118-10-2	котел -Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,15 м3	1	5407,98 621	68,6 24,75	5408 621	69 25	6922 128	3,63 0,13	4 -
23	Е0118-22-5	1бак -Установка кранов воздушных	2	62,13 22,5	- -	124 45	- -	159 128	0,12 -	- -
24	Е0116-10-1	комплект -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	8	425,7 100,35	14,12 5,29	3406 803	113 42	4359 128	0,55 0,03	4 -
25	Е0116-8-3	м -Прокладка трубопроводов	4	285,95	4,59	1144	18	1464	0,28	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм		51,3	1,71	205	7	128	0,01	-
		м								
26	Е0169-1-1	-Пробивка отверстий для водогазопродных труб в каркасных стенах толщиной в 1 кирпич	2	147,48	3,86	295	8	265	0,94	2
				143,62	0,63	287	1	90	0,7	1
		отверст								
27	Е0169-1-1	-Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	2	475,88	332,26	952	665	857	0,94	2
				143,62	127,55	287	255	90	0,7	1
		отверст								
28	Е0113-39-1	-Оклейка металлической металических труб стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой	4	1546,48	9,2	6186	37	5567	0,79	3
				150,75	4,5	603	18	90	0,02	-
		м2			Полы					
29	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	5	51,33	4,89	257	24	284	0,34	2
				46,44	0,83	232	4	110,7	0,01	-
		1м2								
30	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	21	17,38	0,93	365	20	404	0,11	2
				16,45	0,14	345	3	110,7	-	-
		1м2								
31	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	26	5,64	0,19	147	5	162	0,04	1
				5,45	0,02	142	1	110,7	-	-
		1м								
32	Е0157-4-1	-Перестилка дощатых покрытий чистых в шпунт и гребень площадью до 5 м2	5	168,69	0,26	843	1	934	0,8	4
				128,48	0,05	642	-	110,7	-	-
		1м2								
33	Е0157-12-1	-Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью до 10 м2	5	576,31	8,95	2882	45	3190	0,82	4
				124,18	1,42	621	7	110,7	0,02	-
		1м2								
34	Е0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных	26	123,9	0,33	3221	9	3566	0,14	4
				21,89	0,05	569	1	110,7	-	-
		1м								
35	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	21	925,06	4,9	19426	103	23894	0,38	8
				58,5	1,85	1229	39	123	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			154934	4659			242
			----			---	---			---
			тенге			38887	1531			10
		Стоимость общестроительных работ -	тенге			129506	-	-		-
		Материалы -	тенге			82397	-	-		-
		Всего заработная плата -	тенге			-	28658	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			6272	-	-		-
		Местные материалы -	тенге			10570	-	-		-
		Накладные расходы -	тенге			125194	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	18779	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			15282	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	тенге			269982	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		247
		Сметная заработная плата -	тенге			-	47437	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	тенге			25427	-	-		-
		Материалы -	тенге			9482	-	-		-
		Всего заработная плата -	тенге			-	11760	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			2667	-	-		-
		Накладные расходы -	тенге			24975	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	3746	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			3024	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	тенге			53426	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		80
		Сметная заработная плата -	тенге			-	15507	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			323408	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		327
		Сметная заработная плата -	тенге			-	62944	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	тенге			154934	4659			242
			----			---	---			---
			тенге			38887	1531			10
		Стоимость общестроительных работ -	тенге			129506	-	-		-
		Материалы -	тенге			82397	-	-		-
		Всего заработная плата -	тенге			-	28658	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			6272	-	-		-
		Местные материалы -	тенге			10570	-	-		-
		Накладные расходы -	тенге			125194	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	18779	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			15282	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	тенге			269982	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		247
		Сметная заработная плата -	тенге			-	47437	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	тенге			25427	-	-		-
		Материалы -	тенге			9482	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	тенге			-	11760	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			2667	-	-		-
		Накладные расходы -	тенге			24975	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге			-	3746	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			3024	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	тенге			53426	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		80
		Сметная заработная плата -	тенге			-	15507	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге			323408	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		327
		Сметная заработная плата -	тенге			-	62944	-		-

Итого с затратами на выслугу лет	323408 X 1 %	3234	326642
Итого с затратами на доп. отпуска	323408 X 0,4 %	1294	327936
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	2327936 X 2,234		732457,98
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	732457,98 X 2 %	14649,16	747107,14
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		89652,86
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			836760

Принял:

Начальник отдела строительства Енбекшиказахского района _____ Смагулов А.М.

Сдал Директор ТОО «Строительное управление КВП» _____ Кулеш В.П.