ЗАКАЗЧИК: ТОО «AVAGRO»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЭталонСеверВодСтрой»

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения и канализации к 5-ти этажному дому в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮНЬ 2015г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер/дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост. СМР (в смет. базис. Ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	5401786	5401786	1971321	1971321					648214
С НДС 12%	6050000	648214							648214

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**

ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК: ТОО «AVAGRO»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЭталонСеверВодСтрой»

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения и канализации к 5-ти этажному дому в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области.

АКТ №1

приемки выполненных работ за ИЮНЬ 2015 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
1	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	78	32,24	30,47	2514	2377	714	0,01	1
	т.ч. п-3.37 К=1,2			1,77	7,67	138	598	97	0,03	2
		м3								
2	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,35	302,12	-	1314	-	1485	2,13	9
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			302,12	-	1314	-	113	-	-
		м3								
3	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	192,65	35,46	33,52	6831	6457	1940	0,01	3
	т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1			1,94	8,44	374	1626	97	0,03	6
		м3								
4	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7	302,12	-	2115	-	2390	2,13	15
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			302,12	-	2115	-	113	-	-
		м3								
5	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	4,35	352,13	175,4	1532	763	1371	1,17	5
				176,73	65,72	769	286	130	0,32	1
		м3								
6	С143008-92	-Песок природный	4,35	875	-	3806	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
7	Е010333-А25-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	20,32	216,82	216,82	4406	4406	881	-	-
				-	43,36	-	881	100	0,91	19

8	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	т	17	154,22	-	2622	-	2962	1,12	19
					154,22	-	2622	-	113	-	-
9	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	17	24,78	5,19	421	88	323	0,12	2
					19,58	-	333	-	97	-	-
10	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	252	7,45	7,45	1878	1878	591	-	-
					-	2,42	-	610	97	0,01	2
11	Е0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м3	261	1,62	1,62	423	423	87	-	-
					-	0,35	-	90	97	-	-
12	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей	м2	80	332,52	332,52	26601	26601	16654	-	-
					-	214,61	-	17169	97	0,99	79

ПРОКЛАДКА МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ ТРУБ Д.110мм

13	Е0104-67-1 - Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	установ.	1	976,85	415,12	977	415	750	3,11	3
					561,73	159,39	562	159	104	0,64	1
14	Е0104-69-1 - Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	м	75	956,11	898,54	71708	67390	10204	0,32	24
					57,32	73,51	4299	5513	104	0,35	26
15	Е0104-69-2 - Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	м	75	1252,82	1177,88	93962	88341	13524	0,41	31
					73,69	99,69	5527	7476	104	0,47	35
16	Е0104-69-6 - Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с	м	75	5821,96	5470,36	436647	410277	62638	1,93	145
					343,9	459,15	25792	34436	104	2,15	161

	, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода								
			м							
17	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0828	67697,24	29549,61	5605	2447	4938	223,1	18
				38036,25	7835,47	3149	649	130	30,34	3
			км							
18	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	83,628	468	-	39138	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
19	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,0828	9257,63	-	767	-	994	59,23	5
				9237,38	-	765	-	130	-	-
			км							
20	СПисьмо Петропавл СУ	-Стоимость воды для гидравлического испытания труб д.110мм	3,9	144,49	-	564	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
21	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	778,01	289,1	778	289	624	2,7	3
				488,91	111	489	111	104	0,45	-
			установ.							
22	СООО"Подзем-бурстрой"	-Стоимость бентонита	0,155	52490,55	-	8136	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
23	СООО"Подзем-бурстрой"	-Глина активированная (полимер.)	13,05	786,62	-	10265	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			кг							
24	СПисьмо Петропавл СУ	-Стоимость воды для приготовления бентонита (т.ч.п2.3 сб.4)	13,1	144,49	-	1893	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
25	Е010332-А10-4	-Транспортировка установки ГНП на расстояние 10км	15	229,22	229,22	3438	3438	688	-	-
				-	45,84	-	688	100	0,96	14
			т							
26	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	3	384	-	1152	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
27	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	344,84	259,48	345	259	192	0,48	-
				79,96	67,83	80	68	130	0,26	-
			шт							
28	С Прайс	-Патрубок д 100	1	815	-	815	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
29	С Прайс	-Втулка под фланец ПНД д 110 мм	1	555,6	-	556	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
30	С130901-77	-Вентили проходные фланцевые 15ч14бр для воды и пара, Ру	1	6920	-	6920	-	-	-	-

	1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 10 мм		-	-	-	-	-	-	-
31 СПрайс	-Фланец с покрытием ПП д.110 мм	шт 3	1393,15	-	4179	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
32 СПрайс	-Муфта с наружной резьбой д 100 мм	шт. 1	290	-	290	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
33 Е0122-38-8	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 400 мм	шт 1	5861,99	867,08	5862	867	2509	7,98	8
		врезка	1601,66	328,61	1602	329	130	1,6	2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	748460	616717			292
	Тенге	49929	70689			352
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	748460	-	-		-
Материалы -	Тенге	4093	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	120618	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	73908	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	3814	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	126459	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		63
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	18969	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	52495	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	927415	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		706
Сметная заработная плата -	Тенге	-	139586	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	927415	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		706
Сметная заработная плата -	Тенге	-	139586	-		-

РАЗДЕЛ 2. Трубопровод канализации

ПРОКЛАДКА МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ ТРУБ Д.160ММ

34 Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	установ. 1	976,85	415,12	977	415	750	3,11	3
			561,73	159,39	562	159	104	0,64	1
35 Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	м 50	956,11	898,54	47806	44927	6803	0,32	16
			57,32	73,51	2866	3676	104	0,35	17

36	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	м	50	1252,82	1177,88	626	58894	9016	0,41	21
					73,69	99,69	3685	4984	104	0,47	24
37	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	м	50	2096,62	1970,65	104831	98533	15116	0,69	35
					122,82	167,87	6141	8393	104	0,78	39
38	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	м	50	5821,96	5470,36	291098	273518	41758	1,93	97
					343,9	459,15	17195	22958	104	2,15	108
39	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	установ.	1	778,01	289,1	778	289	624	2,7	3
					488,91	111	489	111	104	0,45	-
40	СПисьмо Петропавл СУ	-Стоимость воды для гидравлического испытания труб д.160мм	м3	4,84	144,49	-	699	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
41	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	установ.	1	778,01	289,1	778	289	624	2,7	3
					488,91	111	489	111	104	0,45	-
42	СООО"Подзем-бурстрой"	-Стоимость бентонита	т	0,07921	52490,55	-	4158	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
43	СООО"Подзем-бурстрой"	-Глина активированная (полимер.)	кг	7	786,62	-	5506	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

44	СПисьмо Петропавл СУ	-Стоимость воды для приготовления бентонита (т.ч.п2.3 сб.4)	4,2	144	-	6	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм м3	0,101	89942,55	41553,67	9084	4197	7771	284,05	29
				48127,5	11054,83	4861	1117	130	42,9	4
46	С130804-890 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 км м	102,01	801	-	81710	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм км	0,01	129557,02	69544,39	1296	695	1009	351,9	4
				58995	18590,15	590	186	130	73,28	1
48	С130804-955 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 км м	10	3773	-	37730	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра футляр	2	4900,76	643,77	9802	1288	3977	9,19	18
				1518,86	10,68	3038	21	130	0,02	-
50	Е0123-23-2	-Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах врезка	1	4791,23	95,66	4791	96	4326	19,56	20
				3291,3	36,23	3291	36	130	0,17	-
		КОЛОДЦЫ								
51	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах м3	3,95	13469,94	1940,02	53206	7663	14756	12,83	51
				2147,11	726,57	8481	2870	130	3,55	14
52	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	3,95	300	-	1185	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	С143018-37 кс=1,1	-Кольца ж/бетонные КЦ15-6 м	2,36	8800	-	20768	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 КЦ15-9	4,45	7684	-	34194	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		м							
55	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые КЦП3-15-1,КЦП3-15-2,КЦП1-15-2, КЦД-15,КЦО-2	1,95	31400	-	61230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
56	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов (горловин колодцев)	0,047	8206,06	341,09	386	16	65	6,84	-
				1053,11	126,79	49	6	118	0,62	-
		м3								
57	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	3	11500	-	34500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
58	С12021-267	-Металлические стремянки	0,0528	133700	-	7059	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
59	Е0127-21-3	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	11,28	111,38	13,62	1256	154	149	0,04	-
				6,34	3,58	71	40	133	0,01	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	878074	490973		298
	Тенге	51808	44668		208
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	796364	-	-	-
Материалы -	Тенге	22316	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	96476	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	111026	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	120242	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	106743	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	53
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	16011	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	54186	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	957293	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	560
Сметная заработная плата -	Тенге	-	112488	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	81710	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	81710	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4903	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	86613	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1043906	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	560
Сметная заработная плата -	Тенге	-	112488	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	1626534	1107691		590
	Тенге	101737	115357		560
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1544824	-	-	-
Материалы -	Тенге	26409	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	217094	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	184933	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	124055	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	233202	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	117

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	34980	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	106682	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1884708	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1266
Сметная заработная плата -	Тенге	-	252074	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	81710	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	81710	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4903	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	86613	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	1971321	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1266
Сметная заработная плата -	Тенге	-	252074	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	1971321
Временные здания и сооружения 1,2 %	23656
Итого с временными зданиями и сооружениями	1994977
Доп затраты при производстве работ в зимнее время 2,4%	47879
Затраты на выслугу лет 1%	19950
Затраты на доп. отпуска 0,4%	7980
Итого	2070786
Итого в текущих ценах на 1.01.2015 к=2,295727	5295869
Налоги, сборы и обязат. платежи 2%	105917
Итого	5401786
Налог на добавленную стоимость 12 %	648214
ИТОГО ПО АКТУ	6050000

Заказчик:

Подрядчик: