Заказчик **ТОО "Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция тепловых сетей от котельной "Аэропорт". ТОО "Алматинские тепловые сети"**
наименование, адрес

Объект **Сети теплоснабжения. Участок №1 и №2. Общестроительные работы (2-1-1)**

Договор подряда

номер	№19Д0010Р
дата	28.05.2019 года

Номер документа	Дата составления
	16.11.2019

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.11.2019

А К Т №20
о приемке выполненных работ

Составлен(а) 2018.4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Непроходной канал. Участок 1. 17Д0013Р/2017-ТС.КЖ-4.1 лист 2									
			Участок 1									
1	16	1107-0601-0101 Изм. и доп. вып. 14	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	14,87	11386,52 4115,88	2656,59 864,92	169318 61203	39503 12861	68612	87396 20537	277251
2	17	2104-0303-0109	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,05	63353,00 --	-- --	129874 --	-- --	129874	-- 10390	140264
3	23	1108-0201-1602	Стенки прижимные неармированные в 1/4 кирпича. Кладка. ТС.КЖ-4.1 лист 2 прим.9.	м2 стенки	53,2	1876,11 1028,58	56,75 25,23	99809 54720	3019 1342	42070	52138 12156	164103
4	24	1108-0101-0302 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	1,6	1199,45 158,25	27,50 7,25	1919 253	44 12	1622	246 173	2339
5	25	2104-0302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,75	64678,00 --	-- --	48509 --	-- --	48509	-- 3881	52389

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	27	2104-0302-0230	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	5,22	61924,00	--	323243	--	323243	--	349103
						--	--	--	--		25859	
7	28	2988-8888-8909 Коэффициент к объему	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 20 на 22,5	м3	5,22	-648,00	--	-3383	--	-3383	--	-3653
						--	--	--	--		-271	
8	29	2988-8888-8908 Коэффициент к объему	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 15 на 20. пт300.210.14-6, пт300.150.14-9	м3	5,22	-763,00	--	-3983	--	-3983	--	-4301
						--	--	--	--		-319	
9	33	2104-0306-0106	Плоские подкладки под лотки ПП-6, размерами 2060 мм х 400 мм х 100 мм	шт.	14	6201,00	--	86814	--	86814	--	93759
						--	--	--	--		6945	
10	35	2104-0305-0103	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	4	-1491,00	--	-5964	--	-5964	--	-6441
						--	--	--	--		-477	
11	36	2104-0305-0104	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	6	-2976,00	--	-17856	--	-17856	--	-19284
						--	--	--	--		-1428	
12	37	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство. Цементная стяжка под лотки поверх плит ПП. Расход на листе 1	м2 стяжки	33,632	629,58	27,74	21174	933	8735	11260	35029
						342,12	14,05	11506	473		2595	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				849474	43500	678293	151040	1080558
								127683	14688	--	80041	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				849474				
		Материалы		Тенге				121037				
		Всего заработная плата		Тенге					142371			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-7365				
		Местные материалы		Тенге				564619				
			Накладные расходы	Тенге				151041				
			Сметная прибыль	Тенге				80041				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1080556				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
			Сметная заработная плата	Тенге					142371			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1080556				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
			Сметная заработная плата	Тенге					142371			

РАЗДЕЛ 2. Непроходной канал. Участок 2. 17Д0013Р/2017-ТС.КЖ-4.2 лист 2

Участок 2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	46	1108-0201-1602	Стенки прижимные неармированные в 1/4 кирпича. Кладка. ТС.КЖ-4.2 лист 2 прим.9	м2 стенки	41,2892316	1876,11	56,75	77463	2343	32651	40465	127363
						1028,58	25,23	42469	1042		9434	
14	47	1108-0101-0302 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой. Лист 1 прим.7	м2 поверхности	2,25	1199,45	27,47	2699	62	2281	346	3289
						158,13	7,33	356	16		244	
15	57	2104-0306-0107	Плоские подкладки под лотки ПП-7, размерами 2380 мм х 400 мм х 100 мм	шт.	2	-6878,00	--	-13756	--	-13756	--	-14856
						--	--	--	--		-1100	
16	62	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство. Цементная стяжка под лотки поверх плит ПП	м2 стяжки	54,248	-629,58	-27,74	-34153	-1505	-14089	-18162	-56501
						-342,12	-14,05	-18559	-762		-4185	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				32252	900	7087	22649	59295
								24266	296	--	4393	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				32252				
		Материалы		Тенге				20843				
		Всего заработная плата		Тенге					24562			
		Местные материалы		Тенге				-13756				
			Накладные расходы	Тенге				22649				
			Сметная прибыль	Тенге				4392				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				59294				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	Тенге					24562			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				59294				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	Тенге					24562			

РАЗДЕЛ 3. Тепловые камеры. Участок 1. 17Д0013Р/2017-ТС.КЖ-1 лист 3-19

Участок 1. Тепловые камеры-17 шт (ТК 1б, ТК-4с, ТК4с/1, ТК-7с, ТК-7с/1, ТК-7 с/2, ТК-8с, ТК-9с, ТК-9с/1, ТК-9с/2, ТК-9с/3, ТК-9с/4, ТК-9с/6, ТК-10с, ТК-11с, ТК-11с/1, ТК-11с/2)

17	161	1127-0701-0201	Основания под отмостку из щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	48,45	-752,67	-125,63	-36467	-6087	-17594	-16004	-56669
						-263,90	-41,96	-12786	-2033		-4198	
18	162	1127-0701-0202 Коэффициент к объему	Основания под отмостку из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	96,9	41,66	4,48	4037	434	3035	751	5171
						5,86	1,32	568	128		383	
19	163	1127-0602-0201 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство (асфальтобетонная отмостка)	м2 покрытия	48,45	-937,42	-35,78	-45418	-1734	-41311	-3096	-52395
						-48,98	-10,19	-2373	-494		-3881	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	164	1127-0602-0204 Коэффициент к объему	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0201**	м2 покрытия	193,8	-142,74	--	-27663	--	-27376	-310	-30211
						-1,48	--	-287	--		-2238	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-105511	-7386	-83246	-18659	-134104
								-14878	-2399	--	-9934	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-105511				
		Материалы		Тенге				-83247				
		Всего заработная плата		Тенге					-17277			
			Накладные расходы	Тенге				-18659				
			Сметная прибыль	Тенге				-9934				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-134104				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-15
			Сметная заработная плата	Тенге					-17277			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-134104				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-15
			Сметная заработная плата	Тенге					-17277			
			РАЗДЕЛ 4. Тепловые камеры. Участок 2 17Д0013Р/2017-ТС.КЖ-1 лист 20-42									
			Участок 2. Тепловые камеры-23 шт (ТК-1а, ТК-2, ТК-4ю/11, ТК-4ю/1, ТК-4ю/1-1, ТК-4ю/1-2, ТК-4ю/1-3, ТК-4ю/1-4, ТК-4ю/1-5, ТК-4ю/2, ТК-4ю/2-1, ТК-4ю/3, ТК-4ю/4, ТК-4ю/6, ТК-4ю/7, ТК-4ю/7-1, ТК-4ю/7-2,									
21	179	1127-0701-0201	**Основания под отмостку из щебня, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	102,6	-752,67	-125,63	-77224	-12890	-37258	-33892	-120005
						-263,90	-41,96	-27076	-4305		-8889	
22	180	1127-0701-0202 Коэффициент к объему	**Основания под отмостку из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	м2 покрытия	205,2	41,66	4,49	8549	921	6426	1591	10951
						5,86	1,32	1202	271		811	
23	181	1127-0602-0201 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство (асфальтобетонная отмостка)**	м2 покрытия	102,6	-937,42	-35,78	-96179	-3671	-87483	-6555	-110953
						-48,98	-10,18	-5025	-1044		-8219	
24	182	1127-0602-0204 Коэффициент к объему	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0201**	м2 покрытия	410,4	-142,74	--	-58580	--	-57973	-656	-63975
						-1,48	--	-607	--		-4739	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-223435	-15639	-176288	-39512	-283982
								-31506	-5079	--	-21036	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-223435				
		Материалы		Тенге				-176289				
		Всего заработная плата		Тенге					-36585			
			Накладные расходы	Тенге				-39512				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				-21036				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-283983				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-32
			Сметная заработная плата	Тенге					-36585			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-283983				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-32
			Сметная заработная плата	Тенге					-36585			
			РАЗДЕЛ 5. Сбросные колодцы. 17Д0013Р/2017-ТС.1 лист 54-88									
			26 шт: (СК2, СК4, СК7, СК8, СК10, СК11, СК12, СК13, СК14, СК14а, СК17, СК18, СК19, СК20, СК21, СК22, СК23, СК24, СК25, СК27, СК28, СК29, СК29, СК30, СК31, СК32)									
25	**198**	**1127-0701-0201**	**Основания под отмостку из щебня, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**81,536**	**-752,67**	**-125,63**	**-61370**	**-10243**	**-29610**	**-26933**	**-95367**
		Коэффициент к объему				**-263,90**	**-41,95**	**-21517**	**-3420**		**-7064**	
26	**199**	**1127-0701-0202**	**Основания под отмостку из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	**м2 покрытия**	**163,072**	**41,66**	**4,48**	**6794**	**731**	**5107**	**1265**	**8703**
		Коэффициент к объему				**5,86**	**1,32**	**956**	**215**		**645**	
27	**200**	**1127-0602-0201**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство (асфальтобетонная отмостка)**	**м2 покрытия**	**81,536**	**-937,42**	**-35,77**	**-76433**	**-2917**	**-69522**	**-5210**	**-88174**
		Изм. и доп. вып. 3 Коэффициент к объему				**-48,98**	**-10,18**	**-3994**	**-830**		**-6531**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**-131010**	**-12429**	**-94025**	**-30878**	**-174838**
								-24555	**-4035**	**--**	**-12950**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-131010				
		Материалы		Тенге				-94025				
		Всего заработная плата		Тенге					-28591			
			Накладные расходы	Тенге				-30878				
			Сметная прибыль	Тенге				-12951				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-174838				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-25
			Сметная заработная плата	Тенге					-28591			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-174838				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-25
			Сметная заработная плата	Тенге					-28591			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**546929**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				81009				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8945			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3471			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						331821		
			- Накладные расходы	Тенге							84640	
			- Сметная прибыль	Тенге							40514	
			ИТОГО:									**546 929**
			Итого с непредвиденными работами и затратами		**2%**						**10 939**	**557 868**
			Итого с НДС		**12 %**						**66 944**	**624 812**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего:									**624 812**
			Скидка		**10%**						**62 397**	**-62 397**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**562 414**

Заказчик:

Технический директор _____ **Казымбетов Д.К.**

Начальник ОКС _____ **Атамкулов Р.Б.**

Начальник СВЭР _____ **Козыбеков Б.**

Технический надзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер-эксперт

_____ **Кызылов Ж.А.**

Инженер-сметчик

_____ **Тажибаева А.К.**

Авторский надзор:
Главный специалист ТОО «BauProjekt»

_____ **Реснянский А.В.**

Подрядчик:
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Заказчик **ТОО "Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция тепловых сетей от котельной "Аэропорт". ТОО "Алматинские тепловые сети"**
наименование, адрес

Объект **Сети теплоснабжения. Участок №4. Общестроительные работы (2-3-1)**

Договор подряда номер **№19Д0010Р** дата **28.05.2019 года**

Номер документа	Дата составления
	16.11.2019

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.01.2019

А К Т №21
о приемке выполненных работ

Составлен(а) 2018.4

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Непроходной канал. 17Д0013Р/2017-ТС.КЖ-4.4 лист 1-2									
			Участок 4									
1	21	1108-0201-1602	**Стенки прижимные неармированные в 1/4 кирпича. Кладка. ТС.КЖ 4.4 лист 4**	м2 стенки	25,1076912	1876,11	56,75	47105	1425	19855	24607	77448
						1028,58	25,23	25825	633		5737	
2	29	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство. Цементная стяжка под лотки поверх плит ПП**	м2 стяжки	10,72	629,58	27,74	6749	297	2784	3589	11165
						342,12	14,05	3668	151		827	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				53854	1722	22639	28196	88613
								29493	784	--	6564	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				53854				
		Материалы		Тенге				22639				
		Всего заработная плата		Тенге					30277			
			Накладные расходы	Тенге				28196				
			Сметная прибыль	Тенге				6564				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				88614				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
			Сметная заработная плата	Тенге					30277			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				88614				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
			Сметная заработная плата	Тенге					30277			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. Тепловые камеры. 17Д1113Р/2017-ТС.КЖ-2									
			Участок 1. Тепловые камеры-19 шт									
3	54	1127-0701-0201	**Основания под отмостку из щебня, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	64,98	-752,67	-125,63	-48908	-8163	-23597	-21465	-76003
						-263,90	-41,96	-17148	-2727		-5630	
4	55	1127-0701-0202 Коэффициент к объему	**Основания под отмостку из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	м2 покрытия	129,96	41,66	4,49	5414	584	4068	1008	6936
						5,86	1,32	762	172		514	
5	56	1127-0602-0201 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство (асфальтобетонная отмостка)**	м2 покрытия	64,98	-937,42	-35,78	-60914	-2325	-55406	-4152	-70271
						-48,98	-10,18	-3183	-661		-5205	
6	57	1127-0602-0204 Коэффициент к объему	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0201**	м2 покрытия	259,92	-142,74	--	-37101	--	-36716	-415	-40518
						-1,48	--	-385	--		-3001	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				-141509	-9905	-111651	-25024	-179856
								-19954	-3217	--	-13322	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-141509				
		Материалы		Тенге				-111650				
		Всего заработная плата		Тенге					-23171			
			Накладные расходы	Тенге				-25024				
			Сметная прибыль	Тенге				-13323				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-179856				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-21
			Сметная заработная плата	Тенге					-23171			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-179856				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-21
			Сметная заработная плата	Тенге					-23171			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								-91243
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9539				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-8183			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-2432			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-89012		
			- Накладные расходы	Тенге							3172	
			- Сметная прибыль	Тенге							-6758	
			ИТОГО:									-91 243
			Итого с непредвиденными работами и затратами		2%						-1 825	-93 068
			Итого с НДС		12 %						-11 168	-104 236

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего:									-104 236
			Скидка		10%						-10 410	10 410
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									-93 826

Заказчик:

Технический директор _____ **Казымбетов Д.К.**

Начальник ОКС _____ **Атымкулов Р.Б.**

Начальник СВЭР _____ **Козыбеков Б.**

Технический надзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер-эксперт

_____ **Кызылов Ж.А.**

Инженер-сметчик

_____ **Тажибаева А.К.**

Авторский надзор:
Главный архитектор ТОО «BauProjekt»

_____ **Реснянский А.В.**

Подрядчик:
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Заказчик **ТОО "Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция тепловых сетей от котельной "Аэропорт". ТОО "Алматинские тепловые сети"**
наименование, адрес

Объект **Подготовительные работы. Озеленение (1-1-2)**

Договор подряда

номер	№19Д0010Р
дата	28.05.2019 года

Номер документа	Дата составления
	16.11.2019

Отчетный период	
с	по
01.01.2019	30.11.2019

А К Т №22
о приемке выполненных работ

Составлен(а) 2018.4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Вынужденный снос деревьев удовлетворительного состояния									
1	7	1101-0207-0701	**Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м**	пень	1	-90,42	-90,42	-90	-90	--	-25	-125
						--	-35,08	--	-35		-9	
2	10	1101-0207-1001	**Пни выкорчеванные диаметром до 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)**	пень	1	-28,10	-28,10	-28	-28	--	-8	-39
						--	-10,90	--	-11		-3	
3	11	1101-0207-1002	**Пни выкорчеванные диаметром свыше 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)**	пень	1	-57,02	-57,02	-57	-57	--	-16	-79
						--	-22,12	--	-22		-6	
4	12	1101-0207-1201	**Пни диаметром до 32 см. Вывозка тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м**	пень	2	-86,04	-62,61	-172	-125	--	-67	-258
						-23,43	-22,91	-47	-46		-19	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-348	-301	--	-116	-501
								-47	-114	--	-37	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				-348				
			Всего заработная плата	Тенге					-161			
			Накладные расходы	Тенге				-116				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				-37				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-500				
			Сметная заработная плата	Тенге					-161			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-500				
			Сметная заработная плата	Тенге					-161			
			РАЗДЕЛ 2. Пересадка деревьев удовлетворительного состояния									
5	27	1147-0116-0106	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Заготовка**	шт.	1	10949,36	312,44	10949	312	1072	8528	21036
						9564,67	126,44	9565	126		1558	
6	28	1147-0102-0101	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	яма	1	338,14	69,67	338	70	--	260	646
						268,56	26,44	269	26		48	
7	29	1147-0103-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Посадка**	шт.	1	777,31	146,89	777	147	112	486	1365
						518,22	34,33	518	34		101	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				12065	529	1184	9274	23047
								10351	187	--	1707	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				12065				
		Материалы		Тенге				1184				
		Всего заработная плата		Тенге					10539			
			Накладные расходы	Тенге				9274				
			Сметная прибыль	Тенге				1707				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23046				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	Тенге					10539			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				23046				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	Тенге					10539			
			РАЗДЕЛ 3. Корчевка пней									
8	37	1101-0207-0701	**Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м**	пень	7	90,42	90,42	633	633	--	177	875
						--	35,08	--	246		65	
9	38	1101-0207-1001	**Пни выкорчеванные диаметром до 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)**	пень	7	28,10	28,08	197	197	--	55	272
						--	10,92	--	76		20	
10	39	1101-0207-1201	**Пни диаметром до 32 см. Вывозка тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м**	пень	7	86,04	62,58	602	438	--	234	903

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						23,42	22,92	164	160		67	
11	40	1101-0207-0304	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 24 см	дерево	7	321,50	--	2251	--	98	1550	4105
						307,58	--	2153	--		304	
12	41	4131-0102-0101 Коэффициент к объему	Лесоматериал круглый. Погрузка	т	6,171441	438,00	--	2703	--		--	2919
						--	--	--	--		216	
13	42	4102-0103-1010 Коэффициент к объему	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	6,171441	230,00	--	1419	--		--	1533
						--	--	--	--		114	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7805	1268	98	2016	10607
								2317	482	--	786	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				7805				
			Материалы	Тенге				98				
			Всего заработная плата	Тенге					2799			
			Транспортные расходы	Тенге				4123				
			Накладные расходы	Тенге				2016				
			Сметная прибыль	Тенге				786				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10606				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2799			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10606				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2799			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								33153
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12622				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1496			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					556			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1282		
			- Перевозка грузов	Тенге				4122				
			- Накладные расходы	Тенге							11174	
			- Сметная прибыль	Тенге							2456	
			ИТОГО:									33 153
			Итого с непредвиденными работами и затратами		2%						663	33 816
			Итого с НДС		12 %						4 058	37 874

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего:									**37 874**
			Скидка		**10%**						**3 782**	**-3 782**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**34 092**

Заказчик:

Технический директор _____ **Казымбетов Д.К.**

Начальник ОКС _____ **Атамкулов Р.Б.**

Начальник СВЭР _____ **Козыбеков Б.**

Технический надзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер-эксперт

_____ **Кызылов Ж.А.**

Инженер-сметчик

_____ **Тажибаева А.К.**

Авторский надзор:
Главный специалист ТОО «BauProjekt»

_____ **Реснянский А.В.**

Подрядчик:
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Заказчик **ТОО "Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция тепловых сетей от котельной "Аэропорт". ТОО "Алматинские тепловые сети"**
наименование, адрес

Объект **Сети ГВС. Трубопроводы (2-4-2)**

Договор подряда номер **№19Д0010Р** дата **28.05.2019 года**

Номер документа	Дата составления
	16.11.2019

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.11.2019

А К Т №23
о приемке выполненных работ

Составлен(а) 2018 4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Прокладка трубопроводов ГВС									
1	1	1122-0301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,566	444324,68 366596,92	65549,25 24890,64	251488 207494	37101 14088	6893	219366 37668	508522
2	4	2301-0201-0141 Коэффициент к объему	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	506	761,00 --	-- --	385066 --	-- --	385066	-- 30805	415871
3	5	1122-0301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,069	463982,75 368045,54	80697,03 31487,13	32015 25395	5568 2173	1052	27292 4745	64051
4	6	2301-0201-0159 Коэффициент к объему	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	71,02	1292,00 --	-- --	91758 --	-- --	91758	-- 7341	99098
5	7	1122-0301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,388	514050,62 391229,57	104502,61 41089,57	199452 151797	40547 15943	7108	166062 29241	394755
6	8	2301-0201-0170 Коэффициент к объему	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	388	1762,00 --	-- --	683656 --	-- --	683656	-- 54692	738348
7	9	1122-0301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,13	514050,62	104507,69	66827	13586	2381	55640	132264

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						391230,77	41092,31	50860	5342		9797	
8	10	2301-0201-0185 Коэффициент к объему	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	130,52	2139,00	--	279182	--	279182	--	301517
						--	--	--	--		22335	
9	11	1122-0301-0104 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,09	633046,44	122826,67	56974	11054	3145	46689	111956
						475273,33	48733,33	42775	4386		8293	
10	12	2301-0201-0209 Коэффициент к объему	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	84	2985,00	--	250740	--	250740	--	270799
						--	--	--	--		20059	
11	13	1126-0101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	12,0489	66878,43	2023,50	805812	24381	180750	465597	1373121
						49853,63	991,49	600681	11946		101713	
12	14	2111-0205-9902 Коэффициент к объему	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	12,458562	34697,00	--	432275	--	432275	--	466857
						--	--	--	--		34582	
13	15	1126-0301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	570	449,07	25,51	255970	14541	35813	158958	448123
						360,73	6,21	205616	3540		33194	
14	19	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2002,70	80,94	4005	162	658	3232	7816
						1592,59	39,65	3185	79		579	
15	22	1122-0901-0104	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2672,39	135,00	2672	135	335	2245	5311
						2201,50	66,00	2202	66		393	
16	24	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,74675	101757,73	6019,15	75988	4495	4716	46292	132062
						89424,04	419,15	66777	313		9782	
17	25	2106-0510-1003	Опоры скользящие	т	0,73623	425035,00	--	312924	--	312924	--	337957
						--	--	--	--		25034	
18	26	2106-0510-1004	Опоры неподвижные	т	0,01052	425035,00	--	4471	--	4471	--	4829
						--	--	--	--		358	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4191274	151570	2682923	1191373	5813257
								1356782	57876	--	430611	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2107489				
		Материалы		Тенге				238136				
		Всего заработная плата		Тенге					1347568			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				432275				
			Накладные расходы	Тенге				1145082				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				260206				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3512776				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								994
			Сметная заработная плата	Тенге					1347568			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				393382				
		Материалы		Тенге				4715				
		Всего заработная плата		Тенге					67090			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				317395				
			Накладные расходы	Тенге				46292				
			Сметная прибыль	Тенге				35174				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				474849				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
			Сметная заработная плата	Тенге					67090			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1690402				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1690402				
			Сметная прибыль	Тенге				135232				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1825634				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5813259				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1050
			Сметная заработная плата	Тенге					1414658			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5813257**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1356782				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					151570			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					57876			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2682923		
			- Накладные расходы	Тенге							1191373	
			- Сметная прибыль	Тенге							430611	
			ИТОГО:									**5 813 257**
			Итого с непредвиденными работами и затратами		**2%**						**116 265**	**5 929 522**
			Итого с НДС		**12 %**						**711 543**	**6 641 065**
			Всего:									**6 641 065**
			Скидка		**10%**						**663 215**	**-663 215**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**5 977 850**

Заказчик:

Технический директор _____ **Казымбетов Д.К.**

Начальник ОКС _____ **Атамкулов Р.Б.**

Начальник СВЭР _____ **Козыбеков Б.**

Технический надзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер-эксперт

_____ **Кызылов Ж.А.**

Инженер-сметчик

_____ **Тажибаева А.К.**

Авторский надзор:
Главный специалист ТОО «BauProjekt»

_____ **Реснянский А.В.**

Подрядчик:
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Заказчик **ТОО "Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция тепловых сетей от котельной "Аэропорт". ТОО "Алматинские тепловые сети"**
наименование, адрес

Объект **Сети теплоснабжения. Участок №4. Трубопроводы (2-3-2)**

Договор подряда номер **№19Д0010Р** дата **28.05.2019 года**

Номер документа	Дата составления
	16.11.2019

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.11.2019

А К Т №24
о приемке выполненных работ

Составлен(а) 2018.4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Прокладка трубопроводов									
1	9	2900-0001-0048	Тройниковое ответвление укороченное Ст 426х7-273х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	2	312645,00 --	-- --	625290 --	-- --	625290	-- 50023	675313
2	16	2302-0201-1390	Тройник параллельный Ст 426-273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	244413,00 --	-- --	488826 --	-- --	488826	-- 39106	527932
3	22	1124-0108-0411 Изм. и доп. вып. 6	Компенсаторы (П-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 426 мм. Установка	шт.	2	85125,56 45388,42	37887,33 11057,25	170251 90777	75775 22115	3699	111762 22561	304575
4	23	2900-0001-1115	П-образный элемент Ст 426х7-90-2-ППУ-ПЭ Н 4000, А	шт	1	2366944,00 --	-- --	2366944 --	-- --	2366944	-- 189356	2556300
5	24	2900-0001-1116	П-образный элемент Ст 426х7-90-2-ППУ-ПЭ Н 4000, А	шт	1	2366944,00 --	-- --	2366944 --	-- --	2366944	-- 189356	2556300
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6018255 90777	75775 22115	5851703 --	111762 490402	6620420
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				5529429				
			Материалы	Тенге				3700				
			Всего заработная плата	Тенге					112891			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5359178				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				111762				
			Сметная прибыль	Тенге				451295				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6092487				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
			Сметная заработная плата	Тенге					112891			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				488826				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				488826				
			Сметная прибыль	Тенге				39106				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				527932				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6620419				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
			Сметная заработная плата	Тенге					112891			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6620420**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				90777				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					75775			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22115			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5851703		
			- Накладные расходы	Тенге							111762	
			- Сметная прибыль	Тенге							490402	
			ИТОГО:									**6 620 420**
			Итого с непредвиденными работами и затратами		**2%**						**132 408**	**6 752 828**
			Итого с НДС		**12 %**						**810 339**	**7 563 168**
			Всего:									**7 563 168**
			Скидка		**10%**						**755 301**	**-755 301**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**6 807 867**

Заказчик:

Технический директор _____ **Казымбетов Д.К.**

Начальник ОКС _____ **Атамкулов Р.Б.**

Начальник СВЭР _____ **Козыбеков Б.**

Технический надзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер-эксперт

_____ **Кызылов Ж.А.**

Инженер-сметчик

_____ **Тажибаева А.К.**

Авторский надзор:
Главный специалист ТОО «BauProject»

_____ **Реснянский А.В.**

Подрядчик:
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Заказчик **ТОО "Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция тепловых сетей от котельной "Аэропорт". ТОО "Алматинские тепловые сети"**
наименование, адрес

Объект **Сети теплоснабжения. Участок №1 и №2. Система ОДК. Участок 2 (2-1-4)**

Договор подряда

номер	№19Д0010Р
дата	28.05.2019 года

Номер документа	Дата составления
	16.11.2019

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.11.2019

А К Т №25

о приемке выполненных работ

Составлен(а) 2018.4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Измерительное оборудование									
1	9	1308-0304-0304	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка.Ковер настенный.**	шт.	1	4125,45	1304,09	4125	1304	75	2348	6992
						2746,00	515,55	2746	516		518	
2	10	810-0000-7000	**Ковер настенный КНС**	шт	1	55634,00	--	55634	--		--	55634
						--	--	--	--	55634	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				59759	1304	75	2348	62626
								2746	516	55634	518	
		Стоимость оборудования		Тенге				55634				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				55634				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				4125				
		Материалы		Тенге				75				
		Всего заработная плата		Тенге					3262			
			Накладные расходы	Тенге				2348				
			Сметная прибыль	Тенге				518				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6992				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					3262			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				62626				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					3262			
			РАЗДЕЛ 2. Материалы									
3	15	1308-0206-1701	**Труба стальная диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	24	-443,15	-52,06	-10636	-1249	-1400	-6012	-17979
						-332,80	-15,09	-7987	-362		-1332	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	16	2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	24	-380,00	--	-9120	--	-9120	--	-9850
						--	--	--	--		-730	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				-19756	-1249	-10520	-6012	-27829
								-7987	-362	--	-2062	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				-10636				
			Материалы	Тенге				-1399				
			Всего заработная плата	Тенге					-8349			
			Накладные расходы	Тенге				-6012				
			Сметная прибыль	Тенге				-1332				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				-17979				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-6
			Сметная заработная плата	Тенге					-8349			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				-9120				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-9120				
			Сметная прибыль	Тенге				-730				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				-9850				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-27829				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-6
			Сметная заработная плата	Тенге					-8349			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								34797
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-5241				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					55			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					153			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-10445		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						55634		
			- Накладные расходы	Тенге							-3664	
			- Сметная прибыль	Тенге							-1544	
			ИТОГО:									34 797
			Итого с непредвиденными работами и затратами		2%						-417	34 380
			Итого с НДС		12 %						4 126	38 506
			Всего:									38 506
			Скидка		10%						3 845	-3 845
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									34 660

Заказчик:

Технический директор _____ **Казымбетов Д.К.**

Начальник ОКС _____ **Атамкулов Р.Б.**

Начальник СВЭР _____ **Козыбеков Б.**

Технический надзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
Инженер-эксперт

_____ **Кызылов Ж.А.**

Инженер-сметчик

_____ **Тажибаева А.К.**

расц. соотв.

Авторский надзор:
Главный специалист ТОО «BauProjekt»

_____ **Реснянский А.В.**

Подрядчик:
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Заказчик **ТОО "Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция тепловых сетей от котельной "Аэропорт". ТОО "Алматинские тепловые сети"**
наименование, адрес

Объект **Сети теплоснабжения. Участок №1 и №2. Система ОДК. Участок 1 (2-1-3)**

Договор подряда номер **№19Д0010Р** дата **28.05.2019 года**

Номер документа	Дата составления
	16.11.2019

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.11.2019

А К Т №26
о приемке выполненных работ

Составлен(а) 2018.4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Измерительное оборудование									
1	9	810-0000-7000	**Ковер настенный КНС**	шт	13	-55634,00	--	-723242	--		--	-723242
						--	--	--	--	-723242	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-723242	--	--	--	-723242
								--	--	-723242	--	
			Стоимость оборудования	Тенге				-723242				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				-723242				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-723242				
			РАЗДЕЛ 2. Материалы									
2	16	1308-0206-1701	**Труба стальная диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	24	-439,31	-52,06	-10543	-1249	-1307	-6012	-17879
						-332,80	-15,09	-7987	-362		-1324	
3	17	2301-0101-0105	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	24	-380,00	--	-9120	--	-9120	--	-9850
						--	--	--	--		-730	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-19663	-1249	-10427	-6012	-27729
								-7987	-362	--	-2054	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				-10543				
			Материалы	Тенге				-1307				
			Всего заработная плата	Тенге					-8349			
			Накладные расходы	Тенге				-6012				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				-1324				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				-17879				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-6
			Сметная заработная плата	Тенге					-8349			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				-9120				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-9120				
			Сметная прибыль	Тенге				-730				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-9850				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-27729				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-6
			Сметная заработная плата	Тенге					-8349			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								-750971
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-7987				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-1249			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-362			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-10427		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						-723242		
			- Накладные расходы	Тенге							-6012	
			- Сметная прибыль	Тенге							-2054	
			ИТОГО:									-750 971
			Итого с непредвиденными работами и затратами		2%						-555	-751 526
			Итого с НДС		12 %						-90 183	-841 709
			Всего:									-841 709
			Скидка		10%						-84 058	84 058
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									-757 651

Заказчик:

Технический директор _____ **Казымбетов Д.К.**

Начальник ОКС _____ **Атамкулов Р.Б.**

Начальник СВЭР _____ **Козыбеков Б.**

Технический надзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер-эксперт

_____ **Кызылов Ж.А.**

Инженер-сметчик

_____ **Тажибаева А.К.**

Авторский надзор:
Главный специалист ТОО «BauProject»

_____ **Реснянский А.В.**

Подрядчик:
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Заказчик **ТОО "Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция тепловых сетей от котельной "Аэропорт". ТОО "Алматинские тепловые сети"**
наименование, адрес

Объект **Сети теплоснабжения. Участок №1 и №2. Трубопроводы (2-1-2)**

Договор подряда номер **№19Д0010Р** дата **28.05.2019 года**

Номер документа	Дата составления
	16.11.2019

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.11.2019

А К Т №27
о приемке выполненных работ

Составлен(а) 2018.4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Прокладка трубопроводов									
1	15	1124-0108-0410 Изм. и доп. вып. 6	Компенсаторы (П-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 325 мм. Установка	шт.	2	69664,48 37940,50	30237,50 8838,50	139329 75881	60475 17677	2973	92622 18556	250507
2	16	2900-0001-0006	П-образный элемент Ст 325х7-90-1-ППУ-ПЭ Н 4000, А	шт	2	1296684,00 --	-- --	2593368 --	-- --	2593368	-- 207469	2800837
3	17	1124-0108-0409 Изм. и доп. вып. 6	Компенсаторы (П-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 273 мм. Установка	шт.	2	56323,21 31054,50	24128,50 7023,75	112646 62109	48257 14048	2280	75395 15043	203085
4	18	2900-0001-0007	П-образный элемент Ст 273х7-90-1-ППУ-ПЭ Н 4000, А	шт	2	1108563,00 --	-- --	2217126 --	-- --	2217126	-- 177370	2394496
5	20	1124-0108-0408 Изм. и доп. вып. 6	Компенсаторы (П-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 219 мм. Установка	шт.	4	48435,25 28038,69	19433,56 5448,00	193741 112155	77734 21792	3852	132607 26108	352456

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	21	2900-0001-0009	П-образный элемент Ст 219х6-90-1-ППУ-ПЭ Н 4000, А	шт	4	762322,00	--	3049288	--	3049288	--	3293231
						--	--	--	--		243943	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**8305498**	**186466**	**7868887**	**300624**	**9294612**
								250145	**53517**	--	**688489**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8305498**				
		Материалы		Тенге				9107				
		Всего заработная плата		Тенге					303661			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7859782				
			Накладные расходы	Тенге				300625				
			Сметная прибыль	Тенге				688490				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9294613				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
			Сметная заработная плата	Тенге					303661			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9294613				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
			Сметная заработная плата	Тенге					303661			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9294612
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				250145				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					186466			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					53517			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7868887		
			- Накладные расходы	Тенге							300624	
			- Сметная прибыль	Тенге							688489	
			ИТОГО:									9 294 612
			Итого с непредвиденными работами и затратами		2%						185 892	9 480 504
			Итого с НДС		12 %						1 137 661	10 618 165
			Всего:									10 618 165
			Скидка		10%						1 060 390	-1 060 390
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									9 557 774

Заказчик:

Технический директор _____ **Казымбетов Д.К.**

Начальник ОКС _____ **Атамкулов Р.Б.**

Начальник СВЭР _____ **Козыбеков Б.**

Технический надзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер-эксперт

_____ **Кызылов Ж.А.**

Инженер-сметчик

_____ **Тажибаева А.К.**

Авторский надзор:
Главный специалист ТОО «VauProjekt»

_____ **Реснянский А.В.**

Подрядчик:
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Заказчик **ТОО "Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция тепловых сетей от котельной "Аэропорт". ТОО "Алматинские тепловые сети"**
наименование, адрес

Объект **Сети теплоснабжения. Участок №4. Система ОДК (2-3-3)**

Договор подряда номер **№19Д0010Р**
дата **28.05.2019 года**

Номер документа	Дата составления
	16.11.2019

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.11.2019

А К Т №28

о приемке выполненных работ

Составлен(а) 2018.4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Материалы									
1	19	1308-0206-1701	**Труба стальная диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	24	-443,15	-52,06	-10636	-1249	-1400	-6012	-17979
						-332,80	-15,09	-7987	-362		-1332	
2	20	2301-0101-0105	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	24	-380,00	--	-9120	--	-9120	--	-9850
						--	--	--	--		-730	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				-19756	-1249	-10520	-6012	-27829
								-7987	-362	--	-2062	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				-10636				
		Материалы		Тенге				-1399				
		Всего заработная плата		Тенге					-8349			
			Накладные расходы	Тенге				-6012				
			Сметная прибыль	Тенге				-1332				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				-17979				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-6
			Сметная заработная плата	Тенге					-8349			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				-9120				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-9120				
			Сметная прибыль	Тенге				-730				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-9850				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-27829				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-6

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					-8349			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								-27829
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-7987				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-1249			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-362			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-10520		
			- Накладные расходы	Тенге							-6012	
			- Сметная прибыль	Тенге							-2062	
			ИТОГО:									-27 829
			Итого с непредвиденными работами и затратами		**2%**						-557	-28 386
			Итого с НДС		**12 %**						-3 406	-31 792
			Всего:									-31 792
			Скидка		**10%**						-3 175	3 175
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									-28 617

Заказчик:

Технический директор _____ **Казымбетов Д.К.**

Начальник ОКС _____ **Атамкулов Р.Б.**

Начальник СВЭР _____ **Козыбеков Б.**

Технический надзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер-эксперт

_____ **Кызылов Ж.А.**

Инженер-сметчик

_____ **Тажибаева А.К.**

расц. соотв.

Авторский надзор:
Главный специалист ТОО «BauProjekt»

_____ **Реснянский А.В.**

Подрядчик:
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Заказчик **ТОО "Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция тепловых сетей от котельной "Аэропорт". ТОО "Алматинские тепловые сети"**
наименование, адрес

Объект **Сети теплоснабжения. Участок №4. По корректировке** Л.С №2-3-2

Договор подряда номер **№19Д0010Р** дата **28.05.2019 года**

Номер документа	Дата составления
	16.11.2019

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.11.2019

А К Т №29
о приемке выполненных работ

Составлен(а) 2018.4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Прокладка трубопроводов									
1	1	2302-0201-5211	Опора скользящая 273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	14	18380,00	--	257320	--	257320	--	277906
						--	--	--	--		20586	
2	2	2900-0001-0034	Тройниковое ответвление укороченное Ст 426х7-108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	2	197527,00	--	395054	--	395054	--	426658
						--	--	--	--		31604	
3	3	2302-0101-0314	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	67656,00	--	135312	--	135312	--	146137
						--	--	--	--		10825	
4	4	2302-0201-4913	Неподвижная опора Ст 426-750х40-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	366977,00	--	1467908	--	1467908	--	1585341
						--	--	--	--		117433	
5	5	1124-0106-0104 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка	комплект	6	14173,16	6657,50	85039	39945	1897	53442	149560
						7199,50	1797,50	43197	10785		11078	
6	6	2304-0902-0708 РСНБ РК 2015	Кран шаровый Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 125	шт.	6	411483,00	--	2468898	--	2468898	--	2666410
						--	--	--	--		197512	
7	7	1124-0106-0103 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект	2	9157,51	4697,80	18315	9396	544	10905	31557

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						4187,70	1319,80	8375	2640		2338	
8	8	2900-0003-0058	Кран шаровый стальной BBF/KSF-R-HS PN40 д 100 мм	шт	2	186551,00	--	373102	--	373102	--	402950
						--	--	--	--		29848	
9	9	2302-1103-1108 РСНБ РК 2015 прим	Направляющее опоры для трубопроводов DN 219	шт.	16	6440,00	--	103040	--	103040	--	111283
						--	--	--	--		8243	
10	10	2302-1103-1112 РСНБ РК 2015 прим	Направляющее опоры для трубопроводов DN 426	шт.	32	10358,00	--	331456	--	331456	--	357972
						--	--	--	--		26516	
11	11	2302-0201-4039 РСНБ РК 2015	Переход Ст 426-273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	142905,00	--	285810	--	285810	--	308675
						--	--	--	--		22865	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5921254	49341	5820341	64347	6464449
								51572	13425	--	478848	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				871510				
		Материалы		Тенге				2441				
		Всего заработная плата		Тенге					64997			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				768156				
			Накладные расходы	Тенге				64347				
			Сметная прибыль	Тенге				74869				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1010726				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
			Сметная заработная плата	Тенге					64997			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				5049744				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5049744				
			Сметная прибыль	Тенге				403980				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5453724				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6464449				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
			Сметная заработная плата	Тенге					64997			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6464449
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				51572				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					49341			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13425			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5820341		
			- Накладные расходы	Тенге							64347	
			- Сметная прибыль	Тенге							478848	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:									**6 464 449**
			Итого с непредвиденными работами и затратами		**2%**						**129 289**	**6 593 738**
			Итого с НДС		**12 %**						**791 249**	**7 384 987**
			Всего:									**7 384 987**
			Скидка		**10%**						**737 507**	**-737 507**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**6 647 480**

Заказчик:

Технический директор _____ **Казымбетов Д.К.**

Начальник ОКС _____ **Атамкулов Р.Б.**

Начальник СВЭР _____ **Козыбеков Б.**

Технический надзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер-эксперт

_____ **Кызылов Ж.А.**

Инженер-сметчик

_____ **Тажибаева А.К.**

Авторский надзор:
Главный специалист ТОО «VaiProjekt»

_____ **Реснянский А.В.**

Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Заказчик **ТОО "Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция тепловых сетей от котельной "Аэропорт". ТОО "Алматинские тепловые сети"**
наименование, адрес

Объект **Сети теплоснабжения. Участок №1 и №2. По корректировке** Л.С 2-1-2.

Договор подряда

номер	№19Д0010Р
дата	28.05.2019 года

Номер документа	Дата составления
	16.11.2019

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.11.2019

А К Т №30
о приемке выполненных работ

Составлен(а) 2018.4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Прокладка трубопроводов									
1	1	2302-0201-0509	Отвод Ст 325х7-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6	196018,00	--	1176108	--	1176108	--	1270197
						--	--	--	--		94089	
2	2	2302-0201-4911	Неподвижная опора Ст 273-550х30-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	194312,00	--	777248	--	777248	--	839428
						--	--	--	--		62180	
3	3	2302-0201-5212	Опора скользящая 325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	19378,00	--	77512	--	77512	--	83713
						--	--	--	--		6201	
4	4	1124-0106-0106 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 250 мм. Установка	комплект	2	28959,46	13276,50	57919	26553	1227	36697	102186
						15069,50	3464,50	30139	6929		7569	
5	5	800-0003-0055	Кран шаровый стальной BBF/FSK-V-HS (Тип конструкции короткая) PN40 д 250 мм	шт	2	2490610,00	--	4981220	--		--	4981220
						--	--	--	--	4981220	--	
6	6	2925-3200-1300	Кран шаровый Boehmer Py 1,6 МПа Dn ?	шт	4	746929,00	--	2987716	--	2987716	--	3226733
						--	--	--	--		239017	
7	7	1124-0106-0103 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект	6	9157,51	4697,80	54945	28187	1632	32715	94672
						4187,70	1319,80	25126	7919		7013	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	2302-1103-1112 РСНБ РК 2015 прим	Направляющее опоры для трубопроводов DN 426	шт.	16	10358,00 --	-- --	165728 --	-- --	165728	-- 13258	178986
9	9	2302-0201-4031 РСНБ РК 2015	Переход Ст 273-219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	63433,00 --	-- --	253732 --	-- --	253732	-- 20299	274031
10	10	2302-0201-0111 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 273х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	121356,00 --	-- --	242712 --	-- --	242712	-- 19417	262129
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10774840 55265	54740 14848	5683615 4981220	69412 469043	11313295
		Стоимость оборудования		Тенге				4981220				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4981220				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3100580				
		Материалы		Тенге				2861				
		Всего заработная плата		Тенге					70113			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2987716				
			Накладные расходы	Тенге				69412				
			Сметная прибыль	Тенге				253599				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3423591				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
			Сметная заработная плата	Тенге					70113			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2693040				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2693040				
			Сметная прибыль	Тенге				215443				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2908483				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11313294				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
			Сметная заработная плата	Тенге					70113			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								11313295
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				55265				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					54740			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14848			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5683615		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						4981220		
			- Накладные расходы	Тенге							69412	
			- Сметная прибыль	Тенге							469043	
			ИТОГО:									11 313 295

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с непредвиденными работами и затратами		**2%**						**126 642**	**11 439 937**
			Итого с НДС		**12 %**						**1 372 792**	**12 812 729**
			Всего:									**12 812 729**
			Скидка		**10%**						**1 279 552**	**-1 279 552**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**11 533 177**

Заказчик:

Технический директор _____ **Казымбетов Д.К.**

Начальник ОКС _____ **Атамкулов Р.Б.**

Начальник СВЭР _____ **Копыбеков Б.**

Технический надзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер-эксперт

_____ **Кызылов Ж.А.**

Инженер-сметчик

_____ **Тажибаева А.К.**

Авторский надзор:
Главный специалист ТОО «BauProjekt»

_____ **Реснянский А.В.**

Руководитель
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Заказчик **ТОО "Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция тепловых сетей от котельной "Аэропорт". ТОО "Алматинские тепловые сети"**
наименование, адрес

Объект **Сети теплоснабжения. Участок №1 и №2. По корректировке** л.с 2-1-2

Договор подряда номер **№19Д0010Р** дата **28.05.2019 года**

Номер документа	Дата составления
	16.11.2019

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.1 .2019

А К Т №31
о приемке выполненных работ

Составлен(а) 2018.4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Прокладка трубопроводов									
1	1	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	28	5864,79 2707,45	3014,83 904,25	164214 75809	84415 25319	3990	100116 21146	285477
2	2	2304-0902-0704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 50	шт.	16	138273,00 --	-- --	2212368 --	-- --	2212368	-- 176989	2389357
3	3	2304-0902-0702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 32	шт.	4	123311,00 --	-- --	493244 --	-- --	493244	-- 39460	532704
4	4	2304-0904-0104	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 25, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	4	17274,00 --	-- --	69096 --	-- --	69096	-- 5528	74624
5	5	2304-0101-0401 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	4	13204,00 --	-- --	52816 --	-- --	52816	-- 4225	57041
6	6	1124-0104-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 400 мм. Установка	компенсатор	4	54211,29	26688,72	216845	106755	7824	131510	376223

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						25566,40	7643,08	102266	30572		27868	
7	7	2304-1012-2113 РСНБ РК 2015	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 400 ГОСТ 27036-86	шт.	4	922058,00 --	-- --	3688232 --	-- --	3688232	-- 295059	3983291
8	8	1124-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,06	1225331,62 700416,00	514842,44 153539,52	73520 42025	30891 9212	604	50725 9940	134184
9	9	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	20	336,00 --	-- --	6720 --	-- --	6720	-- 538	7258
10	10	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	40	1134,00 --	-- --	45360 --	-- --	45360	-- 3629	48989
11	11	1124-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,01	1290942,52 751104,00	527193,35 157261,81	12909 7511	5272 1573	126	8993 1752	23654
12	12	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	1833,00 --	-- --	18330 --	-- --	18330	-- 1466	19796
13	13	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	50	572,00 --	-- --	28600 --	-- --	28600	-- 2288	30888
14	14	2302-0101-0259 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	14	10558,00 --	-- --	147812 --	-- --	147812	-- 11825	159637
15	15	2302-0101-0268 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	16	16324,00 --	-- --	261184 --	-- --	261184	-- 20895	282079
16	16	2302-0101-1114 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	8	3369,00 --	-- --	26952 --	-- --	26952	-- 2156	29108

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	17	1126-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем**	м3 изоляции	1	59740,04 56825,15	2168,25 1130,25	59740 56825	2168 1130	747	44046 8303	112089
18	18	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95**	м3	1	12414,00 --	-- --	12414 --	-- --	12414	-- 993	13407
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7590357 284435	229501 67807	7076419 --	335390 634060	8559806
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				539643				
		Материалы		Тенге				13292				
		Всего заработная плата		Тенге					352242			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12414				
			Накладные расходы	Тенге				335390				
			Сметная прибыль	Тенге				70003				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				945035				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								212
			Сметная заработная плата	Тенге					352242			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				7050714				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7050714				
			Сметная прибыль	Тенге				564057				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7614771				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8559806				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								212
			Сметная заработная плата	Тенге					352242			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								8559806
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				284435				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					229501			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					67807			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7076419		
			- Накладные расходы	Тенге							335390	
			- Сметная прибыль	Тенге							634060	
			ИТОГО:									8 559 806
			Итого с непредвиденными работами и затратами		2%						171 196	8 731 002
			Итого с НДС		12 %						1 047 720	9 778 722

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего:									9 778 722
			Скидка		10%						976 559	-976 559
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									8 802 164

Заказчик:

Технический директор _____ **Казымбетов Д.К.**

Начальник ОКС _____ **Атамкулов Р.Б.**

Начальник СВЭР _____ **Козыбеков Б.**

Технический надзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер-эксперт

_____ **Кызылов Ж.А.**

Инженер-сметчик

_____ **Тажибаева А.К.**

Авторский надзор:
Главный специалист ТОО «BauProjekt»

_____ **Реснянский А.В.**

Подрядчик:
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Заказчик **ТОО "Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция тепловых сетей от котельной "Аэропорт". ТОО "Алматинские тепловые сети"**
наименование, адрес

Объект **Сети ГВС. Демонтаж сети ГВС. По корректировке** N2-4-3

Договор подряда номер **№19Д0010Р** дата **28.05.2019 года**

Номер документа	Дата составления
	16.11.2019

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.11.2019

А К Т №32
о приемке выполненных работ

Составлен(а) 2018.4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Раздел без наименования									
1	1	1216-0101-1504	**Трубопроводы диаметром до 150 мм. Демонтаж**	**м трубопровода**	63	535,88	109,44	33760	6895	527	20985	59125
						418,07	44,56	26338	2807		4380	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				33760	6895	527	20985	59125
								26338	2807	--	4380	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				33760				
			Материалы	Тенге				527				
			Всего заработная плата	Тенге					29146			
			Накладные расходы	Тенге				20985				
			Сметная прибыль	Тенге				4380				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				59125				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					29146			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				59125				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					29146			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								59125
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				26338				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6895			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2807			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						527		
			- Накладные расходы	Тенге							20985	
			- Сметная прибыль	Тенге							4380	
			ИТОГО:									59 125

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с непредвиденными работами и затратами		2%						1 183	60 308
			Итого с НДС		12 %						7 237	67 544
			Всего:									67 544
			Скидка		10%						6 745	-6 745
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									60 799

Заказчик:

Технический директор _____ **Казымбетов Д.К.**

Начальник ОКС _____ **Атамкулов Р.Б.**

Начальник СВЭР _____ **Козыбеков Б.**

Технический надзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер-эксперт

_____ **Кызылов Ж.А.**

Инженер-сметчик

_____ **Тажибаева А.К.**

Авторский надзор:
Главный специалист ТОО «BauProjekt»

_____ **Реснянский А.В.**

Подрядчик:
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Заказчик **ТОО "Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция тепловых сетей от котельной "Аэропорт". ТОО "Алматинские тепловые сети"**
наименование, адрес

Объект **Сети ГВС. Трубопроводы. По корректировке** N2-4-2

Договор подряда

номер	№19Д0010Р
дата	28.05.2019 года

Номер документа	Дата составления
	16.11.2019

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.11.2019

А К Т №33
о приемке выполненных работ

Составлен(а) 2018.4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Прокладка трубопроводов ГВС									
1	1	2301-0201-0124 Коэффициент к объему	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	60	428,00	--	25680	--	25680	--	27734
						--	--	--	--		2054	
2	2	1122-0301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,028	463982,75	80697,03	12992	2260	427	11075	25992
						368045,54	31487,13	10305	882		1925	
3	3	2301-0201-0159 Коэффициент к объему	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	25,98	1292,00	--	33566	--	33566	--	36251
						--	--	--	--		2685	
4	4	1122-0301-0104 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,057	633046,44	122826,67	36084	7001	1992	29570	70906
						475273,33	48733,33	27091	2778		5252	
5	5	2301-0201-0209 Коэффициент к объему	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	63	2985,00	--	188055	--	188055	--	203099
						--	--	--	--		15044	
6	6	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	22	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	2304-0902-1723 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	21744,00 --	--	43488 --	--	43488	-- 3479	46967
8	8	2304-0902-1725 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	32611,00 --	--	652220 --	--	652220	-- 52178	704398
9	9	1124-0106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	-- --	--	-- --	--	--	-- --	--
10	10	2304-0902-1716 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	72977,00 --	--	72977 --	--	72977	-- 5838	78815
11	11	2304-0902-1717 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	136629,00 --	--	136629 --	--	136629	-- 10930	147559
12	12	2304-0902-1715 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	52795,00 --	--	105590 --	--	105590	-- 8447	114037
13	13	2302-0101-0222 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	3594,00 --	--	35940 --	--	35940	-- 2875	38815
14	14	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	32	1679,00 --	--	53728 --	--	53728	-- 4298	58026
15	15	2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	18	1068,00 --	--	19224 --	--	19224	-- 1538	20762
16	16	2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	794,00 --	--	3176 --	--	3176	-- 254	3430

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	17	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	37	572,00	--	21164	--	21164	--	22857
						--	--	--	--		1693	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1440512	9261	1393856	40645	1599648
								37396	3659	--	118490	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				49075				
		Материалы		Тенге				2419				
		Всего заработная плата		Тенге					41055			
			Накладные расходы	Тенге				40645				
			Сметная прибыль	Тенге				7178				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				96897				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
			Сметная заработная плата	Тенге					41055			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1391437				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1391437				
			Сметная прибыль	Тенге				111315				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1502752				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1599650				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
			Сметная заработная плата	Тенге					41055			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1599648
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				37396				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9261			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3659			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1393856		
			- Накладные расходы	Тенге							40645	
			- Сметная прибыль	Тенге							118490	
			ИТОГО:									1 599 648
			Итого с непредвиденными работами и затратами		2%						31 993	1 631 641
			Итого с НДС		12 %						195 797	1 827 438
			Всего:									1 827 438
			Скидка		10%						-182 498	-182 498
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									1 644 940

Заказчик:

Технический директор _____ **Казымбетов Д.К.**

Начальник ОКС _____ **Атамкулов Р.Б.**

Начальник СВЭР _____ **Козыбеков Б.**

Технический надзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер-эксперт

_____ **Кызылов Ж.А.**

Инженер-сметчик

_____ **Тажибаева А.К.**

Авторский надзор:
Главный специалист
ТОО «BauProjekt»

_____ **Ресиянский А.В.**

Подрядчик:
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Заказчик **ТОО "Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция тепловых сетей от котельной "Аэропорт". ТОО "Алматинские тепловые сети"**
наименование, адрес

Объект **Сети теплоснабжения. Участок №1 и №2. По корректировке** N2-1-2

Договор подряда номер **№19Д0010Р** дата **28.05.2019 года**

Номер документа	Дата составления
	16.11.2019

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.11.2019

А К Т №34
о приемке выполненных работ

Составлен(а) 2018.4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Прокладка трубопроводов									
1	1	1124-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка	км трубопровода	0,19	1681447,56	649799,48	319475	123462	6304	229454	592843
						998470,00	221381,16	189709	42062		43914	
2	2	1124-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,2	1022528,33	375917,33	204506	75183	2142	150949	383891
						635904,00	126463,39	127181	25293		28436	
3	3	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	5864,79	3014,83	11730	6030	285	7151	20391
						2707,45	904,25	5415	1809		1510	
4	4	1124-0106-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Установка	комплект	1	22900,87	10785,86	22901	10786	424	14633	40537
						11691,35	3089,52	11691	3090		3003	
5	5	1126-0101-1601 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 50 с покрытием сталью оцинкованной	м3 изоляции	8,5	139401,48	3816,12	1184913	32437	507970	502675	1822595
						75824,25	1989,24	644506	16909		135007	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	8,5	12414,00	--	105519	--	105519	--	113961
						--	--	--	--	--	8442	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1849043**	**247898**	**622644**	**904862**	**2974218**
								978502	**89162**	--	**220312**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1849043**				
		Материалы		Тенге				**517123**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1067664**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**105519**				
			Накладные расходы	Тенге				**904862**				
			Сметная прибыль	Тенге				**220312**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2974217**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**672**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1067664**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2974217**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**672**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1067664**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2974218**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**978502**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**247898**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**89162**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**622644**		
			- Накладные расходы	Тенге							**904862**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**220312**	
			ИТОГО:									**2 974 218**
			Итого с непредвиденными работами и затратами		**2%**						**59 484**	**3 033 702**
			Итого с НДС		**12 %**						**364 044**	**3 397 747**
			Всего:									**3 397 747**
			Скидка		**10%**						**339 318**	**-339 318**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**3 058 428**

Заказчик:

Технический директор _____ **Казымбетов Д.К.**

Начальник ОКС _____ **Атамкулов Р.Б.**

Начальник СВЭР _____ **Козыбеков Б.**

Технический надзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер-эксперт

_____ **Кызылов Ж.А.**

Инженер-сметчик

_____ **Тажибаева А.К.**

расц. соотв.

Авторский надзор
Главный специалист
ТОО "BauProjekt"

_____ **Резниский А.В.**

Подрядчик:
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Заказчик **ТОО "Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция тепловых сетей от котельной "Аэропорт". ТОО "Алматинские тепловые сети"**
наименование, адрес

Объект **Сети теплоснабжения. Участок №4. По корректировке** N2-3-2

Договор подряда номер **№19Д0010Р** дата **28.05.2019 года**

Номер документа	Дата составления
	16.11.2019

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.11.2019

А К Т №35
о приемке выполненных работ

Составлен(а) 2018.4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Прокладка трубопроводов									
1	1	1124-0108-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 500 мм.	км труб	0,016	3208560,09	1173154,49	51337	18770	1247	36897	95293
						1957477,12	371905,13	31320	5950		7059	
2	2	2301-0402-0114 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 530х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	16	75803,00	--	1212848	--	1212848	--	1309876
						--	--	--	--		97028	
3	3	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,04	325924,32	76713,00	13037	3069	38	10775	25717
						248255,00	23850,39	9930	954		1905	
4	4	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	40	339,00	--	13560	--	13560	--	14645
						--	--	--	--		1085	
5	5	2302-0201-0510	Отвод Ст 426х7-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6	271477,00	--	1628862	--	1628862	--	1759171
						--	--	--	--		130309	
6	6	2302-0201-0114 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 530х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	311153,00	--	622306	--	622306	--	672090

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		49784	
7	7	2302-0101-1165 РСНБ РК 2015 прим	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 530 мм х 426 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	24527,00 --	-- --	49054 --	-- --	49054	-- 3924	52978
8	8	2302-0201-5214 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 530-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	16893,00 --	-- --	33786 --	-- --	33786	-- 2703	36489
9	9	2965-6500-1009	Комплект изоляции стыка 530х8	шт	4	25087,00 --	-- --	100348 --	-- --	100348	-- 8028	108376
10	10	1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	8	9382,44 4319,40	4856,81 1438,19	75060 34555	38854 11506	1651	45600 9653	130312
11	11	2304-0902-0706 РСНБ РК 2015	Кран шаровый Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 80	шт.	6	245336,00 --	-- --	1472016 --	-- --	1472016	-- 117761	1589777
12	12	2304-0902-0705 РСНБ РК 2015	Кран шаровый Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 65	шт.	2	207188,00 --	-- --	414376 --	-- --	414376	-- 33150	447526
13	13	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	5864,79 2707,45	3014,83 904,25	11730 5415	6030 1809	285	7151 1510	20391
14	14	2304-0101-0401 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	13204,00 --	-- --	26408 --	-- --	26408	-- 2113	28521
15	15	1124-0104-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 400 мм. Установка	компенсатор	8	54211,29 25566,40	26688,72 7643,08	433690 204531	213510 61145	15649	263019 55737	752446
16	16	2304-1012-2113 РСНБ РК 2015	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 400 ГОСТ 27036-86	шт.	8	922058,00 --	-- --	7376464 --	-- --	7376464	-- 590117	7966581
17	17	1124-0104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 200 мм. Установка	компенсатор	4	23935,46 11605,80	11823,24 3390,94	95742 46423	47293 13564	2026	59387 12410	167539
18	18	2304-1012-2109 РСНБ РК 2015	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260°С до +850°С, PN 16, DN 200 ГОСТ 27036-86	шт.	4	345491,00 --	-- --	1381964 --	-- --	1381964	-- 110557	1492521

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	19	1124-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,04	1225331,62	514842,44	49013	20594	402	33817	89456
						700416,00	153539,52	28017	6142		6626	
20	20	2301-0201-0119 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	40	488,00	--	19520	--	19520	--	21082
						--	--	--	--		1562	
21	21	1124-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,01	1290942,52	527193,35	12909	5272	126	8993	23654
						751104,00	157261,81	7511	1573		1752	
22	22	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	1833,00	--	18330	--	18330	--	19796
						--	--	--	--		1466	
23	23	1124-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,028	1401503,28	562903,60	39242	15761	607	27075	71623
						816930,00	159815,10	22874	4475		5305	
24	24	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	28	2573,00	--	72044	--	72044	--	77808
						--	--	--	--		5764	
25	25	1124-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 400 мм. Прокладка	км трубопровода	0,01	3820083,21	1688728,55	38201	16887	1339	24385	67593
						1997520,00	465630,35	19975	4656		5007	
26	26	2301-0201-0258 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	26029,00	--	260290	--	260290	--	281113
						--	--	--	--		20823	
27	27	1124-0101-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Прокладка	км трубопровода	0,007	5105892,14	2417401,50	35741	16922	1199	21739	62079
						2517200,00	619738,32	17620	4338		4598	
28	28	2301-0201-0262 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	33490,00	--	234430	--	234430	--	253184
						--	--	--	--		18754	
29	29	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	32	1679,00	--	53728	--	53728	--	58026
						--	--	--	--		4298	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	30	2302-0101-0320 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	110713,00	--	221426	--	221426	--	239140
						--	--	--	--		17714	
31	31	1126-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	4	59740,04	2168,25	238960	8673	2986	176184	448356
						56825,15	1130,25	227301	4521		33212	
32	32	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	4	12414,00	--	49656	--	49656	--	53628
						--	--	--	--		3972	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16356078	411635	15288971	715022	18436787
								655472	120631	--	1365686	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1244666				
		Материалы		Тенге				27555				
		Всего заработная плата		Тенге					776104			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				150004				
			Накладные расходы	Тенге				715024				
			Сметная прибыль	Тенге				156775				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2116465				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								467
			Сметная заработная плата	Тенге					776104			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				15111412				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15111412				
			Сметная прибыль	Тенге				1208913				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				16320325				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18436790				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								467
			Сметная заработная плата	Тенге					776104			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18436787
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				655472				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					411635			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					120631			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15288971		
			- Накладные расходы	Тенге							715022	
			- Сметная прибыль	Тенге							1365686	
			ИТОГО:									18 436 787
			Итого с непредвиденными работами и затратами		2%						368 736	18 805 523
			Итого с НДС		12 %						2 256 663	21 062 185

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего:									**21 062 185**
			Скидка		**10%**						**2 103 390**	**-2 103 390**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**18 958 796**

Заказчик:

Технический директор _____ **Казымбетов Д.К.**

Начальник ОКС _____ **Атамкулов Р.Б.**

Начальник СВЭР _____ **Козыбеков Б.**

Технический надзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер-эксперт

_____ **Кызылов Ж.А.**

Инженер-сметчик

_____ **Тажибаева А.К.**

Авторский надзор:
Главный специалист ТОО «BauProjekt»

_____ **Реснянский А.В.**

Подрядчик:
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Заказчик **ТОО "Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция тепловых сетей от котельной "Аэропорт". ТОО "Алматинские тепловые сети"**
наименование, адрес

Объект **Сети теплоснабжения. Участок №1 и №2. Общестроительные работы. По корректировке** 2-1-1

Договор подряда

номер	№19Д0010Р
дата	28.05.2019 года

Номер документа	Дата составления
	16.11.2019

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.11.2019

А К Т №36
о приемке выполненных работ

Составлен(а) 2018.4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные**	м3	731,25	611,00	--	446794	--	446794	--	482537
						--	--	--	--		35744	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				446794	--	446794	--	482537
								--	--	--	35744	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				446794				
		Местные материалы		Тенге				446794				
			Сметная прибыль	Тенге				35744				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				482537				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				482537				
			РАЗДЕЛ 2. Непроходной канал. Участок 1. 17Д0013Р/2017-ТС.КЖ-4.1 лист 2									
			Участок 1									
2	2	1107-0601-0101 Изм. и доп. вып. 14	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	2,99	11386,52	2656,59	34046	7943	13797	17573	55748
						4115,88	864,92	12306	2586		4130	
3	3	2104-0303-0111	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92**	м3	11,48	57286,00	--	657643	--	657643	--	710255
						--	--	--	--		52611	
4	4	2104-0306-0106	**Плоские подкладки под лотки ПП-6, размерами 2060 мм х 400 мм х 100 мм**	шт.	6	6201,00	--	37206	--	37206	--	40182

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		2976	
5	5	2104-0306-0108	Плоские подкладки под лотки ПП-8, размерами 2680 мм х 400 мм х 100 мм	шт.	25	7764,00	--	194100	--	194100	--	209628
						--	--	--	--		15528	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				922995	7943	902746	17573	1015813
								12306	2586	--	75245	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				922995				
		Материалы		Тенге				13796				
		Всего заработная плата		Тенге					14893			
		Местные материалы		Тенге				888949				
			Накладные расходы	Тенге				17573				
			Сметная прибыль	Тенге				75245				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1015814				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
			Сметная заработная плата	Тенге					14893			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1015814				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
			Сметная заработная плата	Тенге					14893			
			РАЗДЕЛ 3. Непроходной канал. Участок 2. 17Д0013Р/2017-ТС.КЖ-4.2 лист 2									
			Участок 2									
6	6	1107-0601-0101 Изм. и доп. вып. 14	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	0,16	11386,52	2656,59	1822	425	738	940	2983
						4115,88	864,92	659	138		221	
7	7	2104-0303-0110	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	0,03	61361,00	--	1841	--	1841	--	1988
						--	--	--	--		147	
8	8	2104-0302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	4,68	64678,00	--	302693	--	302693	--	326908
						--	--	--	--		24215	
9	9	2104-0302-0230	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	0,59	61924,00	--	36535	--	36535	--	39458
						--	--	--	--		2923	
10	10	2988-8888-8909 Коэффициент к объему	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 20 на 22,5. пт300.210.14-6, пт300.150.14-9	м3	0,59	-648,00	--	-382	--	-382	--	-413
						--	--	--	--		-31	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	2988-8888-8908 Коэффициент к объему	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 15 на 20. пт300.210.14-6, пт300.150.14-9	м3	0,59	-763,00	--	-450	--	-450	--	-486
						--	--	--	--		-36	
12	12	2104-0306-0106	Плоские подкладки под лотки ПП-6, размерами 2060 мм х 400 мм х 100 мм	шт.	37	6201,00	--	229437	--	229437	--	247792
						--	--	--	--		18355	
13	13	2104-0306-0108	Плоские подкладки под лотки ПП-8, размерами 2680 мм х 400 мм х 100 мм	шт.	12	7764,00	--	93168	--	93168	--	100621
						--	--	--	--		7453	
14	14	2104-0306-0105 РСНБ РК 2015	Плоские подкладки под лотки ПП-5, размерами 1700 мм х 400 мм х 100 мм	шт.	16	5137,00	--	82192	--	82192	--	88767
						--	--	--	--		6575	
15	15	2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	8	841,00	--	6728	--	6728	--	7266
						--	--	--	--		538	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				753583	425	752500	940	814884
								659	138	--	60360	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				753583				
		Материалы		Тенге				738				
		Всего заработная плата		Тенге					797			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-832				
		Местные материалы		Тенге				752594				
			Накладные расходы	Тенге				940				
			Сметная прибыль	Тенге				60362				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				814886				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					797			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				814886				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					797			
			РАЗДЕЛ 4. Компенсаторные ниши. Участок 1. 17Д0013Р/2017-ТС.КЖ-4.1 лист 3-11									
			НК-14,15 (замена на сильфонные компенсаторы)									
16	16	1107-0601-0101 Изм. и доп. вып. 14 Коэффициент к объему	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	6,48	11386,52	2656,59	73785	17215	29899	38085	120819
						4115,86	864,94	26671	5605		8950	
17	17	2104-0303-0110	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	4	61361,00	--	245444	--	245444	--	265080
						--	--	--	--		19636	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	18	2104-0302-0230	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	2,48	61924,00	--	153572	--	153572	--	165857
						--	--	--	--		12286	
19	19	2988-8888-8909 Коэффициент к объему	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 20 на 22,5	м3	2,48	-648,00	--	-1607	--	-1607	--	-1736
						--	--	--	--		-129	
20	20	2988-8888-8908 Коэффициент к объему	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 15 на 20. пт300.210.14-6, пт300.150.14-9	м3	2,48	-763,00	--	-1892	--	-1892	--	-2044
						--	--	--	--		-151	
21	21	2104-0306-0106 Коэффициент к объему	Плоские подкладки под лотки ПП-6. размерами 2060 мм х 400 мм х 100 мм	шт.	4	6201,00	--	24804	--	24804	--	26788
						--	--	--	--		1984	
22	22	2104-0305-0103 Коэффициент к объему	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	4	1491,00	--	5964	--	5964	--	6441
						--	--	--	--		477	
23	23	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство. Цементная стяжка под лотки поверх плит ПП	м2 стяжки	3,296	629,58	27,74	2075	91	856	1104	3433
						342,12	14,05	1128	46		254	
			НК-20 (замена на сильфонные компенсаторы)									
24	24	1107-0601-0101 Изм. и доп. вып. 14 Коэффициент к объему	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	7,53	11386,52	2656,59	85740	20004	34744	44256	140397
						4115,86	864,94	30992	6513		10400	
25	25	2104-0303-0111	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	4,92	57286,00	--	281847	--	281847	--	304395
						--	--	--	--		22548	
26	26	2104-0302-0230	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	2,61	61924,00	--	161622	--	161622	--	174551
						--	--	--	--		12930	
27	27	2988-8888-8909 Коэффициент к объему	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 20 на 22,5	м3	2,61	-648,00	--	-1691	--	-1691	--	-1827
						--	--	--	--		-135	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	28	2988-8888-8908 Коэффициент к объему	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 15 на 20. пт300.210.14-6, пт300.150.14-9	м3	2,61	-763,00	--	-1991	--	-1991	--	-2151
						--	--	--	--		-159	
29	29	2104-0306-0108	Плоские подкладки под лотки ПП-8, размерами 2680 мм х 400 мм х 100 мм	шт.	3	7764,00	--	23292	--	23292	--	25155
						--	--	--	--		1863	
30	30	2104-0305-0104	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	2	2976,00	--	5952	--	5952	--	6428
						--	--	--	--		476	
31	31	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство. Цементная стяжка под лотки поверх плит ПП	м2 стяжки	4,288	629,58	27,74	2700	119	1114	1436	4466
						342,12	14,05	1467	60		331	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1059614	37429	961929	84881	1236052
								60258	12224	--	91561	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1059614				
		Материалы		Тенге				66613				
		Всего заработная плата		Тенге					72482			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-7182				
		Местные материалы		Тенге				902496				
			Накладные расходы	Тенге				84881				
			Сметная прибыль	Тенге				91560				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1236054				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
			Сметная заработная плата	Тенге					72482			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1236054				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
			Сметная заработная плата	Тенге					72482			
			РАЗДЕЛ 5. Компенсаторные ниши. Участок 2. 17Д0013Р/2017-ТС.КЖ-4.2 лист 3-20									
			НК-56 (не учтено в сметной документации)									
32	32	1107-0601-0101 Изм. и доп. вып. 14 Коэффициент к объему	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	4,5	11386,52	2656,56	51239	11955	20762	26448	83902
						4115,89	864,89	18522	3892		6215	
33	33	2104-0303-0109 Коэффициент к объему	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,4	63353,00	--	88694	--	88694	--	95790
						--	--	--	--		7096	
34	34	2988-8888-8908 Коэффициент к объему	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 15 на 20	м3	1,4	763,00	--	1068	--	1068	--	1154
						--	--	--	--		85	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	35	1108-0201-0109 Изм. и доп. вып. 9 Коэффициент к объему	Стены приямков и каналов из кирпича Кладка.	м3 кладки	1,12	21986,41 6247,32	2153,13 475,89	24625 6997	2412 533	15216	7003 2530	34158
36	36	2104-0302-0209 Коэффициент к объему	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,7	64678,00 --	-- --	109953 --	-- --	109953	-- 8796	118749
37	37	2988-8888-8908 Коэффициент к объему	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 15 на 20	м3	1,1	763,00 --	-- --	839 --	-- --	839	-- 67	906
38	38	2104-0302-9904 Коэффициент к объему	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 пду140.150.12-6	м3	1	81136,00 --	-- --	81136 --	-- --	81136	-- 6491	87627
39	39	2988-8888-8909 Коэффициент к объему	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 20 на 22,5 пду140.150.12-6	м3	1	-648,00 --	-- --	-648 --	-- --	-648	-- -52	-700
40	40	2988-8888-8908 Коэффициент к объему	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 15 на 20 пду140.150.12-6	м3	1	-763,00 --	-- --	-763 --	-- --	-763	-- -61	-824
41	41	2104-0306-0105 Коэффициент к объему	Плоские подкладки под лотки ПП-5, размерами 1700 мм х 400 мм х 100 мм	шт.	8	5086,00 --	-- --	40688 --	-- --	40688	-- 3255	43943
42	42	2104-0305-0102 Коэффициент к объему	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	6	741,00 --	-- --	4446 --	-- --	4446	-- 356	4802
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				401277 25519	14366 4425	361391 --	33451 34778	469507
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				401277				
		Материалы		Тенге				35980				
		Всего заработная плата		Тенге					29944			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				497				
		Местные материалы		Тенге				324917				
			Накладные расходы	Тенге				33451				
			Сметная прибыль	Тенге				34778				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				469507				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					29944			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				469507				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					29944			
			РАЗДЕЛ 6. Неподвижные опоры. Участок 1. 17Д0013Р/2017-ТС.КЖ-4.1 лист 12-13									
			Н1,2,3,4,5,5а,6,7,7а,16,18,19,20,31,21,22а,23,24,29,30,32,34,36,37,38(25шт.)									
			Н11,11а,12,13,13а,14,14а1525Н11,11а,12,13,13а,14,14а,15,25,26,33,39(12шт.)									
43	43	1106-0101-0101 КОЭФФИЦИЕНТ К ОБЪЕМУ	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,62	3002,17	3,72	1861	2	1084	706	2773
						1250,00	1,62	775	1		205	
44	44	1107-0601-0203 Изм. и доп. вып. 10 Коэффициент к объему	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	2,4	12449,99	610,67	29880	1466	5128	27838	62336
						9702,67	127,20	23286	305		4617	
45	45	2102-0101-0301 Коэффициент к объему	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3	11754,00	--	3526	--	3526	--	3808
						--	--	--	--		282	
46	46	2102-0101-2709 Коэффициент к объему	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,4	14373,00	--	34495	--	34495	--	37255
						--	--	--	--		2760	
47	47	2105-0301-3202 Коэффициент к объему	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39108	192229,00	--	75177	--	75177	--	81191
						--	--	--	--		6014	
48	48	2105-0301-3001 Коэффициент к объему	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00378	198308,00	--	750	--	750	--	810
						--	--	--	--		60	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**145689**	**1468**	**120160**	**28544**	**188173**
								24061	**306**	**--**	**13938**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				145689				
		Материалы		Тенге				6212				
		Всего заработная плата		Тенге					24368			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				75927				
		Местные материалы		Тенге				38021				
			Накладные расходы	Тенге				28544				
			Сметная прибыль	Тенге				13939				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				188172				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
			Сметная заработная плата	Тенге					24368			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				188172				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
			Сметная заработная плата	Тенге					24368			
			РАЗДЕЛ 7. Неподвижные опоры. Участок 2. 17Д0013Р/2017-ТС.КЖ-4.2 лист 21									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Н83,84,96,97,102,103,108,109,113 (9)									
49	49	1106-0101-0101 КОЭФФИЦИЕНТ К ОБЪЕМУ	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,72	3002,17	3,72	2162	3	1259	820	3220
						1250,00	1,62	900	1		239	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2162	3	1259	820	3220
								900	1	--	239	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2162				
		Материалы		Тенге				1259				
		Всего заработная плата		Тенге					901			
			Накладные расходы	Тенге				820				
			Сметная прибыль	Тенге				239				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3220				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					901			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3220				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					901			
			РАЗДЕЛ 8. Тепловые камеры. Участок 1. 17Д0013Р/2017-ТС.КЖ-1 лист 3-19									
			Участок 1. Тепловые камеры-17 шт (ТК 1б, ТК-4с, ТК4с/1, ТК-7с, ТК-7с/1, ТК-7 с/2, ТК-8с, ТК-9с, ТК-9с/1, ТК-9с/2, ТК-9с/3, ТК-9с/4, ТК-9с/6, ТК-10с, ТК-11с, ТК-11с/1, ТК-11с/2)									
50	50	1106-0101-0101 КОЭФФИЦИЕНТ К ОБЪЕМУ	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	7,9	3002,17	3,72	23717	29	13813	8998	35332
						1250,00	1,62	9875	13		2617	
51	51	1107-0601-0202 Изм. и доп. вып. 10	**Тепловые монолитные камеры. Устройство**	м3 конструкции	17,005	14233,31	1142,45	242037	19427	64900	192252	469033
						9274,32	306,72	157710	5216		34743	
52	52	2102-0101-2709	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	17,6	14373,00	--	252965	--	252965	--	273202
						--	--	--	--		20237	
53	53	2102-0101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	3,0975	11754,00	--	36408	--	36408	--	39321
						--	--	--	--		2913	
54	54	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04186	198308,00	--	8301	--	8301	--	8965
						--	--	--	--		664	
55	55	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,7132	197120,00	--	337706	--	337706	--	364722
						--	--	--	--		27016	
56	56	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0119	198308,00	--	2360	--	2360	--	2549
						--	--	--	--		189	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	57	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,073545	197120,00	--	14497	--	14497	--	15657
						--	--	--	--		1160	
58	58	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента лист 2 прим.2	м3	0,12	270,00	--	32	--	32	--	35
						--	--	--	--		3	
59	59	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0045	828477,03	1264,71	3728	6	2639	987	5093
						240568,63	558,82	1083	3		377	
60	60	1109-0201-0203	Бункеры металлические. Защита листовой сталью на сварке. Защита зупфа листовой сталью	т конструкций	0,0045	266678,67	7225,49	1200	33	1038	94	1398
						28617,65	1705,88	129	8		104	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				922952	19495	734659	202331	1215307
								168796	5239	--	90023	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				921752				
		Материалы		Тенге				81354				
		Всего заработная плата		Тенге					173898			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				362897				
		Местные материалы		Тенге				289373				
			Накладные расходы	Тенге				202238				
			Сметная прибыль	Тенге				89919				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1213909				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
			Сметная заработная плата	Тенге					173898			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1200				
		Материалы		Тенге				1039				
		Всего заработная плата		Тенге					136			
			Накладные расходы	Тенге				94				
			Сметная прибыль	Тенге				104				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1398				
			Сметная заработная плата	Тенге					136			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1215307				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
			Сметная заработная плата	Тенге					174035			

РАЗДЕЛ 9. Тепловые камеры. Участок 2 17Д0013Р/2017-ТС.КЖ-1 лист 20-42

Участок 2. Тепловые камеры-23 шт (ТК-1а, ТК-2, ТК-4ю/11, ТК-4ю/1, ТК-4ю/1-1, ТК-4ю/1-2, ТК-4ю/1-3, ТК-4ю/1-4, ТК-4ю/1-5, ТК-4ю/2, ТК-4ю/2-1, ТК-4ю/3, ТК-4ю/4, ТК-4ю/6, ТК-4ю/7, ТК-4ю/7-1, ТК-4ю/7-2,

61	61	1106-0101-0101 КОЭФФИЦИЕНТ К ОБЪЕМУ	Подготовка бетонная. Устройство	м3	9,53	3002,17	3,72	28611	35	16663	10854	42622
						1250,00	1,62	11913	15		3157	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	62	1107-0601-0202 Изм. и доп. вып. 10	Тепловые монолитные камеры. Устройство	м3 конструкции	1,988	14233,31	1142,44	28296	2271	7588	22476	54833
						9274,32	306,73	18437	610		4062	
63	63	2102-0101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	3,276	14373,00	--	47086	--	47086	--	50853
						--	--	--	--		3767	
64	64	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,726	11754,00	--	8533	--	8533	--	9216
						--	--	--	--		683	
65	65	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002556	197120,00	--	504	--	504	--	544
						--	--	--	--		40	
66	66	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А 240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01018	198308,00	--	2019	--	2019	--	2180
						--	--	--	--		162	
67	67	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0416	197120,00	--	8200	--	8200	--	8856
						--	--	--	--		656	
68	68	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	1600,00	--	9600	--	9600	--	10368
						--	--	--	--		768	
69	69	2303-0101-0204	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Л ГОСТ 8591-76	комплект	6	34201,00	--	205206	--	205206	--	221622
						--	--	--	--		16416	
70	70	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,054	828477,03	1264,71	44738	68	31679	11849	61114
						240568,63	558,82	12991	30		4527	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				382792	2375	337078	45179	462208
								43341	655	--	34238	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				177586				
		Материалы		Тенге				55930				
		Всего заработная плата		Тенге					43996			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10723				
		Местные материалы		Тенге				65219				
			Накладные расходы	Тенге				45179				
			Сметная прибыль	Тенге				17821				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				240587				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
			Сметная заработная плата	Тенге					43996			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				205206				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				205206				
			Сметная прибыль	Тенге				16416				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				221622				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				462209				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
			Сметная заработная плата	Тенге					43996			
			РАЗДЕЛ 10. Сбросные колодцы. 17Д0013Р/2017-ТС.1 лист 54-88									
			26 шт: (СК2, СК4, СК7, СК8, СК10, СК11, СК12, СК13, СК14, СК14а, СК17, СК18, СК19, СК20, СК21, СК22, СК23, СК24, СК25, СК27, СК28, СК29, СК29, СК30, СК31, СК32)									
71	71	1122-1301-0102 Изм. и доп. вып. 6 Коэффициент к объему	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,242	53537,76 17486,19	8875,44 3741,78	334183 109149	55400 23356	169634	131180 37229	502592
72	72	2104-0301-0201 Коэффициент к объему	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	1600,00 --	-- --	4800 --	-- --	4800	-- 384	5184
73	73	1108-0201-0109 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п.3.9 Коэффициент к объему	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Наращиване горловины кирпичом	м3 кладки	0,029628	22249,48 6872,60	2153,47 475,75	659 204	64 14	391	202 69	931
74	74	2106-0208-0501 Коэффициент к объему	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1738128	521335,00 --	-- --	90615 --	-- --	90615	-- 7249	97864
75	75	2113-0814-2209 Коэффициент к объему	Скобы ходовые	кг	7,3984	349,00 --	-- --	2582 --	-- --	2582	-- 207	2789
76	76	1122-0501-0103 Изм. и доп. вып. 4 Коэффициент к объему	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,00432	341273,08 244051,28	97115,38 30237,18	1474 1054	420 131	--	1173 212	2859
77	77	2301-0501-0804 Коэффициент к объему	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,3632	665,00 --	-- --	2902 --	-- --	2902	-- 232	3134
78	78	1107-0107-0103 Коэффициент к объему	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0321264	662112,00 60804,92	6306,24 1361,93	21271 1953	203 44	19115	2357 1890	25518
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				458486 112360	56086 23545	290039 --	134912 47472	640871
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				364970				
			Материалы	Тенге				189141				
			Всего заработная плата	Тенге					135905			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2582				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Местные материалы		Тенге				4800				
			Накладные расходы	Тенге				134912				
			Сметная прибыль	Тенге				39991				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				539872				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
			Сметная заработная плата	Тенге					135905			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				90615				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				90615				
			Сметная прибыль	Тенге				7249				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				97864				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2902				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2902				
			Сметная прибыль	Тенге				232				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3134				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				640870				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
			Сметная заработная плата	Тенге					135905			
			РАЗДЕЛ 11. Углы поворота									
			УП1									
79		**1107-0404-0101 Изм. и доп. вып. 5 Коэффициент к объему**	**Плиты перекрытий. Укладка**	**м3 сборных конструкций**	**1,5**	**6359,94**	**2374,64**	**9540**	**3562**	**3171**	**3927**	**14544**
						1871,07	**347,68**	**2807**	**522**		**1077**	
80		**2104-0302-0209 Коэффициент к объему**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,9**	**64678,00**	**--**	**58210**	**--**	**58210**	**--**	**62867**
						--	**--**	**--**	**--**		**4657**	
81		**2988-8888-8908 Коэффициент к объему**	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 15 на 20 пду300.300.20-6**	**м3**	**0,9**	**763,00**	**--**	**687**	**--**	**687**	**--**	**742**
						--	**--**	**--**	**--**		**55**	
82		**2104-0302-9904 Коэффициент к объему**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 пду300.300.20-6**	**м3**	**0,6**	**81136,00**	**--**	**48682**	**--**	**48682**	**--**	**52576**
						--	**--**	**--**	**--**		**3895**	
83		**2988-8888-8909 Коэффициент к объему**	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 20 на 22,5 пду300.300.20-6**	**м3**	**0,6**	**-648,00**	**--**	**-389**	**--**	**-389**	**--**	**-420**
						--	**--**	**--**	**--**		**-31**	
84		**2988-8888-8908 Коэффициент к объему**	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 15 на 20 пду300.300.20-6**	**м3**	**0,6**	**-763,00**	**--**	**-458**	**--**	**-458**	**--**	**-494**
						--	**--**	**--**	**--**		**-37**	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85		1108-0201-0109 Изм. и доп. вып. 9 Коэффициент к объему	Стеньприямков и каналов из кирпича Кладка.	м3 кладки	1,2	21986,41 6247,50	2153,17 476,00	26384 7497	2584 571	16303	7503 2711	36598
			УП 18									
86		1107-0404-0101 Изм. и доп. вып. 5 Коэффициент к объему	Плиты перекрытий. Укладка	м3 сборных конструкций	0,825	6359,94 1871,07	2374,64 347,68	5247 1544	1959 287	1744	2160 593	7999
87		2104-0302-0209 Коэффициент к объему	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,415	64678,00 --	-- --	26841 --	-- --	26841	-- 2147	28989
88		2988-8888-8908 Коэффициент к объему	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 15 на 20 пду300.300.20-6	м3	0,415	763,00 --	-- --	317 --	-- --	317	-- 25	342
89		2104-0302-9904 Коэффициент к объему	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 пду300.300.20-6	м3	0,41	81136,00 --	-- --	33266 --	-- --	33266	-- 2661	35927
90		2988-8888-8909 Коэффициент к объему	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 20 на 22,5 пду300.300.20-6	м3	0,41	-648,00 --	-- --	-266 --	-- --	-266	-- -21	-287
91		2988-8888-8908 Коэффициент к объему	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 15 на 20 пду300.300.20-6	м3	0,41	-763,00 --	-- --	-313 --	-- --	-313	-- -25	-338
92		1108-0201-0109 Изм. и доп. вып. 9 Коэффициент к объему	Стеньприямков и каналов из кирпича Кладка.	м3 кладки	1,2	21986,41 6247,50	2153,17 476,00	26384 7497	2584 571	16303	7503 2711	36598
			УП 19									
93		1107-0404-0101 Изм. и доп. вып. 5 Коэффициент к объему	Плиты перекрытий. Укладка	м3 сборных конструкций	0,825	6359,94 1871,07	2374,64 347,68	5247 1544	1959 287	1744	2160 593	7999

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94		2104-0302-0209 Коэффициент к объему	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,415	64678,00	--	26841	--	26841	--	28989
						--	--	--	--		2147	
95		2988-8888-8908 Коэффициент к объему	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 15 на 20 пду300.300.20-6	м3	0,415	763,00	--	317	--	317	--	342
						--	--	--	--		25	
96		2104-0302-9904 Коэффициент к объему	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 пду300.300.20-6	м3	0,41	81136,00	--	33266	--	33266	--	35927
						--	--	--	--		2661	
97		2988-8888-8909 Коэффициент к объему	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 20 на 22,5 пду300.300.20-6	м3	0,41	-648,00	--	-266	--	-266	--	-287
						--	--	--	--		-21	
98		2988-8888-8908 Коэффициент к объему	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 15 на 20 пду300.300.20-6	м3	0,41	-763,00	--	-313	--	-313	--	-338
						--	--	--	--		-25	
99		1108-0201-0109 Изм. и доп. вып. 9 Коэффициент к объему	Стеныприямков и каналов из кирпича Кладка.	м3 кладки	1,2	21986,41	2153,17	26384	2584	16303	7503	36598
						6247,50	476,00	7497	571		2711	
			УП (дополнительный на участке трассы между ТК-1а и ТК-4ю)									
100		1107-0404-0101 Изм. и доп. вып. 5 Коэффициент к объему	Плиты перекрытий. Укладка	м3 сборных конструкций	1,5	6359,94	2374,64	9540	3562	3171	3927	14544
						1871,07	347,68	2807	522		1077	
101		2104-0302-0209 Коэффициент к объему	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,9	64678,00	--	58210	--	58210	--	62867
						--	--	--	--		4657	
102		2988-8888-8908 Коэффициент к объему	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 15 на 20 пду300.300.20-6	м3	0,9	763,00	--	687	--	687	--	742
						--	--	--	--		55	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103		2104-0302-9904 Коэффициент к объему	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 пду300.300.20-6	м3	0,6	81136,00	--	48682	--	48682	--	52576
						--	--	--	--		3895	
104		2988-8888-8909 Коэффициент к объему	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 20 на 22,5 пду300.300.20-6	м3	0,6	-648,00	--	-389	--	-389	--	-420
						--	--	--	--		-31	
105		2988-8888-8908 Коэффициент к объему	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 15 на 20 пду300.300.20-6	м3	0,6	-763,00	--	-458	--	-458	--	-494
						--	--	--	--		-37	
106		1108-0201-0109 Изм. и доп. вып. 9 Коэффициент к объему	Стеньприямков и каналов из кирпича Кладка.	м3 кладки	1,2	21986,41	2153,17	26384	2584	16303	7503	36598
						6247,50	476,00	7497	571		2711	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				468263	21377	408196	42186	551286
								38688	3902	--	40836	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				468263				
		Материалы		Тенге				75043				
		Всего заработная плата		Тенге					42590			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-844				
		Местные материалы		Тенге				333998				
			Накладные расходы	Тенге				42188				
			Сметная прибыль	Тенге				40836				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				551287				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
			Сметная заработная плата	Тенге					42590			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				551287				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
			Сметная заработная плата	Тенге					42590			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7079858
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				486888				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					160968			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					53022			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5316751		
			- Накладные расходы	Тенге							590817	
			- Сметная прибыль	Тенге							524434	
			ИТОГО:									7 079 858
			Итого с непредвиденными работами и затратами		2%						141 597	7 221 455
			Итого с НДС		12 %						866 575	8 088 030

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего:									**8 088 030**
			Скидка		**10%**						**807 717**	**-807 717**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**7 280 313**

Заказчик:

Технический директор _____ **Казымбетов Д.К.**

Начальник ОКС _____ **Атамкулов Р.Б.**

Начальник СВЭР _____ **Козыбеков Б.**

Технический надзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер-эксперт

_____ **Кызылов Ж.А.**

Инженер-сметчик

_____ **Тажибаева А.К.**

Авторский надзор:
Главный специалист ТОО «BauProjekt»

_____ **Реснянский А.В.**

Подрядчик:
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Заказчик **ТОО "Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция тепловых сетей от котельной "Аэропорт". ТОО "Алматинские тепловые сети"**
наименование, адрес

Объект **Сети теплоснабжения. Участок №4. Общестроительные работы. По корректировке** 2-3-1

Договор подряда номер **№19Д0010Р** дата **28.05.2019 года**

Номер документа	Дата составления
	16.11.2019

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.01.2019

А К Т №37
о приемке выполненных работ

Составлен(а) 2018.4

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные	м3	300	611,00	--	183300	--	183300	--	197964
						--	--	--	--		14664	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				183300	--	183300	--	197964
								--	--	--	14664	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				183300				
		Местные материалы		Тенге				183300				
			Сметная прибыль	Тенге				14664				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				197964				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				197964				
			РАЗДЕЛ 2. Непроходной канал. 17Д0013Р/2017-ТС.КЖ-4.4 лист 1-2									
			Участок 4									
2	2	2104-0306-0108	Плоские подкладки под лотки ПП-8, размерами 2680 мм х 400 мм х 100 мм	шт.	50	7764,00	--	388200	--	388200	--	419256
						--	--	--	--		31056	
3	3	2104-0305-0104	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	16	2976,00	--	47616	--	47616	--	51425
						--	--	--	--		3809	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				435816	--	435816	--	470681
								--	--	--	34865	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				435816				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Местные материалы		Тенге				435816				
			Сметная прибыль	Тенге				34865				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				470681				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				470681				
			РАЗДЕЛ 3. Компенсаторные ниши. Участок 4									
			НК-22,23,24,32,36 (замена на сильфонные компенсаторы (не учтены в сметной документации)									
4	4	1107-0601-0101 Изм. и доп. вып. 14	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	33,26	11386,52 4115,88	2656,59 864,92	378716 136894	88358 28767	153464	195480 45936	620132
5	5	2104-0303-0109	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,41	63353,00 --	-- --	25975 --	-- --	25975	-- 2078	28053
6	6	2104-0303-0111	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	21,32	57286,00 --	-- --	1221338 --	-- --	1221338	-- 97707	1319045
7	7	2104-0302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,22	64678,00 --	-- --	14229 --	-- --	14229	-- 1138	15367
8	8	2104-0302-0230	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	11,31	61924,00 --	-- --	700360 --	-- --	700360	-- 56029	756389
9	9	2104-0306-0104	Плоские подкладки под лотки ПП-4, размерами 1380 мм х 400 мм х 100 мм	шт.	13	4338,00 --	-- --	56394 --	-- --	56394	-- 4512	60906
10	10	2104-0306-0108	Плоские подкладки под лотки ПП-8, размерами 2680 мм х 400 мм х 100 мм	шт.	14	7764,00 --	-- --	108696 --	-- --	108696	-- 8696	117392
11	11	2104-0305-0104	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	10	2976,00 --	-- --	29760 --	-- --	29760	-- 2381	32141
12	12	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство. Цементная стяжка под лотки поверх плит ПП	м2 стяжки	15,008	629,58 342,12	27,74 14,05	9449 5135	416 211	3898	5025 1158	15631
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2544916	88775	2314114	200505	2965056

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								142029	28978	–	219635	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2544916				
		Материалы		Тенге				157361				
		Всего заработная плата		Тенге					171007			
		Местные материалы		Тенге				2156752				
			Накладные расходы	Тенге				200505				
			Сметная прибыль	Тенге				219634				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2965055				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
			Сметная заработная плата	Тенге					171007			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2965055				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
			Сметная заработная плата	Тенге					171007			
			РАЗДЕЛ 4. Неподвижные опоры. 17Д0013Р/2017-ТС.КЖ-4.4 лист 14-15									
			Н43_,44,45,47,48,70,77 (7шт)									
13	13	1106-0101-0101 КОЭФФИЦИЕНТ К ОБЪЕМУ	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,7	3002,17	3,72	2102	3	1224	797	3131
						1250,00	1,62	875	1		232	
			Н49/1,49/2 (2шт)									
14	14	1106-0101-0101 КОЭФФИЦИЕНТ К ОБЪЕМУ	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,2	4085,95	1087,50	817	218	349	271	1175
						1250,00	239,58	250	48		87	
15	15	1107-0601-0203 Изм. и доп. вып. 10 Коэффициент к объему	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	1,6	12449,99	610,71	19920	977	3419	18559	41557
						9702,68	127,14	15524	203		3078	
16	16	2102-0101-0301 Коэффициент к объему	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2	11754,00	--	2351	--	2351	--	2539
						--	--	--	--		188	
17	17	2102-0101-2709 Коэффициент к объему	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,6	14373,00	--	22997	--	22997	--	24837
						--	--	--	--		1840	
18	18	2105-0309-0303 Коэффициент к объему	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2044	223473,00	--	45678	--	45678	--	49332
						--	--	--	--		3654	
19	19	2105-0301-3202 Коэффициент к объему	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05632	192229,00	--	10826	--	10826	--	11692
						--	--	--	--		866	
20	20	2105-0301-3001 Коэффициент к объему	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00252	198308,00	--	500	--	500	--	540
						--	--	--	--		40	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				105190	1197	87344	19627	134803

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								16649	252	--	9985	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				105190				
		Материалы		Тенге				4993				
		Всего заработная плата		Тенге					16902			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				57004				
		Местные материалы		Тенге				25348				
			Накладные расходы	Тенге				19627				
			Сметная прибыль	Тенге				9985				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				134803				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
			Сметная заработная плата	Тенге					16902			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				134803				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
			Сметная заработная плата	Тенге					16902			
			РАЗДЕЛ 5. Тепловые камеры. 17Д1113Р/2017-ТС.КЖ-2									
			Участок 1. Тепловые камеры-19 шт									
21	21	1106-0101-0101 КОЭФФИЦИЕНТ К ОБЪЕМУ	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	8,7	3002,17	3,72	26119	32	15212	9909	38910
						1250,00	1,62	10875	14		2882	
22	22	1107-0601-0202 Изм. и доп. вып. 10	**Тепловые монолитные камеры. Устройство**	м3 конструкции	14,408	14233,31	1142,46	205074	16461	54989	162892	397402
						9274,32	306,73	133624	4419		29437	
23	23	2102-0101-2709	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	15,53	14373,00	--	223213	--	223213	--	241070
						--	--	--	--		17857	
24	24	2102-0101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	2,76	11754,00	--	32441	--	32441	--	35036
						--	--	--	--		2595	
25	25	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А 240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04765	198308,00	--	9449	--	9449	--	10205
						--	--	--	--		756	
26	26	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,807706	197120,00	--	356335	--	356335	--	384842
						--	--	--	--		28507	
27	27	1106-0301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,14766	828477,03	1265,31	122333	187	86623	32401	167112
						240570,34	559,78	35523	83		12379	
28	28	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,021512	198308,00	--	4266	--	4266	--	4607
						--	--	--	--		341	
29	29	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,132096	197120,00	--	26039	--	26039	--	28122
						--	--	--	--		2083	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	30	1109-0201-0203	Бункеры металлические. Защита листовой сталью на сварке. Защита зупфа листовой сталью	т конструкций	0,0078	266678,67	7219,30	2080	56	1801	163	2423
						28614,04	1719,30	223	13		179	
			УТ-1									
31	31	1106-0101-0101 КОЭФФИЦИЕНТ К ОБЪЕМУ	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,976	3002,17	3,72	11937	15	6952	4529	17782
						1250,00	1,62	4970	6		1317	
32	32	1107-0601-0202 Изм. и доп. вып. 10	Тепловые монолитные камеры. Устройство	м3 конструкции	23,6	14233,31	1142,46	335906	26962	90070	266813	650937
						9274,32	306,73	218874	7239		48218	
33	33	2102-0101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	23,6	14373,00	--	339203	--	339203	--	366339
						--	--	--	--		27136	
34	34	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,976	11754,00	--	46734	--	46734	--	50473
						--	--	--	--		3739	
35	35	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А 240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15	198308,00	--	29746	--	29746	--	32126
						--	--	--	--		2380	
36	36	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,56808	197120,00	--	506220	--	506220	--	546718
						--	--	--	--		40498	
37	37	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02964	207694,00	--	6156	--	6156	--	6649
						--	--	--	--		492	
38	38	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0636	828477,03	1265,31	52691	80	37311	13956	71979
						240570,34	559,78	15300	36		5332	
39	39	2104-0304-0210	Балки лотков каналов Б10 (1-8), размерами 2540 мм х 500 мм х 250 мм СТ РК 937-92	шт.	2	25336,00	--	50672	--	50672	--	54726
						--	--	--	--		4054	
40	40	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	1600,00	--	3200	--	3200	--	3456
						--	--	--	--		256	
41	41	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента лист 2 прим.2	м3	0,14	270,00	--	38	--	38	--	41
						--	--	--	--		3	
42	42	2303-0101-0204	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Л ГОСТ 8591-76	комплект	4	34201,00	--	136804	--	136804	--	147748
						--	--	--	--		10944	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	43	1106-0101-0101	Разуклонка днища зумпфа. Устройство	м3	0,0032	17019,55	1085,00	54	3	47	4	64
						1250,00	240,00	4	1		5	
44	44	1109-0201-0203	Бункеры металлические. Защита листовой сталью на сварке. Защита зупфа листовой сталью	т конструкций	0,006	266678,67	7219,30	1600	43	1385	126	1864
						28614,04	1719,30	172	10		138	
			УП (дополнительный на участке трассы между НК-36 и ТК-3ю)									
45	45	1107-0404-0101 Изм. и доп. вып. 5 Коэффициент к объему	Плиты перекрытий. Укладка	м3 сборных конструкций	1,5	6359,94	2374,64	9540	3562	3171	3927	14544
						1871,07	347,68	2807	522		1077	
46	46	2104-0302-0209 Коэффициент к объему	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,9	64678,00	--	58210	--	58210	--	62867
						--	--	--	--		4657	
47	47	2988-8888-8908 Коэффициент к объему	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 15 на 20 пду300.300.20-6	м3	0,9	763,00	--	687	--	687	--	742
						--	--	--	--		55	
48	48	2104-0302-9904 Коэффициент к объему	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 пду300.300.20-6	м3	0,6	81136,00	--	48682	--	48682	--	52576
						--	--	--	--		3895	
49	49	2988-8888-8909 Коэффициент к объему	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 20 на 22,5 пду300.300.20-6	м3	0,6	-648,00	--	-389	--	-389	--	-420
						--	--	--	--		-31	
50	50	2988-8888-8908 Коэффициент к объему	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 15 на 20 пду300.300.20-6	м3	0,6	-763,00	--	-458	--	-458	--	-494
						--	--	--	--		-37	
51	51	1108-0201-0109 Изм. и доп. вып. 9 Коэффициент к объему	Стеньприямков и каналов из кирпича Кладка.	м3 кладки	1,2	21986,41	2153,17	26384	2584	16303	7503	36598
						6247,50	476,00	7497	571		2711	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2670965	49986	2191112	502223	3427044
								429869	12914	--	253855	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2530481				
			Материалы	Тенге				310679				
			Всего заработная плата	Тенге					442364			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				938089				
			Местные материалы	Тенге				802354				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				501934				
			Сметная прибыль	Тенге				242593				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3275008				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								380
			Сметная заработная плата	Тенге					442364			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3680				
		Материалы		Тенге				3186				
		Всего заработная плата		Тенге					419			
			Накладные расходы	Тенге				289				
			Сметная прибыль	Тенге				318				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4287				
			Сметная заработная плата	Тенге					419			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				136804				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				136804				
			Сметная прибыль	Тенге				10944				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				147748				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3427042				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								380
			Сметная заработная плата	Тенге					442783			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7195548
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				588547				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					139958			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					42145			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5211686		
			- Накладные расходы	Тенге							722355	
			- Сметная прибыль	Тенге							533004	
			ИТОГО:									7 195 548
			Итого с непредвиденными работами и затратами		2%						143 911	7 339 459
			Итого с НДС		12 %						880 735	8 220 194
			Всего:									8 220 194
			Скидка		10%						820 915	-820 915
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									7 399 279

Заказчик:

Технический директор _____ **Казымбетов Д.К.**

Начальник ОКС _____ **Атамкулов Р.Б.**

Начальник СВЭР _____ **Козыбеков Б.**

Технический надзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер-эксперт

_____ **Кызылов Ж.А.**

Инженер-сметчик

_____ **Тажибаева А.К.**

Авторский надзор:
Главный специалист ТОО "BauProjekt"

_____ **Реснянский А.В.**

Подрядчик:
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Заказчик **ТОО "Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция тепловых сетей от котельной "Аэропорт". ТОО "Алматинские тепловые сети"**
наименование, адрес

Объект **Благоустройство. По корректировке** 7-1-1

Договор подряда

номер	№19Д0010Р
дата	28.05.2019 года

Номер документа	Дата составления
	16.10.2019

Отчетный период	
с	по
01.10.2019	31.10.2019

А К Т №38
о приемке выполненных работ

Составлен(а) 2018.4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.									
1	1	1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	211,65	1326,05	29,52	280658	6248	113973	176026	493220
						758,03	12,05	160437	2550		36535	
2	2	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	34,11	45536,00	--	1553233	--	1553233	--	1677492
						--	--	--	--		124259	
3	3	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	50,9484	2702,31	1030,56	137678	52505	77990	20847	171207
						140,98	237,89	7183	12120		12682	
4	4	1127-0602-0101 Изм. и доп. вып. 14 Коэффициенты по тех. части-1	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6(12) см. Устройство	м2	491	2774,59	255,64	1362324	125519	1181823	98028	1577179
						111,98	72,88	54982	35784		116828	
5	5	1127-0602-0310	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1273,71	1064,25	96,06	1355546	122353	1176615	103129	1575369
						44,42	30,55	56578	38912		116694	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	1127-0602-0410 Изм. и доп. вып. 2 Коэффициент к объему К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310	м2 покрытия	2819,71	1365,84	--	3851273	--	3847213	4385	4164111
						1,44	--	4060	--		308453	
7	7	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1273,71	1303,33	95,86	1660064	122098	1481388	103005	1904115
						44,42	30,46	56578	38797		141046	
8	8	1127-0602-0401 Коэффициент к объему К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	2819,71	289,80	--	817152	--	816475	731	883313
						0,24	--	677	--		65431	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11017928	428723	10248710	506151	12446006
								340495	128164	--	921928	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				11017928				
		Материалы		Тенге				8695477				
		Всего заработная плата		Тенге					468659			
		Местные материалы		Тенге				1553233				
			Накладные расходы	Тенге				506152				
			Сметная прибыль	Тенге				921926				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12446007				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								328
			Сметная заработная плата	Тенге					468659			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12446007				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								328
			Сметная заработная плата	Тенге					468659			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12446006
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				340495				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					428723			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					128164			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10248710		
			- Накладные расходы	Тенге							506151	
			- Сметная прибыль	Тенге							921928	
			ИТОГО:									12 446 006
			Итого с непредвиденными работами и затратами		2%						248 920	12 694 926

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с НДС		12 %						1 523 391	14 218 317
			Всего:									14 218 317
			Скидка		10%						1 419 922	-1 419 922
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									12 798 395

Заказчик:

Технический директор _____ **Казымбетов Д.К.**

Начальник ОКС _____ **Атамкулов Р.Б.**

Начальник СВЭР _____ **Козыбеков Б.**

Технический надзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер-эксперт

_____ **Кызылов Ж.А.**

Инженер-сметчик

_____ **Тажибаева А.К.**

Авторский надзор:
Главный специалист ТОО "BauProjekt"

_____ **Реснянский А.В.**

Подрядчик:
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Заказчик **ТОО "Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция тепловых сетей от котельной "Аэропорт". ТОО "Алматинские тепловые сети"**
наименование, адрес

Объект **Подготовительные работы. Озеленение. По корректировке** 1-1-2

Договор подряда

номер	№19Д0010Р
дата	28.05.2019 года

Номер документа	Дата составления
	16.11.2019

Отчетный период	
с	по
01.01.2019	30.11.2019

А К Т №39
о приемке выполненных работ

Составлен(а) 2018.4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Вынужденный снос деревьев удовлетворительного состояния									
1	1	1101-0207-0301	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 12 см**	дерево	2	71,40	--	143	--	6	98	261
						68,35	--	137	--		19	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				143	--	6	98	261
								137	--	--	19	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				143				
		Материалы		Тенге				6				
		Всего заработная плата		Тенге					137			
			Накладные расходы	Тенге				98				
			Сметная прибыль	Тенге				19				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				261				
			Сметная заработная плата	Тенге					137			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				261				
			Сметная заработная плата	Тенге					137			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								261
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				137				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6		
			- Накладные расходы	Тенге							98	
			- Сметная прибыль	Тенге							19	
			ИТОГО:									261
			Итого с непредвиденными работами и затратами		2%						5	266

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с НДС		**12 %**						**32**	**298**
			Всего:									**298**
			Скидка		**10%**						**30**	**-30**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**268**

Заказчик:

Технический директор _____ **Казымбетов Д.К.**

Начальник ОКС _____ **Атамкулов Р.Б.**

Начальник СВЭР _____ **Козыбеков Б.**

Технический надзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер-эксперт

_____ **Кызылов Ж.А.**

Инженер-сметчик

_____ **Тажибаева А.К.**

Авторский надзор:
Главный специалист
ТОО "Bau Projekt"

_____ **Реснянский А.В.**

Подрядчик:
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Заказчик **ТОО "Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция тепловых сетей от котельной "Аэропорт". ТОО "Алматинские тепловые сети"**
наименование, адрес

Объект **Сети теплоснабжения. Участок №4. Общестроительные работы. По корректировке** 2-1-1

Договор подряда

номер	№19Д0010Р
дата	28.05.2019 года

Номер документа	Дата составления
	16.11.2019

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.01.2019

А К Т №40
о приемке выполненных работ

Составлен(а) 2018.4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Непроходные каналы от УТ-1 до воздушной платформы (УТ-1 гребенок)									
			Участок 4									
1	1	Е11-070601-0102 1107-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство**	м3 сборных конструкций	9,04	11797,03 3932,16	2717,97 936,54	106645 35547	24570 8466	46528	51935 12686	171267
2	2	С121-040303-0109 2104-0303-0109	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	0,56	63353,00 --	-- --	35478 --	-- --	35478	-- 2838	38316
3	3	С121-040303-0111 2104-0303-0111	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92**	м3	8,48	57286,00 --	-- --	485785 --	-- --	485785	-- 38863	524648
4	4	С121-040306-0108 2104-0306-0108	**Плоские подкладки под лотки ПП-8, размерами 2680 мм х 400 мм х 100 мм**	шт.	6	7764,00 --	-- --	46584 --	-- --	46584	-- 3727	50311

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	С121-040305-0104 2104-0305-0104	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	5	2976,00	--	14880	--	14880	--	16070
						--	--	--	--		1190	
6	6	Е11-110101-1101 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство. Цементная стяжка под лотки поверх плит ПП	м2 стяжки	6,432	961,78	58,02	6186	373	3303	2541	9425
						390,18	30,08	2510	193		698	
7	7	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,04	18947,30	1050,56	19705	1093	13535	5008	26690
						4881,66	409,93	5077	426		1977	
8	8	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0832	215009,00	--	17889	--	17889	--	19320
						--	--	--	--		1431	
9	9	Е11-080301-0103 1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,04	7580,59	2347,26	7884	2441	1554	4170	13019
						3739,26	572,66	3889	596		964	
10	10	С121-030302-0202 2103-0302-0202 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	65	156,00	--	10140	--	10140	--	10951
						--	--	--	--		811	
11	11	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,65	32666,34	1876,88	21233	1220	13276	6412	29857
						10365,16	475,80	6737	309		2212	
12	12	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,052	215009,00	--	11180	--	11180	--	12075
						--	--	--	--		894	
13	13	Е11-220301-0116 1122-0301-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка	км трубопровода	0,0004	7512273,48	4338054,11	3005	1735	80	1697	5078
						2975400,00	1309359,23	1190	524		376	
14	14	С123-010201-0318 2301-0201-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10706-76	м	0,4	88092,00	--	35237	--	35237	--	38056
						--	--	--	--		2819	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				821831	31433	735449	71763	965083
								54950	10515	--	71486	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				786594				
		Материалы		Тенге				78276				
		Всего заработная плата		Тенге					65464			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29069				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Местные материалы		Тенге				592867				
			Накладные расходы	Тенге				71764				
			Сметная прибыль	Тенге				68669				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				927027				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
			Сметная заработная плата	Тенге					65464			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				35237				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35237				
			Сметная прибыль	Тенге				2819				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				38056				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				965083				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
			Сметная заработная плата	Тенге					65464			
			РАЗДЕЛ 2. Проходные каналы (ул. Майлина)									
15	15	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,56	18947,30 4881,66	1050,56 409,93	29558 7615	1639 639	20304	7512 2966	40035
16	16	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,49296	207694,00 --	-- --	102385 --	-- --	102385	-- 8191	110576
17	17	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	3608,41 1275,26	1933,84 800,77	14434 5101	7735 3203	1598	9799 1939	26171
18	18	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,304	22272,00 --	-- --	51315 --	-- --	51315	-- 4105	55420
19	19	Е11-070102-0106 1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	1	9270,50 2834,10	1708,53 568,23	9271 2834	1709 568	4728	4015 1063	14348
20	20	С121-040302-0243 2104-0302-0243 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	1,784	69677,00 --	-- --	124304 --	-- --	124304	-- 9944	134248
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				331265 15551	11083 4411	304634 --	21326 28208	380798
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				331265				
		Материалы		Тенге				26629				
		Всего заработная плата		Тенге					19961			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				102385				
		Местные материалы		Тенге				175618				
			Накладные расходы	Тенге				21326				
			Сметная прибыль	Тенге				28207				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				380798				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
			Сметная заработная плата	Тенге					19961			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				380798				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
			Сметная заработная плата	Тенге					19961			
			РАЗДЕЛ 3. Компенсаторные ниши. Участок 4									
			НК-22,23,24,32,36 (направляющие опоры)									
21	21	Е11-090305-0302 1109-0305-0302 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж (направляющие опоры)**	т конструкций	3,411	68323,06	2657,69	233050	9065	9505	149116	412740
						62879,00	477,95	214480	1630		30573	
22	22	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	3,411	320621,00	--	1093638	--	1093638	--	1181129
						--	--	--	--		87491	
23	23	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	98,4	95,50	2,36	9397	232	4198	3447	13872
						50,47	0,30	4967	30		1028	
24	24	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	7,6875	18947,30	1050,56	145657	8076	100053	37018	197289
						4881,66	409,93	37528	3151		14614	
25	25	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2056	215009,00	--	44206	--	44206	--	47742
						--	--	--	--		3536	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1525948	17374	1251600	189581	1852772
								256975	4811	--	137242	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1292898				
		Материалы		Тенге				104251				
		Всего заработная плата		Тенге					45675			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1137844				
			Накладные расходы	Тенге				40465				
			Сметная прибыль	Тенге				106669				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1440033				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
			Сметная заработная плата	Тенге					45675			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				233050				
		Материалы		Тенге				9504				
		Всего заработная плата		Тенге					216111			
			Накладные расходы	Тенге				149116				
			Сметная прибыль	Тенге				30573				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				412740				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
			Сметная заработная плата	Тенге					216111			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1852772				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								191

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					261786			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3198653**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				327475				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					59889			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19737			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2291683		
			- Накладные расходы	Тенге							282670	
			- Сметная прибыль	Тенге							236936	
			ИТОГО:									3 198 653
			Итого с непредвиденными работами и затратами		2%						63 973	3 262 626
			Итого с НДС		12 %						391 515	3 654 141
			Всего:									3 654 141
			Скидка		10%						364 923	-364 923
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									3 289 218

Заказчик:

Технический директор _____ **Казымбетов Д.К.**

Начальник ОКС _____ **Атамкулов Р.Б.**

Начальник СВЭР _____ **Козыбеков Б.**

Технический надзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер-эксперт

_____ **Кызылов Ж.А.**

Инженер-сметчик

_____ **Тажибаева А.К.**

расц. соотв.

Авторский надзор:
Главный специалист ТОО «BauProjekt»

_____ **Реснянский А.В.**

Подрядчик:
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Заказчик **ТОО "Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция тепловых сетей от котельной "Аэропорт". ТОО "Алматинские тепловые сети"**
наименование, адрес

Объект **Сети теплоснабжения. Участок №4. Общестроительные работы. По корректировке** 7-1-1

Договор подряда

номер	№19Д0010Р
дата	28.05.2019 года

Номер документа	Дата составления
	16.11.2019

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.01.2019

А К Т №41
о приемке выполненных работ

Составлен(а) 2018.4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Колодец ТОО "ЖАНиК"									
1	1	1107-0601-0201 Изм. и доп. вып. 10 Коэффициенты по тех. части-1	**Сборные ж/б конструкции (колодцы). Демонтаж.**	м3 конструкции	1,1	10667,85	2490,47	11735	2740	--	11802	25420
						8177,38	915,16	8995	1007		1883	
2	2	1122-1301-0102 Изм. и доп. вып. 6 Коэффициент к объему	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,1	53537,76	8875,44	58892	9763	29894	23117	88569
						17486,19	3741,78	19235	4116		6561	
3	3	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	3	9274,00	--	27822	--	27822	--	30048
						--	--	--	--		2226	
4	4	2104-0301-0101 Коэффициент к объему	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	2937,00	--	5874	--	5874	--	6344
						--	--	--	--		470	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7742,00	--	7742	--	7742	--	8361
						--	--	--	--		619	
6	6	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9595,00	--	9595	--	9595	--	10363
						--	--	--	--		768	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								169105
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				28230				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12503			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5123			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						80927		
			- Накладные расходы	Тенге							34919	
			- Сметная прибыль	Тенге							12527	
			ИТОГО:									169 105
			Итого с непредвиденными работами и затратами		2%						3 382	172 487
			Итого с НДС		12 %						20 698	193 186
			Всего:									193 186
			Скидка		10%						19 293	-19 293
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									173 893

Заказчик:

Технический директор _____ **Казымбетов Д.К.**

Начальник ОКС _____ **Атамкулов Р.Б.**

Начальник СВЭР _____ **Козыбеков Б.**

Технический надзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер-эксперт

_____ **Кызылов Ж.А.**

Инженер-сметчик

_____ **Тажибаева А.К.**

Авторский надзор
Главный специалист ТОО "ВаиПроект"

_____ **Реснянский А.В.**

Подрядчик:
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Заказчик **ТОО "Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция тепловых сетей от котельной "Аэропорт". ТОО "Алматинские тепловые сети"**
наименование, адрес

Объект **Подготовительные работы. Демонтажные работы. По корректировке** 1-1-1

Договор подряда

номер	№19Д0010Р
дата	28.05.2019 года

Номер документа	Дата составления
	16.11.2019

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.11.2019

А К Т №42
о приемке выполненных работ

Составлен(а) 2018.4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы. Восстановление учтено в главе 7									
			Общестроительные работы. Демонтж									
1	1	1127-0302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	706,03	750,89	--	530151	--	--	572563	1190931
						750,89	--	530151	--		88217	
2	2	1127-0302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	113,7565	2761,54	1134,03	314143	129003	1	264011	624407
						1627,50	521,43	185139	59316		46252	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				844294	129003	1	836574	1815338
								715290	59316	--	134469	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				844294				
			Материалы	Тенге				1				
			Всего заработная плата	Тенге					774606			
			Накладные расходы	Тенге				836574				
			Сметная прибыль	Тенге				134469				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1815338				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								762
			Сметная заработная плата	Тенге					774606			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1815338				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								762
			Сметная заработная плата	Тенге					774606			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1815338
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				715290				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					129003			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					59316			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1		
			- Накладные расходы	Тенге							836574	
			- Сметная прибыль	Тенге							134469	
			ИТОГО:									1 815 338
			Итого с непредвиденными работами и затратами		2%						36 307	1 851 645
			Итого с НДС		12 %						222 197	2 073 842
			Всего:									2 073 842
			Скидка		10%						207 106	-207 106
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									1 866 736

Заказчик:

Технический директор _____ **Казымбетов Д.К.**

Начальник ОКС _____ **Атамкулов Р.Б.**

Начальник СВЭР _____ **Козыбеков Б.**

Технический надзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер-эксперт

_____ **Кызылов Ж.А.**

Инженер-сметчик

_____ **Сажбаева А.К.**

Авторский надзор:
Главный специалист ТОО «BauProjekt»

_____ **Реснянский А.В.**

Подрядчик:
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Заказчик **ТОО "Алматинские тепловые сети"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция тепловых сетей от котельной "Аэропорт". ТОО "Алматинские тепловые сети"**
наименование, адрес

Объект **Сети теплоснабжения. Общестроительные работы. По корректировке**

Договор подряда

номер	№19Д0010Р
дата	28.05.2019 года

Номер документа	Дата составления
	16.11.2019

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.01.2019

А К Т №43
о приемке выполненных работ

Составлен(а) 2018.4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Тротуары									
1	1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	111,1608	1265,53	1102,52	140678	122556	242	51875	207957
			НР - 108% СП - 8%			160,85	271,25	17880	30152		15404	
2	2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные**	м3	111,1608	1251,00	--	139062	--	139062	--	150187
			СП - 8%			--	--	--	--		11125	
3	3	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	926,34	1237,73	3,03	1146562	2803	952340	207917	1462837
			НР - 108% СП - 8%			206,64	1,18	191419	1097		108358	
4	4	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	926,34	194,40	--	180084	--	149244	33307	230462
			НР - 108% СП - 8%			33,29	--	30840	--		17071	
				Поребрик								
5	5	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	236,6	1680,11	32,92	397514	7789	185108	224496	671771

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ПР - 108%, СП - 8%			864,82	13,74	204617	3250		49761	
6	6	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	3,7856	45536,00	--	172381	--	172381	--	186172
			СП - 8%			--	--	--	--		13790	
					Арычные лотки							
7	7	1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	Арычные лотки. Демонтаж	м лотка	10	2776,00	1559,95	27760	15599	--	20123	51714
			ПР - 108%, СП - 8%			1216,05	647,19	12161	6472		3831	
8	8	1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	Арычные лотки. Устройство в откосах насыпи	м лотка	10	4072,66	1949,94	40727	19499	2227	29258	75583
			ПР - 108%, СП - 8%			1900,08	808,99	19001	8090		5599	
9	9	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	0,85	63506,00	--	53980	--	53980	--	58299
			СП - 8%			--	--	--	--		4318	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2298747	168247	1654584	566976	3094982
								475917	49061	--	229257	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2298747				
		Материалы		Тенге				1289160				
		Всего заработная плата		Тенге					524978			
		Местные материалы		Тенге				365423				
			Накладные расходы	Тенге				566976				
			Сметная прибыль	Тенге				229258				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3094981				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								387
			Сметная заработная плата	Тенге					524978			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3094981				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								387
			Сметная заработная плата	Тенге					524978			
			РАЗДЕЛ 2.Демонтаж и восстановление паропровода									
10	10	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Демонтаж	шт. сборных конструкций	21	1537,33	976,85	32284	20514	--	23819	60591
			ПР - 108%, СП - 8%			560,48	400,75	11770	8416		4488	
11	11	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,494	1265,53	1102,52	1891	1647	4	697	2795
			ПР - 108%, СП - 8%			160,85	271,25	240	405		207	
12	12	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,494	1251,00	--	1869	--	1869	--	2019
			СП - 8%			--	--	--	--		150	
13	13	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	21	2373,74	1221,06	49849	25642	5816	34114	90680
			ПР - 108%, СП - 8%			875,75	500,94	18391	10520		6717	
14	14	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,968	23826,00	--	118368	--	118368	--	127837
			СП - 8%			--	--	--	--		9469	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**204260**	**47803**	**126057**	**58630**	**283922**
								30401	**19341**	**--**	**21031**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**204260**				
		Материалы		Тенге				**5819**				
		Всего заработная плата		Тенге					**49742**			
		Местные материалы		Тенге				**120237**				
			Накладные расходы	Тенге				**58631**				
			Сметная прибыль	Тенге				**21031**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**283922**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**34**
			Сметная заработная плата	Тенге					**49742**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**283922**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**34**
			Сметная заработная плата	Тенге					**49742**			
			РАЗДЕЛ 3.Восстановление ответвлений, зашлушка существующих сетей									
15	**15**	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	2,7	**18947,30**	**1050,56**	**51158**	**2837**	**35141**	**13001**	**69292**
			ПР - [illegible] СН - 8%			**4881,66**	**409,93**	**13180**	**1107**		**5133**	
16	**16**	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,216	**215009,00**	**--**	**46442**	**--**	**46442**	**--**	**50157**
			СН - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3715**	
17	**17**	**1108-0201-0109 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов из кирпича Кладка. ТС.КЖ-4.1 лист 2 прим.7. Заделка торцов.**	м3 кладки	14,28	**38777,88**	**4376,83**	**553748**	**62501**	**389458**	**108189**	**714892**
			ПР - [illegible] СН - 8%			**7128,10**	**1018,40**	**101789**	**14543**		**52955**	
18	**18**	**2104-0302-0209**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	3,12	**64678,00**	**--**	**201795**	**--**	**201795**	**--**	**217939**
			СН - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16144**	
19	**19**	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	10	**2373,74**	**1221,06**	**23737**	**12211**	**2769**	**16245**	**43181**
			ПР - [illegible] СН - 8%			**875,75**	**500,94**	**8757**	**5009**		**3199**	
20	**20**	**2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	2,16	**23826,00**	**--**	**51464**	**--**	**51464**	**--**	**55581**
			СН - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4117**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**928345**	**77548**	**727069**	**137435**	**1151042**
								123727	**20659**	**--**	**85263**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**928345**				
		Материалы		Тенге				**427368**				
		Всего заработная плата		Тенге					**144386**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**46442**				
		Местные материалы		Тенге				**253260**				
			Накладные расходы	Тенге				**137435**				
			Сметная прибыль	Тенге				**85262**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1151042**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
			Сметная заработная плата	Тенге					144386			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1151042				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
			Сметная заработная плата	Тенге					144386			
			РАЗДЕЛ 4.Устройство участка (19 метр) от ТК-1б до ТК-3с в футляре									
21	21	1122-0301-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм	км трубопровода	0,038	4069981,96	2008530,14	154659	76324	3586	99491	274482
			НР - 99% СП - 8%			1967070,00	677551,12	74749	25747		20332	
22	22	2301-0201-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10706-76	м	38	38589,29	--	1466393	--	1466393	--	1583704
			СП - 8%			--	--	--	--		117311	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1621052	76324	1469979	99491	1858186
								74749	25747	--	137643	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				154659				
		Материалы		Тенге				3587				
		Всего заработная плата		Тенге					100496			
			Накладные расходы	Тенге				99491				
			Сметная прибыль	Тенге				20332				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				274482				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
			Сметная заработная плата	Тенге					100496			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1466393				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1466393				
			Сметная прибыль	Тенге				117311				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1583704				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1858186				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
			Сметная заработная плата	Тенге					100496			
			РАЗДЕЛ 5.Направляющие опоры									
			НК-14,15 (направляющие опоры)									
23	23	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж	т конструкций	0,99712	68323,06	2657,69	68126	2650	2778	43590	120654
			НР - 69% СП - 8%			62879,00	477,95	62698	477		8937	
24	24	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,99712	320621,00	--	319698	--	319698	--	345273
			СП - 8%			--	--	--	--		25576	
25	25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	27,84	95,50	2,36	2659	66	1188	975	3925
			НР - 69% СП - 8%			50,47	0,30	1405	8		291	
26	26	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,075	18947,30	1050,56	58263	3230	40022	14807	78916

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%, СП - 8%			4881,66	409,93	15011	1261		5846	
27	27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08224	215009,00	--	17682	--	17682	--	19097
			СП - 8%			--	--	--	--		1415	
			НК-20 (направляющие опоры)									
28	28	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж	т конструкций	0,6824	68323,06	2657,69	46624	1814	1901	29832	82572
			НР - 69%, СП - 8%			62879,00	477,95	42909	326		6116	
29	29	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,6284	320621,00	--	201478	--	201478	--	217596
			СП - 8%			--	--	--	--		16118	
30	30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,68	95,50	2,36	1879	46	840	689	2774
			НР - 69%, СП - 8%			50,47	0,30	993	6		206	
31	31	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,5375	18947,30	1050,56	29131	1615	20010	7404	39458
			НР - 91%, СП - 8%			4881,66	409,93	7506	630		2923	
32	32	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04112	215009,00	--	8841	--	8841	--	9548
			СП - 8%			--	--	--	--		707	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				754382	9422	614438	97297	919813
								130522	2708	--	68135	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				639632				
		Материалы		Тенге				62059				
		Всего заработная плата		Тенге					26820			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				547699				
			Накладные расходы	Тенге				23876				
			Сметная прибыль	Тенге				53081				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				716588				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
			Сметная заработная плата	Тенге					26820			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				114750				
		Материалы		Тенге				4680				
		Всего заработная плата		Тенге					106409			
			Накладные расходы	Тенге				73422				
			Сметная прибыль	Тенге				15054				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				203226				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
			Сметная заработная плата	Тенге					106409			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				919814				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
			Сметная заработная плата	Тенге					133230			

РАЗДЕЛ 6. Неподвижная опора между ТК-4ю/6 и ТК-4ю/7

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	33	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж (направляющие опоры)	т конструкций	0,192	68323,06	2657,69	13118	510	535	8394	23232
			ЗП - 69%, СП - 8%			62879,00	477,95	12073	92		1721	
34	34	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,192	320621,00	--	61559	--	61559	--	66484
			СП - 8%			--	--	--	--		4925	
35	35	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,44	95,50	2,36	138	3	62	50	203
			ЗП - 69%, СП - 8%			50,47	0,30	73	--		15	
36	36	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,32	18947,30	1050,56	6063	336	4165	1541	8212
			ЗП - 91%, СП - 8%			4881,66	409,93	1562	131		608	
37	37	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0256	215009,00	--	5504	--	5504	--	5945
			СП - 8%			--	--	--	--		440	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				86382	850	71825	9985	104076
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				13708	223	--	7709	
			Материалы	Тенге				73264				
			Всего заработная плата	Тенге				4226				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1766			
			Накладные расходы	Тенге				67063				
			Сметная прибыль	Тенге				1591				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5988				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				80844				
			Сметная заработная плата	Тенге								1
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1766			
			Материалы	Тенге				13118				
			Всего заработная плата	Тенге				535				
			Накладные расходы	Тенге					12165			
			Сметная прибыль	Тенге				8394				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1721				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				23232				
			Сметная заработная плата	Тенге								9
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					12165			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				104076				
			Сметная заработная плата	Тенге								10
									13931			
			РАЗДЕЛ 7. Бесканальный способ									
38	38	1106-0701-0301 РСНБ РК 2015	Устройство засыпки песком	м3	47,7	5760,08	1613,36	274756	76957	82891	131632	438899
			ЗП - 91%, СП - 8%			2408,97	623,54	114908	29743		32511	
39	39	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	5	6570,45	1336,80	32852	6684	15573	15071	51757

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ПР - 118% СП - 8%			2119,05	435,30	10595	2176		3834	
40	40	2104-0302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,3	64678,00	--	148759	--	148759	--	160660
			СП - 8%			--	--	--	--		11901	
41	41	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,5	18947,30	1050,56	28421	1576	19523	7223	38495
			ПР - 71% СП - 8%			4881,66	409,93	7322	615		2852	
42	42	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12	215009,00	--	25801	--	25801	--	27865
			СП - 8%			--	--	--	--		2064	
43	43	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,16	7580,59	2347,26	16374	5070	3227	8662	27039
			ПР - 43% СП - 8%			3739,26	572,66	8077	1237		2003	
44	44	2103-0302-0202 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	135	156,00	--	21060	--	21060	--	22745
			СП - 8%			--	--	--	--		1685	
45	45	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0324	215009,00	--	6966	--	6966	--	7524
			СП - 8%			--	--	--	--		557	
46	46	1122-0301-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм	км трубопровода	0,0004	4069981,96	2008530,14	1628	803	38	1047	2889
			ПР - 9% СП - 8%			1967070,00	677551,12	787	271		214	
47	47	2301-0201-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10706-76	м	0,4	61954,00	--	24782	--	24782	--	26764
			СП - 8%			--	--	--	--		1983	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				581400	91091	348620	163635	804637
								141689	34042	--	59604	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				556618				
		Материалы		Тенге				121251				
		Всего заработная плата		Тенге					175731			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32767				
		Местные материалы		Тенге				169819				
			Накладные расходы	Тенге				163635				
			Сметная прибыль	Тенге				57620				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				777873				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
			Сметная заработная плата	Тенге					175731			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				24782				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				24782				
			Сметная прибыль	Тенге				1983				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				26764				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				804637				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
			Сметная заработная плата	Тенге					175731			
			РАЗДЕЛ 8. Ограждения									
			Ограждения Котельной АТКЭ									
48	48	1107-0111-0101 РСНБ РК 2015	**Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Демонтаж**	м оград	7,5	2339,68	1356,39	17548	10173	--	13699	33746
			НР - 70%, СП - 8%			983,30	564,57	7375	4234		2500	
49	49	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,9	18947,30	1050,56	17053	946	11714	4334	23097
			НР - 91%, СП - 8%			4881,66	409,93	4393	369		1711	
50	50	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,072	215009,00	--	15481	--	15481	--	16719
			СП - 8%			--	--	--	--		1238	
51	51	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	1,52	7580,59	2347,26	11522	3568	2270	6095	19027
			НР - 70%, СП - 8%			3739,26	572,66	5684	870		1409	
52	52	2103-0302-0214 РСНБ РК 2015	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92**	шт.	190	87,00	--	16530	--	16530	--	17852
			СП - 8%			--	--	--	--		1322	
53	53	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0228	215009,00	--	4902	--	4902	--	5294
			СП - 8%			--	--	--	--		392	
			Ограждения ТИСТО АЭРОПОРТ									
54	54	1107-0111-0101 РСНБ РК 2015	**Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Демонтаж**	м оград	4,8	2339,68	1356,39	11230	6511	--	8767	21597
			НР - 70%, СП - 8%			983,30	564,57	4720	2710		1600	
55	55	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	1,152	18947,30	1050,56	21827	1210	14993	5547	29565
			НР - 91%, СП - 8%			4881,66	409,93	5624	472		2190	
56	56	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,09216	215009,00	--	19815	--	19815	--	21400
			СП - 8%			--	--	--	--		1585	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	57	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м *НР - 93%, СП - 8%*	м3 кладки	1,92	7580,59 3739,26	2347,26 572,66	14555 7179	4507 1100	2869	7699 1780	24034
58	58	2103-0302-0202 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92 *СП - 8%*	шт.	120	156,00 --	-- --	18720 --	-- --	18720	-- 1498	20218
59	59	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0288	215009,00 --	-- --	6192 --	-- --	6192	-- 495	6688
			Ограждения ТОО "ЖАНиК"									
60	60	1218-0101-1205 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка *НР - 72%, СП - 8%*	м3 конструкции	2,32425	2159,37 883,68	1275,69 392,62	5019 2054	2965 913	--	2136 572	7727
61	61	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	2,32425	15143,46 1425,60	1122,82 273,22	35197 3313	2610 635	29274	3593 3103	41894
62	62	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0286658	249258,00 --	-- --	7145 --	-- --	7145	-- 572	7717
63	63	1107-0111-0101 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Демонтаж *НР - 118%, СП - 8%*	м оград	55,6	2339,68 983,30	1356,39 564,57	130086 54671	75415 31390	--	101552 18531	250170
64	64	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	6,24	18947,30 4881,66	1050,56 409,93	118231 30462	6556 2558	81213	30048 11862	160141
65	65	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,4992	215009,00 --	-- --	107332 --	-- --	107332	-- 8587	115919
66	66	1107-0111-0101 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка *НР - 118%, СП - 8%*	м оград	52	3347,84 1536,40	1695,48 705,71	174088 79893	88165 36697	6030	137576 24933	336597
67	67	2104-1202-9902 РСНБ РК 2015	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3	10,66	55714,00 --	-- --	593911 --	-- --	593911	-- 47513	641424
68	68	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,864	18947,30 4881,66	1050,56 409,93	16370 4218	908 354	11244	4160 1642	22173

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	69	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06912	215009,00	--	14861	--	14861	--	16050
			СП - 8%			--	--	--	--		1189	
70	70	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,6	7580,59	2347,26	12129	3756	2390	6416	20029
			НР - 93% СП - 8%			3739,26	572,66	5983	916		1484	
71	71	2103-0302-0202 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	100	156,00	--	15600	--	15600	--	16848
			СП - 8%			--	--	--	--		1248	
72	72	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,024	215009,00	--	5160	--	5160	--	5573
			СП - 8%			--	--	--	--		413	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1410507	207288	987646	331622	1881499
								215568	83218	--	139369	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1410507				
		Материалы		Тенге				162000				
		Всего заработная плата		Тенге					298786			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				180890				
		Местные материалы		Тенге				644761				
			Накладные расходы	Тенге				331623				
			Сметная прибыль	Тенге				139370				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1881500				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								207
			Сметная заработная плата	Тенге					298786			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1881500				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								207
			Сметная заработная плата	Тенге					298786			
			РАЗДЕЛ 9.Непроходные каналы									
			Непроходные каналы участок 1									
73	73	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные под подкладки. Устройство	м3 подстилающего слоя	26,42616	8146,38	422,01	215278	11152	105063	96489	336707
			НР - 94% СП - 8%			3748,68	135,63	99063	3584		24941	
			Непроходные каналы участок 2									
74	74	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные под подкладки. Устройство	м3 подстилающего слоя	44,718224	8146,38	422,01	364292	18872	177786	163277	569775
			НР - 94% СП - 8%			3748,68	135,63	167634	6065		42206	
			Непроходные каналы участок 4									
75	75	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные под подкладки. Устройство	м3 подстилающего слоя	43,838368	8146,38	422,01	357124	18500	174288	160665	558564
			НР - 94% СП - 8%			3748,68	135,63	164336	5946		41375	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				936693	48524	457137	419831	1465046

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				431034	15595	–	108522	
			Материалы	Тенге				936693				
			Всего заработная плата	Тенге				457136				
			Накладные расходы	Тенге					446629			
			Сметная прибыль	Тенге				419831				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				108522				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1455046				
			Сметная заработная плата	Тенге								436
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					446629			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1455046				
			Сметная заработная плата	Тенге								436
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					446629			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									11563203
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1637314				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					727096			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					250594			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6457355		
			- Накладные расходы	Тенге							1884902	
			- Сметная прибыль	Тенге							856533	
			ИТОГО:									11 563 203
			Итого с непредвиденными работами и затратами		2%						231 264	11 794 467
			Итого с НДС		12 %						1 415 336	13 209 803
			Всего:									13 209 803
			Скидка		10%						1 319 206	-1 319 206
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									11 890 597

Заказчик:

Технический директор _____ **Казымбетов Д.К.**

Начальник ОКС _____ **Атамкулов Р.Б.**

Начальник СВЭР _____ **Козыбеков Б.**

Технический надзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер-эксперт

_____ **Кызылов Ж.А.**

Инженер-сметчик

_____ **Тажибаева А.К.**

Авторский надзор:
Главный специалист ТОО «BauProjekt»

_____ **Реснянский А.В.**

Подрядчик:
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Заказчик ТОО "Алматинские тепловые сети"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "АГС-ПЛАСТ"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Реконструкция тепловых сетей от котельной "Аэропорт". ТОО "Алматинские тепловые сети"
наименование, адрес

Объект Сети теплоснабжения. Общестроительные работы. По корректировке N 7-1-1

Договор подряда

номер	№19Д0010Р
дата	28.05.2019 года

Номер документа	Дата составления
	16.11.2019

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.01.2019

А К Т №44
о приемке выполненных работ

Составлен(а) 2018.4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
			Участок 1,2									
1	1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для обратной засыпки)**									
			НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	2375,6259	213,21	202,71	506503	481569	249	122838	679688
						10,39	61,43	24685	145923		50347	
2	2	4101-0105-2003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 3 км (для обратной засыпки)**									
			СП - 8%	т	4157,345325	352,00	--	1463386	--		--	1580456
						--	--	--	--		117071	
			Участок 4									
3	3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для обратной засыпки)**									
			НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	2707,752	213,21	202,71	577315	548895	284	140011	774712
						10,39	61,43	28136	166324		57386	
4	4	4101-0105-2003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 3 км (для обратной засыпки)**									
			СП - 8%	т	4738,566	352,00	--	1667975	--		--	1801413
						--	--	--	--		133438	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4215178	1030464	533	262849	4836269

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				52822	312247	--	358242	
			Материалы	Тенге				4215178				
			Всего заработная плата	Тенге				532				
			Транспортные расходы	Тенге					365069			
			Накладные расходы	Тенге				3131361				
			Сметная прибыль	Тенге				262849				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				358242				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4836270				
			Сметная заработная плата	Тенге								195
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					365069			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4836270				
			Сметная заработная плата	Тенге								195
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					365069			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									4836269
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				52822				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1030464			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					312247			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						533		
			- Перевозка грузов	Тенге				3131361				
			- Накладные расходы	Тенге							262849	
			- Сметная прибыль	Тенге							358242	
			ИТОГО:									4 836 269
			Итого с непредвиденными работами и затратами		2%						96 725	4 932 995
			Итого с НДС		12 %						591 959	5 524 954
			Всего:									5 524 954
			Скидка		10%						551 753	-551 753
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									4 973 200,51

Заказчик:

Технический директор _____ **Казымбетов Д.К.**

Начальник ОКС _____ **Атамкулов Р.Б.**

Начальник СВЭР _____ **Козыбеков Б.**

Технический надзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер-эксперт

_____ **Кызылов Ж.А.**

Инженер-сметчик

_____ **Тажибаева А.К.**

Авторский надзор:
Главный специалист ТОО «BauProjekt»

_____ **Реснянский А.В.**

Подрядчик:
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**