Форма 3

Заказчик: ГУ « Отдел строительства Енбекшиказахского района»
Подрядчик: ТОО «Строительное управление КВП»

Типовая межведомственная форма № КС 3
Утвержденная постановлением госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1994г. №72

Объект: Выполнение работ по текущему ремонту кровли средней школы имени И.Таирова в с.Байсеит Енбекшиказахского района
Постановление Акима района 628 от 27.06.2013

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат
За июль 2013г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
4551038	4671007	28	05.07.2013				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС	Всего с учетом НДС, тенге
	С начало года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по объекту	6250000	2743360						750000	7000000
Раннее оплаченная сумма без аванса									
В т.ч. за текущий месяц	6250000	2743360						750000	7000000
Погашение аванса									
Тендерная скидка									
Итого к оплате								750000	7000000

Заказчик

Подрядчик

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Текущий ремонт здании Рахатской врачебной амбулатории в с. Рахат

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Текущий ремонт здании Рахатской врачебной амбулатории в с. Рахат

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-1

Заказчик: Отдел строительства Енбекшиказахского района
Подрядчик: ТОО «Строительное управление КВП»
Объект: Проведение мероприятия за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуации природного техногенного характера.
Выполнение текущего ремонта здания Рахатской врачебной амбулатории в с. Рахат Енбекшиказахского района.
Постановление Акима района 630 **от 27.06.2013.**
Договор №27 от 05.07.2013

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
						Стены, потолок								
1	Е0110-7-2	-Обшивка каркасных стен гипсокартоном	8,8	35,29	27,9	4,32	1,64	311	246	38	14	373	0,18	2
		м2										120	0,01	-
2	С11011-378	-Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 14 мм	8,8	356	-	-	-	3133	-	-	-	376	-	-
		м2										12	-	-
3	Е0110-12-3	-Подшивка потолков гипсокартном	3	117,12	106,65	4,48	1,69	351	320	13	5	422	0,67	2
		м2										120	0,01	-
4	С11011-378	-Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 14 мм	3	356	-	-	-	1068	-	-	-	128	-	-
		м2										12	-	-
5	Е0110-11-8	-Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленым с несущей подшивкой из досок	3	754,31	256,5	29,97	11,32	2263	770	90	34	2716	1,63	5
		м2										120	0,06	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0158-14-3	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов	м3 906,3	35,8 25,58	1,45 0,23	32446 23183	1314 208	25052 107,1	0,17 -	156 3
8	С11021-15	-Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	м2 3,5208	8200 -	- -	28871 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0112-7-1	-Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством с заменой до 70%	м3 906,3	200,29 67,73	8,2 3,08	181522 61384	7432 2791	76368 119	0,42 0,02	384 14
10	С11011-366	-Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля, толщина 5,5 мм	м2 880,9236	476 -	- -	419320 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0158-18-5	-Устройство коньков из листовой стали	м2 52	624,52 75,26	1,27 0,2	32475 3914	66 10	4203 107,1	0,48 -	25 -
12	Е0110-5-1	-Установка стоек, прогонов	м 1,3	22541,72 3487,5	316,57 119,25	29304 4534	412 155	5627 120	22,5 0,58	29 1
13	Е0110-3-5	-Устройство фронтонов	м3 36	341,2 214,65	7,54 2,86	12283 7727	271 103	9396 120	1,43 0,01	51 1
					Блоки Б2,Б3	Переходы				
14	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2 438,8	48,37 44,01	4,36 0,68	21225 19312	1913 298	21002 107,1	0,29 0,01	126 2
15	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2 438,8	24,15 21,51	2,64 0,45	10597 9439	1158 197	10320 107,1	0,15 -	67 2
16	Е0146-39-2	-Разборка деревянных карнизов	м2 54	178,29 148,28	30,01 11,34	9628 8007	1621 612	8619 100	1,02 0,06	55 3
17	Е0110-14-1	-Установка стропил с заменой до 30%	м2 1,68	21304,82 3397,5	334,28 126	35792 5708	562 212	7103 120	22,1 0,62	37 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С11021-75	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта	0,504	12200	-	6149	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	Е0158-14-3	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов м3	438,8	35,8	1,45	15709	636	12130	0,17	76
				25,58	0,23	11225	101	107,1	-	1
20	С11021-15	-Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта м2	0,711	8200	-	5830	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	Е0112-7-1	-Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством 100% м3	438,8	842,89	8,2	369860	3598	36975	0,42	186
				67,73	3,08	29720	1352	119	0,02	7
22	Е0158-18-5	-Устройство влогозащитки из листовой стали прикрепляемые на наружнюю стену м2	64	624,52	1,27	39969	81	5172	0,48	31
				75,26	0,2	4817	13	107,1	-	-
23	Е0158-18-5	-Устройство коньков из листовой стали м	17	624,52	1,27	10617	22	1374	0,48	8
				75,26	0,2	1279	3	107,1	-	-
24	Е0110-5-1	-Установка стоек, прогонов м	0,4	22541,72	316,57	9017	127	1731	22,5	9
				3487,5	119,25	1395	48	120	0,58	-
25	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов с сохранением до 60% м3	687,5	48,37	Блок В2 4,36	33254	2998	32906	0,29	198
				44,01	0,68	30257	467	107,1	0,01	3
26	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами с сохранением до 60% м2	687,5	24,15	2,64	16603	1815	16169	0,15	104
				21,51	0,45	14788	309	107,1	-	3
27	Е0146-38-3	-Разборка фронтонов м2	60	65,98	21,02	3959	1261	3174	0,32	19
				44,96	7,94	2698	476	100	0,04	2
28	Е0110-14-1	-Установка стропил с заменой до 40% м2	3,12	5935,82	334,28	18520	1043	13192	22,1	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3397,5	126	10600	393	120	0,62	2
29	С11021-75	м3 -Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта	1,2792	12200	-	15606	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	Е0158-14-3	м3 -Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов	687,5	35,8	1,45	24613	997	19004	0,17	119
				25,58	0,23	17586	158	107,1	-	2
31	С11021-15	м2 -Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	1,531488	8200	-	12558	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	Е0112-7-1	м3 -Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством с заменой до 40%	687,5	200,29	8,2	137699	5638	57931	0,42	292
				67,73	3,08	46564	2118	119	0,02	10
33	С11011-366	м2 -Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля, толщина 5,5 мм	371,25	476	-	176715	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	Е0158-18-5	м2 -Устройство коньков из листовой стали	40	624,52	1,27	24981	51	3233	0,48	19
				75,26	0,2	3010	8	107,1	-	-
35	Е0110-5-1	м -Установка стоек, прогонов	1,2	22541,72	316,57	27050	380	5194	22,5	27
				3487,5	119,25	4185	143	120	0,58	1
36	Е0158-2-4	м3 -Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	68	48,37	Блок В1 4,36	3289	296	3255	0,29	20
				44,01	0,68	2993	46	107,1	0,01	-
37	Е0158-1-1	м2 -Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	68	24,15	2,64	1642	180	1599	0,15	10
				21,51	0,45	1463	31	107,1	-	-
38	Е0146-38-3	м2 -Разборка фронтонов	10	65,98	21,02	660	210	529	0,32	3
				44,96	7,94	450	79	100	0,04	-
39	Е0146-39-2	м2 -Разборка деревянных карнизов	47,8	178,29	30,01	8522	1434	7630	1,02	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0110-14-1	-Установка стропил с заменой до 30% м2	1,1	148,28 5935,82 3397,5	11,34 334,28 126	7088 6529 3737	542 368 139	100 4651 120	0,06 22,1 0,62	3 24 1
41	С11021-75	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта м3	0,352	12200 -	- -	4294 -	- -	- -	- -	- -
42	Е0158-14-3	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов м3	68	35,8 25,58	1,45 0,23	2434 1739	99 16	1880 107,1	0,17 -	12 -
43	С11021-15	-Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта м2	0,1184	8200 -	- -	971 -	- -	- -	- -	- -
44	Е0112-7-1	-Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством м3	68	842,89 67,73	8,2 3,08	57316 4606	558 209	5730 119	0,42 0,02	29 1
45	Е0110-5-1	-Установка стоек, прогонов м2	0,5	22541,72 3487,5	316,57 119,25	11271 1744	158 60	2164 120	22,5 0,58	11 -
46	Е0110-3-5	-Устройство фронтонов м3	10	341,2 214,65	7,54 2,86	3412 2147	75 29	2610 120	1,43 0,01	14 -
47	Е010332-А5-3	--Перевозка мусора, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 3 м2	75,2	82,9 82,9 -	82,9 16,58	6234 -	6234 1247	1247 100	- 0,35	- 26
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге Тенге			1984703 430054	53790 15276			2815 107
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1984703	-	-		-
		Материалы -	Тенге			812625	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	445330	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			688233	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			498357	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	74754	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			148984	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2632044	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3172
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	520084	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2632044	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3172
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	520084	-		-

Итого с временными зданиями и сооружениями	2632044	X 1,44 %	37894	2669938
Итого с зимними удорожаниями	2669938	X 1,35 %	36044	2705982
Итого с затратами на выслугу лет	2669938	X 1 %	26699	2732681
Итого с затратами на доп. отпуска	2669938	X 0,4 %	10679	2743360
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	2743360	X 2,234		6127451
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	6127451	X 2 %	122549	6250000
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %			750000
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				7000000

Принял: Начальник отдела строительства Енбекшиказахского района _____ Смагулов А.М.

Сдал Директор ТОО «Строительное управление КВП» _____ Кулеш В.П.