Ф-3

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО»**
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27
БИН 060 140 003 830
ИИК KZ48070102KSN1801000
в ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»
БИК KKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2, тел. 350729, 334053, 359669
БИН 980240001295
ИИК KZ79 319T 0100 0040 3218
АО «БТА Банк»
БИК ABKZ KZ KX

Объект: "Строителство врачебной амбулатории в с.Глуховка Бескарагайского района ВКО"
Договор: № 138 от 6 декабря 2013 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за **декабрь** от 20 декабря 2013 г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты
Акт № 1	8 750 000	3 540 798	0	0	8 750 000	3 540 798	0	0
Итого:	8 750 000	3 540 798	0	0	8 750 000	3 540 798	0	0
НДС 12 %	1 050 000				1 050 000			
Итого:	9 800 000				9 800 000			
Исключить аванс 30%	2 625 000				2 625 000			
Всего к оплате:	7 175 000				7 175 000			

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО»

_____ **Д.Б. Курмангалиев**

Технадзор:

ИП «Марденов»

_____ **М.Ш. Марденов**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Курылыс"

_____ **Д.Е. Шоранов**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО»**
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27
БИН 060 140 003 830
ИИК KZ48070102KSN1801000
в ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»
БИК KKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2, тел. 350729, 334053, 359669
БИН 980240001295
ИИК KZ79 319T 0100 0040 3218
АО «БТА Банк»
БИК ABKZ KZ KX

Договор: № 138 от 6 декабря 2013 г.

Акт № 1
выполненных работ за **декабрь** от 20 декабря 2013 г.

Объект: «Строительство врачебной амбулатории в с.Глуховка Бескарагайского района ВКО»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге				Наклад. расходы, тенге	%
				Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машин.	Всего	ЗП рабочих-строител.	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машин.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 1. Земляные работы									
1	Е1-16-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	241	26,02	25,16	6271	188	6064	1774	1903	97%
		м3 грунта		0,78	7,36						
2	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3	191,62	27,84	26,18	5335	318	5017	1380	1647	97%
		м3 грунта		1,66	7,2						
3	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3 180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2	21,63	262,72	0	5683	5683	0	0	6422	113%
		м3 грунта		262,72	0						
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	21,63	134,1	0	2901	2901	0	0	3278	113%

		м3 грунта		134,1	0						
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	191,62	6,48	6,48	1242	0	1242	402	390	97%
		м3 грунта		0	2,1						
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневмотрамбовками	191,62	21,55	4,52	4129	3263	866	0	3165	97%
		м3 уплотненного грунта		17,03	0						
7	П7-5-1	Перевозка грузов на 5 км, 1 класс груза	409,7	49,9	49,9	20444	0	20444	4089	4089	100%
		т		0	9,98						
		Раздел 2. Фундаменты									
8	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	11,9	2748,77	100,89	32710	1473	1201	455	2275	118%
		м3 основания		123,75	38,25						
9	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м	5	302,09	197,24	1510	524	986	338	1207	140%
		шт сборных конструкций		104,85	67,51						
10	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	76	408,67	272,99	31059	10312	20747	7180	24489	140%
		шт сборных конструкций		135,68	94,48						
11	Е7-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котловане глубиной до 4 м	89	626,36	424,53	55746	17963	37783	13305	43775	140%
		шт сборных конструкций		201,83	149,49						
12	Ц30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяж. бетона кл. В 7,5 (М-100)	9,17	12000	0	110040	0	0	0	0	
		м3		0	0						
13	Ц30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяж.бет. кл. В 7,5 (М-100)	4,03	11600	0	46748	0	0	0	0	
		м3		0	0						
14	Ц30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяж. бетона кл. В 7,5 (М-100)	90,98	11200	0	1018976	0	0	0	0	
		м3		0	0						
15	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	65,022	761,41	11,21	49508	2048	729	274	2740	118%
		м2 поверхности		31,5	4,21						
16	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выравненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	433,48	245,44	3,82	106393	16190	1656	624	19841	118%
		м2 поверхности		37,35	1,44						
17	Е11-8-3	Устройство засыпной шлаковой тепло- и звукоизоляции по периметру здания	24,19	761,36	261,86	18417	12083	6334	2395	17808	123%
		м3 изоляции		499,5	99						
18	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов (монолитная подушка)	47,5	10081,07	353,46	478851	27788	16789	6342	35837	105%
		м3		585	133,52						
19	Е6-33-3	Устройство подпольных каналов	1,96	12357,75	1327,03	24221	4190	2601	894	5338	105%

		м3		2137,5	456,24						
20	Ц4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,00466	58600	0	273	0	0	0	0	
		т		0	0						
21	Е7-14-1	Укладка плит покрытий каналов	24	116,66	37,48	2800	1555	900	259	2540	140%
		шт сборных конструкций		64,8	10,81						
22	Ц30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,372	21000	0	7812	0	0	0	0	
		м3		0	0						
		Раздел 3. Стены									
23	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	11,38	8333	355,12	94830	11061	4041	1511	14835	118%
		м3 кладки		972	132,75						
24	Ц1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	2,21	14600	0	32266	0	0	0	0	
		м3		0	0						
		Локальная смета 6-1-1									
		Наружный водопровод и канализация									
		Раздел 1. Наружный водопровод В1, В2									
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3	76,96	27,84	26,18	2143	128	2015	554	662	97%
		м3 грунта		1,66	7,2						
2	Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	17,8	47,43	44,84	844	46	798	246	283	97%
		м3 грунта		2,59	13,81						
3	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза К=1,650	29,37	45	45	1322	0	1322	264	264	100%
		т		0	9						
4	Е1-163-2	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр 1=1,2; кзпр 1=1,2	5	423,9	0	2120	2120	0	0	2396	113%
		м3 грунта		423,9	0						
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,61	134,1	0	216	216	0	0	244	113%
		м3 грунта		134,1	0						
16	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	1	242,08	6,95	242	144	7	2	190	130%
		задвижка или клапан		144	2,25						

17	Ц9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа, Dy 50 мм	1	3500	0	3500	0	0	0	0	
		шт		0	0						
18	Ц8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	2	285	0	570	0	0	0	0	
		шт		0	0						
19	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	473,47	39,24	473	254	39	16	346	128%
		шт		254,25	15,75						
20	Ц9-1-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 Мпа, Dy 25 мм	1	560	0	560	0	0	0	0	
		шт		0	0						
21	Ц8-9-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 40 мм	4	249	0	996	0	0	0	0	
		шт		0	0						
22	Ц8-4-34	Втулки под фланец (прим.)	0,2	482	0	96	0	0	0	0	
		10 шт		0	0						
27	Ц8-4-46	Переход, Dy 57х45 мм (прим.)	0,1	226	0	23	0	0	0	0	
		10 шт		0	0						
28	Ц8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм (патрубок L=0,5 м)	0,5	321	0	161	0	0	0	0	
		м		0	0						
29	Ц8-6-62	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 45х2,5 мм (патрубок L=0,5 м прим.)	0,5	190	0	95	0	0	0	0	
		м		0	0						
30	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	9,19	16687,57	2104,76	153359	21711	19343	5730	35673	130%
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48						
31	Ц30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода круглые	3,466	26100	0	90463	0	0	0	0	
		м3		0	0						
32	Ц30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,07 м (ГОСТ 8020-90) КО-6, КС 7-3	0,944	4063	0	3835	0	0	0	0	
		м		0	0						
33	Ц30-18-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=1500 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КС-15-9, КС-15-9а К=11,000	9,79	7030	0	68824	0	0	0	0	
		м		0	0						
34	Ц30-18-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=1500 мм, высота 0,59 м (ГОСТ 8020-90) КС-15-6 К=4,000	2,36	7733	0	18250	0	0	0	0	
		м		0	0						

35	Ц11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	4	13400	0	53600	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
36	Ц11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060	0	8060	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
37	Ц2-1-255	Скобы ходовые К=50,000	0,068	138200	0	9398	0	0	0	0	
		т		0	0						
38	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки К=0,100	1,62	8552,17	66,01	13855	317	107	40	375	105%
		м3		195,75	24,93						
39	Е8-6-9	Кладка стен приямков из кирпича керамического	0,045	9437,25	296,6	425	41	13	5	54	118%
		м3 кладки		915,75	110,25						
40	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,00639	47611,09	17877,09	304	190	114	30	286	130%
		км трубопровода		29700	4698,68						
41	Ц8-4-912	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6-50х2,9 питъевая СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010	6,4539	92	0	594	0	0	0	0	
		м		0	0						
		Раздел 2. Наружняя канализация К1									
43	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3	77,264	27,84	26,18	2151	128	2023	556	663	97%
		м3 грунта		1,66	7,2						
44	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр 1=1,2; кзпр = 1,2;	4,22	262,72	0	1109	1109	0	0	1253	113%
		м3 грунта		262,72	0						
45	Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	4	47,43	44,84	190	10	179	55	63	97%
		м3 грунта		2,59	13,81						
46	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза К=1,650	6,6	45	45	297	0	297	59	59	100%
		т		0	9						
47	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	74,224	6,48	6,48	481	0	481	156	151	97%
		м3 грунта		0	2,1						
48	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	4,22	134,1	0	566	566	0	0	640	113%
		м3 грунта		134,1	0						
49	Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками, засыпка трубы на 300 мм	2,0256	1991,25	0	4033	966	0	0	1188	123%
		м3 подстилающего слоя		477	0						
50	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневмотрамбовками	74,224	21,55	4,52	1600	1264	335	0	1226	97%
		м3 уплотненного грунта		17,03	0						

51	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм	0,02532	78245	36133,62	1981	1060	915	243	1694	130%
		км трубопровода		41850	9612,9						
52	Ц8-4-861	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-160х6,2 питъевая СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010	25,5732	650	0	16623	0	0	0	0	
		м		0	0						
53	Е23-13-4	Устройство канализационных колодцев круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	1,544	14567,15	2538,55	22492	4084	3920	1468	7218	130%
		м3 конструкций колодцев		2645,33	950,63						
54	Ц30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений канализации круглые (КЦП1-10-1-2 шт, КЦД-10-3 шт, КЦП1-10-2-1 шт)	0,84	26100	0	21924	0	0	0	0	
		м3		0	0						
55	Ц30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,07 м (ГОСТ 8020-90) КО-6, К=3,000	0,21	4063	0	853	0	0	0	0	
		м		0	0						
56	Ц30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) КС-10-9 К=2,000	1,78	4360	0	7761	0	0	0	0	
		м		0	0						
57	Ц30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализац. сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) КС-10-6	0,59	4136	0	2440	0	0	0	0	
		м		0	0						
58	Е10-55-1	Укладка крышки деревянной (прим.)	1,15395	1292,59	29,74	1492	38	34	13	61	120%
		м2		32,85	11,23						
59	Ц2-1-255	Скобы ходовые К=11,000	0,02244	138200	0	3101	0	0	0	0	
		т		0	0						
60	Ц11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	8060	0	16120	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
61	Ц11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	13400	0	13400	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
62	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки К=0,100	1,08	8552,17	66,01	9236	211	71	27	250	105%
		м3		195,75	24,93						
63	Е8-6-9	Кладка стен приямков из кирпича керамического	0,135	9437,25	296,6	1274	124	40	15	164	118%
		м3 кладки		915,75	110,25						
64	Ц8-4-103	Муфта защитная из трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=140 мм (прим.)	0,06	4790	0	287	0	0	0	0	
		10 м		0	0						
65	Ц8-4-106	Муфта защитная из трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=194 мм (прим.)	0,09	10100	0	909	0	0	0	0	

		10 м		0	0						
66	Е11-8-3	Утепление трубы шлаком (прим.)	0,528	2620,36	261,86	1384	264	138	52	389	123%
		м3 изоляцит		499,5	99						
		Локальная смета 6-2-1									
		Накопитель сточных вод емк. 7,5 м3									
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3	122,3	27,84	26,18	3405	203	3202	881	1051	97%
		м3 грунта		1,66	7,2						
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы (доработка)	9,577	218,93	0	2097	2097	0	0	2370	113%
		м3 грунта		218,93	0						
3	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	14,43	39,77	37,82	574	27	546	159	180	97%
		м3 грунта		1,87	11						
4	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	27,41	45	45	1233	0	1233	247	247	100%
		т		0	9						
5	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	102,146	5,55	5,55	567	0	567	184	178	97%
		м3 грунта		0	1,8						
6	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	20,154	122,18	0	2462	2462	0	0	2782	113%
		м3 грунта		122,18	0						
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневмотрамбовками	102,146	21,55	4,52	2201	1740	462	0	1688	97%
		м3 уплотненного грунта		17,03	0						
8	Е11-2-5	Устройство глинянного замка К=0,300	4,329	1403,4	0	6075	4558	0	0	5606	123%
		м3 подстилающего слоя		1053	0						
9	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,01	8419,57	66,01	16923	393	133	50	465	105%
		м3		195,75	24,93						
10	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	14,4	323,65	18,42	4661	1238	265	100	1646	123%
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91						
11	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	14,4	215,39	9,05	3102	732	130	49	961	123%
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4						
12	Е8-6-9	Кладка стен приямков из кирпича керамического	2,4	9648,45	296,6	23156	2198	712	265	2906	118%
		м3 кладки		915,75	110,25						
13	Е23-13-8	Устройство канализационных колодцев круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в мокрых грунтах	3,28	12942,62	1265,69	42452	5093	4151	1555	8642	130%
		м3 конструкций колодцев		1552,73	474,08						

14	Ц30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (КЦП3-20-1-1 шт)	0,51	26100	0	13311	0	0	0	0	
		м3		0	0						
15	Ц30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (КЦД3-20-1 шт)	0,59	26100	0	15399	0	0	0	0	
		м3		0	0						
16	Ц30-18-38	Кольца для канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) (КЦ7-9-2 шт) К=2,000	1,78	9000	0	16020	0	0	0	0	
		м		0	0						
17	Ц30-18-38	Кольца для канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) (КЦ20-6а-1 шт)	0,59	9900	0	5841	0	0	0	0	
		м		0	0						
18	Ц30-18-38	Кольца для канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) (КЦ20-6-1 шт)	0,59	9900	0	5841	0	0	0	0	
		м		0	0						
19	Ц30-18-38	Кольца для канализационных сетей высотой 0,89 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) (КЦ20-9-2 шт) К=2,000	1,78	9000	0	16020	0	0	0	0	
		м		0	0						
20	Ц30-18-34	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализац. сетей высотой 0,07 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 800 мм (ГОСТ 8020-90) КЦО-1-1 шт	0,07	4763	0	333	0	0	0	0	
		м		0	0						
21	Ц11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060	0	8060	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
22	Ц2-1-255	Скобы ходов МН1	0,016	138200	0	2211	0	0	0	0	
		т		0	0						
23	Е16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм	1	2017,57	1,57	2018	394	2	0	504	128%
		сальник		393,75	0						
24	Е20-20-1	Установка зонтов над вентиляционной трубой из листовой оцинкованной стали, круглого сеч., д 100 мм	1	859,88	5,38	860	61	5	2	81	128%
		зонт		60,75	2,25						
25	Е23-2-1	Установка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 100 мм	0,0044	465331,02	1733,92	2047	268	8	3	352	130%
		км трубопровода		60966	650,25						
26	Е6-1-13	Заделка отверстий бетоном	0,27	9977,75	95,97	2694	208	26	10	229	105%

		м3		771,75	36,25						
27	Е15-61-1	Торкрет- штукатурка по камню и бетону стен цементно-песчанным раствором с добавлением жидкого стекла	22,27	293,7	3,39	6541	2606	75	16	2753	105%
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72						
28	Е10-5-2	Установка крышки	0,02	14308,09	327,33	286	62	7	2	77	120%
		м3 древесины в конструкции		3105	123,75						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**2930587**				**280089**	

Накладные расходы	280089
Итого, в том числе:	3210676
- СМР	3210676
- Оборудование	0
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	192641
Итого	3403317
Временные здания и сооружения 1,8%	61260
Итого	3464577
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	76221
Затраты на выслугу лет 1%	34646
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	13858
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	3589302
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 года К=2,39	8578431
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	171569
Итого, в том числе:	**8750000**
- СМР	8750000
- Оборудование	0
НДС 12%	**1050000**
ВСЕГО ПО АКТУ	**9800000**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО»

_____ **Д.Б. Курмангалиев**

Технадзор:

ИП «Марденов»

_____ **М.Ш. Марденов**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Курылыс"

_____ **Д.Е. Шоранов**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО»** Ф-3
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27
БИН 060 140 003 830
ИИК KZ48070102KSN1801000
в ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»
БИК KKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2, тел. 350729, 334053, 359669
БИН 980240001295
ИИК KZ79 319T 0100 0040 3218
АО «БТА Банк»
БИК ABKZ KZ KX

Объект: "Строителство врачебной амбулатории в с.Глуховка Бескарагайского района ВКО"
Договор: № 138 от 6 декабря 2013 г.
Доп.соглашение № 1 от 6 февраля 2014 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за **март** от 26 марта 2014 г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты
Акт № 1	10 386 649	4 203 089	0	0	10 386 649	4 203 089	0	0
Итого:	10 386 649	4 203 089	0	0	10 386 649	4 203 089	0	0
НДС 12 %	1 246 398				1 246 398			
Итого:	11 633 047				11 633 047			
Исключить аванс 30%	3 489 914				3 489 914			
Всего к оплате:	8 143 133				8 143 133			

Заказчик:

ИО начальника отдела строительства ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»

_____ **К.Б. Мукан**

Технадзор:

ИП «Марденов»

_____ **М.Ш. Марденов**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Курылыс"

_____ **Д.Е. Шоранов**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО»**
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27
БИН 060 140 003 830
ИИК KZ48070102KSN1801000
в ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»
БИК KKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2, тел. 350729, 334053, 359669
БИН 980240001295
ИИК KZ79 319T 0100 0040 3218
АО «БТА Банк»
БИК ABKZ KZ KX

Договор: № 138 от 6 декабря 2013 г.
Доп.соглашение № 1 от 6 февраля 2014 г.

Акт № 1
выполненных работ за **март** от 26 марта 2014 г.

Объект: «Строительство врачебной амбулатории в с.Глуховка Бескарагайского района ВКО»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге				Наклад. расходы, тенге	%
				Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машин.	Всего	ЗП рабочих-строител.	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машин.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 3. Стены									
23	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	109,46	8333	355,12	912130	106395	38871	14531	142693	118%
		м3 кладки		972	132,75						
24	Ц1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	21,48	14600	0	313608	0	0	0	0	
		м3		0	0						
25	Е8-7-6	Облицовка силикатным кирпичом наружных стен	236,94118	1034,91	34,37	245213	32414	8144	3049	41846	118%
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		136,8	12,87						
26	Е8-6-7	Кладка внутр. стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	17,67	8015,06	337,41	141626	11848	5962	2226	16607	118%
		м3 кладки		670,5	126						
27	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в ½ кирпича при высоте этажа до 4 м из керамич. кирпича	47,44	1223,19	34,37	58028	8966	1631	611	11301	118%

		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87						
28	Е8-7-5	Кладка неармир. перегородок толщиной в ½ кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича	202,335	1087,11	34,37	219960	38241	6954	2604	48197	118%
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87						
29	Ц4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,057	50800	0	2896	0	0	0	0	
		т		0	0						
30	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	99	110,26	66,43	10916	2361	6577	2361	6611	140%
		шт сборных конструкций		23,85	23,85						
31	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	398,04	250,96	796	261	502	176	612	140%
		шт сборных конструкций		130,73	88,22						
32	Ц30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	3,734	25100	0	93723	0	0	0	0	
		м3		0	0						
33	Е9-62-8	Изготовление перемычек металлических	0,59918	25987,18	4444,95	15571	11864	2663	418	11054	90%
		т конструкций		19800	697,37						
34	Е9-24-1	Монтаж перемычек	0,59918	13864,97	4022,39	8308	5447	2410	642	5480	90%
		т конструкций		9090	1071,86						
35	Ц1-1-892	Прокат угловой неравнополочный, толщина 8 мм, ширина большей полки 125 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,52436	69100	0	36233	0	0	0	0	
		т		0	0						
36	Ц1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатанный в листах с обрезными кромками, толщина 5 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,07482	59000	0	4414	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Раздел 4. Перекрытия									
37	Е7-45-6	Установка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	40	1588,1	373,54	63524	18630	14942	5403	33646	140%
		шт сборных конструкций		465,75	135,07						
38	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	6	983,15	200,77	5899	1796	1205	427	3112	140%
		шт сборных конструкций		299,25	71,15						
39	Е7-53-6	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях кирпичных и блочных	3	1923,92	924,97	5772	2423	2775	950	4722	140%
		шт сборных конструкций		807,75	316,76						
40	Ц30-17-8	Многопустотные панели, плиты привед. толщ. до 11 см	318,24	2800	0	891072	0	0	0	0	
		м2		0	0						
41	Ц30-17-74	Надбавка за пролет 3,01-3,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	19,2	20	0	384	0	0	0	0	
		м2		0	0						

42	Ц30-17-244	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	144	306	0	44064	0	0	0	0	
		м2		0	0						
43	Ц30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	151,2	349	0	52769	0	0	0	0	
		м2		0	0						
44	Ц30-21-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, плоские	0,88	12900	0	11352	0	0	0	0	
		м3		0	0						
45	Е6-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при монтаже плит	0,01994	147801,76	587,63	2947	395	12	4	419	105%
		т		19800	222,75						
46	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ММ9, ММ11	0,01864	93997,62	304,24	1752	617	6	2	650	105%
		т		33075	114,75						
		Раздел 6. Полы									
		6.1 Тип 1									
84	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	107,26	119,27	2,62	12793	1127	281	106	1517	123%
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99						
85	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	4,29	9202,88	0	39480	2432	0	0	2991	123%
		м3 подстилающего слоя		567	0						
		6.2 Тип 2									
88	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебня	159,73	119,27	2,62	19051	1679	418	158	2260	123%
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99						
89	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками К=0,08	12,7784	9202,88	0	117598	7245	0	0	8911	123%
		м3 подстилающего слоя		567	0						
		6.3 Тип 3									
91	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	19,21	119,27	2,62	2291	202	50	19	272	123%
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99						
92	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками К= 0,08	1,5368	9202,88	0	14143	871	0	0	1071	123%
		м3 подстилающего слоя		567	0						
		6.4 Тип 4									
96	Е1-136-1	Уплотнение грунта оснований под полы	9	4,31	4,31	39	0	39	16	16	97%
		м2 уплотненной площади основания		0	1,82						
97	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками К=0,08	0,72	9202,88	0	6626	408	0	0	502	123%
		м3 подстилающего слоя		567	0						
		Раздел 9. Крыльцо									
		9.1 Крыльцо № 1									
142	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	6,5	218,93	0	1423	1423	0	0	1608	113%
		м3 грунта		218,93	0						

143	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	4,34	134,1	0	582	582	0	0	658	113%
		м3 грунта		134,1	0						
144	Е1-166-2	Лишний грунт разравнять	2,16	134,1	0	290	290	0	0	328	113%
		м3 грунта		134,1	0						
145	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,5	8552,17	66,01	4276	98	33	12	116	105%
		м3		195,75	24,93						
146	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	14	363,44	172,69	5088	1068	2418	843	2675	140%
		шт сборных конструкций		76,28	60,21						
147	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	2	518,05	243,37	1036	214	487	170	538	140%
		шт сборных конструкций		106,88	85,08						
148	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	2	786,15	389,08	1572	308	778	274	815	140%
		шт сборных конструкций		153,9	136,92						
149	Ц30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5	2,684	12000	0	32208	0	0	0	0	
		м3		0	0						
150	Ц30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяж. бетона кл. В7,5 (М-100)	1,086	11200	0	12163	0	0	0	0	
		м3		0	0						
155	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича (крыльца и пандуса)	1,8	9082,24	335,84	16348	1260	605	227	1755	118%
		м3 кладки		699,75	126						
156	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция фундаментов цементная	4,8	391,64	4,19	1880	279	20	8	339	118%
		м2 поверхности		58,05	1,58						
157	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен и фундаментов битумом в 2 слоя	19,2	245,44	3,82	4712	717	73	28	879	118%
		м2 поверхности		37,35	1,44						
		9.2 Крыльцо № 2									
164	Е1-164-2	Разработка вручную траншей до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	2,15	218,93	0	471	471	0	0	532	113%
		м3 грунта		218,93	0						
165	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей и ям грунтом 2 группы	2,15	134,1	0	288	288	0	0	325	113%
		м3 грунта		134,1	0						
166	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	2	363,44	172,69	727	153	345	120	382	140%
		шт сборных конструкций		76,28	60,21						
167	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	2	518,05	243,37	1036	214	487	170	538	140%
		шт сборных конструкций		106,88	85,08						
168	Ц30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 (ФБС9.4.6-2шт, ФБС12.4.6-2шт)	0,926	12000	0	11112	0	0	0	0	
		м3		0	0						
169	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,3	9082,24	335,84	2725	210	101	38	293	118%
		м3 кладки		699,75	126						

170	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция фундаментов цементная	1,6	391,64	4,19	627	93	7	3	113	118%
		м2 поверхности		58,05	1,58						
171	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выравненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	4,45	245,44	3,82	1092	166	17	6	203	118%
		м2 поверхности		37,35	1,44						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**3454634**				**356587**	

	Накладные расходы	356587
	Итого, в том числе:	3811221
-	СМР	3811221
-	Оборудование	0
	Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	228673
	Итого	4039894
	Временные здания и сооружения 1,8%	72718
	Итого	4112612
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	90477
	Затраты на выслугу лет 1%	41126
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	16450
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	4260665
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 года К=2,39	10182989
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	203660
	Итого, в том числе:	**10386649**
-	СМР	10386649
-	Оборудование	0
	НДС 12%	**1246398**
	ВСЕГО ПО АКТУ	**11633047**

Заказчик:

ИО начальника отдела строительства ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»

_____ **К.Б. Мукан**

согласно данных технадзора

Технадзор:

ИП «Марденов»

_____ **М.Ш. Марденов**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Курылыс"

_____ **Д.Е. Шоранов**

Ф-3

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО»**
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27
БИН 060 140 003 830
ИИК KZ48070102KSN1801000
в ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»
БИК KKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2, тел. 350729, 334053, 359669
БИН 980240001295
ИИК KZ79 319T 0100 0040 3218
АО «БТА Банк»
БИК ABKZ KZ KX

Объект: "Строителство врачебной амбулатории в с.Глуховка Бескарагайского района ВКО"
Договор: № 138 от 6 декабря 2013 г.
Доп.соглашение № 1 от 6 февраля 2014 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за **май** от 15 мая 2014 г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты
Акт № 2	34 551 828	13 761 560	533 665	0	24 165 179	9 558 471	533 665	0
Итого:	34 551 828	13 761 560	533 665	0	24 165 179	9 558 471	533 665	0
НДС 12 %	4 146 219				2 899 821			
Итого:	38 698 047				27 065 000			
Исключить аванс 30%	11 609 414				8 119 500			
Всего к оплате:	27 088 633				18 945 500			

Заказчик:

ИО начальника отдела строительства ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»

_____ **К.Н. Мукан**

Технадзор:

ИП «Марденов»

_____ **М.Ш. Марденов**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Курылыс"

_____ **Д.Е. Шоранов**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО»**
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27
БИН 060 140 003 830
ИИК KZ48070102KSN1801000
в ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»
БИК KKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2, тел. 350729, 334053, 359669
БИН 980240001295
ИИК KZ79 319T 0100 0040 3218
АО «БТА Банк»
БИК ABKZ KZ KX

Договор: № 138 от 6 декабря 2013 г.
Доп.соглашение № 1 от 6 февраля 2014 г.

Акт № 2
выполненных работ за **май** от 15 мая 2014 г.

Объект: «Строительство врачебной амбулатории в с.Глуховка Бескарагайского района ВКО»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге				Наклад. расходы, тенге	%
				Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машин.	Всего	ЗП рабочих-строител.	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машин.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 5. Кровля									
		5.1 Здание									
47	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчанных стяжек толщиной 15 мм	324,04	217,05	15,94	70333	11228	5165	1931	15659	119%
		м2 стяжки		34,65	5,96						
48	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек К=10,0	3240,4	8,4	0,14	27219	356	454	162	616	119%
		м2 стяжки		0,11	0,05						
49	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	324,04	103,08	0,99	33402	3756	321	123	4616	119%
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38						

50	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнстых и зернистых материалов насухо	58,327	2139,46	330,46	124788	105514	19275	7218	112732	100%
		м3 изоляции		1809	123,75						
51	Ц1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем	59,04	4260	0	251510	0	0	0	0	
		м3		0	0						
52	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой по периметру	72,82	207,96	1,19	15144	1966	87	33	2379	119%
		м2 изолируемой поверхности		27	0,45						
53	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчанных стяжек толщиной 15 мм	324,04	203,58	15,94	65968	11228	5165	1931	15659	119%
		м2 стяжки		34,65	5,96						
54	Е8-6-1	Кладка кирпичных столбиков под стойки (прим.)	0,39375	9051,04	335,84	3564	276	132	50	385	118%
		м3 кладки		699,75	126						
55	Е10-14-1	Установка стропил, мауэрлатов и прочих деревянных элементов конструкций крыши	5,837	22162,82	334,28	129364	19831	1951	735	24679	120%
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126						
56	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	6,25	22541,72	316,57	140886	21797	1979	745	27050	120%
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25						
57	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	12,087	153,44	28,11	1855	1496	340	128	1949	120%
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58						
58	Е10-51-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	418,2	5,89	0,91	2463	1957	381	142	2519	120%
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34						
59	99-1-22 (пл)	Огнезащитная пропитка для древесины «Щит-1»	78,12	234,96	0	18355	0	0	0	0	
	Фирма Партнер	*кг*		0	0						
60	Е10-13-1	Укладка ходовых досок	162	6,6	0,9	1069	878	146	55	1120	120%
		м хода		5,42	0,34						
61	Ц1-2-53	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32,40 мм, IV сорта	1,296	6050	0	7841	0	0	0	0	
		м3		0	0						
62	Ц1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	0,09	8200	0	738	0	0	0	0	
		м3		0	0						
63	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	418,2	1790,03	8,2	748591	114148	3429	1288	137369	119%
		м2 кровли		272,95	3,08						
64	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (МС12-14, г-образный костыль)	0,19074	159410,1	1826,1	30406	1545	348	132	2348	140%
		т стальных элементов		8100	690,75						
65	Ц1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,04075	149300	0	6084	0	0	0	0	

		т		0	0						
66	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (парапетов) из листовой оцинкованной стали	4,1	715,87	1,24	2935	628	5	2	750	119%
		м2 покрытия		153,23	0,47						
67	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	2	3121,19	81,61	6242	1926	163	63	2387	120%
		слуховое окно		963	31,5						
68	Ц6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельскохозяйственных зданий (прим.) К=2,0	1	3960	0	3960	0	0	0	0	
		м2		0	0						
69	Е15-203-1	Остекление деревянных окон с двойными переплетами, открывающимися в одну сторону, оконным стеклом толщиной 4 мм в жилых и общественных зданиях К=2,0	0,852	1040,84	3,75	887	140	3	1	148	105%
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		163,8	1,42						
70	Е15-71-1	Затягивание продухов сеткой (прим.) К=56,0	2,24	39,63	1,19	89	85	3	1	90	105%
		м2 оштукатуриваемой поверхности		37,8	0,45						
71	Ц4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=3 мм К=56,0	0,01512	64100	0	969	0	0	0	0	
		т		0	0						
72	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (конькового элемента) из листовой оцинкованной стали	19,2	715,87	1,24	13745	2942	24	9	3512	119%
		м2 покрытия		153,23	0,47						
73	Е10-3-5	Устройство карнизов и лобовой доски	61,2	767,86	7,54	46993	13137	461	175	15974	120%
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86						
74	Е15-165-2	Улучшенная окраска деревянных карнизов и лобовой доски колером масляным разбеленным	61,2	196,11	2,7	12002	6679	165	62	7078	105%
		м2 окрашиваемой поверхности		109,13	1,01						
		5.2 Тамбур входа									
75	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	10,41	103,08	0,99	1073	121	10	4	149	119%
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38						
76	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1,457	2139,46	330,46	3117	2636	481	180	2816	100%
		м3 изоляции		1809	123,75						
77	Ц1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем К=1,02	1,48614	4260	0	6331	0	0	0	0	
		м3		0	0						
78	Е12-14-2	Устройство уклона керамзитовым гравием	1,11	6149,02	245,72	6825	425	273	102	627	119%
		м3 утеплителя		382,5	92,25						
79	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	10,41	203,58	15,94	2119	361	166	62	503	119%
		м2 стяжки		34,65	5,96						