ЗАКАЗЧИК: ТОО «FRESH FRUIT KAZAKHSTAN"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ПМК-615»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Плодохранилище в Талгарском районе, Алматинской обл.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОТЛОВАН

А К Т
стоимости выполненных строительно-монтажных работ
по чертежам КЖ за март 2014 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-17-9 т.ч. п-3.37 к=1,2	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах м3	18029,7	256,9	48,31	4631866	871074	268187	0,02	279
				2,23	13,1	40242	236239	97	0,04	808
2	Е0101-163-7- т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	1803	402,3	-	725347	-	819642	2,68	4825
				402,3	-	725347	-	113	-	-
3	С010333-А1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 0,3 км, класс груза 1 т	28847,52	28,69	-	827572	-	165514	0,12	3476
				5,74	-	165514	-	100	-	-
4	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов м3	18029,7	3,07	2,66	55389	47972	23085	-	49
				0,39	0,93	7032	16768	97	-	55
5	Е0101-131-2-	-Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по	735,45	21,9	21,9	16107	16107	5429	-	-
				-	7,61	-	5597	97	0,02	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		одному следу, при толщине слоя 15 см								
		м3								
		РАЗДЕЛ 1. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
6	Е0101-139-1-	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки	14130,2	89	88,73	1257628	1253812	340738	-	25
		м3		0,25	24,61	3533	347744	97	0,08	1199
7	Спрайс	-Балласт	12060	527,42	-	6360685	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
8	Спрайс	-ШГС	1920	1000,97	-	1921862	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
9	Е0101-131-3-	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	980,6	18,22	18,22	17867	17867	6022	-	-
		м3		-	6,33	-	6208	97	0,02	20
10	Е0101-131-6- К=90	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	980,6	47,94	47,94	47006	47006	15979	-	-
		м3		-	16,8	-	16473	97	0,05	54
11	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	980,6	14,12	12	13844	11765	4152	0,01	12
		м3		1,62	2,75	1589	2692	97	0,01	12
12	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1413	122,18	-	172640	-	195084	0,89	1251
		м3		122,18	-	172640	-	113	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9791531	1330450			1288
			Тенге			177761	373118			1285
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9791531	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	550879	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8282548	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			773	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			561975	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		281
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	84296	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			621210	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			828281	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11802998	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2854
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	635176	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11802998	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2854

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	635176	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			16047813	2265603			9917
			----			---	---			---
			Тенге			1115897	631721			2166
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16047813	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1747618	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8282548	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2123	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			827572	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1843833	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		922
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	276575	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1073499	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			1431332	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20396476	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13004
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2024193	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			20396476	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13004
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2024193	-		-
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			367137				
		ИТОГО:	Тенге			20763613				
		ИТОГО в текущих ценах К=2,2335	Тенге			46375530				
		Налоги, сборы,платежи 2%	Тенге			927511				
		ИТОГО:	Тенге			47303041				
		НДС 12%	Тенге			5676365				
		ВСЕГО:	Тенге			52979406				

ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК: