ЗАКАЗЧИК: «FRESH FRUIT KAZAKHSTAN»
ПОДРЯДЧИК: «ТОО ПМК-615»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Плодохранилище вместимостью на 2000 тонн в Талгарском районе Алматинской обл.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- «Плодохранилище вместимостью на 2000т»

А К Т
стоимости выполненных строительно-монтажных работ

за май месяц 2014 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ

ФУНДАМЕНТЫ

1	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	68,02	5889,97	66,01	400636	4490	15761	1,35	92
		м3		195,75	24,93	13315	1696	105	0,12	8
2	Е0106-1-6	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	323	7557,16	489,23	2440963	158021	316790	4,75	1534
		м3		749,25	184,82	242008	59697	105	0,9	292
3	Е0106-1-6	-Устройство ж/бетонных фундаментов(оголовков) под колонны	75	7557,16	489,23	566787	36692	73558	4,75	356
		м3		749,25	184,82	56194	13861	105	0,9	68
4	Е0106-3-8	-Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов	466,02	693,3	67,04	323093	31241	160380	1,75	816
		м3		306	21,76	142602	10141	105	0,1	46
5	Е0109-62-3	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	19,1	27935,09	9375,11	533560	179065	317797	91	1738
		т		16380	2107,33	312858	40250	90	7,36	141
6	СПрайс	-Арматура д.8,10 АI	4,83	50050	-	241742	-	-	-	-
		тн		-	-	-	-	-	-	-
7	СПрайс	-Арматура д.12,16 АIII	14,27	50050	-	714214	-	-	-	-
		тн								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	289	7107,12	353,46	2053958	102150	218035	3,6	1040
		м3		585	133,52	169065	38587	105	0,65	188
9	Е0109-62-3	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	4,42	27935,09	9375,11	123333	41391	73459	91	402
		т		16380	2107,33	72318	9304	90	7,36	32
10	СПрайс	-Арматура д.6 АI	0,385	50050	-	19269	-	-	-	-
		тн		-	-	-	-	-	-	-
11	СПрайс	-Арматура д.10-16 АIII	4,03	50050	-	201702	-	-	-	-
		тн		-	-	-	-	-	-	-
СПМ1				-	-	-	-	-	-	-
12	Е0106-31-5	-Устройство подпорных стен толщиной до 250 мм в опалубке	17	8258,25	1930,03	140390	32810	20686	4,03	69
		м3		657	501,9	11169	8532	105	1,92	33
13	Е0109-62-3	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	2,02	27935,09	9375,11	56429	18938	33610	91	184
		т		16380	2107,33	33088	4257	90	7,36	15
14	СПрайс	-Арматура д.6,10 АI	0,95	50050	-	47548	-	-	-	-
		тн		-	-	-	-	-	-	-
15	СПрайс	-Арматура д.10,12 АIII	1,07	50050	-	53554	-	-	-	-
		тн		-	-	-	-	-	-	-
16	СПрайс	-Фанера	440	1400	-	616000	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
17	СПрайс	-Брус	8	17000	-	136000	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
18	СПрайс	-Проволока вязальная	1	80850	-	80850	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
19	СПрайс	-Арматура(чирозы) д.8 АIII	4	50050	-	200200	-	-	-	-
		тн		-	-	-	-	-	-	-
ГИДРО И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ				-	-	-	-	-	-	-
20	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя (ФМ)	1122,4	245,44	3,82	275482	4288	51375	0,21	238
		м2		37,35	1,44	41922	1616	118	0,01	8
21	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя (СПМ)	69	245,44	3,82	16935	264	3158	0,21	15
		м2		37,35	1,44	2577	99	118	0,01	-
22	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя	1165	245,44	3,82	285938	4450	53325	0,21	247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(ЛФМ1-ЛФМ2)		37,35	1,44	43513	1678	118	0,01	8
23	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м2 24	2139,46 1809	330,46 123,75	51347 43416	7931 2970	46386 100	10,58 0,6	254 14
24	СПрайс	-Пеноплэкс	м3 24	7800 -	- -	187200 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			9767127 1184043	621730 192688			6984 853
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9053805	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1181972	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	904657	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2498277	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4225439	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			959454	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		480
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	143918	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			600796	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			801061	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11415115	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5805
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1048576	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			713322	-	-		-
		Материалы -	Тенге			55666	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	472074	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			424867	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		212
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	63730	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68291	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			91055	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1297536	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2724
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	535804	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12712650	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8529
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1584379	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
25	Е0101-139-1	-Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки	9346,4 м3	89 0,25	88,73 24,61	831856 2337	829332 230015	225381 97	- 0,08	17 793
26	Е0101-131-3	-Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине	9346,4	18,22 -	18,22 6,33	170291 -	170291 59173	57398 97	- 0,02	- 193

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слоя 20 см								
27	E0101-131-6-К=18	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	9346,4	10,65	10,65	99562	99562	33845	-	-
		м3		-	3,73	-	34892	97	0,01	114
28	E0101-166-1-	Засыпка вручную пазух котлованов и ям внутри фундамента	935	122,18	-	114238	-	129089	0,89	827
		м3		122,18	-	114238	-	113	-	-
29	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	935	21,55	4,52	20146	4223	15445	0,11	101
		м3		17,03	-	15923	-	97	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1236093	1103408			945
			Тенге			132498	324080			1100
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1236093	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	456578	-		-
		Местные материалы -	Тенге			187	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			461159	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		231
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	69174	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101835	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			135780	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1934867	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2276
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	525752	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1934867	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2276
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	525752	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПГМ								
30	E0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	21	1722,2	97,07	36166	2038	3680	0,78	16
		м3		112,5	36	2363	756	118	0,18	4
31	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	320	5889,97	66,01	1884790	21123	74148	1,35	432
		м3		195,75	24,93	62640	7978	105	0,12	39
32	E0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	800	8539,27	210,67	6831416	168536	832297	5,75	4600
		м3		911,25	79,58	729000	63664	105	0,39	311
33	СПрайс	Арматура д.10 AIII	54,6	50050	-	2732730	-	-	-	-
		тн		-	-	-	-	-	-	-
34	СПрайс	Арматура д.8 AI	11,45	50050	-	573073	-	-	-	-
		тн								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	СПрайс	-Проволока вязальная тн	1	- 80850	- -	- 80850	- -	- -	- -	- -
36	Е0109-62-3	-Изготовление каркаса на плиту монолитную т	66,05	- 27935,09 16380	- 9375,11 2107,33	- 1845113 1081899	- 619226 139189	- 1098979 90	- 91 7,36	- 6011 486
37	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо м3	33	2139,46 1809	330,46 123,75	70602 59697	10905 4084	63781 100	10,58 0,6	349 20
38	СПрайс	-Пеноплэкс м3	33	7800	-	257400	-	-	-	-
39	Е0106-37-3	-Устройство деформационных швов 1м шва	749,2	- 52,34 38,25	- 1,84 0,7	- 39213 28657	- 1379 524	- 30640 105	- 0,22 -	- 163 3
40	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя(доска) м2	590	245,44 37,35	3,82 1,44	144810 22037	2254 850	27006 118	0,21 0,01	125 4
41	СПрайс	-Фанера ламинированная м2	322	1400	-	450800	-	-	-	-
42	Е0106-31-5	-Устройство приямка м3	2,2	- 8258,25 657	- 1930,03 501,9	- 18168 1445	- 4246 1104	- 2677 105	- 4,03 1,92	- 9 4
43	Е0106-22-5	-Устройство крылец с лестничными ступенями м3	2,4	12273,81 2117,25	379,21 143,26	29457 5081	910 344	5696 105	13 0,7	31 2
44	Е0106-22-4	-Устройство пандуса м3	15	9256,82 1599,75	208,34 78,71	138852 23996	3125 1181	26436 105	10 0,38	150 6
45	СПрайс	-Арматура д.10 AIII тн	0,2	50050	-	10010	-	-	-	-
46	Е0106-1-20	-Устройство цоколя бетонного м3	21	- 6839,5 441	- 311,32 117,61	- 143630 9261	- 6538 2470	- 12317 105	- 2,82 0,57	- 59 12
47	СПрайс	-Брус (для домиков) м3	4	17000	-	68000	-	-	-	-
48	СПрайс	-Пленка п/эт кг	90	- 236,81	- -	- 21313	- -	- -	- -	- -
49	Е0106-11-2	-Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	14,87	- 37051,29 33975	- 477,54 180	- 550953 505208	- 7101 2677	- 533279 105	- 207 0,88	- 3078 13
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге ---- Тенге			15927345 --------- 2531284	847381 --------- 224820			15023 --------- 903

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14082233	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1820777	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1535016	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4194175	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6389740	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1611958	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		806
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	241794	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			941651	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			1255535	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17891377	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10236
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1776809	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1845113	-	-		-
		Материалы -	Тенге			143988	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1221088	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1098979	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		549
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	164847	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			176646	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			235527	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3356265	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7046
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1385935	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			21247642	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17282
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3162744	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			26930566	2572519			22952
			----			---	---			---
			Тенге			3847826	741588			2856
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24372130	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3002750	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2896251	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6692452	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10615365	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3032571	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1516
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	454886	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1644282	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			2192376	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31241359	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18316
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3351137	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2558435	-	-		-
		Материалы -	Тенге			199653	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1693162	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1523846	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		762
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	228577	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			244937	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			326582	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4653800	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9770
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1921739	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			35895159	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28087
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5272876	-		-
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			646113				
		ИТОГО:	Тенге			36541272				
		Зимнее удорожание 2,7%	Тенге			986614				
		ИТОГО:	Тенге			37527886				
		ИТОГО в текущих ценах К=2,2335	Тенге			83818533				
		Налоги, сборы,платежи 2%	Тенге			1676371				
		ИТОГО:	Тенге			85494904				
		НДС 12%	Тенге			10259389				
		ВСЕГО:	Тенге			95754293				

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: