ЗАКАЗЧИК: ТОО «FRESH FRUIT KAZAKHSTAN»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ПМК-615»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Плодохранилище вместимостью на 2000 тонн в Талгарском районе, Алматинской области.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Дополнительные работы.

А К Т

стоимости выполненных строительно-монтажных работ

за сентябрь м-ц 2014 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Дополнительные работы										
1	Е0101-139-1	-Устройство основания из балласта методом послойной укатки м3	133,22	89,05	88,73	11864	11821	3212	-	-		
				0,25	24,61	33	3279	97	0,08	11		
2	Е0101-131-6 К=10	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см м3	133,22	5,33	5,33	710	710	241	-	-		
				-	1,87	-	249	97	0,01	1		
3	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ШГС м3	14,85	1804,39	73,75	26795	1095	653	0,14	2		
				21,38	11,67	317	173	133	0,04	1		
4	Е0106-13-3	-Устройство ж/бетонного пандуса с торца, тумба под лестничный марш м3	18,7	12593,79	360,48	235504	6741	30948	8,99	168		
				1440	136,17	26928	2546	105	0,67	12		
5	Е0109-62-3	-Изготовление каркаса, обрамление пандуса т	1,21	27935,09	9375,11	33801	11344	20133	91	110		
				16380	2107,33	19820	2550	90	7,36	9		
6	Спрайс	-Арматура д.10 АШ т	1,1	53970	-	59367	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
7	Спрайс	-Уголок 50	0,11	61163	-	6728	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	10,76	2139,46	330,46	23021	3556	20796	10,58	114
				1809	123,75	19465	1332	100	0,6	6
		м3								
9	Спрайс	-Минплита	10,76	7200	-	77472	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
10	Спрайс	-Шлифовка полов (ПМ1)	163,5	1100,6	-	179948	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
11	Е0146-35-2	-Разборка плиты железобетонной	1,5	3437,46	1725,21	5156	2588	3547	10,48	16
		м3		1712,25	652,5	2568	979	100	3,18	5
12	Спрайс	-Шлифовка полов, нарезка швов	274	1100,6	-	301570	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ТОРГОВОМУ ПАВИЛЬОНУ										
13	Спрайс	-Балласт (торг павильон-разница)	515	323,8	-	166757	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1128693	37854			410
			Тенге			69132	11107			45
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1094891	-	-		-
		Материалы -	Тенге			35566	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	57869	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			791842	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			191661	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			59398	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8910	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69257	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			92343	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1315890	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		366
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	66779	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			33801	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2638	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22370	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20133	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3020	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3236	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			4315	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			61485	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		129
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25390	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1377375	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		495
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	92168	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1128693	37854			410
			---			---	---			---
			Тенге			69132	11107			45
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1094891	-	-		-
		Материалы -	Тенге			35566	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	57869	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			791842	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			191661	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			59398	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8910	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69257	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			92343	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1315890	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		366
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	66779	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			33801	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2638	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22370	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20133	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3020	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3236	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			4315	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			61485	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		129
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25390	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1377375	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		495
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	92168	-		-
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			24793				
		ИТОГО:	Тенге			1402168				
		ИТОГО в текущих ценах К=2,39	Тенге			3351182				
		Налоги, сборы,платежи 2%	Тенге			67024				
		ИТОГО:	Тенге			3418206				
		НДС 12%	Тенге			410185				
		ВСЕГО:	Тенге			3828391				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: