ЗАКАЗЧИК: ТОО «FRESH FRUIT KAZAKHSTAN»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ПМК-615»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Плодохранилище в Талгарском районе Алматинской обл.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Административно-бытовой корпус

А К Т
стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за Октябрь м-ц 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. Административно-бытовой корпус														
Земляные работы, обратная засыпка																
1	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки м3	1075,9	89	0,25	88,73	24,61	95758	269	95468	26478	25944	97	-	0,08	2
																91
2	Е0101-131-3	Уплотнение грунта виброкатками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см м3	1075,9	18,22	-	18,22	6,33	19603	-	19603	6812	6607	97	-	0,02	-
																22
3	Е0101-131-6 К=10	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу виброкатками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см м3	1075,9	5,33	-	5,33	1,87	5730	-	5730	2008	1948	97	-	0,01	-
																7
4	Е0101-164-3	Доработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	107	389,25	389,25	-	-	41650	41650	-	-	47064	113	2,48	-	265
																-
Фундамент ленточный																
5	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	7,8	7940,17	195,75	66,01	24,93	61933	1527	515	194	1807	105	1,35	0,12	11
																1
6	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных	62,4	7107,12		353,46		443484		22056		47077		3,6		225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм		585	133,52	36504	8332	105	0,65	41
		м3								
7	Е0109-62-3	-Изготовление каркаса на фундамент	6,1	27935,09	9375,11	170404	57188	101495	91	555
		т		16380	2107,33	99918	12855	90	7,36	45
8	Спрайс	-Арматура д.12-20 АШ	4,9	50050	-	245245	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
9	Спрайс	-Арматура д.8 А1	1,2	50050	-	60060	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
10	Спрайс	-Проволока вязальная	0,22	80850	-	17787	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
11	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по поверхности фундаментов	278	46,24	3,82	12855	1062	12725	0,21	59
		м2		37,35	1,44	10383	400	118	0,01	2
12	Спрайс	-Праймер битумно-каучуковый	667,2	151	-	100747	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
Плита фундаментная										
13	Е0101-139-1	-Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	413	89	88,73	36758	36647	9959	-	1
		м3		0,25	24,61	103	10164	97	0,08	35
14	Е0101-131-3	-Уплотнение грунта виброкатками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	413	18,22	18,22	7525	7525	2536	-	-
		м3		-	6,33	-	2615	97	0,02	9
15	Е0101-131-6 К=60	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу виброкатками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	413	31,96	31,96	13198	13198	4487	-	-
		м3		-	11,2	-	4625	97	0,04	15
16	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	41	122,18	-	5009	-	5661	0,89	36
		м3		122,18	-	5009	-	113	-	-
17	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	28	2530,27	100,89	70848	2825	5352	0,85	24
		м3		123,75	38,25	3465	1071	118	0,18	5
18	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	31	7940,17	66,01	246145	2046	7183	1,35	42
		м3		195,75	24,93	6068	773	105	0,12	4
19	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	62,92	6153,21	196,62	387160	12371	22893	1,79	113
		м3		272,25	74,27	17130	4673	105	0,36	23
20	Спрайс	-Арматура д.8-12 АШ	8,83	50050	-	441942	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0109-62-3	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	8,83	27935,09	9375,11	246667	82782	146919	91	804
		т		16380	2107,33	144635	18608	90	7,36	65
22	Спрайс	-Проволока вязальная	0,22	80850	-	17787	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
Балки, сердечники, перемычки										
23	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных сердечников	5,5	10176,8	990,15	55972	5446	11659	10,4	57
		м3		1644,75	374,04	9046	2057	105	1,83	10
24	Спрайс	-Арматура д.16 АШ	0,54	50050	-	27027	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
25	Спрайс	-Арматура д.8 А1	0,23	50050	-	11512	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
26	Спрайс	-Проволока вязальная	0,27	80850	-	21830	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
27	Е0106-19-1	-Устройство сейсмопояса в опалубке	9,1	8605,07	316,01	78306	2876	14212	8,25	75
		м3		1368	119,39	12449	1086	105	0,58	5
28	Спрайс	-Арматура д.16 АШ	0,89	50050	-	44545	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
29	Спрайс	-Арматура д.8 А1	0,47	50050	-	23524	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
30	Е0106-18-2	-Устройство ригелей	0,6	12616,04	407,3	7570	244	1599	14,4	9
		м3		2385	153,86	1431	92	105	0,75	-
31	Спрайс	-Арматура д.16 АШ	0,06	50050	-	3003	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
32	Спрайс	-Арматура д.8 А1	0,027	50050	-	1351	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
33	Спрайс	-Арматура д.8 АШ (чирозы)	0,6	50050	-	30030	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
34	Е0106-18-9	-Устройство перемычек на окна, двери	2,3	12679,32	367,51	29162	845	5655	13,1	30
		м3		2202,75	138,83	5066	319	105	0,68	2
35	Спрайс	-Арматура д.16 АШ	0,34	50050	-	17017	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
36	Спрайс	-Арматура д.8 А1	0,15	50050	-	7508	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
37	Е0109-62-3	-Изготовление каркаса	2,71	27935,09	9375,11	75704	25407	45091	91	247
		т		16380	2107,33	44390	5711	90	7,36	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наружные, несущие стены										
38	Е0108-13-3	-Кладка наружных стен из камней керамических средней сложности при высоте этажа до 4 м	81,68	1846,94	291,91	150858	23843	72431	4,03	329
		м3		641,25	110,25	52377	9005	118	0,53	43
39	Спрайс	-Кирпич	49008	10,8	-	529286	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
40	Спрайс	-Сетка кладки	0,68	61200	-	41616	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
41	Е0126-31-1	-Теплоизоляция наружных стен изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	26,4	2139,46	330,46	56482	8724	51025	10,58	279
		м3		1809	123,75	47758	3267	100	0,6	16
42	Спрайс	-Пеноплэкс	26,4	9000	-	237600	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
43	Спрайс	-Брус 5х10	3	19750	-	59250	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
44	Спрайс	-Детали крепления	2000	7,2	-	14400	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
Кровля										
45	Е0110-12-3	-Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 15 мм	268,4	117,12	4,48	31435	1202	34894	0,67	180
		м2		106,65	1,69	28625	454	120	0,01	2
46	Спрайс	-Плита OSB	268,4	500	-	134200	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
47	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в 2 слоя из полиэтилена	565	125,08	0,99	70670	559	8048	0,07	39
		м2		11,59	0,38	6548	215	119	-	1
48	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	56,42	2139,46	330,46	120708	18645	109046	10,58	597
		м3		1809	123,75	102064	6982	100	0,6	34
49	Спрайс	-Минплита 20мм	56,42	7000	-	394940	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
50	Е0110-72-1	-Установка стропил	49,9	4110,67	318,13	205123	15875	106571	11,8	589
		м3		1660,5	119,25	82859	5951	120	0,59	29
51	Спрайс	-Пиломатериал	49,9	19750	-	985525	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
52	Е0109-1-1	-Устройство каркаса кровли	2,5	8493,42	3350,04	21234	8375	10172	20	50
		т		3690	830,84	9225	2077	90	2,92	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Спрайс	-Двутавр 24 т	2,5	72000 -	- -	180000 -	- -	- -	- -	- -
54	Спрайс	-Катанка 8 т	0,199	43000 -	- -	8557 -	- -	- -	- -	- -
55	Спрайс	-Стоимость окон, дверей из ПХВ м2	40	6000 -	- -	240000 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6664239	471058			4617
			Тенге			768500	136824			534
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6150231	-	-		-
		Материалы -	Тенге			275927	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	567905	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3896287	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1210379	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			616385	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		308
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	92458	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			405997	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			541329	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7713942	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3666
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	660363	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			514009	-	-		-
		Материалы -	Тенге			42088	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	337419	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			303677	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		152
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	45552	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49061	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			65415	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			932161	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1944
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	382970	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8646103	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5611
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1043333	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Хранилище (СПМ, ПМ1-ПМ3)								
56	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	2,75	7940,17 195,75	66,01 24,93	21835 538	182 69	637 105	1,35 0,12	4 -
57	Е0106-31-5	-Устройство подпорных стен (СПМ) толщиной до 250 мм в опалубке м3	17	8258,25 657	1930,03 501,9	140390 11169	32810 8532	20686 105	4,03 1,92	69 33
58	Спрайс	-Арматура д.6,10 А1	0,95	50050	-	47548	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	-	-	-	-	-	-
59	Спрайс	-Арматура д.10, 12 АШ	1,07	50050	-	53554	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
60	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	128	46,24	3,82	5919	489	5859	0,21	27
		м2		37,35	1,44	4781	184	118	0,01	1
61	Спрайс	-Праймер битумно-каучуковый	307,2	151	-	46387	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
62	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий (ПМ1-ПМ3)	34	10322,74	241,1	350973	8197	49037	8,06	274
		м3		1282,5	91,08	43605	3097	105	0,44	15
63	Спрайс	-Арматура д.8 АШ	2,57	50050	-	128629	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
64	Спрайс	-Арматура д.8 А1	0,23	50050	-	11512	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
65	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,019	70437,87	304,24	1338	6	195	58	1
		1т		9675	114,75	184	2	105	0,56	-
66	Е0109-62-3	-Изготовление каркасов	2,53	27935,09	9375,11	70676	23719	42096	91	230
		т		16380	2107,33	41441	5332	90	7,36	19
67	Спрайс	-Проволока вязальная	0,275	80798	-	22219	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			900979	65403			605
			Тенге			101718	17216			68
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			830304	-	-		-
	Материалы -		Тенге			118724	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	72161	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			309848	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			299770	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			76415	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		38
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	11462	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			54403	-	-		-
	Сметная прибыль -		Тенге			72537	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1033659	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		462
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	83623	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			70676	-	-		-
	Материалы -		Тенге			5515	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	46773	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			42096	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		21
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6314	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6766	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			9022	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			128559	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		270
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53087	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1162218	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		732
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	136710	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			7565218	536461			5221
			Тенге			870218	154040			602
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6980534	-	-		-
		Материалы -	Тенге			394652	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	640066	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4206135	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1510149	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			692800	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		346
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	103920	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			460400	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			613867	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8747601	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4128
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	743986	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			584684	-	-		-
		Материалы -	Тенге			47604	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	384192	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			345772	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		173
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	51866	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55827	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			74437	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1060721	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2214
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	436057	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			9808321	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6342
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1180044	-		-
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			176549				
		ИТОГО:	Тенге			9984870				
		Зимнее удорожание 2,7%	Тенге			269591				
		ИТОГО:	Тенге			10254461				
		ИТОГО в текущих ценах К=2,39	Тенге			24508162				
		Налоги, сборы,платежи 2%	Тенге			490163				
		ИТОГО:	Тенге			24998325				
		НДС 12%	Тенге			2999799				
		ВСЕГО:	Тенге			27998124				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: