ЗАКАЗЧИК: ТОО «FRESH FRUIT KAZAKHSTAN»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ПМК-615»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Плодохранилище вместимостью на 2000 тонн в Талгарском районе,

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Дополнительные работы по благоустройству территории.

А К Т
стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за Март м-ц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Дополнительные работы										
1	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен в высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	22,5	11852,84	360,48	266689	8111	37237	8,99	202		
				1440	136,17	32400	3064	105	0,67	15		
2	Спрайс	-Арматура д.12 АШ т	1,13	53970	-	60716	-	-	-	-		
3	Е0127-9-1	-Устройство водосбросных сооружений из продольных лотков(ворота-2шт) м3	5	2803,63	1053,54	14018	5268	5204	3,23	16		
				515,25	267,3	2576	1337	133	1,08	5		
4	Спрайс	-Сетка ВР5 т	0,07	64760	-	4533	-	-	-	-		
5	Е0106-13-5	-Устройство водозабора м3	5	9922,58	257,49	49613	1287	4338	4,53	23		
				729	97,27	3645	486	105	0,48	2		
6	Спрайс	-Арматура д.12 АШ т	0,445	53970	-	24017	-	-	-	-		
7	Е0127-9-1	-Устройство водосбросных сооружений из продольных лотков из сборного бетона м3	6,64	2699,67	1053,54	17926	6996	6911	3,23	21		
				515,25	267,3	3421	1775	133	1,08	7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Спрайс	-Лоток арычный 1500x340x200	158	1800	-	284400	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	Е0127-34-1	-Установка бортовых бетонных камней	300	438,32	6,63	131497	1989	44064	0,7	209
		м		108,68	1,76	32604	527	133	0,01	2
10	Спрайс	-Бордюр дорожный 800x150x200	240	540	-	129600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	Е0101-27-1	-Засыпка грунта и подготовка клумбы под газон	769	18	5,55	13842	4272	1345	-	-
		м3		-	1,8	-	1387	97	0,01	5
12	Е0127-33-1	-Устройство отмосток толщиной 12 см (вокруг)	240	167,5	36,82	40200	8837	37120	0,62	150
		м2		103,28	13,01	24787	3122	133	0,06	15
13	Спрайс	-Бетон М-200	28,6	4680	-	133848	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
14	Спрайс	-Сетка ВР5	0,744	64760	-	48181	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
15	Спрайс	-Люк	4	7915	-	31660	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	Е0109-62-3	-Изготовление решеток на лотки (въезд)	1,02	27935,09	9375,11	28494	9563	16971	91	93
		т		16380	2107,33	16708	2149	90	7,36	8
17	Спрайс	-Арматура д.22 АШ	0,61	53970	-	32922	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
18	Спрайс	-Уголок 75	0,41	61162	-	25076	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ТОРГОВОМУ ПАВИЛЬОНУ										
19	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных цоколей (по осям А,6)	4,3	9786,72	353,46	42083	1520	3244	3,6	15
		м3		585	133,52	2516	574	105	0,65	3
20	Е0108-3-3	-Устройство основания из балласта под пандус	12	934,07	100,89	11209	1211	2294	0,85	10
		м3		123,75	38,25	1485	459	118	0,18	2
21	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под пандус	1,5	2530,27	100,89	3795	151	287	0,85	1
		м3		123,75	38,25	186	57	118	0,18	-
22	Е0106-13-3	-Устройство пандуса для инвалидов	4,5	11852,84	360,48	53338	1622	7447	8,99	40
		м3		1440	136,17	6480	613	105	0,67	3
23	Спрайс	-Арматура д.12 АШ	0,25	53970	-	13493	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			1461150	50826			782
			Тенге			126807	15551			68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1432656	-	-		-
		Материалы -	Тенге			72054	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	123501	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			788446	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			411223	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			149491	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		75
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22424	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94929	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			126572	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1803648	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		824
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	145925	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			28494	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2224	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18857	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16971	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2546	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2728	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			3637	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			51830	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		109
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21403	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1855478	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		933
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	167327	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1461150	50826			782
			----			---	---			---
			Тенге			126807	15551			68
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1432656	-	-		-
		Материалы -	Тенге			72054	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	123501	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			788446	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			411223	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			149491	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		75
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22424	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94929	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			126572	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1803648	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		824
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	145925	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			28494	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2224	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18857	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16971	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2546	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2728	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			3637	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			51830	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		109
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21403	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1855478	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		933
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	167327	-		-
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			33399				
		ИТОГО:	Тенге			1888877				
		ИТОГО в текущих ценах К=2,39	Тенге			4514416				
		Налоги, сборы,платежи 2%	Тенге			90288				
		ИТОГО:	Тенге			4604704				
		НДС 12%	Тенге			552564				
		ВСЕГО:	Тенге			5157268				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: