ЗАКАЗЧИК: ТОО «FRESH FRUIT KAZAKHSTAN"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ПМК-615»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Плодохранилище вместимостью на 2000 тонн в Талгарском р-не, Гульдалинский с/о.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Плодохранилище

А К Т
стоимости выполненных работ по благоустройство территории за июнь 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11
Устройство основания														
1	E0101-24-1	-Срезка грунта экскаваторами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	3200	36	7,91	115200	25313	7972					-	-
				-	2,57	-	8218	97					0,01	31
		м3												
2	E010333-A1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки до 100 м, класс груза 1	5440	23	19,7	125120	107168	21434					-	-
				-	3,94	-	21434	100					0,08	450
		т												
3	E0101-30-1	-Планировка площадей экскаваторами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	8000	14	0,28	112000	2251	709					-	-
				-	0,09	-	731	97					-	3
		м2												
4	E0101-131-2	-Уплотнение грунта пневмокатками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 15 см	1200	21,9	21,9	26282	26282	8858					-	-
				-	7,61	-	9132	97					0,02	30
		м3												
5	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из балласта	4480	96,39	73,75	431843	330416	196919					0,14	645
				21,38	11,67	95782	52277	133					0,04	184
		м3												
6	E0101-131-3	-Уплотнение балласта пневмокатками, массой 8т, на	4480	30,22	18,22	135386	81626	27513					-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см м3		-	6,33	-	28364	97	0,02	93
7	Е0101-131-6-К=20	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу пневмокатками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см м3	4480	10,65	10,65	47723	47723	16223	-	-
				-	3,73	-	16725	97	0,01	55
8	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований (сникерс) м3	1320	96,39	73,75	127240	97355	58021	0,14	190
				21,38	11,67	28222	15403	133	0,04	54
9	Е0101-131-2	Уплотнение основания пневмокатками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 15 см м3	1320	21,9	21,9	28910	28910	9744	-	-
				-	7,61	-	10045	97	0,02	33
Лотки, бордюры										
10	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона м3	8,4	2699,67	1053,54	22677	8850	8743	3,23	27
				515,25	267,3	4328	2245	133	1,08	9
11	Спрайс	Лоток арычный 1500х340х200 шт	200	1800	-	360000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е0127-34-1	Установка бортовых бетонных камней м	220	540	6,63	118800	1459	32314	0,7	154
				108,68	1,76	23910	386	133	0,01	1
13	Спрайс	Бордюр 800х150х300 шт	275	612	-	168300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
Пандус										
14	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под пандус м3	16	2530,27	100,89	40484	1614	3059	0,85	14
				123,75	38,25	1980	612	118	0,18	3
15	Е0106-22-4	Устройство пандуса для заезда грузовых автомашин м3	33,7	12504,82	208,34	421412	7021	59392	10	337
				1599,75	78,71	53912	2653	105	0,38	13
16	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях т	3	27935,09	9375,11	83805	28125	49916	91	273
				16380	2107,33	49140	6322	90	7,36	22
17	Спрайс	Арматура д.12 АШ т	2,95	53970	-	159212	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Спрайс	Арматура д.8 АI т	0,1	53970	-	5397	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	Спрайс	Проволока вязальная т	0,03	82750	-	2483	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2532273	794112			1639
			Тенге			257273	174547			981
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2448468	-	-		-
		Материалы -	Тенге			76695	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	376358	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			695391	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			408545	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			450899	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		225
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	67635	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			173962	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			231949	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3305279	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2550
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	443993	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			83805	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6540	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	55462	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			49916	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7487	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8023	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			10698	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			152442	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		320
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62949	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3457721	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2870
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	506943	-		-
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			62239				
		ИТОГО:	Тенге			3519960				
		ИТОГО в текущих ценах К=2,39	Тенге			8412704				
		Налоги, сборы,платежи 2%	Тенге			168254				
		ИТОГО:	Тенге			8580958				
		НДС 12%	Тенге			1029715				
		ВСЕГО:	Тенге			9610673				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: