ЗАКАЗЧИК: ТОО «FRESH FRUIT KAZAKHSTAN"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ПМК-615»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Плодохранилище вместимостью на 2000 тонн в Талгарском районе, Алматинской области.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство ограждения

А К Т
стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за июнь м-ц 2015 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч: всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОГРАЖДЕНИЕ										
ФУНДАМЕНТЫ												
1	Е0101-12-7	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	500 м3	18,51	17,5		9257	8752		2627	0,01	4
				1,01	4,41		505	2203		97	0,02	8
2	Е0101-164-1	-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	50 м3	167,4	-		8370	-		9458	1,18	59
				167,4	-		8370	-		113	-	-
3	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	93 м3	2530,27	100,89		235315	9383		17778	0,85	79
				123,75	38,25		11509	3557		118	0,18	17
4	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов (подбетонка ж/б)	155 м3	9786,72	353,46		1516942	54786		116939	3,6	558
				585	133,52		90675	20696		105	0,65	101
5	Спрайс	-Арматура д.10 АШ	6 т	53970	-		323820	-		-	-	-
				-	-		-	-		-	-	-
6	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	348	9786,72	353,46		3405779	123004		262547	3,6	1253
				585	133,52		203580	46465		105	0,65	227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
7	Спрайс	-Арматура д.10 АШ	16,7	53970	-	901299	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
8	Спрайс	-Арматура д.8 АШ (чирозы)	2	53970	-	107940	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
9	Спрайс	-Проволока вязальная	0,5	82750	-	41375	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0109-62-3	-Изготовление каркаса для фундамента	23,2	27935,09	9375,11	648094	217503	386015	91	2111
		т		16380	2107,33	380016	48890	90	7,36	171
ОГРАЖДЕНИЕ										
11	Е0109-62-3	-Изготовление стоек под ограждение в построечных условиях	6,12	27935,09	9375,11	170963	57376	101828	91	557
		т		16380	2107,33	100246	12897	90	7,36	45
12	Спрайс	-Труба 100х100	6,12	64760	-	396331	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
13	Е0109-62-3	-Изготовление рамок из уголка под профлист, шляпок на стойки	5,49	27935,09	9375,11	153364	51469	91346	91	500
		т		16380	2107,33	89926	11569	90	7,36	40
14	Спрайс	-Уголок 50	5,41	61163	-	330892	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
15	Спрайс	-Лист 3мм	0,08	53970	-	4318	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
16	Е0109-15-2	-Монтаж ограждения из профлиста	1050	431,94	178,08	453540	186987	158949	0,75	789
		м2		128,25	39,95	134663	41948	90	0,14	144
17	Спрайс	-Профлист оцинкованный	1050	612	-	642600	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
18	Спрайс	-Шурупы	10500	4	-	42000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	Е0115-173-3	-Окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	413,2	66,5	0,07	27479	29	26170	0,37	152
		м2		60,3	0,02	24916	8	105	-	-
20	Спрайс	-Краска	160	403	-	64480	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0101-27-2	-Обратная засыпка пазух и траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	500	6,48	6,48	3240	3240	1020	-	-
		м3		-	2,1	-	1052	97	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9487395	712528			6061
			Тенге			1044405	189285			757
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8061435	-	-		-
		Материалы -	Тенге			354056	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	413536	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2855055	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4313576	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			436540	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		218
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	65481	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			509878	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			679838	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9687691	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2680
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	479017	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1425960	-	-		-
		Материалы -	Тенге			207776	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	820154	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			738139	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		369
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	110721	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			129846	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			173128	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2467073	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4726
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	930875	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12154764	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7405
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1409891	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			9487395	712528			6061
			Тенге			1044405	189285			757
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8061435	-	-		-
		Материалы -	Тенге			354056	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	413536	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2855055	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4313576	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			436540	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		218
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	65481	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			509878	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			679838	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9687691	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2680
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	479017	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1425960	-	-		-
		Материалы -	Тенге			207776	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	820154	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			738139	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		369
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	110721	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			129846	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			173128	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2467073	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4726
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	930875	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			12154764	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7405
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1409891	-		-
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			218786				
		ИТОГО:	Тенге			12373550				
		ИТОГО в текущих ценах К=2,39	Тенге			29572785				
		Налоги, сборы,платежи 2%	Тенге			591456				
		ИТОГО:	Тенге			30164241				
		НДС 12%	Тенге			3619709				
		ВСЕГО:	Тенге			33783950				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: