ЗАКАЗЧИК: ТОО «FRESH FRUIT KAZAKHSTAN"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ПМК-615»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Торговый павильон в Талгарском р-не, Гульдалинский с/о.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Торговый павильон

А К Т
стоимости выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
ФУНДАМЕНТЫ												
1	Е0101-17-9	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы и вывозом до 100м	550	74,51	40,26	40981	22144	6818	0,01	7		
		м3		1,86	10,92	1023	6005	97	0,04	21		
2	Е0101-131-2	-Доработка котлована под фундаменты с уплотнением грунта при толщине слоя 15 см	30,45	21,9	21,9	667	667	225	-	-		
		м3		-	7,61	-	232	97	0,02	1		
3	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	22,33	2530,27	100,89	56501	2253	4269	0,85	19		
		м3		123,75	38,25	2763	854	118	0,18	4		
4	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	22,33	8582,77	66,01	191653	1474	5174	1,35	30		
		м3		195,75	24,93	4371	557	105	0,12	3		
5	Е0106-1-6	-Устройство ж/бетонных фундаментов	101,64	10236,76	489,23	1040464	49725	99686	4,75	483		
		(Фмс1-1,Фмс1-2,Фм1-3-Фм1-7)общего назначения объемом до 5 м3 под колонны		749,25	184,82	76154	18785	105	0,9	92		
		м3										
6	Е0106-3-8	-Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов (Фмс1-1, Фмс1-2)	70	693,3	67,04	48531	4693	24090	1,75	123		
		м3		306	21,76	21420	1523	105	0,1	7		
7	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных	27,5	9786,72	353,46	269135	9720	20747	3,6	99		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ленточных фундаментов (Фбм1-Фбм5) при ширине поверху до 1000 мм		585	133,52	16088	3672	105	0,65	18
		м3								
8	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения (оголовки)	23,21	10286,15	112,36	238742	2608	25929	6,34	147
				1021,5	42,44	23709	985	105	0,21	5
		м3								
9	Е0109-62-3	-Изготовление каркаса на фундаменты в построечных условиях	5,9	27935,09	9375,11	164817	55313	98168	91	537
				16380	2107,33	96642	12433	90	7,36	43
		т								
10	Спрайс	-Арматура д.6 AI	0,3	53970	-	16191	-	-	-	-
		т								
				-	-	-	-	-	-	-
11	Спрайс	-Арматура д.12 АШ	2,56	53970	-	138163	-	-	-	-
		т								
				-	-	-	-	-	-	-
12	Спрайс	-Арматура д.20-25 АШ	3,03	53970	-	163529	-	-	-	-
		т								
				-	-	-	-	-	-	-
13	Спрайс	-Арматура д.8 АШ(чирозы)	1,5	53970	-	80955	-	-	-	-
		т								
				-	-	-	-	-	-	-
14	Спрайс	-Проволока вязальная	0,6	82750	-	49650	-	-	-	-
		т								
				-	-	-	-	-	-	-
15	Е0106-11-2	-Установка закладных деталей	3,46	37051,29	477,54	128197	1652	124085	207	716
		1т								
				33975	180	117554	623	105	0,88	3
16	Спрайс	-Закладные детали	3,46	106350	-	368396	-	-	-	-
		т								
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	431,36	245,44	3,82	105873	1648	19744	0,21	91
				37,35	1,44	16111	621	118	0,01	3
		м2								
18	Е0101-139-1	-Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки	842	88,98	88,73	74924	74713	20304	-	2
		м3		0,25	24,61	211	20722	97	0,08	71
19	Е0101-27-1	-Засыпка наружных траншей и пазух фундаментов бульдозерами при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	96,5	5,55	5,55	536	536	169	-	-
				-	1,8	-	174	97	0,01	1
		м3								
ПМ, ЦОКОЛЬ, КРЫЛЬЦО										
20	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под плиту монолитную	85,8	2530,27	100,89	217097	8656	16402	0,85	73
				123,75	38,25	10618	3282	118	0,18	15
		м3								
21	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	146	8832,81	196,62	1289590	28707	53122	1,79	261

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		272,25	74,27	39749	10843	105	0,36	53
22	Е0109-62-3	-Изготовление каркаса в построечных условиях	5,99	27935,09	9375,11	167331	56157	99665	91	545
		т		16380	2107,33	98116	12623	90	7,36	44
23	Спрайс	-Арматура д.12 АШ	5,99	53970	-	323280	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
24	Е0106-37-3	-Устройство деформационных швов	55,8	52,34	1,84	2921	103	2282	0,22	12
		1м шва		38,25	0,7	2134	39	105	-	-
25	Спрайс	-Доска 140х20	0,2	21586	-	4317	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
26	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных цоколей при ширине поверху до 1000 мм	21,34	9786,72	353,46	208849	7543	16100	3,6	77
		м3		585	133,52	12484	2849	105	0,65	14
27	Е0108-3-2	-Устройство основания из балласта под крыльцо	15,6	230,27	100,89	3592	1574	2982	0,85	13
		м3		123,75	38,25	1931	597	118	0,18	3
28	Спрайс	-Балласт	21,84	540	-	11794	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
29	Е0106-22-5	-Устройство крылец ж/бетонных	12,43	14953,41	379,21	185871	4714	29503	13	162
		м3		2117,25	143,26	26317	1781	105	0,7	9
30	Е0109-62-3	-Изготовление каркаса в построечных условиях	1,27	27935,09	9375,11	35478	11906	21131	91	116
		т		16380	2107,33	20803	2676	90	7,36	9
31	Спрайс	-Арматура д.6 АI	0,2	53970	-	10794	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
32	Спрайс	-Арматура д.12 АШ	1,07	53970	-	57748	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
33	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов под домик охранника	2	9786,72	353,46	19573	707	1509	3,6	7
		м3		585	133,52	1170	267	105	0,65	1
34	Е0106-1-6	-Устройство ж/бетонных фундаментов-тумб общего назначения объемом до 5 м3 под котельную	2,4	10236,76	489,23	24568	1174	2354	4,75	11
		м3		749,25	184,82	1798	444	105	0,9	2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	5740708	348386		3531
	Тенге	591164	102587		422
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5373083	-	-	-
Материалы -	Тенге	355453	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	450458	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1224818	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	3174436	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			475493	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		238
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	71324	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			350915	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			467886	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6667376	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2896
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	521782	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			367626	-	-		-
		Материалы -	Тенге			28689	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	243293	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			218964	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		109
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	32845	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35195	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			46927	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			668712	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1404
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	276138	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			7336088	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4300
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	797920	-		-
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			132050				
		ИТОГО:	Тенге			7468138				
		ИТОГО в текущих ценах К=2,39	Тенге			17848850				
		Налоги, сборы,платежи 2%	Тенге			356977				
		ИТОГО:	Тенге			18205827				
		НДС 12%	Тенге			2184699				
		ВСЕГО:	Тенге			20390526				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: