Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: РГУ "Талдыкорганская РЭЧ" МО РК

Подрядчик: ТОО "СТРОЙСЕРВИС ИНК"

Наименование объекта: Строительство здания для приема посетителей с комнатами для отдыха войсковой части 15603 п.Карабулак

Договор №109 от 24.08.2012 года

Акт №2
приемки выполненных работ за сентябрь 2012 год

Строительство здания для приема посетителей с комнатами для отдыха войсковой части 15603 п.Карабулак

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Двери									
1	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	18	451,83	27,05	8133	1509	15233	0,95933	54
		м2 проемов		216,4	11,09	3895	619	120	0,04013	2
2	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	10	13000		130000				
		м2								
3	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	8	12700		101600				
		м2								
4	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	4,1	633,19	26,67	2596	109	1816	1,58953	7
		м2 проемов		358,58	10,44	1470	43	120	0,03775	–

5	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	4,1	4472		18335			
		м2							
6	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	117,8	738,81	8,96	87032	1055	60556	2,0585	242
		м2 оштукатуриваемой поверхности		485,54	4,03	57197	475	105	0,01463	2
7	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	117,8	726,61	8,67	85595	1021	27636	0,92644	109
		м2 оштукатуриваемой поверхности		219,51	3,92	25858	462	105	0,01415	2
8	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки откосов полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	117,8	80,47	1,93	9479	227	9309	0,3573	42
		м2		74,87	0,39	8820	46	105	0,0029	–
9	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200;	141,36	37		5230			
		кг							
10	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	117,8	343,3	2,97	40441	350	12653	0,4485	53
		м2 окрашиваемой поверхности		100,96	1,33	11893	157	105	0,00488	1
	Раздел 2 Потолок									
11	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	120	827,83	3,99	93340	1780	205799	1,8745	836
		м2		437,87	1,59	45035	709	105	0,00575	3
12	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	120	492,25	5,58	219544	2489	75414	0,63653	284
		м2 оштукатуриваемой поверхности		158,53	2,51	70704	1119	105	0,00911	4

13	Е15-64-4								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм	120	164,26	5,58	19711	2489	75414	0,63653	284
	м2 оштукатуриваемой поверхности		158,53	2,51	10120	1119	105	0,00911	4
14	30-2-56								
	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200;	144	37		5328				
	кг								
15	Е15-180-4								
	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	120	371,26	3,3	65321	1472	59756	0,5635	251
	м2 окрашиваемой поверхности		126,11	1,49	23048	665	105	0,00538	2

Раздел 3 Стены

16	Е10-88-1								
	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, без изоляции	40	1575,12	15,85	63005	634	21637	1,9665	79
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		443,63	7,14	17745	286	120	0,02588	1
17	Е15-70-1								
	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	1256	872,71	6,97	1096124	8754	399425	1,3225	1661
	м2 оштукатуриваемой поверхности		299,71	3,16	376436	3969	105	0,01138	14
18	30-2-26								
	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:1	50	6630		331500				
	м3								
19	Е62-25-2								
	Огрунтовка стен под окраску перхлорвиниловыми красками с лестниц	724	44,09	3,41	31921	2469	8575	0,05	36
	м2		10,48	0,8	7588	579	105	0,0033	2
20	Е15-64-3								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	724	400,75	4,86	290143	3519	88700	0,52348	379
	м2 оштукатуриваемой поверхности		114,47	2,21	82876	1600	105	0,00788	6
21	Е15-64-3								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм	597	119,45	4,86	71312	2901	73141	0,52348	313
	м2 оштукатуриваемой поверхности								

			114,47	2,21	68339	1319	105	0,00788	5
22 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200; *кг*	716,4	37		26507				
23 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	597	343,3	2,97	204950	1773	64120	0,4485	268
			100,96	1,33	60273	794	105	0,00488	3
24 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *м2 облицовки*	532	1171,7	7,15	623344	3804	224077	1,748	930
			395,84	5,3	210587	2820	105	0,02025	11
25 Е15-252-2	Оклейка стен моющимися обоями на тканевой основе по штукатурке и бетону *м2 оклеиваемой поверхности*	127	808,28	0,26	102652	33	28336	0,92	117
			212,38	0,12	26972	15	105	0,00038	–
Раздел 4 Полы									
26 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	446	213,86	14,07	95382	6275	47918	0,4094	183
			81,04	6,31	36144	2814	123	0,02275	10
27 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=6,000; *м2 стяжки*	2676	25,59	0,95	68479	2542	4608	0,00506	14
			0,98	0,42	2622	1124	123	0,0015	4
28 Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях *м2 покрытия*	132	1144,6	22,22	151087	2933	45703	1,2305	162
			269,05	12,44	35515	1642	123	0,04625	6
29 Е11-27-5	Устройство покрытий из керамогранита на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях *м2 покрытия*	315	511,18	22,22	161022	6999	109064	1,2305	388
			269,05	12,44	84751	3919	123	0,04625	15
30 1-1-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темнаяК=1,020; *м2*	321,3	1350		433755				

Раздел 5 Отопление

31	Е16-9-1	Прокладка трубопроводов, отводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром до 50 мм	210	725,26	20,56	152305	4318	45605	0,65503	138
		м трубопровода		160,47	9,19	33699	1930	128	0,03322	7
32	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	4	644,16	57,62	2577	230	2222	1,74122	7
		шт		406,56	27,38	1626	110	128	0,09013	–
33	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	4	644,16	57,62	2577	230	2222	1,74122	7
		шт		406,56	27,38	1626	110	128	0,09013	–
34	9-1-88	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	958		1916				
		шт								
35	9-1-89	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	1530		3060				
		шт								
36	9-1-6	Кран сбросной Dy 15 мм	4	266		1064				
		шт								
37	8-10-54	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	4	198		792				
		шт								
38	8-10-53	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	4	157		628				
		шт								
39	8-10-50	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	2	84		168				
		шт								
40	8-10-62	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 40 мм	26	65		1690				
		шт								
41	8-10-61	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 32 мм	22	55		1210				
		шт								
42	8-10-59	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 20 мм	64	38		2432				

		шт							
43	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	46,35	4407,96	50,58	204309	2344	11630	0,80783	37
		кВт		173,42	22,61	8038	1048	128	0,08176	4
44	8-10-66	Спец. соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 15 мм	64	184		11776				
		шт								
45	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	36	75,61	–	2722	–	1658	0,14214	5
		комплект		35,98	–	1295	–	128	–	–
46	Е15-172-4	Двухслойная окраска труб диаметром менее 50 мм и т.п.	118	208,09	0,1	24555	12	20778	0,7429	88
		м2 окрашиваемой поверхности		167,67	0,03	19785	4	105	0,00013	–
47	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	210	17,39	–	3652	–	4594	0,05934	12
		м трубопровода		17,09	–	3589	–	128	–	–
48	Е69-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	16	570,79	376,9	9133	6030	5857	0,9443	15
		отверстие		193,89	172,19	3102	2755	100	0,702	11
49	Е69-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	16	253,82	2,45	4061	39	3536	1,09	17
		отверстие		220,52	0,49	3528	8	100	0,0022	–
	Раздел 6 Электромонтажные работы									
50	Ц8-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	3	1106,61	23,41	3320	70	1594	2	6
		шт		556,2	3,11	1669	9	95	0,013	–
51	18-3-157	Щиток осветительный ОЩВ-12гр	2	9460		18920				
		шт								
52	18-3-159	Щиток осветительный ОЩВ-18 гр	1	14900		14900				
		шт								
53	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	250	11,06	0,1	2765	25	2342	0,05	13
		м		9,86	–	2465	–	95	–	–

54 99-1-1	Провод ППВ 3х2,5К=1,020;	255	65		16575				
	м								
55 Ц8-524-13									
	Сборка из нескольких ящиков, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, с одним двухполюсным рубильником или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А	1	1004,15	48,15	1004	48	473	2	2
	ящик								
			486	12,15	486	12	95	0,053	–
56 75-6-56	Шкаф распределительный ШР-11-73504-22УЗ	1	53000		53000				
	шт								
57 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	422	34,78	2,28	14677	962	10936	0,1	42
	м кабеля								
			26,6	0,68	11225	287	95	0,003	1
58 16-1-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2К=1,020;	0,306	63700		19492				
	1000м								
59 16-1-129									
	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2К=1,020;	0,01938	114600		2221				
	1000м								
60 16-1-128									
	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х10+1х6 мм2К=1,020;	0,0306	79000		2417				
	1000м								
61 16-1-595	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х8 мм2К=1,020;	0,0153	593100		9074				
	1000м								
62 16-1-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2К=1,020;	0,05916	360600		21333				
	1000м								
63 Ц8-594-8									
	Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), количество люминесцентных ламп до 4	24	631,26	226,41	15150	5434	9705	1,59	38
	шт								
			346,95	78,71	8327	1889	95	0,341	8
64 99-1-1	Светильник светодиодный	12	13307		159684				

		шт								
65	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	23	367,57	143,92	8454	3310	4599	0,75	17
		шт		160,65	49,82	3695	1146	95	0,216	5
66	17-1-16	Светильник, тип НСП09-100/1Р 51-03-02	23	358		8234				
		шт								
67	Ц8-593-20	Светильник в подвесных потолках	12	437,06	101,71	5245	1221	2887	1,02	12
		шт		217,35	35,91	2608	431	95	0,155	2
68	17-1-85	Светильники точечные	12	240		2880				
		шт								
69	Ц8-593-12	Люстры и подвесы, количество ламп до 5	1	593,96	314,16	594	314	312	1	1
		шт		216	112,46	216	112	95	0,487	–
70	99-1-1	Люстра	1	13000		13000				
		шт								
71	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	9	82,97	0,24	747	2	668	0,34	3
		шт		78,03	0,14	702	1	95	–	–
72	18-1-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	3	145		435				
		шт								
73	18-1-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	6	226		1356				
		шт								
74	Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	5	64,99	0,24	325	1	302	0,29	1
		шт		63,45	0,14	317	1	95	–	–
75	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	18	62,97	0,24	1133	4	1054	0,29	5
		шт		61,43	0,14	1106	3	95	–	–
76	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	18	156		2808				
		шт								

77	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-10/220	5	182		910				
		шт								
78	Ц8-409-2	Монтаж кабелегона	19	171,04	79,41	3250	1509	1652	0,29	6
		м								
				66,83	24,71	1270	469	95	0,107	2
79	8-4-10	Кабелегон	1,9	1420		2698				
		10м								
80	Ц8-409-4	Монтаж гофротруб диаметром до 50 мм	130	108,39	41,56	14091	5403	7854	0,23	30
		м								
				51,03	12,56	6634	1633	95	0,054	7
81	99-1-1	Гофротруба до д20мм	130	32		4160				
		м								
82	Ц8-409-7	Трубы ПХВ, диаметр до 50 мм	56	70,08	4,48	3924	251	2313	0,19	11
		м								
				42,8	0,68	2397	38	95	0,003	–
83	8-4-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	5,6	999		5594				
		10м								
84	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	32	61,44	2,91	1966	93	1141	0,16	5
		м								
				37,13	0,41	1188	13	95	0,002	–
85	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,006	50600		304				
		т								
86	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0034	45800		156				
		т								

Раздел 7 Внутренняя и наружная канализация

				220,52	0,49	1985	4	100	0,0022	–
87	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	3,55	1286,94	215,65	4569	766	1546	1,173	4
		м3 основания								
				238,59	96,44	847	342	130	0,34875	1
88	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	28	259,55	–	7267	–	8212	1,3915	39
		м3 грунта								
				259,55	–	7267	–	113	–	–
89	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	6	684,46	0,94	4107	6	1308	0,69175	4
		м трубопровода								

				169,82	0,43	1019	3	128	0,00155	–
90	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром д100 мм	25	810,86	2,08	20272	52	5270	0,66332	17
		м трубопровода		163,71	0,94	4093	24	128	0,00335	–
91	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 150 мм	34,1	212,06	2,08	7231	71	7187	0,66332	23
		м трубопровода		163,71	0,94	5583	32	128	0,00335	–
92	8-4-91	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=150x2,2 мм	34,1	908		30963				
		м								
93	Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	23	617,88	453,54	14211	10431	9136	0,70265	16
		шт		158,94	146,59	3656	3372	130	0,41625	10
94	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	38	421,21	307,86	16006	11699	10251	0,4761	18
		шт		107,95	99,54	4102	3783	130	0,2825	11
95	8-4-60	Тройник, d=110 мм	0,7	6190		4333				
		10шт								
96	8-4-61	Тройник, d=150 мм	0,8	7300		5840				
		10шт								
97	8-4-50	Переход, Dy 110x90 мм	0,8	1220		976				
		10шт								
98	8-4-40	Муфта, d=150 мм	0,7	594		416				
		10шт								
99	8-4-67	Полуотводы	3,1	1480		4588				
		10шт								
100	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	2	9357,14	55,94	18714	112	1606	2,553	5
		комплект		600,82	26,58	1202	53	128	0,0875	–
101	Е17-1-11	Установка трапов диаметром 50 мм	2	435,17	9,67	870	19	333	0,529	1
		комплект		125,75	3,8	252	8	128	0,0125	–
102	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	19,4	604,31	–	11724	–	13248	2,852	55
		м3 грунта		604,31	–	11724	–	113	–	–

103	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,005	86560,34	35100,02	433	176	408	223,1	1
		км трубопровода								
				51348,94	11497,69	257	57	130	32,975	–
104	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,0085	114606,19	49372,68	974	420	897	284,05	2
		км трубопровода								
				64972,13	16221,77	552	138	130	46,625	–
105	8-4-89	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=100х2,2 мм	5	386		1930				
		м								
106	8-4-91	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=150х2,2 мм	8,5	908		7718				
		м								
107	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	19,4	259,55	–	5035	–	5690	1,3915	27
		м3 грунта								
				259,55	–	5035	–	113	–	–

Раздел 8 Водопровод, наружный водопровод

108	Е17-5-4	Установка раковин "Тюльпан"	4	334,32	17,38	1337	70	1183	0,9315	4
		комплект								
				223,56	7,59	894	30	128	0,025	–
109	11-1-68	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, со скрытыми установочными поверхностями, размер 400х500-300х135 мм	4	5220		20880				
		комплект								
110	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	5	5766,99	19,34	28835	97	2821	1,794	9
		комплект								
				433,15	7,59	2166	38	128	0,0375	–
111	Е17-2-3	Установка смесителей для раковин, моек	9	1863,33	1,96	16770	18	2254	0,805	7
		шт								
				195,62	–	1761	–	128	–	–
112	Ц35-6-3	Установка водонагревателя "Аристон"	2	3904,57	386,81	7809	774	6315	14	28
		шт								
				3402	106,31	6804	213	90	0,46	1
113	99-1-1	Водонагреватель "Аристон" 100 л	1	12403		12403				
		шт								
114	99-1-2	Водонагреватель "Аристон" 50 л	1	7393		7393				
		шт								
115	Е17-1-2	Установка стальных ванн	1	5690,05	133,18	5690	133	735	2,2425	2

	комплект								
			513,49	60,75	513	61	128	0,2125	–
116 E17-2-3	Установка смесителей для ванн	1	3543,33	1,96	3543	2	251	0,805	1
	шт								
			195,62	–	196	–	128	–	–
117 E16-14-3									
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	50,2	519,4	7,69	26074	386	19596	1,24373	62
	м трубопровода								
			301,51	3,44	15136	173	128	0,01249	1
118 E16-14-2									
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	97,1	551,57	11,5	53557	1117	46697	1,52801	148
	м трубопровода								
			370,59	5,13	35984	498	128	0,01854	2
119 E16-14-12	Монтаж гибких шлангов	6	94,75	–	569	–	727	0,39918	2
	м подводок								
			94,59	–	568	–	128	–	–
120 99-1-1	Шланг гибкий	6	210		1260				
	шт								
121 E16-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	13	644,16	57,62	8374	749	7220	1,74122	23
	шт								
			406,56	27,38	5285	356	128	0,09013	1
122 9-1-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	13	313		4069				
	шт								
Раздел 9 Вентиляция									
123 E20-2-3									
	Прокладка воздуховодов класса П периметром 800,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	70,3	1225,95	15,71	86184	1104	33967	1,70258	120
	м2 поверхности воздуховодов								
			370,45	7,02	26043	494	128	0,02546	2
124 E20-2-10									
	Прокладка воздуховодов класса П периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	6,6	1346,92	13,58	8890	90	2762	1,47315	10
	м2 поверхности воздуховодов								
	шт								
			1129,95	72,9	3390	219	95	0,316	1

125	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	35	909,3	24,3	31826	851	13517	1,29203	45
		решетка		289,75	11,96	10141	419	128	0,03938	1
126	13-12-61	Решетки жалюзийные	35	557		19495				
		шт		81,23	–	3249	–	100	–	–
	Раздел 10 Фасад									
127	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	25	738,81	8,96	18470	224	12852	2,0585	51
		м2 оштукатуриваемой поверхности		485,54	4,03	12139	101	105	0,01463	–
128	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	25	726,61	8,67	18165	217	5865	0,92644	23
		м2 оштукатуриваемой поверхности		219,51	3,92	5488	98	105	0,01415	–
129	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм	25	228,39	8,67	5710	217	5865	0,92644	23
		м2 оштукатуриваемой поверхности		219,51	3,92	5488	98	105	0,01415	–
130	30-2-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основеК=1,200;	30	29		870				
		кг								
131	Е15-180-3	Улучшенная окраска фасада поливинилацетатными водоэмульсионными составами	316	343,3	2,97	108483	939	33939	0,4485	142
		м2 окрашиваемой поверхности		100,96	1,33	31903	420	105	0,00488	2
132	Е15-179-6	Двухслойная окраска кузбасским лаком цоколя	49	134,81	–	6606	–	6614	0,59455	29
		м2 окрашиваемой поверхности		128,55	–	6299	–	105	–	–
133	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (отмостка)	10	4256,85	93,42	42569	934	3633	1,5525	16
		м3		303,9	42,07	3039	421	105	0,15225	2
	Раздел 11 Видеонаблюдение									
134	Е67-14-2	Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 по кабельным каналам	1000	147,03	0,14	147030	140	158674	0,6227	623

		м		146,89	0,03	146890	30	108	0,0002	–
135	99-1-1(пл)	Кабель КВК-В-2 2Х0,75мм2	1000	125		125000				
		м								
136	99-1-2(пл)	Кабельный канал шириной от 10мм до 30мм	880	60		52800				
		м								
137	99-1-3(пл)	Гофра труба Д-16мм	120	13		1560				
		м								
138	Ц8-599-9	Монтаж камер видеонаблюдения, устанавливаемый на стене распорными дюбелями	16	1267,36	43,81	20278	701	10164	3	48
		шт		665,55	3,11	10649	50	95	0,013	–
139	Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	50	11,63	0,02	582	1	581	0,0549	3
		отверстие		11,61	–	581	–	100	–	–
140	Е69-5-2	Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен свыше 0,5 при сверлении отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфораторомК=2,000;	100	11,02	0,02	1102	2	1100	0,0528	5
		отверстие		11	–	1100	–	100	–	–
141	Ц8-591-1	Монтаж распредкоробки неутопленного типа при открытой проводке	16	72,47	0,97	1160	16	1024	0,33	5
		шт		67,1	0,27	1074	4	95	0,001	–
		Всего прямые затраты				**3949035**	**161541**			**9474**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1185179				
		оборудования, тенге				53000				
		Накладные расходы, тенге				610646				
		- заработная плата, тенге				361597				
		- трудоемкость, чел-ч				1205				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				618401				
		Всего				**4567436**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				61660				
		- сметная заработная плата, тенге				17845				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	413
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	45674
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	18270
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4711298**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**9832478,93**
- материалы, тенге	3555537
- оборудование, тенге	110611
- сметная заработная плата, тенге	3685227
Налог (2 %)	196649,579
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10029128,5**
НДС (12 %)	1203495,42
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11232623,9**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Объемы Ф-2 подтверждаю:
Зам.начальника Талдыкорганской РЭЧ майор К.Кусаинов
начальник ГЭЗ капитан У.Жайынбаев
ст.помощник начальника ГЭЗ З.Жанадилова
инженер по спец.объектам О.Абдилдинов