Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел культуры и развития языков акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "ҚазМұнайҚұрылыс"

Договор № 9 от 30.04.2014 года

Наименование стройки - **"Капитальный ремонт здания клуба в а. Бектобе Жамбылского района Жамбылской области"**

Наименование объекта - **"Капитальный ремонт здания клуба в а. Бектобе Жамбылского района Жамбылской области"**

516

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за май месяц 2014 г.

Наименование этапов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	из них					
			СМР фактический (тенге)	По монтажу оборудования	Стоимость оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке...	32056874,85	13439171,40				561219,80	3434665,16	32056874,85
в.т.ч. За месяц	32056874,85	13439171,40				561219,80	3434665,16	32056874,85
Удержание 5% согласно договора								1 602 843,74
К оплате:								30 454 031,11

Заказчик:

КГУ "Отдел культуры и развития языков акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель отдела _____ **Сырлыбаев Б.У.**

Подрядчик:

ТОО "ҚазМұнайҚұрылыс"

Директор _____ **Мырзамуратов Б.К.**

Форма КС-2

Заказчик: КГУ "Отдел культуры и развития языков акимата Жамбылского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "ҚазМұнайҚұрылыс"

Договор № 9 от 30.04.2014 года

Наименование стройки - "Капитальный ремонт здания клуба в а. Бектобе Жамбылского района Жамбылской области"

Наименование объекта - "Капитальный ремонт здания клуба в а. Бектобе Жамбылского района Жамбылской области"

АКТ

выполненных работ и затрат за май месяц 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Блок А								
		Демонтажные работы								
1	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	25	215,57	21,24	5389	531	5336	1,29	32
		шт		194,33	3,31	4858	83	108	0,03	1
2	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	99,2	74,90	6,81	7430	676	7411	0,46	46
		м2		68,09	1,08	6755	107	108	0,01	1
3	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	23	320,85	30,15	7380	693	7293	1,96	45
		шт		290,70	2,90	6686	67	108	0,19	4
4	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	60,06	59,88	6,55	3596	393	3527	0,36	22
		м2		53,33	1,04	3203	62	108	0,01	1
5	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	1,12	4899,14	1880,99	5487	2107	4230	21,24	24
		м3		3018,15	538,09	3380	603	106,2	2,91	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0107-53-5	Установка плит балконов и козырьков в зданиях панельных площадью до 5 м2	2	525,30	51,27	1051	103	1382	2,63	5
				474,03	19,37	948	39	140	0,64	1
		шт								
7	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	798,35	25,70	--	20518	--	19389	0,18	142
				25,70	--	20518	--	94,5	--	--
		м2								
8	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	2564,17	32,87	--	84284	--	84284	0,23	585
				32,87	--	84284	--	100	--	--
		м2								
9	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	290,91	358,97	192,06	104429	55873	76986	1,11	323
				166,91	72,15	48556	20989	110,7	0,40	117
		1м2								
10	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	53,02	358,97	192,06	19033	10183	14031	1,11	59
				166,91	72,15	8850	3825	110,7	0,40	21
		1м2								
11	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	24,4	116,63	10,56	2846	258	2910	0,70	17
				106,07	1,67	2588	41	110,7	0,01	--
		1м2								
		Двери								
12	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	7	378,49	38,89	2649	272	2472	1,71	12
				313,09	13,95	2192	98	108	0,07	--
		м2								
13	С12022-1	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	3	25100,00	--	75300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
14	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	4	37400,00	--	149600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
15	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	24,32	392,85	24,17	9553	588	4426	0,96	23
				160,30	8,22	3898	200	108	0,04	1
		м2								
16	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	18	352,50	25,51	6345	459	2951	0,86	15
				142,88	8,91	2572	160	108	0,04	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0110-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	25,89	391,61	27,58	10140	714	5209	1,06	27
		м2		176,79	9,48	4578	245	108	0,04	1
18	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	42,23	13000,00	--	549003	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	25,98	12700,00	--	329946	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Окна								
20	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	29,2	378,65	22,94	11056	670	6440	1,18	34
		м2		196,66	7,56	5743	221	108	0,04	1
21	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	66,4	370,59	22,95	24607	1524	11779	0,94	62
		м2		156,91	7,35	10419	488	108	0,04	2
22	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	3,6	459,57	23,51	1654	85	859	1,28	5
		м2		213,70	7,35	769	26	108	0,04	--
23	С12061-188 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	29,2	8680,00	--	253456	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	70	8050,00	--	563500	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0156-10-1	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	57,6	77,28	0,47	4451	27	1566	0,16	9
		м		25,09	0,09	1445	5	108	--	--
26	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	57,6	2860,00	--	164736	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	57,4	253,64	0,56	14559	32	2517	0,26	15
		м		40,86	0,09	2345	5	107,1	--	--
		Внутренняя отделка								
28	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	786,99	253,55	4,78	199540	3759	88605	0,64	501
		м2		117,43	1,71	92413	1349	94,5	0,01	7
29	Е0115-61-3	Оштукатурование улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2270,67	331,94	5,08	753723	11539	337413	0,85	1932
		м2		156,03	1,21	354297	2753	94,5	0,06	147
30	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	2270,67	145,33	4,16	329987	9438	185173	0,52	1189
		м2		84,79	1,51	192529	3421	94,5	0,01	16
31	Е0115-61-1	Оштукатурование простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	12,56	267,84	4,16	3364	52	1607	0,75	9
		м2		134,55	0,83	1690	10	94,5	0,06	1
32	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	56,61	677,49	7,91	38352	448	19400	2,06	117
		м2		359,66	2,99	20360	169	94,5	0,01	1
		Наружная отделка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	1347	8,62	0,02	11611	27	10426	0,05	74
		отверст		8,60	--	11584	--	90	--	--
34	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0718	59912,58	670,08	4300	48	3720	332,35	24
		1т		54596,25	253,12	3918	18	94,5	1,14	--
35	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0718	50600,00	--	3631	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	807,61	151,31	0,85	122195	686	89774	0,82	659
		м2		117,50	0,13	94894	105	94,5	--	1
37	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	2,63	41200,00	--	108472	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	807,61	615,09	165,44	496750	133607	210675	1,18	956
		м2		212,96	63,09	171986	50950	94,5	0,32	260
39	Е0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	3230,44	82,73	18,06	267246	58352	66814	0,08	265
		м2		14,10	7,79	45546	25157	94,5	0,03	108
40	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	807,61	271,66	2,40	219392	1941	95973	0,70	567
		м2		125,24	0,52	101141	418	94,5	0,03	24
41	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	37,27	117,79	0,75	4390	28	2334	0,37	14
		м		65,99	0,29	2459	11	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0115-158-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	844,88	306,45	2,54	258908	2144	15230	0,10	87
		м2		18,11	0,96	15303	813	94,5	--	4
		Разные работы. Вход №1 (2шт)								
43	С12021-97	Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м до 0,075 т	0,8028	105100,00	--	84374	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12021-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	0,1562	161100,00	--	25165	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	0,0339	122800,00	--	4163	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,2538	101700,00	--	25807	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0707	154400,00	--	10919	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Прайс лист	Стоимость Сайдинга	15,54	459,97	--	7148	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Прайс лист	Стоимость Сайдинга	11,07	459,97	--	5092	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Прочие работы								
50	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	572,02	6,08	--	3478	--	3130	0,05	26
		м2		6,08	--	3478	--	90	--	--
51	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	215,31	27,10	--	5835	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	215,31	45,00	--	9689	--	1938	0,19	41
		т		9,00	--	1938	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5435532	297257			7965
			Тенге			1338124	112439			725
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5060204				
	Материалы -		Тенге			608243				
	Всего заработная плата -		Тенге				1450562,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1984984				
	Местные материалы -		Тенге			818011				
	Транспортные расходы -		Тенге			9689				
		Накладные расходы -	Тенге			1397211				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							699
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				209582,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			387445				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6844860				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9388
		Сметная заработная плата -	Тенге				1660144,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			375328				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			375328				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22520				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			397848				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7242708				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9388
		Сметная заработная плата -	Тенге				1660144,00			
		РАЗДЕЛ 2.Здание клуба Б								
		Демонтажные работы								
53	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	7	215,57	21,24	1509	149	1494	1,29	9
		шт		194,33	3,31	1360	23	108	0,03	--
54	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	7,56	74,90	6,81	566	51	565	0,46	3
		м2		68,09	1,08	515	8	108	0,01	--
55	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	7	320,85	30,15	2246	211	2220	1,96	14
		шт		290,70	2,90	2035	20	108	0,19	1
56	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	16,65	59,88	6,55	997	109	978	0,36	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		53,33	1,04	888	17	108	0,01	--
57	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	126,93	25,70	--	3262	--	3083	0,18	23
		м2		25,70	--	3262	--	94,5	--	--
58	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	444,88	32,87	--	14623	--	14623	0,23	102
		м2		32,87	--	14623	--	100	--	--
59	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	93,94	51,33	4,89	4822	459	4916	0,34	32
		1м2		46,44	0,83	4363	78	110,7	0,01	1
60	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	93,94	11,07	0,04	1040	4	1149	0,08	7
		1м2		11,03	0,02	1036	2	110,7	--	--
61	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	30,08	358,97	192,06	10798	5777	7960	1,11	33
		1м2		166,91	72,15	5021	2170	110,7	0,40	12
62	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	5,76	4899,14	1880,99	28219	10835	21754	21,24	122
		м3		3018,15	538,09	17385	3099	106,2	2,91	17
		Стены								
63	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0111	65000,00	--	722	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0326	62000,00	--	2022	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Кровля								
				Работы на Блоки Б,В						
65	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0776	45300,00	--	3516	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004			--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Блок Б								
66	С12065-26	Полотна под остекление высотой 2000 мм ПО 20-6; ПО 20-7	1	3130,00	--	3130	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
67	С11011-808	Скобяные изделия окон высотой до 2,1 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	2	483,00	--	966	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
68	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0874	133700,00	--	11685	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0011	32300,00	--	36	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
70	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0102	44300,00	--	453	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Двери								
71	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	1	379,71	40,10	380	40	355	1,71	2
		м2		313,09	15,16	313	15	108	0,07	--
72	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	1	37400,00	--	37400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	5,73	392,85	24,17	2252	139	1043	0,96	5
		м2		160,30	8,22	919	47	108	0,04	--
74	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	3,6	352,50	25,51	1269	92	590	0,86	3
		м2		142,88	8,91	514	32	108	0,04	--
75	Е0110-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	3,61	391,61	27,58	1414	100	727	1,06	4
		м2		176,79	9,48	639	34	108	0,05	--
76	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	9,35	13000,00	--	121485	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
77	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	3,6	12700,00	--	45720	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Окна								
78	Е0110-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	11,34	527,24	24,73	5979	280	3545	1,68	19
		м2		281,23	8,22	3189	93	108	0,04	--
79	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	11,34	6920,00	--	78473	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	12,6	253,64	0,56	3196	7	553	0,26	3
				40,86	0,09	515	1	107,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		Внутренняя отделка								
81	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	110,39	253,70	4,93	28006	544	12444	0,64	70
		м2		117,43	1,86	12963	206	94,5	0,01	1
82	Е0115-61-3	Оштукатурование улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	266,76	331,94	5,08	88548	1356	39639	0,85	227
		м2		156,03	1,21	41623	323	94,5	0,06	17
83	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	266,76	145,46	4,29	38802	1144	21787	0,52	140
		м2		84,79	1,64	22618	437	94,5	0,01	2
84	Е0115-61-1	Оштукатурование простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	59,14	267,91	4,23	15844	250	7570	0,75	44
		м2		134,55	0,90	7957	53	94,5	0,06	4
85	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	22,97	677,49	7,91	15560	182	7871	2,06	47
		м2		359,66	2,99	8260	69	94,5	0,01	--
		Наружная отделка								
86	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм, толщина стен 400	180	8,62	0,02	1552	4	1393	0,05	10
		отверст		8,60	--	1548	--	90	--	--
87	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0096	59912,58	670,08	575	6	497	332,35	3
		1т		54596,25	253,12	524	2	94,5	1,24	--
88	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0096	50600,00	--	485	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	Е0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	107,58	151,31	0,85	16277	91	11959	0,82	88
		м2		117,50	0,13	12641	14	94,5	--	--
90	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,3507	41200,00	--	14449	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	107,58	615,09	165,44	66171	17798	28064	1,18	127
		м2		212,96	63,09	22910	6787	94,5	0,35	38
92	Е0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	430,32	82,73	18,06	35599	7773	8900	0,08	35
		м2		14,10	7,79	6067	3351	94,5	0,04	16
93	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	31,5	117,79	0,75	3710	24	1973	0,37	12
		м		65,99	0,29	2079	9	94,5	--	--
94	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	107,58	271,70	2,45	29230	263	12789	0,70	76
		м2		125,24	0,56	13473	61	94,5	0,03	4
95	Е0115-158-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	113,88	306,45	2,54	34898	289	2053	0,10	12
		м2		18,11	0,96	2063	110	94,5	--	1
		Разные работы								
96	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	124,02	6,08	--	754	--	679	0,05	6
		м2		6,08	--	754	--	90	--	--
97	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	79,36	27,10	--	2151	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	79,36	45,00	--	3571	--	714	0,19	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		9,00	--	714	--	100	--	--
99	Е0146-59-5	**Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий**	71,04	263,03	93,15	18686	6617	14540	1,07	76
		м3		169,88	34,79	12068	2471	100	0,17	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			803047	54593			1375
			Тенге			224838	19534			126
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			753961				
		Материалы -	Тенге			82730				
		Всего заработная плата -	Тенге				244372,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			271456				
		Местные материалы -	Тенге			115336				
		Транспортные расходы -	Тенге			3571				
		Накладные расходы -	Тенге			238425				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35764,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59543				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1051929				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1620
		Сметная заработная плата -	Тенге				280136,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			49085				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			49085				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2945				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			52031				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1103960				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1620
		Сметная заработная плата -	Тенге				280136,00			
		РАЗДЕЛ 3.Здание клуба Блок В								
		Демонтажные работы								
100	Е0156-1-1	**Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	15	215,57	21,24	3234	319	3202	1,29	19
		шт		194,33	3,31	2915	50	108	0,03	--
101	Е0156-2-2	**Снятие оконных переплетов остекленных**	48,6	74,90	6,81	3640	331	3631	0,46	22
		м2		68,09	1,08	3309	52	108	0,01	--
102	Е0156-11-1	**Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	3	320,85	30,15	963	90	951	1,96	6
		шт		290,70	2,90	872	9	108	0,19	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	10,89	59,88	6,55	652	71	639	0,36	4
		м2		53,33	1,04	581	11	108	0,01	--
104	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	184,86	25,70	--	4751	--	4490	0,18	33
		м2		25,70	--	4751	--	94,5	--	--
105	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	571,26	32,87	--	18777	--	18777	0,23	130
		м2		32,87	--	18777	--	100	--	--
106	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	150,58	51,33	4,89	7729	736	7880	0,34	51
		1м2		46,44	0,83	6993	125	110,7	0,01	1
107	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	150,58	11,07	0,04	1667	6	1842	0,08	12
		1м2		11,03	0,02	1661	3	110,7	--	--
		Кровля								
108	С12065-26	Полотна под остекление высотой 2000 мм ПО 20-6; ПО 20-7	2	3130,00	--	6260	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
109	С11011-808	Скобяные изделия окон высотой до 2,1 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	4	483,00	--	1932	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
110	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1748	133700,00	--	23371	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0028	32300,00	--	92	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0341	44300,00	--	1510	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		Двери								
113	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	1	379,71	40,10	380	40	355	1,71	2
		м2		313,09	15,16	313	15	108	0,07	--
114	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	1	37400,00	--	37400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	2,73	392,85	24,17	1072	66	497	0,96	3
		м2		160,30	8,22	438	22	108	0,04	--
116	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	4,56	352,50	25,51	1607	116	748	0,86	4
		м2		142,88	8,91	652	41	108	0,04	--
117	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	7,29	12700,00	--	92583	--	--	--	--
	РК 8.02-04С- 2004	м2		--	--	--	--	--	--	--
		Окна								
118	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	48,6	371,23	23,59	18042	1146	8655	0,94	46
		м2		156,91	7,99	7626	388	108	0,04	2
119	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	48,6	8050,00	--	391230	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	30	253,64	0,56	7609	17	1316	0,26	8
		м		40,86	0,09	1226	3	107,1	--	--
		Внутренняя отделка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	167,12	253,70	4,93	42398	823	18839	0,64	106
		м2		117,43	1,86	19624	311	94,5	0,01	1
122	Е0115-61-3	Оштукатурование улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	369,8	331,94	5,08	122751	1879	54951	0,85	315
		м2		156,03	1,21	57701	448	94,5	0,06	24
123	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	369,8	145,46	4,29	53790	1586	30203	0,52	194
		м2		84,79	1,64	31355	606	94,5	0,01	3
		Наружная отделка								
124	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм, толщина стен 400	527	8,62	0,02	4543	11	4079	0,05	29
		отверст		8,60	--	4532	--	90	--	--
125	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0281	59912,58	670,08	1682	19	1455	332,35	9
		1т		54596,25	253,12	1533	7	94,5	1,24	--
126	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0281	50600,00	--	1421	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0161-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	315,87	151,31	0,85	47793	268	35112	0,82	258
		м2		117,50	0,13	37115	41	94,5	--	--
128	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1,03	41200,00	--	42425	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	315,87	615,09	165,44	194288	52256	82399	1,18	374
		м2		212,96	63,09	67267	19927	94,5	0,35	110
130	Е0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	1263,48	82,73	18,06	104524	22823	26132	0,08	104
		м2		14,10	7,79	17814	9839	94,5	0,04	46
131	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	99,5	117,79	0,75	11720	75	6232	0,37	37
		м		65,99	0,29	6566	29	94,5	--	--
132	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	315,87	271,70	2,45	85822	773	37550	0,70	222
		м2		125,24	0,56	39558	178	94,5	0,03	10
133	Е0115-158-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	335,77	306,45	2,54	102895	852	6053	0,10	35
		м2		18,11	0,96	6082	323	94,5	--	2
		Разные работы								
134	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	150,58	6,08	--	916	--	824	0,05	7
		м2		6,08	--	916	--	90	--	--
135	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	37,71	27,10	--	1022	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
136	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	37,71	45,00	--	1697	--	339	0,19	7
		т		9,00	--	339	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1444187	84304			2034
			Тенге			340513	32429			202
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1383416				
	Материалы -		Тенге			223415				
	Всего заработная плата -		Тенге				372942,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			537453				
	Местные материалы -		Тенге			195352				
	Транспортные расходы -		Тенге			1697				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			357149				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							179
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53572,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104434				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1844999				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2415
		Сметная заработная плата -	Тенге				426514,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			60771				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			60771				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3646				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			64417				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1909416				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2415
		Сметная заработная плата -	Тенге				426514,00			
		РАЗДЕЛ 4.Электроосвещение								
137	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	4	666,89	45,21	2668	181	2102	3,04	12
		шт		522,68	17,92	2091	72	97,2	0,09	--
138	Прайс лист Энерджи Тараз	Щит осветительный ЩРВ-П-6	1	1502,90	--	1503	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	Прайс лист Энерджи Тараз	Щит осветительный ЩРВС-12	3	1502,90	--	4509	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
140	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	12	538,55	16,50	6463	198	2708	1,15	14
		шт		261,05	2,87	3133	34	85,5	0,02	--
141	Прайс лист Электрокомплект	Выключатель автоматический ВА47-29 на 16А однополюсный	6	77,12	--	463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
142	Прайс лист Электрокомплект	Выключатель автоматический ВА47-29 на 25А трехполюсный	6	225,43	--	1353	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	171	283,46	81,70	48471	13971	36145	1,09	186
		шт		174,40	43,07	29822	7364	97,2	0,20	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	113	2480,00	--	280240	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
145	С151702-30	Светильники тип ЛП003 1х36/Н-03-УХЛ4	34	1180,00	--	40120	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
146	Прайс лист Электрокомплект	Светильник SPORT-2Х36	24	1067,85	--	25628	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
147	Е0121-18-16	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	25	704,82	151,67	17621	3792	13643	2,51	63
				414,00	91,29	10350	2282	108	0,40	10
		шт								
148	Прайс лист Электрокомплект	Светильники с люминисцентными лампами встроенные ARS/S-4Х18	25	2123,83	--	53096	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
149	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	308	101,00	--	31108	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
150	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	100	82,00	--	8200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
151	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	308	14,00	--	4312	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
152	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	100	17,00	--	1700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
153	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	41	363,60	163,75	14908	6714	6414	0,86	35
				136,85	46,13	5611	1891	85,5	0,27	11
		шт								
154	Ц0108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	1	360,70	146,60	361	147	163	0,91	1
				151,80	39,10	152	39	85,5	0,23	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	20	284,10	113,75	5682	2275	3125	0,94	19
		шт		150,65	32,13	3013	643	85,5	0,19	4
156	С151701-91	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020Х100/Р2 0-01УХЛ4	9	214,00	--	1926	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
157	Прайс лист Энерджи Тараз	Светильник НПО30-100	16	435,05	--	6961	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
158	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУЗ	10	871,00	--	8710	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
159	С151701-91	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020Х100/Р2 0-01УХЛ4	6	214,00	--	1284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
160	С151701-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса /ТУ 16-535.825-74/, типы НБ006Х100/Р2 0-01УХЛ4, НБ006Х100/Р2 0-03УХЛ4	1	342,00	--	342	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
161	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-УЗ	20	457,00	--	9140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
162	Ц0108-596-3	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания с лампой мощностью 500 Вт	2	1044,80	45,50	2090	91	996	3,45	7
		шт		577,30	5,25	1155	10	85,5	0,03	--
163	Прайс лист	Прожектор FHA/T150	2	7141,94	--	14284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
164	С151706-4	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-40	40	24,00	--	960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
165	С151706-8	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-60	8	24,00	--	192	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
166	С151706-15	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-100	34	39,00	--	1326	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	С151706-19	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-150	2	52,00	--	104	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
168	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	37	53,88	0,25	1993	9	1659	0,33	12
				52,33	0,13	1936	5	85,5	--	--
		шт								
169	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	25	55,60	0,25	1390	6	1158	0,33	8
				54,05	0,13	1351	3	85,5	--	--
		шт								
170	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	11	152,95	4,50	1682	50	1246	0,78	9
				132,25	0,25	1455	3	85,5	--	--
		шт								
171	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	14	71,42	0,25	1000	4	797	0,39	5
				66,47	0,13	931	2	85,5	--	--
		шт								
172	Прайс лист Электрокомплект	Розетка штепсельная РС16-264	14	86,61	--	1213	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
173	Прайс лист Энерджи Тараз	Выключатель НИКА110-071	37	73,17	--	2707	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
174	Прайс лист Электрокомплект	Выключатель ВС5У-228	25	108,76	--	2719	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
175	Прайс лист Макел	Выключатель МАКЕЛ открытой установки	11	88,99	--	979	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
176	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,076	16300,00	--	1239	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
177	Прайс лист	Динрейка дл 30см	4	77,01	--	308	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,131	26100,00	--	3419	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
179	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
180	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
181	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	3490	26,92	--	93951	--	93288	0,15	530
		м		24,75	--	86378	--	108	--	--
182	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	350	40,46	--	14161	--	10301	0,19	65
		м		30,28	--	10598	--	97,2	--	--
183	Прайс лист Электрокомплект	Труба гофрированная Д 16мм	240	7,91	--	1898	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
184	Прайс лист Электрокомплект	Труба полиэтиленовая Д 20мм	110	34,41	--	3785	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
185	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	350	10,73	1,02	3755	357	3339	0,06	20
		м		9,19	0,63	3216	220	97,2	--	1
186	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	2,4	24900,00	--	59760	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
187	С151607-166	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1,44	16600,00	--	23904	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	Ц0108-591-7	Переключатель утопленного типа при скрытой проводке	10	48,50	0,20	485	2	447	0,29	3
				47,00	0,10	470	1	95	--	--
		шт								
189	С151801-25	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПП-10/СП-1	10	250,00	--	2500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Демонтажные работы								
190	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	62	8,42	--	522	--	507	0,06	4
				8,42	--	522	--	97,2	--	--
		шт								
191	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	140	29,35	2,80	4109	392	3674	0,18	25
				26,55	0,45	3717	63	97,2	--	1
		шт								
192	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	30	9,32	0,23	280	7	267	0,06	2
				9,09	0,05	273	1	97,2	--	--
		шт								
193	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	1200	3,69	--	4428	--	4304	0,03	30
				3,69	--	4428	--	97,2	--	--
		шт								
194	Е0167-7-6	Демонтаж электросчетчиков	4	40,78	0,50	163	2	157	0,26	1
				40,28	0,09	161	--	97,2	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			833021	28210			1053
			Тенге			170965	12636			61
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			833021				
	Материалы -		Тенге			27235				
	Всего заработная плата -		Тенге				183601,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			606611				
		Накладные расходы -	Тенге			186639				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27996,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61180				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1080839				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1207
		Сметная заработная плата -	Тенге				211597,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1080839				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1207
		Сметная заработная плата -	Тенге				211597,00			

РАЗДЕЛ 5.Электросиловое оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
195	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2252,25	--	2252	--	1358	8,03	8
		шкаф		1397,25	--	1397	--	97,2	--	--
196	75-6-46	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60+ПН2 4х100	1	106400,00	--	106400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
197	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2966,40	222,50	2966	223	521	3,45	3
		шт		558,90	50,63	559	51	85,5	0,29	--
198	Прайс лист Т.Д. Казтрансформатор	Пункт распределительный ПР8501-1053	1	39273,54	--	39274	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
199	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	3	1363,93	85,38	4092	256	978	2,30	7
		шт		364,55	16,88	1094	51	85,5	0,10	--
200	Прайс лист Энерджи Тараз	Щит осветительный ЩРВ-П-6	2	1502,90	--	3006	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
201	Прайс лист Энерджи Тараз	Щит осветительный ЩРВС-12	1	1502,90	--	1503	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
202	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	30	538,55	16,50	16157	495	6770	1,15	35
		шт		261,05	2,87	7832	86	85,5	0,02	1
203	Прайс лист Электрокомплект	Выключатель автоматический ВА47-29, ток 16А, 25А	3	225,43	--	676	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
204	Прайс лист Электрокомплект	Выключатель автоматический ВА47-29, ток 10А	27	77,12	--	2082	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
205	Прайс лист	Диф. автомат. УЗО 16Ф	22	1411,93	--	31062	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Электрокомплект	шт		--	--	--	--	--	--	--
206	Ц0108-83-1	Устройство сигнально-блокировочное	22	399,95	--	8799	--	6078	2,30	51
		шт		323,15	--	7109	--	85,5	--	--
207	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	845,43	22,38	845	22	383	3,45	3
		шт		445,05	2,87	445	3	85,5	0,02	--
208	Прайс лист СЭЛЛ нергия	Пускатель магнитный ПМЛ161102	1	1816,74	--	1817	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
209	Ц0108-409-1	Кабельные каналы по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	297	126,77	61,13	37649	18154	15437	0,25	75
		м		45,54	15,25	13525	4529	85,5	0,09	26
210	Ц0108-409-2	Кабельные каналы по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	165	172,98	91,25	28541	15056	11258	0,33	55
		м		56,93	22,87	9393	3774	85,5	0,13	22
211	Прайс лист Электрокомплект	Кабельный канал 16х16	237	24,92	--	5905	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
212	Прайс лист Электрокомплект	Кабельный канал 20х20	60	39,95	--	2397	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
213	Прайс лист Электрокомплект	Кабельный канал 40х25	147	68,03	--	10000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
214	Прайс лист Электрокомплект	Кабельный канал 50х25	18	128,54	--	2314	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
215	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	9	147,84	80,13	1331	721	518	0,30	3
		м		47,61	19,75	428	178	85,5	0,11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	9	63,00	--	567	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
217	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	434	31,18	2,63	13532	1139	8639	0,12	50
		м		22,66	0,63	9832	271	85,5	--	2
218	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,225	52100,00	--	11723	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
219	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,037	60500,00	--	2239	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
220	С151601-591 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,011	99700,00	--	1097	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
221	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,143	248700,00	--	35564	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
222	С151601-594 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,018	360600,00	--	6491	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
223	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов-выключатель, розетка	18	37,55	--	676	--	657	0,24	4
		шт		37,55	--	676	--	97,2	--	--
224	Прайс лист	Розетка штепсельная РС16-264	18	67,95	--	1223	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
225	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,018	16300,00	--	293	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
226	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	5	353,53	30,13	1768	151	584	0,81	4
		м		133,40	3,12	667	16	85,5	0,02	--
227	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	40	56,53	3,50	2261	140	1094	0,18	7
		м		31,63	0,37	1265	15	85,5	--	--
228	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	25	60,38	9,50	1510	238	594	0,15	4
		м		26,68	1,12	667	28	85,5	0,01	--
229	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	1	509,20	11,75	509	12	259	2,30	2
		м		302,45	--	302	--	85,5	--	--
230	Прайс лист СЭЛЛ нергия	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-3	1	529,43	--	529	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			389048	36607			311
			Тенге			55192	9002			52
	Стоимость оборудования -		Тенге			148020				
	Транспортные расходы -		Тенге			2081				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			524				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			150625				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			241028				
	Материалы -		Тенге			31089				
	Всего заработная плата -		Тенге				64193,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			118141				
		Накладные расходы -	Тенге			55128				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8269,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17769				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			313926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							391
		Сметная заработная плата -	Тенге				72463,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			464551				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							391
		Сметная заработная плата -	Тенге				72463,00			
РАЗДЕЛ 6.Пожарная сигнализация и оповещение										
231	**Ц0110-667-6**	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей**	**1**	**3546,50**	**2,00**	**3547**	**2**	**2767**	**18,40**	**18**
		шт		**3415,50**	**--**	**3416**	**--**	**81**	**--**	**--**
232	**Прайс лист Алпро**	**Стоимость прибора приемно-контрольного "Гранит-16"**	**1**	**7420,35**	**--**	**7420**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
233	**Ц0108-121-1**	**Аккумулятор, типы : С-1, СК-1**	**1**	**349,25**	**--**	**349**	**--**	**272**	**2,30**	**2**
		шт		**318,55**	**--**	**319**	**--**	**85,5**	**--**	**--**
234	**Прайс лист Алпро**	**Стоимость аккумулятора гелевого А7.0**	**1**	**1048,07**	**--**	**1048**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
235	**Ц0110-668-2**	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	**73**	**422,35**	**2,00**	**30832**	**146**	**23596**	**2,30**	**168**
		шт		**399,05**	**--**	**29131**	**--**	**81**	**--**	**--**
236	**Прайс лист Алпро**	**Извещатель пожарный дымовой ИП212-45**	**69**	**410,84**	**--**	**28348**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
237	**Прайс лист Алпро**	**Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ**	**4**	**565,96**	**--**	**2264**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
238	**Ц0110-668-1**	**Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении**	**18**	**175,10**	**--**	**3152**	**--**	**2414**	**1,15**	**21**
		шт		**165,60**	**--**	**2981**	**--**	**81**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
239	Прайс лист Алпро	Извещатель пожарный дымовой ИП101-1А	6	181,53	--	1089	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
240	Прайс лист Алпро	Извещатель пожарный дымовой ИП212-1С	12	395,34	--	4744	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
241	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	8	422,35	2,00	3379	16	2586	2,30	18
		шт		399,05	--	3192	--	81	--	--
242	Прайс лист Алпро	Светосигнальный прибор Сигнал	7	880,38	--	6163	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
243	Прайс лист Алпро	Светосигнальный прибор Маяк 12в	1	754,61	--	755	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
244	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	18	284,10	113,75	5114	2048	2813	0,94	17
		шт		150,65	32,13	2712	578	85,5	0,19	3
245	Прайс лист Алпро	Световой указатель ОПОП1-8	18	395,50	--	7119	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
246	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	8	877,95	381,25	7024	3050	4338	2,30	18
		коробка		457,70	90,00	3662	720	99	0,52	4
247	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	8	59,00	--	472	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
248	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	500	126,77	61,13	63383	30563	25988	0,25	127
		м		45,54	15,25	22770	7625	85,5	0,09	44
249	Прайс лист Электрокомплект	Кабельный канал 15х10	500	19,38	--	9690	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
250	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	500	31,13	2,57	15565	1287	9931	0,12	58
		м		22,66	0,58	11328	288	85,5	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
251	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	300	80,90	--	24269	--	14895	0,38	114
				61,30	--	18389	--	81	--	--
		м								
252	Прайс лист Алпро	Кабель КСПВ 1х2х0,5	650	6,29	--	4087	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
253	С151606-33	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,8 мм	0,15	11300,00	--	1695	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
254	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	10	54,42	18,07	544	181	301	0,18	2
				30,25	4,94	302	49	85,5	0,03	--
		м								
255	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,01	24900,00	--	249	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
256	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1742,20	--	1742	--	1341	10,35	10
				1656,00	--	1656	--	81	--	--
		шт								
257	Прайс лист Алпро	Стоимость блока резервированного питания БРП24-01/3	1	4821,13	--	4821	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
258	Ц0110-669-2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении	8	1122,90	2,00	8983	16	7079	5,75	46
				1092,50	--	8740	--	81	--	--
		шт								
259	Прайс лист	Устройство контроля шлейфа УКШ-1	8	536,81	--	4295	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
260	Ц0110-3-6	Релейный блок	1	29,76	--	30	--	24	0,17	--
				29,56	--	30	--	81	--	--
		блок								
261	1602-40008	Релейный блок 220/12В	1	10300,00	--	10300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**262470**	**37308**			**619**
			Тенге			**108625**	**9260**			**54**
		Стоимость оборудования -	Тенге			71247				
		Транспортные расходы -	Тенге			3562				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			898				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			75707				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			191223				
		Материалы -	Тенге			21977				
		Всего заработная плата -	Тенге				117885,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23312				
		Накладные расходы -	Тенге			98345				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14752,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17374				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			306941				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							722
		Сметная заработная плата -	Тенге				132637,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			382648				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							722
		Сметная заработная плата -	Тенге				132637,00			
		РАЗДЕЛ 7.Покрытие								
		Брусчатка								
262	**Е0127-19-1**	**Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см**	**855**	**8,57**	**--**	**7327**	**--**	**9745**	**0,06**	**51**
		м2		**8,57**	**--**	**7327**	**--**	**133**	**--**	**--**
263	**С01031-А26-1**	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	**75,1**	**27,10**	**--**	**2035**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
264	**С010333-А5-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	**75,1**	**45,00**	**--**	**3380**	**--**	**676**	**0,19**	**14**
		т		**9,00**	**--**	**676**	**--**	**100**	**--**	**--**
265	**Прайс лист**	**Стоимость брусчатки**	**855**	**652,57**	**--**	**557950**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**570693**	**--**			**65**
			Тенге			**8003**	**--**			**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			570693				
	Всего заработная плата -		Тенге				8003,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			557950				
	Транспортные расходы -		Тенге			3380				
		Накладные расходы -	Тенге			10421				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1563,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34867				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			615981				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				9566,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			615981				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				9566,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			9737997	538278			13423
			Тенге			2246260	195300			1219
	Стоимость оборудования -		Тенге			219266				
	Транспортные расходы -		Тенге			5643				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			1422				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			226332				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1265272				
	Материалы -		Тенге			80301				
	Всего заработная плата -		Тенге				365680,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			748064				
		Накладные расходы -	Тенге			340111				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							170
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51017,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96323				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1701706				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2321
		Сметная заработная плата -	Тенге				416697,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7768274				
	Материалы -		Тенге			914388				
	Всего заработная плата -		Тенге				2075880,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3351843				
	Местные материалы -		Тенге			1128700				
	Транспортные расходы -		Тенге			18337				
		Накладные расходы -	Тенге			2003206				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1002
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				300481,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			586289				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10357769				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13494

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2376361,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			485184				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			485184				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29111				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			514295				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12800102				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15814
		Сметная заработная плата -	Тенге				2793057,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				12573770,00				
		оборудование				226332,00				
		Временные здания и сооружения 2,72%				342006,54				
		ИТОГО :				12915776,54				
		всего с оборудованием				13142108,54				
		дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%				116241,99				
		Затраты на выслугу лет, 1%				129157,77				
		затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				51663,11				
		Итого				297062,86				
		Итого в базовых ценах 2001 г.				13439171,40				
		В ценах 2013г. К=2,088				28060989,89				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				561219,80				
		Итого:				28622209,69				
		НДС 12%				3434665,16				
		Итого по акту				32056874,85				

Заказчик:

КГУ "Отдел культуры и развития языков акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель отдела_____Сырлыбаев Б.У.

Подрядчик:

ТОО "КазМунайКурылыс"

Директор_____Мырзамуратов Б.К.

Технадзор _____ ИП Исаев Л.Т.

Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел культуры и развития языков акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "ҚазМұнайҚұрылыс"

Договор № 9 от 30.04.2014 года

Наименование стройки - **"Капитальный ремонт здания клуба в а. Бектобе Жамбылского района Жамбылской области"**

Наименование объекта - **"Капитальный ремонт здания клуба в а. Бектобе Жамбылского района Жамбылской области"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2014 г.

Наименование этапов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	из них					
			СМР фактический (тенге)	По монтажу оборудования	Стоимость оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке…	44883682,00	18816541,28				785778,74	4808965,93	44883682,00
в.т.ч. За месяц	12826807,15	5377369,88				224558,94	1374300,77	12826807,15
								641 340,36
Удержание 5% согласно договора								12 185 466,79
К оплате:								

Заказчик:

КГУ "Отдел культуры и развития языков акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель отдела _____ **Сырлыбаев Б.У.**

Подрядчик:

ТОО "ҚазМұнайҚұрылыс"

Директор _____ **Мырзамуратов Б.К.**

Заказчик: КГУ "Отдел культуры и развития языков акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "ҚазМұнайҚұрылыс"

Договор № 9 от 30.04.2014 года

Наименование стройки - "Капитальный ремонт здания клуба в а. Бектобе Жамбылского района Жамбылской области"

Наименование объекта - "Капитальный ремонт здания клуба в а. Бектобе Жамбылского района Жамбылской области"

АКТ

выполненных работ и затрат за июнь месяц 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Блок А Полы										
		Керамические								
1	Е0157-20-2	**Устройство покрытий из керамических плиток на растворе**	24,4	1588,01	14,85	38747	362	6652	1,54	37
				~~243,95~~	2,32	5952	57	110,7	0,02	1
		1м2								
2	Е0157-23-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	42,24	283,54	2,26	11977	95	2346	0,29	12
				49,84	0,34	2105	14	110,7	--	--
		1м								
		Бетонные								
3	Е0157-22-2	**Устройство бетонных покрытий площадью свыше 20 м2**	53,02	313,93	35,06	16644	1859	5559	0,64	34
				89,21	5,51	4730	292	110,7	0,03	2
		1м2								
4	Е0157-23-2	**Устройство плинтусов цементных**	44,79	49,96	2,01	2238	90	1273	0,15	7
				25,36	0,32	1136	14	110,7	--	--
		1м								
		Керамогранитные								
5	Е0157-20-2	**Устройство покрытий из керамических плиток на растворе**	290,91	1822,61	14,85	530215	4320	79308	1,54	447
				243,95	2,32	70967	675	110,7	0,02	7
		1м2								
6	Е0157-23-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	107,24	283,54	2,26	30406	242	5957	0,29	31
				49,84	0,34	5345	36	110,7	--	--
		1м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**630228**	**6969**			**568**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			90236	1089			10
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			630228				
Материалы -			Тенге			468817				
Всего заработная плата -			Тенге				91325,00			
Местные материалы -			Тенге			64206				
		Накладные расходы -	Тенге			101096				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15164,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43879				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			775204				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							628
		Сметная заработная плата -	Тенге				106489,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			775204				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							628
		Сметная заработная плата -	Тенге				106489,00			
РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка										
7	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	673,17	303,99	2,82	204636	1901	60069	0,56	379
		м2		93,41	1,01	62884	681	94,5	--	3
8	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	113,82	19,51	0,15	2221	17	1705	0,11	12
		м2		15,79	0,06	1797	7	94,5	--	--
9	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1574,09	285,16	2,63	448867	4132	112712	0,45	706
		м2		74,78	0,99	117718	1554	94,5	--	8
10	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	485,81	19,52	0,15	9482	73	7278	0,11	51
		м2		15,79	0,06	7671	30	94,5	--	--
11	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей	305,84	99,13	0,09	30317	27	1673	0,03	10
		м2		6,73	0,02	2058	8	81	--	--
12	Е0113-21-10	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ЭП-773	305,84	51,76	0,06	15831	19	1046	0,02	6
		м2		4,20	0,03	1284	8	81	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	12,56	1922,11	2,55	24142	32	4556	2,30	29
		м2		382,95	0,91	4810	11	94,5	--	--
14	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	56,61	316,70	2,55	17928	144	4049	0,45	25
		м2		74,78	0,91	4234	51	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			753424	6345			1220
			Тенге			202454	2351			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			753424				
	Материалы -		Тенге			543180				
	Всего заработная плата -		Тенге				204805,00			
	Местные материалы -		Тенге			1445				
		Накладные расходы -	Тенге			193087				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28963,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56791				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1003302				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1328
		Сметная заработная плата -	Тенге				233768,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1003302				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1328
		Сметная заработная плата -	Тенге				233768,00			

РАЗДЕЛ 3.Разные работы

Вход №1 (2шт)

15	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	4,4	8668,38	389,15	38141	1712	2720	3,24	14
		м3		507,15	147,01	2231	647	94,5	0,72	3
16	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,1498	71965,18	380,30	10778	57	1595	66,70	10
		1т		11126,25	143,44	1666	21	94,5	0,70	--
17	Е0109-17-4	Монтаж колонн составного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м,	0,7719	7280,06	4036,83	5620	3116	2218	14,38	11
		т		2432,25	1115,70	1878	861	81	4,21	3
18	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до	0,1502	11279,36	5994,60	1694	900	727	26,45	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м		4269,38	1708,94	641	257	81	6,55	1
		т								
19	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и	0,0326	16234,07	5027,99	529	164	311	64,98	2
				10453,50	1339,83	341	44	81	4,76	--
		т								
20	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,244	5876,38	2525,03	1434	616	641	16,22	4
				2613,38	628,04	638	153	81	2,24	1
		т								
21	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	0,068	8541,94	4491,81	581	305	218	16,45	1
				2742,75	1213,83	187	83	81	4,39	--
		т								
22	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных	1,08	622,84	180,65	675	196	295	1,54	2
				336,38	--	365	--	81	--	--
		т								
23	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1828	2773,18	682,20	507	125	210	6,04	1
				1415,36	--	259	--	81	--	--
		т								
24	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	73,47	24,22	0,03	1779	2	285	0,02	2
				4,78	--	351	--	81	--	--
		м2								
25	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,072	23143,99	395,71	1666	28	323	25,88	2
				4010,63	149,06	289	11	108	0,73	--
		м3								
26	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	14,8	714,69	6,85	10577	101	1588	0,60	9
				96,77	2,59	1432	38	108	0,01	--
		м2								
27	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	14,8	134,24	5,60	1987	83	1994	0,77	11
				122,65	2,11	1815	31	108	0,01	--
		м2								
28	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее	17,68	1752,19	10,25	30979	181	6017	1,97	35
				313,89	3,85	5550	68	107,1	0,02	--
		м2								
29	Е0110-7-2	Обшивка каркасных стен плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	10,8	35,29	4,32	381	47	383	0,18	2
				27,90	1,64	301	18	120	0,01	--
		м2								
30	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,68	8502,23	--	14284	--	1213	4,21	7
				652,05	--	1095	--	110,7	--	--
		м3								
31	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	11,2	340,19	18,45	3810	207	833	0,42	5
				60,29	6,93	675	78	110,7	0,03	--
		м2								
32	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	22,4	-40,98	-0,84	-918	-19	-56	-0,01	--
				-1,94	-0,31	-44	-7	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
33	Е0106-36-4	Железнение поверхности	11,2	67,34	0,29	754	3	626	0,33	4
				59,00	0,11	661	1	94,5	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			125258	7825			125
			Тенге			20331	2304			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			114218				
	Материалы -		Тенге			49153				
	Всего заработная плата -		Тенге				16931,00			
	Местные материалы -		Тенге			46638				
		Накладные расходы -	Тенге			17521				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2628,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7904				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			139643				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата -	Тенге				19559,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11040				
	Материалы -		Тенге			1310				
	Всего заработная плата -		Тенге				5704,00			
		Накладные расходы -	Тенге			4621				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				693,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			940				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16600				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				6398,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			156243				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							146
		Сметная заработная плата -	Тенге				25956,00			
		РАЗДЕЛ 4.Здание клуба Блок Б								
		Стены								
34	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича	2,88	7693,41	300,96	22157	867	2981	5,63	16
		м3		873,00	101,79	2514	293	106,2	0,39	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0437	10023,81	527,69	438	23	450	64,86	3
		т		9496,13	196,87	415	9	106,2	0,96	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			22595	890			19
			Тенге			2929	302			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22595				
		Материалы -	Тенге			752				
		Всего заработная плата -	Тенге				3231,00			
		Местные материалы -	Тенге			18024				
		Накладные расходы -	Тенге			3431				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				515,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1562				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27588				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				3746,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			27588				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				3746,00			

РАЗДЕЛ 5.Кровля

Работы на Блоки Б,В

36	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	2,85	4899,14	1880,99	13963	5361	10764	21,24	61
		м3		3018,15	538,09	8602	1534	106,2	2,91	8
37	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	66	174,38	16,23	11509	1071	13635	1,03	68
		шт		158,15	5,82	10438	384	126	0,04	3
38	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича,	92	8,62	0,02	793	2	712	0,05	5
		отверст.		8,60	--	791	--	90	--	--
39	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича	184	8,17	0,02	1503	4	1350	0,05	10
		отверст.		8,15	--	1500	--	90	--	--
40	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0776	59912,58	670,08	4650	52	4023	332,35	26
		1т		54596,25	253,12	4237	20	94,5	1,24	--
41	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	13,35	6781,96	419,80	90539	5604	13642	5,22	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		804,71	157,50	10743	2103	106,2	0,76	10
42	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0573	74123,81	527,69	4250	30	590	64,86	4
		т		9496,13	196,87	545	11	106,2	0,96	--
43	Е0146-8-3	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях	0,5	22529,70	302,67	11265	151	1978	24,61	12
		м3		3840,75	114,75	1920	57	100	0,56	--
44	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	9,64	739,16	1,55	7126	15	1825	1,12	11
		м2		176,21	0,59	1699	6	107,1	--	--
		Блок Б								
45	Е0110-14-1	Установка стропил	4,98	21898,02	417,85	109052	2081	21861	25,42	127
		м3		3907,13	157,50	19457	784	108	0,78	4
46	Е0110-14-1	Установка стропил	0,98	21885,42	405,25	21448	397	4289	25,42	25
		м3		3907,13	144,90	3829	142	108	0,71	1
47	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	5,96	598,28	34,08	3566	203	994	0,90	5
		м3		142,31	12,17	848	73	108	0,06	--
48	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	9,84	714,49	6,64	7031	65	1054	0,60	6
		м2		96,77	2,38	952	23	108	0,01	--
49	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	9,84	213,06	3,27	2096	32	1178	0,75	7
		м2		125,50	1,16	1235	11	94,5	0,01	--
50	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее	156,13	1832,71	9,94	286141	1552	53080	1,97	307
		м2		313,89	3,54	49008	553	107,1	0,02	3
51	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	98,14	21,41	1,14	2101	112	615	0,03	3
		м2		5,38	0,42	528	42	108	--	--
52	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	24,91	632,39	5,80	15753	144	1855	0,42	10
		м2		66,76	2,20	1663	55	108	0,01	--
53	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	24,91	179,35	2,01	4467	50	2418	0,61	15
		м2		101,95	0,76	2540	19	94,5	--	--
54	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	3242,89	98,86	6486	198	2470	6,99	14
				1107,45	36,22	2215	72	108	0,17	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
55	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	1	387,59	2,00	388	2	37	0,25	--
		м2		38,30	0,72	38	1	94,5	--	--
56	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0874	15836,43	6844,83	1384	598	548	33,24	3
		т		5796,00	1941,09	507	170	81	6,83	1
57	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,07	24,22	0,03	123	--	20	0,02	--
		м2		4,78	--	24	--	81	--	--
58	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0102	59912,58	670,08	613	7	530	332,35	3
		1т		54596,25	253,12	559	3	94,5	1,24	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			606246	17733			792
			Тенге			123877	6062			31
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			604862				
		Материалы -	Тенге			384285				
		Всего заработная плата -	Тенге				129263,00			
		Местные материалы -	Тенге			80072				
		Накладные расходы -	Тенге			138920				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20838,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44627				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			788409				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							889
		Сметная заработная плата -	Тенге				150101,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1384				
		Материалы -	Тенге			279				
		Всего заработная плата -	Тенге				676,00			
		Накладные расходы -	Тенге			548				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				82,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			116				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2048				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				758,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			790457				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							893
		Сметная заработная плата -	Тенге				150859,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6.Полы								
		Деревянные								
59	Е0111-12-1	**Укладка лаг по кирпичным столбикам**	93,94	414,17	7,98	38908	749	8626	0,51	48
		м2		79,96	2,99	7511	281	110,7	0,01	1
60	Е0111-33-2	**Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм**	93,94	1922,08	13,79	180560	1295	11921	0,69	65
		м2		109,46	5,18	10282	486	110,7	0,03	2
61	Е0157-23-1	**Устройство плинтусов деревянных**	94,68	123,90	0,33	11731	31	2300	0,14	13
		1м		21,89	0,05	2073	5	110,7	--	--
62	Е0115-165-3	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов**	93,94	180,18	2,35	16926	221	8073	0,54	50
		м2		90,05	0,90	8459	85	94,5	--	--
		Бетонные								
63	Е0157-22-2	**Устройство бетонных покрытий площадью свыше 20 м2**	30,08	313,93	35,06	9443	1055	3154	0,64	19
		1м2		89,21	5,51	2683	166	110,7	0,03	1
64	Е0157-23-2	**Устройство плинтусов цементных**	33,08	49,96	2,01	1653	66	940	0,15	5
		1м		25,36	0,32	839	11	110,7	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			259220	3417			201
			Тенге			31848	1032			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			259220				
		Материалы -	Тенге			217699				
		Всего заработная плата -	Тенге				32880,00			
		Местные материалы -	Тенге			6256				
		Накладные расходы -	Тенге			35014				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5252,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17654				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			311888				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							224
		Сметная заработная плата -	Тенге				38132,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			311888				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							224
		Сметная заработная плата -	Тенге				38132,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка										
65	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	77,81	304,08	2,91	23660	227	6950	0,56	44
		м2		93,41	1,10	7269	86	94,5	0,01	--
66	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	32,58	19,52	0,15	636	5	488	0,11	3
		м2		15,79	0,06	514	2	94,5	--	--
67	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	140,74	285,16	2,63	40133	369	10078	0,45	63
		м2		74,78	0,99	10525	139	94,5	--	1
68	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	50,42	19,52	0,15	984	8	755	0,11	5
		м2		15,79	0,06	796	3	94,5	--	--
69	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей	75,6	99,13	0,09	7494	7	413	0,03	3
		м2		6,73	0,02	509	2	81	--	--
70	Е0113-21-10	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ЭП-773	75,6	51,76	0,06	3913	5	259	0,02	2
		м2		4,20	0,03	317	2	81	--	--
71	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	59,14	1922,19	2,63	113678	155	21457	2,30	136
		м2		382,95	0,99	22648	58	94,5	--	--
72	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	22,97	316,78	2,63	7276	60	1645	0,45	10
		м2		74,78	0,99	1718	23	94,5	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге			197775	835			266
			Тенге			44296	315			2
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			197775				
Материалы -			Тенге			145840				
Всего заработная плата -			Тенге				44610,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Местные материалы -			Тенге			6804				
		Накладные расходы -	Тенге			42045				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6307,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14389				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			254209				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							289
		Сметная заработная плата -	Тенге				50917,00			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге			254209				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							289
		Сметная заработная плата -	Тенге				50917,00			

РАЗДЕЛ 8.Здание клуба Блок В

Кровля

73	Е0110-14-1	Установка стропил	7,94	21898,02	417,85	173870	3318	34855	25,42	202
		м3		3907,13	157,50	31023	1251	108	0,78	6
74	Е0110-14-1	Установка стропил	4,03	21885,42	405,25	88198	1633	17636	25,42	102
		м3		3907,13	144,90	15746	584	108	0,71	3
75	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	11,97	599,34	35,14	7174	421	2011	0,90	11
		м3		142,31	13,23	1703	158	108	0,07	1
76	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	32,88	714,49	6,64	23492	218	3521	0,60	20
		м2		96,77	2,38	3182	78	108	0,01	--
77	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	32,88	213,06	3,27	7005	108	3936	0,75	25
		м2		125,50	1,16	4126	38	94,5	0,01	--
78	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее	227,42	1832,71	9,94	416795	2261	77317	1,97	447
		м2		313,89	3,54	71385	806	107,1	0,02	4
79	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	137,63	21,41	1,14	2947	157	863	0,03	5
		м2		5,38	0,42	741	58	108	--	--
80	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	27,14	632,39	5,80	17163	157	2021	0,42	11
		м2		66,76	2,20	1812	60	108	0,01	--
81	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным	27,14	179,35	2,01	4867	55	2634	0,61	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		деревянных стен м2		101,95	0,76	2767	21	94,5	--	--
82	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	4	3242,89	98,86	12972	395	4941	6,99	28
		шт		1107,45	36,22	4430	145	108	0,17	1
83	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	2	387,59	2,00	775	4	74	0,25	--
		м2		38,30	0,72	77	1	94,5	--	--
84	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,1748	15836,43	6844,83	2768	1196	1095	33,24	6
		т		5796,00	1941,09	1013	339	81	6,83	1
85	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	10,14	24,22	0,03	246	--	39	0,02	--
		м2		4,78	--	49	--	81	--	--
86	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0341	59912,58	670,08	2042	23	1767	332,35	11
		1т		54596,25	253,12	1861	9	94,5	1,24	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			760316	9946			885
			Тенге			139914	3548			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			757547				
		Материалы -	Тенге			609897				
		Всего заработная плата -	Тенге				142110,00			
		Накладные расходы -	Тенге			151614				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22742,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54550				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			963711				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							971
		Сметная заработная плата -	Тенге				164852,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2768				
		Материалы -	Тенге			559				
		Всего заработная плата -	Тенге				1352,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1095				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				164,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			232				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			4096				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1517,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			967807				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							978
		Сметная заработная плата -	Тенге				166369,00			
РАЗДЕЛ 9.Полы										
Деревянные										
87	**Е0111-12-1**	**Укладка лаг по кирпичным столбикам**	**150,58**	**474,86**	**7,98**	**71505**	**1201**	**13827**	**0,51**	**77**
		м2		**79,96**	**2,99**	**12040**	**450**	**110,7**	**0,01**	**2**
88	**Е0111-33-2**	**Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм**	**150,58**	**1922,08**	**13,79**	**289427**	**2076**	**19108**	**0,69**	**104**
		м2		**109,46**	**5,18**	**16482**	**779**	**110,7**	**0,03**	**4**
89	**Е0157-23-1**	**Устройство плинтусов деревянных**	**52,28**	**123,90**	**0,33**	**6477**	**17**	**1270**	**0,14**	**7**
		1м		**21,89**	**0,05**	**1144**	**3**	**110,7**	**--**	**--**
90	**Е0115-165-3**	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов**	**150,58**	**180,18**	**2,35**	**27131**	**354**	**12941**	**0,54**	**81**
		м2		**90,05**	**0,90**	**13559**	**136**	**94,5**	**--**	**1**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			**Тенге**			**394541**	**3648**			**270**
			Тенге			**43226**	**1367**			**7**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			394541				
Материалы -			Тенге			338528				
Всего заработная плата -			Тенге				44593,00			
Местные материалы -			Тенге			9139				
		Накладные расходы -	Тенге			47146				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7072,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26501				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			468188				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							300
		Сметная заработная плата -	Тенге				51665,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			468188				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							300
		Сметная заработная плата -	Тенге				51665,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 10.Внутренняя отделка								
91	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	167,12	19,52	0,15	3262	25	2503	0,11	18
		м2		15,79	0,06	2639	10	94,5	--	--
92	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	242,68	285,16	2,63	69203	637	17377	0,45	109
		м2		74,78	0,99	18149	240	94,5	--	1
93	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей	31,96	99,13	0,09	3168	3	175	0,03	1
		м2		6,73	0,02	215	1	81	--	--
94	Е0113-21-10	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ЭП-773	31,96	51,76	0,06	1654	2	109	0,02	1
		м2		4,20	0,03	134	1	81	--	--
95	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	52,3	677,49	7,91	35432	414	17923	2,06	108
		м2		359,66	2,99	18810	156	94,5	0,01	1
96	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	52,3	316,78	2,63	16568	137	3745	0,45	23
		м2		74,78	0,99	3911	52	94,5	--	--
		Деревянное ограждение отопительных батареи								
97	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,1543	23143,99	395,71	3570	61	693	25,88	4
		м3		4010,63	149,06	619	23	108	0,73	--
98	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	11,13	632,39	5,80	7041	65	829	0,42	5
		м2		66,76	2,20	743	24	108	0,01	--
99	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	11,13	179,35	2,01	1997	22	1081	0,61	7
		м2		101,95	0,76	1135	8	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			141894	1366			275
			Тенге			46355	516			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			141894				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы -			Тенге			77965				
Всего заработная плата -			Тенге				46871,00			
Местные материалы -			Тенге			16208				
		Накладные расходы -	Тенге			44436				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6665,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11180				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			197510				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							300
		Сметная заработная плата -	Тенге				53536,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			197510				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							300
		Сметная заработная плата -	Тенге				53536,00			
РАЗДЕЛ 11.Покрытие										
Брусчатка										
100	**Е0127-14-1**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**34,2**	**1211,76**	**68,13**	**41442**	**2330**	**1553**	**0,14**	**5**
		м3		**21,38**	**12,76**	**731**	**436**	**133**	**0,04**	**1**
101	**Е0127-57-2**	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком**	**855**	**99,97**	**42,08**	**85474**	**35978**	**82136**	**0,38**	**326**
		м2		**57,38**	**14,85**	**49060**	**12697**	**133**	**0,07**	**62**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			**Тенге**			**126917**	**38309**			**331**
			Тенге			**49791**	**13133**			**64**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			126917				
Всего заработная плата -			Тенге				62924,00			
Местные материалы -			Тенге			38817				
		Накладные расходы -	Тенге			83689				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12553,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12636				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			223242				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							436
		Сметная заработная плата -	Тенге				75478,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			223242				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							436
		Сметная заработная плата -	Тенге				75478,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4018414**	**97283**			**4952**
			Тенге			**795257**	**32018**			**159**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4003222**				
	Материалы -		Тенге			**2836116**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**819541,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**287610**				
		Накладные расходы -	Тенге			**857999**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**429**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**128700,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**291673**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5094538**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5500**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**948241,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**15192**				
	Материалы -		Тенге			**2148**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**7733,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**6264**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**940,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1287**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**22743**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8673,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5117281**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5544**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**956914,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				5117281,00				
		оборудование								
		Временные здания и сооружения 2,72%				139190,04				
		ИТОГО :				5256471,04				
		всего с оборудованием				5256471,04				
		дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%				47308,24				
		Затраты на выслугу лет, 1%				52564,71				
		затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				21025,88				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				120898,83				
		Итого в базовых ценах 2001 г.				5377369,88				
		В ценах 2013г. К=2,088				11227947,44				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				224558,94				
		Итого:				11452506,38				
		НДС 12%				1374300,77				
		Итого по акту				12826807,15				

Заказчик:

КГУ "Отдел культуры и развития языков акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель отдела _____Сырлыбаев Б.У.

Подрядчик:

ТОО "КазМунайҚұрылыс"

Директор _____Мырзамуратов Б.К.

Технадзор _____ ИП Исаев Л.Т.