ЗАКАЗЧИК: ТОО «FRESH FRUIT KAZAKHSTAN»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ПМК-615»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Овощехранилище вместимостью на 3700 тонн в Талгарском районе, Гульдалинском с/о Алматинской обл.

Ф.2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Овощехранилище вместимостью на 3700 тонн.

А К Т

Стоимости выполненных строительно-монтажных работ
За октябрь месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
		РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНА								
1	Е0101-17-9	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	5942	235,42	40,26	1398878	239231	73655	0,01	77
				1,86	10,92	11052	64881	97	0,04	222
2	Е0101-162-2	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	594	353,7	-	210098	-	237411	2,27	1347
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			353,7	-	210098	-	113	-	-
3	Е010333-А1-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние 0,3 км, класс груза 1 т	9507	19,7	19,7	187288	187288	37458	-	-
				-	3,94	-	37458	100	0,08	787
4	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов м3	5942	3,09	2,66	18348	15810	7608	-	16
				0,39	0,93	2317	5526	97	-	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРУНТОВАЯ ПОДУШКА								
5	Е0101-131-2-	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 15 см	636,6	30,6	21,9	19480	13942	4699	-	-
		м3		-	7,61	-	4845	97	0,02	16
6	Е0101-139-1-	Устройство балласта методом послойной укатки	1782,62	93,02	88,73	165819	158177	42986	-	3
		м3		0,25	24,61	446	43870	97	0,08	151
7	Спрайс	-Балласт	1782,62	612	-	1090963	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0101-131-1-	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см	1782,62	25,61	25,61	45651	45651	15387	-	-
		м3		-	8,9	-	15863	97	0,03	52
9	Е0101-131-4- К=2	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 10 см	1782,62	7,47	7,47	13318	13318	4529	-	-
		м3		-	2,62	-	4669	97	0,01	15
10	Е0101-139-1-	Устройство ЩГС методом послойной укатки	509,33	93,02	88,73	47378	45194	12282	-	1
		м3		0,25	24,61	127	12535	97	0,08	43
11	Спрайс	-ЩГС	509,33	1080	-	550076	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0101-131-1-	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см	509,33	25,61	25,61	13044	13044	4396	-	-
		м3		-	8,9	-	4532	97	0,03	15
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВНУТРИ ФУНДАМЕНТОВ								
13	Е0101-71-2	-Засыпка траншей и котлованов экскаватором, при перемещении грунта 2 группы до 5 м	7973	39,58	8,24	315571	65666	2854	-	-
		м3		-	0,37	-	2942	97	-	8
14	Е0101-131-3-	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	7973	25,61	18,22	204189	145268	48964	-	-
		м3		-	6,33	-	50478	97	0,02	165
15	Е0101-131-6- К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при	7973	3,73	3,73	29726	29726	10105	-	-
				-	1,31	-	10418	97	-	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщине слоя 20 см								
		м3								
16	Е0108-3-3	-Устройство основания из балласта под ПМ	1480	230,27	100,89	340800	149317	282917	0,85	1258
		м3		123,75	38,25	183150	56610	118	0,18	266
17	Спрайс	-Балласт	1480	612	-	905760	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
18	Е0101-131-1	-Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см	1480	25,61	25,61	37902	37902	12775	-	-
		м3		-	8,9	-	13170	97	0,03	43
19	Е0101-131-4 К=2	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 10 см	1480	7,47	7,47	11057	11057	3760	-	-
		м3		-	2,62	-	3877	97	0,01	13
20	Е0108-3-3	-Устройство основания из ЩГС под ПМ	423	230,27	100,89	97404	42676	80861	0,85	360
		м3		123,75	38,25	52346	16180	118	0,18	76
21	Спрайс.	-ЩГС	423	1080	-	456840	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
22	Е0101-131-1	-Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см	423	25,61	25,61	10833	10833	3651	-	-
		м3		-	8,9	-	3764	97	0,03	12

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	6170423	1224101		3062
	Тенге	459537	351616		1936
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6170423	-	-	-
Материалы -	Тенге	10714	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	811153	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3003640	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	865	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	886298	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	443
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	132945	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	423403	-	-	-
Сметная прибыль -	Тенге	564538	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	8044662	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5441
Сметная заработная плата -	Тенге	-	944097	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	8044662	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5441
Сметная заработная плата -	Тенге	-	944097	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Бетонные работы								
		ФУНДАМЕНТЫ								
23	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	66,51	8062,57	66,01	536242	4390	15411	1,35	90
		м3		195,75	24,93	13019	1658	105	0,12	8
24	Е0106-1-6	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны (ФМС1-ФМС7)	200,13	10057,52	489,23	2012811	97910	196282	4,75	951
		м3		749,25	184,82	149947	36988	105	0,9	181
25	Е0106-3-8	-Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов	200,13	693,3	67,04	138751	13416	68874	1,75	350
		м3		306	21,76	61240	4355	105	0,1	20
26	Е0109-62-3	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	8,29	27935,09	9375,11	231582	77720	137934	91	754
		т		16380	2107,33	135790	17470	90	7,36	61
27	Спрайс	-Арматура д.20 АШ	2,86	57565	-	164636	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
28	Спрайс	-Арматура д.12 АШ	5,17	57565	-	297611	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
29	Спрайс	-Арматура д.6 AI	0,26	57565	-	14967	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
30	Спрайс	-Проволока вязальная	1	80950	-	80950	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
31	Е0106-11-6	-Установка закладных деталей, остающихся в теле бетона	6	18837,97	11119,34	113028	66716	74093	42,5	255
		1т		7560	4200,75	45360	25205	105	20,52	123
32	Спрайс	-Арматура д.8 АШ (чирозы)	5	57565	-	287825	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
33	Спрайс	-Брус 10х5	14	21587	-	302218	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
34	Спрайс	-Брус 5х5	7	21587	-	151109	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
35	Спрайс	-Фанера 21мм	1000	1620	-	1620000	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
36	Е0106-1-6	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны (ФМ1-ФМ5)	116,4	10057,52	489,23	1170695	56946	114162	4,75	553
		м3		749,25	184,82	87213	21513	105	0,9	105
37	Е0109-62-3	-Изготовление решетчатых	4,55	27935,09	9375,11	127105	42657	75706	91	414

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкций в построечных условиях		16380	2107,33	74529	9588	90	7,36	33
38	Спрайс	-Арматура д.20 АШ т	0,7	57565	-	40296	-	-	-	-
39	Спрайс	-Арматура д.12 АШ т	3,41	57565	-	196297	-	-	-	-
40	Спрайс	-Арматура д.6 AI т	0,1	57565	-	5757	-	-	-	-
41	E0106-11-6	-Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона 1т	3,93	18837,97	11119,34	74033	43699	48531	42,5	167
				7560	4200,75	29711	16509	105	20,52	81
42	E0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (ФБм1-ФБм3) м3	76,32	9805,25	353,46	748337	26976	57579	3,6	275
				585	133,52	44647	10190	105	0,65	50
43	E0109-62-3	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях т	3,03	27935,09	9375,11	84643	28407	50415	91	276
				16380	2107,33	49631	6385	90	7,36	22
44	Спрайс	-Арматура д.20 АШ т	2,64	57565	-	151972	-	-	-	-
45	Спрайс	-Арматура д.6 AI т	0,39	57565	-	22450	-	-	-	-
46	E0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения (оголовки) м3	51	9981,52	112,36	509058	5730	56974	6,34	323
				1021,5	42,44	52097	2164	105	0,21	11
47	E0101-27-2	-Обратная засыпка траншей и котлованов м3	619	6,48	6,48	4011	4011	1263	-	-
				-	2,1	-	1302	97	0,01	5
		ПМ, ЦОКОЛЬ, ПСм1-ПСм2, ПАНДУС, АНТРЕСОЛИ, КРЫЛЬЦО								
48	E0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских(ПМ) м3	798,5	9328,57	196,62	7448863	157001	290531	1,79	1429
				272,25	74,27	217392	59305	105	0,36	290
49	E0109-62-3	-Изготовление сетки каркасной для ПМ т	58,74	27935,09	9375,11	1640907	550694	977351	91	5345
				16380	2107,33	962161	123785	90	7,36	432
50	Спрайс	-Арматура д.20 АШ т	54,12	57565	-	3115418	-	-	-	-
51	Спрайс	-Арматура д.6 AI т	4,62	57565	-	265950	-	-	-	-
52	E0106-37-3	-Устройство деформационных швов	370	52,34	1,84	19366	681	15132	0,22	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м шва		38,25	0,7	14153	259	105	-	1
53	Спрайс	-Доска 140х20	1,03	21587	-	22235	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
54	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных цоколей	43,8	9805,25	353,46	429470	15482	33045	3,6	158
		м3		585	133,52	25623	5848	105	0,65	29
55	Е0109-62-3	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	1,37	27935,09	9375,11	38271	12844	22795	91	125
				16380	2107,33	22441	2887	90	7,36	10
		т								
56	Спрайс	-Арматура д.12 АШ	1,02	57565	-	58716	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
57	Спрайс	-Арматура д.6 АI	0,35	57565	-	20148	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
58	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	2,6	8062,57	66,01	20963	172	602	1,35	4
		м3		195,75	24,93	509	65	105	0,12	-
59	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подпорных(ПСм1-ПСм2)	18,23	12421,24	360,48	226439	6572	30170	8,99	164
		м3		1440	136,17	26251	2482	105	0,67	12
60	Е0109-62-3	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	1,12	27935,09	9375,11	31287	10500	18635	91	102
				16380	2107,33	18346	2360	90	7,36	8
		т								
61	Спрайс	-Арматура д.12 АШ	1,06	57565	-	61019	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
62	Спрайс	-Арматура д.8 АI	0,04	57565	-	2303	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
63	Спрайс	-Арматура д.6 АI	0,02	57565	-	1151	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
64	Е0106-13-3	-Устройство железобетонного пандуса	19,9	12421,24	360,48	247183	7174	32934	8,99	179
		м3		1440	136,17	28656	2710	105	0,67	13
65	Е0109-62-3	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	1,11	27935,09	9375,11	31008	10406	18469	91	101
				16380	2107,33	18182	2339	90	7,36	8
		т								
66	Спрайс	-Арматура д.12 АШ	1,11	57565	-	63897	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
67	Е0106-22-1	-Устройство антресолей	16,48	13570,74	241,1	223646	3973	23768	8,06	133
		м3		1282,5	91,08	21136	1501	105	0,44	7
68	Е0109-62-3	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	0,77	27935,09	9375,11	21510	7219	12812	91	70
				16380	2107,33	12613	1623	90	7,36	6
		т								
69	Спрайс	-Арматура д.12 АШ	0,11	57565	-	6332	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			т		-	-	-	-	-	-	-
70	Спрайс	-Арматура д.8 AI		0,55	57565	-	31661	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
71	Спрайс	-Арматура д.6 AI		0,11	57565	-	6332	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
72	Спрайс	-Профлист оцинкованный		100	612	-	61200	-	-	-	-
			м2		-	-	-	-	-	-	-
73	Спрайс	-Сетка ВР5		0,21	71956	-	15111	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
74	Е0106-22-5	-Устройство крылец железобетонных		4,22	15521,81	379,21	65502	1600	10016	13	55
			м3		2117,25	143,26	8935	605	105	0,7	3
75	Спрайс	-Арматура д.12 АШ		0,22	57565	-	12664	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	23274933	1252894			12352
	Тенге	2149580	359096			1519
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	21068620	-	-		-
Материалы -	Тенге	393280	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1018546	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	7080223	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	12256780	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1069369	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		535
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	160405	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1328279	-	-		-
Сметная прибыль -	Тенге	1771039	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	25237307	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		6638
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1178951	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2206313	-	-		-
Материалы -	Тенге	172175	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1460129	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1314116	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		657
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	197117	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	211226	-	-		-
Сметная прибыль -	Тенге	281634	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	4013290	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		8426
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1657247	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	29250597	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		15063
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2836198	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Гидро и теплоизоляция фундаментов								
		ГИДРО И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ								
76	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная 2 слоя по бетону стен, фундаментов	1130	46,24	3,82	52251	4317	51723	0,21	240
		м2		37,35	1,44	42206	1627	118	0,01	8
77	Спрайс	-Праймер битумно-каучуковый	2712	216	-	585792	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
78	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пеноплэкса	48	2139,46	330,46	102694	15862	92772	10,58	508
		м3		1809	123,75	86832	5940	100	0,6	29
79	Спрайс	-Пеноплэкс	48	8635	-	414480	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
80	Спрайс	-Кабель для обогрева	7	5300	-	37100	-	-	-	-
		бухта		-	-	-	-	-	-	-
81	Спрайс	-Пленка п/эт	120	270	-	432400	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1224717	20179			747
			Тенге			129038	7567			37
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1224717	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5729	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	136605	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1069772	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			144495	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21674	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82153	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			109537	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1560902	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		856
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	158279	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1560902	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		856
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	158279	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			30670073	2497174			16161
			Тенге			2708154	718279			3492
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28463760	-	-		-
		Материалы -	Тенге			409723	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1966303	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11153635	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			12257646	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2100161	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1050
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	315024	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1833835	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			2445114	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34842870	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12935
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2281328	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2206313	-	-		-
		Материалы -	Тенге			172175	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1460129	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1314116	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		657
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	197117	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			211226	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			281634	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4013290	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8426
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1657247	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			38856160	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21360
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3938574	-		-
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			699411				
		ИТОГО:	Тенге			39555571				
		ИТОГО в текущих ценах К=2,39	Тенге			94537815				
		Налоги, сборы,платежи 2%	Тенге			1890756				
		ИТОГО:	Тенге			96428571				
		НДС 12%	Тенге			11571429				
		ВСЕГО:	Тенге			108000000				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: