75330

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 100140002090
ИИК KZ98070103KSN1819000
Код ГУ – 4661503
ГУ «Абайское районное управление
Казначейства ДК по ВКО КК МФ РК»
БИК KKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76
Кбе 17

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 140 мест в с.Караул Абайского района ВКО»

Акт № 3

приемки выполненных работ за **июнь** от 25 июня 2014 года.

на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад. расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обс.машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинис.	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинис.	%	на един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 10. Стены								
107	Е0108-15-5	Кладка стен из силикатного кирпича М100 с облицовкой лицевым кирпичом цвета охры толщ. 640 мм при h эт. до 4 м	18,11	6337,99	266,56	114781	4827	19522	5,07	92
		м3		814,5	99	14751	1793	118	0,49	9
108	Спрайс-лист	Силикатный кирпич цвета охры	1,94	16575,82	0	32157	0	0	0	0
	ТОО «Силикат»	*усл.тыс.*		0	0	0	0	0	0	0
109	Е0108-15-5	Кладка стен из силикатного кирпича М100 с облицовкой лицевым силикатным кирпичом серого цвета толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	63,32	7299,79	266,56	462223	16879	68255	5,07	321
		м3		814,5	99	51574	6269	118	0,49	31

110	Е0108-15-1	Кладка стен из силикатного кирпича М100 с облицовкой лицевым силикатным кирпичом толщ. 380 мм при h эт. до 4 м	17,46	7479,23	305,8	130587	5339	23782	6,41	112
		м3		1039,5	114,75	18150	2004	118	0,56	10
111	Е010332-А18-2-1	Транспорт серого и цвета охры лицевого силикатного кирпича на 182 км, класс груза 1	57,27	660,4	660,4	37821	37821	7564	0	0
		т		0	132,08	0	7564	100	0,77	44
112	Е0126-31-1	Теплоизоляция стен плитным утеплителем «ISOVER» насухо	12,52	2139,46	330,46	26786	4137	24198	10,58	132
		м3		1809	123,75	22649	1549	100	0,6	8
113	С11031-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	12,64	14600	0	184544	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
114	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1, СГ-2	0,01597	59479,65	422,15	950	7	159	56,4	1
		т		8257,5	157,5	132	3	118	0,77	0
115	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатног кирпича марки 100	98,068	7641,86	337,41	749422	33089	92172	4,38	430
		м3		670,5	126	65755	12357	118	0,62	61
116	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	172	110,26	66,43	18965	11426	11486	0,15	26
		шт		23,85	23,85	4102	4102	140	0,11	19
117	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	12	398,04	250,96	4776	3012	3679	0,81	10
		шт		130,73	88,22	1569	1059	140	0,37	4
118	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	8,78	25100	0	220378	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
119	Е0107-44-5	Укладка ригелей, масса до 1 т	2	640,04	292,42	1280	585	1122	1,62	3
		шт		297	103,75	594	208	140	0,45	1
120	Е0107-44-6	Укладка ригелей масса до 2 т	6	922,12	394,75	5533	2369	4935	2,44	15
		шт		447,75	139,72	2687	838	140	0,6	4
121	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3 (ГОСТ 24155-80) ПРГ 28.1.3-4т	0,2	20200	0	4040	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
122	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,2	-119	0	-24	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
123	С143015-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 4 до 6 м, объемом до 1,0 м3 (ГОСТ 24155-80) ПРГ 60.2.5-4т	3,6	20500	0	73800	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
124	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т – опорные подушки	8	459,72	24,15	3678	193	2024	1,03	8
		шт		171,9	8,83	1375	71	140	0,04	0
125	С143014-3	Опорные подушки из тяжелого бетона В15 ОП6.4 ОП.4	0,28	18100	0	5068	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
126	Е0109-24-1	Монтаж уголков	0,983	13864,97	4022,39	13629	3954	8990	56,5	56

		т		9090	1071,86	8935	1054	90	3,81	4
127	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,983	114900	0	112947	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
128	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,983	1333,5	312,12	1311	307	601	2,96	3
		т		679,5	0	668	0	90	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				2204652				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				268489				
		Итого:				2473141				
		Раздел 14. Перекрытие								
190	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	97	1588,1	373,54	154046	36233	81592	2,66	258
		шт		465,75	135,07	45178	13102	140	0,61	59
191	С143017-8	Плиты ПК60.12-8AIVт	302,4	2991	0	904478	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
192	С143017-8	Плиты ПК60.10-8AIVт	180	2991	0	538380	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
193	С143017-8	Плиты ПК60.15-8AIVт	45	3036	0	136620	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
194	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (Анкер)	0,05808	13010,1	1826,1	756	106	714	42,7	2
		т		8100	690,75	470	40	140	3,37	0
195	С143017-8	Плиты ПК63.10-8AIVт	31,5	3034	0	95571	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
196	С143017-8	Плиты ПК63.12-8AIVт	113,4	3034	0	344056	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
199	Е0106-22-12	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью более 5 м2 приведенной толщ. до 200 мм УМ-1	1,18	11527,16	213,01	13602	251	1365	6,43	8
		м3		1021,5	80,46	1205	95	105	0,39	0
200	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,05194	50900	0	2644	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
201	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,059	48300	0	2850	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
202	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,024	53600	0	1286	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
203	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0242	50600	0	1225	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0

204	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	0,74	6118,36	261,86	4528	194	545	3,44	3
		м3		499,5	99	370	73	123	0,48	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				2200042				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				84216				
		Итого:				2284258				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**4404694**				

	Накладные расходы	352705
	Итого, в том числе:	4757399
-	СМР	4757399
-	Оборудование	0
	Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	285444
	Итого	5042843
	Временные здания и сооружения 3,4%	171457
	Итого	5214300
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	114715
	Затраты на выслугу лет 1%	52143
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	20857
	Затраты на транспорт привозных материалов СК=0,010161587	52986
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	5455001
	Итого по сметному расчету в прогнозных ценах 2014 года К=2,38968	13035705
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	260714
	Итого, в том числе:	**13296419**
-	СМР	13296419
-	Оборудование	0
	НДС 12%	**1595570**
	ВСЕГО ПО АКТУ	**14891989**

Заказчик:

Главный специалист ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»

_____ **Н.Е. Оразбеков**

Технадзор:

ИП «Слямбеков С.М.» г.Семей

_____ **С.М. Слямбеков**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Д.Е. Шоранов**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 100140002090
ИИК KZ98070103KSN1819000

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 140 мест в с.Караул Абайского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за **июль** от 24 июля 2014 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4661503	11750	5	24.02.2014г.	Обл.бюджет	466037015 000 431	ТОО	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР в цен. 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Детсад на 140 мест	56 585 984	7 964 286	20 450 311	3 223 709	0	277 383			955 714	8 920 000

М.П. **Заказчик:** Главный специалист ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО» **Н.Е. Сразбеков**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» **Д.Е. Шоранов**

М.П. **Технадзор:** ИП «Слямбеков С.М.» ~~г.Семей~~ **С.М. Слямбеков**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 100140002090
ИИК KZ98070103KSN1819000
Код ГУ – 4661503
ГУ «Абайское районное управление
Казначейства ДК по ВКО КК МФ РК»
БИК KKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76
Кбе 17

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 140 мест в с.Караул Абайского района ВКО»

Акт № 4

приемки выполненных работ за **июль** от 24 июля 2014 года.

на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад. расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обс.машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинис.	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинис.	%	на един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 10. Стены								
107	Е0108-15-5	Кладка стен из силикатного кирпича М100 с облицовкой лицевым кирпичом цвета охры толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	25,29	6337,99	266,56	160288	6741	27262	5,07	128
		м3		814,5	99	20599	2504	118	0,49	12
108	Спрайс-лист	Силикатный кирпич цвета охры	2,66	16575,82	0	44092	0	0	0	0
	ТОО «Силикат»	*усл.тыс.*		0	0	0	0	0	0	0

109	Е0108-15-5	Кладка стен из силикатного кирпича М100 с облицовкой лицевым силикатным кирпичом серого цвета толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	88,54	7299,79	266,56	646323	23601	95440	5,07	449
		м3		814,5	99	72116	8765	118	0,49	43
110	Е0108-15-1	Кладка стен из силикатного кирпича М100 с облицовкой лицевым силикатным кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	24,35	7479,23	305,8	182119	7446	33165	6,41	156
		м3		1039,5	114,75	25312	2794	118	0,56	14
111	Е010332-А18-2-1	Транспорт серого и цвета охры лицевого силикатного кирпича на 182 км, класс груза 1	59,894	660,4	660,4	39554	39554	7911	0	0
		т		0	132,08	0	7911	100	0,77	46
112	Е0126-31-1	Теплоизоляция стен плитным утеплителем «ISOVER» насухо	17,46	2139,46	330,46	37355	5770	33746	10,58	185
		м3		1809	123,75	31585	2161	100	0,6	10
113	С11031-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	17,81	14600	0	260026	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
114	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1, СГ-2	0,0215	59479,65	422,15	1279	9	214	56,4	1
		т		8257,5	157,5	178	3	118	0,77	0
115	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича марки 100	59,89	7641,86	337,41	457671	20207	56288	4,38	262
		м3		670,5	126	40156	7546	118	0,62	37
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				1828707				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				254026				
		Итого:				2082733				
		Раздел 11. Перегородки								
130	Е0106-1-14	Устройство бетонной подготовки под перегородки бетон класса В12,5	13,3	9127,16	196,62	121391	2615	4839	1,79	24
		м3		272,25	74,27	3621	988	105	0,36	5
131	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,098	53000	0	5194	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
132	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,038	50600	0	1923	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
133	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в ½ кирпича силикатного при высоте этажа до 4 м	350,9	1038,76	34,37	364501	12060	83586	1,21	425
		м2		189	12,87	66320	4516	118	0,06	21
134	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в ½ кирпича керамического М100 при высоте этажа до 4 м	19,076	1220,2	34,37	23277	656	4544	1,21	23
		м2		189	12,87	3605	246	118	0,06	1
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				516286				
		- оборудования				0				

		Накладные расходы				92969				
		Итого:				609255				
		Раздел 16. Полы 1 этажа								
255	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой	39,71	761,36	261,86	30230	10397	29229	3,44	137
	Прим.	*м3*		499,5	99	19833	3931	123	0,48	19
		Тип 122 керамическая плитка S=23,3 м2								
256	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	1,4446	6118,36	261,86	8839	378	1063	3,44	5
		м3		499,5	99	722	143	123	0,48	1
		Тип 222 линолеум S=130,3 м2								
261	Е0111-2-9	Уплотнение грунта щебнем	130,3	119,27	2,62	15541	341	1843	0,07	9
		м2		10,51	0,99	1369	129	123	0	1
		Тип 230 линолеум S=226,8 м2								
267	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	226,8	119,27	2,62	27050	594	3208	0,07	15
		м2		10,51	0,99	2384	225	123	0	1
		Тип 152 линолеум S=39,3 м2								
273	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	3,2619	6118,36	261,86	19957	854	2401	3,44	11
		м3		499,5	99	1629	323	123	0,48	2
		Тип 250 керамическая плитка S=119,5 м2								
279	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	119,5	119,27	2,62	14253	313	1690	0,07	8
		м2		10,51	0,99	1256	118	123	0	1
		Тип 240 керамическая плитка S=17,2 м2								
295	Е0111-2-9	Уплотнениен грунта щебнем	17,2	119,27	2,62	2051	45	243	0,07	1
		м2		10,51	0,99	181	17	123	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				117921				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				39677				
		Итого:				157598				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**2462914**				

Накладные расходы	386672
Итого, в том числе:	2849586
- СМР	2849586
- Оборудование	0
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	170975
Итого	3020561
Временные здания и сооружения 3,4%	102699
Итого	3123260
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	68712
Затраты на выслугу лет 1%	31233
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	12493
Затраты на транспорт привозных материалов СК=0,010161587	31737
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	3267435

Итого по сметному расчету в прогнозных ценах 2014 года К=2,38968	7808124
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	156162
Итого, в том числе:	**7964286**
- СМР	7964286
- Оборудование	0
НДС 12%	**955714**
ВСЕГО ПО АКТУ	**8920000**

Заказчик:

Главный специалист ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»

_____ **Н.Е. Оразбеков**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Д.Е. Шоранов**

Технадзор:

ИП «Слямбеков С.М.» г.Семей

_____ **С.М. Слямбеков**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 100140002090
ИИК KZ98070103KSN1819000

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 140 мест в с.Караул Абайского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за **август** от 26 августа 2014 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4661503	11750	5	24.02.2014г.	Обл.бюджет	466037015 000 431	ТОО	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1						налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР в цен. 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Детсад на 140 мест	59 531 739	2 630 138	21 529 354	1 079 043	0	298 178			315 617	2 945 755

М.П. **Заказчик:** Главный специалист ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО» **Н.Е. Оразбеков**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» **Д.Е. Шоранов**

М.П. **Технадзор:** **ИП «Слямбеков С.М.» г.Семей**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 100140002090
ИИК KZ98070103KSN1819000
Код ГУ – 4661503
ГУ «Абайское районное управление
Казначейства ДК по ВКО КК МФ РК»
БИК KKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76
Кбе 17

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 140 мест в с.Караул Абайского района ВКО»

Акт № 5
приемки выполненных работ за **август** от 26 августа 2014 года.

на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад. расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обс.машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинис.	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинис.	%	на един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 10. Стены								
109	Е0108-15-5	Кладка стен из силикатного кирпича М100 с облицовкой лицевым силикатным кирпичом серого цвета толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	28,8	7299,79	266,56	210234	7677	31045	5,07	146
		м3		814,5	99	23458	2851	118	0,49	14
110	Е0108-15-1	Кладка стен из силикатного кирпича М100 с облицовкой лицевым силикатным кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	4,5	7479,23	305,8	33657	1376	6129	6,41	29

		м3		1039,5	114,75	4678	516	118	0,56	3
115	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича марки 100	43,20	7641,86	337,41	330128	14576	40603	4,38	189
		м3		670,5	126	28966	5443	118	0,62	27
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				574019				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				77777				
		Итого:				651796				
		Раздел 11. Перегородки								
130	Е0106-1-14	Устройство бетонной подготовки под перегородки бетон класса В12,5	2,5	9127,16	196,62	22818	492	910	1,79	4
		м3		272,25	74,27	681	186	105	0,36	1
133	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в ½ кирпича силикатного при высоте этажа до 4 м	50,0	1038,76	34,37	51938	1719	11911	1,21	61
		м2		189	12,87	9450	644	118	0,06	3
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				74756				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				12821				
		Итого:				87577				
		Раздел 16. Полы 1 этажа								
		Тип 222 линолеум S=130,3 м2								
262	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	10,424	9202,88		95931		7270	3,66	38
		м2		567		5910		123		
		Тип 250 керамическая плитка S=119,5 м2								
280	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	9,56	9202,88		87980		6667	3,66	35
		м2		567		5421		123		
		Тип 240 керамическая плитка S=17,2 м2								
296	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,387	9202,88		3562		269	3,66	1
		м2		567		219		123		
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				187473				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				14206				
		Итого:				201679				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**836248**				

Накладные расходы 104804

Итого, в том числе: 941052

- СМР 941052

-	Оборудование	0
	Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	56463
	Итого	997515
	Временные здания и сооружения 3,4%	33916
	Итого	1031431
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	22691
	Затраты на выслугу лет 1%	10314
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	4126
	Затраты на транспорт привозных материалов СК=0,010161587	10481
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	1079043
	Итого по сметному расчету в прогнозных ценах 2014 года К=2,38968	2578567
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	51571
	Итого, в том числе:	**2630138**
-	СМР	2630138
-	Оборудование	0
	НДС 12%	**315617**
	ВСЕГО ПО АКТУ	**2945755**

Заказчик:

Главный специалист ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»

_____ **Н.Е. Оразбеков**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Д.Е. Шоранов**

Технадзор:

_____ **ИП «Слямбеков С.М.» г.Семей**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 100140002090
ИИК KZ98070103KSN1819000

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 140 мест в с.Караул Абайского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за **март** от 18 марта 2015 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4661503	11750	5 Допсоглаш. 1	24.02.2014г. 16.03.2015г.	Местный бюджет	466037015 000 431	ТОО	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1						налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР в цен. 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Детсад на 140 мест	20 000 000	17 857 143	7 228 048	7 228 048	0	98 039			2 142 857	20 000 000

М.П. **Заказчик:** Главный специалист ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО» **Н.Е. Оразбеков**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» **Д.Е. Шоранов**

М.П. **Технадзор:** **ИП «Слямбеков С.М.»**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 100140002090
ИИК KZ98070103KSN1819000
Код ГУ – 4661503
ГУ «Абайское районное управление
Казначейства ДК по ВКО КК МФ РК»
БИК KKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76
Кбе 17

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 140 мест в с.Караул Абайского района ВКО»

Акт № 1

приемки выполненных работ за март от 18 марта 2015 года.

на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад. расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обс.машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинис.	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинис.	%	на един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 10. Стены								
107	Е0108-15-5	Кладка стен из силикатного кирпича М100 с облицовкой лицевым кирпичом цвета охры толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	25,5	6337,99	266,56	161619	6797	27488	5,07	129
		м3		814,5	99	20770	2525	118	0,49	12
108	Спрайс-лист	Силикатный кирпич цвета охры	2,64	16575,82	0	43760	0	0	0	0
	ТОО «Силик»	*усл.тыс.*		0	0	0	0	0	0	0
109	Е0108-15-5	Кладка стен из силикатного кирпича М100 с облицовкой лицевым силикатным кирпичом серого цвета толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	59,98	7299,79	266,56	437841	15988	64655	5,07	304

		м3		814,5	99	48854	5938	118	0,49	29
110	Е0108-15-1	Кладка стен из силикатного кирпича М100 с облицовкой лицевым силикатным кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	20,03	7479,23	305,8	149809	6125	27280	6,41	128
		м3		1039,5	114,75	20821	2298	118	0,56	11
111	Е010332-А18-2-1	Транспорт серого и цвета охры лицевого силикатного кирпича на 182 км, класс груза 1	46,036	660,4	660,4	30402	30402	6080	0	0
		т		0	132,08	0	6080	100	0,77	35
112	Е0126-31-1	Теплоизоляция стен плитным утеплителем «ISOVER» насухо	17,59	2139,46	330,46	37633	5813	33997	10,58	186
		м3		1809	123,75	31820	2177	100	0,6	11
113	С11031-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	17,9426	14600	0	261962	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
114	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и др. конструкций СГ-1, СГ-2	0,02205	59479,65	422,15	1312	9	218	56,4	1
		т		8257,5	157,5	182	3	118	0,77	0
115	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича марки 100	44,212	7641,86	337,41	337862	14918	41554	4,38	194
		м3		670,5	126	29644	5571	118	0,62	27
116	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	204	110,26	66,43	22493	13552	13622	0,15	31
		шт		23,85	23,85	4865	4865	140	0,11	22
117	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	11	398,04	250,96	4378	2761	3371	0,81	9
		шт		130,73	88,22	1438	970	140	0,37	4
118	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона кл. В15 (ГОСТ 948-84)	10,25	25100	0	257275	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
126	Е0109-24-1	Монтаж уголков	1,306	13864,97	4022,39	18108	5253	11945	56,5	74
		т		9090	1071,86	11872	1400	90	3,81	5
127	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1,306	114900	0	150059	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
128	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,306	1333,5	312,12	1742	408	798	2,96	4
		т		679,5	0	887	0	90	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				1916255				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				231008				
		Итого:				2147263				
		Раздел 11. Перегородки								
130	Е0106-1-16	Устройство бетонной подготовки под перегородки бетон класса В12,5	10,8	9127,16	196,62	98573	2123	3929	1,79	19
		м3		272,25	74,27	2940	802	105	0,36	4
131	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,098	53000	0	5194	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0

132	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,038	50600	0	1923	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
133	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в ½ кирпича силикатного при высоте этажа до 4 м	301	1038,76	34,37	312667	10345	71700	1,21	364
		м2		189	12,87	56889	3874	118	0,06	18
134	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в ½ кирпича керамического М100 при высоте этажа до 4 м	38,374	1220,2	34,37	46824	1319	9141	1,21	46
		м2		189	12,87	7253	494	118	0,06	2
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				465181				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				84770				
		Итого:				549951				
		Раздел 14. Перекрытие								
190	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны пл. до 10 м2	106	1588,1	373,54	168339	39595	89162	2,66	282
		шт		465,75	135,07	49370	14317	140	0,61	65
191	С143017-8	Плиты ПК60.12-8AIVт	359,76	2991	0	1076042	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
192	С143017-8	Плиты ПК60.10-8AIVт	169,28	2991	0	506316	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
193	С143017-8	Плиты ПК60.15-8AIVт	8,46	3036	0	25685	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
194	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (Анкер)	0,06387	13010,1	1826,1	831	117	785	42,7	3
		т		8100	690,75	517	44	140	3,37	0
195	С143017-8	Плиты ПК63.10-8AIVт	30,7	3034	0	93144	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
196	С143017-8	Плиты ПК63.12-8AIVт	110,7	3034	0	335864	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
197	С143017-8	Плиты ПК57.15-8AIVт	25,38	2995	0	76013	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
198	С143017-8	Плиты ПК57.15-8AIVт	13,52	2950	0	39884	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				2322118				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				89947				
		Итого:				2412065				
		Раздел 19. Внутренняя отделка 1 и 2 этажа								
422	Е0115-61-5	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цем.-известковым или цем. раствором по камню и бетону стен	500	500,43	4,55	250215	2275	117311	1,17	585
		м2		222,3	1,15	111150	575	105	0,05	25

424	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цем. раствором по камню и бетону стен	113,053	282,58	3,39	31947	383	13973	0,65	73
		м2		117	0,72	13227	81	105	0,05	6
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				282162				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				131284				
		Итого:				413446				
		Котельная с электрокотлами								
		Локальная смета 6-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 3. Стены								
33	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100	68,77	7714,24	335,84	530508	23096	67008	4,54	312
		м3		699,75	126	48122	8665	118	0,61	42
34	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100	4,68	7673,06	337,41	35910	1579	4399	4,38	20
		м3		670,5	126	3138	590	118	0,62	3
37	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	37	110,26	66,43	4080	2458	2471	0,15	5
		шт		23,85	23,85	882	882	140	0,11	4
38	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,762	25100	0	19126	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				589624				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				73878				
		Итого:				663502				
		Раздел 5. Покрытие								
41	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны пл. до 10 м2	3	1588,1	373,54	4764	1121	2523	2,66	8
		шт		465,75	135,07	1397	405	140	0,61	2
42	Е0107-45-8	Установка панелей покрытий ребристых площ. до 10 м2	9	507,3	260,88	4566	2348	3778	1,24	11
		шт		208,35	91,5	1875	823	140	0,38	3
43	С143017-8	Плиты многопустотные ПК60.15-4AIV-с7	26,73	3075	0	82195	0	0	0	0
	п.30-17-70	*м2*		0	0	0	0	0	0	0
44	С143017-11	Плиты ребристые 2ПГ6-2AIVт	62,3	1270	0	79121	0	0	0	0
	п.30-17-70	*м2*		0	0	0	0	0	0	0
45	С143017-11	Плиты ребристые 2ПВ6-3AIVт-4-1	17,8	1360	0	24208	0	0	0	0
	п.30-17-70	*м2*		0	0	0	0	0	0	0
48	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ММ1-4	0,0069	175710,1	1826,1	1212	13	85	42,7	0
		т		8100	690,75	56	5	140	3,37	0
49	Е0146-30-4	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 20 см2 /толщиной 150-200 мм/	3	103,44	49,39	310	148	218	0,31	1
	К=1,75	*отверстий*		54,06	18,67	162	56	100	0,09	0

		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				196376				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				6604				
		Итого:				202980				
			Тенге			**5771716**				

Накладные расходы	617491
Итого, в том числе:	6389207
- СМР	6389207
- Оборудование	0
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	383352
Итого	6772559
Временные здания и сооружения 3,4%	230267
Итого	7002826
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	154062
Затраты на выслугу лет 1%	70028
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	28011
Затраты на транспорт привозных материалов СК=0,010161587	71160
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	7326087
Итого по сметному расчету в прогнозных ценах 2014 года К=2,38968	17507003
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	350140
Итого, в том числе:	**17857143**
- СМР	17857143
- Оборудование	0
НДС 12%	**2142857**
ВСЕГО ПО АКТУ	**20000000**

Заказчик:

Главный специалист ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»

_____ **Н.Е. Оразбеков**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Д.Е. Шоранов**

Технадзор:

ИП «Слямбеков С.М.»

_____ **С.М. Слямбеков**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Абайского района ВКО**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 050240008249
Код ГУ 4951502
ИИК KZ98070103KSN1819000
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 140 мест в с.Караул Абайского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за **апрель** от 27 апреля 2015 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4951502	11750	2	27.04.2015г.	Обл.бюджет	466037015 000 431	ТОО	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР в цен. 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Детсад на 140 мест	55 184 706	31 414 916	19 943 884	12 715 836	0	270 513	2 520 890	0	3 769 790	35 184 706

М.П. **Заказчик:** Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Абайского района ВКО **Н.А. Шалтабанов**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» **Д.Е. Шоранов**

М.П. **Технадзор:** ИП "Слямбеков" **С.М. Слямбеков**

75330

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Абайского района ВКО**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 050240008249
Код ГУ – 4951502
ИИК KZ98070103KSN1819000
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
БИК KKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76
Кбе 17

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 140 мест в с.Караул Абайского района ВКО»

Акт № 2
приемки выполненных работ за апрель от 27 апреля 2015 года.

на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад. расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обс.машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинис.	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинис.	%	на един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 6. Двери подвала								
49	Е0109-53-1	Монтаж металлических дверей	0,78	14806,01	1133,15	11549	884	9330	82,1	64
		т		12892,5	398,25	10056	311	90	1,95	2
50	С12021-85	Двери металлические ДП3.07, ДП3.06	0,78	120300	0	93834	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
51	Е0126-28-3	Утепление дверей вспученным перлитом	0,66	23890,16	3311,11	15768	2185	3515	17,32	11
		м3		3267	2058,75	2156	1359	100	9,22	6
53	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	3	1960	0	5880	0	0	0	0
		комплект		0	0	0	0	0	0	0