ЗАКАЗЧИК: ТОО «FRESH FRUIT KAZAKHSTAN»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ПМК-615»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Овощехранилище на 3700 тонн в Талгарском районе Алматинской обл.

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Работы по благоустройству территории.

А К Т
стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за февраль 2016 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из балласта толщиной 40см м3	3535	95,83	73,75	338772	260719	155381	0,14	509
				21,38	11,67	75578	41250	133	0,04	145
2	Спрайс	-Балласт м3	3535	370,4	-	1309364	-	-	-	-
3	Е0101-131-1	-Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см м3	3535	25,61	25,61	90528	90528	30512	-	-
				-	8,9	-	31456	97	0,03	103
4	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ЩГС(сникерс) толщиной 15см м3	1136	95,83	73,75	108867	83784	49933	0,14	164
				21,38	11,67	24288	13256	133	0,04	47
5	Спрайс	-ЩГС(сникерс) м3	1136	1080	-	1226880	-	-	-	-
6	Е0101-131-1	-Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см м3	1136	25,61	25,61	29092	29092	9805	-	-
				-	8,9	-	10109	97	0,03	33
7	Е0127-9-1	-Устройство водосбросных	5,7	2699,67	1053,54	15388	6005	5933	3,23	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сооружений из продольных лотков из сборного бетона		515,25	267,3	2937	1524	133	1,08	6
		м3								
8	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 5см из щебня под лотки	88	424,86	33,28	37388	2929	1930	0,03	3
		м2		5	11,49	440	1011	133	0,04	4
9	Спрайс	-Лоток арычный 1500х340х200 (104+16)	120	1800	-	216000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0127-33-1	-Устройство отмосток толщиной 12 см (вокруг здания)	206	167,5	36,82	34505	7585	31861	0,62	129
		м2		103,28	13,01	21276	2680	133	0,06	13
11	Спрайс	-Бетон М-200	25	4680	-	117000	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	206	108,05	2,62	22258	540	2914	0,07	14
		м2		10,51	0,99	2165	204	123	-	1
13	Спрайс	-Щебень	21	1080	-	22680	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0127-45-1	-Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие	216	1,89	-	408	-	543	0,01	2
		м2		1,89	-	408	-	133	-	-
15	Спрайс	-Сетка ВР5 100х100	216	220	-	47520	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
16	Е0101-12-9	-Разработка грунта в отвал под траншею на водопровод	553	29,64	28,03	16390	15499	4649	0,01	6
		м3		1,61	7,06	890	3902	97	0,02	14
17	Е0101-12-9	-Разработка грунта в отвал под траншею на канализацию	141	29,64	28,03	4179	3952	1185	0,01	2
		м3		1,61	7,06	227	995	97	0,02	3
18	Е0101-71-1	-Обратная засыпка (553+141+207) траншей экскаватором	901	7,41	7,41	6679	6679	290	-	-
		м3		-	0,33	-	299	97	-	1
19	Е0101-24-1	-Срезка грунта экскаватором при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	742	7,91	7,91	5869	5869	1848	-	-
		м3		-	2,57	-	1906	97	0,01	7
20	Е0106-13-3	-Устройство перегрузочных мостиков плодо и овощехранилищ	24,5	11852,84	360,48	290395	8832	40547	8,99	220
		м3		1440	136,17	35280	3336	105	0,67	16
21	Спрайс	-Арматура д.12 АШ	1,82	40350	-	73437	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
22	Спрайс	-Уголок 75	0,062	40350	-	2502	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
23	Спрайс	-Проволока вязальная	0,025	70610	-	1765	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
24	Е0106-1-1	-Устройство бетонного основания под лотки	1,28	8582,77	66,01	10986	84	297	1,35	2
		м3		195,75	24,93	251	32	105	0,12	-
25	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных подпорных стен под лоток	0,73	11852,84	360,48	8653	263	1208	8,99	7
		м3		1440	136,17	1051	99	105	0,67	-
26	Спрайс	-Арматура д.12 АШ	0,09	40350	-	3632	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
27	Спрайс	-Сетка ВР5 100х100	6	220	-	1320	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4042456	522361			1075
			Тенге			164791	112058			393
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4042456	-	-		-
		Материалы -	Тенге			52125	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	276849	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3022099	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			281080	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			338837	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		169
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	50825	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			262878	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			350503	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4994674	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1638
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	327675	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4994674	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1638
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	327675	-		-
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			89904				
		ИТОГО:	Тенге			5084578				
		ИТОГО в текущих ценах К=2,5574	Тенге			13003300				
		Налоги, сборы,платежи 2%	Тенге			260066				
		ИТОГО:	Тенге			13263366				
		НДС 12%	Тенге			1591604				
		ВСЕГО:	Тенге			14854970				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: