СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-031040000364-20171031-38545912
1.1. Номер учетной системы 112
2. Дата выписки 31.10.2017
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 31.10.2017
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 031040000364
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью Промстрой-Энерго
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения РК, 050031, г.Алматы, Толе би 302
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0045654
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ618560000000090560
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО"Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 970740000838
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Акционерное Общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения 010010, Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 031040000364
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью Промстрой-Энерго
25.3 Адрес отправки РК, 050031, г.Алматы, Толе би 302

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 980141003828
26.2 Наименование Филиал АО "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"
26.3 Адрес доставки 070018, Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Бажова, дом № 67
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Условия поставки

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер №25-Д-35
27.4. Дата 31.01.2014

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

31. Пункт назначения 070018, Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Бажова, дом № 67
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 52
32.2 Дата 31.10.2017

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, ус г
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма				
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	6	Стр-во ПС 500/220/10 кВ "Актогай" Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС (Семей)-Актогай-Талдыкорган-Алма"			Работа	1	516138857.14	516138857.14			516138857.14	12%	61936662.86	578075520.00			1
						Всего по счету:		516138857.14		0.00	516138857.14		61936662.86	578075520.00			

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

yPWCiFFXDMISTpNAqwW446fJjLc33nGEqfID/LHKMwFKOQKY3QVt4vyTfuopN2VyNXpRnVDR71NIG7z1noQcRQ==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

Стамбекова Каншай Канатбековна

М.П.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі * Резидента г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"

ЗАКАЗЧИК: АО "KEGOC"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Промстрой-Энерго"
Договор № 25-Д-35 от 31.01.2014г.

Сводный сметный расчет за октябрь месяц 2017г.
Строительство ПС 500/220/10 кВ Актогай в рамках проекта
"Строительство ВЛ 500 кВ ШГЭС(Семей)-Актогай-Талдыкорган-Алма"

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в тенге			
			СМР	оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, в тыс.тенге
1	2	3	4	5,000	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
		Приобретение и монтаж оборудования				
1	2-1-1	ОРУ. Электротехнические решения		114 957,339		**114 957,339**
		Всего по приобретению и монтажу оборудования	-	**114 957,339**		**114 957,339**
		Архитектурно-строительные решения				
14	2-2-1	ОРУ 500кВ. Архитектурно-строительные решения	10 056,926			**10 056,926**
15	2-2-2	ОРУ 220кВ. Архитектурно-строительные решения	8 491,653			**8 491,653**
16	2-2-3	Трансформаторная и реакторная группа. Архитектурно-строительные решения	5 278,387			**5 278,387**
		Всего по архитектурно-строительным решениям	**23 826,966**	-		**23 826,966**
		ЗРУ				
29	2-4-2	ЗРУ-10 кВ. Архитектурно-строительные решения	1 414,559			**1 414,559**
		Всего по ЗРУ	**1 414,559**	-		**1 414,559**
		КПП				
32	3-1-2	КПП. Архитектурно-строительные решения	420,019			**420,019**
		Всего по КПП	**420,019**	-		**420,019**
		ГАРАЖ				
34	3-2-2	Гараж на 2 автомашины. Архитектурно-строительные решения	934,493			**934,493**
		Всего по гаражу	**934,493**	-		**934,493**
		Камера задвижек (4шт)				
54	6-3-2	Камера задвижек. Архитектурно-строительные решения	1 704,283			**1 704,283**
56	6-3-4	Камера задвижек. Технологическая часть				**-**
		Всего по гаражу	**1 704,283**	-		**1 704,283**
		Генеральный план и транспорт				
65	7-1-1	Планировочные работы	21 766,172			**21 766,172**
		Всего по генеральному плану и транспорту	**21 766,172**	-		**21 766,172**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**50 066,492**	**114 957,339**	-	**165 023,831**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
71	СН РК 8.02-02-2002	Затраты навременные здания и сооружения-4,3%	2 152,859			**2 152,859**
	СН РК 8.02-02-2003	Возвратная сумма -15%	322,929			**322,929**
		Итого по главе 8	**1 829,930**			**1 829,930**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**51 896,422**	**114 957,339**	**0,000**	**166 853,761**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
73	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,2 % с К=1,2	1 992,823			**1 992,823**
74	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%			518,964	**518,964**
75	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			207,586	**207,586**
76	СН РК 8.02-02-2002	Средства, связанные с командированием				

		Всего по главе	1 992,823	0,000	3 989,171	5 981,994
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	53 889,2449	114 957,3390	3 989,1709	172 835,755
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	53 889,245	114 957,339	3 989,171	172 835,755
	Пост.Правительства №791 от 11.09.2007г.	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в текущих ценах 2017 г. с К- 2,927741935 12%	157 773,802	336 565,422	11 679,263	506 018,487
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	157 773,802	336 565,422	11 679,263	506 018,487
77	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			10 120,370	10 120,370
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	157 773,802	336 565,422	21 799,633	516 138,857
78	Решения Правительства	НДС (12%)			61 936,663	61 936,663
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	157 773,802	336 565,422	83 736,296	578 075,520

Директор ТОО "Промстрой-Энерго" **Р.Бектенов**

Заказчик (застройщик) - Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"

КС-3 Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Подрядчик ТОО "Промстрой-Энерго"

Наименование строительства и его адрес: Строительство ПС 500 кВ Актогай"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай - Талдыкорган- Алма"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь-октябрь месяц 2017года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-	код	наимено-вание	код
		25-Д-35	31.01.2014г				

тыс. тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала года по отчетный месяц включи-тельно (с НДС)	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрете-ние материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**959 806,639**		**286 967,532**	**158 578,031**	**115 704,193**	**12 685,308**	**0,000**	**0,000**	**102 836,426**	**959 806,639**
в т.ч. за отчетный месяц		**516 138,857**	**172 835,755**	**53 889,245**	**114 957,339**	**3 989,171**	**0,000**	**0,000**	**61 936,663**	**578 075,520**
В базовых ценах 2001 года	**286 967,532**	**172 835,755**	**172 835,755**	**53 889,245**	**114 957,339**	**3 989,171**				
Переход на текущий уровень сметной стоимости от базового уровня цен 2001 года с коэффициентом К=2,927741935	840 166,875	506 018,487								
Строительно-монтажные работы	464 275,550	157 773,802								157 773,802
Оборудование	338 752,018	336 565,422								336 565,422
Прочие не входящие в СМР	37 139,307	11 679,263								11 679,263
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	16 803,338	10 120,370								10 120,370
Пусконаладочные работы										
Итого	**856 970,213**	**516 138,857**								**516 138,857**
Н Д С 12 %	**102 836,426**	**61 936,663**								**61 936,663**
ВСЕГО с НДС	**959 806,639**	**578 075,520**								**578 075,520**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго" Рамсов М.И.
(подпись) (ФИО)

ТОО "Тараз-Технопроект" Майсабаев Д.К.
(подпись) (ФИО)

Заказчик:
Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" Атаходжаев Е.Т.
(подпись) (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"
(подпись) **Уражанов К.М.**
(ФИО)

Байжолдина Майсабаев Самсабаев

Наименование стройки Строительство ПС 500/220/10 кВ Актогай

Форма2

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"

Подрядчик: ТОО "Промстрой-Энерго"

Наименование строительства: Строительство ПС 500/220/10 кВ Актогай

Наименование проекта: "Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай - Талдыкорган- Алма"

А К Т

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1

на **ОРУ 500кВ. Архитектурно-строительные решения**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-часов рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-часов рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметный расчет №39	**РАЗДЕЛ 1.Порталы**								
26	E0133-30-19	Установка стальных прожекторных мачт с площадками и лестницей								
	№39 – 8,034573	1т	8,034573	10931,20	6768,70	87828	54384	50594	23,60	
				4162,50	1834,70	33444	14741	105	6,32	
27	C12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т								
	№39 – 8,00262	т	8,00262	128055,00	--	1024776	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
28	C11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные								
	№39 – 0,031953	т	0,031953	154700,00	--	4943	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
29	C12021-128 т.ч-тб3	Надбавка за сталь С245								
	№39 – 5,95	т	5,95	1860,00	--	11067	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
30	C12021-128 т.ч-тб3	Надбавка за сталь С255								
	№39 – 2,05262	т	2,05262	3385,00	--	6948	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
31	C12021-128 т.ч-тб3	Надбавка за цинкование								
	№39 – 8,00262		8,00262	30424,00	--	243472	--	--	--	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	1
32	С01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т		--	--	--	--	--	--	
	N39 - 8,034573			8,034573	247,10	--	1985	--	--	--	
33	С01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т		--	--	--	--	--	--	
	N39 - 8,034573			8,034573	234,30	--	1883	--	--	--	
34	С010332-А5-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5км, класс груза 1	т		--	--	--	--	--	--	
	N39 - 8,034573			8,034573	49,90	--	401	--	--	--	
					9,98	--	80	--	--	--	
		РАЗДЕЛ 2.Опоры под оборудование									
40	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3		18,51	17,50	71951	68026	20419	0,01	
	N39 - 3886,4667			3886,4667	1,01	4,41	3925	17125	97	0,02	
41	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3		200,88	--	24146	--	27285	1,42	
	N39 - 120,2			120,2	200,88	--	24146	--	113	--	
42	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3		32,54	30,98	2958	2816	929	0,01	
	N39 - 90,9			90,9	1,53	9,01	139	819	97	0,03	
43	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т		76,60	--	12394	--	--	--	
	N39 - 161,802			161,802	15,32	--	2479	--	--	--	
44	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3		3,07	2,66	279	242	116	--	
	N39 - 90,9			90,9	0,39	0,93	35	85	97	--	
45	Е0101-11-13	Засыпка траншей и котлованов экскаваторами	м3		14,60	14,10	46800	45197	14031	--	
	N39 - 3205,3333			3205,3333	0,50	4,01	1603	12863	97	0,01	
46	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3		122,18	--	97907	--	110635	0,89	
	N39 - 801,33333			801,33333	122,18	--	97907	--	113	--	
47	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками									
	N39 - 4006,6667			4006,6667	21,55	4,52	86328	18094	66187	0,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		м3		17,03	--	68234	--	97	--	
48	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты								
	N 39 - 17,6		17,6	1295,17	100,89	22795	1776	3364	0,85	
		м3		123,75	38,25	2178	673	118	0,18	
49	Е0113-49-1	Пропитка щебня битумом								
	N 39 N 17,6 -		17,6	5652,57	462,96	99485	8148	33395	11,00	
		м3		1935,00	173,25	34056	3049	90	0,85	
50	Е0133-1-1	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м3								
	N 39 - 42,84		42,84	2650,14	1578,01	113532	67602	46448	4,10	
		1м3		722,25	310,35	30941	13295	105	1,25	
51	Е0133-29-13	Установка в стаканы подножников сборных железобетонных стоек под оборудование массой до 0,7 т								
	N 39 - 9,72		9,72	3513,55	2470,76	34152	24016	15065	4,73	
		1м3		792,00	684,11	7698	6650	105	2,52	
52	Е0133-29-14	Установка в стаканы подножников сборных железобетонных стоек под оборудование массой до 1 т								
	N 39 - 102,72		102,72	2798,44	2003,35	287456	205784	129834	3,84	
		1м3		643,50	560,27	66100	57551	105	2,09	
56	"АСПМК-519"	Стойка УСО-1А								
	N 39 - 321		321	13978,61	--	4487134	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
57	"АСПМК-519"	Стойка УСО-2А								
	N 39 - 36		36	11182,89	--	402584	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
59	"АСПМК-519"	Подножник УБ-1								
	N 39 - 357		357	4892,51	--	1746627	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
60	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
	N 39 - 155,28		155,28	83,00	--	12888	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
61	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
	N 39 - 155,28.		155,28	236,00	--	36646	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8969363	496084			
			Тенге			372965	126851			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10 056 926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2

на **ОРУ 220кВ. Архитектурно-строительные решения**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, рабочих-строите	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслужива машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	все
9	10	1								

РАЗДЕЛ 1.Порталы

Стальные элементы

18	Е0133-30-3	Установка болтовых стальных стоек порталов ошиновки массой до 2 т	24,1488	6911,79	3266,79	166912	78889	113972	20,30	
		1т		3645,00	849,84	88022	20523	105	2,94	
19	Е0133-30-9	Установка болтовых стальных траверс порталов ошиновки массой до 2,5 т	6,35856	9645,70	4628,20	61333	29429	41249	28,10	
		1т		5017,50	1160,76	31904	7381	105	4,20	
21	Е0133-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	1,76072	14242,70	7785,20	25077	13708	15691	35,40	
		1т		6457,50	2029,95	11370	3574	105	7,10	
22	Е0133-30-1	Установка сварных стальных стоек порталов ошиновки массой до 0,7 т	0,40768	7040,80	3953,80	2870	1612	1753	17,20	
		1т		3060,00	1035,18	1248	422	105	3,63	
23	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	32,78184	128055,00	--	4197878	--	--	--	
	л39 – 32,78184	т		--	--	--	--	--	--	
25	С12021-128 т.ч-тб3	Надбавка за сталь С245	30,50736	1860,00	--	56743	--	--	--	
	л39,-30,50736	т		--	--	--	--	--	--	
26	С12021-128 т.ч-тб3	Надбавка за сталь С255	2,27448	3385,00	--	7700	--	--	--	
	л39 – 2,27448	т		--	--	--	--	--	--	
27	С12021-128 т.ч-тб3	Надбавка за цинкование	32,78184	30424,00	--	997354	--	--	--	
	л39 – 32,78184	т		--	--	--	--	--	--	
34	С01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	32,78184	247,10	--	8100	--	--	--	
	л39 – 32,78184	т		--	--	--	--	--	--	
35	С01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	32,78184	234,30	--	7681	--	--	--	
	л39 – 32,78184	т		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
36	С010332-А5-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
	N39 - 32,78184	т	32,78184	49,90	--	1636	--	--	--	
				9,98	--	327	--	--	--	
		РАЗДЕЛ 2.Опоры под оборудование								
42	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	1130,05	18,51	17,50	20921	19779	5937	0,01	
				1,01	4,41	1141	4979	97	0,02	
43	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
		м3	34,95	200,88	--	7021	--	7933	1,42	
				200,88	--	7021	--	113	--	
44	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3	41,9	32,54	30,98	1363	1298	428	0,01	
				1,53	9,01	64	377	97	0,03	
45	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1								
		т	74,582	76,60	--	5713	--	--	--	
				15,32	--	1143	--	--	--	
46	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов								
		м3	41,9	3,07	2,66	129	111	54	--	
				0,39	0,93	16	39	97	--	
47	Е0101-11-13	Засыпка траншей и котлованов экскаваторами								
		м3	932	14,60	14,10	13608	13142	4080	--	
				0,50	4,01	466	3740	97	0,01	
48	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
		м3	233	122,18	--	28468	--	32169	0,89	
				122,18	--	28468	--	113	--	
49	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	1165	21,55	4,52	25101	5261	19245	0,11	
				17,03	--	19840	--	97	--	
50	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты								
N39 - 9,8325		из-за нозорд. м3	8,5569444	1295,17	100,89	11083	863	1636	0,85	
				123,75	38,25	1059	327	118	0,18	
51	Е0113-49-1	Пропитка щебня битумом								
	N39 - 0,9234	м3	8,5569444	5652,57	462,96	48369	3962	16236	11,00	
				1935,00	173,25	16558	1482	90	0,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0133-1-1	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м3 1м3	12,12	2650,14	1578,01	32120	19125	13141	4,10	
				722,25	310,35	8754	3761	105	1,25	
53	Е0133-29-13	Установка в стаканы подножников сборных железобетонных стоек под оборудование массой до 0,7 т 1м3	4,05	3513,55	2470,76	14230	10007	6277	4,73	
				792,00	684,11	3208	2771	105	2,52	
54	Е0133-29-14	Установка в стаканы подножников сборных железобетонных стоек под оборудование массой до 1 т 1м3	27,52	2798,44	2003,35	77013	55132	34784	3,84	
				643,50	560,27	17709	15419	105	2,09	
58	"АСПМК-519"	Стойка УСО-1А	86	13978,61	--	1202160	--	--	--	
	л 39 - 86	шт		--	--	--	--	--	--	
59	"АСПМК-519"	Стойка УСО-2А	15	11182,89	--	167743	--	--	--	
	л 39 - 15	шт		--	--	--	--	--	--	
61	"АСПМК-519"	Подножник УБ-1	101	4892,51	--	494144	--	--	--	
	л 39 - 101	шт		--	--	--	--	--	--	
62	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	43,69	83,00	--	3626	--	--	--	
	л 39 - 43,69	м3		--	--	--	--	--	--	
63	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	43,69	236,00	--	10311	--	--	--	
	л 39 - 43,69	м3		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7696407	252318			
			Тенге			238317	64796			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8 491 653				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3

на **Трансформаторная и реакторная группа. Архитектурно-строительные решения**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щ машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		РАЗДЕЛ 2.Порталы, прожекторная мачта и одностоечные опоры								
69	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1841,933	18,51	17,50	34100	32240	9677	0,01	
		м3		1,01	4,41	1860	8116	97	0,02	
70	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	56,967	200,88	--	11444	--	12931	1,42	
		м3		200,88	--	11444	--	113	--	
71	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	49,066667	32,54	30,98	1597	1520	502	0,01	
		м3		1,53	9,01	75	442	97	0,03	
72	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	87,338667	76,60	--	6690	--	--	--	
		т		15,32	--	1338	--	--	--	
73	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	49,066667	3,07	2,66	151	131	63	--	
		м3		0,39	0,93	19	46	97	--	
74	Е0101-11-13	Засыпка траншей и котлованов экскаваторами	1519,12	14,60	14,10	22180	21421	6650	--	
		м3		0,50	4,01	760	6096	97	0,01	
75	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	379,78	122,18	--	46402	--	52434	0,89	
		м3		122,18	--	46402	--	113	--	
76	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5696,7	21,55	4,52	122741	25727	94104	0,11	
		м3		17,03	--	97015	--	97	--	
77	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	29,4	1295,17	100,89	38078	2966	5620	0,85	
	п 39 - 4,22625	м3		123,75	38,25	3638	1125	118	0,18	
78	Е0113-49-1	Пропитка щебня битумом	29,4	5652,57	462,96	166186	13611	55784	11,00	
	п 39-3,1752	м3		1935,00	173,25	56889	5094	90	0,85	
79	Е0133-28-2	Установка сборных железобетонных грибовидных фундаментов под порталы ошиновки и под опоры оборудования массой до 3 т	51,48	1780,80	1083,30	91675	55768	54021	3,95	
		1м3		697,50	301,89	35907	15541	105	1,12	
80	"АСПМК-519"	Фундамент Ф3-2	44	45136,76	--	1986017	--	--	--	
	п 39 - 44	шт		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Е0133-28-4	Установка сборных железобетонных грибовидных фундаментов под порталы ошиновки и под опоры оборудования массой до 6 т	43	1686,41	1029,41	72516	44265	42473	3,72	
		1м3		657,00	283,70	28251	12199	105	1,07	
82	"АСПМК-519"	Фундамент Ф6-4	16	105189,04	--	1683025	--	--	--	
	N 39 - 16	шт		--	--	--	--	--	--	
83	"АСПМК-519"	Фундамент Ф5-2	4	83102,83	--	332411	--	--	--	
	N 39 - 4	шт		--	--	--	--	--	--	
84	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	94,48	83,00	--	7842	--	--	--	
	N 39 - 94,48	м3		--	--	--	--	--	--	
85	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	94,48	236,00	--	22297	--	--	--	
	N 39 - 94,48	м3		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4645351	197647			
			Тенге			283598	48659			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5 278 387				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 На ОРУ. Электротехнические решения								
47	Прайс-лист	Разъединители однополюсный 500кВ с 1 заземляющим ножом	5	6379841,55	--	31899208	--	--	--	
		к-т		--	--	--	--	--	--	
48	Прайс-лист	Разъединители однополюсный 500кВ с с 2 заземляющими ножами	8	6792619,12	--	54340953	--	--	--	
		к-т		--	--	--	--	--	--	
66	Прайс-лист	Разъединители трехполюсный 220кВ с 1 заземляющим ножом	3	2165868,19	--	6497605	--	--	--	
		к-т		--	--	--	--	--	--	
67	Прайс-лист	Разъединители трехполюсный 220кВ с 2 заземляющими ножами	6	2470595,16	--	14823571	--	--	--	
		к-т		--	--	--	--	--	--	
70	Прайс-лист	Разъединители трехполюсный 220кВ с 1 заземляющим ножом килевой	1	2305484,13	--	2305484	--	--	--	
		к-т		--	--	--	--	--	--	
71	Прайс-лист	Разъединители трехполюсный 220кВ с 2 заземляющими ножами килевой	1	2583501,96	--	2583502	--	--	--	
		к-т		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
81	Прайс-лист	Разъединитель однополюсный 35кВ	1	1274754,26	--	1274754	--	--	--	
		к-т		--	--	--	--	--	--	
82	Прайс-лист	Разъединитель однополюсный 35кВ с 1 заземляющим ножом	1	1232262,45	--	1232262	--	--	--	
		к-т		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			114957339	--			
			Тенге			--	--			
		Стоимость оборудования -	Тенге			114957339				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			114957339				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			114957339				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-2

на ЗРУ 10кВ. Архитектурно-строительные решения

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, че рабочих-строителе	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	266,03867	18,51	17,50	4925	4657	1398	0,01	
		м3		1,01	4,41	269	1172	97	0,02	
2	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8,228	200,88	--	1653	--	1868	1,42	
		м3		200,88	--	1653	--	113	--	
3	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	69,666667	32,54	30,98	2267	2158	712	0,01	
		м3		1,53	9,01	107	628	97	0,03	
4	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	124,00667	76,60	--	9499	--	--	--	
		т		15,32	--	1900	--	--	--	
5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	69,666667	3,07	2,66	214	185	89	--	
		м3		0,39	0,93	27	65	97	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
6	Е0101-11-13	Засыпка траншей и котлованов экскаваторами	219,41333	14,60	14,10	3204	3094	960	--	
		м3		0,50	4,01	110	880	97	0,01	
7	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	54,853333	122,18	--	6702	--	7573	0,89	
		м3		122,18	--	6702	--	113	--	
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	274,26667	21,55	4,52	5909	1239	4531	0,11	
		м3		17,03	--	4671	--	97	--	
9	Е0108-3-1	Устройство песчаного-гравийного основания под фундаменты	121,7	756,40	97,07	92054	11813	21325	0,78	
	N 39 - 133,87	на-за коэффиц								
		м3		112,50	36,00	13691	4381	118	0,18	
10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	11,4	4957,69	66,01	56518	753	2642	1,35	
		м3		195,75	24,93	2232	284	105	0,12	
11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	11,628	83,00	--	965	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
12	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	11,628	236,00	--	2744	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
13	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	11,628	170,00	--	1977	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
14	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	11	408,67	272,99	4495	3003	3544	0,83	
		шт		135,68	94,48	1492	1039	140	0,36	
15	СПрайс ТОО "Темирбетон-1"	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ14.8-1	8	5830,58	--	46645	--	--	--	
	N 39 - 8	шт		--	--	--	--	--	--	
16	СПрайс ТОО "Темирбетон-1"	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ14.12-1	3	7288,23	--	21865	--	--	--	
	N 39 - 3	шт		--	--	--	--	--	--	
17	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	16	626,36	424,53	10022	6792	7870	1,21	
		шт		201,83	149,49	3229	2392	140	0,61	
18	СПрайс ТОО "Темирбетон-1"	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ14.24-1	12	11252,20	--	135026	--	--	--	
	N 39 - 12									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		шт		--	--	--	--	--	--	
19	СПрайс ТОО "Темирбетон-1"	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ14.30-1	4	17105,02	--	68420	--	--	--	
	~ 39 - 4	шт		--	--	--	--	--	--	
		Доставка железобетонных изделий из г.Алматы до приобъектного склада								
		К=1.02- 2% Заготовительно-складские расходы								
20	СКалькуляция №1	Доставка железобетонных конструкций от г.Алматы до приобъектного склада	39,77	1690,50	--	67231	--	--	--	
	~ 39 - 39,77	т		--	--	--	--	--	--	
21	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	57	329,15	172,69	18762	9843	10892	0,48	
		шт		76,28	60,21	4348	3432	140	0,24	
22	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	65	467,70	243,37	30400	15819	17468	0,67	
		шт		106,88	85,08	6947	5530	140	0,34	
23	С143003-14 Изм. и доп. вып. 29	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В10 ГОСТ 13579-78	19,297	6555,00	--	126492	--	--	--	
	~ 39 - 19,297	м3		--	--	--	--	--	--	
24	С143003-18 Изм. и доп. вып. 29	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В10 ГОСТ 13579-78	8,019	6106,00	--	48964	--	--	--	
	~ 39 - 8,019	м3		--	--	--	--	--	--	
25	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	14	713,65	389,08	9991	5447	5700	0,94	
		шт		153,90	136,92	2155	1917	140	0,55	
26	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	35	1037,43	598,40	36310	20944	20075	1,18	
		шт		195,53	214,16	6844	7496	140	0,91	
27	С143003-22 Изм. и доп. вып. 26	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В10 ГОСТ 13579-78	31,367	5811,00	--	182274	--	--	--	
	~ 39 - 31,367	м3		--	--	--	--	--	--	
28	Е0106-1-1	Заделка фундаментов, бетон класса В15	18,75	5407,51	66,01	101391	1238	4345	1,35	
		м3		195,75	24,93	3670	467	105	0,12	
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	78,55	83,00	--	6520	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
30	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	78,55	236,00	--	18538	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
31	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	78,55	170,00	--	13354	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
32	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0123776	40648,57	2434,57	503	30	570	170,00	
		т		31950,00	920,25	395	11	140	4,49	
33	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,002432	53577,00	--	130	--	--	--	
	n 39 - 0,002432	т		--	--	--	--	--	--	
34	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0099456	52241,00	--	520	--	--	--	
	n 39 - 0,0099456	т		--	--	--	--	--	--	
35	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,30944	16,36	0,05	5	--	2	0,03	
		м2		5,81	0,02	2	--	90	--	
36	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	0,30944	39,28	0,04	12	--	2	0,03	
		м2		6,26	--	2	--	90	--	
37	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	296,78	245,44	3,82	72842	1134	13584	0,21	
		м2		37,35	1,44	11085	427	118	0,01	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1209341	88149			
			Тенге			71530	30123			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1 414 559				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-2

на **КПП. Архитектурно-строительные решения**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел рабочих-строителе	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	72,653	18,51	17,50	1345	1272	382	0,01	
		м3		1,01	4,41	73	320	97	0,02	
2	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,247	200,88	--	451	--	510	1,42	
		м3		200,88	--	451	--	113	--	
3	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	10,566667	32,54	30,98	344	327	108	0,01	
		м3		1,53	9,01	16	95	97	0,03	
4	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	18,808667	76,60	--	1441	--	--	--	
		т		15,32	--	288	--	--	--	
5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	10,566667	3,07	2,66	32	28	14	--	
		м3		0,39	0,93	4	10	97	--	
6	Е0101-11-13	Засыпка траншей и котлованов экскаваторами	59,92	14,60	14,10	875	845	262	--	
		м3		0,50	4,01	30	240	97	0,01	
7	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	14,98	122,18	--	1830	--	2068	0,89	
		м3		122,18	--	1830	--	113	--	
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	74,9	21,55	4,52	1614	338	1237	0,11	
		м3		17,03	--	1276	--	97	--	
9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	8,74	4957,69	66,01	43330	577	2025	1,35	
		м3		195,75	24,93	1711	218	105	0,12	
10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	8,9148	83,00	--	740	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
11	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	8,9148	236,00	--	2104	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
12	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	8,9148	170,00	--	1516	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	20	467,00	243,37	9340	4867	5375	0,67
		шт		106,88	85,08	2138	1702	140	0,34
14	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	22	713,19	389,08	15690	8560	8957	0,94
		шт		153,90	136,92	3386	3012	140	0,55
15	С143003-14 Изм. и доп. вып. 29	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В10 ГОСТ 13579-78	4,32	6555,00	--	28318	--	--	--
	N 39 - 4,32	м3		--	--	--	--	--	--
16	С143003-18 Изм. и доп. вып. 29	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В10 ГОСТ 13579-78	11,946	6106,00	--	72942	--	--	--
	N 39 - 11,946	м3		--	--	--	--	--	--
17	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	10	626,36	424,53	6264	4245	4918	1,21
		шт		201,83	149,49	2018	1495	140	0,61
18	СПрайс ТОО "Темирбетон-1"	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ14.24-3	10	12903,07	--	129031	--	--	--
	N 39 - 10	шт		--	--	--	--	--	--
		Доставка железобетонных изделий из г.Алматы до приобъектного склада							
		К=1.02- 2% Заготовительно-складские расходы							
19	СКалькуляция	Доставка железобетонных конструкций от г.Алматы до приобъектного склада	19	1690,50	--	32119	--	--	--
	N 39 - 19	т		--	--	--	--	--	--
20	Е0106-1-1	Монолитные участки	1,53	5407,51	66,01	8273	101	355	1,35
		м3		195,75	24,93	299	38	105	0,12
21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	25,4266	83,00	--	2110	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
22	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	25,4266	236,00	--	6001	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
23	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	25,4266	170,00	--	4323	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			370033	21161		
			Тенге			13521	7130		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			420 019			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-2-2

на **Гараж на 2 автомашины. Архитектурно-строительные решения**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
9	10	11								

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	E0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	278,90733	18,51	17,50	5163	4882	1465	0,01	
	л39 - 278,90733	м3		1,01	4,41	282	1229	97	0,02	
2	E0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8,626	200,88	--	1733	--	1958	1,42	
	л39 - 8,626	м3		200,88	--	1733	--	113	--	
3	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	107,8	32,54	30,98	3508	3339	1102	0,01	
	л39 - 107,8	м3		1,53	9,01	165	971	97	0,03	
4	C010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	191,884	76,60	--	14698	--	--	--	
	л39 - 191,884	т		15,32	--	2940	--	--	--	
5	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	107,8	3,07	2,66	331	287	138	--	
	л39 - 107,8	м3		0,39	0,93	42	100	97	--	
6	E0101-11-13	Засыпка траншей и котлованов экскаваторами	230,02667	14,60	14,10	3359	3244	1007	--	
	л39 - 230,02667	м3		0,50	4,01	115	923	97	0,01	
7	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	57,506667	122,18	--	7026	--	7940	0,89	
	л39 - 57,50667	м3		122,18	--	7026	--	113	--	
8	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	287,53333	21,55	4,52	6195	1299	4750	0,11	
	л39 - 287,53333	м3		17,03	--	4897	--	97	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
9	Е0108-3-3	Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты								
	N 39 - 165	м3	165	796,07	100,89	131352	16647	31541	0,85	
				123,75	38,25	20419	6311	118	0,18	
10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
	N 39 - 11,34	м3	11,34	4957,69	66,01	56220	749	2628	1,35	
				195,75	24,93	2220	283	105	0,12	
11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
	N 39 - 11,5668	м3	11,5668	83,00	--	960	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
12	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
	N 39 - 11,5668	м3	11,5668	236,00	--	2730	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
13	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов								
	N 39 - 11,5668	м3	11,5668	170,00	--	1966	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
14	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т								
	N 39 - 32	шт	32	408,67	272,99	13077	8736	10311	0,83	
				135,68	94,48	4342	3023	140	0,36	
15	СПрайс ТОО "Темирбетон-1"	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ12.12-4								
	N 39 - 24	шт	24	8388,90	--	201334	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
16	СПрайс ТОО "Темирбетон-1"	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ12.8-4								
	N 39 - 8	шт	8	3784,04	--	30272	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
17	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т								
	N 39 - 10	шт	10	626,36	424,53	6264	4245	4918	1,21	
				201,83	149,49	2018	1495	140	0,61	
18	СПрайс ТОО "Темирбетон-1"	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ12.30-4								
	N 39 - 6	шт	6	20194,18	--	121165	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
19	СПрайс ТОО "Темирбетон-1"	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ16.24-4								
	N 39 - 4	шт	4	27219,30	--	108877	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
20	Е0107-1-7	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, более 3,5 т								
	N 39 - 2	шт	2	1577,77	1116,52	3156	2233	2214	2,78	
				461,25	329,44	923	659	140	1,31	
21	СПрайс ТОО "Темирбетон-1"	Фундамент 2Ф 21.11-1								
	N 39 - 2		2	46119,30	--	92239	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		шт		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**811624**	**45659**			
			Тенге			**47120**	**14995**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**934 493**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-3-2

на **Камера задвижек. Архитектурно-строительные решения**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих-строите	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслужива машины	
								%	на един.	все
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	E0101-12-7	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**346,61333**	**18,51**	**17,50**	**6417**	**6067**	**1821**	**0,01**	
		м3		**1,01**	**4,41**	**350**	**1527**	**97**	**0,02**	
2	E0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**10,72**	**200,88**	**--**	**2153**	**--**	**2433**	**1,42**	
		м3		**200,88**	**--**	**2153**	**--**	**113**	**--**	
3	E0101-17-13	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**36,186667**	**32,54**	**30,98**	**1177**	**1121**	**370**	**0,01**	
		м3		**1,53**	**9,01**	**55**	**326**	**97**	**0,03**	
4	C010333-A10-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	**64,412267**	**76,60**	**--**	**4934**	**--**	**--**	**--**	
		т		**15,32**	**--**	**987**	**--**	**--**	**--**	
5	E0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	**36,186667**	**3,07**	**2,66**	**111**	**96**	**46**	**--**	
		м3		**0,39**	**0,93**	**14**	**34**	**97**	**--**	
6	E0101-11-13	**Засыпка траншей и котлованов экскаваторами**	**285,86667**	**14,60**	**14,10**	**4174**	**4031**	**1251**	**--**	
		м3		**0,50**	**4,01**	**143**	**1147**	**97**	**0,01**	
7	E0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**71,466667**	**122,18**	**--**	**8732**	**--**	**9867**	**0,89**	
		м3		**122,18**	**--**	**8732**	**--**	**113**	**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	357,33333	21,55	4,52	7699	1614	5903	0,11	
		м3		17,03	--	6085	--	97	--	
9	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты (песчаная подушка)	36,4	870,80	97,07	31697	3533	6378	0,78	
		~39 - 40,04 из-за коэфф. м3		112,50	36,00	4095	1310	118	0,18	
10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	12	4957,69	66,01	59492	792	2781	1,35	
		м3		195,75	24,93	2349	299	105	0,12	
11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	12,24	83,00	--	1016	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
12	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	12,24	236,00	--	2889	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
13	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	12,24	170,00	--	2081	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
14	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	48	408,67	272,99	19616	13104	15467	0,83	
		шт		135,68	94,48	6513	4535	140	0,36	
15	СПрайс ТОО "Темирбетон-1"	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 8.12-4	16	5427,69	--	86843	--	--	--	
		~39 - 16 шт		--	--	--	--	--	--	
16	СПрайс ТОО "Темирбетон-1"	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 8.24-4	32	10750,24	--	344008	--	--	--	
		~39 - 32 шт		--	--	--	--	--	--	
		Доставка железобетонных изделий из г.Алматы до приобъектного склада								
		К=1.02- 2% Заготовительно-складские расходы								
17	СКалькуляция	Доставка железобетонных конструкций от г.Алматы до приобъектного склада	45,6	1690,50	--	77087	--	--	--	
		~39 - 45,6 т		--	--	--	--	--	--	
18	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	128	328,75	172,69	42080	22104	24459	0,48	
		шт		76,28	60,21	9764	7707	140	0,24	
19	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	28	467,00	243,37	13076	6814	7525	0,67	
		шт		106,88	85,08	2993	2382	140	0,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С143003-14 Изм. и доп. вып. 29	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В10 ГОСТ 13579-78	26,94	6555,00	--	176592	--	--	--	
	N 39 - 26,94	м3		--	--	--	--	--	--	
21	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	92	713,19	389,08	65613	35795	37458	0,94	
		шт		153,90	136,92	14159	12597	140	0,55	
22	С143003-22 Изм. и доп. вып. 26	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В10 ГОСТ 13579-78	49,956	5811,00	--	290294	--	--	--	
	N 39 - 49,956	м3		--	--	--	--	--	--	
23	Е0106-1-1	Монолитные участки	6,68	5407,51	66,01	36122	441	1548	1,35	
		м3		195,75	24,93	1308	167	105	0,12	
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	103,0616	83,00	--	8554	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
25	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	103,0616	236,00	--	24323	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
26	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	103,0616	170,00	--	17520	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	536,4	245,44	3,82	131654	2049	24552	0,21	
		м2		37,35	1,44	20035	772	118	0,01	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1465955	97562			
			Тенге			79734	32803			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1 704 283				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1

Планировочные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, че рабочих-строителе	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю- машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
1	E0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3								
	N39 - 41498,2	м3	41498,2	23,68	22,86	982702	948649	339737	0,01	
				0,79	7,65	32784	317461	97	0,03	
2	C010333-A40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1								
	N39 - 73866,796	т	73866,796	232,50	--	17174030	--	--	--	
				46,50	--	3434806	--	--	--	
11	E0101-147-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство откосов								
	N39 - 479,4	м3	479,4	119,19	7,59	57137	3636	53120	0,83	
				111,60	2,63	53501	1262	97	0,01	
12	E0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом								
	N39 - 25640	м2	25640	1,22	1,22	31330	31330	6336	--	
				--	0,25	--	6532	97	--	
13	E0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см								
	N39 - 44242,8	м3	44242,8	18,22	18,22	806104	806104	271704	--	
				--	6,33	--	280107	97	0,02	
14	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
	N39 - 44242,8	м3	44242,8	14,12	12,00	624597	530802	187326	0,01	
				1,62	2,75	71673	121446	97	0,01	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			19675901	2320521			
			Тенге			3592764	726809			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			21 766 172				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Всего по АКТУ:				**165 023 831**				
		в том числе:								
		Стоимость оборудования -				**114 957 339**				
		СМР				**50 066 492,0**				
		Затраты навременные здания и сооружения-4,3%				2 152 859				
		возвратная сумма-15%				322 929				
		итого по главе 8				**1 829 930**				
		итого с временными				**51 896 422**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,2 % с К=1,2				1 992 823				
		Затраты на выслугу лет, 1%				518 964				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				207 586				
		Средства, связанные с командированием работников				3 149 570				

35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты на транспортировку привозных материалов				113 051				
		Итого по главе 9				**5 981 994**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.				**172 835 755**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в текущих ценах 2017 г. с К- 2,927741935				506 018 487				
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				**506 018 487**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				10 120 370				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**516 138 857**				
		НДС (12%)				61 936 663				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА с НДС				**578 075 520**				

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"

(подпись) (ФИО) Алисов М.Ч.

Заказчик:
Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

(подпись) (ФИО

ТОО "Тараз-Технопроект"

(подпись) (ФИО) Майлыбаев Д. К.

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"

Уражанов К. М.
(подпись) (ФИО)

Баймолдина
Сапенбаев Е
/Актаев/