Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	12888310
Итого по сметному расчету в прогнозных ценах 2014 года К=2,38968	30798937
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	615979
Итого, в том числе:	**31414916**
- СМР	31414916
- Оборудование	0
НДС 12%	**3769790**
ВСЕГО ПО АКТУ	**35184706**

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Абайского района ВКО

_____ **Н.А. Шалтабанов**

Технадзор:

ИП «Слямбеков С.М.»

_____ **С.М. Слямбеков**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Д.Е. Шоранов**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Абайского района ВКО**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 050240008249
Код ГУ 4951502
ИИК KZ98070103KSN1819000
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 140 мест в с.Караул Абайского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за **май** от 25 мая 2015 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4951502	11750	2	27.04.2015г.	Обл.бюджет	466037015 000 431	ТОО	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР в цен. 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Детсад на 140 мест	99 400 006	39 477 946	35 923 398	15 979 514	0	487 255	3 117 917	0	4 737 354	44 215 300

М.П. **Заказчик:** Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Абайского района ВКО _____ **Н.А. Шалтабанов**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» _____ **Д.Е. Шоранов**

М.П. **Технадзор:** ИП "Слямбеков" _____ **С.М. Слямбеков**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Абайского района ВКО**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 050240008249
Код ГУ – 4951502
ИИК KZ98070103KSN1819000
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
БИК KKMFKZ2A

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76
Кбе 17

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 140 мест в с.Караул Абайского района ВКО»

Акт № 3
приемки выполненных работ за **май** от 25 мая 2015 года.

на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад. расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обс.машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинис.	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинис.	%	на един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1								
		Общестроительные работы								
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		Раздел 9. Разные работы								
		Фундаменты под оборудование								
76	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,88	10190,71	260,48	19159	490	1389	3,94	7
		м3		614,25	89,46	1155	168	105	0,35	1
77	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,03	172357,31	536,06	5171	16	1502	289	9
		1т		47475	202,5	1424	6	105	0,99	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				24330				

		- оборудования				0				
		Накладные расходы				2891				
		Итого:				27221				
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		Раздел 10. Стены								
129	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	123,6	20,36	0,02	2516	2	463	0,02	3
	К=2	*м2*		4,16	0	514	0	90	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				2516				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				463				
		Итого:				2979				
		Раздел 12. Окна								
146	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	6,64	498,09	19,17	3307	127	1890	1,38	9
		м2		230,97	6,18	1534	41	120	0,03	0
147	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей откидных, одностворчатых площадью проема более 2 м2	13,92	387,83	18,74	5399	261	2647	0,91	13
		м2		152,26	6,18	2119	86	120	0,03	0
156	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	23	530	0	12190	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				20896				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				4537				
		Итого:				25433				
		Раздел 14. Перекрытие								
205	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (ЛВ-6.18)	0,117	14215,47	5475,87	1663	641	747	31,79	4
		т		5544	1552,87	649	182	90	5,46	1
206	С12021-267	Стремянка СХ-70	0,117	133700	0	15643	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
213	Е0146-30-6	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2 /толщиной 150-200 мм в ж/бетонных конструкциях/	58	813,54	385,13	47186	22338	33286	2,46	142
	К=1,925	*отверстий*		428,41	145,49	24848	8439	100	0,71	41
214	Е0146-33-1	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	0,58	22244,63	208,73	12902	121	4819	55,16	32
		м3		8230,5	78,75	4774	46	100	0,39	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				77394				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				38852				

		Итого:				116246				
		Раздел 15. Кровля								
215	Е0110-14-1	Установка стропил	20,32	21304,82	334,28	432914	6793	85917	22,1	449
		м3		3397,5	126	69037	2560	120	0,62	13
216	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	11,64	22541,72	316,57	262386	3685	50379	22,5	262
		м3		3487,5	119,25	40595	1388	120	0,58	7
220	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	20,32	153,44	28,11	3118	571	3276	0,78	16
		м3		123,75	10,58	2515	215	120	0,05	1
221	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	11,64	343,35	14,17	3997	165	4318	1,88	22
		м3		303,75	5,4	3536	63	120	0,03	0
222	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, конькового бруса, подшивки карниза, лобовой доски, настилы	1170,2	5,89	0,91	6892	1065	7050	0,03	35
		м2		4,68	0,34	5477	398	120	0	0
223	Спрайс-лист	Огнезащитная композиция"СПАРК-древесина"	648,226	193,49	0	125425	0	0	0	0
	Корунд LTD	*кг*		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				834732				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				150940				
		Итого:				985672				
		Лестница № 3								
405	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	22,08	210,34	12,56	4644	277	5711	1,08	24
		м		180	4,75	3974	105	140	0,02	1
406	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/ лс 9.17-23 шт	22,08	865	0	19099	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
413	Е0108-15-1	Кладка стен из силикатного кирпича М100 с облицовкой лицевым силикатным кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	8,35	7479,23	305,8	62452	2553	11373	6,41	54
		м3		1039,5	114,75	8680	958	118	0,56	5
414	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых из силикатного лицевого кирпича М100 при высоте этажа до 4 м (ограждение)	3,72	6597,04	335,84	24541	1249	3625	4,54	17
		м3		699,75	126	2603	469	118	0,61	2
415	Е010332-А18-2-1	Транспорт серого лицевого силикатного кирпича на 182 км, класс груза 1	10,64	660,4	660,4	7027	7027	1405	0	0
		т		0	132,08	0	1405	100	0,77	8
416	Е0111-11-1	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм	5,87	320,63	9,95	1882	58	404	0,36	2
		м2		52,2	3,74	306	22	123	0,02	0
417	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости цемента на алюминат натрия	0,12	83	0	10	0	0	0	0

	Прим.	*м3*		0	0	0	0	0	0	0
418	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	1	459,72	24,15	460	24	253	1,03	1
	Прим.	*шт*		171,9	8,83	172	9	140	0,04	0
419	С143018-67	Плиты перекрытия ПТ8-11-9 из тяжелого бетона класса В22,5 плоские площадью до 3м2	0,08	21000	0	1680	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				121795				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				22771				
		Итого:				144566				
		Раздел 19. Внутренняя отделка 1 и 2 этажа								
422	Е0115-61-5	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1500	500,43	4,55	750645	6825	351934	1,17	1755
		м2		222,3	1,15	333450	1725	105	0,05	75
424	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цем.-известковым или цем. раствором по камню и бетону стен	300	282,58	3,39	84774	1017	37082	0,65	195
		м2		117	0,72	35100	216	105	0,05	15
425	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	234,643	1069,86	2,1	251035	493	82237	2	469
		м2		333	0,79	78136	185	105	0	0
426	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	100	675,47	6,33	67547	633	33090	1,79	179
		м2		312,75	2,39	31275	239	105	0,01	1
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				1154001				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				504343				
		Итого:				1658344				
		Раздел 20. Наружная отделка								
432	Е0115-15-1	Наружная облицовка цоколя керамогранитом красно-коричнивых тонов	50,26	625,08	2,56	31417	129	22256	2,55	128
		м2		420,75	0,97	21147	49	105	0	0
433	С11011-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	50,26	1350	0	67851	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
434	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	50,26	-38,93	0	-1957	0	-2309	-0,22	-11
		м2		-38,93	0	-1957	0	118	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				97311				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				19947				
		Итого:				117258				

		Раз[illegible] 21. Разные работы								
		Крыльца № 5,6								
448	Е0111-11-1	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм	6,36	320,63	9,95	2039	63	438	0,36	2
		м2		52,2	3,74	332	24	123	0,02	0
449	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых из керамического кирпича М100 при высоте этажа до 4 м	5,44	9051,04	335,84	49238	1827	5301	4,54	25
		м3		699,75	126	3807	685	118	0,61	3
450	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных под крыльца	0,5	10498,28	0	5249	0	349	3,66	2
		м3		567	0	284	0	123	0	0
451	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,51	274	0	140	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
453	Е0111-2-9	Устройство днища приямка из бетона В7,5	0,14	9202,88	0	1288	0	98	3,66	1
		м3		567	0	79	0	123	0	0
454	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен приямка	0,06	9458,47	86,6	568	5	33	3,06	0
		м3		490,5	32,72	29	2	105	0,16	0
455	Е0115-15-1	Облицовка боковых поверхностей крыльца керамогранитом	24,79	625,08	2,56	15496	63	10977	2,55	63
		м2		420,75	0,97	10430	24	105	0	0
456	С11011-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	24,79	1350	0	33467	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
457	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	13,42	210,34	12,56	2823	169	3471	1,08	14
		м		180	4,75	2416	64	140	0,02	0
458	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	13,42	865	0	11608	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
		Крыльцо № 1								
512	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,88	320,63	9,95	4130	128	886	0,36	5
		м2		52,2	3,74	672	48	123	0,02	0
513	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	3,5	9051,04	335,84	31679	1175	3410	4,54	16
		м3		699,75	126	2449	441	118	0,61	2
514	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,64	245,44	3,82	2121	33	395	0,21	2
		м2		37,35	1,44	323	12	118	0,01	0
515	Е0127-38-1	Устройство основания пандуса из бетона В12,5 толщ 150мм	6,47	1456,09	14,12	9421	91	396	0,27	2
		м2		42,98	3,08	278	20	133	0,01	0
516	Е0127-38-2	Корректировка на толщину слоя 1 см	6,47	-85,27	0	-552	0	-8	-0,01	0
	К=1	*м2*		-0,9	0	-6	0	133	0	0
517	Е0127-39-17	Устройство пандуса толщиной 50 мм из бетона В25	6,47	1975,21	26,34	12780	170	461	0,3	2

		м2		47,03	6,58	304	43	133	0,03	0
518	Е0127-39-18	Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	97,05	-91,42	-0,03	-8872	-3	-126	-0,01	-1
	К=15	*м2*		-0,97	-0,01	-94	-1	133	0	0
519	Е0106-1-16	Устройство монолитных крылец из бетона В25	23,33	9918,86	196,62	231407	4587	8489	1,79	42
		м3		272,25	74,27	6352	1733	105	0,36	8
520	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,5	236	0	826	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
521	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,5	274	0	959	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
522	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,11217	5239,08	327,33	588	37	237	11,6	1
		1т		1890	123,75	212	14	105	0,6	0
523	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,11217	41200	0	4621	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
535	Е0115-15-1	Облицовка боковых поверхностей пандуса и крыльца плитами "Керамогранит"	20,2	625,08	2,56	12627	52	8945	2,55	52
		м2		420,75	0,97	8499	20	105	0	0
536	С11011-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	20,2	1350	0	27270	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
538	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	7,2	210,34	12,56	1514	90	1862	1,08	8
		м		180	4,75	1296	34	140	0,02	0
539	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	7,2	865	0	6228	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
		Крыльца № 2								
554	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,43	320,63	9,95	1100	34	236	0,36	1
		м2		52,2	3,74	179	13	123	0,02	0
555	Е0106-36-4	Железнение поверхности	3,43	58,37	0,23	200	1	185	0,29	1
		м2		51,3	0,09	176	0	105	0	0
556	Е0127-39-17	Устройство пандуса толщиной 120 мм из бетона В25	3,43	1975,21	26,34	6775	90	245	0,3	1
		м2		47,03	6,58	161	23	133	0,03	0
557	Е0127-39-18	Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	27,44	-91,42	-0,03	-2508	-1	-36	-0,01	0
	К=15	*м2*		-0,97	-0,01	-27	0	133	0	0
558	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,71	236	0	640	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0

559	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,71	274	0	743	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
560	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	2,74	9051,04	335,84	24800	920	2670	4,54	12
		м3		699,75	126	1917	345	118	0,61	2
561	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,92	245,44	3,82	962	15	179	0,21	1
		м2		37,35	1,44	146	6	118	0,01	0
562	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0805	5239,08	327,33	422	26	170	11,6	1
		1т		1890	123,75	152	10	105	0,6	0
563	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0805	41200	0	3317	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
566	Е0106-1-15	Устройство монолитного бетона В25	2,71	9622,22	100,65	26076	273	524	0,97	3
		м3		146,25	38,03	396	103	105	0,19	1
567	Е0115-15-1	Облицовка боковых поверхностей пандуса и крыльца плитами "Керамогранит"	19,07	625,08	2,56	11920	49	8444	2,55	49
		м2		420,75	0,97	8024	18	105	0	0
568	С11011-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	19,07	1350	0	25745	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
570	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	12	210,34	12,56	2524	151	3104	1,08	13
		м		180	4,75	2160	57	140	0,02	0
571	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	12	865	0	10380	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
		Крыльцо №3,4								
586	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	1,49	9051,04	335,84	13486	500	1452	4,54	7
		м3		699,75	126	1043	188	118	0,61	1
589	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,34	245,44	3,82	1556	24	290	0,21	1
		м2		37,35	1,44	237	9	118	0,01	0
590	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массойдо 0,5 т	3	459,72	24,15	1379	72	759	1,03	3
	Прим.	*шт*		171,9	8,83	516	26	140	0,04	0
591	С143018-67	Плита перекрытия ПТ12,5-11.9 из тяжелого бетона класса В22,5 плоская площадью до 3м2	0,24	21000	0	5040	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
593	Е0115-15-1	Облицовка боковых поверхностей пандуса и крыльца плитами "Керамогранит"	15,8	625,08	2,56	9876	40	6996	2,55	40

		м2		420,75	0,97	6648	15	105	0	0
594	С11011-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	15,8	1350	0	21330	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
595	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	9,6	210,34	12,56	2019	121	2483	1,08	10
		м		180	4,75	1728	46	140	0,02	0
596	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующим и дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	9,6	865	0	8304	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				634749				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				73315				
		Итого:				708064				
		Локальная смета 2-1-2								
		Водопровод и канализация								
		Раздел 1. Холодный водопровод В1								
26	Ц9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	8	395	0	3160	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
27	Ц9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	3	500	0	1500	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
28	Ц9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	623	0	623	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
29	Ц9-1-36	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	1130	0	2260	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
31	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	1	801,76	15,99	802	16	156	0,656	1
		м трубопровода		116,1	5,99	116	6	128	0,0292	0
33	Е16-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	47	965,42	12,21	45375	574	5866	0,555	26
		м трубопровода		92,93	4,57	4368	215	128	0,0223	1
34	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	20	693,07	10,34	13861	207	2068	0,433	9
		м трубопровода		76,95	3,87	1539	77	128	0,0189	0
35	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	8	471,67	4,19	3773	34	630	0,337	3
		м трубопровода		59,85	1,58	479	13	128	0,0076	0
37	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	33	364,67	4,19	12034	138	2595	0,337	11

		трубопровода		59,85	1,58	1975	52	128	0,0076	0
38	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	36	329,67	4,19	11868	151	2831	0,337	12
		м трубопровода		59,85	1,58	2155	57	128	0,0076	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				95256				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				14146				
		Итого:				109402				
		Раздел 2. Горячий водопровод Т3, Т4								
63	Ц9-1-15	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	530	0	530	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
64	Ц9-1-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	430	0	860	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
65	Ц9-1-19	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	8	319	0	2552	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
67	Ц9-1-16	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	1	745	0	745	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
68	Е17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб (одновитковый диам. 32 L=1,5м)	11	686,2	6,95	7548	76	1458	0,61	7
		шт		101,25	2,25	1114	25	128	0,01	0
70	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	20	693,07	10,34	13861	207	2068	0,433	9
		м трубопровода		76,95	3,87	1539	77	128	0,0189	0
71	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	18	596,67	4,19	10740	75	1414	0,337	6
		м трубопровода		59,85	1,58	1077	28	128	0,0076	0
72	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	38	471,67	4,19	17923	159	2988	0,337	13
		м трубопровода		59,85	1,58	2274	60	128	0,0076	0
74	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	170	364,67	4,19	61994	712	13368	0,337	57
		м трубопровода		59,85	1,58	10175	269	128	0,0076	1
75	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	30	329,67	4,19	9890	126	2359	0,337	10
		м трубопровода		59,85	1,58	1796	47	128	0,0076	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				126643				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				23655				

		Итого:				150298				
		Раздел 3. Бытовая канализация К1								
95	Ц99-1-1	Заглушка д.110	13	270	0	3510	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
96	Ц99-1-1	Заглушка д.50	1	22	0	22	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				3532				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				0				
		Итого:				3532				
		Раздел 4. Производственная канализация К3								
110	Ц99-1-1	Ревизия д.110	5	270	0	1350	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
112	Ц99-1-1	Заглушка д.110	8	270	0	2160	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
113	Ц99-1-1	Заглушка д.50	3	22	0	66	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				3576				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				0				
		Итого:				3576				
		Локальная смета 2-1-3								
		Отопление								
		Раздел 1. Отопление								
1	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	100,05	4331,43	35,77	433360	3579	16022	0,70246	70
		кВт		111,7	13,4	11176	1341	128	0,06541	7
6	Ц9-1-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	4	489	0	1956	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
8	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	250	266,17	4,08	66543	1020	17697	0,30591	76
		м трубопровода		53,77	1,53	13443	383	128	0,00752	2
12	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	13	608,51	8,19	7911	106	1174	0,38316	5
		м трубопровода		67,44	3,06	877	40	128	0,01494	0
13	Ц8-10-45	Крепления для трубопроводов и нагревательных приборов	207,5	200	0	41500	0	0	0	0
		кг		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				551270				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				34893				
		Итого:				586163				
		Локальная смета 2-1-4								

		Вентиляция								
		Раздел 1. П1								
14	Е20-3-10	Прокладка переходов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,47	1174,73	9,61	552	5	127	1,281	1
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	97	2	128	0,01754	0
15	Е20-3-3	Прим. Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	9	1144,51	11,11	10301	100	2796	1,4805	13
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	2147	37	128	0,02037	0
16	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6	1169,92	13,82	7020	83	2035	1,617	10
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	1559	31	128	0,02531	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				17873				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				4958				
		Итого:				22831				
		Раздел 2. В1								
24	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,05	1144,51	11,11	4635	45	1258	1,4805	6
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	966	17	128	0,02037	0
25	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,72	1169,92	13,82	842	10	244	1,617	1
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	187	4	128	0,02531	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				5477				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				1502				
		Итого:				6979				
		Раздел 3. В2								
32	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	10,4	1174,73	9,61	12217	100	2799	1,281	13
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	2150	37	128	0,01754	0
33	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,9	1144,51	11,11	1030	10	280	1,4805	1
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	215	4	128	0,02037	0
34	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,8	1144,51	11,11	916	9	248	1,4805	1
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	191	3	128	0,02037	0
35	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,1	1144,51	11,11	2403	23	653	1,4805	3
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	501	9	128	0,02037	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				16566				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				3980				

		Итого:				20546				
		Раздел 4. В3								
42	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,6	1169,92	13,82	1872	22	543	1,617	3
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	416	8	128	0,02531	0
44	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	19,2	1174,73	9,61	22555	185	5169	1,281	25
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	3969	69	128	0,01754	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				24427				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				5712				
		Итого:				30139				
		Раздел 5. В4								
47	Е20-3-10	Прим. Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	15,6	1174,73	9,61	18326	150	4200	1,281	20
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	3225	56	128	0,01754	0
48	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,24	1169,92	13,82	2621	31	760	1,617	4
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	582	12	128	0,02531	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				20947				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				4960				
		Итого:				25907				
		Раздел 6. В5, В5*, В8, В8*, В9, В12								
56	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	45,12	1169,92	13,82	52787	624	15309	1,617	73
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	11726	234	128	0,02531	1
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				52787				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				15309				
		Итого:				68096				
		Раздел 8. ВЕ1-ВЕ26								
61	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	83,06	1169,92	13,82	97174	1148	28180	1,617	134
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	21586	430	128	0,02531	2
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				97174				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				28180				
		Итого:				125354				
		Локальная смета 2-1-5								
		Электроосвещение								

24	Е0121-1-2	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 40 мм	100	96,8	10,8	9680	1080	9152	0,49	49
		м		79,43	5,31	7943	531	108	0,02	2
25	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды	2000	36,51	0	73020	0	56873	0,16	324
		м		26,33	0	52660	0	108	0	0
26	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукова провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	234	9,33	0,82	2183	191	2146	0,05	12
		м		7,99	0,5	1870	117	108	0	1
27	Е0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	466	4,55	0	2120	0	2074	0,03	12
		м		4,12	0	1920	0	108	0	0
28	Ц0108-148-1	Кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1866	27,7	2,1	51688	3919	35809	0,1	187
		м		19,7	0,5	36760	933	95	0	5
29	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	1500	94,79	10,91	142185	16365	138040	0,48	720
		м кабеля		78,3	6,91	117450	10365	108	0,03	45
		Материалы не учтенные ценником								
60	С151803-55	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	10	505	0	5050	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
61	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,145	16300	0	2364	0	0	0	0
		1000 шт		0	0	0	0	0	0	0
62	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые,степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	0,145	16100	0	2334	0	0	0	0
		1000 шт		0	0	0	0	0	0	0
63	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛЗ	0,145	24200	0	3509	0	0	0	0
		1000 шт		0	0	0	0	0	0	0
64	С151803-58	Коробки соединительные для прокладки кабеля в водогазопроводных трубах КТ-1У3,5	12	359	0	4308	0	0	0	0
	Прим.	*шт*		0	0	0	0	0	0	0
65	С151601-341	2.41 Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 (0,173 кг/м)	2,08	52100	0	108368	0	0	0	0
		1000 м		0	0	0	0	0	0	0

66	С151601-586	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2 (0,175 кг/м)	-0,398	83600	0	-33273	0	0	0	0
		1000 м		0	0	0	0	0	0	0
67	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 600 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 (0,157 кг/м)	0,229	28900	0	6618	0	0	0	0
		1000 м		0	0	0	0	0	0	0
68	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 600 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 (0,211 кг/м)	0,135	60500	0	8168	0	0	0	0
		1000 м		0	0	0	0	0	0	0
69	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,4	10001	0	4000	0	0	0	0
		1000 м		0	0	0	0	0	0	0
70	С151803-50 прим.	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип КС3 (для эвакуационного освещения)	0,02	18000	0	360	0	0	0	0
	Прим.	*1000 шт*		0	0	0	0	0	0	0
71	СПрайс-лист ЦК "СЭЛЛ"	Зажим соединительный СИЗ 3-1 (для эвакуационного освещения)	300	3,46	0	1037	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
72	С130806-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	103	168	0	17304	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
73	СПрайс-лист	Труба ПВХ гофрированная д 20 мм	2040	9,43	0	19243	0	0	0	0
	ИП"Дворятк."	*м*		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				430266				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				244094				
		Итого:				674360				
		Локальная смета 2-1-6								
		Силовое электрооборудование								
		Раздел 9. П9								
91	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, сумм. сеч. до 2,5 мм2	723	8,5	0,1	6146	72	5014	0,05	36
		м		7,3	0	5278	0	95	0	0
92	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, сумм. сеч. до 6 мм2	229	10,6	0,1	2427	23	1936	0,06	14
		м		8,8	0,1	2015	23	95	0	0

93	Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, сумм. сеч. до 16 мм2	209	14,6	0,2	3051	42	2363	0,07	15
		м		11,8	0,1	2466	21	95	0	0
94	Ц8-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, сумм. сеч. до 35 мм2	14	19,6	0,5	274	7	219	0,1	1
		м		16,4	0,1	230	1	95	0,001	0
95	Ц8-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, сумм. сеч. до 70 мм2	37	27	0,8	999	30	741	0,13	5
		м		20,9	0,2	773	7	95	0,001	0
96	Ц8-412-6	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, сумм. сеч. до 120 мм2	7	36	1,4	252	10	188	0,16	1
		м		27,9	0,4	195	3	95	0,002	0
97	Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2	2378	5,4	0,1	12841	238	8359	0,02	48
		м		3,7	0	8799	0	95	0	0
98	Ц8-412-10	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 35 мм2	557	10,6	0,4	5904	223	4075	0,05	28
		м		7,6	0,1	4233	56	95	0,001	1
99	Ц8-412-11	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 70 мм2	93	18,5	0,8	1721	74	1123	0,08	7
		м		12,5	0,2	1163	19	95	0,001	0
100	Ц8-412-11	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 120 мм2	18	25,4	1,4	457	25	304	0,1	2
		м		17,4	0,4	313	7	95	0,002	0
101	16-7-117	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450В с медной жилой ПВ1 сеч. 1,5 мм2	2,472	10001	0	24722	0	0	0	0
		км		0	0	0	0	0	0	0
102	16-7-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450В с медной жилой ПВ1 сеч. 2,5 мм2	0,1339	16322	0	2186	0	0	0	0
		км		0	0	0	0	0	0	0
103	16-7-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450В с медной жилой ПВ1 сеч. 4 мм2	0,721	25484	0	18374	0	0	0	0
		км		0	0	0	0	0	0	0
104	16-7-123	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450В с медной жилой ПВ1 сеч. 6 мм2	0,103	37410	0	3853	0	0	0	0
		км		0	0	0	0	0	0	0
105	16-7-125	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450В с медной жилой ПВ1 сеч. 10 мм2	0,1339	61302	0	8208	0	0	0	0

		км		0	0	0	0	0	0	0
106	16-7-126	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450В с медной жилой ПВ1 сеч. 16 мм2	0,612	103179	0	63146	0	0	0	0
		км		0	0	0	0	0	0	0
107	16-7-127	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450В с медной жилой ПВ1 сеч. 25 мм2	0,0408	162386	0	6625	0	0	0	0
		км		0	0	0	0	0	0	0
108	16-7-128	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450В с медной жилой ПВ1 сеч. 35 мм2	0,0102	223406	0	2279	0	0	0	0
		км		0	0	0	0	0	0	0
109	16-7-130	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450В с медной жилой ПВ1 сеч. 70 мм2	0,1326	433884	0	57533	0	0	0	0
		км		0	0	0	0	0	0	0
110	16-7-131	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450В с медной жилой ПВ1 сеч. 95 мм2	0,0255	601004	0	15326	0	0	0	0
		км		0	0	0	0	0	0	0
111	Ц8-401-1	Кабель 2-4 жильный, сечение жилы 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	200	175,2	75,7	35040	15140	17727	0,44	88
		м		72,7	20,6	14540	4120	95	0,12	24
112	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	15	66,8	18,1	1002	272	344	0,12	2
		м кабеля		20,3	3,8	305	57	95	0,022	0
113	16-1-591	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,0484	99700	0	4825	0	0	0	0
		1000 м		0	0	0	0	0	0	0
114	16-1-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,0153	248700	0	3805	0	0	0	0
		1000 м		0	0	0	0	0	0	0
115	Ц16-2-46	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,102	42400	0	4325	0	0	0	0
		1000 м		0	0	0	0	0	0	0
116	Ц16-2-69	Прим. Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,0051	1582900	0	8073	0	0	0	0
		1000 м		0	0	0	0	0	0	0
117	Ц18-2-3	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметр присоединения трубы 25-27 мм, длина 659 мм, тип К1081 У3	16	355	0	5680	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
118	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	375	108,6	48,9	40725	18338	18454	0,22	83

		м		39,6	12,2	14850	4575	95	0,071	27
119	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	195	147,3	73	28724	14235	12561	0,29	57
		м		49,5	18,3	9653	3569	95	0,107	21
120	Ц8-409-3	Прим. Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 90 мм	20	180,3	91,6	3606	1832	1528	0,33	7
		м		57,4	23	1148	460	95	0,134	3
121	Ц8-4-1	Трубы винипластовые	-84,156	660	0	-55543	0	0	0	0
		кг		0	0	0	0	0	0	0
121	Ц8-4-1	Трубы винипластовые	390,2367	650	0	253654	0	0	0	0
		кг		0	0	0	0	0	0	0
122	Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	75	125,6	64,1	9420	4808	4076	0,26	20
		м		41,4	15,8	3105	1185	95	0,093	7
123	Ц8-6-57	Прим. Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25x1,6 мм, толщина стенки 2,2 мм	76,5	99	0	7574	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				587234				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				79012				
		Итого:				666246				
		Локальная смета 4-1-4								
		Дизель-электрическая установка 100								
2	СПрайс-лист	Дизель-электрическая установка на базе утепленных блок-контейнеров, мощностью 150 кВт АД-150	1	4723045,61	0	4723046	0	0	0	0
	ТОО АЛСЭН	*комплект*		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				4723046				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				0				
		Итого:				4723046				
		Локальная смета 4-1-5								
		Фундаменты под КТПН-630-10/0,4У1								
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вмест. 0,5 м3	9	42,35	39,83	381	358	118	0,01752	0
		м3 грунта		2,52	10,96	23	99	97	0,03804	0
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	1	467,1	0	467	0	528	2,976	3
		м3 грунта		467,1	0	467	0	113	0	0
3	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещ. до 5 м	6	7,57	7,57	45	45	15	0	0
		м3 грунта		0	2,46	0	15	97	0,00942	0