ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Абайского района ВКО**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 050240008249
Код ГУ 4951502
ИИК KZ98070103KSN1819000
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 140 мест в с.Караул Абайского района ВКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **июнь** от 25 июня 2015 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4951502	11750	2	27.04.2015г.	Обл.бюджет	495037000431	ТОО "Курылыс"	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР в цен. 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Детсад на 140 мест	133 844 781	30 754 263	47 917 751	11 994 353	1 099 800	649 943	2 497 488	0	3 690 512	34 444 775

М.П. **Заказчик:** Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Абайского района ВКО **Н.А. Шалтабанов**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» **Д.Е. Шоранов**

М.П. **Технадзор:** ИП "Слямбеков" **С.М. Слямбеков**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Абайского района ВКО**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 050240008249
Код ГУ – 4951502
ИИК KZ98070103KSN1819000
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
БИК KKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76
Кбе 17

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 140 мест в с.Караул Абайского района ВКО»

Акт № 4
приемки выполненных работ за **июнь** от 25 июня 2015 года.

на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад. расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обс.машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинис.	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинис.	%	на един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 6. Двери подвала								
52	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	77	20,36	0,02	1568	2	288	0,02	2
	К=2	*м2*		4,16	0	320	0	90	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				1568				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				288				
		Итого:				1856				
		Раздел 8. Внутренняя отделка подвала								

66	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	4,89	675,47	6,33	3303	31	1618	1,79	9
		м2		312,75	2,39	1529	12	105	0,01	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				3303				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				1618				
		Итого:				4921				
		Раздел 9. Разные работы								
		Подпольные каналы								
78	Е0111-2-9	Устройство днищ каналов из бетона класса В7,5	0,56	9202,88	0	5154	0	391	3,66	2
		м3		567	0	318	0	123	0	0
79	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов из керам. кирпича М75	2,21	8717,25	296,6	19265	655	2676	5,95	13
		м3		915,75	110,25	2024	244	118	0,54	1
80	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	19,24	245,44	3,82	4722	73	881	0,21	4
		м2		37,35	1,44	719	28	118	0,01	0
81	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2	15	116,66	37,48	1750	562	1588	0,41	6
		шт		64,8	10,81	972	162	140	0,04	1
82	С143018-67	Плиты П1-5 18800-221-119	0,3	18460	0	5538	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
		Венткамера								
92	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	110,26	66,43	441	266	267	0,15	1
		шт		23,85	23,85	95	95	140	0,11	0
93	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,066	25100	0	1657	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
102	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100	2,23	9082,24	335,84	20253	749	2173	4,54	10
		м3		699,75	126	1560	281	118	0,61	1
103	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,43	245,44	3,82	351	5	65	0,21	0
		м2		37,35	1,44	53	2	118	0,01	0
104	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	2	211,39	15,94	423	32	97	0,24	0
		м2		34,65	5,96	69	12	119	0,03	0
105	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	10	8,02	0,14	80	1	2	0	0
	К=5	*м2*		0,11	0,05	1	1	119	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				59634				
		- оборудования				0				

		Накладные расходы				8140				
		Итого:				67774				
		Б. Надземная часть								
		Раздел 14. Перекрытие								
208	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадью проема до 2 м2	0,94	375,5	30,89	353	29	230	1,23	1
		м2		191,93	11,68	180	11	120	0,06	0
209	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П	0,94	12300	0	11562	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
212	Е0110-28-9	Обивка люка кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон	0,94	2105,37	4,64	1979	4	226	1,31	1
		м2		197,78	1,76	186	2	120	0,01	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				13894				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				456				
		Итого:				14350				
		Раздел 15. Кровля								
224	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным карниза и лобовой доски	174,95	165,65	1,61	28980	282	16397	0,53	93
		м2		88,65	0,61	15509	107	105	0	1
226	Е0108-12-1	Установка сетки для продухов	0,0433	72779,65	422,15	3151	18	430	56,4	2
		т		8257,5	157,5	358	7	118	0,77	0
227	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами КО-30.6р	138	545,62	2,49	75296	344	1741	0,06	8
		м		9,68	0,92	1336	127	119	0	0
228	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	4	3081,19	81,61	12325	326	4774	6,08	24
		шт		963	31,5	3852	126	120	0,15	1
229	С12061-152	Слуховые окна	4,4376	3960	0	17573	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
230	С11011-818	Петля врезная	8	21	0	168	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
231	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	8	308	0	2464	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
232	Е0115-203-3	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом	1,97	553,28	2,13	1090	4	181	0,56	1
		м2		86,85	0,81	171	2	105	0	0
233	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	6,245	715,87	1,24	4471	8	1142	0,97	6
		м2		153,23	0,47	957	3	119	0	0
236	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,47852	20,36	0,02	30	0	5	0,02	0

	К=2	*м2*		4,16	0	6	0	90	0	0
240	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	15,34	20,36	0,02	312	0	57	0,02	0
	К=2	*м2*		4,16	0	64	0	90	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				145860				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				24727				
		Итого:				170587				
		Раздел 16. Полы 1 этажа								
		Тип 122 керамическая плитка S=23,3 м2								
259	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов типа "искусственный гранит"	23,3	970,84	11,72	22621	273	5046	1,06	25
		м2		171,68	4,39	4000	102	123	0,02	0
260	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	26,8	142,6	0,32	3822	9	1376	0,24	6
		м		41,63	0,11	1116	3	123	0	0
		Тип 250 керамическая плитка S= 119,5 м2								
285	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	119,5	963,04	11,72	115083	1401	25880	1,06	127
		м2		171,68	4,39	20516	525	123	0,02	2
286	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	137,4	142,6	0,32	19594	44	7054	0,24	32
		м		41,63	0,11	5720	15	123	0	0
		Тип 127 керамическая плитка S= 13,4 м2								
293	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	13,4	963,04	11,72	12905	157	2902	1,06	14
		м2		171,68	4,39	2301	59	123	0,02	0
294	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	15,41	142,6	0,32	2198	5	791	0,24	4
		м		41,63	0,11	642	2	123	0	0
		Тип 240 керамическая плитка S= 17,2 м2								
297	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов типа "искусственный гранит"	17,2	970,84	11,72	16698	202	3725	1,06	18
		м2		171,68	4,39	2953	76	123	0,02	0
298	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	19,78	142,6	0,32	2821	6	1016	0,24	5
		м		41,63	0,11	823	2	123	0	0
		Деталь 7 опапливаемые полы S= 111,4 м2								
299	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит STYROFOAM 300	111,4	48,53	5,55	5406	618	6173	0,26	29
		м2		42,98	2,07	4788	231	123	0,01	1
300	С11031-175	Плиты STYROFOAM 300 из экструдированного пенополистирола	2,639066	26800	0	70727	0	0	0	0

		м3		0	0	0	0	0	0	0
301	Е0111-11-3	Устройство бетонного основания толщ. 20 мм (толщ. 50 мм)	111,4	278,05	13,43	30975	1496	7905	0,37	41
		м2		52,65	5,04	5865	561	123	0,02	2
302	Е0111-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изм. толщ. бетонных стяжек	111,4	262,39	4,02	29230	448	723	0,03	3
	К=6	*м2*		3,78	1,5	421	167	123	0,01	1
303	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм (толщ 50 мм)	111,4	278,05	13,43	30975	1496	7905	0,37	41
		м2		52,65	5,04	5865	561	123	0,02	3
304	Е0111-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изм. толщ. бетонных стяжек	668,4	43,73	0,67	29230	448	723	0	3
	К=6	*м2*		0,63	0,25	421	167	123	0	1
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				392285				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				71219				
		Итого:				463504				
		Раздел 17. Полы 2 этажа								
		Тип 59 линолеум S= 68,3м2								
308	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	2,4588	7097,36	261,86	17451	644	1810	3,44	8
		м3		499,5	99	1228	243	123	0,48	1
309	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ 40мм)	68,3	279,63	9,95	19098	680	4699	0,36	24
		м2		52,2	3,74	3565	255	123	0,02	1
310	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изм. толщ. цементной стяжки	68,3	180,44	2,68	12324	183	296	0,02	1
	К=4	*м2*		2,52	1	172	68	123	0	0
		Тип 127 керамическая плитка S= 89,4 м2								
314	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	89,4	279,63	9,95	24999	890	6151	0,36	32
		м2		52,2	3,74	4667	334	123	0,02	2
315	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой изолом	89,4	340,45	18,42	30436	1647	10211	0,42	37
		м2		85,95	6,91	7684	618	123	0,03	3
316	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	89,4	232,19	9,05	20758	809	5965	0,25	22
		м2		50,85	3,4	4546	304	123	0,02	1
317	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	89,4	279,63	9,95	24999	890	6151	0,36	32
		м2		52,2	3,74	4667	334	123	0,02	2
318	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	89,4	963,04	11,72	86096	1048	19361	1,06	95
		м2		171,68	4,39	15348	392	123	0,02	2
319	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	102,81	142,6	0,32	14661	33	5278	0,24	24
		м		41,63	0,11	4280	11	123	0	0
		Тип 152 линолеум S= 528,8 м2								
320	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (фрагмент плана № 5, сеч 3-3, сеч 2-2)	19,72	279,63	9,95	5514	196	1357	0,36	7

		м2		52,2	3,74	1029	74	123	0,02	0
321	Е0111-11-2 \	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	19,72	-315,76	-4,69	-6227	-92	-149	-0,03	-1
	К=7	*м2*		-4,41	-1,75	-87	-35	123	-0,01	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				250109				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				61130				
		Итого:				311239				
		Раздел 18. Лестницы								
		Лестница № 2								
375	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	21,16	210,34	12,56	4451	266	5473	1,08	23
		м		180	4,75	3809	101	140	0,02	0
376	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/ лс 9.17-23шт	21,16	865	0	18303	0	0	0	0
		м		0	0	0	0	0	0	0
384	Е0111-11-1	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм	5,47	320,63	9,95	1754	54	367	0,36	2
		м2		52,2	3,74	286	20	123	0,02	0
385	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости цемента на алюминат натрия	0,11	83	0	9	0	0	0	0
	Прим.	*м3*		0	0	0	0	0	0	0
386	Е0108-15-1	Кладка стен из силикатного кирпича М100 с облицовкой лицевым силикатным кирпичом М100 толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	7,55	7479,23	305,8	56468	2309	10283	6,41	48
		м3		1039,5	114,75	7848	866	118	0,56	4
387	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых из силикатного лицевого кирпича М100 при высоте этажа до 4 м (ограждение)	3,71	6597,04	335,84	24475	1246	3615	4,54	17
		м3		699,75	126	2596	467	118	0,61	2
388	Е010332-А-18-2-1	Транспорт серого лицевого силикатного кирпича на 182 км, класс груза 1	10,11	660,4	660,4	6677	6677	1335	0	0
		т		0	132,08	0	1335	100	0,77	8
389	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	1	459,72	24,15	460	24	253	1,03	1
	Прим.	*шт*		171,9	8,83	172	9	140	0,04	0
390	С143018-67	Плиты перекрытия ПТ12,5-11-9 из тяжелого бетона класса В22,5 плоские площадью до 3м2	0,08	21000	0	1680	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
391	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	6	110,26	66,43	662	399	401	0,15	1
		шт		23,85	23,85	143	143	140	0,11	1

392	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) 9пб18-37- 2шт	0,102	25100	0	2560	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
		Лестница № 3								
410	Е0109-30-1	Монтаж металлических ограждений ОП5,ОП6,ОП7	0,157	14967,16	5522,03	2350	867	1131	39,49	6
	К=1,1	*т*		6682,5	1322,37	1049	208	90	4,73	1
411	С12021-267	Металлические ограждения ОП5,ОП6,ОП7	0,157	133700	0	20991	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				140840				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				22858				
		Итого:				163698				
		Раздел 19. Внутренняя отделка 1 и 2 этажа								
420	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	675	59,3	0,35	40028	236	36941	0,3	203
		м2		51,98	0,14	35087	95	105	0	0
422	Е0115-61-5	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	327	500,43	4,55	163641	1488	76721	1,17	383
		м2		222,3	1,15	72692	376	105	0,05	16
424	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цем.-известковым или цем. раствором по камню и бетону стен	104,05	282,58	3,39	29402	353	12861	0,65	68
		м2		117	0,72	12174	75	105	0,05	5
425	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	339,9516	1069,86	2,1	363701	714	119147	2	680
		м2		333	0,79	113204	269	105	0	0
428	Е0115-37-9	Облицовка воздуховодов гипсокартонными листами на металлическом каркасе	25,3	848,32	2,86	21462	72	7518	1,63	41
		м2		282,04	0,94	7136	24	105	0	0
430	Е0115-36-1	Облицовка водопроводных и канализационных стояков влагостойкими гипкартонными листами толщиной 10мм с креплением на пристенный металлический каркас	28,4	861,74	4,85	24473	138	6687	1,29	37
		м2		222,86	1,41	6329	40	105	0,01	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				642707				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				259875				
		Итого:				902582				
		Раздел 20. Наружная отделка								

432	Е0115-15-1	Наружная облицовка цоколя керамогранитом красно-коричневых тонов	24	625,08	2,56	15002	61	10627	2,55	61
		м2		420,75	0,97	10098	23	105	0	0
433	С11011-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	24	1350	0	32400	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
434	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	24	-38,93	0	-934	0	-1102	-0,22	-5
		м2		-38,93	0	-934	0	118	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				46468				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				9525				
		Итого:				55993				
		Раздел 21. Разные работы								
		Вентканалы								
484	Е0160-22-1	Швабровка внутренних поверхностей каналов глиняно-песчаным раствором	251,11	31,4	0,09	7884	23	5752	0,18	44
		м2		25,43	0,02	6386	5	90	0	0
485	Е0126-31-1	Теплоизоляция вентканалов из волокнистых и зернистых материалов насухо	8,62	2139,46	330,46	18442	2849	16661	10,58	91
		м3		1809	123,75	15594	1067	100	0,6	5
486	С11031-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 150	8,7924	11576	0	101781	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0	0	0	0
487	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное вентканалов	180,34	1013,86	4,92	182840	887	36909	1,15	207
		м2		193,05	1,87	34815	337	105	0,01	2
493	Е0114-15-5	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 200х200 мм в здании с чердачным перекрытием	25,6	3928,84	34,73	100578	889	15228	3,64	93
		м2		553,5	13,01	14170	333	105	0,06	2
494	Е0114-15-6	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 400х400 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием	38,4	3552,06	32,58	136399	1251	19906	3,15	121
		м2		481,5	12,2	18490	468	105	0,06	2
495	Е0114-15-7	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 600х600 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием	28,8	3222,74	27,87	92815	803	13652	2,9	84
		м2		441	10,44	12701	301	105	0,05	1
496	Е0120-19-1 прим	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 800 мм	8	1124,7	6,95	8998	56	852	0,49	4
		шт		81	2,25	648	18	128	0,01	0
497	Е0120-19-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	6	1554,08	12,33	9324	74	1037	0,77	5

		шт		130,5	4,5	783	27	128	0,02	0
498	Е0120-19-5 прим	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 2400 мм	2	3108,29	30,04	6217	60	755	1,73	3
		шт		283,5	11,25	567	23	128	0,06	0
		Крыльцо № 1								
526	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,72	9529,28	0	25920	0	1897	3,66	10
		м3		567	0	1542	0	123	0	0
527	Е0106-36-4	Железнение поверхности	2,84	58,37	0,23	166	1	153	0,29	1
		м2		51,3	0,09	146	0	105	0	0
528	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,84	279,63	9,95	794	28	196	0,36	1
		м2		52,2	3,74	148	11	123	0,02	0
529	Е0109-17-1	Монтаж стоек ограждения пандуса из труб	0,027	4646,85	2285,57	125	62	53	9,35	0
		т		1579,5	617,13	43	17	90	2,34	0
530	С12021-245	Стойки из труб Д30х2,Д	0,027	172800	0	4666	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
531	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг -ЗД1=16шт	0,022	93997,62	304,24	2068	7	767	198	4
		1т		33075	114,75	728	3	105	0,56	0
532	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,022	40200	0	884	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
533	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,049	13711,47	5475,87	672	268	291	28,9	1
		т		5040	1552,87	247	76	90	5,46	0
534	С12021-96	Ограждения из труб Д 40х2	0,049	177400	0	8693	0	0	0	0
		т		0	0	0	0	0	0	0
		Всего прямые затраты, в том числе стоимость:				709266				
		- оборудования				0				
		Накладные расходы				114109				
		Итого:				823375				
		Локальная смета 2-1-2								
		Водопровод и канализация								
		Раздел 1. Холодный водопровод В1								
9	Ц9-1-5	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	6	1230	0	7380	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
16	Ц12-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	501,7	24	1003	48	864	3	6
		шт		473	6,8	946	14	90	0,039	0
17	80-1-1	Задвижка чугунная д.50 FAF6100	2	4190	0	8380	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0