Приложение №1
Типовая межведомственая форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ НА 7 АВГУСТА 2014 г.

Заказчик: **"Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" КММ-сі**

Подрядчик: **ТОО «ҚазМұнайҚұрылыс"**

Дополнительное соглашение № 2 от "06" февраля 2014 г. к договору № 7-79 от 06.09.2013г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
"Строительство детского сада на 280 мест в а. Б. Момышулы Жуалынского района Жамбылской области".

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство детского сада на 280 мест в а. Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области	154 552 631	29 473 684			29 473 684	29 473 684		
2	В том числе НДС	16 559 211	3 157 895			3 157 895	3 157 895		
3	Удержание с начало года 5% согласно договора	7 552 631	1 473 684			1 473 684	1 473 684		
4	Итого к оплате	147 000 000	28 000 000			28 000 000	28 000 000		

Заказчик:
Руководитель отдела
"Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі"коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Дауренов Ж.К.

Подрядчик:
Директор

ТОО «ҚазМұнайҚұрылыс"

Мырзамуратов Б.К.

Заказчик: "Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" КММ-сі

Форма КС-2

Подрядчик: ТОО «ҚазМұнайҚұрылыс"

Дополнительное соглашение № 2 от "06" февраля 2014 г. к договору № 7-79 от 06.09.2013г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

"Строительство детского сада на 280 мест в а. Б. Момышулы Жуалынского района Жамбылской области".

АКТ
выполненных работ и затрат на 7 августа 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы Смета 2-01-01а								
		Кровля								
1	Е0112-8-1	**Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб**	2564	88,05	0,16	225762	410	68865	0,13	344
		м2		22,50	0,07	57690	179	119	--	1
2	Е0110-51-1	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	60,05	573,75	28,11	34451	1688	9679	0,78	47
		м3		123,75	10,58	7431	635	120	0,05	3
3	Е0110-52-1	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам (огнезащита обрешетки)**	1846	20,48	0,91	37810	1680	11120	0,03	54
		м2		4,68	0,34	8639	628	120	--	3
4	Е0110-23-5	**Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2**	2,42	375,50	30,89	909	75	591	1,23	3
		м2		191,93	11,68	464	28	120	0,06	--
5	С12064-6	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П**	2,42	12300,00	--	29766	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
7	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	844,00	--	1688	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Слуховые металлические решетки РМ1 (6шт), РМ2(24шт), РМ3								
8	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,2617	9850,48	1162,95	2578	304	1758	46,60	12
		т		7357,50	108,00	1925	28	90	0,53	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			335723	4157			459
			Тенге			76150	1499			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			333146				
	Материалы -		Тенге			220855				
	Всего заработная плата -		Тенге				75695,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34214				
		Накладные расходы -	Тенге			90255				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13538,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25404				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			448805				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							499
		Сметная заработная плата -	Тенге				89233,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2578				
	Материалы -		Тенге			348				
	Всего заработная плата -		Тенге				1954,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1758				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				264,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			260				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4596				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2217,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			453401				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							512
		Сметная заработная плата -	Тенге				91451,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Полы								
		Керамические №400								
9	Е0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	328,43	1439,17	11,72	472667	3849	71127	1,06	348
		м2		171,68	4,39	56385	1442	123	0,02	7
10	Е0111-39-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	415,7	256,96	0,32	106820	133	21342	0,24	98
		м		41,63	0,11	17306	46	123	--	--
		Керамические №352								
11	Е0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	96,7	1439,17	11,72	139168	1133	20942	1,06	103
		м2		171,68	4,39	16601	425	123	0,02	2
12	Е0111-39-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	74,1	256,96	0,32	19041	24	3804	0,24	17
		м		41,63	0,11	3085	8	123	--	--
		Теплые полы №878								
13	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	464,4	230,77	9,95	107169	4621	31954	0,36	165
		м2		52,20	3,74	24242	1737	123	0,02	8
		Деревянные №109								
14	Е0111-33-2	**Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм**	312	1905,05	11,03	594374	3441	38115	0,60	188
		м2		95,18	4,14	29696	1292	123	0,02	6
15	Е0111-39-1	**Устройство плинтусов деревянных**	162	109,84	0,46	17794	75	2435	0,08	12
		м2		12,04	0,18	1950	29	123	--	--
		Керамические №346								
16	Е0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	133,5	1439,17	11,72	192129	1565	28912	1,06	142
		м2		171,68	4,39	22919	586	123	0,02	3
17	Е0111-39-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	199,65	256,96	0,32	51303	64	10250	0,24	47
		м		41,63	0,11	8311	22	123	--	--
		Линолеумные №602								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	151	184,03	4,37	27788	660	2260	0,07	11
		м2		10,53	1,64	1590	248	123	0,01	1
19	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	151	373,29	13,43	56367	2028	13306	0,45	68
		м2		66,60	5,04	10057	761	123	0,02	4
20	Е0111-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	906	66,58	0,67	60321	607	981	--	4
		м2		0,63	0,25	571	226	123	--	1
		Деревянные №11								
21	Е0111-10-1	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги	914,8	53,84	1,20	49255	1098	7269	0,04	37
		м2		6,01	0,45	5498	412	123	--	2
22	Е0111-12-2	Укладка лаг по кирпичным подкладкам	914,8	430,75	5,39	394054	4931	70640	0,39	354
		м2		60,75	2,03	55574	1857	123	0,01	9
23	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	914,8	1536,74	8,54	1405809	7812	101077	0,55	500
		м2		86,63	3,20	79249	2927	123	0,02	14
24	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	543,12	109,84	0,46	59656	250	8163	0,08	42
		м		12,04	0,18	6539	98	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3753716	32290			2136
			Тенге			339573	12115			59
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3753716				
	Материалы -		Тенге			3095953				
	Всего заработная плата -		Тенге				351688,00			
	Местные материалы -		Тенге			285900				
		Накладные расходы -	Тенге			432577				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							216
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				64887,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			251178				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4437471				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2412
		Сметная заработная плата -	Тенге				416575,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4437471				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				416575,00			
		РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка								
25	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	1972,96	126,09	1,42	248771	2802	148887	0,45	888
		м2		71,33	0,54	140732	1065	105	--	5
26	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	55,75	57,98	0,35	3232	20	3051	0,30	17
		м2		51,98	0,14	2898	8	105	--	--
27	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	1934,16	270,20	3,94	522602	7621	210398	0,55	1071
		м2		102,11	1,49	197498	2882	105	0,01	14
28	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	77,6	17,51	0,12	1359	9	1123	0,09	7
		м2		13,73	0,05	1065	4	105	--	--
29	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	646,8	217,93	3,43	140957	2219	50963	0,46	294
		м2		73,73	1,31	47689	847	105	0,01	4
30	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	186,1	17,51	0,12	3258	22	2693	0,09	17
		м2		13,73	0,05	2555	9	105	--	--
31	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	473,2	217,93	3,43	103124	1623	37284	0,46	215
		м2		73,73	1,31	34889	620	105	0,01	3
32	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	370,06	1871,71	2,10	692645	777	129698	2,00	740
		м2		333,00	0,79	123230	292	105	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0115-64-5	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских**	**120,12**	**645,94**	**6,12**	**77590**	**735**	**18126**	**0,81**	**97**
		м2		**141,39**	**2,32**	**16984**	**279**	**105**	**0,01**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1793539**	**15827**			**3346**
			Тенге			**567539**	**6007**			**29**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1793539**				
	Материалы -		Тенге			**527537**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**573546,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**682636**				
		Накладные расходы -	Тенге			**602223**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**301**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**90333,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**143746**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2539508**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3676**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**663879,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**2539508**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3676**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**663879,00**			
		РАЗДЕЛ 4.Наружная отделка								
34	**Е0115-14-2**	**Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен**	**154**	**628,07**	**2,56**	**96722**	**394**	**75832**	**2,70**	**416**
		м2		**468,00**	**0,97**	**72072**	**149**	**105**	**--**	**1**
35	**С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004**	**Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая**	**44,99**	**1180,00**	**--**	**53088**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**149811**	**394**			**416**
			Тенге			**72072**	**149**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**149811**				
	Материалы -		Тенге			**633**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				72221,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			53088				
	Местные материалы -		Тенге			23624				
		Накладные расходы -	Тенге			75832				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11375,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13539				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			239182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							454
		Сметная заработная плата -	Тенге				83596,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			239182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							454
		Сметная заработная плата -	Тенге				83596,00			
		РАЗДЕЛ 5.Водопровод и канализация Смета 2-1-2а								
		Водомерный узел								
36	**Е0116-26-1**	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	**1**	**75,82**	**1,57**	**76**	**2**	**86**	**0,41**	**--**
				67,50	**--**	**68**	**--**	**128**	**--**	**--**
		1счетчик								
37	**С131102-18**	**Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40**								
			1	**5760,00**	**--**	**5760**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт								
38	**Е0116-15-2**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	**3**	**473,47**	**39,24**	**1420**	**118**	**1037**	**1,47**	**4**
				254,25	**15,75**	**763**	**47**	**128**	**0,07**	**--**
		1шт								
39	**С130902-51**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм**	**3**	**3500,00**	**--**	**10500**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт								
40	**С130809-9**	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм**	**6**	**285,00**	**--**	**1710**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт								
41	**Е0118-22-2**	**Установка манометров с трехходовым краном**	**1**	**858,70**	**1,57**	**859**	**2**	**52**	**0,22**	**--**
				40,50	**--**	**41**	**--**	**128**	**--**	**--**
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
43	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	331,00	--	331	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Изоляционные работы								
44	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,5	160,02	0,07	720	--	510	0,65	3
		м2		108,00	0,02	486	--	105	--	--
45	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	26	112,32	0,07	2920	2	1647	0,37	10
		м2		60,30	0,02	1568	1	105	--	--
46	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	13	21,80	0,05	283	1	68	0,03	--
		м2		5,81	0,02	76	--	90	--	--
47	Е0113-26-21 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	13	49,44	0,04	643	1	73	0,03	--
		м2		6,26	--	81	--	90	--	--
48	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	50	86,42	6,01	4321	301	2329	0,26	13
		м		44,33	2,25	2217	112	100	0,01	1
49	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	0,63	7605,00	--	4791	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0106-1-1	Устройство упора бетонного	0,02	7470,97	66,01	149	1	5	1,35	--
				195,75	24,93	4	--	105	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		Водопровод горячей воды Т3, Т4								
		Изоляционные работы								
51	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	34,7	21,80	0,05	756	2	182	0,03	1
		м2		5,81	0,02	202	1	90	--	--
52	Е0113-26-21 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	34,7	49,44	0,04	1716	1	195	0,03	1
		м2		6,26	--	217	--	90	--	--
53	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	80	86,42	6,01	6913	481	3726	0,26	21
		м		44,33	2,25	3546	180	100	0,01	1
54	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	2	7605,00	--	15240	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0106-1-1	Устройство упора бетонного	0,04	7470,97	66,01	299	3	9	1,35	--
		м3		195,75	24,93	8	1	105	0,12	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			59882	952			56
			Тенге			9529	359			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38753				
		Материалы -	Тенге			9101				
		Всего заработная плата -	Тенге				8700,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20032				
		Местные материалы -	Тенге			425				
		Накладные расходы -	Тенге			8745				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1312,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2850				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			50348				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				10012,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			21129				
		Материалы -	Тенге			1543				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				1188,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18301				
		Накладные расходы -	Тенге			1521				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				228,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1359				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			24009				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1416,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			74357				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				11428,00			

РАЗДЕЛ 6.Отопление и вентиляция Смета 2-1-3а

Изоляционные работы

56	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	38,39	21,97	0,05	844	2	207	0,03	1
		м2		5,98	0,02	230	1	90	--	--
57	Е0113-26-21 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	38,39	49,63	0,04	1905	2	223	0,03	1
		м2		6,45	--	248	--	90	--	--
58	Е0126-3-15	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	3	612,61	11,51	1838	35	223	0,41	1
		м		69,76	4,41	209	13	100	0,02	--
59	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	2	552,77	10,39	1106	21	151	0,42	1
		м		71,62	3,94	143	8	100	0,02	--
60	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	70	496,53	9,67	34757	677	4542	0,36	25
		м		61,18	3,71	4283	260	100	0,02	1
61	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	53	105,36	8,72	5584	462	3182	0,34	18
		м		56,78	3,24	3010	172	100	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	6	87,93	6,19	528	37	288	0,27	2
		м		45,66	2,32	274	14	100	0,01	--
63	Е0126-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	26	85,49	6,19	2223	161	1193	0,26	7
		м		43,57	2,32	1133	60	100	0,01	--
64	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	51	83,20	5,63	4243	287	2258	0,25	13
		м		42,18	2,09	2151	107	100	0,01	1
65	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	92	81,58	5,47	7505	503	4009	0,25	23
		м		41,49	2,09	3817	192	100	0,01	1
66	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	1,72	6240,00	--	10751	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	420,11	163,26	0,07	68588	30	49078	0,67	280
		м2		111,24	0,02	46733	9	105	--	--
		Узел управления								
68	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	2,5	1245,29	21,42	3113	54	456	0,75	2
		м		134,42	8,02	336	20	128	0,04	--
69	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	1	940,29	21,42	940	21	182	0,75	1
		м		134,42	8,02	134	8	128	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	0,5	627,13	14,54	314	7	70	0,57	--
		м		103,36	5,45	52	3	128	0,03	--
71	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	1	429,13	14,54	429	15	139	0,57	1
		м		103,36	5,45	103	5	128	0,03	--
72	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	0,5	251,13	14,54	126	7	70	0,57	--
		м		103,36	5,45	52	3	128	0,03	--
73	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	2	11,31	--	23	--	28	0,05	--
		м		11,01	--	22	--	128	--	--
74	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	3,5	11,45	--	40	--	49	0,05	--
		м		11,01	--	39	--	128	--	--
75	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	502,00	--	1004	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	908,07	92,83	3632	371	2539	2,68	11
		1шт		461,18	34,76	1845	139	128	0,16	1
77	С130904-73 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	2	10500,00	--	21000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	С130904-74 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 100 мм	2	14600,00	--	29200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	482,27	40,42	1447	121	1068	1,51	5
		1шт		261,88	16,22	786	49	128	0,07	--
80	С130901-101	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 40 мм	3	5320,00	--	15960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	С130809-52	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 40 мм	6	306,00	--	1836	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	482,27	40,42	482	40	356	1,51	2
		1шт		261,88	16,22	262	16	128	0,07	--
83	С130903-17	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	1250,00	--	1250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	С130809-32	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	285,00	--	570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0118-16-4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	2	25111,34	160,26	50223	321	1810	3,69	7
		1шт		646,58	60,25	1293	121	128	0,29	1
86	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	2	77,89	1,62	156	3	178	0,42	1
		1счетчик		69,53	--	139	--	128	--	--
87	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	1	10600,00	--	10600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
88	С131102-16	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	1	9870,00	--	9870	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Изоляционные работы								
89	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,9	21,97	0,05	42	--	10	0,03	--
		м2		5,98	0,02	11	--	90	--	--
90	Е0113-26-21 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	1,9	49,63	0,04	94	--	11	0,03	--
		м2		6,45	--	12	--	90	--	--
91	Е0126-8-6	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	3,5	98,65	6,90	345	24	313	0,47	2
		м		86,91	2,55	304	9	100	0,01	--
92	Е0126-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	2	86,11	4,04	172	8	162	0,44	1
		м		79,26	1,63	159	3	100	0,01	--
93	С11011-1029	Шнур асбестовый пуховый /ШАП/	0,008	499700,00	--	3998	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	2	115,40	6,58	231	13	67	0,20	--
		м		30,83	2,55	62	5	100	0,01	--
95	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	3,5	152,31	9,28	533	32	166	0,28	1
		м		44,03	3,48	154	12	100	0,02	--
96	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0031	185900,00	--	576	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		Узел для напольного отопления								
97	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	20	345,16	4,08	6903	82	1416	0,31	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		53,77	1,53	1075	31	128	0,01	--
98	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	4	424,16	4,08	1697	16	283	0,31	1
		м		53,77	1,53	215	6	128	0,01	--
99	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	24	11,31	--	271	--	338	0,05	1
		м		11,01	--	264	--	128	--	--
100	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	20	502,00	--	10040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	482,27	40,42	1929	162	1424	1,51	6
		1шт		261,88	16,22	1048	65	128	0,07	--
102	С130903-28	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	692,00	--	2768	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			321687	3516			419
			Тенге			70596	1330			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			145864				
	Материалы -		Тенге			65312				
	Всего заработная плата -		Тенге				63797,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15325				
	Сдача и испытание -		Тенге			1900				
		Накладные расходы -	Тенге			66084				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9913,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12717				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			224665				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							412
		Сметная заработная плата -	Тенге				73709,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			175823				
	Материалы -		Тенге			62838				
	Всего заработная плата -		Тенге				8129,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			104098				
	Местные материалы -		Тенге			2				
	Сдача и испытание -		Тенге			259				
		Накладные расходы -	Тенге			10406				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1561,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11174				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			197402				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				9690,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			422067				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							463
		Сметная заработная плата -	Тенге				83400,00			

РАЗДЕЛ 7.Электросвещение и электрооборудования Смета 2-1-4

Электроосвещение

103	С151702-34 прим.	Светильники тип SM-2x36	160	2930,00	--	468800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	С151702-32 прим.	Светильники тип SM-1x36	52	1290,00	--	67080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	С151702-17 прим.	Светильники тип PE-2x36	24	2990,00	--	71760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	С151702-32 прим.	Светильники тип PE-1x36	50	1290,00	--	64500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	С151702-31 прим.	Светильники тип SM-1x18	14	972,00	--	13608	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	С151702-28 прим.	Светильники тип SM-3x36	108	4590,00	--	495720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	С151702-39 прим.	Светильник дежурного освещения тип ДС-19, 1x36	18	1400,00	--	25200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
110	С151704-1 прим.	Световой указатель "Выход"	26	457,00	--	11882	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	С151701-81	Светильники тип НПБ-02-60-01	25	209,00	--	5225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-00-1МУ3	19	871,00	--	16549	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	С151701-92 прим.	Светильники настенные, тип НБ020-60	17	342,00	--	5814	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	С151706-77 прим.	Лампы люминесцентные, тип Т8/18Вт	14	82,00	--	1148	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	С151706-80 прим.	Лампы люминесцентные, тип Т8/36Вт	831	101,00	--	83931	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	845	14,00	--	11830	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
117	С151701-85	Светильники тип НСП02-100-01-У2	4	240,00	--	960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	8	39,00	--	312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	58	24,00	--	1392	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге			1345711	--			--
			Тенге			--	--			--
Стоимость монтажных работ -			Тенге			1329162				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1329162				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79750				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1408912				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			16549				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			993				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			17542				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1426454				
		РАЗДЕЛ 8.Электрооборудование								
120	**У65-33-8 СКЦЭ**	**Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерные нереверсивные Я5111-1874...3074**	**1**	**3298,94**	**324,13**	**3299**	**324**	**1537**	**10,00**	**10**
		устр-во		**1547,01**	**70,84**	**1547**	**71**	**95**	**0,40**	**--**
121	**75-6-17 прим.**	**Ящик управления электроосвещение с фотоблоком ЯУО9602-2674УЗ, номинальный ток, расцепления авт. выкл. 6 А**	**1**	**38300,00**	**--**	**38300**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**41599**	**324**			**10**
			Тенге			**1547**	**71**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			38300				
	Транспортные расходы -		Тенге			1915				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			483				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			40698				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3299				
	Материалы -		Тенге			1428				
	Всего заработная плата -		Тенге				1618,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1537				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				231,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			290				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5126				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1848,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			45824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1848,00			
		РАЗДЕЛ 9.Наружные сети водопровода Смета 6-4								
		Трубопроводы								
122	**Е0122-37-3**	**Установка гидрантов пожарных**	**2**	**18075,87**	**36,99**	**36152**	**74**	**784**	**1,82**	**4**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				288,00	13,50	576	27	130	0,07	--
		шт								
		Колодцы								
123	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(стремянки за 2 раза)	1,7	63,40	0,04	108	--	13	0,04	--
				8,32	--	14	--	90	--	--
		м2								
124	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	16,02	336,01	12,52	5383	201	904	0,24	4
				38,03	4,39	609	70	133	0,02	--
		м2								
125	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	16,02	-50,86	--	-815	--	-35	-0,01	--
				-1,66	--	-27	--	133	--	--
		м2								
126	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	16,02	452,85	--	7255	--	527	0,14	2
				24,75	--	396	--	133	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			48082	275			10
			Тенге			1569	97			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48082				
		Материалы -	Тенге			35966				
		Всего заработная плата -	Тенге				1667,00			
		Местные материалы -	Тенге			10272				
		Накладные расходы -	Тенге			2192				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				329,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3016				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53291				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1995,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			53291				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1995,00			
		РАЗДЕЛ 10.Наружные сети канализации Смета 6-5								
		Земляные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,006	20732,90	424,40	124	3	75	59,30	--
				9495,00	159,75	57	1	130	0,78	--
		м3								
128	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	1	3837,13	83,18	3837	83	3726	16,84	17
				2835,00	31,50	2835	32	130	0,15	--
		врезка								
		Колодцы								
129	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	18,22	9225,78	2308,84	168094	42067	74627	13,87	253
				2286,00	864,68	41651	15754	130	4,22	77
		м3								
130	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (стремянок)	8,16	21,80	0,05	178	--	43	0,03	--
				5,81	0,02	47	--	90	--	--
		м2								
131	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(стремянок за 2 раза)	8,16	63,40	0,04	517	--	61	0,04	--
				8,32	--	68	--	90	--	--
		м2								
132	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	154,86	336,01	12,52	52034	1939	8737	0,24	38
				38,03	4,39	5889	680	133	0,02	3
		м2								
133	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	154,86	-50,86	--	-7876	--	-342	-0,01	-2
				-1,66	--	-257	--	133	--	--
		м2								
134	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	154,86	452,85	--	70128	--	5098	0,14	22
				24,75	--	3833	--	133	--	--
		м2								
		Жиромаслоуловитель								
135	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1,5	9225,78	2308,84	13839	3463	6144	13,87	21
				2286,00	864,68	3429	1297	130	4,22	6
		м3								
136	Е0106-1-2	Укладка бетона В-12,5	0,6	9208,94	98,32	5525	59	461	4,41	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		695,25	37,15	417	22	105	0,18	--
137	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм(тройники)	0,0154	107786,81	398,18	1660	6	138	42,10	1
		т		6750,00	150,75	104	2	130	0,74	--
138	Е0110-9-2	Устройство чистых перегородок дощатых однослойных	0,511	834,73	14,05	427	7	113	1,19	1
		м2		178,20	5,31	91	3	120	0,03	--
139	Е0110-28-11	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон	0,24	186,98	2,26	45	1	53	1,22	--
		м2		183,38	0,86	44	--	120	--	--
140	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(швеллеры)	0,0106	175710,10	1826,10	1866	19	131	42,70	--
		т		8100,00	690,75	86	7	140	3,37	--
141	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз(скоб)	0,1375	21,80	0,05	3	--	1	0,03	--
		м2		5,81	0,02	1	--	90	--	--
142	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(скоб за 2 раза)	0,1375	63,40	0,04	9	--	1	0,04	--
		м2		8,32	--	1	--	90	--	--
143	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	3,71	134,45	3,39	498	13	458	0,65	2
		м2		117,00	0,72	434	3	105	0,05	--
144	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	5,34	336,01	12,52	1794	67	301	0,24	1
		м2		38,03	4,39	203	23	133	0,02	--
145	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	5,34	-50,86	--	-272	--	-12	-0,01	--
		м2		-1,66	--	-9	--	133	--	--
146	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,34	452,85	--	2418	--	176	0,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		24,75	--	132	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**314849**	**47727**			**359**
			Тенге			**59056**	**17825**			**87**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**314849**				
	Материалы -		Тенге			**39621**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**76881,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**168445**				
		Накладные расходы -	Тенге			**99990**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**50**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**14999,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**24890**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**439730**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**495**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**91880,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**439730**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**495**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**91880,00**			
		РАЗДЕЛ 11.Покрытия проездов, площадок Смета 7-2а								
		Покрытие тротуаров, тип 2 (880м2)								
147	**Е0127-57-2**	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком**	**880**	**881,97**	**42,08**	**776134**	**37030**	**84538**	**0,38**	**335**
		м2		**57,38**	**14,85**	**50494**	**13068**	**133**	**0,07**	**64**
148	**Е0127-34-1**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях**	**113,41**	**789,32**	**6,63**	**89517**	**752**	**16658**	**0,70**	**79**
		м		**108,68**	**1,76**	**12325**	**199**	**133**	**0,01**	**1**
		Асфальтовое покрытие дорог, тип 1 (3550м2)								
149	**Е0127-53-3**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ**	**106,13**	**436,46**	**15,35**	**46319**	**1629**	**1553**	**0,03**	**4**
		м2		**5,94**	**5,06**	**630**	**537**	**133**	**0,02**	**2**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**911970**	**39412**			**418**
			Тенге			**63450**	**13804**			**66**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**911970**				
	Материалы -		Тенге			**2464**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**77254,00**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Местные материалы -			Тенге			806645				
		Накладные расходы -	Тенге			102748				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15412,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60883				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1075602				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							536
		Сметная заработная плата -	Тенге				92667,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1075602				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							536
		Сметная заработная плата -	Тенге				92667,00			
РАЗДЕЛ 12.Теневой навес Смета 7-5										
150	**Е0111-1-2**	**Уплотнение грунта щебнем**	**671,58**	**91,22**	**2,62**	**61262**	**1760**	**9499**	**0,07**	**46**
		м2		**10,51**	**0,99**	**7058**	**665**	**123**	**--**	**3**
151	**Е0111-12-1**	**Укладка лаг по кирпичным столбикам**	**671,58**	**477,71**	**6,38**	**320819**	**4285**	**59409**	**0,45**	**300**
		м2		**69,53**	**2,39**	**46695**	**1605**	**123**	**0,01**	**8**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**382081**	**6044**			**346**
			Тенге			**53753**	**2270**			**11**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			382081				
Материалы -			Тенге			219137				
Всего заработная плата -			Тенге				56023,00			
Местные материалы -			Тенге			103147				
		Накладные расходы -	Тенге			68909				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10336,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27059				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			478049				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							391
		Сметная заработная плата -	Тенге				66359,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			478049				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							391
		Сметная заработная плата -	Тенге				66359,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9458651**	**150918**			**7974**
			Тенге			**1314836**	**55526**			**269**
Стоимость оборудования -			Тенге			38300				
Транспортные расходы -			Тенге			1915				
Заготов.-складские расходы -			Тенге			483				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			40698				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1332461				
	Материалы -		Тенге			1428				
	Всего заработная плата -		Тенге				1618,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1329162				
		Накладные расходы -	Тенге			1537				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				231,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80040				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1414038				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1848,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7871811				
	Материалы -		Тенге			4216577				
	Всего заработная плата -		Тенге				1357473,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			122659				
	Местные материалы -		Тенге			2081093				
	Сдача и испытание -		Тенге			1900				
		Накладные расходы -	Тенге			1549556				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							775
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				232433,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			565282				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9986649				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8943
		Сметная заработная плата -	Тенге				1589906,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2578				
	Материалы -		Тенге			348				
	Всего заработная плата -		Тенге				1954,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1758				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				264,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			260				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4596				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2217,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			196952				
	Материалы -		Тенге			64381				
	Всего заработная плата -		Тенге				9317,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			122399				
	Местные материалы -		Тенге			2				
	Сдача и испытание -		Тенге			259				
		Накладные расходы -	Тенге			11926				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1789,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12533				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			221411				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				11106,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			16549				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			993				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			17542				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11684934				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9026
		Сметная заработная плата -	Тенге				1605078,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				11644236,00				
		оборудование				40698,00				
		Временные здания и сооружения 3,4%				395904,02				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				59385,60				
		ИТОГО :				12040140,02				
		всего с оборудованием				12080838,02				
		дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%				108361,26				
		Затраты на выслугу лет, 1%				120401,40				
		затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				48160,56				
		Итого				276923,22				
		Итого в базовых ценах 2001 г.				12357761,24				
		В ценах 2012г. К=2,08774				25799793,42				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				515995,87				
		Итого:				26315789,29				
		НДС 12%				3157894,71				
		Итого по акту				29473684,00				

Заказчик:

"Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" КММ

Бөлім басшысы _____ **Ж.К. Дауренов**

Подрядчик:

ТОО "КазМунайҚұрылыс"

Директор _____ **Б.К. Мырзамуратов**

Технадзор: ТОО "Куаныш 92" _____ **А. Муратбаев**