Заказчик - КГП на ПХВ «Кардиологический центр»

Подрядчик - ТОО «ГОЛД КОМПАНИ»

Наименование стройки: Текущий ремонт здания КПП

Акт N 1
выполненных работ за май 2014 года
текущий ремонт здания КПП

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
1	Е0153-17-1	-Ремонт поверхности кирпичных стен с глубиной заделки в 0,5 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	8,5	2114,74	137,49	17975	1169	8941	6,15	52		
				967,28	23,18	8222	197	106,2	0,14	1		
2	Е0108-35-1	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	378,33 м2	125,15	0,62	47348	235	30839	0,43	164		
				68,85	0,23	26048	87	118	-	-		
3	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	4,1 м2	7963,04	335,84	32648	1377	3995	4,54	19		
				699,75	126	2869	517	118	0,61	3		
4	Е0110-14-1	-Установка стропил	1,755 м3	21304,82	334,28	37390	587	7420	22,1	39		
				3397,5	126	5963	221	120	0,62	1		
5	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып.	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон	91,6 м3	736,17	8,2	67433	751	30088	1,71	157		
				272,95	3,08	25002	282	119	0,02	1		

	12	металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством										
			м2									
6	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,7	573,75	28,11	975	48	274	0,78	1
				123,75	10,58	210	18	120	0,05	-
			м3							
7	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	91,6	20,48	0,91	1876	83	552	0,03	3
				4,68	0,34	429	31	120	-	-
			м2							
8	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	89	189,45	4,72	16861	420	7695	0,4	36
				70,88	1,78	6308	158	119	0,01	1
			м2							
9	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	8,9	4518	-	40210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
10	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	9,5	544,76	1,24	5175	12	1738	0,97	9
				153,23	0,47	1456	4	119	-	-
			м2							
11	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1193	6,08	6
				963	31,5	963	31	120	0,15	-
			шт							
12	С12061-152	-Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	1,05	3960	-	4158	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
13	Е0115-176-1-0	-Покрытие заполнений проемов дверных масленьми и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	1,05	230,41	-	242	-	43	0,21	-
				38,7	-	41	-	105	-	-

			м2									
14	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	4	603,07 236,25	8,2 3,08	2412 945	33 12	1139 119	1,48 0,02	6 -
			м2							
15	С11011-819	-Петля накладная	4	40	-	160	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
16	С11011-813	-Задвижка накладная	2	142	-	284	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
17	С11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308	-	308	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			278536	4797			492
			Тенге			78456	1558			7

Накладные расходы -	Тенге	93917
ИТОГО	Тенге	372453
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	22347
ИТОГО в ценах 2001г. -	Тенге	394800
ИТОГО в текущих ценах -	Тенге	629193
НДС 12% -	Тенге	75503
ВСЕГО -	Тенге	704696

Заказчик _____

Подрядчик _____

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «ГОЛД КОМПАНИ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН СКО Г. ПЕТРОПАВЛОВСК

Заказчик - КГП на ПХВ «Кардиологический центр»
Подрядчик - ТОО «ГОЛД КОМПАНИ»
Наименование стройки: Текущий ремонт здания КПП

Акт N 2
выполненных работ за май 2014 года
текущий ремонт здания КПП

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	E0115-39-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	-Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля м2	96,6	620,27	5,26	59918	508	20443	1,2	116	
				201,08	0,47	19424	45	105	-	-	
2	E0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	-Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм м2	96,6	1529,7	1,02	147769	98	3859	0,24	23	
				37,89	0,16	3660	15	105	-	-	
3	C11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E м3	10,143	4518	-	45826	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
4	E0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10	-Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями м2	96,6	186,61	0,59	18026	57	5775	0,35	34	
				56,78	0,16	5485	15	105	-	-	
5	Прайс-лист	-Стоимость сайдинга	96,6	627,88	-	60653	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
6	E0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	23,6	767,86	7,54	18121	178	6160	1,43	34	
				214,65	2,86	5066	67	120	0,01	-	

		м2							
	ИТОГО	Тенге			350313	841	36237		207
		Тенге			33635	142			-
	Работы, выполненные согласно Протокола замены объемов работ								
	Исключить:								
1	Е0153-17-1 -Ремонт поверхности кирпичных стен с глубиной заделки в 0,5 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	2,54	2114,74	137,49	5371	349	2672	6,15	14
			967,28	23,18	2457	59	106,2	0,14	1
		м2							
2	Е0108-6-1 -Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	1,9	7963,04	335,84	15130	638	1851	4,54	9
			699,75	126	1330	239	118	0,61	1
		м3							
	ИТОГО	Тенге			20501	987	4523		39
		Тенге			3787	298			2
	Добавить:								
1	Е0115-39-1 Изм. и доп. вып. 10, 12 -Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля	3,4	620,27	5,26	2109	18	720	1,2	4
			201,08	0,47	684	2	105	-	-
		м2							
2	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10 -Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	3,4	1529,7	1,02	5201	3	137	0,24	1
			37,89	0,16	129	1	105	-	-
		м2							
3	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	0,672	4518	-	3036	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
4	Прайс-лист -Стоимость ветрозащитной пленки Алентекс А	105	95	-	9975	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м2							
5	Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. -Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка	3,4	186,61	0,59	634	2	204	0,35	2
			56,78	0,16	193	1	105	-	-

10		-фасадными панелями	м2									
6	Прайс-лист	-Стоимость сайдинга	м2	3,4	627,88	-	2135	-	-	-	-	
7	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	7,4	767,86	7,54	5682	56	1931	1,43	11	
8	Е0110-14-1	-Установка стропил	м2	0,545	21304,82	334,28	11611	182	2305	22,1	12	
9	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м3	10,4	3397,5 736,17 272,95	126 8,2 3,08	1852 7656 2839	69 85 32	120 3416 119	0,62 1,71 0,02	- 18 -	
10	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м2	0,6	573,75 123,75	28,11 10,58	344 74	17 6	96 120	0,78 0,05	- -	
11	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м3	10,4	20,48 4,68	0,91 0,34	213 49	10 4	64 120	0,03 -	- -	
			м2									
	ИТОГО добавить			Тенге			55281	395	9827		51	
				Тенге			8277	140				

Итого прямые затраты по акту №2	Тенге	380038
Накладные расходы -	Тенге	39028
ИТОГО	Тенге	419066
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	25144
ИТОГО в ценах 2001г. -	Тенге	444210
ИТОГО в текущих ценах -	Тенге	707779
НДС 12% -	Тенге	84933
ВСЕГО по акту №2 -	Тенге	792712

Заказчик _____

Подрядчик _____

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «ГОЛД КОМПАНИ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН СКО Г. ПЕТРОПАВЛОВСК

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГП на ПХВ «Кардиологический центр»
Подрядчик: ТОО «ГОЛД КОМПАНИ»

Наименование строительства: Текущий ремонт здания КПП

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, обектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	629 193	629 193	394 800	394 800					
НДС 12%	75 503	75 503							
Итого	704 696	**704 696**							75 503

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГП на ПХВ «Кардиологический центр»
Подрядчик: ТОО «ГОЛД КОМПАНИ»

Наименование строительства: Текущий ремонт здания КПП

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, обектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
			из графы 1						
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	1 336 972	707 779	839 010	444 210					
НДС 12%	160 436	84 933							84 933
Итого	1 497 408	**792 712**							

Заказчик: _____

Подрядчик: _____